

Regione Marche
ASUR Marche

Ann. 1
296/10

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/03/2013

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl



Contratto in data 12/03/2012 rep. n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012 al n. 672 di euro 829 326.80

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 016 737.96
Data Consegna:	15/06/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/06/2012	Importo per la Sicurezza:	66 039.65
Giorni Utili per Ultimazione:	288	IMPORTO DI VARIANTE	1 226 286.40
Data Utile per Ultimazione:	29/03/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	71 943.26
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)


COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 05 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORIA CORPO</u>							
1 / 13 0001 21/03/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						16,34	
	SI DETRAGGONO %						16,34	
2 / 14 0002 21/03/2013	OPERE STRUTTURALI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,00	
	SI DETRAGGONO %						100,00	
3 / 15 0003 21/03/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						95,40	
	SI DETRAGGONO %						95,40	
4 / 16 0004 21/03/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						8,76	
	SI DETRAGGONO %						8,76	
5 / 17 0005 21/03/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						7,02	
	SI DETRAGGONO %						7,02	
6 / 18 0006 21/03/2013	INFISSI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						5,29	
	SI DETRAGGONO %						5,29	
7 / 19 0007 21/03/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						14,31	
	SI DETRAGGONO %						14,31	
8 / 20 0008 21/03/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						14,48	
	SI DETRAGGONO %						14,48	
9 / 21 0009 21/03/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						3,64	
	SI DETRAGGONO %						3,64	
10 / 22	IMPIANTO IDRICO SANITARIO							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA
IMIT S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
0011 21/03/2013	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						2,53	
	SI DETRAGGONO %						2,53	
	LAVORI A CORPO							
11 / 23 0013 21/03/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					15,49		
	SOMMANO %					15,49		
12 / 33 0013 21/03/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI SAL 2 *(par.ug.=45,13-15,49)	29,64				29,64		
	SOMMANO %					29,64		
13 / 24 0014 21/03/2013	OPERE STRUTTURALI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
14 / 25 0015 21/03/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					95,39		
	SOMMANO %					95,39		
15 / 34 0015 21/03/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI SAL 2 *(par.ug.=98,98-95,39)	3,59				3,59		
	SOMMANO %					3,59		
16 / 26 0016 21/03/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					7,89		
	SOMMANO %					7,89		
17 / 35 0016 21/03/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI SAL 2 *(par.ug.=34,86-7,89)	26,97				26,97		
	SOMMANO %					26,97		
18 / 27 0017 21/03/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					5,82		
	SOMMANO %					5,82		
19 / 36 0017 21/03/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI SAL 2 *(par.ug.=24,53-5,82)	18,71				18,71		
	SOMMANO %					18,71		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA
IMIT S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
20 / 28 0018 21/03/2013	INFISSI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					4,03		
	SOMMANO %					4,03		
21 / 37 0018 21/03/2013	INFISSI VARI SAL 2 *(par.ug.=38,60-4,03)	34,57				34,57		
	SOMMANO %					34,57		
22 / 29 0019 21/03/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					11,28		
	SOMMANO %					11,28		
23 / 38 0019 21/03/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI SAL 2 *(par.ug.=60,13-11,28)	48,85				48,85		
	SOMMANO %					48,85		
24 / 30 0020 21/03/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					11,17		
	SOMMANO %					11,17		
25 / 39 0020 21/03/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI SAL 2 *(par.ug.=25,04-11,17)	13,87				13,87		
	SOMMANO %					13,87		
26 / 31 0021 21/03/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					3,64		
	SOMMANO %					3,64		
27 / 40 0021 21/03/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI SAL 2 *(par.ug.=18,07-3,64)	14,43				14,43		
	SOMMANO %					14,43		
28 / 32 0022 21/03/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					1,93		
	SOMMANO %					1,93		
29 / 41 0022 21/03/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI SAL 2 *(par.ug.=36,27-1,93)	34,34				34,34		
	SOMMANO %					34,34		
30 / 42	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

IMIT S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Regione Marche

ASUR Marche

REGISTRO DELLE IMPRESE

ASCOLI PICENO

Libro Contabile dell'impresa IMIT s.p.a.
 N.ro R.E.A. 186638
 N.ro Reg. Imp. e codice fiscale 10671 Data validazione 6/11/12

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno


IMPRESA: IMIT Srl
via del commercio, 122 - 63100 Ascoli Piceno

IMIT SRL
Via del Commercio, 122
Tel 0736 307221 Fax 0736 403929
63100 ASCOLI PICENO
C F e Partita Iva: 01948260441

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 50 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri




(Handwritten signature)

RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

Num.Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamenti
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 0001 25/10/2012	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO %	1	2	16,34		66'345,51	10'840,86	
2 0002 25/10/2012	OPERE STRUTTURALI SOMMANO %	1	2	100,00		110'337,81	110'337,81	
3 0003 25/10/2012	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI SOMMANO %	1	2	95,40		66'541,16	63'480,27	
4 0004 25/10/2012	TAMPONAMENTI ED INTONACI SOMMANO %	1	2	8,76		121'714,96	10'662,23	
5 0005 25/10/2012	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO %	1	2	7,02		80'559,61	5'655,28	
6 0006 25/10/2012	INFISSI SOMMANO %	1	2	5,29		58'490,09	3'094,13	
7 0007 25/10/2012	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI SOMMANO %	1	2	14,31		38'406,44	5'495,96	
8 0008 25/10/2012	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE SOMMANO %	1	2	14,48		150'573,60	21'803,06	
9 0009 25/10/2012	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO SOMMANO %	1	2	3,64		36'723,84	1'336,75	
10 0010 25/10/2012	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO SOMMANO %	1	2	0,00		180'655,05	0,00	
11 0011 25/10/2012	IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO %	1	2	2,53		44'589,04	1'128,10	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						233'834,45	
	LAVORI A MISURA							
12 SIC_01 25/10/2012	Oneri speciali per la sicurezza da Piano di coordinamento . SOMMANO %	1	3	35,00		38'479,15	13'467,70	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						13'467,70	
	TOTALE euro						247'302,15	
	Ascoli Piceno, 25/10/2012							
	L'Impresa IMIT Srl							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina							
	A RIPORTARE							

IMIT SRL



RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE


Codice CANTIERE DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Libretto		Quantità Percentuali		PREZZO unitario	TEMPORALI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamenti	
RIPORTO								247'302,15	201'300,00
<u>LAVORI A CORPO</u>									
13 0001 21/03/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SEDE FRAGGONO %	2	2		16,34	66'345,51		-10'840,86	
14 0002 21/03/2013	OPERE STRUTTURALI SEDE FRAGGONO %	2	2		100,00	110'337,81		-110'337,81	
15 0003 21/03/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI SEDE FRAGGONO %	2	2		95,40	66'541,16		-63'480,27	
16 0004 21/03/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI SEDE FRAGGONO %	2	2		8,76	121'714,96		-10'662,23	
17 0005 21/03/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SEDE FRAGGONO %	2	2		7,02	80'559,61		-5'655,28	
18 0006 21/03/2013	INFISSI SEDE FRAGGONO %	2	2		5,29	58'490,09		-3'094,13	
19 0007 21/03/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI SEDE FRAGGONO %	2	2		14,31	38'406,44		-5'495,96	
20 0008 21/03/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE SEDE FRAGGONO %	2	2		14,48	150'573,60		-21'803,06	
21 0009 21/03/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO SEDE FRAGGONO %	2	2		3,64	36'723,84		-1'336,75	
22 0011 21/03/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO SEDE FRAGGONO %	2	2		2,53	44'589,04		-1'128,10	
Parziale LAVORI A CORPO euro								-234'844,15	
<u>LAVORI A CORPO</u>									
23 0013 21/03/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI SOMMANO %	2	3	15,49		69'979,44		10'839,82	
24 0014 21/03/2013	OPERE STRUTTURALI VARI SOMMANO %	2	3	100,00		110'334,87		110'334,87	
25 0015 21/03/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI SOMMANO %	2	3	95,39		66'546,19		63'478,41	
26 0016 21/03/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI SOMMANO %	2	3	7,89		135'179,32		10'665,65	
27 0017 21/03/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI SOMMANO %	2	3	5,82		97'124,43		5'652,64	
28 0018 21/03/2013	INFISSI VARI SOMMANO %	2	4	4,03		76'781,35		3'094,29	
29 0019 21/03/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI SOMMANO %	2	4	11,28		48'717,75		5'495,36	
30 0020 21/03/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI SOMMANO %	2	4	11,17		195'171,32		21'800,64	
31 0021	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI SOMMANO %	2	4	3,64		36'726,30		1'336,84	
A RIPORTARE								246'166,22	201'300,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA **MIT SRI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Della Tommasina



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 SIC_01	Oneri speciali per la sicurezza da Piano di coordinamento .	1	12	35,00		13'467,70
	al S.A.L. n. 1			35,00		13'467,70
		2	43	20,00		7'695,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			55,00	38'479,15	21'163,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro					21'163,53
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
2 0001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1	1	16,34		10'840,86
	al S.A.L. n. 1			16,34		10'840,86
		2	13	-16,34		-10'840,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	66'345,51	0,00
3 0002	OPERE STRUTTURALI	1	2	100,00		110'337,81
	al S.A.L. n. 1			100,00		110'337,81
		2	14	-100,00		-110'337,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	110'337,81	0,00
4 0003	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI	1	3	95,40		63'480,27
	al S.A.L. n. 1			95,40		63'480,27
		2	15	-95,40		-63'480,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	66'541,16	0,00
5 0004	TAMPONAMENTI ED INTONACI	1	4	8,76		10'662,23
	al S.A.L. n. 1			8,76		10'662,23
		2	16	-8,76		-10'662,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	121'714,96	0,00
6 0005	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	1	5	7,02		5'655,28
	al S.A.L. n. 1			7,02		5'655,28
		2	17	-7,02		-5'655,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	80'559,61	0,00
7 0006	INFISSI	1	6	5,29		3'094,13
	al S.A.L. n. 1			5,29		3'094,13
		2	18	-5,29		-3'094,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	58'490,09	0,00
8 0007	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI	1	7	14,31		5'495,96
	al S.A.L. n. 1			14,31		5'495,96
		2	19	-14,31		-5'495,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	38'406,44	0,00
9 0008	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE	1	8	14,48		21'803,06
	al S.A.L. n. 1			14,48		21'803,06
		2	20	-14,48		-21'803,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	150'573,60	0,00
10	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	LAVORIA CORPO						
13 0013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	23		15,49		10'839,82
		2	33		29,64		20'741,91
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		45,13	69'979,44	31'581,73
14 0014	OPERE STRUTTURALI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	24		100,00		110'334,87
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		100,00	110'334,87	110'334,87
15 0015	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	25		95,39		63'478,41
		2	34		3,59		2'389,01
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		98,98	66'546,19	65'867,42
16 0016	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	26		7,89		10'665,65
		2	35		26,97		36'457,86
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		34,86	135'179,32	47'123,51
17 0017	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	27		5,82		5'652,64
		2	36		18,71		18'171,98
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		24,53	97'124,43	23'824,62
18 0018	INFISSI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	28		4,03		3'094,29
		2	37		34,57		26'543,31
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		38,60	76'781,35	29'637,60
19 0019	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	29		11,28		5'495,36
		2	38		48,85		23'798,62
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		60,13	48'717,75	29'293,98
20 0020	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	30		11,17		21'800,64
		2	39		13,87		27'070,26
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		25,04	195'171,32	48'870,90
21 0021	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	31		3,64		1'336,84
		2	40		14,43		5'299,61
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		18,07	36'726,30	6'636,45
22 0022	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI						
			al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		2	32		1,93		1'130,58
		2	41		34,34		20'116,18
			SOMMANO al S.A.L. n. 2 %		36,27	58'579,45	21'246,76
23	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI						



Regione Marche
ASUR Marche

All. n. 2
ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 286/09
DEL 15 APR. 2013

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)
COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
IMPRESA: IMIT Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4476599 DI euro 261'800,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	25/10/2012	201'300,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		201'300,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 12/03/2012 repertorio n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012 al n. 672 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	534'066,65
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	534'066,65
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari	15'482,45
Oneri per la sicurezza	21'163,53
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	36'645,98
DETRAZIONI	
Ribasso Offerito 19,713%	105'280,56
Ritenuta per infortuni 0.5%	2'327,16
Ammontare dei certificati precedenti euro	201'300,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	308'907,72
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	261'800,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	261'800,00


CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 261'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentosessantaunomilaottocento/00).


Ascoli Piceno, 21/03/2013

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ascoli Piceno 14583467







Via del Commercio, 122 - 63100 ASCOLI PICENO
 Tel. 0736.307221 Fax 0736.403929
 www.imitsrl.com - info@imitsrl.com
 Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese
 di Ascoli Piceno N. 01948260441
 Capitale Sociale € 80.000,00



Intestatario:

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale

A.S.U.R. Area Vasta N. 5

ALLEGATO ALLA

Via Caduti del Lavoro,40

Via degli Iris

DETERMINA N. 296/19

60131 Ancona

AN

63100 Ascoli Piceno

DEL 15 APR. 2013 AP

Fattura nr. 000023/13 del 22/03/13

Condizione pagamento		Banca di appoggio			
BONIFICO BANCARIO					
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento	Pag. 1	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente	
			02175860424	02175860424	

Annotazioni

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Valore unitario	Imponibile	IVA
	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" DI ASCOLI PICENO 2° CERTIFICATO CIG : 31914915AF CUP:E33B10000670003 CONTRATTO REP.N° 7871 DEL 12/03/12 REGISTRATO AD ASCOLI PICENO IN DATA 13/03/12 AL N° 672 ai sensi dell'art.3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e d.l. 187/2010 il pagamento sara' effettuato tramite accredito sul seguente c/c dedicato dell'Appaltatore Scadenze: Bonifico € 287.980,00 al 22/03/13 Vogliate effettuare il bonifico presso BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Abi: 05704 CAB 24401 c/c 000000001438 IBAN: IT81U0570424401000000001438		1,00	261.800,00	261.800,00	10
IVA	Descrizione	Imponibile		IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%	261.800,00		26.180,00	287.980,00	
Spese bolli		Spese incasso		Acconti		Tot. da pagare
Totale imponibile		Totale imposta		Totale fattura		
261.800,00		26.180,00		287.980,00		287.980,00

Att. n. 4
P.V

**BOZZA DI NOTULA PER
Direzione Lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza in esecuzione
ai sensi del D.M. 04.04.2001**

IMPORTO	LAVORI di PROGETTO	REALIZZATI (Vantale 1)	Progetto Variante
OPERE EDILI (Id)	€ 470.534,81	Id	€ 532.807,03
OPERE STRUTTURALI (Ig)	€ 110.334,87	Ig	€ 110.334,87
IMPIANTI IDROSANTARI (Illa)	€ 87.909,02	Illa	€ 81.890,53
IMPIANTI MECCANICI (IlIb)	€ 180.857,08	IlIb	€ 269.348,75
IMPIANTI ELETTRICI (IlIc)	€ 187.301,60	IlIc	€ 231.897,52
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.016.737,96		€ 1.226.286,40
Rimborso spese FORFETTARIO	29,95%		29,95%

Riepilogo onorari		11.439,79
ONORARIO PROGETTAZIONE BASE		5.229,10
ONORARIO PROGETTAZIONE INTEGRATIVA		6.667,56
ONORARIO SICUREZZA PROGETTAZIONE	40%	2.995,08
Sconto	29,95%	12.996,40
Rimborso spese FORFETTARIO		
Totale onorario progettazione VARIANTE 1		12.996,40

Prog. integrate e coordinate Si=1 No=0	1
N° assistenti ufficio DL	1
Contabilità Si=1 No=0	1

ONORARIO PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI DI BASE

PROGETTAZIONE	IMPORTO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A	PRELIMINARE			DEFINITIVO			ESECUZIONE			COEFFICIENTE Tabella B	ONORARIO PROGETTAZIONE
				a	b	c	d	e	f	g	h	i		
Progettazione integrale e coordinata	209.548,44	Id	13,0613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,57
Opere edili	62.272,82	Id	18,7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,27
Opere strutturali	-	Ig	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti idrosantari	13.990,51	Illa	16,4889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,88
Impianti meccanici	86.686,09	IlIb	11,8106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.828,17
Impianti elettrici	44.596,02	IlIc	19,6158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.961,92
TOTALE ONORARIO PER PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA														11.439,79

PIANO DELLA SICUREZZA

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	IMPORTO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	INCREMENTI			MAGGIORAZIONI			COEFFICIENTE Tabella B2	ONORARIO COORDINAMENTO SICUREZZA
			Ad quota base	Indici soggetti a voto	Indici di esperienza, capacità, professionalità, calma, serietà ed affidabilità del professionista	Indici di esperienza, serietà e serietà	Indici di serietà	Indici di serietà		
Opere edili	62.272,82	Id	0,15	0	0	0	0	0	1.838,21	
Opere strutturali	-	Ig	0,15	0	0	0	0	0	-	
Impianti idrosantari	13.990,51	Illa	0,15	0	0	0	0	0	363,33	
Impianti meccanici	86.686,09	IlIb	0,15	0	0	0	0	0	1.646,77	
Impianti elettrici	44.596,02	IlIc	0,15	0	0	0	0	0	1.377,78	
TOTALE ONORARIO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE									6.226,10	

ALLEGATO 4 ALLA
DETERMINAZIONE N. 296/19
DEL 15 APR. 2013

Direzione Lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza in esecuzione ai sensi del D.M. 04.04.2001

AMMONTARO	LAVORI DI PROGETTO	CLASSE	LAVORI REALIZZATI	% REAL.
OPERE EDILI (00)	€ 470.534,81	Id	€ 470.534,81	€ 112.896,43
OPERE STRUTTURALI (0)	€ 110.337,81	Iq	€ 110.337,81	€ 110.337,81
IMPIANTI IDROANTIFURTO (00)	€ 67.809,02	Ila	€ 67.809,02	€ 1.128,10
IMPIANTI MECCANICI (00)	€ 180.657,66	Ilb	€ 180.657,66	€ 1.128,10
IMPIANTI ELETTRICI (00)	€ 187.301,60	Ilc	€ 187.301,60	€ 23.139,81
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.018.737,90		€ 1.018.737,90	€ 247.392,15
Rimborso spese FORFETTARIO	29,71%			29,71%

ONORARIO DIREZIONE LAVORI

Prong. integrative e coordinate Sirt1-Non-Q
N° addetti ufficio DL
Contabilità Sirt1-Non-Q

Riepilogo onorari	
ONORARIO DIREZIONE LAVORI BASE + INTEGRATIVE	14.453,87
ONORARIO SICUREZZA IN ESECUZIONE	13.986,00
ONORARIO CONTABILITA'	2.845,79
Sconto	12.514,26
Rimborso spese FORFETTARIO	5.577,37
Totale onorario direzione lavori	24.348,77
ONORARIO TOTALE	24.348,77

DIREZIONE LAVORI	AMMONTARO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A	BASE		INTEGRATIVE		COEFFICIENTE Tabella B	ONORARIO DIREZIONE LAVORI
				Aliquota base	Edifici soggetti a vincolo	Aggiornamento elaborati di progetto	Uffici Direzione Lavori (per ogni address)		
Opere edili	112.896,43	Id	10,5216	0,25	1	0,02	1	0,470	5.573,03
Opere strutturali	110.337,81	Iq	11,8457	0,25	0	0,02	0	0,570	7.450,04
Impianti idroantifurto	1.128,10	Ila	11,8457	0,25	0	0,02	0	0,470	62,81
Impianti meccanici	-	Ilb	9,5127	0,25	0	0,02	0	0,470	-
Impianti elettrici	23.139,81	Ilc	12,5783	0,25	0	0,02	0	0,470	1.357,98
TOTALE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI									14.453,87

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	AMMONTARO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A	INCREMENTI		MAGGIORAZIONI		Percentuale totale	ONORARIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	
				Aliquota base	Edifici soggetti a vincolo	Adeguamento del piano e del fascicolo	Coordinamento ed organizzazione attività di informazione			Rischio di sovrappellente, approssimazione, caduta di materiali o aggravati dalle condizioni
Opere edili	112.896,43	Id	10,5216	0,25	0	0,25	0	0	0,5000	5.928,78
Opere strutturali	110.337,81	Iq	11,8457	0,25	0	0,25	0	0	0,5000	8.535,13
Impianti idroantifurto	1.128,10	Ila	11,8457	0,25	0	0,25	0	0	0,5000	66,82
Impianti meccanici	-	Ilb	9,5127	0,25	0	0,25	0	0	0,5000	-
Impianti elettrici	23.139,81	Ilc	12,5783	0,25	0	0,25	0	0	0,5000	1.455,30
TOTALE ONORARIO PER COORDINATORE SICUREZZA										13.986,00


ONORARIO CONTABILITA'

CONTABILITA' OPERE EDILI	AMMONTARO LAVORI	Importo per esecuzioni	% di spesa	onerato	ONORARIO CONTABILITA'
TOTALE	223.034,24	2.582,28	1,8396	47,50	7,45
SU EURO		7.748,85	1,8963	130,64	237,52
SU EURO		15.493,71	1,5330	316,68	1.839,17
SU EURO		25.822,84	1,2284	1.839,17	2.571,52
SU Rimanenti Euro		177.368,96	1,0731		
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' OPERE EDILI					2.571,52

CONTABILITA' IMPIANTI	AMMONTARO LAVORI	Importo per esecuzioni	% di spesa	onerato	ONORARIO CONTABILITA'
TOTALE	24.267,91	2.582,28	1,8396	47,50	7,45
SU EURO		7.748,85	1,8963	130,64	237,52
SU EURO		13.938,78	1,5330	213,68	1.228,4
SU EURO		-	1,2284	-	-
SU EURO		-	1,0731	-	-
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' IMPIANTI					274,27

RODUZIONE PERCENTUALE 30%		RODUZIONE PERCENTUALE 117,55	
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA'	2.845,79	TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA'	2.845,79

Al. n. 6





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
 C.C.I.A.A. FIREA: 293209

Allegato ALL. n. 7 ALLA 
 DETERMINA N. 296/A
 DEL 15 APR. 2013
 ASSOCIATO **OICE** 

FATTURA

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 - ANCONA - AN

Data: 07/01/2013

Numero: 1/S

Pag: 1/1

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

COMMESSA L.09.27

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO	24.348,77
Direzione lavori, lavori di realizzazione reparto di medicina nucleare al piano seminterrato e rialzato dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.	
1° SAL	
Det. 104 del 16/02/2012.	
CIG 31914915AF	
INARCASSA 4%	973,95

Pagamento: BONIFICO 9066 DF				
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA AGENZIA FIRENZE				
IBAN:IT84F0200802837000500061919 BIC:UNCRITM1F12				
C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA
033	25.322,72	21,00	5.317,77	Iva ad esigibilità differita 21%
Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Documento €
25.322,72		5.317,77		30.640,49

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente alle scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la ns. sede al nr 055/649851.





Al. n. 8 205AC

DEL 15 APR. 2013

BOZZA DI NOTULA PER Direzione Lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza in esecuzione ai sensi del D.M. 04.04.2001

IMPORTO	LAVORI di PROGETTO	CLASSI	RECEPITI (Vincita I)	PROGETTO VINCITA	SAL 2
OPERE EDILI (06)	€ 470.534,87	Id	€ 532.807,63	€ 62.272,62	€ 248.482,39
OPERE STRUTTURALI (09)	€ 110.334,87	Id	€ 110.334,87	-	€ 110.334,87
IMPIANTI IDROSANTARI (08)	€ 61.809,02	IIa	€ 81.890,53	€ 13.980,51	€ 21.246,76
IMPIANTI MECCANICI (08)	€ 180.857,08	IIb	€ 269.346,75	€ 88.686,09	€ 135.131,26
IMPIANTI ELETTRICI (08)	€ 187.301,60	IIc	€ 231.897,62	€ 44.596,02	€ 55.507,35
IMPORTO TOTALE DBI LAVORI	€ 1.016.737,89		€ 1.326.266,40	€ 309.548,44	€ 870.712,63
Rimborso spese FORFETTARIO	29,71%		29,85%	29,96%	

Riepilogo onorari	
ONORARIO DIREZIONE LAVORI BASE - INTEGRATIVE	28.505,29
ONORARIO SICUREZZA ESECUZIONE	29.017,13
ONORARIO CONTABILITA'	5.745,03
Sconto	- 25.306,86
Rimborso spese FORFETTARIO	11.255,72
Già maturato al SAL n° 1	24.348,77
Totale onorario direzione lavori	24.067,42

Prog. integrative e coordinate Si=1 Nec=0	1
N° accessi ufficio DL	1
Contabilità Si=1 Nec=0	1

ONORARIO DIREZIONE LAVORI

DIREZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DI Tabella A	BASE				INTEGRATIVE				M	ONORARIO DIREZIONE LAVORI
				1	11	12	13	14	15	16	17		
Opere edili	248.482,39	Id	10,1977	0,32	0,03	0	0,02	0,1	1	0	0	0,470	11.509,99
Opere strutturali	110.334,87	Id	11,1405	0,42	0,03	0	0,02	0,1	0	0	0	0,570	7.006,39
Impianti idrosantari	21.246,76	IIa	11,1405	0,32	0,03	0	0,02	0,1	0	0	0	0,470	1.112,49
Impianti meccanici	135.131,26	IIb	8,4845	0,32	0,03	0	0,02	0,1	0	0	0	0,470	5.388,64
Impianti elettrici	55.507,35	IIc	11,8356	0,32	0,03	0	0,02	0,1	0	0	0	0,470	3.097,78
TOTALE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI													24.067,42

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	IMPORTO LAVORI	Classe e categoria di appartenenza	PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DI Tabella A	INCREMENTI				MAGGIORAZIONI				ONORARIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE		
				1	11	12	13	14	15	16	17			
Opere edili	248.482,39	Id	10,1977	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere strutturali	110.334,87	Id	11,1405	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti idrosantari	21.246,76	IIa	11,1405	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti meccanici	135.131,26	IIb	8,4845	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti elettrici	55.507,35	IIc	11,8356	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ONORARIO PER COORDINATORE SICUREZZA														29.017,13

ONORARIO CONTABILITA'

CONTABILITA' OPERE EDILI	IMPORTO LAVORI	Importo per scaglioni	% di applicazione	onorario	ONORARIO CONTABILITA'
SU EURO	358.827,26	2.582,28	X 1,8396	47,50	
SU EURO		7.746,85	X 1,8963	130,84	
SU EURO		15.493,71	X 1,5330	237,52	
SU EURO		25.822,84	X 1,2284	318,89	
SU RIMBORSI EURO	307.181,59	307.181,59	X 1,0731	3.296,37	
TOTALE				4.028,71	
CONTABILITA' IMPIANTI	211.885,37	Importo per scaglioni	percentuale di applicazione	onorario	4.028,71
SU EURO		2.582,28	X 1,8396	47,50	
SU EURO		7.746,85	X 1,8963	130,84	
SU EURO		15.493,71	X 1,5330	237,52	
SU EURO		25.822,84	X 1,2284	318,89	
SU EURO	160.236,69	160.236,69	X 1,0731	1.719,33	
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' OPERE EDILI				4.028,71	
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' IMPIANTI				1.719,33	
TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA'				5.745,03	

Medicina Nucleare
Mazzoni - Ascoli Piceno

10



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Soolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F103010380487
C.C.I.A.A. FIREA: 293209

Allegato 9
ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE 296/AS
DEL 15 APR 2013



FATTURA

Data: 25/03/2013

Numero: 167/S

Pag: 1/1

COMMESSA L.09.27

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
60131 - ANCONA - AN

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO	24.867,42
Direzione lavori, lavori di realizzazione reparto di medicina nucleare al piano seminterrato e rialzato dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. 2° SAL Det. 104 del 16/02/2012. CIG 32390260D0 INARCASSA 4%	994,70

Pagamento: BONIFICO 9066 DF
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA AGENZIA FIRENZE
IBAN:IT84F0200802837000500061919 BIC:UNCRITM1F12

C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA
033	25.862,12	21,00	5.431,05	Iva ad esigibilità differita 21%
Totale Imponibile			Totale Imposta	Totale Documento €
25.862,12			5.431,05	31.293,17

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Soolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo e telefonando presso la

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMED (GERMANIA) GRUPPO VAMED



1