

ALL N. 1
ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 62819
DEL 10 SET. 2013

Regione Marche
ASUR Marche

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 31/07/2013

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno



IMPRESA: IMIT Srl

Contratto in data 12/03/2012 rep. n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012 al n. 672 di euro 829 326.80

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 1 016 737.96 |
| Data Consegna: | 15/06/2012 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 15/06/2012 | Importo per la Sicurezza: | 66 039.65 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 288 | IMPORTO DI VARIANTE | 1 226 286.40 |
| Data Utile per Ultimazione: | 29/03/2013 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 71 943.26 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |

RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 32'707,28 | |
| | LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'187'807,25 - 100%) | | | | |
| 2 0012 | IMPIANTO GAS MEDICINALI | SOMMANO % aliquote | 88,65 | 23'320,08 (1,96%) | 20'673,25 (1,74%) |
| 3 0013 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI | SOMMANO % aliquote | 76,83 | 69'979,44 (5,89%) | 53'765,21 (4,53%) |
| 4 0014 | OPERE STRUTTURALI VARI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 110'334,87 (9,29%) | 110'334,87 (9,29%) |
| 5 0015 | IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI | SOMMANO % aliquote | 98,98 | 66'546,19 (5,60%) | 65'867,42 (5,55%) |
| 6 0016 | TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI | SOMMANO % aliquote | 70,61 | 135'179,32 (11,38%) | 95'450,12 (8,04%) |
| 7 0017 | MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI | SOMMANO % aliquote | 93,29 | 97'124,43 (8,18%) | 90'607,38 (7,63%) |
| 8 0018 | INFISSI VARI | SOMMANO % aliquote | 41,21 | 76'781,35 (6,46%) | 31'641,59 (2,66%) |
| 9 0019 | TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI | SOMMANO % aliquote | 85,82 | 48'717,75 (4,10%) | 41'809,57 (3,52%) |
| 10 0020 | IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI | SOMMANO % aliquote | 90,28 | 195'171,32 (16,43%) | 176'200,67 (14,83%) |
| 11 0021 | IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI | SOMMANO % aliquote | 98,71 | 36'726,30 (3,09%) | 36'252,54 (3,05%) |
| 12 0022 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI | SOMMANO % aliquote | 56,76 | 58'579,45 (4,93%) | 33'249,69 (2,80%) |
| 13 0023 | IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI | SOMMANO % aliquote | 75,53 | 269'346,75 (22,68%) | 203'437,60 (17,13%) |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota | | | | 959'289,91 (80,76%) |
| | TOTALE euro | | | | 991'997,19 |
| | ----- | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri Sicurezza incluso nei Lavori non soggetti a Ribasso euro 27'026,09 | | | |
| | LAVORI A CORPO euro | | | 959'289,91 |
| | <i>aliquota</i> | | | (80,76%) |
| | PER LAVORI A CORPO euro | | | 959'289,91 |
| | LAVORI A MISURA euro | | | 32'707,28 |
| | TOTALE euro | | | 991'997,19 |
| | Ascoli Piceno, 31/07/2013 | | | |
| | L'Impresa IMIT Srl  Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina  | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 03 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



A handwritten signature in black ink, appearing to be "RM", written over the printed name of the responsible party.

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità/Percentuali | | FIGURE ed Annotazioni |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | | |
| 1 / 53 0012 31/07/2013 | IMPIANTO GAS MEDICINALI SAL3 | | | | | 88,65 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 88,65 | | |
| 2 / 44 0013 31/07/2013 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI SAL3 | | | | | 31,70 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 31,70 | | |
| 3 / 45 0016 31/07/2013 | TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI SAL3 | | | | | 35,75 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 35,75 | | |
| 4 / 46 0017 31/07/2013 | MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI SAL3 | | | | | 68,76 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 68,76 | | |
| 5 / 47 0018 31/07/2013 | INFISSI VARI SAL3 | | | | | 2,61 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 2,61 | | |
| 6 / 48 0019 31/07/2013 | TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI SAL3 | | | | | 25,69 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 25,69 | | |
| 7 / 49 0020 31/07/2013 | IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI SAL3 | | | | | 65,24 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 65,24 | | |
| 8 / 50 0021 31/07/2013 | IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI SAL3 | | | | | 80,64 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 80,64 | | |
| 9 / 52 0022 31/07/2013 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI SAL3 | | | | | 20,49 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 20,49 | | |
| 10 / 51 0023 31/07/2013 | IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI SAL3 | | | | | 25,36 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 25,36 | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 11 / 54 | Oneri speciali per la sicurezza da Piano di coordinamento . | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità/Percentuali | | FIGURE ed Annotazioni |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| SIC_01 31/07/2013 | SAL.3 Ascoli Piceno, 31/07/2013 L'Impresa IMIT Srl IMIT S.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina  | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 30,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | Quantità/Percentuali | | PREZZO unitario | IMPORI | | |
|-----------------------------|--|----------|----|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento | |
| | RIPORTO | | | | | | 570'712,63 | 463'100,00 | |
| | LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'187'807,25 - 100%) | | | | | | | | |
| 44 0013 31/07/2013 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 31,70 | | 69'979,44 <i>(5,89%)</i> | 22'183,48 <i>(1,87%)</i> | | |
| 45 0016 31/07/2013 | TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 35,75 | | 135'179,32 <i>(11,38%)</i> | 48'326,61 <i>(4,07%)</i> | | |
| 46 0017 31/07/2013 | MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 68,76 | | 97'124,43 <i>(8,18%)</i> | 66'782,76 <i>(5,62%)</i> | | |
| 47 0018 31/07/2013 | INFISSI VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 2,61 | | 76'781,35 <i>(6,46%)</i> | 2'003,99 <i>(0,17%)</i> | | |
| 48 0019 31/07/2013 | TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 25,69 | | 48'717,75 <i>(4,10%)</i> | 12'515,59 <i>(1,05%)</i> | | |
| 49 0020 31/07/2013 | IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 65,24 | | 195'171,32 <i>(16,43%)</i> | 127'329,77 <i>(10,72%)</i> | | |
| 50 0021 31/07/2013 | IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 80,64 | | 36'726,30 <i>(3,09%)</i> | 29'616,09 <i>(2,49%)</i> | | |
| 51 0023 31/07/2013 | IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 25,36 | | 269'346,75 <i>(22,68%)</i> | 68'306,34 <i>(5,75%)</i> | | |
| 52 0022 31/07/2013 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 20,49 | | 58'579,45 <i>(4,93%)</i> | 12'002,93 <i>(1,01%)</i> | | |
| 53 0012 31/07/2013 | IMPIANTO GAS MEDICINALI SOMMANO % <i>aliquote</i> | 3 | 2 | 88,65 | | 23'320,08 <i>(1,96%)</i> | 20'673,25 <i>(1,74%)</i> | | |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> | | | | | | 409'740,81 <i>(34,50%)</i> | | |
| | ----- | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 980'453,44 | 463'100,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | Quantità/Percentuali | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|----------|----|----------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 980'453,44 | 463'100,00 |
| 54 SIC_01 31/07/2013 | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | Oneri speciali per la sicurezza da Piano di coordinamento . SOMMANO % | 3 | 2 | 30,00 | | 38'479,15 | 11'543,75 | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | 11'543,75 | |
| | TOTALE euro | | | | | | 991'997,19 | |
| | Data, 31/07/2013 | | | | | | | |
| | L'Impresa IMIT Srl | | | | | | | |
| | Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina | | | | | | | |
| | Certificato di pagamento al SAL n°3 euro | | | | | | | 390'700,00 |
| | Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 991'997,19 | 853'800,00 |

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Della Tommasina



| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|---|-------------|----|----------|-----------|------------------|--|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | |
| I SIC_01 | Oneri speciali per la sicurezza da Piano di coordinamento . | | | | | | |
| | | 1 | 12 | 35,00 | | 13'467,70 | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 35,00 | | 13'467,70 | |
| | | 2 | 43 | 20,00 | | 7'695,83 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 55,00 | | 21'163,53 | |
| | | 3 | 54 | 30,00 | | 11'543,75 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % | | | 85,00 | 38'479,15 | 32'707,28 | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | 32'707,28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|-------------|----|----------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A CORPO (progetto euro 978'258,81 - 100%) | | | | | | |
| 2 0001 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | |
| | | 1 | 1 | 16,34 | | 10'840,86 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 16,34 | | 10'840,86 (1,11%) |
| | | 2 | 13 | -16,34 | | -10'840,86 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 66'345,51 (6,78%) | 0,00 (0,00%) |
| 3 0002 | OPERE STRUTTURALI | | | | | |
| | | 1 | 2 | 100,00 | | 110'337,81 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 100,00 | | 110'337,81 (11,28%) |
| | | 2 | 14 | -100,00 | | -110'337,81 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 110'337,81 (11,28%) | 0,00 (0,00%) |
| 4 0003 | IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI | | | | | |
| | | 1 | 3 | 95,40 | | 63'480,27 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 95,40 | | 63'480,27 (6,49%) |
| | | 2 | 15 | -95,40 | | -63'480,27 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 66'541,16 (6,80%) | 0,00 (0,00%) |
| 5 0004 | TAMPONAMENTI ED INTONACI | | | | | |
| | | 1 | 4 | 8,76 | | 10'662,23 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 8,76 | | 10'662,23 (1,09%) |
| | | 2 | 16 | -8,76 | | -10'662,23 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 121'714,96 (12,44%) | 0,00 (0,00%) |
| 6 0005 | MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | | | |
| | | 1 | 5 | 7,02 | | 5'655,28 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 7,02 | | 5'655,28 (0,58%) |
| | | 2 | 17 | -7,02 | | -5'655,28 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 80'559,61 (8,23%) | 0,00 (0,00%) |
| 7 0006 | INFISSI | | | | | |
| | | 1 | 6 | 5,29 | | 3'094,13 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 5,29 | | 3'094,13 (0,32%) |
| | | 2 | 18 | -5,29 | | -3'094,13 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | | 0,00 | 58'490,09 (5,98%) | 0,00 (0,00%) |
| 8 0007 | TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI | | | | | |
| | | 1 | 7 | 14,31 | | 5'495,96 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 14,31 | | 5'495,96 (0,56%) |
| | | 2 | 19 | -14,31 | | -5'495,96 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|-------------|----|----------|------------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'187'807,25 - 100%) | | | | | | |
| 13 0012 | IMPIANTO GAS MEDICINALI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 3 | 53 | 88,65 | | 20'673,25 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 88,65 | 23'320,08 (1,96%) | 20'673,25 (1,74%) |
| 14 0013 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 23 | 15,49 | | 10'839,82 |
| | | 2 | 33 | 29,64 | | 20'741,91 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 45,13 | | 31'581,73 (2,66%) |
| | | 3 | 44 | 31,70 | | 22'183,48 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 76,83 | 69'979,44 (5,89%) | 53'765,21 (4,53%) |
| 15 0014 | OPERE STRUTTURALI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 24 | 100,00 | | 110'334,87 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 110'334,87 (9,29%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 110'334,87 (9,29%) | 110'334,87 (9,29%) |
| 16 0015 | IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 25 | 95,39 | | 63'478,41 |
| | | 2 | 34 | 3,59 | | 2'389,01 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 98,98 | | 65'867,42 (5,55%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 98,98 | 66'546,19 (5,60%) | 65'867,42 (5,55%) |
| 17 0016 | TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 26 | 7,89 | | 10'665,65 |
| | | 2 | 35 | 26,97 | | 36'457,86 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 34,86 | | 47'123,51 (3,97%) |
| | | 3 | 45 | 35,75 | | 48'326,61 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 70,61 | 135'179,32 (11,38%) | 95'450,12 (8,04%) |
| 18 0017 | MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 27 | 5,82 | | 5'652,64 |
| | | 2 | 36 | 18,71 | | 18'171,98 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 24,53 | | 23'824,62 (2,01%) |
| | | 3 | 46 | 68,76 | | 66'782,76 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i> | | | 93,29 | 97'124,43 (8,18%) | 90'607,38 (7,63%) |
| 19 0018 | INFISSI VARI | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 28 | 4,03 | | 3'094,29 |
| | | 2 | 37 | 34,57 | | 26'543,31 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 38,60 | | 29'637,60 (2,50%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 20 0019 | TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI | 3 | 47 | 2,61 | | 2'003,99 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 41,21 | 76'781,35 (6,46%) | 31'641,59 (2,66%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 29 | 11,28 | | 5'495,36 |
| | | 2 | 38 | 48,85 | | 23'798,62 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 60,13 | | 29'293,98 (2,47%) |
| 21 0020 | IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI | 3 | 48 | 25,69 | | 12'515,59 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 85,82 | 48'717,75 (4,10%) | 41'809,57 (3,52%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 30 | 11,17 | | 21'800,64 |
| | | 2 | 39 | 13,87 | | 27'070,26 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 25,04 | | 48'870,90 (4,11%) |
| 22 0021 | IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI | 3 | 49 | 65,24 | | 127'329,77 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 90,28 | 195'171,32 (16,43%) | 176'200,67 (14,83%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 31 | 3,64 | | 1'336,84 |
| | | 2 | 40 | 14,43 | | 5'299,61 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 18,07 | | 6'636,45 (0,56%) |
| 23 0022 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI | 3 | 50 | 80,64 | | 29'616,09 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 98,71 | 36'726,30 (3,09%) | 36'252,54 (3,05%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 32 | 1,93 | | 1'130,58 |
| | | 2 | 41 | 34,34 | | 20'116,18 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 36,27 | | 21'246,76 (1,79%) |
| 24 0023 | IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI | 3 | 52 | 20,49 | | 12'002,93 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 56,76 | 58'579,45 (4,93%) | 33'249,69 (2,80%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,00%) |
| | | 2 | 42 | 50,17 | | 135'131,26 |
| | | 2 | 41 | 34,34 | | 20'116,18 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 36,27 | | 21'246,76 (1,79%) |
| SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote | | 75,53 | 269'346,75 (22,68%) | 203'437,60 (17,13%) | | |
| Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota | | | | 959'289,91 (80,76%) | | |
| TOTALE euro | | | | 991'997,19 | | |
| Data, 31/07/2013 | | | | | | |
| Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina | | | | | | |

Regione Marche
ASUR Marche

ALLEGATO 5 ALLA
DETERMINA N. 628/13
DEL 10 SET 2013

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4476600 DI euro 390'700,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 25/10/2012 | 201'300,00 |
| 2 | 21/03/2013 | 261'800,00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 463'100,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 12/03/2012 repertorio n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012 al n. 672 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


| | |
|---|------------|
| Lavori e somministrazioni | 991'997,19 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 991'997,19 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari | 27'051,98 |
| Oneri per la sicurezza | 32'707,28 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 59'759,26 |
| DETRAZIONI | |
| Ribasso Offerto 19,713% | 195'552,41 |
| Ritenuta per infortuni 0.5% | 2'327,16 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 463'100,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 660'979,57 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 390'700,00 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 390'700,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 390'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentonovantamilasettecento/00).

Ascoli Piceno, 31/07/2013

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Remo Bizzarri




(Handwritten signature)

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ascoli Piceno 14583467

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Della Tommasina





Via del Commercio, 122 - 63100 ASCOLI PICENO
 Tel. 0736.307221 Fax 0736.403929
 www.imitsrl.com - info@imitsrl.com
 Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese
 di Ascoli Piceno N. 01948260441
 Capitale Sociale € 80.000,00

ALLEGATO

All. n. 3

ALLA

DETERMINA



RINA

120 9501 85 04545 18001
 Certified company system

628/2e

DEL

1-0 SET



Intestatario: Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale

A.S.U.R. Area Vasta N. 5

Via Caduti del Lavoro, 40

Via degli Iris

60131 Ancona

AN

63100 Ascoli Piceno

AP

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Fattura nr. 000066/13 del 01/08/13 | | | | |
| Condizione pagamento | | Banca di appoggio | | |
| BONIFICO BANCARIO | | | | |
| Nostro Riferimento | Vostro Riferimento | Pag. 1 | Partita IVA cliente | Codice fiscale cliente |
| | | | 02175860424 | 02175860424 |
| Annotazioni | | | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Valore unitario | Imponibile | IVA |
|----------|--|----|-----------|-----------------|------------|-----|
| | PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" DI ASCOLI PICENO 3° CERTIFICATO CIG : 31914915AF CUP:E33B10000670003 CONTRATTO REP.N° 7871 DEL 12/03/12 REGISTRATO AD ASCOLI PICENO IN DATA 13/03/12 AL N° 672 ai sensi dell'art.3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e d.l. 187/2010 il pagamento sara' effettuato tramite accredito sul seguente c/c dedicato dell'Appaltatore Scadenze: Bonifico € 429.770,00 al 01/08/13 Vogliate effettuare il bonifico presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA Abi: 08474 CAB 13501 c/c 000120101267 IBAN: IT66D0847413501000120101267 | | 1,00 | 390.700,00 | 390.700,00 | 10 |

| IVA | Descrizione | Imponibile | IVA | Imponibile + Imposta |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|
| 10 | IVA al 10% | 390.700,00 | 39.070,00 | 429.770,00 |
| Spese bolli | | Spese incasso | Acconti | |
| Spese bolli | | Spese incasso | Acconti | |
| Totale imponibile | | Totale imposta | Totale fattura | |
| 390.700,00 | | 39.070,00 | 429.770,00 | |
| | | | Tot. da pagare | |
| | | | 429.770,00 | |



All. n. 4

**BOZZA DI NOTULA PER
DIREZIONE LAVORI - Contabilità - Coordinamento sicurezza in esecuzione
ai sensi del D.M. 04.04.2001**

| IMPORTO | LAVORI di PROGETTO | Classe | REALIZZATI (Valente I) | Progetto Variante | SAL 3 |
|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| OPERE EDILI (Id) | € 470.534,81 | Id | € 532.807,63 | € 62.272,82 | € 411.848,57 |
| OPERE STRUTTURALI (Ig) | € 110.334,87 | Ig | € 110.334,87 | - | € 110.334,87 |
| IMPIANTI IDROSANITARI (Illa) | € 87.809,02 | Illa | € 81.899,53 | € 13.900,51 | € 53.922,84 |
| IMPIANTI MECCANICI (Ilib) | € 180.657,66 | Ilib | € 269.346,75 | € 88.689,09 | € 203.437,60 |
| IMPIANTI ELETTRICI (Ilic) | € 187.301,60 | Ilic | € 231.897,62 | € 44.596,02 | € 212.453,21 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 1.016.737,96 | | € 1.226.286,40 | € 209.548,44 | € 931.997,19 |
| Rimborso spese FORFETTARIO | 29,71% | | 29,65% | 29,95% | |

ONORARIO DIREZIONE LAVORI

| DIREZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | BASE | | INTEGRATIVE | | | | ONORARIO DIREZIONE LAVORI | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | | Prove d'ufficio | Liquidazione | Aggravamento elaborati | uso e manutenzione | Coordinamento ufficio | Ufficio Direzione Lavori (per ogni addetto) | | COEFFICIENTE Tabella B |
| Opere edili | 411.848,57 | Id | 10,1977 | 0,32 | 1 | 0,02 | 0,1 | 1 | 14 | 0,470 | 19.739,48 |
| Opere strutturali | 110.334,87 | Ig | 11,1405 | 0,42 | 0 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,570 | 7.006,39 |
| Impianti idrosanitari | 53.922,84 | Illa | 11,1405 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,470 | 2.823,44 |
| Impianti meccanici | 203.437,60 | Ilib | 8,4845 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,470 | 8.112,50 |
| Impianti elettrici | 212.453,21 | Ilic | 11,8358 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,470 | 11.818,42 |
| TOTALE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI | | | | | | | | | | | |
| 49.500,23 | | | | | | | | | | | |

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

| COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | IMPORTO LAVORI | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | INCREMENTI | | MAGGIORAZIONI | | | | ONORARIO SCORDAMENTO IN ESECUZIONE | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|--|----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | | | Edifici soggetti a visita | Asfalcio | Informazione ed informazione attiva di | Condizioni di lavoro | Esposizione sostanze chimiche e biologiche | Radiazioni ionizzanti | | In prossimità di linee elettriche nude in tensione |
| Opere edili | 411.848,57 | Id | 10,1977 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.999,45 |
| Opere strutturali | 110.334,87 | Ig | 11,1405 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.145,96 |
| Impianti idrosanitari | 53.922,84 | Illa | 11,1405 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003,65 |
| Impianti meccanici | 203.437,60 | Ilib | 8,4845 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630,32 |
| Impianti elettrici | 212.453,21 | Ilic | 11,8358 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.972,79 |
| TOTALE ONORARIO PER COORDINATORE SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 51.352,17 | | | | | | | | | | | |

ONORARIO CONTABILITA'

| CONTABILITA' OPERE EDILI | IMPORTO LAVORI TOTALE | importo per scaglioni | % di applicazione | onorario | ONORARIO CONTABILITA' |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| SU Euro | 522.183,44 | 2.582,28 | 1,8386 | 47,50 | |
| SU Euro | | 7.746,85 | 1,4863 | 130,64 | |
| SU Euro | | 15.493,71 | 1,5330 | 237,52 | |
| SU Euro | | 25.822,84 | 1,2264 | 316,69 | |
| SU Impianti Euro | | 470.537,76 | 1,0731 | 5.049,34 | |
| TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' OPERE EDILI | | | | | 5.781,69 |
| CONTABILITA' IMPIANTI | IMPORTO LAVORI | importo per scaglioni | percentuale di applicazione | onorario | ONORARIO CONTABILITA' |
| SU Euro | 469.813,75 | 2.582,28 | 1,8386 | 47,50 | |
| SU Euro | | 7.746,85 | 1,4863 | 130,64 | |
| SU Euro | | 15.493,71 | 1,5330 | 237,52 | |
| SU Euro | | 25.822,84 | 1,2264 | 316,69 | |
| SU Euro | | 418.168,07 | 1,0731 | 4.487,36 | |
| TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' IMPIANTI | | | | | 3.653,80 |
| RODIZIONE PERCENTUALE 30% | | | | | 1.565,91 |
| TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' | | | | | 9.435,49 |

Medicina Nucleare
Mazzoni - Ascoli Piceno

ALLEGATO 4 ALLA
DETERMINAZIONE GZSAE
DEL 10 SET. 2013





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it

Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FIRENZE: 293209

All. n. 5

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 628/AS
DEL 10 SET 2013

CONFINDUSTRIA

ASSOCIATO oice

FATTURA

Data: 31/07/2013

Numero: 448/S

Pag: 1/1

COMMESSA L.09.27

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
60131 - ANCONA - AN

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

| | |
|---|-----------|
| CORRISPETTIVO | 36.577,52 |
| Direzione lavori, lavori di realizzazione reparto di medicina nucleare al piano seminterrato e rialzato dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. | |
| 3° SAL | |
| Det. 104 del 16/02/2012. | |
| CIG 32390260D0 | |
| INARCASSA 4% | 1.463,10 |

| Pagamento: | BONIFICO 9066 DF | | | |
|---------------------------|--|-------|-----------------------|----------------------------------|
| Banca di appoggio: | UNICREDIT SPA AGENZIA FIRENZE | | | |
| | IBAN:IT84F0200802837000500061919 BIC:UNCRITM1F12 | | | |
| C.Iva | Imponibile | %Ie | Imposta | Descrizione IVA |
| 033 | 38.040,62 | 21,00 | 7.988,53 | Iva ad esigibilità differita 21% |
| Totale Imponibile | | | Totale Imposta | Totale Documento € |
| 38.040,62 | | | 7.988,53 | 46.029,15 |

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la

