

Acc. 1

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 762/19
DEL 14 OTT 2013



ASUR - Regione Marche
Area Vasta 3

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 16/08/2013

OGGETTO: PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS
OPERE DI COMPLETAMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA

COMMITTENTE: Area vasta 3 - Macerata

IMPRESA: Globedil Unipersonale Srl sede in Strada Statale 78 Picena Km.16+000 -
S. Ginesio (MC)

Globedil
UNIPERSONALE SRL
S.S. 78 PICENA KM 16,00
62025 SAN GINESIO (MC)
P.IVA 04569240434 TEL 07345692434


Contratto in data 07/06/2013 rep. n. 6336 registrato a Macerata in data 19/06/2013 al n. 4408 di euro 131 929.62

Data Offerta:	23/02/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	140 714.68
Data Consegna:	05/07/2013	Somme a Disposizione:	39 285.32
Data Inizio Lavori:	05/07/2013	Importo per la Sicurezza:	7 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/11/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 03.01.003.007	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO m2	31,00	17,48	541,88
2 15.01.002*.002	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). SOMMANO cad	10,00	50,92	509,20
3 15.01.002*.003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). SOMMANO cad	10,00	55,12	551,20
4 15.02.002*.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	10,00	52,01	520,10
5 15.04.002*.006	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm ² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni e tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x25 mm ² SOMMANO m	140,00	21,54	3'015,60
6 15.04.007*.009	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV; per segnalazione, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni e tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 10x2,5 mm ² SOMMANO m	140,00	9,54	1'335,60
7 15.05.012*.002	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 100 mm SOMMANO m	130,00	39,50	5'135,00
8 15.05.012*.007	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 100 mm			
	A RIPORTARE			11'608,58

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11'608,58
	SOMMANO cad	10,00	29,03	290,30
9 9002	Esecuzione di opere varie non suscettibili di esatta valutazione.			
	SOMMANO h	80,00	30,69	2'455,20
10 NP 02.05.001.002	Ponteggi misurati al mq. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12.			
	SOMMANO m2	47,70	19,37	923,95
11 NP 06.04.012.001	Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfidi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5).			
	SOMMANO m2	32,50	61,19	1'988,68
12 NP 06.05.001.001	Levigatura a pomice. Levigatura a pomice di pavimenti in piastelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
	SOMMANO m2	476,39	13,43	6'397,92
13 NP 06.05.002	Lucidatura a piombo. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pavimenti in pietra dura.			
	SOMMANO al mq	477,00	9,63	4'593,51
14 NP 24.12.001.001	Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml. 5 data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altresì una mano di fissativo le impalcature a castello necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	1'992,10	11,06	22'032,63
15 NP 24.14.001	Restauro di infissi di finestre. Restauro di infissi di finestra in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. E' compreso il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, nonché la rimozione anche e fuoco della verniciatura non originaria. La fornitura del vetro sarà considerata a parte. Sono escluse le opere murarie. La misurazione minima mq 1,50.			
	SOMMANO mq	57,70	284,37	16'408,15
16 NP 24.14.004	Revisione di persiane mediante la rimozione della vernice esistente, la sostituzione delle parti fatiscenti o mancanti, la revisione della ferramenta. Il tutto secondo le disposizioni che impartirà la D.L. compresa altresì una mano di olio di lino cotto e la successiva verniciatura ad olio, e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	40,00	351,91	14'076,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro			80'775,32
	RIBASSO del 6,57% da considerare su euro			80'775,32
	T O T A L E euro			80'775,32

	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 7'000,00 Incidenza Sicurezza - IS = 7'000,00 / 140'714,68 = 0,049746053503444</p> <p>LAVORI A MISURA euro 80'775,32 RIBASSO del 6,57% da applicare su euro 80'775,32 = -5'042,94 (SAL * (1 - IS) * R) = (80'775,32 * (1 - 0,049746053503444) * -0,0657) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro 75'732,38</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 75'732,38</p>			
	<p>Macerata, 16/08/2013</p> <p style="text-align: center;">  L'Impresa S.S. 781 GENA KM. 16,00 62006 CIVITANOVA P.IVA 01458920434 TEL 0733 68344 </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori D. Dini Ordine Ingegneri n. 1606 </p>			
	A RIPORTARE			



ASUR - Regione Marche
Area Vasta 3

100.21

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 762/10
DEL 14 OTT. 2013

OGGETTO: PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS
OPERE DI COMPLETAMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA

COMMITTENTE: Area vasta 3 - Macerata

IMPRESA: Globedil Unipersonale Srl sede in Strada Statale 78 Picena Km.16+000 - S. Ginesio (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 75'353,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata		
Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/06/2013 repertorio n. 6336 registrato a Macerata in data 19/06/2013 al n. 4408 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	75'732,38
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	75'732,38
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	378,66
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	378,66
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	75'353,00
per I.V.A. al 10%	7'535,30
TOTALE GENERALE euro	82'888,30

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 75'353,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantacinquemilatrecentocinquante/00).

Macerata, 31 AGO. 2013

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

Il Responsabile del
Procedimento



[Handwritten signature]

100.3

GLOBEDIL Unipersonale SRL

S.S.78 Picena Km 16+00 – Tel. e Fax 0733.663269 – 664063
62026 SAN GINESIO (MC)
Partita IVA 01458920434

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 262/1e
DEL 14 OTT. 2013

Fattura n.	data
69/2013	30.08.2013

Spett.le
A.S.U.R. – AREA VASTA N.3
Via Caduti del Lavoro n.3
60100 Ancona

c/o Spett.le
A.S.U.R. – AREA VASTA N.3
Belvedere Raffaello Sanzio n.1
62100 Macerata

codice fiscale/partita IVA

02175860424

DESCRIZIONE	IMPORTO
Certificato di pagamento n.01 Lavori di "Completamento locali piano 2° Corpo "C" padiglione centrale Ex Crass di Macerata". Contratto Prot. n.6336 del 07.06.2013 CIG 492029430E – CUP F88G12001160005	€ 75.353,30

totale imponibile	iva 10 %	Totale fattura
€ 75.353,30	€ 7.535,30	€ 82.888,30


Condizioni Pagamento

- Bonifico Bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Macerata
IBAN IT 13 Y 01030 13404 0000 0020 7000.

rec

Acc. 4

541/2115
A.S.U.R.
AREA VASTA N. 3 MC
06 SET 2013
POSTA IN ARRIVO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 262/2013

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 16/08/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26162372	del	03/09/2013
Riferimento	23414895	del	04/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130996021364		

Raccomandata A/R
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
VIA RAFFAELLO SANZIO 1
62100 MACERATA (MC)
areavasta3.asur@emarche.it

Impresa	GLOBEDIL SRL UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA SS 78 PICENA KM 16 62026 SAN GINESIO (MC)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SS 78 PICENA KM 16 62026 SAN GINESIO (MC)				
Codice Fiscale	01458920434	e-mail	GLOBEDILSRL@LIBERO.IT	e-mail PEC	GLOBEDILSRL@TICERTIFI CA.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	CORPO "C" PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA - LAVORI DI COMPLETAMENTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MACERATA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13379532
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/08/2013	
Il responsabile del procedimento SPERANZA GABRIELLA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MACERATA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4404439778
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/09/2013	
Il responsabile del procedimento DEL GOBBO PINA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI MACERATA - MC	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 999177
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/08/2013	
Cantiere: VIA SANTA LUCIA 1, 62100 MACERATA (MC)	
Il responsabile del procedimento FILIPPONI ENRICO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 06/09/2013
Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
PRESIDENTE ARCH. SAURO GRIMALDI FIRMA ENRICO FILIPPONI
DELEGATO

Ragione Merola
marche Azienda Sanitaria Unica Regionale
A00:Registro ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

0067197 | 06/09/2013
ASURAV3 | AFFGEN | A

