

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

All. n. 1

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINAZIONE N. 18/19
DEL 3 MAR. 2014

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 23/01/2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale



COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 679 595.32
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00				
LAVORI A CORPO euro			<i>aliquota</i>	1'666'443,03 (35,611%)
TOTALE euro				1'666'443,03
A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi ribasso d'asta del 22,84% su € 1.627.733,26 (1.666.443,03-38.709,77)				-38'709,77
A sommare gli oneri della sicurezza aggiuntivi				38'709,77
TOTALE GENERALE euro				1'294'668,75
Ascoli Piceno, 23/01/2014				
L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.				
				
Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri 				
				
Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE				
A RIPORTARE				

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)								
12 004.017_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse (voce pari a euro 374'369,38 - 8,000% dei lavori a corpo)						51,19	
	SOMMANO % aliquota						51,19 (4,095%)	
13 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti (voce pari a euro 480'438,49 - 10,267% dei lavori a corpo)						35,37	
	SOMMANO % aliquota						35,37 (3,631%)	
14 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti (voce pari a euro 41'213,72 - 0,881% dei lavori a corpo)						100,00	
	SOMMANO % aliquota						100,00 (0,881%)	
15 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne (voce pari a euro 70'622,85 - 1,509% dei lavori a corpo)						91,69	
	SOMMANO % aliquota						91,69 (1,384%)	
16 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 125'129,94 - 2,674% dei lavori a corpo)						4,78	
	SOMMANO % aliquota						4,78 (0,128%)	
17 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi (voce pari a euro 143'569,05 - 3,068% dei lavori a corpo)						1,97	
	SOMMANO % aliquota						1,97 (0,060%)	
18 005.024_1_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 48'387,21 - 1,034% dei lavori a corpo) in percentuale di avanzamento						10,00	
	SOMMANO % aliquota						10,00 (0,103%)	
Ascoli Piceno, 23/01/2014								
L'Impresa								
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. AREA VASTO TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero ASCOLI PICENO (AP)
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

Costuzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 Di Gialluca dott. Raffaele
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
	<p>COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.</p> <p>La Direzione dei Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)</p> <p>289 Di Gialluca dott. Raffaele INGEGNERE</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE</p>							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTE	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Dbito	Preamento
RIPORTO							1'185'256,20	917'660,00
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)								
12 004.017_1_V AR 23/01/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	3	8	51,19		374'369,38 (8,000%)	191'639,69 (4,095%)	
13 001.003_1_V AR 23/01/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	3	8	35,37		480'438,49 (10,267%)	169'931,09 (3,631%)	
14 001.009_1_V AR 23/01/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	3	8	100,00		41'213,72 (0,881%)	41'213,72 (0,881%)	
15 001.010_1_V AR 23/01/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne SOMMANO % aliquote	3	8	91,69		70'622,85 (1,509%)	64'754,09 (1,384%)	
16 004.010_1_V AR 23/01/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % aliquote	3	8	4,78		125'129,94 (2,674%)	5'981,21 (0,128%)	
17 004.012_1_V AR 23/01/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % aliquote	3	8	1,97		143'569,05 (3,068%)	2'828,31 (0,060%)	
18 005.024_1_V AR 23/01/2014	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza SOMMANO % aliquote	3	8	10,00		48'387,21 (1,034%)	4'838,72 (0,103%)	
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota							481'186,83 (10,283%)	
TOTALE euro							1'666'443,03	
Ascoli Piceno, 23/01/2014								
L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 289 Di Giulluca dott. Raffaele INGEGNERE								
In data ___/___/2013 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro								370'530,00
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO Il Direttore dei Lavori 289 Di Giulluca dott. Raffaele INGEGNERE								
A RIPIANTARE							1'666'443,03	1'288'190,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzari



Registro di contabilità N. 01
 Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
 L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3


IL DIRETTORE DEI LAVORI TERAMO
289 Di Gialluca dott. Raffaele
INGEGNERE

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORIA CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)						
1 001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	1	1	17,12		20'066,91
	al S.A.L. n. 1 aliquota			17,12		20'066,91 (0,429%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	4	-17,12		-20'066,91 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,00	117'213,28 (2,505%)	0,00 (0,000%)
2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	7	39,49		76'498,35 (1,635%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			39,49	193'715,74 (4,140%)	76'498,35 (1,635%)
3 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	1	2	84,32		515'627,03
	al S.A.L. n. 1 aliquota			84,32		515'627,03 (11,019%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	5	-84,32		-515'627,03 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,00	611'512,13 (13,068%)	0,00 (0,000%)
4 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	8	98,08		801'935,17 (17,137%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			98,08	817'633,74 (17,472%)	801'935,17 (17,137%)
5 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	9	47,17		226'622,84 (4,843%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	13	35,37		169'931,09 (3,617%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			82,54	480'438,49 (10,267%)	396'553,93 (8,474%)
6 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	14	100,00		41'213,72 (0,881%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			100,00	41'213,72 (0,881%)	41'213,72 (0,881%)
7 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

Alleg. n. 2
 ALLEGATO ALLA
 DETERMINAZIONE N. 18/PC
 DEL 3 MAR 2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 370'530,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		435'980,00
2		481'680,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		917'660,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'294'668,75
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'294'668,75
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	6'473,34
Ammontare dei certificati precedenti euro	917'660,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	924'133,34
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	370'530,00
per I.V.A. al 10%	37'053,00
TOTALE GENERALE euro	407'583,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 370'530,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro trecentosettantamilacinquecentotrenta/00).

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013 e scadenze 10/06/2014



Ascoli Piceno, 23/01/2014



Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzarri



Costruzioni & Restauri
Menale Antimo s.r.l.

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Vasta n. 05
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Allegato ALLA
DETERMINAZIONE 118/19
DEL 3 MAR 2014

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

Date	Nr.
03/02/2014	2

Codice Fiscale e P.Iva 02175860424

OGGETTO **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP) CUP: E39H10001060003 CIG: 3387479C17**

DESCRIZIONE	Importo Imponibile	% Iva	Importo IVA
-------------	--------------------	-------	-------------

SAL 03 per lavori al 23 Gennaio 2014

Certificato di pagamento N. 03

Importo Lavori + oneri sicurezza 370.530,00

Riepiloghi	Imponibili	IVA	Cod. iva
	370.530,00	10%	37.053,00

Totale Imponibili	Totale Iva	Totale Fattura
€ 370.530,00	€ 37.053,00	€ 407.583,00

Pagamento: Bonifico bancario su: c/c n° 56503100 intestato alla Società **Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.** presso Banca CARIPARMA con codice IBAN : **IT81 A 06230 14910 000056503100**

COSTRUZIONI & RESTAURI Menale Antimo s.r.l.
C.F. e P.Iva 022201606614
Via Dei Gelsi n° 28 - 61030 Saltara (PU)
Tel 0721-895800/Fax 0721-1708535

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 05/14
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 3° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	23.212,68
C.N.P.A.I.A 4% su	€	23.212,68	€ 928,51
Totale Imponibile I.V.A.		€	24.141,19
I.V.A. 22% su Imponibile	€	24.141,19	€ 5.311,06
Totale Generale		€	29.452,25

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229

Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it