

Lo. 2

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 23/10
DEL 15 GEN. 2010



ASUR - Regione Marche Area Vasta 3

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 15/10/2013

OGGETTO: PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS
OPERE DI COMPLETAMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA

COMMITTENTE: Area vasta 3 - Macerata

IMPRESA: Globedil Unipersonale Srl sede in Strada Statale 78 Picena Km.16+000 -
S. Ginesio (MC)


Globedil
UNIPERSONALE SRL
S.S. 78 PICENA SPA. 16,00
42026 S. GINESIO (MC)
PIVA 01458920434

Contratto in data 07/06/2013 rep. n. 6336 registrato a Macerata in data 19/06/2013 al n. 4408 di euro 131 929.62

Data Offerta:	23/02/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	140 714.68
Data Consegna:	05/07/2013	Somme a Disposizione:	39 285.32
Data Inizio Lavori:	05/07/2013	Importo per la Sicurezza:	7 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/11/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 03.01.003.007	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO m2	31,00	17,48	541,88
2 15.01.002*.002	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). SOMMANO cad	10,00	50,92	509,20
3 15.01.002*.003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). SOMMANO cad	10,00	55,12	551,20
4 15.02.002*.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	10,00	52,01	520,10
5 15.04.002*.006	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x25 mm ² SOMMANO m	140,00	21,54	3'015,60
6 15.04.007*.009	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione. Linea elettrica ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 10x2,5 mm ² SOMMANO m	140,00	9,54	1'335,60
7 15.05.012*.002	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 100 mm SOMMANO m	130,00	39,50	5'135,00
8 15.05.012*.007	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... ensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 100 mm SOMMANO cad	10,00	29,03	290,30
9 15.05.012*.012	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 100 mm SOMMANO cad	10,00	31,96	319,60
10 15.06.011*.003	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruz ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con lcc: 15KA. SOMMANO cad	2,00	276,08	552,16
11 15.06.011*.011	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato poteredi interruz ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar. SOMMANO cad	2,00	320,57	641,14
12	Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco			
	A RIPO RTARE			13'411,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'411,78
15.06.014*.002	portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A. SOMMANO cad	2,00	232,98	465,96
13 15.06.023*.002	Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17 ... presi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dal 3 a 24 moduli. SOMMANO cad	2,00	70,77	141,54
14 15.08.002*.003	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. SOMMANO cad	12,00	98,20	1'178,40
15 15.08.009*.004	Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada. Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada avente dimensioni ... ermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 2x36W. SOMMANO cad	65,00	308,29	20'038,85
16 15.08.014*.015	Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, rispondente alle norm ... ccessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada SBP 35W simmetrica. SOMMANO cad	12,00	249,57	2'994,84
17 15.08.015*.002	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera. Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensio ... ntare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.). SOMMANO cad	23,00	185,46	4'265,58
18 15.08.017*.006	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). SOMMANO cad	1,00	125,65	125,65
19 15.08.017*.007	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.). SOMMANO cad	3,00	156,59	469,77
20 9002	Esecuzione di opere varie non suscettibili di esatta valutazione. SOMMANO h	301,00	30,69	9'237,69
21 NP 02.05.001.002	Ponteggi misurati al mq. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o ... el ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12. SOMMANO m2	107,70	19,37	2'086,15
22 NP 06.04.012.001	Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40 ... litura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5). SOMMANO m2	32,50	61,19	1'988,68
23 NP 06.05.001.001	Levigatura a pomice. Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	476,39	13,43	6'397,92
24 NP 06.05.002	Lucidatura a piombo. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pavimenti in pietra dura. SOMMANO al mq	477,00	9,63	4'593,51
25	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di			
	A R I P O R T A R E			67'396,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 7'000,00</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 7'000,00 / 140'714,68 = 0,049746053503444</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 6,57% da applicare su euro 140'712,40 = 140'712,40 (SAL * (1 - IS) * R) = (140'712,40 * (1 - 0,049746053503444) * -0,0657) = euro -8'784,91</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		140'712,40	-8'784,91
				131'927,49
				131'927,49
	<p>Data, 15/10/2013</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia</p> <p style="text-align: center;">ASUR - AREA VASTA 3 Servizio Tecnico - MACERATA Il Dirigente Ing. [Firma]</p> 			
	A RIPORTARE			



ASUR - Regione Marche
Area Vasta 3

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 23/19
DEL 15 GEN. 2014

OGGETTO: PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS
OPERE DI COMPLETAMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA

COMMITTENTE: Area vasta 3 - Macerata

IMPRESA: Globedil Unipersonale Srl sede in Strada Statale 78 Picena Km.16+000 - S. Ginesio (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 55'914,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		75'353,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		75'353,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/06/2013 repertorio n. 6336 registrato a Macerata in data 19/06/2013 al n. 4408 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	131'927,49
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	131'927,49
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	659,64
Ammontare dei certificati precedenti euro	75'353,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	76'012,64
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	55'914,00
per I.V.A. al 10%	5'591,40
TOTALE GENERALE euro	61'505,40

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 55'914,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantacinquemilanovecentoquattordici/00).

Macerata, 15/10/2013

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA



Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA

Il Responsabile del
Procedimento

2° SAL

AQ.3

GLOBEDIL Unipersonale SRL

S.S.78 Picena Km 16+00 – Tel. e Fax 0733.663269 – 664063
62026 SAN GINESIO (MC)
Partita IVA 01458920434

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 93/Δ9
DEL 15 GEN. 2014

<i>Fattura n.</i> 87/2013	<i>data</i> 23.10.2013
------------------------------	---------------------------

Spett.le
A.S.U.R. – AREA VASTA N.3
Via Caduti del Lavoro n.3
60100 Ancona

c/o Spett.le
A.S.U.R. – AREA VASTA N.3
Belvedere Raffaello Sanzio n.1
62100 Macerata

codice fiscale/partita IVA

02175860424

DESCRIZIONE	IMPORTO
Certificato di pagamento n.02 Lavori di "Completamento locali piano 2° Corpo "C" padiglione centrale Ex Crass di Macerata". Contratto Prot. n.6336 del07.06.2013 CIG 492029430E – CUP F88G12001160005	€ 55.914,00

<i>totale imponibile</i>	<i>iva 10 %</i>	<i>Totale fattura</i>
€ 55.914,00	€ 5.591,40	€ 61.505,40


Condizioni Pagamento

- Bonifico Bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Macerata
IBAN IT 13 Y 01030 13404 0000 0020 7000.

PEC

2013/14

Acc 4



ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 213/14
DEL 5 GEN. 2014

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 15/10/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	27182190	del	04/11/2013
Riferimento	23414895	del	04/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130996021364		

Spett.le GLOBEDIL SRL UNIPERSONALE
GLOBEDILSRL@TICERTIFICA.IT
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
areavasta3.asur@emarche.it

Impresa	GLOBEDIL SRL UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA SS 78 PICENA KM 16 62026 SAN GINESIO (MC)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SS 78 PICENA KM 16 62026 SAN GINESIO (MC)				
Codice Fiscale	01458920434	e-mail	GLOBEDILSRL@LIBERO.IT	e-mail PEC	GLOBEDILSRL@TICERTIFI CA.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: lilliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	CORPO "C" PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA - LAVORI DI COMPLETAMENTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di MACERATA È assicurata con Codice Ditta n° 13379532
 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/10/2013
 Il responsabile del procedimento SPERANZA WILLIAM

I.N.P.S. - Sede di MACERATA È iscritta con Matricola Azienda n° 4404439778
 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/11/2013
 Il responsabile del procedimento MARCOLINI MARISA

CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI MACERATA - MC È iscritta con C.I. n° 999177
 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/10/2013
 Cantiere: VIA SANTA LUCIA 1. 62100 MACERATA (MC)
 Il responsabile del procedimento FILIPPONI ENRICO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 05/11/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
PRESIDENTE ARCH. SAURO GRIMALDI FIRMA ENRICO FILIPPONI
DELEGATO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

