

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E32J08000070003 – CIG 08396179DB - Lavori di “COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA – Approvazione/liquidazione Stato Finale, CRE e art. 92 D.L.vo 163/06 e s. m. e i.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, Dipendente del Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

VISTO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 dei quali la relativa assegnazione regionale è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale in data 30.09.2013 (*all.1*) dei lavori di “COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA ” redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, di €.103.021,86 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 30.09.2013 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da essi risulta un credito netto a proprio favore per lavori di contratto pari ad €. 12.433,86 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 103.021,86
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€. 90.588,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	€. 12.433,86 oltre IVA 10%

3) di liquidare pertanto, l'importo complessivo di €. 12.433,86 oltre IVA 10% per complessivi euro 13.677,24 compresa IVA 10%, come da fattura allegata in copia (*all n.3*), alla ditta appaltatrice Baghetti Francesco con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/a;

4) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 3): **a)** la ditta Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 4*) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1170 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di approvare, inoltre, la scheda, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*all. "5"*), relativa all' art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr.;

6) di liquidare, pertanto, l'importo di cui alla citata scheda, pari a complessivi euro 2.617,09 al netto degli oneri riflessi, suddividendolo fra il personale dipendente e non (Ing. T. Luchetti), sottoelencato, che ha partecipato alla procedura dell'appalto stesso sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa nel rispetto del regolamento aziendale approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005 nonché del DM n. 139 del 09.07.2008:

Ing. Tristano Luchetti (Dirigente Comune di Macerata - mansioni varie) – Geom. Massimo Nerpiti (dipendente - mansioni diverse) – P.I. Mario Gattari (dipendente - mansioni diverse) – Ing. Fulvia Dini (Dirigente dipendente – mansioni varie) – Ing. Fabrizio Ciribeni (Dirigente-Responsabile dipendente - mansioni diverse) - Dr.ssa Liliana Grassetti (dipendente - procedure amministrative) – Sig.ra Silvia Pazzelli (dipendente – procedure amministrative) - Sig.ra Fulvia Boccia (dipendente - procedure amministrative);

7) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, pari ad euro 16.294,33 (€. 13.677,24 + €. 2.617,09), con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, che ha finanziato l'intero importo dell'opera di euro 150.000,00, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010 di ammissione a finanziamento, per i quali la relativa assegnazione regionale è stata deputata alla Regione Marche, Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

8) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento di cui al precedente punto 3), pari ad euro 13.677,24, ricordando che i codici di riferimento sono: - CUP E32J08000070003 - CIG 08396179DB;

9) di dare mandato inoltre al Servizio Risorse Umane e al Servizio Contabilità e Bilancio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere ai pagamenti di cui alla citata scheda, allegato 5 del precedente punto 5), per un totale di euro 2.617,09, a favore del personale dipendente e non (Ing. T. Luchetti) sopraindicato, ciascuno per quanto di propria competenza e con le proprie modalità di pagamento al netto degli oneri di legge;

10) di rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale assestato a consuntivo e la rilevazione delle economie definitive del finanziamento per quanto precisato nel documento istruttorio;

11) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

12) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

13) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marni



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 8 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

PREMESSO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "*Manutenzione straordinaria- Completamento Struttura Sanitaria Treia – parte vecchia*" è stato compreso all'allegato 12 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 150.000,00 di cui euro 123.192,09 a carico dello Stato ed euro 26.807,91 a carico della Regione Marche;
- ▶ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

RICORDATO che:

- con atto DG/ASUR n. 500 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano Luchetti, Dirigente del Servizio Tecnico della ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 150.000,00 suddiviso come di seguito riportato e rettificato con atto DG/ASUR 672 del 26.07.2010;

Quadro economico progettuale

Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 125.854,62	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.000,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 130.854,62

C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti	€. 3.442,83	
Accantonamento 2% art. 92 D.Lvo 163/06	€. 2.617,09	
IVA sui lavori 10%	€. 13.085,46	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		19.145,38

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 150.000,00

• lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 59 dell'11.08.2010 della Regione Marche;

• il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante "Ammissione a finanziamento di n. 2 interventi previsti dall'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88", ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria- Completamento Struttura Sanitaria Treia – parte vecchia" per un importo totale pari ad euro 150.000,00 di cui, a carico dello Stato euro 123.192,09 e a carico della Regione Marche euro 26.807,91;

• con atto DG/ASUR 18 del 13.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad euro 130.854,62 di cui euro 125.854,62 per lavori ed euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• con atto DG/ASUR 603 DEL 28.06.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipers. con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/a per un importo lavori, al netto del ribasso offerto del 22,109%, pari ad €. 98.029,42 oltre agli oneri per la sicurezza di €.5.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 103.029,42 suddiviso come di seguito specificato:

Quadro economico contrattuale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 98.029,42	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.000,00	
TOTALE lavori		€. 103.029,42

C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti	€. 3.442,83	
Accantonamento 2% art. 92 D.Lvo 163/06	€. 2.617,09	
IVA sui lavori 10%	€. 10.302,94	
Economie d'asta	€. 30.607,72	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		46.970,58

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 150.000,00

- con atto Direttore AV3 n. 566 del 18.04.2012, a seguito di procedura negoziata di cui alla determina Direttore AV3 n. 300/2012, è stato affidato l'incarico di "Assistente di cantiere" dei lavori di cui trattasi per un importo di euro 3.594,40 oltre Cap e Iva pari ad un importo complessivo di euro 4.523,19;
- in data 04.09.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale dopo la sottoscrizione del contratto di appalto registrato a Macerata in data 20.02.2012 al n. 1170;
- con atto DG/ASUR n. 147 del 13.02.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 44.282,84 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio, pari ad €. 44.061,00 oltre IVA 10%;
- con atto Direttore AV3 n. 495 del 05.04.2013, a seguito di procedura negoziata di cui alla determina Direttore AV3 n. 351/2013, è stato affidato l'incarico di "Assistente di cantiere" dei lavori di cui trattasi per un importo di euro 2.128,00 oltre Cap e Iva pari ad un importo complessivo di euro 2.677,87;
- con atto DG/ASUR n. 633 del 05.08.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla data del 21.05.2013 su un importo lavori pari ad €. 91.043,51 ed il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 21.05.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio, pari ad €. 46.527,00 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il 26.09.2013 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

VISTI:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 30.09.2013 (**all. n.1**) redatto dalla Direzione dei lavori interna dai quali si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad €. 103.021,86 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. 2**) delle opere di che trattasi redatto in data 30.09.2013 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che dagli stessi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 12.433,86 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 103.021,86
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 5 SAL)	€. 90.588,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	<i>€. 12.433,86 oltre IVA 10%</i>

VISTA la fattura emessa dalla ditta appaltatrice per un importo di €. 12.433,86 oltre IVA 10%, che si allega in copia (**all. n. 3**) e che riguarda i lavori calcolati allo stato finale;

RICORDATO che, ai fini della liquidazione dello stato finale:

- la stessa ditta appaltatrice ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1170 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi, così come risulta dal Durc relativo alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e che si allega in copia (**all. n. 4**);

DATO ATTO che il dettaglio di tutte le spese sostenute nell'ambito del finanziamento relativo al presente appalto, sia per quanto riguarda i lavori di contratto che le somme a disposizione, risultano soltanto quelle sopra riportate in assenza sia di varianti in corso d'opera che di lavori eseguiti in economia;

CONSIDERATO pertanto che l'appalto dei lavori di "COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA" è ultimato, è possibile procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativo allo stesso già compreso, per un importo di euro 2.617,09, nel Quadro Economico Progettuale approvato col citato atto DG/ASUR n. 500/2010 da ripartire, in base alle normative vigenti, tra il personale tecnico e amministrativo che ha preso parte alle diverse fasi del procedimento stesso ricordando che l'Ing. Tristano Luchetti attualmente non è più in servizio presso questa Azienda e che, a seguito della cessazione del suo rapporto lavorativo con questa Azienda sanitaria a far data dal 15.06.2012, è stato sostituito negli incarichi da esso ricoperti dall'Ing. Fulvia Dini nominata con nota DG/ASUR prot. 16344 del 05.07.2012;

RICORDATO che, con atto DG/ASUR n. 161 del 31.01.2013, l'Ing. Fabrizio Ciribeni è stato nominato Dirigente di Struttura Complessa dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche e che, con atto DG/ASUR n. 171 del 26.02.2013, l'Ing. Fulvia Dini, già Dirigente dell'ASUR, è stata comandata in qualità di Dirigente presso la stessa Unità Operativa Complessa di questa Area Vasta n. 3 di Macerata;

VISTO l'art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina la ripartizione dei *corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti*;

VISTO altresì il "Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 18 legge 109/94 e succ. mod. e interg." approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005 nonché il DM n. 139 del 09.07.2008;

VISTA la scheda di ripartizione dello stesso fondo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**all. "5"**), dalla quale si evince che l'importo di euro 2.617,09, al netto degli oneri riflessi, viene ripartito tra il personale, dipendente e non (Ing. T. Luchetti), sottoelencato che ha partecipato al procedimento tecnico e amministrativo dell'appalto dei lavori in oggetto con le rispettive quote, così come di seguito riportato:

Ing. Tristano Luchetti (Dirigente Comune di Macerata - mansioni varie) – Geom. Massimo Nerpiti (dipendente - mansioni diverse) – P.I. Mario Gattari (dipendente - mansioni diverse) – Ing. Fulvia Dini (Dirigente dipendente – mansioni varie) – Ing. Fabrizio Ciribeni (Dirigente-Responsabile dipendente - mansioni diverse) - Dr.ssa Liliana Grassetti (dipendente - procedure amministrative) – Sig.ra Silvia Pazzelli (dipendente – procedure amministrative) - Sig.ra Fulvia Boccia (dipendente - procedure amministrative);

ATTESO che, premesso quanto sopra, il Quadro Economico finale assestato a consuntivo evidenzia una spesa complessiva di euro 123.142,19 a fronte del finanziamento assegnato di euro 150.000,00 e, pertanto, risulta un'economia di appalto pari ad euro 26.857,81 il tutto ripartito come segue:

Quadro economico finale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori compresi oneri sicurezza	€. 103.021,86	
TOTALE lavori		€. 103.021,86
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti	0,00	
Accantonamento 2% art. 92 D.Lvo 163/06	€. 2.617,09	
IVA sui lavori 10%	€. 10.302,18	
Spese tecniche compresi Cap e Iva	€. 7.201,06	
C) TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 20.120,33
IMPORTO TOTALE SPESO (lavori + somme a disposizione)		€. 123.142,19
Economie di appalto		€. 26.857,81

IMPORTO TOTALE FINANZIATO

€. 150.000,00

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è dell'avviso che è necessario e sarebbe auspicabile poter recuperare le economie di appalto sul finanziamento, pari ad euro 26.857,81, per la realizzazione di opere funzionali alla stessa struttura ospedaliera di Treia oggetto del finanziamento originario, con nota del 24.04.2014 ns. prot. 34021, è stato chiesto alla Regione Marche la possibilità di utilizzare tale importo al fine sopradetto e, per questo motivo, si rende necessario rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale, che verrà successivamente assestato a consuntivo anche a seguito dei lavori che si presume di effettuare, nonché la rilevazione delle conseguenti economie definitive;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 dei quali la relativa assegnazione regionale è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale in data 30.09.2013 (*all.1*) dei lavori di "COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA " redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, di €.103.021,86 oltre Iva 10%;

- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 30.09.2013 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da essi risulta un credito netto a proprio favore per lavori di contratto pari ad €. 12.433,86 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 103.021,86
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€ 90.588,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	<i>€ 12.433,86 oltre IVA 10%</i>

3) di liquidare pertanto, l'importo complessivo di €. 12.433,86 oltre IVA 10% per complessivi euro 13.677,24 compresa IVA 10%, come da fattura allegata in copia (*all. n.3*), alla ditta appaltatrice Baghetti Francesco con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/a;

4) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 3); **a)** la ditta Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 4*) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1170 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di approvare, inoltre, la scheda, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*all. "5"*), relativa all' art. 92 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e integr.;

6) di liquidare, pertanto, l'importo di cui alla citata scheda, pari a complessivi euro 2.617,09 al netto degli oneri riflessi, suddividendolo fra il personale dipendente e non (Ing. T. Luchetti), sottoelencato, che ha partecipato alla procedura dell'appalto stesso sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa nel rispetto del regolamento aziendale approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005 nonché del DM n. 139 del 09.07.2008:

Ing. Tristano Luchetti (Dirigente Comune di Macerata - mansioni varie) – Geom. Massimo Nerpiti (dipendente - mansioni diverse) – P.I. Mario Gattari (dipendente - mansioni diverse) – Ing. Fulvia Dini (Dirigente dipendente – mansioni varie) – Ing. Fabrizio Ciribeni (Dirigente-Responsabile dipendente - mansioni diverse) - Dr.ssa Liliana Grassetti (dipendente - procedure amministrative) – Sig.ra Silvia Pazzelli (dipendente – procedure amministrative) - Sig.ra Fulvia Boccia (dipendente - procedure amministrative);

7) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, pari ad euro 16.294,33 (€ 13.677,24 + € 2.617,09), con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, che ha finanziato l'intero importo dell'opera di euro 150.000,00, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010 di ammissione a finanziamento, per i quali la relativa assegnazione regionale è stata deputata alla Regione Marche, Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

8) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento di cui al precedente punto 3), pari ad euro 13.677,24, ricordando che i codici di riferimento sono: - CUP E32J08000070003 - CIG 08396179DB;

9) di dare mandato inoltre al Servizio Risorse Umane e al Servizio Contabilità e Bilancio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere ai pagamenti di cui alla citata scheda, allegato 5 del precedente punto 5), per un totale di euro 2.617,09, a favore del personale dipendente e non (Ing. T. Luchetti) sopraindicato, ciascuno per quanto di propria competenza e con le proprie modalità di pagamento al netto degli oneri di legge;


10) di rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale assestato a consuntivo e la rilevazione delle economie definitive del finanziamento per quanto precisato nel documento istruttorio;

11) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

12) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

13) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Istruttore,
Dra. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 dei quali la relativa assegnazione regionale è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata
IL DIRIGENTE RESPONSABILE**
Ing. Fulvia Dini

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita nei contributi in conto capitale assegnati con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 dei quali la relativa assegnazione regionale è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico e si attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 5/8/2014 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2014 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- n. 1- Stato Finale dei lavori alla data del 30.09.2013,
- n. 2- Certificato di Regolare Esecuzione del 30.09.2013,
- n. 3- Fattura relativa allo stato finale,
- n. 4- Dure regolare della ditta appaltatrice dei lavori,
- n. 5 - Scheda ripartizione art. 92 D.L.vo 163/06 e s.m.e i.