

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [L.n.67/88 – art. 20 - Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale di rete Urbino (PU) – 3^ stralcio – Liquidazione attrezzature sanitarie e saldo incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente/Responsabile dell' U.O. Bilancio e Programmazione in riferimento al bilancio di previsione;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1)** di liquidare alla Ditta SEGULLMEDICA di Bolzano la fattura n. 116 dell'18/05/2009 di €. 18.000,00 al lordo di IVA, per acquisto di arredi sanitari e attrezzature presso l' Ospedale di Urbino,
- 2)** di liquidare il saldo dell'incentivo relativo ai lavori di completamento del nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino – 3^ stralcio, *al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative*, dell'importo complessivo di €. 41.912,24, ai sensi dell'art. 18 della legge 104/94, così come modificato dall' art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come nel prospetto che viene allegato (All. A);
- 3)** di imputare la spesa complessiva di *Euro 59.912,24 al lordo degli oneri di legge sul pertinente conto del bilancio 2013;*
- 4)** di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 59.912,24 e viene *finanziata nel seguente modo:*
 - €. 43.963,00 ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;
 - €. 2.313,81 contributo a carico della Regione;
 - €. 13.635,43 autofinanziamento della Zona (con mutuo).
- 5)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s. m. e i.;
- 6)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 comma 6, della L.R. n. 13/2003.


IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIANNI LENGA



IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO MARINI



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attivita' Tecniche**

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:

- Legge n. 67 del 11/03/1988 - art. 20;
- Legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. n. 494/ del 14/08/1996 e s. m. e i. concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n. 554 del 1999 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici" e s. m.;
- D.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 "Capitolato generale d'appalto",
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. e i.,
- Testo coordinato del decreto legge 29 novembre n. 185 con la legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.";
- D.Lgs n. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s. m. e i.;
- L.R. 20.06.2003 n°13 e s.m. e i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e s. m.e.i.;
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 "Art. 3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale e s. m.e i..

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- Provvedimento n° 438/DG del 26.07.2000 ex Azienda "U.S.L. n. 2" Urbino "L. n. 67/88- Art. 20 - Costruzione nuovo corpo di fabbrica dell' ospedale di Urbino - 3° Stralcio: *Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori*;
- Provvedimento n° 697/DG del 23.11.2000 ex Azienda "U.S.L. n. 2" Urbino "L. n. 67/88 - Interventi inseriti nell'Accordo di Programma tra Ministero Sanità e Regione marche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 229/99, sottoscritto il 18/06/2000: Costruzione di nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale di Urbino - 3^ stralcio - Approvazione progetto esecutivo";
- Provvedimento n° 104/DG del 11.03.2002 ex Azienda "U.S.L. n. 2" Urbino "L. n. 67/88 - Interventi inseriti nell'Accordo di Programma tra Ministero Sanità e Regione marche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 229/99, sottoscritto il 18/06/2000: Costruzione di nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale di Urbino - 3^ stralcio - Modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo";
- Provvedimento del Commissario Straordinario n. 48/COMST del 9.08.2002 "L. n. 67/88 art. 20 - Accordo di Programma - Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale di Urbino - 3^ stralcio : *indizione della gara d'appalto*;
- Provvedimento del Commissario Straordinario n. 62/COMST del 5.09.2002 "Rettifica provvedimento n. 48/COMST del 09/08/2002, ai sensi della legge n. 166 del 01/08/2002 - Approvazione nuovo disciplinare di gara";

- Provvedimento del Commissario Straordinario n. 220/COMST del 22/05/2003 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione*";
- Determina del Direttore di Zona 2 n. 69/DZ2004 del 26/02/2004 " Completamento nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Incarico professionale relativo al collaudo in corso d'opera tecnico amministrativo e funzionale degli impianti*";
- Determina del Direttore di Zona 2 n. 290/DZ2004 del 05/07/2004 " Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale di Urbino - 3^ stralcio - Realizzazione di palificata per consolidamento versante - *Approvazione progetto e affidamento lavori*;
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 228/GT del 18/10/2004 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Liquidazione di competenze professionali per progettazione*";
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 262/GT del 25/11/2004 "Lavori di costruzione di una paratia di sostegno per le opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Urbino - *Approvazione e liquidazione del 1^ S.A.L. e delle competenze professionali per progettazione*";
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 2/GT del 12/01/2005 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 72/GT del 30/03/2005 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 117/PRODIR del 22/06/2005 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 3° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 202/PRODIR del 29/12/2005 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Liquidazione competenze professionali per D. L., Contabilità e adempimenti di cui al D.Lgs. n. 494/96 in fase di esecuzione al 2^ e 3^ SAL e del collaudo degli impianti al 3^ SAL*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 781/DG del 30/12/2005 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 4° Stato Avanzamento Lavori*;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 61/DG del 15/02/2006 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1*;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 66/DG del 16/02/2006 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 5° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 628/DG del 17/08/2006 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 6° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 901/DG del 01/12/2006 "Lavori di completamento nuovo corpo di fabbrica dell' Ospedale civile di Urbino - 3^ stralcio - *Approvazione e liquidazione del 7° Stato Avanzamento Lavori*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 316/DG del 13/06/2007 "Lavori di costruzione di una paratia di sostegno per le opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Urbino - *Approvazione dello stato finale e liquidazione della contabilità finale*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 512/DG del 17/09/2007 "Lavori nuovo corpo di fabbrica Ospedale Urbino - 3^ stralcio - *Liquidazione competenze professionali per D.L.,*

Contabilità, adempimenti di cui al D. Lgs n. 494/96 i fase di esecuzione fino al 7[^] S.A.L. e collaudo fino al 6[^] SAL ”;

- Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 - di Urbino n. 78/DZ del 29/02/2008 "Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 308/DG del 02/04/2009 "Lavori nuovo corpo di fabbrica Ospedale Urbino - 3[^] stralcio - Approvazione dello stato finale, del collaudo e liquidazione contabilità finale;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 409/DG del 06/05/2009 "Determina a contrattare, mediante procedura negoziata senza bando di gara, per appalto servizio per contrazione di un mutuo chirografaro decennale, a tasso variabile, per la Zona Territoriale n. 2 di Urbino";

PREMESSO CHE:

- in data 28.06.2000, nell'accordo di programma tra Ministero della Sanità e Regione Marche, risulta inserito l'intervento relativo ai "Lavori di costruzione nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale di Urbino - 3^o stralcio" per il quale è previsto un finanziamento di Euro 7.488.625,04, di cui Euro 5.495.101,41 a carico dello Stato, di Euro 289.215,86 a carico della Regione, di Euro 1.704.307,77 a carico di questa Azienda a titolo di autofinanziamento;
- in data 31/08/2000 - Rep. n. 20 è stato stipulato il disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, nonché l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità assistenza al collaudo e assistenza giornaliera dei suddetti lavori, tra l'ex Azienda "Unità Sanitaria locale n. 2" di Urbino e l'Associazione Tecnico Professionale Interstudio di Pesaro, conferito con provvedimento del Direttore Generale n. 483/DG del 26/07/2000;
- con provvedimento n° 697/DG del 23.11.2000, modificato ed integrato dal provvedimento n° 104 del 11.03.2002, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di completamento del nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale di Urbino - 3[^] stralcio", nonché il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1 LAVORI A MISURA

-Opere edili di sistemazione esterna €. 552.365,05

Totale lavori a misura

€. 552.365,05

A2 LAVORI A CORPO

-Opere Edili Fabbricato €. 648.397,24

-Opere di Arredo €. 186.879,93

-Opere di segnaletica €. 27.687,25

-Opere attrezzature sanitarie €. 2.187.194,97

-Opere Impianti meccanici €. 1.021.551,75

-Opere Impianti elettrici €. 1.207.476,23

Totale lavori a corpo €.5.279.187,37

A3 LAVORI IN ECONOMIA

- Monte ore €. 45.727,09

Totale lavori in economia €. 45.727,09

SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA

€. 5.877.279,51

(di cui oneri per l'attuazione dei piani di

Sicurezza €. 112.678,58, non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Imprevisti I.V.A. compresa	€. 135.311,71
B2) Spese tecniche generali	€. 723.039,66
B3) Spese per pubblicità	€. 3.305,33
B4) I.V.A. lavori 10%	€. 587.727,95
B5) Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 2% (su B2)	€. 14.460,80
B6) I.V.A. Spese tecniche e Contributo C.N.P.A.I.A. 20%	€. 147.500,10

SOMMANO

C. 1.611.345,55

TOTALE PROGETTO €. 7.488.625,04

- il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio LL.PP. della Regione Marche n° 423/02 del 6.04.2002; con nota n° 3099 del 11.10.2002, lo stesso Servizio ha trasmesso al CIPE la relativa richiesta di finanziamento;
- con successiva nota n° 4506 del 5.06.2002 il Servizio LL.PP. ha comunicato che con decreto dirigenziale del 27.5.2002 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi;
- con provvedimento del Commissario Straordinario n. 48/COMST del 9.08.2002 si è proceduto all'indizione della gara d'appalto dei lavori di che trattasi, mediante **pubblico incanto**, esperita con il criterio previsto dall' art. 21, comma 1, lett. c) e 1-bis, della Legge 109/94 e s.m. e i. e dell'art. 90 D.P.R. 554/99;
- con successivo provvedimento del Commissario Straordinario n. 62/COMST del 5.09.2002 si è approvato il nuovo disciplinare, rettificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 166 del 01.08.2002 che ha introdotto modifiche all'art. 21 comma 1 bis della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94;
- con atto del Commissario Straordinario n. 220/COMST DEL 22/05/2003 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi all' **A.T.I. costituita dalle Ditte Torelli Dottori S.p.A. di Cupra Montana (AN) - capogruppo - e I.M.I.T. di Romanucci G. & C. di Ascoli Piceno per l'importo di €. 4.992.569,73, al netto del ribasso d'asta del 15,47% di cui €. 112.678,58 per oneri connessi alla sicurezza compresi nei prezzi e di Euro 45.727,10 per lavori in economia non assoggettabili a ribasso pertanto il quadro economico risulta così modificato:**

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A) IMPORTO LAVORI

Euro

A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta esclusi gli oneri della sicurezza e le opere in economia	4.834.164,05
A2) Lavori in economia	45.727,10
A3) Oneri connessi alla sicurezza	112.678,58
A4) Importo contrattuale	4.992.569,73

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B1) Imprevisti I.V.A. compresa	982.093,81
B2) Spese tecniche generali	723.039,66
B3) Spese	72.303,97
B4) I.V.A. lavori 10%	499.256,97
B5) Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 2% (su B2)	14.460,80
B6) I.V.A. Spese tecniche e Contributo C.N.P.A.I.A. 20%	147.500,10
B7) Incentivo ex art. 18 L. 109/94	57.400,00
Totale B)	2.496.055,31
Totale finanziamento	7.488.625,04

- in data 09/07/2003 Rep. n. 28 si è provveduto alla stipula del contratto, registrato in Urbino '11/07/2003 al n. 1244 - Serie 3;
- i suddetti lavori invece sono stati consegnati definitivamente il 09/08/2004 previa n. 3 consegne parziali avvenute rispettivamente nelle seguenti date: 1) 08/08/2003 - 02) 25/11/2003 - 3) 03/05/2004, avrebbero dovuto compiersi in giorni 700 (settecento) e quindi la scadenza era fissata al 09/07/2006; tuttavia sono stati prorogati per complessivi 120 giorni, pertanto il tempo utile scadeva il 07/11/2006, come risulta altresì dal verbale di ultimazione dei lavori;
- una vasta area del versante dove erano previste alcune opere relative all' appalto in corso, essendo stata interessata da un movimento franoso, data la necessità e l'urgenza di provvedere al consolidamento del suddetto terreno, mediante la costruzione di una paratia, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 41 comma 5 del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924, con determina del Direttore di Zona n. 290/DZ del 05/07/2004 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e ad affidare le suddette opere, a trattativa privata, ex art. 24 c. 1 lett. a) della L. 109/94 e s. m. e i., alla stessa Ditta aggiudicataria dell'appalto principale, segnatamente alla Ditta Torelli Dottori S.p.A. di Cupramontana (AN) per un importo di Euro 256.536,82 oltre ad IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 15,47% di cui €. 15.400,00 per oneri connessi alla sicurezza compresi nei prezzi e di Euro 11.844,81 per lavori in economia non assoggettabili a ribasso;
- i lavori della paratia, iniziati il 27/07/2004 si sono conclusi il 25/10/2004;
- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 316/ASURDG del 13/06/2007 si è provveduto all'approvazione di tutti gli atti relativi allo stato finale e alla relativa liquidazione della contabilità finale, dal quale risulta che la Ditta ha eseguito i lavori per un importo complessivo di €. 282.170,03, al lordo di I.V.A. e che la somma complessiva del compenso per il professionista incaricato per la progettazione e Direzione Lavori, nonché per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 494/96 in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ammonta ad Euro 58.965,78 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di I.V.A.;
- nel maggio del 2005 il Direttore dei Lavori, per esigenze sopravvenute all'appalto e per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate e in esecuzione del Piano Sanitario Regionale 2003-2006 e nella conseguente delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 01/10/2004 che prevedeva per l'Ospedale di Urbino un potenziamento del reparto di Dialisi, con adeguamento delle norme di accreditamento, ha redatto e presentato alla stazione appaltante la 1^ perizia di variante e suppletiva deliberata con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 61/DG del 15/02/2006 e approvata dal Dirigente della P.F. Demanio Idrico, Porti, LL.PP. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche con decreto n. 142/DPL.09 in data 28/04/2006 per un importo complessivo di €. 5.241.515,85;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI VARIANTE

A) Importo per lavori di perizia netti	€	5.241.515,85
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
B1 -I.V.A.lavori 10%	€	524.151,59
B2 -Paratia di sostegno compresa I.V.A.al 10%	€	282.190,50
B3 -Per lavori in economia da pagarsi su fattura I.V.A.		

compresa	€	22.000,00
B4 -Spese tecniche e collaudi	€	1.080.000,00
B5 -Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.2%(su B4)	€	21.600,00
B6 -I.V.A. Spese Tecniche Contributo C.N.P.A.I.A.20% (su B4+B5)	€	220.320,00
B7 -Spese per pubblicità	€	3.305,33
B8 -Incentivo ex art.18 L.109/94	€	45.000,00
B9 -Per forniture arredi,importi revisionali ed imprevisi I.V.A.compresa	€	48.541,77
SOMMANO	€	2.247.109,19
TOTALE	€	7.488.625,04

VISTA la necessità di acquisire arredi e attrezzature per la realizzazione della nuova sala parto dell'Ospedale di Urbino e constatata la regolare fornitura, si ritiene di dover liquidare la fattura n. 116 dell'18/05/2009 di €. 18.000,00 al lordo di IVA, della Ditta SEGULLMEDICA di Bolzano.

CONSIDERATO

- che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 308/DG del 02/04/2009, sono stati approvati tutti gli atti relativi allo stato finale, al collaudo e alla contabilità finale e liquidati al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, gli incentivi, di cui all'art. 92 comma del d.lgs.n 163/2006, nella misura di €. 20.956,11, corrispondente allo 0,5% dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA, riservandosi successivamente, la liquidazione della restante quota;
- che per i lavori conclusi e collaudati prima del 31/12/2008, possono essere corrisposti incentivi nella misura dell'1,5% dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di Iva, il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ritiene di poter liquidare il saldo, per la restante quota che ammonta complessivamente ad € 41.912,24 e le relative quote individuali al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, così come sono determinate nell'allegato A);

ACCERTATO

- che le somme a disposizione dell'amministrazione riferite all'intera opera, ammontano ad Euro 7.488.625,04, e vengono finanziate nel seguente modo:
 - a) €. 5.495.101,41 a carico dello Stato,
 - b) €. 289.215,86 a carico della Regione,
 - c) €.1.704.307,77 a carico di questa Zona Territoriale;
 Per quanto sopra, *il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:*

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

- a) **Lavori eseguiti** compresi gli oneri per la sicurezza al netto di I.V.A. **5.242.336,03**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) I.V.A. al 10% su a	524.233,60
b2) paratia di sostegno compresa I.V.A. al 10%	282.170,03
b3) lavori in economia da pagarsi su fattura I.V.A. compresa	8.172,00
b4) Spese tecniche e collaudi	1.016.934,95
b5) Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.2%(su B4)	20.338,70
b6) I.V.A. Spese Tecniche Contributo C.N.P.A.I.A.20% (su B4+B5)	207.454,73
b7) Spese per pubblicità	11.360,56
b8) Incentivo ex art.18 L.109/94	62.868,36

b9) Per forniture arredi già acquistati I.V.A. compresa	108.830,85	
SOMMANO		2.242.363,78
Totale a consuntivo		7.484.699,81
Totale progetto		7.488.625,04
Economie residue		3.925,23

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione alla Ditta SEGULLMEDICA di Bolzano, per acquisto di arredi sanitari e attrezzature presso l' Ospedale di Urbino, della fattura n. 116/2009 di €. 18.000,00 al lordo di IVA e del saldo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 18 della legge 104/94, così come modificato dall' art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, dell'importo complessivo di €. 41.912,24, come nel prospetto che viene allegato (All. A) e di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazioni;

Pertanto, si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:

- 1) di liquidare alla Ditta SEGULLMEDICA di Bolzano la fattura n. 116 dell'18/05/2009 di €. 18.000,00 al lordo di IVA, per acquisto di arredi sanitari e attrezzature presso l' Ospedale di Urbino,
- 2) di liquidare il saldo dell'incentivo relativo ai lavori di completamento del nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino - 3^ stralcio, al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, dell'importo complessivo di €. 41.912,24, ai sensi dell'art. 18 della legge 104/94, così come modificato dall' art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come nel prospetto che viene allegato (All. A);
- 3) di imputare la spesa complessiva di Euro 59.912,24 al lordo degli oneri di legge sul pertinente conto del bilancio 2013;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 59.912,24 e viene finanziata nel seguente modo:
 - €. 43.963,00 ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;
 - €. 2.313,81 contributo a carico della Regione;
 - €. 13.635,43 autofinanziamento della Zona (con mutuo).
- 5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s. m. e i.;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 comma 6, della L.R. n. 13/2003.


Il responsabile dell'istruttoria

Dott. Magi Emanuela



Il Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli



RAGIONERIA E BILANCIO:

Preso atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento, il sottoscritto attesta che la spesa complessiva del presente provvedimento ammontante ad Euro 59.912,24 dovrà essere compresa, nei fondi disponibili previsti dalla legge n. 67/88 art. 20 ed è finanziata come segue:

- €. 43.963,00 ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;
- €. 2.313,81 contributo a carico della Regione;
- €. 13.635,43 autofinanziamento della Zona (con mutuo).

Numero	74	Pag. 10
Data	20 FEB. 2014	

Il Dirigente/Responsabile
Ing. Alessandro Giuggioli

- ALLEGATI -

La fattura che viene liquidata con il presente provvedimento e il prospetto denominato "*Allegato A*"), fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa Unità Operativa dell' Area Vasta n. 1

Telef. A)

ALLEGATO

ALLA

DETERMINAN. 76/19

DEL 20 FEB. 2014

determinazione importo lavori al lordo del ribasso d'asta		
ribasso	0,1547	
oneri sicurezza compresi nei prezzi	112.678,58	
lav in economia	45.727,10	
importo complessivo perizia al netto del ribasso d'asta	5.241.515,85	
importo a cui non si applica il ribasso d'asta	158.405,68	
importo a cui si applica il ribasso d'asta	5.083.110,17	
importo lordo	6.013.380,07	
importo complessivo lavori al lordo del ribasso d'asta		6.171.785,75
importo paratia		256.518,00
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva		6.428.303,75
percentuale di incidenza paratia	0,039904462	
aliquota per collaudo	0,05	

art.20 completamento ospedale di urbino: blocco operatorio, nuovo reparto dialisi, opere esterne e paratia - sal finale						
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo	importo erogato con determina DG/ n. 308 del 2.4.2009	importo da erogare	
6.428.303,75	1,50%	96.424,56	62.868,35	20.956,12	41.912,23	
attività	beneficiario	percentuale applicata	importo			
RUP e collaudo paratia (incidenza 0,0399)	cascioli serv. tecnico	35,2%	33.940,98	11.313,66	22.627,32	
addetti alle procedure tecnico amministrative	bianchi serv. tecnico	3,6%	3.481,23	1.160,41	2.320,82	
addetti alle procedure tecnico amministrative	binotti serv. tecnico	1%	580,21	193,40	386,80	
addetti alle procedure tecnico amministrative	longhi serv. tecnico	4%	3.481,23	1.160,41	2.320,82	
addetti alle procedure tecnico amministrative	magi serv. tecnico	4%	4.310,09	1.436,70	2.873,40	
addetti alle procedure tecnico amministrative	ottavi serv. tecnico	2%	2.237,93	745,98	1.491,96	
addetti alle procedure tecnico amministrative	romagnoli serv. tecnico	4%	3.481,23	1.160,41	2.320,82	
addetti alle procedure tecnico amministrative	rugoletti serv. tecnico	2%	2.237,93	745,98	1.491,96	
addetti alle procedure tecnico amministrative	palearini serv. tecnico	1%	1.243,30	414,43	828,86	
addetti alle procedure tecnico amministrative	palleri serv. tecnico	1%	1.243,30	414,43	828,86	
addetti alle procedure tecnico amministrative	paolini serv. tecnico	1%	1.243,30	414,43	828,86	
addetti alle procedure tecnico amministrative	serafini serv. tecnico	1%	1.243,30	414,43	828,86	
addetti alle procedure tecnico amministrative	talozzi serv. tecnico	1%	1.243,30	414,43	828,86	
addetti alle procedure tecnico amministrative	cantaroni bruna serv. ragioneria	1%	580,21	193,40	386,80	
addetti alle procedure tecnico amministrative	cecconi giorgio serv. ragioneria	1%	580,21	193,40	386,80	
addetti alle procedure tecnico amministrative	matteucci annamaria serv. Provv.to	1%	580,21	193,40	386,80	
addetti alle procedure tecnico amministrative	gentilini emanuela serv. Provv.to	1%	580,21	193,40	386,80	
addetti alle procedure tecnico amministrative	cesarini patricia serv. Provv.to	1%	580,21	193,40	386,80	
sommano procedure tecnico amministrative		30%	28.927,37	9.642,46	19.284,91	


Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE 3
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 ANCONA (AN)

Fattura N. 116 DEL 18/05/09

Partita I.V.A. cliente: 02175860424

Pagamento: Bonifico 90 gg. d.f.

QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
NR 2	LAMPADE SCALDANTI A RAGGI INFRAROSSI ISOTHERM MOBILIO COME DA VS. ORDINE PER UN TOTALE DI EURO Rif. ns. D.D.T. n.62/09 del 18/05/09 Rif. Vs. ordine nr.Z27 - 2009 - 591 del 15/05/2009	15.000,00	15.000,00



IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2087	15.000,00	20	3.000,00

TOTALE DOCUMENTO

Euro	18.000,00
------	-----------

Cassa di Risparmio di Bolzano - Piazza Walker - Bolzano IBAN: IT53 A 06045 11601 000005000304

ORDINE 591 DEL 15/5/09
 CARICO 2246 DEL 21/1/09
 AUTORIZZAZIONE _____

Capitale Sociale / Gesellschaftskapital 50.000 € i.v. / vorteilgezahl
 F. IVA / MWST. Nr. 00896670215
 Registro Imprese Bolzano / Bozen nr. 01128190457

Cod. Forn.	<u>15320</u>	A.S.U.R. - ANCONA - Z.T. n. 2 URBINO
Prot. IVA	<u>12763</u>	Unica ditta con sede originaria per questo sito e
C.to Econ.co	<u>0102020800</u>	si attesta la regolarità di esecuzione delle forniture e/o servizio e dei prezzi.
N.ro Partita	<u>116</u>	Il Direttore delegato
Centro Costo		Il Dirigente responsabile

[Handwritten signature]



REGIONE MARCHE

Numero 74/ASURDG

Data 20/02/2014

DETERMINA N. 74/ASURDG DEL 20/02/2014

[L. n. 67/88 – art. 20 – Nuovo corpo di fabbrica Ospedale di Urbino (PU) – 3^ stralcio – Liquidazione attrezzature sanitarie e saldo incentivi.]

PUBBLICAZIONE:

dal 20/02/2014 al 06/03/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 20/02/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

20/02/2014

Baffo Fabiola

Collegio Sindacale: inviata con nota del 20/02/2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____