

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

ALLEGATO
 DETERMINA N. 890/Sc
 DEL 22 DIC. 2014

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A


Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/10/2014

Contratto in data 22/10/2012 n. ____ di Repertorio registrato a _____

Importo di progetto	1.146.954,41	Data consegna lavori:	03/12/2012
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	18.197,47	Data inizio lavori:	03/12/2012
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36	Data prevista ultimazione lavori:	28/09/2013
Somme a disposizione	532.667,29	Giorni di sospensione:	0
		Giorni di proroga:	539
Importo di progetto dopo le varianti	1.227.068,73	Nuova data di ultimazione:	21/03/2015
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi dopo le varianti	19.253,53	Giorni impiegati in più:	539
Importo oneri speciali sicurezza dopo le varianti	95.455,36		
 Ribasso offerto	 23,350 %		
 Prezzo offerto contrattuale	 852.623,82		
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	19.253,53		
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36		
Importo totale di contratto	<u>967.332,71</u>		
 Somme a disposizione dopo le varianti:			
Lavori in economia, pagamenti su fattura e relativa IVA (ribasso d'asta)	171.524,96		
Imprevisti ed IVA relativa	10.000,00		
Spese tecniche	170.000,00		
Spese per attività di consulenza o di supporto	4.488,00		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00		

Spese per pubblicità	2.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	5.000,00
C.I. Cassa Naz.le Ingg. e Archh.	7.179,52
I.V.A. ed altre eventuali imposte	135.933,45
Fondo di incentivazione ex-art. 18 L. 109/1994	24.541,36
Totale somme a disposizione dopo le varianti	<u>532.667,29</u>
 Totale somma impegnata:	 1.500.000,00

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo	
LAVORI A CORPO							
1		Opere edili e finiture aliquota corrispondente	%	68,111	450.345,94 (39,797%)	306.735,12 (27,106)	
2		Opere strutturali aliquota corrispondente	%	28,142	43.698,92 (3,861%)	12.297,75 (1,087)	
3		Impianti idrosanitari aliquota corrispondente	%	31,250	52.216,79 (4,615%)	16.317,75 (1,442)	
4		Impianti meccanici aliquota corrispondente	%	85,467	232.302,44 (20,528%)	198.541,93 (17,545)	
5		Impianti elettrici e speciali aliquota corrispondente	%	41,685	224.934,96 (19,878%)	93.764,14 (8,286)	
		Importo totale lavori a corpo					627.656,69
		Importo totale lavori					627.656,69
		Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza					627.656,69 10.679,10
		Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 23,3500 %					616.977,59 144.064,27
		Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso					472.913,32 10.679,10
		Totale Importo relativo alle spese speciali della sicurezza					483.592,42 52.944,93
		TOTALE					536.537,35
		Impresa _____					
		Direttore dei lavori 					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					
		=====					

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A
Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 850/14
DEL 22 DIC. 2014

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 per il pagamento della rata n.4 di € 111.347,38

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo euro
1	19/04/2013	100.153,65
2	23/05/2014	200.999,31
3	19/07/2014	102.575,51
Totale		403.728,47

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n.61064648/62 della I.N.A.I.L. a carattere continuativo.

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto repertorio n. _____ del 22/10/2012 registrato a _____ in data ____/____/____ al n. _____ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di € 905.678,49. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 536.537,35 e cioè:

IMPORTI SOGGETTI A RITENUTE per lavori e amministrazioni		536.537,35
TOTALE importi soggetti a ritenute euro		536.537,35
DETRAZIONI		
ritenuta per infortuni del 0,500 %	2.692,69	
ritenuta art 29 C. S. A. NB2 3,500 %	18.778,81	
ammontare dei certificati precedenti	403.728,47	
TOTALE detrazioni euro		425.189,97
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN EURO		111.347,38

CERTIFICA

che, ai sensi dell'art.6 del contratto, si può pagare all'impresa la rata di € 111.347,38 alla quale aggiungendo la quota del 10% per IVA pari a € 11.134,74 per un totale complessivo di € 122.482,12 (dicensi centoventiduemilaquattrocentottantadue/12 euro).

10/10/2014 24/11/2014

Responsabile del Procedimento

