

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6 - LAVORI DI COMPLETAMENTO  
REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE  
SALA PACE-MAKER: – Approvazione/Liquidazione 3° SAL**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di approvare** il 3° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER” redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 12.03.2015 su un importo lavori pari ad €. 242.919,15 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 12.03.2015 (all. n. 2) relativo alla terza rata di acconto calcolata come segue:

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| ➤ Importo netto dei lavori al 3° SAL               |              | €. 242.919,15           |
| ➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5% | €. 1.214,60  |                         |
| - ammontare precedenti certificati                 | €. 95.988,00 |                         |
| - Sommano le detrazioni                            |              | €. 97.202,60            |
| Credito netto (arrotondato a 1 euro)               |              | €. 145.716,00 oltre IVA |

**2) di dare atto** che i lavori del 3° SAL sono stati eseguiti, oltre che dalla ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, anche dalle due ditte subappaltatrici regolarmente autorizzate da questa Amministrazione e che queste ultime, alla data odierna, non vantano crediti da parte dell'appaltatrice stessa, come risulta dalle dichiarazioni pervenute a mezzo pec, ns. prot. 36551 del 26.03.2015, per la ditta subappaltatrice Ediltermica Divis. Imp. Tecn.di Perugia e a mezzo posta semplice, ns. prot. 38409 del 30.03.2015, per la ditta subappaltatrice Inveni Srl di Montecassiano entrambe conservate agli atti d'ufficio;

**3) di liquidare, pertanto**, l'intero importo del 3° SAL, pari ad €. 145.716,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 160.287,60 compresa IVA 10%, suddividendolo nelle quote sotto specificate a favore delle ditte sopracitate, appaltatrice e n. 2 subappaltatrici, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, che qui si intendono interamente richiamate e che si approvano contestualmente:

| DITTA   | FATTURA                          | IMPONIBILE<br>in quota parte | IMPORTO CON IVA<br>in quota parte |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| General Impianti e Costruzione Srl di Perugia             | n. 1 del 17.03.2015 (all. n. 3)  | euro 88.079,62               | euro 96.887,58                    |
| Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia | n. 77 del 17.03.2015 (all. n. 4) | euro 5.906,26                | euro 6.496,89                     |
| Inveni Srl di Montecassiano                               | n. 25 del 17.03.2015 (all. n.5)  | euro 51.730,12               | euro 56.903,13                    |
| <b>TOTALI</b>   |                                  | <b>euro 145.716,00</b>       | <b>euro 160.287,60</b>            |

4) di dare atto che la ditta appaltatrice ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 26.01.2012 al n. 619 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che le due ditte subappaltatrici hanno trasmesso dichiarazioni sostitutive di atto notorio, depositate agli atti di ufficio, in merito all'assunzione di tutti gli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;

5) di stabilire, come è noto, che i pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolarità contributiva di ciascuna singola ditta e che verranno effettuati soltanto previa verifica d'ufficio dei rispettivi Durc da parte dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 – sede di Macerata;

6) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di €. 355.000,00, con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/3/13/2015 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell' Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6 per tutti i pagamenti;

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 28 pagine di cui n. 19 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AV3 Macerata - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE**

**Sede di Macerata**

**VISTA** la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica
- DM Ec. e Fin. Del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA

**PREMESSO** che:

- ◆ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ◆ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma per il 2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ◆ nella citata DGRM 1389/2008 risultano inseriti n. 4 progetti proposti dall'Asur tra i quali, alla scheda n. 31 risulta il progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009) per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche;
- ◆ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dal citato Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;
- ◆ nell'ambito dell'intero progetto complessivo di euro 1.900.000,00 (del quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur), con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dipendente del Servizio Tecnico di Macerata per un importo complessivo pari ad euro 355.000,00 e relativo ai lavori di *“Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker*;

◆ con lo stesso atto DG/ASUR n. 19/2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad €. 313.006,69 di cui €. 300.506,69 per lavori oltre ad euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre il precedente Responsabile del Procedimento, Ing. Tristano Luchetti, nominato con nota ASUR 0030155/03/12/2009, era stato nominato anche Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

◆ con atto DG/ASUR 392 del 09.05.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) formata dalla ditta GENERAL IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (ditta capogruppo) con sede in Perugia, Via Pietro Soriano n. 5 e dalla ditta COSTRUTTORI EDILI Srl (ditta mandante) con sede in Perugia, Strada dei Loggi n. 30, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 22,179% per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 233.857,31 oltre agli oneri per la sicurezza di €.12.500,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 246.357,31 il cui quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta suddiviso come di seguito specificato:

*Quadro economico contrattuale*

| A)- Lavori da contratto di appalto:                     | Importi parziali | Importo totale       |
|---|------------------|----------------------|
| A)- lavori a misura                                     | €. 233.857,31    |                      |
| B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso              | €. 12.500,00     |                      |
| <b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>            |                  | <b>€. 246.357,31</b> |
| <b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>   |                  |                      |
| C.1) – Lavori in economia                               | €. 4.432,51      |                      |
| C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06        | €. 6.260,13      |                      |
| C.3) – IVA 10% sui lavori                               | €. 24.635,73     |                      |
| C4) Economie d'asta                                     | €. 73.314,32     |                      |
| <b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                  | <b>€. 108.642,69</b> |
| <b>SOMMA TOTALE DEL PROGETTO</b>                        |                  | <b>€. 355.000,00</b> |

◆ il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 26.01.2012 al n. 619 per l'importo di €. 246.357,31 di cui euro 233.857,31 per lavori ed euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 22,179%;

◆ in data 26.03.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

◆ con atto DG/ASUR 850 del 06.11.2012, a seguito del fallimento della ditta mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, Costruttori Edili Srl di Perugia, la ditta capogruppo della stessa ATI, GENERAL IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl di Perugia, in possesso dei requisiti richiesti, è stata autorizzata a proseguire le lavorazioni fino al loro completamento;

◆ i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 15.06.2012 a causa della revoca dell'incarico presso questa Amministrazione dell'Ing. Tristano Luchetti e delle sue conseguenti dimissioni sia da Responsabile del Procedimento che da Direttore dei Lavori e da Coordinatore per la sicurezza (cfr. nota ns. prot. 53612 del 16.06.2012);

◆ a seguito delle dimissioni dell'Ing. Tristano Luchetti, con nota DG/ASUR 16344 del 05.07.2012, è stato incaricato quale Rup delle opere di cui trattasi l'Ing. Fabrizio Ciribeni che, successivamente, con atto del Direttore AV3 Macerata n. 161 del 31.01.2013 è stato nominato Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3;

◆ inoltre, sempre a seguito delle dimissioni dell'Ing. Tristano Luchetti con decorrenza 16.06.2012, è stato nominato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione delle stesse opere, l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata con la stessa nota di cui sopra, ASUR/DG prot. n. 16344 del 05.07.2012;

◆ con atto DG/ASUR n. 632 del 05.08.2013 sono stati approvati il 1° SAL dei lavori descritti in oggetto ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e calcolato alla data del 16.05.2013 su un importo lavori pari ad €. 10.706,48 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 16.05.2013 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 10.652,00 oltre IVA 10%;

◆ con atto DG/ASUR 927 del 30.12.2013 è stata approvata la Perizia di Variante riguardante i lavori in oggetto nel rispetto del Quadro Economico che segue, successivamente approvata anche dalla Regione Marche con Decreto Dirigente PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n.47/ESO del 17.04.14:

*Quadro economico di variante*

| A)- Lavori da contratto di appalto:                     | Importi parziali | Importo totale       |
|---|------------------|----------------------|
| A)- lavori a misura                                     | €. 238.079,16    |                      |
| B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso              | €. 12.500,00     |                      |
| <b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>            |                  | <b>€. 250.579,16</b> |
| C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:          |                  |                      |
| C.1) - Lavori in economia                               | €. 4.432,51      |                      |
| C.2) - Oneri amm.vi art.92 D.L.vo 163/06                | €. 6.368,64      |                      |
| C.3) - IVA 10% sui lavori                               | €. 25.057,92     |                      |
| C4) - Economie d'asta                                   | €. 68.561,77     |                      |
| <b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                  | <b>€. 104.420,84</b> |
| <b>SOMMA TOTALE DEL PROGETTO</b>                        |                  | <b>€. 355.000,00</b> |

◆ con atto DG/ASUR n. 274 del 30.04.2014 sono stati approvati il 2° SAL dei lavori descritti in oggetto e calcolato alla data del 27.02.2014 su un importo lavori pari ad €. 96.470,78 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 27.02.2014 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 85.336,00 oltre IVA 10%;

**DATO ATTO che**, al fine fare il punto della situazione per completare i lavori, nella riunione all'uopo convocata in data 11.08.2014, in rappresentanza della ditta General Impianti e Costruzioni di Perugia, sono intervenuti i signori Favilla Dr. Federico e Pignatelli Dr. Domenico di Terni, presentandosi come liquidatori della ditta stessa, informando i presenti che la General Impianti Srl di Perugia aveva intrapreso la liquidazione volontaria con continuità aziendale, che permette la prosecuzione delle opere finalizzate al completamento dell'appalto, e fornendo contestualmente la certificazione notarile Dr. Gian Luca Pasqualini Notaio in Terni - Corso del Popolo n. 1\01, in merito allo scioglimento della Società e agli atti conseguenti;

**RILEVATO, pertanto**, dalla citata certificazione notarile del 17.07.2014 a firma del Dr. Gian Luca Pasqualini, Notaio di Terni, che l'Assemblea dei soci della General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, unica esecutrice dei lavori di cui trattasi a seguito del fallimento della ditta mandante, come sopra detto, ha sciolto anticipatamente la Società mettendola in liquidazione il giorno stesso, nominando contestualmente due liquidatori nelle persone dei sigg.ri Favilla Dr. Federico e Pignatelli Dr. Domenico di Terni e dando loro, fra l'altro, anche l'autorizzazione a "continuare ai soli fini della liquidazione, nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione dei contratti non ancora eseguiti con l'ausilio, anche, del contratto di subappalto oltre alla possibilità di vendere e/o affittare l'azienda o rami di essa"

**ATTESO** che, con nota pervenuta il 02.12.2014, ns. prot. 109106/ASURAV3/AFFGEN/ A, i due liquidatori della ditta General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia hanno chiesto a questa Amministrazione che *“nella fase di liquidazione volontaria della ditta titolare dell’appalto, le fatture relative ai lavori espletati dalle ditte appaltatrici già autorizzate e operative in cantiere, per quanto di rispettiva competenza possano essere corrisposte direttamente dall’Ente committente durante l’emissione dei prossimi stati di avanzamento nei limiti previsti dal regolamento e dalla legge sugli appalti pubblici vigenti ed anche nel rispetto delle recenti normative in materia di”Norme per la tutela della libertà d’impresa”*.

**RICORDATO** pertanto, che, per i lavori in oggetto, sono stati regolarmente autorizzati n. 2 subappalti e precisamente a favore delle seguenti ditte: Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia e Tecnica e Colore, oggi, Inveni Srl di Montecassiano a seguito di affitto di ramo d’azienda;

**APPURATO** che le due ditte subappaltatrici, alla data odierna, non vantano crediti da parte della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, come risulta dalle fatture depositate agli atti d’ufficio nonché dalle dichiarazioni depositate anch’esse agli atti d’ufficio, trasmesse da ciascuna ditta e precisamente: a mezzo pec, ns. prot. 36551 del 26.03.2015, per la ditta subappaltatrice Ediltermica Divis. Imp. Tecn.di Perugia e a mezzo posta semplice, ns. prot. 38409 del 30.03.2015, per la ditta subappaltatrice Inveni Srl di Montecassiano;

**ESAMINATO, pertanto,** lo Stato di Avanzamento n° 3 (**all. n. 1**) calcolato alla data del 12.03.2015 su un importo lavori eseguiti pari ad €. 242.919,15 redatto dal Direttore dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n° 3 del 12.03.2015 (**all. n.2**) relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 145.716,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

|  |                                      |                        |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| ➤ Importo netto dei lavori al 3° SAL               |                                      | €. 242.919,15          |
| ➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5% | €. 1.214,60                          |                        |
| - ammontare precedenti certificati                 | €. 95.988,00                         |                        |
| - Sommano le detrazioni                            |                                      | <u>€. 97.202,60</u>    |
| -  | Credito netto (arrotondato a 1 euro) | €.145.716,00 oltre IVA |

**VISTA** la legge n. 180 dell’11.11.11 denominata “Norme per la tutela delle libertà di impresa. Statuto delle imprese” che prevede all’art. 13 comma 2: *“Nel rispetto della normativa dell’U.E. in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purchè ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a”*: *“...evidenziare la possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento”*

**CONSIDERATO** che, questa Amministrazione, pur non avendo espresso nel bando di gara la volontà di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto dall’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice in quanto sono rispettati i limiti previsti dal regolamento e dalla legge vigenti in tema di subappalto ed inoltre si rileva che tale diversa modalità di pagamento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari né costituisce modifica sostanziale al contratto né avrebbe influenzato le risultanze di gara;

**VISTE**, pertanto, le seguenti fatture che si allegano in copia:

| DITTA   | FATTURA                          | IMPONIBILE<br>in quota parte | IMPORTO CON IVA<br>in quota parte |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| General Impianti e Costruzione Srl di Perugia             | n. 1 del 17.03.2015 (all. n. 3)  | euro 88.079,62               | euro 96.887,58                    |
| Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia | n. 77 del 17.03.2015 (all. n. 4) | euro 5.906,26                | euro 6.496,89                     |
| Inveni Srl di Montecassiano                               | n. 25 del 17.03.2015 (all. n.5)  | euro 51.730,12               | euro 56.903,13                    |
| <b>TOTALI</b>   |                                  | <b>euro 145.716,00</b>       | <b>euro 160.287,60</b>            |

**RICORDATO** che la ditta appaltatrice, già come capogruppo dell'ATI regolarmente costituita con la ditta mandante successivamente fallita, ha sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTE** le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con le quali le due ditte subappaltatrici hanno sottoscritto tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.;

**STABILITO** che i pagamenti di cui sopra saranno subordinati, come è noto, alla regolarità contributiva di ciascuna singola ditta che dovrà essere garantita dal servizio proponente attraverso la richiesta d'ufficio dei rispettivi Dure;

**EVIDENZIATO** che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici di riferimenti per i pagamenti sono i seguenti: CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6 per tutti i pagamenti di cui sopra;

**ATTESO** che io sottoscritto Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;

**Premesso quanto sopra:**

### SI PROPONE

**che il Direttore Generale determini:**

**1) di approvare** il 3° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di "COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER" redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 12.03.2015 su un importo lavori pari ad €. 242.919,15 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 12.03.2015 (all. n. 2) relativo alla terza rata di acconto calcolata come segue:

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| ➤ Importo netto dei lavori al 3° SAL               |              | €. 242.919,15           |
| ➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5% | €. 1.214,60  |                         |
| - ammontare precedenti certificati                 | €. 95.988,00 |                         |
| - Sommano le detrazioni                            |              | €. 97.202,60            |
| Credito netto (arrotondato a 1 euro)               |              | €. 145.716,00 oltre IVA |

**2) di dare atto** che i lavori del 3° SAL sono stati eseguiti, oltre che dalla ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, anche dalle due ditte subappaltatrici regolarmente autorizzate da questa Amministrazione e che queste ultime, alla data odierna, non vantano crediti da parte dell'appaltatrice stessa, come risulta dalle dichiarazioni pervenute a mezzo pec, ns. prot. 36551 del 26.03.2015, per la ditta subappaltatrice Ediltermica Divis. Imp. Tecn.di Perugia e a mezzo posta semplice, ns. prot. 38409 del 30.03.2015, per la ditta subappaltatrice Inveni Srl di Montecassiano entrambe conservate agli atti d'ufficio;

**3) di liquidare, pertanto,** l'intero importo del 3° SAL, pari ad €. 145.716,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 160.287,60 compresa IVA 10%, suddividendolo nelle quote sotto specificate a favore delle ditte sopracitate, appaltatrice e n. 2 subappaltatrici, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, che qui si intendono interamente richiamate e che si approvano contestualmente:

| DITTA   | FATTURA                          | IMPONIBILE<br>in quota parte | IMPORTO CON IVA<br>in quota parte |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| General Impianti e Costruzione Srl di Perugia             | n. 1 del 17.03.2015 (all. n. 3)  | euro 88.079,62               | euro 96.887,58                    |
| Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia | n. 77 del 17.03.2015 (all. n. 4) | euro 5.906,26                | euro 6.496,89                     |
| Inveni Srl di Montecassiano                               | n. 25 del 17.03.2015 (all. n.5)  | euro 51.730,12               | euro 56.903,13                    |
| <b>TOTALI</b>   |                                  | <b>euro 145.716,00</b>       | <b>euro 160.287,60</b>            |

**4) di dare atto** che la ditta appaltatrice ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 26.01.2012 al n. 619 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che le due ditte subappaltatrici hanno trasmesso dichiarazioni sostitutive di atto notorio, depositate agli atti di ufficio, in merito all'assunzione di tutti gli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;

**5) di stabilire,** come è noto, che i pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolarità contributiva di ciascuna singola ditta e che verranno effettuati soltanto previa verifica d'ufficio dei rispettivi Durc da parte dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 – sede di Macerata;

**6) di ribadire** che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di €. 355.000,00, con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/3/13/2015 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**7) di dare atto** che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E89H08000250003 - CIG 07875323F6 per tutti i pagamenti;


**8) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**9) di trasmettere** copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;



10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Dr.ssa Liliana Grassetti  


**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
ATTIVITA TECNICHE- AV3- Sede Macerata  
IL DIRETTORE/Respons.del Proced.  
Ing. Fabrizio Ciribeni**




**U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE-MC e U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO-MC**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Ciribeni)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Dr.ssa Lucia Fusebi)



**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento n. 3 alla data del 12.03.2015,
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 3 del 12.03.2015,
- all. n. 3 Fattura n. 1/2015 della ditta appaltatrice General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia,
- all. n. 4 Fattura n. 77/2015 della ditta Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia,
- all. n. 5 Fattura n. 25/2015 della ditta Inveni Srl di Perugia,