

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP E23B08000210003 – “LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO - OPERE COMPLEMENTARI REPARTO DIALISI – OSPEDALE DI TOLENTINO” CIG 58319716B6– Approvazione / Liquidazione Stato finale

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale (*all.n.1*) del 17.02.2015 delle *OPERE COMPLEMENTARI REPARTO DIALISI – OSPEDALE DI TOLENTINO* nell’ambito dei lavori principali riguardanti l’“ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO” redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori compresi oneri sicurezza di €.62.725,54 oltre Iva 10%;

- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all.n. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 17.02.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che da essi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 62.725,54 oltre Iva 10%, calcolato al netto del ribasso d’asta del 22,535% sull’importo lordo di euro 80.042,34 in assenza di stati di avanzamento;

3) di liquidare pertanto, l’importo complessivo di €. 62.725,54 oltre IVA 10% per complessivi euro 68.998,09 compresa IVA 10%, come da fattura n. 031 del 28.02.2015 (*all. n.3*), a favore della ditta appaltatrice ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi (TE);

4) di ricordare che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per un importo pari ad euro 68.998,09 compresa IVA, sono garantiti dalle seguenti fonti di finanziamento:

- euro 18.230,03, fondi regionali/statali, quali economie di appalto risultanti nella Perizia di Variante dei lavori principali di “*Allestimento Nuova Sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria Di Tolentino*”, art. 20 L. 67/1988, DGRM n. 1389/2008, Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, risultanti all’Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 3/7/2015, Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” - Bilancio Economico 2015 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

- euro 50.768,06, fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1440 del 22.12.2014 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/1/2015 del Bilancio Economico 2015, Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

5) di dare atto che: **a)** la ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi (TE) risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale alla data del 17.02.2015 e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 4*) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento per il pagamento sono i seguenti: - CUP E23B08000210003 - CIG 58319716B6;

7) di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 9 di allegati che formano parte integrante della stessa.

L:Grassetti/D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20150331121507.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica;
- DM Ec. e Fin. Del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA.

PREMESSO che:

- l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- l'intervento riguardante i lavori di "*Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino*" è stato compreso all'allegato 54 del citato accordo di programma per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;
- con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;
- con atto DG/ASUR n. 499 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano Luchetti, Dirigente del Servizio Tecnico ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo di quadro economico progettuale pari ad euro 500.000,00;
- lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 58 dell'11.08.2010 della Regione Marche;

- il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 2 interventi previsti dall’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “*Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino*” per un importo totale pari ad euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;

- con atto DG/ASUR n. 17 del 12.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari ad €. 446.428,57 di cui €. 428.428,57 per lavori oltre ad euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con atto DG/ASUR n. 1022 del 14.11.2011, in esito a superate problematiche inerenti una precedente aggiudicazione, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Snc con sede in Silvi (TE) S.S. Adriatica Km. 432+130, con la percentuale di ribasso offerta del 22,535 %, per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 331.882,19, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 18.000,00 corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 349.882,19 facente parte del quadro economico dell’opera che, assestato a seguito della gara, risulta essere il seguente:

Quadro economico assestato dopo la gara

A)- Lavori di contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 331.882,19	
A.2)- oneri sicurezza	€. 18.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€. 349.882,19
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 8.928,57	
B.2) – IVA sui lavori	€. 34.988,22	
ECONOMIE D’ASTA	€. 106.201,02	
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione		€. 150.117,81

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 500.000,00

- il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria è stato registrato a Macerata in data 20/02/12, n. 1173;
- a seguito delle dimissioni dell’Ing. Tristano Luchetti, con decorrenza 16.06.2012, con nota DG/ASUR n. 16344 del 05.07.2012, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in oggetto, l’Ing. Fulvia Dini, oggi Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’AV3 di Macerata;

- il nuovo Direttore dei Lavori in data 04.09.2012 ha provveduto alla consegna degli stessi con regolare verbale sottoscritto dalle parti;

- con atto DG/ASUR n. 211 del 12.03.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 105.073,03 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €. 104.547,00 oltre IVA 10%;

- con atto DG/ASUR n. 491 del 17.06.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla data del 16.04.2013 su un importo lavori di €. 313.201,55 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 16.04.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €. 207.088,00 oltre IVA 10%;

• con atto DG/ASUR n. 822 del 05.11.2013 è stata approvata la Perizia di Variante riguardante i lavori di “Allestimento nuova sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino” la quale, senza comportare modifiche sostanziali all’opera stessa né al finanziamento iniziale, ha previsto un aumento dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, così come si evince dal seguente Quadro Economico di Variante:

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€ 377.659,26	
A.2)- oneri sicurezza	€ 20.482,77	
TOTALE lavori di contratto		€ 398.142,03
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€ 10.160,10	
B.2) – IVA sui lavori	€ 39.814,20	
B.3) - <i>ECONOMIE D’ASTA</i>	€ 18.230,03	
B.4) - Spese tecniche	€ 33.653,64	
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione		€ 101.857,97
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€ 500.000,00

• con atto DG/ASUR n. 228 del 14.04.2014 è stato approvato e liquidato il 3° SAL calcolato alla data del 07.01.2014 su un importo lavori di €. 389.251,65 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 07.01.2014 relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €. 75.670,00 oltre IVA 10%;

• con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – ARS, n. 1/ESO del 15.01.2015 è stata approvata la citata Perizia di Variante;

DATO ATTO che , successivamente al 3° stato di avanzamento dei lavori principali, raggiunto un importo delle lavorazioni pari ad euro 389.251,65 su un importo di variante pari ad euro €. 398.142,03 e, quindi, in prossimità della loro conclusione, non è stato possibile ultimarli in quanto, si è rilevato che, per la messa in funzione della struttura sanitaria e del reparto, avrebbero dovuto essere eseguiti lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale, divenuti necessari e *indispensabili per il corretto funzionamento dell’opera, in particolare in riferimento a opere riguardanti l’alimentazione elettrica del reparto e la linea esterna dei gasci medicali*”;

VISTO che, per quanto sopradetto, con atto DG/ASUR 595 del 12.09.2014

- è stato approvato il progetto esecutivo riguardante le “*OPERE COMPLEMENTARI REPARTO DIALISI-OSPEDALE DI TOLENTINO*”, complementari al progetto principale relativo ai “LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO”, redatto dal personale interno dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche di questa Area Vasta – sede di Macerata,

- sono state affidate tali opere complementari alla stessa ditta appaltatrice del contratto principale, ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi (TE), ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del Codice di Contratti Pubblici, per un importo di euro €. 62.758,77 compresi oneri sicurezza, calcolato al netto dello stesso ribasso offerto in sede di gara dell’appalto principale, pari al 22,535%, nel rispetto del quadro economico contrattuale di cui alla citata determina 595/2014:

VISTI:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 17.02.2015 (all. n.1) redatto dalla Direzione dei lavori interna, dai quali si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad €.62.725,54 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 2) delle opere di che trattasi redatto in data 17.02.2015 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che da essi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 62.725,54 oltre Iva 10%, calcolato al netto del ribasso d'asta del 22,535% sull'importo lordo di euro 80.042,34 in assenza di stati di avanzamento;

VISTA la fattura n. 31 del 28.02.2015 emessa dalla ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi per un importo di €. 62.725,54 oltre IVA 10% per complessivi euro 68.998.09 IVA 10% compresa, che si allega in copia (all. n. 3) e che riguarda i lavori calcolati allo stato finale;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta stessa, così come risulta dal Durc relativo alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori e che si allega in copia (all. n. 4);

VISTO che, nel rispetto della legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr., la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che io sottoscritto Geom. Massimo Nerpiti, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso, pari ad euro 68.998.09 IVA compresa, verranno sostenuti come segue:

- euro 18.230,03, fondi regionali/statali, quali economie di appalto risultanti nella Perizia di Variante dei lavori principali di "Allestimento Nuova Sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria Di Tolentino", art. 20 L. 67/1988, DGRM n. 1389/2008, Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 3/7/2015, Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" - Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;
- euro 50.768,06, fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1440 del 22.12.2014 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/1/2015 del Bilancio Economico 2015, Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale (all.n.1) del 17.02.2015 delle **OPERE COMPLEMENTARI REPARTO DIALISI – OSPEDALE DI TOLENTINO** nell'ambito dei lavori principali riguardanti l'"ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO" redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori compresi oneri sicurezza di €.62.725,54 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (all.n. 2) delle opere di che trattasi redatto in data 17.02.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che da essi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 62.725,54 oltre Iva 10%, calcolato al netto del ribasso d'asta del 22,535% sull'importo lordo di euro 80.042,34 in assenza di stati di avanzamento;

3) di liquidare pertanto, l'importo complessivo di €. 62.725,54 oltre IVA 10% per complessivi euro 68.998,09 compresa IVA 10%, come da fattura n. 031 del 28.02.2015 (*all. n.3*), a favore della ditta appaltatrice ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi (TE);

4) di ricordare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, per un importo pari ad euro 68.998,09 compresa IVA, sono garantiti dalle seguenti fonti di finanziamento:

- euro 18.230,03, fondi regionali/statali, quali economie di appalto risultanti nella Perizia di Variante dei lavori principali di "Allestimento Nuova Sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria Di Tolentino", art. 20 L. 67/1988, DGRM n. 1389/2008, Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 3/7/2015, Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" - Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

- euro 50.768,06, fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1440 del 22.12.2014 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/1/2015 del Bilancio Economico 2015, Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

5) di dare atto che: **a)** la ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Srl di Silvi (TE) risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale alla data del 17.02.2015 e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 4*) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento per il pagamento sono i seguenti: - CUP E23B08000210003 - CIG 58319716B6;

7) di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

9) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.ssa Liliana Grassani



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti



Numero	335	Pag. 8
Data	11 MAG. 2015	


**U.O. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata
IL Dirigente Responsabile
Ing. Fulvia Dini**




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO-Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Sig. Paolo Gubbio)



Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato finale dei lavori complementari al 17.02.2015,
- all. n. 2 Certificato di Regolare Esecuzione del 17.02.2015,
- all. n. 3 Fattura n. 31 del 28.02.2015 della ditta appaltatrice,
- all. n. 4 Durc regolare della ditta appaltatrice