

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP E23B08000210003 - CIG 0838668AB7 – “LAVORI DI “ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO - Approvazione/liquidazione Stato Finale e CRE.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare

- lo Stato Finale (*all. 1*) del 03.08.2015 dei lavori di “ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO” redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza di € 398.140,25 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 03.08.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2. di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), senza riserve e che da essi risulta un credito netto a suo favore per lavori di contratto pari ad € 2.721,25 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 398.140,25
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 4 SAL)	€ 395.419,00
Credito netto della Ditta di	€ 2.721,25 oltre IVA 10%

3. di liquidare, pertanto, l'importo totale di euro 2.721,25 oltre IVA 10% per complessivi euro 2.999,37, compresa IVA 10%, a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) previa trasmissione a questa Amministrazione di regolare fattura emessa nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo sopra detto;

4. **di dare atto che**, sempre ai fini del pagamento di quanto sopra specificato, la ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1173, ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **di ricordare** che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo, ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST. n. 3/7/2015 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";
6. **di dare atto che** i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E23B08000210003 - CIG 0838668AB7;
7. **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. **di trasmettere** copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
 - al Servizio Bilancio-Macerata, al Controllo di Gestione e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
9. **di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Cignucchi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 34 pagine di cui n. 26 di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

GL/DocZT9/DetermDGASUR2015/Grassetti/Lavori Allest.nuova DIALISI Tolentino - Approv.Liquid. Stato finale e CRE.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Servizio Tecnico – Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica;
- DM Ec. e Fin. Del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA.

PREMESSO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "*Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino*" è stato compreso all'allegato 54 del citato accordo di programma per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

RICORDATO che

- con atto DG/ASUR n. 499 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano Luchetti, Dirigente del Servizio Tecnico ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo di euro 500.000,00;

- lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 58 dell'11.08.2010 della Regione Marche;
- il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante "Ammissione a finanziamento di n. 2 interventi previsti dall'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88", ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di "Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino" per un importo totale pari ad euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;
- con atto DG/ASUR n. 17 del 12.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad €. 446.428,57 di cui €. 428.428,57 per lavori oltre ad euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto DG/ASUR n. 1022 del 14.11.2011, in esito a superate problematiche inerenti una precedente aggiudicazione, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Snc con sede in Silvi (TE) S.S. Adriatica Km. 432+130, con la percentuale di ribasso offerta del 22,535 %, per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 331.882,19, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 18.000,00 corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 349.882,19 facente parte del quadro economico dell'opera che, assestato a seguito della gara, risulta essere il seguente:

Quadro economico assestato dopo la gara

A)- Lavori di contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 331.882,19	
A.2)- oneri sicurezza	€. 18.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€. 349.882,19
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 8.928,57	
B.2) – IVA sui lavori	€. 34.988,22	
ECONOMIE D'ASTA	€. 106.201,02	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 150.117,81

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 500.000,00

- il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria è stato registrato a Macerata in data 20/02/12, n. 1173;

RICORDATO che, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Tristano Luchetti con decorrenza 16.06.2012, con nota DG/ASUR n. 16344 del 05.07.2012, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in oggetto, l'Ing. Fulvia Dini, oggi Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata;

VISTO che il nuovo Direttore dei Lavori in data 04.09.2012 ha provveduto alla consegna degli stessi con regolare verbale sottoscritto dalle parti;

ATTESO che:

- con atto DG/ASUR n. 211 del 12.03.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 105.073,03 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI di Silvi (TE) pari ad €. 104.547,00 oltre IVA 10%;
- con atto DG/ASUR n. 491 del 17.06.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla data del 16.04.2013 su un importo lavori di €. 313.201,55 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 16.04.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI di Silvi (TE) pari ad €. 207.088,00 oltre IVA 10%;
- con atto DG/ASUR n. 822 del 05.11.2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di "Allestimento nuova sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino" la quale, senza comportare modifiche sostanziali all'opera stessa né al finanziamento iniziale, ha previsto un aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, così come si evince dal seguente Quadro Economico di Variante:

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 377.659,26	
A.2)- oneri sicurezza	€. 20.482,77	
TOTALE lavori di contratto		€. 398.142,03
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 10.160,10	
B.2) – IVA sui lavori	€. 39.814,20	
B.3) - ECONOMIE D'ASTA	€. 18.230,03	
B.4) - Spese tecniche	€. 33.653,64	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 101.857,97
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 500.000,00

- con atto DG/ASUR n. 228 del 14.04.2014 è stato approvato e liquidato il 3° SAL calcolato alla data del 07.01.2014 su un importo lavori di €. 389.251,65 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 07.01.2014 relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI di Silvi (TE) pari ad €. 75.670,00 oltre IVA 10%;
- con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – ARS, n. 1/ESO del 15.01.2015 è stata approvata la citata Perizia di Variante e Suppletiva;
- con atto DG/ASUR n. 283 del 20.04.2015 è stato approvato e liquidato il 4° SAL calcolato alla data del 16.02.2015 su un importo lavori di €. 397.406,67 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 16.02.2015 relativo alla quarta rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTRIDRAULICA SILVI di Silvi (TE) pari ad €.8.114,00 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che, nell'ambito dello stesso progetto, sono stati realizzati anche delle opere complementari, la cui spesa è stata sostenuta, per la quota parte di euro 18.230,03, con le economie risultanti nelle somme a disposizione del finanziamento delle opere in oggetto (rimanendo la restante quota di euro 50.768,06 a carico dei fondi propri di questa AV3);

ATTESO che, con atto DG/ASUR n. 285 del 20.04.2015, sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale delle *OPERE COMPLEMENTARI REPARTO DIALISI – OSPEDALE DI TOLENTINO* nell'ambito dei lavori principali riguardanti l'“ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO” redatto dal Direttore dei lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere stesse ;

VISTO che anche i lavori dell'appalto principale sono stati conclusi il 27.02.2015 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

ESAMINATI, pertanto:

- lo Stato Finale dei lavori in oggetto del 03.08.2015 (*all. n.1*) redatto dal Direttore dei lavori dai quali si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad €. 398.140,25 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 03.08.2015 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da essi risulta un credito netto a suo favore per lavori di contratto pari ad €. 2.721,25 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 398.140,25
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 4 SAL)	€. 395.419,00
Credito netto della Ditta di	€. 2.721,25 oltre IVA 10%

DATO ATTO che, sempre ai fini del pagamento di quanto in oggetto, la ditta Elettroidraulica Silvi di Silvi (TE) ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1173, ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

EVIDENZIATO che, nel rispetto della legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici di riferimento per i pagamenti di cui sopra sono i seguenti: - CUP E23B08000210003 - CIG 0838668AB7

STABILITO che il pagamento dell'importo totale di euro 2.721,25 oltre IVA 10% per complessivi euro 2.993,38, compresa IVA 10%, a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) avverrà previa trasmissione a questa Amministrazione di regolare fattura emessa nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo in oggetto;

ATTESO che io sottoscritto, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso sono sostenuti con i fondi di cui di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST. n. 3/7/2015 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1. di approvare

- lo Stato Finale (*all. 1*) del 03.08.2015 dei lavori di “ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO” redatto dal Direttore dei lavori, pari ad un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza di €.398.140,25 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (*all. 2*) delle opere di che trattasi redatto in data 03.08.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2. di prendere atto che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), senza riserve e che da essi risulta un credito netto a suo favore per lavori di contratto pari ad €. 2.721,25 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 398.140,25
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 4 SAL)	€. 395.419,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	<i>€. 2.721,25 oltre IVA 10%</i>

3. di liquidare, pertanto, l'importo totale di euro 2.721,25 oltre IVA 10% per complessivi euro 2.999,37, compresa IVA 10%, a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) previa trasmissione a questa Amministrazione di regolare fattura emessa nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo sopra detto;

4. di dare atto che, sempre ai fini del pagamento di quanto sopra specificato, la ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 20.02.2012 al n. 1173, ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di ricordare che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo, ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST. n. 3/7/2015 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

6. di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E23B08000210003 - CIG 0838668AB7;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8. di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;

- al Servizio Bilancio-Macerata, al Controllo di Gestione e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

9. **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa Liliana Grassotti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE

ATTIVITA' TECNICHE AV3

Il Dirigente/Responsabile

Ing. Fulvia Dini




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010.


Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata

(Dr. Paolo Cabbimelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata

(Dr.ssa Lucia Busceti)



- ALLEGATI -

- all. n. 1: Stato Finale dei lavori alla data del 03.08.2015;
- all. n. 2: Certificato di Regolare Esecuzione del 03.08.2015.