

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP E24C09000020003-CIG 5838012FE4 "LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di REST. E RISANAM. CONSERV. COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA S.M. - MONTECASSIANO-4°STR.—Approvaz./Liquid. 2°,3° SAL, SF e CRE lavori complementari.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare:

a) il 2° Stato di Avanzamento del 08.06.2015, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i "LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE - MONTECASSIANO 4° stralcio", redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 di pari data (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 97.300,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 107.030,00;

b) il 3° Stato di Avanzamento del 17.06.2015, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 3), inerente i lavori stessi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 di pari data (all. n. 4) relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 6.506,03 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 7.156,63;

c) gli atti tecnico-contabili finali relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 17.06.2015 (all. n. 5), nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 6) delle opere stesse redatto in data 20.06.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che tutti gli atti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da questi ultimi risulta un credito netto a favore della stessa ditta pari ad €. 669,34 oltre Iva 10% per complessivi €. 736,27;

3) di liquidare, pertanto, l'importo totale di euro 104.475,37 (€ 97.300,00 + € 6.506,03 + € 669,34) oltre IVA 10% per complessivi euro 114.922,90, compresa IVA 10%, a favore della ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata previa trasmissione a questa Amministrazione di regolari fatture emesse nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo sopra detto;

4) di dare atto che, sempre ai fini del pagamento di quanto sopra specificato, la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata ha stipulato contratto di appalto in data 10.10.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con lo stesso finanziamento delle opere principali relative ai lavori di Montecassiano 4° stralcio, e precisamente con i fondi dell'art. 20 della L.67/88 di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP n. E24C09000020003 - CIG n. 5838012FE4

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 41 pagine di cui n. 32 di allegati che formano parte integrante della stessa.

D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20150825015100.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010;
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.;
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 244 del 24.12.2007 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica;
- D.M. Ec. Fin. del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l' IVA.

EVIDENZIATO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

RILEVATO che l'intervento riguardante i lavori di "Manutenzione ed adeguamento a norma Comunità Protetta di Salute Mentale di Montecassiano" è compreso all'allegato 51 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.149.792,87 a carico dello Stato ed euro 250.207,13 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

PREMESSO che:

- ◆ con atto DG/ASUR n. 498 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo di complesso edilizio da destinare a Comunità Protetta di Salute Mentale – Montecassiano", per un importo complessivo pari ad euro 1.400.000,00, redatto dal Progettista Ing. Giuseppe Dario, incaricato anche del Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione nonché della Direzione Lavori in forza della Convenzione di incarico Rep. N. 760 del 26.01.1999;

◆ con atto DG/ASUR n. 928 del 10.10.2011 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI Srl con sede in Macerata Via Po n. 52, già provvisoriamente affidataria, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 22,333 %, pari ad un importo netto lavori di €. 691.728,63, oltre euro 21.366,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale totale di euro 713.095,00;

◆ nell'ambito dell'appalto principale sono stati approvati e liquidati i seguenti SAL a favore della ditta appaltatrice:

- 1° SAL del 23.05.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 23.05.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 179.700,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 197.670,00 – atto DG/ASUR 852/2012;

- 2° SAL del 20.07.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 20.07.2012 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 126.900,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 139.590,00 - atto DG/ASUR n. 19/2013;

- 3° SAL del 20.12.2012 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 20.12.2012 relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 161.200,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 177.320,00 - atto DG/ASUR n. 306/2013;

- 4° SAL del 12.04.2013 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 12.04.2013 relativo alla quarta rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 164.200,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 180.620,00 - atto DG/ASUR n. 459/2013;

- 5° SAL del 08.08.2013 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°5 del 08.08.2013 relativo alla quinta rata di acconto a favore della ditta appaltatrice di €. 120.100,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 132.110,00 - atto DG/ASUR n. 801/2013;

◆ con atto DG/ASUR n. 198/2013, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori descritti in oggetto trasmessa dal DL con nota prot. 92847 del 09.11.2012, la quale ha comportato, tra l'altro, un aumento contrattuale di euro 70.874,69, compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 10%,

◆ sempre nell'ambito dell'appalto principale sono stati approvati e liquidati a favore del professionista incaricato (Progettazione, Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori) le seguenti rate di acconto :

- prima rata di acconto di euro 67.000,00 oltre Cap ed IVA per complessivi €. 84.312,80 compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR 469/2012;

- seconda rata di acconto di euro 28.600,00 oltre Cap e IVA per complessivi euro 35.990,24, compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR n. 19/2013;

- terza rata di acconto di euro 49.800,00 oltre Cap e IVA per complessivi euro 62.668,32, compresa la ritenuta d'acconto, atto DG/ASUR n. 219/2014;

DATO ATTO che successivamente al 5° stato di avanzamento dei lavori principali, raggiunto un importo delle lavorazioni pari ad euro 752.100,00 su un totale di variante pari ad euro 783.969,69, non è stato possibile procedere ad ultimare i lavori stessi in quanto è stato rilevato che l'immobile, per essere funzionale e utilizzabile per la finalità cui è preposto, avrebbe necessitato di ulteriori lavori, complementari a quelli principali, necessari per aggiornare e perfezionare le lavorazioni e l'impiantistica già eseguite nei n. 3 stralci precedenti nell'arco di un decennio;

VISTO che, per quanto sopradetto, con atto DG/ASUR 596 del 12.09.2014:

- è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i “LAVORI COMPLEMENTARI COMPLESSO EDILIZIO DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO”, complementari al progetto principale relativo ai lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’ PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO”, redatto dall’Ing. Giuseppe Dario di Macerata affidatario del relativo incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr.,

- è stato approvato l’incarico professionale sopra detto a favore dell’Ing. Giuseppe Dario di Macerata per l’importo complessivo di euro 20.000,00 oltre Cap e Iva;

- sono stati affidati tali lavori complementari alla stessa ditta appaltatrice del contratto principale, SARDELLINI COSTRUZIONI Srl di Macerata, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del citato decreto, per un importo di euro €. 147.365,30 compresi oneri sicurezza, calcolato al netto dello stesso ribasso offerto in sede di gara dell’appalto principale, pari al 22,333%, nel rispetto del quadro economico contrattuale di cui alla citata determina 596/2014:

DATO ATTO che, con la stessa determina DG/ASUR 596/2014, è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell’appalto principale dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’ PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO, contenente al suo interno, l’importo totale del quadro economico dei lavori complementari di cui trattasi e che è stato, pertanto, rideterminato così come segue, dettagliato e completato con la seguente numerazione:

Quadro economico dell’appalto principale rideterminato con atto DG/ASUR 596/2014

A)- LAVORI DI CONTRATTO	Importi parziali	Importi totali
A.1)- lavori	€ 759.381,89	
A.2)- oneri per la sicurezza	€ 24.587,80	
TOTALE lavori di contratto		€ 783.969,69
B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIN.NE:		
B.1) - Sistemazione esterna	€ 15.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	0,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza	0,00	
B.4) - Impianto gas medicali	0,00	
B.5) – Spese generali appalto principale	€ 171.000,00	
<i>B.5.1) - SPESE GENERALI PER LAVORI COMPLEMENTARI</i>	<i>€ 20.000,00</i>	
B.5.2) - Spese generali assistente di cantiere	€ 32.694,96	
B.6) – Collaudi, certificazioni, VVF, varianti e accatastamento	€ 25.000,00	
B.7) - Incentivi	€ 9.214,74	
B.8) - IVA 10% sui lavori contratto principale	€ 78.396,97	
<i>B.8.1) - IVA 10% SU LAVORI COMPLEMENTARI</i>	<i>€ 14.736,53</i>	
B.8.2) - IVA 10% su sistemazione esterna (B.1)	€ 1.500,00	
B.8.3) - IVA 22% su apparato di sicurezza (B.12)	€ 2.420,00	
B.8.4) - IVA 22% su revisione impianto ossigeno ecc (B.13)	€ 3.300,00	
B.9) – IVA e Cap su spese generali appalto principale (B.5)	€ 45.964,80	
<i>B.9.1) - IVA E CAP SU SPESE GENERALI LAVORI COMPLEM.(B.5.1)</i>	<i>€ 5.376,00</i>	
B.9.2) - IVA e Cap su spese generali per assistente di cantiere (B.5.2)	€ 8.539,98	
B.9.3) - IVA e Cap su Collaudo, certificazioni ecc... (B.6)	€ 6.720,00	
B.10) – Pagamenti su fattura	0,00	
<i>B.11) - LAVORI COMPLEMENTARI</i>	<i>€ 147.365,30</i>	
B.12) - Apparato di sicurezza installato su predisposizioni esistenti.	€ 11.000,00	
B.13) - Revisione Impianto ossigeno e certificazioni	€ 15.000,00	
B.14) - Imprevisti ed economie d’asta	€ 2.801,03	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIN.NE		616.030,31
Importo complessivo		€ 1.400.000,00

RICORDATO che la ditta appaltatrice ha sottoscritto contratto di appalto per lavori complementari in data 10.10.2014 nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che i lavori complementari sono terminati il 17 aprile 2015 e che, con atto DG/ASUR n. 282 del 20.04.2015, è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori stessi calcolato alla data del 19.02.2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 di pari data relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 42.800,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 47.080,00;

ESAMINATI, pertanto, i seguenti documenti:

a) 2° Stato di Avanzamento (all. n.1) inerente i lavori di cui trattasi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, calcolato alla data del 08/06/2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 di pari data (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 97.300,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 107.030,00;

b) 3° Stato di Avanzamento (all. n.3) inerente i lavori stessi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, calcolato alla data del 17/06/2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 di pari data (all. n. 4) relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 6.506,03 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 7.156,63;

c) gli atti tecnico-contabili finali relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 17.06.2015 (all. n. 5), nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 6) delle opere stesse redatto in data 20.06.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

PRESO ATTO che tutti gli atti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da questi ultimi risulta un credito netto a favore della ditta stessa per lavori di contratto pari ad €. 669,34 oltre Iva 10%;

EVIDENZIATO che, nel rispetto della legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i codici di riferimento per i pagamenti di cui sopra sono i seguenti: - CUP n. E24C0900020003 - CIG n. 5838012FE4;

STABILITO che il pagamento dell'importo totale di euro 104.475,37 oltre IVA 10% per complessivi euro 114.922,90, compresa IVA 10%, a favore della ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata avverrà previa trasmissione a questa Amministrazione di regolari fatture emesse nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo in oggetto;

ATTESO che io sottoscritto, Geom. Massimo Nerpi, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso sono garantiti dall'art. 20 della L.67/88, fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010 e risultano all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare:

a) il 2° Stato di Avanzamento del 08.06.2015, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i "LAVORI COMPLEMENTARI alle opere di *"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE - MONTECASSIANO 4° stralcio"*, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 di pari data (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 97.300,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 107.030,00;

b) il 3° Stato di Avanzamento del 17.06.2015, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 3), inerente i lavori stessi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Dario di Macerata, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 di pari data (all. n. 4) relativo alla terza rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 6.506,03 oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro 7.156,63;

c) gli atti tecnico-contabili finali relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 17.06.2015 (all. n. 5), nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 6) delle opere stesse redatto in data 20.06.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

2) di prendere atto che tutti gli atti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dalla ditta appaltatrice senza riserve e che da questi ultimi risulta un credito netto a favore della stessa ditta pari ad €. 669,34 oltre Iva 10% per complessivi €. 736,27;

3) di liquidare, pertanto, l'importo totale di euro 104.475,37 (€. 97.300,00 + €. 6.506,03 + €. 669,34) oltre IVA 10% per complessivi euro 114.922,90, compresa IVA 10%, a favore della ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata previa trasmissione a questa Amministrazione di regolari fatture emesse nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e con le modalità previste dalla fatturazione elettronica e ferma restando la regolarità contributiva della ditta stessa che verrà verificata dal servizio proponente prima del pagamento dell'importo sopra detto;

4) di dare atto che, sempre ai fini del pagamento di quanto sopra specificato, la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata ha stipulato contratto di appalto in data 10.10.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con lo stesso finanziamento delle opere principali relative ai lavori di Montecassiano 4° stralcio, e precisamente con i fondi dell'art. 20 della L.67/88 di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/9/2015 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP n. E24C09000020003 - CIG n. 5838012FE4

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Diretta Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE

ATTIVITA' TECNICHE AV3

Il Dirigente/Responsabile

Ing. Fulvia Dini



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Dg. Paolo Guasbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento lavori n. 2 alla data del 08.06.2015,
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 2 del 08.06.2015,
- all. n. 3 Stato di avanzamento lavori n. 3 alla data del 17.06.2015,
- all. n. 4 Certificato di pagamento n. 3 del 17.06.2015,
- all. n. 5 Stato Finale dei lavori del 17.06.2015,
- all. n. 6 Certificato di Regolare Esecuzione del 20.06.2015,