

ALL. NR 1

ALLIGATO
DETERMINAZIONE 5/24
DEL 07 GEN 2015

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 16/12/2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 160 628.34
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	5 160 628.34
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)			
1 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	50,00	197'707,23 (3,831%)	98'853,62 (1,916%)
2 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	98,08	817'633,74 (15,844%)	801'935,17 (15,539%)
3 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	89,50	480'438,49 (9,310%)	429'992,45 (8,332%)
4 001.004_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	60,11	239'050,64 (4,632%)	143'693,34 (2,784%)
5 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	40,00	296'868,56 (5,753%)	118'747,42 (2,301%)
6 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
7 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	41,36	129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)
8 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	69,02	47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)
9 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
10 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 SOMMANO % aliquote	100,00	47'819,69 (0,927%)	47'819,69 (0,927%)
11 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2 SOMMANO % aliquote	95,22	97'437,18 (1,888%)	92'779,68 (1,798%)
12 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	75,77	82'897,70 (1,606%)	62'811,59 (1,217%)
13 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	91,59	3'606,65 (0,070%)	3'303,33 (0,064%)
14 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SOMMANO % aliquote	81,35	121'233,54 (2,349%)	98'623,48 (1,911%)
15 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico SOMMANO %	33,15	60'277,01	19'981,83
	A R I P O R T A R E			2'072'491,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2 ' 072 ' 491,28
	<i>aliquote</i>		(1,168%)	(0,387%)
16 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % <i>aliquote</i>	84,47	394 ' 151,03 (7,638%)	332 ' 939,38 (6,452%)
17 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % <i>aliquote</i>	60,31	673 ' 227,78 (13,045%)	406 ' 023,67 (7,868%)
18 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo SOMMANO % <i>aliquote</i>	47,04	58 ' 331,49 (1,130%)	27 ' 439,13 (0,532%)
19 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % <i>aliquote</i>	16,08	127 ' 900,80 (2,478%)	20 ' 566,45 (0,399%)
20 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % <i>aliquote</i>	41,16	143 ' 569,05 (2,782%)	59 ' 093,02 (1,145%)
21 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % <i>aliquote</i>	14,16	63 ' 749,31 (1,235%)	9 ' 026,90 (0,175%)
22 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i>	14,44	74 ' 623,16 (1,446%)	10 ' 775,58 (0,209%)
23 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale SOMMANO % <i>aliquote</i>	13,04	9 ' 114,90 (0,177%)	1 ' 188,58 (0,023%)
24 004.017_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse SOMMANO % <i>aliquote</i>	51,19	374 ' 369,38 (7,254%)	191 ' 639,69 (3,713%)
25 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza SOMMANO % <i>aliquote</i>	80,00	57 ' 387,21 (1,112%)	45 ' 909,77 (0,890%)
26 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	46 ' 328,79 (0,898%)	46 ' 328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			3 ' 223 ' 422,24 (62,462%)
	TOTALE euro			3 ' 223 ' 422,24
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 LAVORI A CORPO euro aliquota TOTALE euro A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi Ribasso d'asta del 22.84% su 3.177.512,47 3.223.422,24-45.909,77) A sommare gli oneri della sicurezza TOTALE GENERALE euro Ascoli Piceno, 16/12/2014 L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca) Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzari			3'223'422,24 (62,462%) 3'223'422,24 -45'909,77 -725'743,85 45'909,77 2'497'678,39
	A R I P O R T A R E			

Handwritten text, likely a signature or name, appearing in the center of the page.

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 18

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 6 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



Handwritten signature of Geom. Remo Bizzarri.

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
48 001.001_1_V AR 15/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 193'715,74 - 3,754% dei lavori a corpo) DETRA E LE PARTITE allibrate al SAL 2 al n. 7 del Registro di contabilità						39,49	
	SI DETRAGGONO % aliquota						39,49 (-1,482%)	
49 001.001_2_V AR 15/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 197'707,23 - 3,831% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - avanzamento lavori					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,916%)		
50 001.004_2_V AR 15/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 239'050,64 - 4,632% dei lavori a corpo)					13,76		
	SOMMANO % aliquota					13,76 (0,637%)		
51 001.005_2_V AR 15/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti (voce pari a euro 296'868,56 - 5,753% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - avanzamento lavori					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,863%)		
52 002.020 15/12/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali (voce pari a euro 89'659,38 - 1,737% dei lavori a corpo) DETRA E LE PARTITE allibrate al SAL 4 al n. 24 del Registro di contabilità						66,11	
	SI DETRAGGONO % aliquota						66,11 (-1,149%)	
53	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 6

L'IMPRESA
Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
289 GIALLOCAUTI. RAFFAELE
INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
002.020_2_V AR 15/12/2014	Medicinali (voce pari a euro 121'233,54 - 2,349% dei lavori a corpo)					81,35		
	SOMMANO % aliquota					81,35 (1,911%)		
54 003.022 15/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento (voce pari a euro 378'684,00 - 7,338% dei lavori a corpo) DETRA E LE PARTITE allibrate al SAL 4 al n. 26 del Registro di contabilità						71,05	
	SI DETRAGGONO % aliquota						71,05 (-5,214%)	
55 003.022_2_V AR 15/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento (voce pari a euro 394'151,03 - 7,638% dei lavori a corpo)					84,47		
	SOMMANO % aliquota					84,47 (6,452%)		
56 003.023_2_V AR 16/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto (voce pari a euro 673'227,78 - 13,045% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO - avanzamento lavori					31,00		
	SOMMANO % aliquota					31,00 (4,044%)		
57 004.010_1_V AR 15/12/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 125'129,94 - 2,425% dei lavori a corpo) DETRA E LE PARTITE allibrate al SAL 3 al n. 16 del Registro di contabilità DETRA E LE PARTITE allibrate al SAL 4 al n. 27 del Registro di contabilità						4,78	
	SI DETRAGGONO % aliquota						2,04	
							6,82 (-0,165%)	
58 004.010_2_V AR 15/12/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce (voce pari a euro 127'900,80 - 2,478% dei lavori a corpo)					16,08		
	A R I P O R T A R E					16,08		

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 6

L'IMPRESA **Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.**
L'AMMINISTRATORE

INGEGNERI - TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
28/12/2014 **GIALLUCA dott. RAFFAELE**
INGEGNERE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 6

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Question: What is the
main purpose of the
document?

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP
contabilità lavori

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'753'346,33	2'124'290,00
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)							
48 001.001_1_V AR 16/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SI DETRAGGONO % aliquote	6	19		39,49	193'715,74 (3,754%)	-76'498,35 (-1,482%)	
49 001.001_2_V AR 16/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	6	19	50,00		197'707,23 (3,831%)	98'853,62 (1,916%)	
50 001.004_2_V AR 16/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	6	19	13,76		239'050,64 (4,632%)	32'893,37 (0,637%)	
51 001.005_2_V AR 16/12/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	6	19	15,00		296'868,56 (5,753%)	44'530,28 (0,863%)	
52 002.020 16/12/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SI DETRAGGONO % aliquote	6	19		66,11	89'659,38 (1,737%)	-59'273,82 (-1,149%)	
53 002.020_2_V AR 16/12/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SOMMANO % aliquote	6	19	81,35		121'233,54 (2,349%)	98'623,48 (1,911%)	
54 003.022 16/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SI DETRAGGONO % aliquote	6	20		71,05	378'684,00 (7,338%)	-269'054,98 (-5,214%)	
55 003.022_2_V AR 16/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	6	20	84,47		394'151,03 (7,638%)	332'939,38 (6,452%)	
56 003.023_2_V AR 16/12/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto SOMMANO % aliquote	6	20	31,00		673'227,78 (13,045%)	208'700,61 (4,044%)	
57 004.010_1_V AR 16/12/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SI DETRAGGONO % aliquote	6	20		6,82	125'129,94 (2,425%)	-8'533,86 (-0,165%)	
58 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % aliquote	6	20	16,08		127'900,80 (2,478%)	20'566,45 (0,399%)	
	A R I P O R T A R E						3'177'092,51	2'124'290,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

Registro di contabilità N. 01

Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa
P.Iva e C.F. 02220160614

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'impresa L'AMMINISTRATORE
P.iva e C.F. 02220160614

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 -
P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara
(PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 6



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Perizia di Variante n. 2 euro 5'160'628,34 - 100%)					
1 001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	1	1	17,12		20'066,91
	al S.A.L. n. 1			17,12		20'066,91
	aliquota					(0,389%)
	al S.A.L. n. 2	2	4	-17,12		-20'066,91
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			0,00	117'213,28	0,00
	aliquota				(2,271%)	(0,000%)
2 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2	2	7	39,49		76'498,35
	aliquota			39,49		76'498,35
	al S.A.L. n. 3			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 4			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
	al S.A.L. n. 5			39,49		76'498,35
	aliquota					(1,482%)
		6	48	-39,49		-76'498,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			0,00	193'715,74	0,00
	aliquota				(3,754%)	(0,000%)
3 001.001_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 5			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		6	49	50,00		98'853,62
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			50,00	197'707,23	98'853,62
	aliquota				(3,831%)	(1,916%)
4 001.002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali					
	al S.A.L. n. 1	1	2	84,32		515'627,03
	aliquota			84,32		515'627,03
						(9,992%)
	al S.A.L. n. 2	2	5	-84,32		-515'627,03
	aliquota			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 4			0,00		(0,000%)
	aliquota					0,00
	al S.A.L. n. 5			0,00		(0,000%)
						0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
5 001.002_1_V AR						(0,000%)
6 001.003_1_V AR						
7 001.004						
8 001.004_2_V AR						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 001.005_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
	al S.A.L. n. 5 aliquota	6	50	46,35		110'799,97 (2,147%)
				13,76		32'893,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			60,11	239'050,64 (4,632%)	143'693,34 (2,784%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	34	25,00		74'217,14 (1,438%)
				25,00		74'217,14 (1,438%)
10 001.006_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	35	20,00		13'674,34 (0,265%)
				20,00		13'674,34 (0,265%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			20,00	68'371,71 (1,325%)	13'674,34 (0,265%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
11 001.007_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	36	41,36		53'581,74 (1,038%)
				41,36		53'581,74 (1,038%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			41,36	129'549,65 (2,510%)	53'581,74 (1,038%)
	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
12 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	20	100,00		23'206,90 (0,450%)
				100,00		23'206,90 (0,450%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		23'206,90 (0,450%)
						23'206,90 (0,450%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
13 001.008_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	al S.A.L. n. 5 aliquota	5 37	-100,00 0,00		-23'206,90 0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		0,00	23'206,90 (0,450%)	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota	5 38	69,02 69,02		32'888,46 32'888,46 (0,637%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		69,02	47'650,63 (0,923%)	32'888,46 (0,637%)
		OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti				
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
14 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota	3 14	100,00 100,00		41'213,72 41'213,72 (0,799%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		100,00		41'213,72 (0,799%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota	5 39	-100,00 0,00		-41'213,72 0,00 (0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		0,00	41'213,72 (0,799%)	0,00 (0,000%)
		OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti				
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
15 001.009_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	al S.A.L. n. 5 aliquota	5 40	100,00 100,00		53'805,14 53'805,14 (1,043%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	53'805,14 (1,043%)	53'805,14 (1,043%)
		OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne				
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota	3 15	91,69 91,69		64'754,09 64'754,09 (1,255%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		91,69		64'754,09 (1,255%)
		OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne				
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)
16 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne	al S.A.L. n. 3 aliquota	3 15	91,69		64'754,09 (1,255%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota		91,69		64'754,09 (1,255%)
		OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne				
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 001.010_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1	5	41	-91,69 0,00		-64'754,09 0,00 (0,000%)
18 001.011_2_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2					
19 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	5	42	100,00 100,00		47'819,69 47'819,69 (0,927%)
20 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	5	43	95,22 95,22		92'779,68 92'779,68 (1,798%)
		3	22	75,77 75,77 75,77 75,77		62'811,59 62'811,59 (1,217%) 62'811,59 (1,217%)
		3	23	91,59 91,59 91,59 91,59		3'303,33 3'303,33 (0,064%) 3'303,33 (0,064%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
21 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					<i>aliquota</i> (0,064%)
				91,59	3'606,65 (0,070%)	3'303,33 (0,064%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquota</i>
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	24	66,11		59'273,82
				66,11		59'273,82 (1,149%)
				66,11		59'273,82 (1,149%)
				66,11		59'273,82 (1,149%)
		6	52	-66,11		-59'273,82
22 002.020_2_V AR	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquota</i>
				0,00	89'659,38 (1,737%)	0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		6	53	81,35		98'623,48
				81,35	121'233,54 (2,349%)	98'623,48 (1,911%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquota</i>
23 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico					al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	25	33,15		19'981,83
				33,15		19'981,83 (0,387%)
				33,15		19'981,83 (0,387%)
				33,15		19'981,83 (0,387%)
				33,15		19'981,83 (0,387%)
				33,15	60'277,01 (1,168%)	19'981,83 (0,387%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquota</i>
24 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	26	71,05		269'054,98
				71,05		269'054,98 (5,214%)
				71,05		269'054,98 (5,214%)
				71,05		269'054,98 (5,214%)
				71,05		269'054,98 (5,214%)
				71,05		269'054,98 (5,214%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquota</i>

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		6	54	-71,05		-269'054,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			0,00	378'684,00 (7,338%)	0,00 (0,000%)
25 003.022_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		6	55	84,47		332'939,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			84,47	394'151,03 (7,638%)	332'939,38 (6,452%)
26 003.023_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	44	29,31		197'323,06
	al S.A.L. n. 5 aliquota			29,31		197'323,06 (3,824%)
		6	56	31,00		208'700,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			60,31	673'227,78 (13,045%)	406'023,67 (7,868%)
27 003.025_2_V AR	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete circuito freddo					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		5	45	47,04		27'439,13
	al S.A.L. n. 5 aliquota			47,04		27'439,13 (0,532%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			47,04	58'331,49 (1,130%)	27'439,13 (0,532%)
28 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		3	16	4,78		5'981,21
		3	27	2,04		2'552,65
	al S.A.L. n. 3 aliquota			6,82		8'533,86 (0,165%)
	al S.A.L. n. 4			6,82		8'533,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
29 004.010_2_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					(0,165%)
				6,82		8'533,86
						(0,165%)
		6	57	-6,82		-8'533,86
				0,00	125'129,94	0,00
					(2,425%)	(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
30 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
31 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
32 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio					0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)
						0,00
						(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
33 004.016	al S.A.L. n. 4 aliquota			14,44		10' 775,58 (0,209%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			14,44		10' 775,58 (0,209%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			14,44	74' 623,16 (1,446%)	10' 775,58 (0,209%)
	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	31	13,04		1' 188,58 (0,023%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			13,04		1' 188,58 (0,023%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			13,04		1' 188,58 (0,023%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			13,04	9' 114,90 (0,177%)	1' 188,58 (0,023%)
34 004.017_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	12	51,19		191' 639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			51,19		191' 639,69 (3,713%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			51,19		191' 639,69 (3,713%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			51,19	374' 369,38 (7,254%)	191' 639,69 (3,713%)
	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	60,00		24' 832,33 (0,481%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	6	-60,00		-24' 832,33 (0,000%)
35 005.024	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			0,00	41' 387,21 (0,802%)	0,00 (0,000%)
	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	11	70,00		33' 871,05 (0,656%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	18	10,00		4' 838,72 (0,750%)
				80,00		38' 709,77 (0,750%)
36 005.024_1_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	11	70,00		33' 871,05 (0,656%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	18	10,00		4' 838,72 (0,750%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
37 005.024_2_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza					
	al S.A.L. n. 4 aliquota	5	46	80,00		38'709,77 (0,750%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			-80,00 0,00		-38'709,77 0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			0,00	48'387,21 (0,938%)	0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota	5	47	80,00 80,00		45'909,77 45'909,77 (0,890%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			80,00	57'387,21 (1,112%)	45'909,77 (0,890%)
38 006.01_1_VA R	Opere Provvisionali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	2	10	100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00		46'328,79 (0,898%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			100,00	46'328,79 (0,898%)	46'328,79 (0,898%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					3'223'422,24 (62,462%)
	TOTALE euro					3'223'422,24
	Ascoli Piceno, 16/12/2014					

La Direzione Lavori
A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca)

289
INGEGNERE

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICH.

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.6**

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 -
P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara
(PU)



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 50 TARIFFA 001.004_2_VAR - Data 15/12/2014 OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie Importo di Perizia euro 239'050,64 Percentuale					13,76%	0,00	0,00
50/1 06.04.FP13- MIGL	Fornitura e posa in opera di parete divisoria monofacciale in Corian, per suddivisione ambienti, rivestimento murature e/o cavedi tecnici, avente le seguenti caratteristiche. STRU ... EVISTA CON L'ART.06.04.FP13 - punto 1a del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO di cui al numero 33/8 del libretto dei sottocomputi n. 5 allegato al SAL n. 5 SI DETRAGGONO mq		300,00			-300,00		
						-300,00	196,24	-58'872,00
50/2 06.04.FP13- MIGL	Fornitura e posa in opera di parete divisoria monofacciale in Corian, per suddivisione ambienti, rivestimento murature e/o cavedi tecnici, avente le seguenti caratteristiche. STRU ... EVISTA CON L'ART.06.04.FP13 - punto 1a del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed Integrazioni del Progetto offerta <<< MIGLIORIA >>> 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria SOMMANO mq		26,35 24,25 24,30 24,80 24,80		3,150 3,150 3,150 3,150 3,150	83,00 76,39 76,55 78,12 78,12		
						392,18	196,24	76'961,40
50/3 06.04.FP20	Fornitura e posa in opera di quadro comandi, ad incasso sulla parete completo di un anta, in lamiera di acciaio inox verniciata. Internamente sono predisposti dei f ... le indicazioni del progettista dell'impianto elettrico. Escluso le prese e le apparecchiature da inserire. 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria SOMMANO cadauno		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
						5,00	2'960,93	14'804,65
	TOTALE euro							32'894,05
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,00		3 '544,64
	Locale 102		5,00			5,00		
	Aria medicale							
	Da locale 109 verso locale 102		25,00			25,00		
	Locale 108		5,00			5,00		
	Da locale 109 a locale 113		8,00			8,00		
	Locale 106		7,00			7,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		121,00			-121,00		
	a sommare le quantità in variante		667,00			667,00		
	Sommano positivi m					788,00		
	Sommano negativi m					-121,00		
	SOMMANO m					667,00	9,09	6 '063,03
53/3 14.01.017.00 3	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 12/14 mm.							
	Stacco a pensile anestesista -vuoto	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile chirurgo - vuoto	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a trave testaleto - vuoto	10,00	2,00	5,000		100,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		200,00			-200,00		
	a sommare le quantità in variante		512,00			512,00		
	Sommano positivi m					712,00		
	Sommano negativi m					-200,00		
	SOMMANO m					512,00	9,80	5 '017,60
53/4 14.01.017.00 4	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 14/16 mm.							
	MONTANTI ORIZZONTALI							
	Protossido d'azoto							
	Da Q1 a Q2		25,00			25,00		
	Da Q2 a verso locale 107		30,00			30,00		
	Da Q2 a verso locale 105		35,00			35,00		
	Da Q2 a verso locale 105		45,00			45,00		
	Locale 109		20,00			20,00		
	Aria strumentale							
	Locale 109		20,00			20,00		
	Aria medicale							
	Locale 109		20,00			20,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	A R I P O R T A R E					195,00		14 '625,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					195,00		14'625,27
	a dedurre le quantità in progetto		195,00			-195,00		
	a sommare le quantità in variante		658,00			658,00		
	Sommano positivi m					853,00		
	Sommano negativi m					-195,00		
	SOMMANO m					658,00	10,55	6'941,90
53/5 14.01.017.00 5	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 18/16 mm. MONTANTI ORIZZONTALI Aria strumentale Da locale 109 verso locale 102 Locale 106 Ossigeno Da locale 109 verso locale 102 Locale 108 Da locale 109 a locale 113 Dal locale 117 verso locale 118 Locale 107 Locale 102 Locale 106 Aria medicale Dallo stacco verso locale 118 Locale 107 Locale 102 <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m		35,00 15,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 220,00 220,00 -220,00 0,00			35,00 15,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -220,00 220,00 -220,00 0,00		
53/6 14.01.017.00 6	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 20/22 mm. MONTANTI ORIZZONTALI Evacuazione Da locale 109 verso locale 108 Da locale 109 verso locale 113 Dal locale 117 verso locale 118 Dal locale 109 verso locale 107 Dal locale 103 verso locale 102 Dal locale 109 verso locale 106 Dal locale 109 verso locale 105 Aria medicale Locale 109		15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00			15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00		
	A RIPORTARE					135,00		21'567,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,00		21 ' 567,17
	Vuoto							
	Da locale 109 verso locale 102		35,00			35,00		
	Locale 108		15,00			15,00		
	Da locale 109 a locale 113		15,00			15,00		
	Dal locale 117 verso locale 118		15,00			15,00		
	Locale 107		15,00			15,00		
	Locale 102		15,00			15,00		
	Locale 106		15,00			15,00		
	Ossigeno							
	Locale 109		15,00			15,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		275,00			-275,00		
	a sommare le quantità in variante		132,00			132,00		
	Sommano positivi m					407,00		
	Sommano negativi m					-275,00		
	SOMMANO m					132,00	13,97	1 ' 844,04
53/7 14.01.017.00 7	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 26/28 mm. MONTANTI ORIZZONTALI Aria strumentale Da Q1 a Q2 Da Q2 a verso locale 107 Da Q2 a verso locale 105		25,00 30,00 45,00			25,00 30,00 45,00		
	Ossigeno							
	Da Q1 a Q2		25,00			25,00		
	Da Q2 a verso locale 107		30,00			30,00		
	Da Q2 a verso locale 105		45,00			45,00		
	Evacuazione							
	Locale 109		25,00			25,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		225,00			-225,00		
	a sommare le quantità in variante		96,00			96,00		
	Sommano positivi m					321,00		
	Sommano negativi m					-225,00		
	SOMMANO m					96,00	15,97	1 ' 533,12
53/8 14.01.017.00 8	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu- DHP conformi a quanto previsto dalle norma ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 32/35 mm.							
	A R I P O R T A R E							24 ' 944,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24 '944,33
	MONTANTI ORIZZONTALI							
	Vuoto							
	Da Q1 a Q2		25,00			25,00		
	Da Q2 a verso locale 107		30,00			30,00		
	Da Q2 a verso locale 105		35,00			35,00		
	Locale 109		20,00			20,00		
	Evacuazione							
	Locale 109		35,00			35,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		145,00			-145,00		
	a sommare le quantità in variante		92,00			92,00		
	Sommano positivi m					237,00		
	Sommano negativi m					-145,00		
	SOMMANO m					92,00	24,61	2 '264,12
53/9	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura,							
14.01.017.00	crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas							
9	medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu-							
	DHP conformi a quanto previsto dalle norma ...							
	ie, appositamente preparate e collaudate							
	secondo quanto previsto dal Ministero della							
	Sanità. Diametro nominale 52/54 mm.							
	MONTANTI ORIZZONTALI							
	Vuoto							
	Da Q1 a Q2		25,00			25,00		
	Da Q2 a verso locale 107		30,00			30,00		
	Da Q2 a verso locale 105		35,00			35,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		90,00			-90,00		
	a sommare le quantità in variante		88,00			88,00		
	Sommano positivi m					178,00		
	Sommano negativi m					-90,00		
	SOMMANO m					88,00	44,95	3 '955,60
53/10	Fornitura e posa in opera di presa per gas							
14.05.FP20.a	medicali predisposti in fondelli in alluminio							
	rispondenti alle Norme UNI/AFNOR (NF S 90 -							
	116), da installarsi nei punti terminali dell'i ... le							
	opere murarie necessarie.							
	Presa ad innesto rapido idonea per Ossigeno,							
	Protossido, Vuoto e Aria compressa medicale.							
	sale operatorie	5,00	12,00			60,00		
	preparazione		6,00			6,00		
	risveglio		6,00			6,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto					-72,00		
	a sommare le quantità in variante					65,00		
	Sommano positivi cadauno					137,00		
	Sommano negativi cadauno					-72,00		
	A RIPORTARE					65,00		31 '164,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					65,00		31'164,05
	SOMMANO cadauno					65,00	109,52	7'118,80
53/11 14.05.FP30.a	Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione 2° stadio composto da: - carpenteria per cassette da semincasso nel numero idoneo a contenere le apparecchiature necessarie, comp ... vrà essere di 4 bar $\pm$ 0,5 bar. Incluso le opere murarie necessarie. Quadro riduzione 2° stadio a quattro gas più vuoto. QR1 QR2					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6'227,08	12'454,16
53/12 14.05.FP40.a	Fornitura e posa in opera di cassetta intercettazione gas medicinali in lamiera verniciata, spessore 1,5 mm con portello di completamente in lamiera verniciata, spessore 1,5 mm con ... e ed allarme, manometri di controllo e valvole di intercettazione. Quadro di intercettazione gas medicinali a tre gas. QIG - intercettazione generale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'179,08	2'179,08
53/13 14.05.FP03	Fornitura e posa in opera di allarme acustico luminoso avente le seguenti caratteristiche: ingressi disaccoppiati per mezzo di foto isolatori che permettono l'attivazione dell'al ... i moduli di segnalazione per discriminare la priorità o l'importanza di alcune funzioni uscita 24 V. per gas medicinali. <<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto in variante					1,00 -1,00 6,00		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					7,00 -1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	698,27	4'189,62
53/14 14.5.FP09	Fornitura e posa in opera di presa evacuazione gas completa di: - corpo presa - completamento presa - pannello frontale in alluminio anodizzato con dicitura "EVACUAZIONE GA ... ndello da incasso - indicatore pneumatico prese evacuazione. Incluso le opere murarie necessarie. Sistema Venturi.					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		57'105,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		57'105,71
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto					-20,00		
	a sommare le quantità in variante					7,00		
	Sommano positivi cadauno					27,00		
	Sommano negativi cadauno					-20,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	358,16	2'507,12
53/15 14.5.FP10- MIGL	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu-DHP conformi a quanto previsto dalle norme ... cie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 8/10 mm.							
	Stacco a pensile anestesista -ossigeno	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - protossido d'azoto	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - aria medicale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - aria strumentale	5,00	1,00	5,000		25,00		
	Stacco a pensile chirurgo -ossigeno	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile chirurgo - aria medicale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile chirurgo - aria strumentale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a trave testaleto - ossigeno	10,00	2,00	5,000		100,00		
	Stacco a trave testaleto - protossido d'azoto	10,00	1,00	5,000		50,00		
	Stacco a trave testaleto - aria medicale	10,00	2,00	5,000		100,00		
	Stacco a trave testaleto - evacuazione gas	10,00	1,00	5,000		50,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	a dedurre le quantità in progetto		625,00			-625,00		
	a sommare le quantità in variante		424,00			424,00		
	Sommano positivi m					1'049,00		
	Sommano negativi m					-625,00		
	SOMMANO m					4,00	0,00	0,00
53/16 14.5.FP12- MIGL	Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu-DHP conformi a quanto previsto dalle norme ... cie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 8/10 mm.							
	Stacco a pensile anestesista -ossigeno	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - protossido d'azoto	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - aria medicale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile anestesista - aria strumentale	5,00	1,00	5,000		25,00		
	Stacco a pensile chirurgo -ossigeno	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile chirurgo - aria medicale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a pensile chirurgo - aria strumentale	5,00	2,00	5,000		50,00		
	Stacco a trave testaleto - ossigeno	10,00	2,00	5,000		100,00		
	Stacco a trave testaleto - protossido d'azoto	10,00	1,00	5,000		50,00		
	Stacco a trave testaleto - aria medicale	10,00	2,00	5,000		100,00		
	Stacco a trave testaleto - evacuazione gas	10,00	1,00	5,000		50,00		
	A RIPORTARE					625,00		59'612,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					625,00		59 '612,83
	<<< VARIANTE 2 >>> a dedurre le quantità in progetto		625,00			-625,00		
	a sommare le quantità in variante		424,00			424,00		
	Sommano positivi m					1 '049,00		
	Sommano negativi m					-625,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
53/17 14.5.FP10	Realizzazione di allaccio di tubazioni di qualunque diametro, eseguita secondo le indicazioni della D.L., per gas medicinali alle linee e ai collettori esistenti, compreso il tagli ... aiuto ai montatori, ed ogni onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita e funzionante. Su tubazioni di rame.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	188,64	754,56
53/18 14.5.FP12	Tubazione impianto di monitoraggio ambientale. E' costituita da tubature di piccolo diametro in materiale plastico inerte, che non assorbe gas. Completo d'idonea scatola collettrice con attacchi rapidi per collegamento a sistemi di monitoraggio ambientale.		20,00			20,00		
	SOMMANO N					20,00	469,65	9 '393,00
53/19 14.5.FP17	Allarme gas. Sistema di comunicazione automatica svuotamento bombola gas carrier elio.					1,00		
	SOMMANO N					1,00	2 '204,29	2 '204,29
53/20 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %)		49205,37			49 '205,37		
	<<< VARIANTE 2 >>> maggiori tubazioni in progetto		7500,00			7 '500,00		
	SOMMANO %					56 '705,37	15,00	8 '505,81
53/21 NP2_14.05.F P01	Fornitura e posa in opera di cassetta intercettazione gas medicinali in lamiera verniciata, spessore 1,5 mm con portello di completamente in lamiera verniciata, spessore 1,5 mm com ... d allarme, manometri di							
	A R I P O R T A R E							80 '470,49

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 55 TARIFFA 003.022_2_VAR - Data 15/12/2014 OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento Importo di Perizia euro 394' 151,03 Percentuale							
55/1	Fornitura e posa in opera di plafone filtrante con sistema modulare di cassonetti terminali atti a essere collegati (tramite inserti in nylon) in modo da formare un sistema filtran ... ino e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori . Portata 4.500 mc./h Sala operatoria 105 Sala operatoria 106							
13.24.FP05.0						1,00		
1						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	20' 757,62	41' 515,24
55/2	Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).							
13.24.018.00								
3								
	300x150							
	GR102/1'		3,00	1,500		4,50		
	GR102/2'		3,00	1,500		4,50		
	GR102/3'		3,00	1,500		4,50		
	GR102/4'		3,00	1,500		4,50		
	GR107/1'		3,00	1,500		4,50		
	GR107/2'		3,00	1,500		4,50		
	GR107/3'		3,00	1,500		4,50		
	GR107/4'		3,00	1,500		4,50		
	GR108/1'		3,00	1,500		4,50		
	GR108/2'		3,00	1,500		4,50		
	GR108/3'		3,00	1,500		4,50		
	GR108/4'		3,00	1,500		4,50		
	300x200							
	GR102/1		3,00	2,000		6,00		
	GR102/2		3,00	2,000		6,00		
	GR102/3		3,00	2,000		6,00		
	GR102/4		3,00	2,000		6,00		
	GR105/1'		3,00	2,000		6,00		
	GR105/2'		3,00	2,000		6,00		
	GR105/3'		3,00	2,000		6,00		
	GR105/4'		3,00	2,000		6,00		
	GR106/1'		3,00	2,000		6,00		
	GR106/2'		3,00	2,000		6,00		
	GR106/3'		3,00	2,000		6,00		
	GR106/4'		3,00	2,000		6,00		
	GR107/1		3,00	2,000		6,00		
	GR107/2		3,00	2,000		6,00		
	GR107/3		3,00	2,000		6,00		
	A RIPORTARE					144,00		41' 515,24

pag. 13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					144,00		41'515,24	
	GR107/4		3,00	2,000		6,00			
	GR108/1		3,00	2,000		6,00			
	GR108/2		3,00	2,000		6,00			
	GR108/3		3,00	2,000		6,00			
	GR108/4		3,00	2,000		6,00			
	300x250								
	GR105/1		3,00	2,500		7,50			
	GR105/2		3,00	2,500		7,50			
	GR105/3		3,00	2,500		7,50			
	GR105/4		3,00	2,500		7,50			
	GR106/1		3,00	2,500		7,50			
	GR106/2		3,00	2,500		7,50			
	GR106/3		3,00	2,500		7,50			
	GR106/4		3,00	2,500		7,50			
	SOMMANO dm²					234,00	6,97	1'630,98	
55/3 13.24.FP03.0 01	Fornitura e posa in opera di valvole di ventilazione in acciaio verniciato RAL9010 per tubazioni circolari, per aspirazione aria con regolazione manuale del disco centrale, fissate ... a completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Valvole di ventilazione in acciaio: diametro della tubazione mm 100. VR114 VR134 VR135 VR136 VR137 VR138 VR139 VR140 VR152 VR153 VR154 VR155 VR156 VR157 VR158 VR159 VR160 VR163 VR165 SOMMANO cadauno		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
						19,00	22,44	426,36	
55/4 13.24.049.00 1	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 60, conteggiata ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 200). ST7 ST8 ST9 ST10 ST11		1,00 1,00 1,00 1,50 1,50		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,00 1,00 1,00 1,50 1,50			
	A RIPORTARE					6,00		43'572,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		43'572,58
	ST12		1,50		1,000	1,50		
	ST13		1,50		1,500	2,25		
	ST14		1,00		1,000	1,00		
	ST17		1,50		1,000	1,50		
	ST18		1,00		1,000	1,00		
	ST19		1,50		1,000	1,50		
	ST20		1,50		1,000	1,50		
	SOMMANO dm ²					16,25	19,47	316,39
55/5 13.24.051.00 5	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120, conteggiata ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm ² (800 x 600).							
	ST1		9,00		6,000	54,00		
	ST3		6,50		6,000	39,00		
	ST4		6,50		6,000	39,00		
	ST5		7,00		7,000	49,00		
	ST6		8,00		7,500	60,00		
	ST16		8,50		5,000	42,50		
	SOMMANO dm ²					283,50	5,72	1'621,62
55/6 13.24.FP08.0 01	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffietto di regolazio ... ta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim fino a 250x150 mm . RP4		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	252,49	252,49
55/7 13.24.FP08.0 02	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffietto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 400x200 mm. RP11		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	318,95	318,95
55/8 13.24.FP08.0 03	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffietto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 450x300 mm. RP3		1,00			1,00		
	A RIPORTARE					1,00		46'082,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		46'082,03
	SOMMANO cadauno					1,00	356,90	356,90
55/9 13.24.FP08.0 04	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare, di tipo TROX - EN/RN. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 550x300 mm. RP5		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,15	420,15
55/10 13.24.FP08.0 05	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffierto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 500x300 mm. RP1		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	407,50	407,50
55/11 13.24.FP08.0 06	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffierto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 600x300 mm. RP2		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	439,12	439,12
55/12 13.24.FP08.0 07	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffierto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 450x450 mm. RP6 RP7		1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	477,07	954,14
55/13 13.24.FP08.0 08	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffierto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori.							
	A RIPORTARE							48'659,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'659,84
55/14 13.24.FP08.0 09	Regolatori di portata costante. Canale dim 750x400 mm. RP8 RP9		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	496,05	496,05
	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffietto di regolazio ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim 800x400 mm. RP10		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	521,35	521,35
55/15 13.24.FP09.0 01	Fornitura e posa in opera di cassetta di regolazione per la mandata di impianti a portata variabile a sezione rettangolare/circolare, da 162 a 36360 mc/h. Corpo in lamiera di acci ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata variabile. Canale dim 500x300mm. RPV1 RPV2 RPV3		1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'291,22	3'873,66
	Fornitura e posa in opera di cassetta di regolazione per la mandata di impianti a portata variabile a sezione rettangolare/circolare, da 162 a 36360 mc/h. Corpo in lamiera di acci ... a perfetta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata variabile. Canale dim 700x350mm. RPV4 RPV5		1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'518,92	3'037,84
55/17 13.23.014.00 1	Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da ... carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda fino a 45 dm² (700 x 300). S1 S2 S3 S4 S5 S6		5,50 4,50 4,50 7,50 7,50 8,50		3,300 4,500 4,500 4,000 4,000 5,000	18,15 20,25 20,25 30,00 30,00 42,50		
	A RIPORTARE					161,15		56'588,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,15		56'588,74
	SOMMANO dm²					161,15	17,26	2'781,45
55/18 13.24.FP15.0 1	Fornitura e posa in opera di batterie di post-riscaldamento per impianto di condizionamento da canale, telaio di acciaio zincato, tubi in rame, alette in alluminio, a due ranghi, c ... er dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. Potenza=14.34 kW B1 B2					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	534,95	1'069,90
55/19 13.24.FP15.0 2	Fornitura e posa in opera di batterie di post-riscaldamento per impianto di condizionamento da canale, telaio di acciaio zincato, tubi in rame, alette in alluminio, a due ranghi, c ... per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. Potenza=8.50 kW B3 B5					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	446,40	892,80
55/20 13.24.FP15.0 3	Fornitura e posa in opera di batterie di post-riscaldamento per impianto di condizionamento da canale, telaio di acciaio zincato, tubi in rame, alette in alluminio, a due ranghi, c ... per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. Potenza=5.00 kW B8 B9 B10					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	408,45	1'225,35
55/21 13.24.FP15.0 4	Fornitura e posa in opera di batterie di post-riscaldamento per impianto di condizionamento da canale, telaio di acciaio zincato, tubi in rame, alette in alluminio, a due ranghi, c ... per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori e degli oneri di assistenza muraria. Potenza=3.00 kW B4 B6 B10 B11					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	332,55	1'330,20
55/22 13.24.005.00 2	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,							
	A R I P O R T A R E							63'888,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'888,44
	comprehensive di pezzi speciali, guarnizioni di t ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.							
	Mandata							
	100x100		35,00	0,400	9,000	126,00		
	150x100		35,00	0,500	9,000	157,50		
	150x150		45,00	0,600	9,000	243,00		
	200x100		20,00	0,600	9,000	108,00		
	200x150		100,00	0,700	9,000	630,00		
	250x150		45,00	0,800	9,000	324,00		
	250x200		100,00	0,900	9,000	810,00		
	300x150		10,00	0,900	9,000	81,00		
	300x200		70,00	1,000	9,000	630,00		
	350x250		20,00	1,200	9,000	216,00		
	400x200		25,00	1,200	9,000	270,00		
	400x250		25,00	1,300	9,000	292,50		
	450x250		20,00	1,400	9,000	252,00		
	450x300		20,00	1,500	9,000	270,00		
	450x450		10,00	1,800	9,000	162,00		
	500x250		30,00	1,500	9,000	405,00		
	500x300		20,00	1,600	9,000	288,00		
	550x300		20,00	1,700	9,000	306,00		
	550x350		10,00	1,800	9,000	162,00		
	600x300		20,00	1,800	9,000	324,00		
	600x350		30,00	1,900	9,000	513,00		
	750x400		70,00	2,300	9,000	1'449,00		
	800x400		10,00	2,400	9,000	216,00		
	800x750		10,00	3,100	9,000	279,00		
	850x450		10,00	2,600	9,000	234,00		
	850x500		20,00	2,700	9,000	486,00		
	Ripresa							
	100x100		130,00	0,400	9,000	468,00		
	150x100		70,00	0,500	9,000	315,00		
	150x150		100,00	0,600	9,000	540,00		
	150x250		20,00	0,800	9,000	144,00		
	200x100		120,00	0,600	9,000	648,00		
	200x150		70,00	0,700	9,000	441,00		
	250x150		45,00	0,800	9,000	324,00		
	250x200		20,00	0,900	9,000	162,00		
	300x150		45,00	0,900	9,000	364,50		
	300x200		80,00	1,000	9,000	720,00		
	350x200		30,00	1,100	9,000	297,00		
	350x250		30,00	1,200	9,000	324,00		
	400x200		70,00	1,200	9,000	756,00		
	400x250		20,00	1,300	9,000	234,00		
	450x250		35,00	1,400	9,000	441,00		
	450x300		20,00	1,500	9,000	270,00		
	500x250		45,00	1,500	9,000	607,50		
	500x300		70,00	1,600	9,000	1'008,00		
	550x300		20,00	1,700	9,000	306,00		
	600x300		60,00	1,800	9,000	972,00		
	600x350		40,00	1,900	9,000	684,00		
	700x350		20,00	2,100	9,000	378,00		
	750x350		20,00	2,200	9,000	396,00		
	750x400		30,00	2,300	9,000	621,00		
	800x400		20,00	2,400	9,000	432,00		
	800x450		20,00	2,500	9,000	450,00		
	900x450		10,00	2,700	9,000	243,00		
	SOMMANO kg					21'780,00	8,16	177'724,80
	A RIPORTARE							241'613,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241 '613,24
55/23 13.16.046.00 1	Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato ... apore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25. Mandata 100x100 150x100 150x150 200x100 200x150 250x150 250x200 300x150 300x200 350x250 400x200 400x250 450x250 450x300 450x450 500x250 500x300 550x300 550x350 600x300 600x350 750x400 800x400 800x750 850x450 850x500 Ripresa 100x100 150x100 150x150 150x250 200x100 200x150 250x150 250x200 300x150 300x200 350x200 350x250 400x200 400x250 450x250 450x300 500x250 500x300 550x300 600x300 600x350 700x350 750x350 750x400 800x400 800x450							
			35,00	0,400		14,00		
			35,00	0,500		17,50		
			45,00	0,600		27,00		
			20,00	0,600		12,00		
			100,00	0,700		70,00		
			45,00	0,800		36,00		
			100,00	0,900		90,00		
			10,00	0,900		9,00		
			70,00	1,000		70,00		
			20,00	1,200		24,00		
			25,00	1,200		30,00		
			25,00	1,300		32,50		
			20,00	1,400		28,00		
			20,00	1,500		30,00		
			10,00	1,800		18,00		
			30,00	1,500		45,00		
			20,00	1,600		32,00		
			20,00	1,700		34,00		
			10,00	1,800		18,00		
			20,00	1,800		36,00		
			30,00	1,900		57,00		
			70,00	2,300		161,00		
			10,00	2,400		24,00		
			10,00	3,100		31,00		
			10,00	2,600		26,00		
			20,00	2,700		54,00		
			130,00	0,400		52,00		
			70,00	0,500		35,00		
			100,00	0,600		60,00		
			20,00	0,800		16,00		
			120,00	0,600		72,00		
			70,00	0,700		49,00		
			45,00	0,800		36,00		
			20,00	0,900		18,00		
			45,00	0,900		40,50		
			80,00	1,000		80,00		
			30,00	1,100		33,00		
			30,00	1,200		36,00		
			70,00	1,200		84,00		
			20,00	1,300		26,00		
			35,00	1,400		49,00		
			20,00	1,500		30,00		
			45,00	1,500		67,50		
			70,00	1,600		112,00		
			20,00	1,700		34,00		
			60,00	1,800		108,00		
			40,00	1,900		76,00		
			20,00	2,100		42,00		
			20,00	2,200		44,00		
			30,00	2,300		69,00		
			20,00	2,400		48,00		
			20,00	2,500		50,00		
	A RIPORTARE					2 '393,00		241 '613,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2 '393,00		241 '613,24
	900x450		10,00	2,700		27,00		
	SOMMANO m²					2 '420,00	26,62	64 '420,40
55/24 13.24.FP05.0 1- MIGL	Fornitura e posa in opera di plafone filtrante con sistema modulare di cassonetti terminali atti a essere collegati (tramite inserti in nylon) in modo da formare un sistema filtran ... ino e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori . Portata 4.500 mc./h Sala operatoria 105 Sala operatoria 106					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	0,00	0,00
55/25 13.31.002.00 2	Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature in foglio. (Percentuale 15 %) canalizzazioni e griglie *(lung.=177724,80+1630,98)		179355,78			179 '355,78		
	SOMMANO %					179 '355,78	15,00	26 '903,37
55/26 13.24.005.00 2- MIGL	Fornitura e posa in opera di plafone filtrante con sistema modulare di cassonetti terminali atti a essere collegati (tramite inserti in nylon) in modo da formare un sistema filtran ... ino e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori . Portata 4.500 mc./h Sala operatoria 105 Sala operatoria 106					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					1 '208,15	0,00	0,00
55/27 13.24.002* .002-MIGL	Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). 300x150 GR102/1' GR102/2' GR102/3' GR102/4' GR107/1' GR107/2' GR107/3' GR107/4' GR108/1'		3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50		
	A R I P O R T A R E					40,50		332 '937,01

pag. 21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					40,50		332 '937,01	
	GR108/2'		3,00	1,500		4,50			
	GR108/3'		3,00	1,500		4,50			
	GR108/4'		3,00	1,500		4,50			
	300x200								
	GR102/1		3,00	2,000		6,00			
	GR102/2		3,00	2,000		6,00			
	GR102/3		3,00	2,000		6,00			
	GR102/4		3,00	2,000		6,00			
	GR105/1'		3,00	2,000		6,00			
	GR105/2'		3,00	2,000		6,00			
	GR105/3'		3,00	2,000		6,00			
	GR105/4'		3,00	2,000		6,00			
	GR106/1'		3,00	2,000		6,00			
	GR106/2'		3,00	2,000		6,00			
	GR106/3'		3,00	2,000		6,00			
	GR106/4'		3,00	2,000		6,00			
	GR107/1		3,00	2,000		6,00			
	GR107/2		3,00	2,000		6,00			
	GR107/3		3,00	2,000		6,00			
	GR107/4		3,00	2,000		6,00			
	GR108/1		3,00	2,000		6,00			
	GR108/2		3,00	2,000		6,00			
	GR108/3		3,00	2,000		6,00			
	GR108/4		3,00	2,000		6,00			
	300x250								
	GR105/1		3,00	2,500		7,50			
	GR105/2		3,00	2,500		7,50			
	GR105/3		3,00	2,500		7,50			
	GR105/4		3,00	2,500		7,50			
	GR106/1		3,00	2,500		7,50			
	GR106/2		3,00	2,500		7,50			
	GR106/3		3,00	2,500		7,50			
	GR106/4		3,00	2,500		7,50			
	SOMMANO dm²					5,00	0,00	0,00	
55/28 13.24.002* .004-MIGL	Fornitura e posa in opera di valvole di ventilazione in acciaio verniciato RAL9010 per tubazioni circolari, per aspirazione aria con regolazione manuale del disco centrale, fissate ... a completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Valvole di ventilazione in acciaio: diametro della tubazione mm 100. VR114 VR134 VR135 VR136 VR137 VR138 VR139 VR140 VR152 VR153 VR154 VR155 VR156 VR157		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
	A RIPORTARE					14,00		332 '937,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		332 '937,01
	VR158		1,00			1,00		
	VR159		1,00			1,00		
	VR160		1,00			1,00		
	VR163		1,00			1,00		
	VR165		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	0,00	0,00
55/29 13.24.002* .006-MIGL	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 60, conteggiata ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm ² (400 x 200). ST7		1,00		1,000	1,00		
	ST8		1,00		1,000	1,00		
	ST9		1,00		1,000	1,00		
	ST10		1,50		1,000	1,50		
	ST11		1,50		1,000	1,50		
	ST12		1,50		1,000	1,50		
	ST13		1,50		1,500	2,25		
	ST14		1,00		1,000	1,00		
	ST17		1,50		1,000	1,50		
	ST18		1,00		1,000	1,00		
	ST19		1,50		1,000	1,50		
	ST20		1,50		1,000	1,50		
	SOMMANO dm ²					103,50	0,00	0,00
55/30 13.24.001* .002-MIGL	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120, conteggiata ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm ² (800 x 600). ST1		9,00		6,000	54,00		
	ST3		6,50		6,000	39,00		
	ST4		6,50		6,000	39,00		
	ST5		7,00		7,000	49,00		
	ST6		8,00		7,500	60,00		
	ST16		8,50		5,000	42,50		
	SOMMANO dm ²					32,50	0,00	0,00
55/31 13.24.001* .004-MIGL	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata costante a sezione rettangolare/ circolare. Corpo e serranda di regolazione in lamiera di acciaio zincato, soffietto di regolazio ... ta regola d'arte non esclusa l'assistenza ai montatori. Regolatori di portata costante. Canale dim fino a 250x150 mm . RP4		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					67,50	0,00	0,00
55/32	Fornitura e posa in opera di regolatore di							
	A R I P O R T A R E							332 '937,01

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 58 TARIFFA 004.010_2_VAR - Data 15/12/2014 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce Importo di Perizia euro 127'900,80 Percentuale					16,08%	0,00	0,00
58/1	Punto luce e punto di comando sottotraccia							
15.01.001.00	esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.							
3	Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).							
	PIANO PRIMO							
	110 - Caposala		1,00			1,00		
	111 - Deposito		1,00			1,00		
	112 - Deposito		1,00			1,00		
	114 - Vuota		1,00			1,00		
	115 - Filtro		1,00			1,00		
	116 - Deposito		1,00			1,00		
	120 - Deposito ortopedia		1,00			1,00		
	121 - Chirurghi		1,00			1,00		
	122 - Anestesisti		1,00			1,00		
	127 - Deposito attrezzature		1,00			1,00		
	128 - Quadri elettrici		1,00			1,00		
	131 - Laboratorio estemporanea		1,00			1,00		
	132 - Emoteca		1,00			1,00		
	139 - Bagno		2,00			2,00		
	140 - Bagno		2,00			2,00		
	141 - Spogliatoio		7,00			7,00		
	142 - Lavaggio zoccoli		1,00			1,00		
	143 - Svestizione		2,00			2,00		
	148 - Magazzino sballaggio materiali		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	152 - Bagno		2,00			2,00		
	153 - Bagno		2,00			2,00		
	154 - Bagno		2,00			2,00		
	155 - Bagno		2,00			2,00		
	161 - Spogliatoio		7,00			7,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	163 - Bagno		2,00			2,00		
	164 - Responsabile blocco		1,00			1,00		
	165 - Bagno		2,00			2,00		
	PIANO PRIMO							
	113 - Preparazione		2,00			2,00		
	117 - Lavoro infermieri		2,00			2,00		
	118 - Risveglio		4,00			4,00		
	119 - Corridoio		3,00			3,00		
	144 - Vestizione verde		4,00			4,00		
	145 - Corridoio		2,00			2,00		
	146 - Percorso sporco		4,00			4,00		
	147 - Percorso pulito		3,00			3,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		6,00			6,00		
	A R I P O R T A R E					81,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					81,00		
	<<< VARIANTE 2 >>> PIANO PRIMO 178 - Percorso sporco					2,00		
	SOMMANO cad					83,00	46,86	3 '889,38
58/2 15.01.001.00 1	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE 1X18 PIANO PRIMO 139 - Bagno 140 - Bagno 152 - Bagno 153 - Bagno 154 - Bagno 155 - Bagno 163 - Bagno 165 - Bagno		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X18 PIANO PRIMO 101 - Percorso sporco 103 - Filtro 111 - Deposito 112 - Deposito 116 - Deposito 120 - Deposito ortopedia 124 - Percorso sporco 125 - Filtro 126 - Sosta letti 127 - Deposito attrezzature 128 - Quadri elettrici 131 - Laboratorio estemporanea 132 - Emoteca 141 - Spogliatoio 142 - Lavaggio zoccoli 143 - Svestizione 144 - Vestizione verde 146 - Percorso sporco 148 - Magazzino sbalaggio materiali 149 - Immissione dati 150 - Lavoro infermieri 151 - Medico di guardia 161 - Spogliatoio 162 - Relax 164 - Responsabile blocco 166 - Vano scala		9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 14,00 3,00 1,00 2,00 1,00 7,00 1,00 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00 2,00 2,00 7,00 3,00 3,00 2,00			9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 14,00 3,00 2,00 2,00 7,00 3,00 2,00 7,00 3,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 7,00 3,00 3,00 2,00		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X50 IP65 PIANO PRIMO 102 - Sala operatoria 105 - Sala operatoria 106 - Sala operatoria 107 - Sala operatoria 108 - Sala operatoria		6,00 6,00 6,00 6,00 6,00			6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	A RIPORTARE					116,00		3 '889,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					116,00		3'889,38
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 240 mm IP43 PIANO PRIMO							
	114 - Vuota		1,00			1,00		
	115 - Filtro		1,00			1,00		
	134 - Doccia		1,00			1,00		
	135 - Doccia		1,00			1,00		
	136 - Doccia		1,00			1,00		
	137 - Doccia		1,00			1,00		
	138 - Doccia		1,00			1,00		
	139 - Bagno		1,00			1,00		
	140 - Bagno		1,00			1,00		
	141 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	152 - Bagno		1,00			1,00		
	153 - Bagno		1,00			1,00		
	154 - Bagno		1,00			1,00		
	155 - Bagno		1,00			1,00		
	156 - Doccia		1,00			1,00		
	157 - Doccia		1,00			1,00		
	158 - Doccia		1,00			1,00		
	159 - Doccia		1,00			1,00		
	160 - Doccia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		1,00			1,00		
	163 - Bagno		1,00			1,00		
	165 - Bagno		1,00			1,00		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A CONTROSOFFITTO 4X18 IP65 PIANO PRIMO							
	104 - Lavaggio chirurgi		3,00			3,00		
	109 - Corridoio pulito		16,00			16,00		
	110 - Caposala		2,00			2,00		
	113 - Preparazione		11,00			11,00		
	117 - Lavoro infermieri		4,00			4,00		
	118 - Risveglio		14,00			14,00		
	119 - Corridoio		3,00			3,00		
	121 - Chirurgi		3,00			3,00		
	122 - Anestesisti		4,00			4,00		
	129 - Corridoio pulito		8,00			8,00		
	130 - Cambio letti		2,00			2,00		
	133 - Corridoio filtro		6,00			6,00		
	145 - Corridoio		3,00			3,00		
	147 - Percorso pulito		4,00			4,00		
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco		4,00			4,00		
	102 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	103 - Filtro		1,00			1,00		
	104 - Lavaggio chirurgi		1,00			1,00		
	105 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	106 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	107 - Sala operatoria		1,00			1,00		
	108 - Sala operatoria		2,00			2,00		
	109 - Corridoio pulito		8,00			8,00		
	110 - Caposala		1,00			1,00		
	111 - Deposito		1,00			1,00		
	112 - Deposito		1,00			1,00		
	113 - Preparazione		2,00			2,00		
	116 - Deposito		1,00			1,00		
	117 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	A RIPORTARE					248,00		3'889,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					248,00		3 '889,38
	118 - Risveglio		3,00			3,00		
	119 - Corridoio		2,00			2,00		
	120 - Deposito ortopedia		1,00			1,00		
	121 - Chirurgi		1,00			1,00		
	122 - Anestesisti		1,00			1,00		
	124 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	126 - Sosta letti		5,00			5,00		
	127 - Deposito attrezzature		1,00			1,00		
	128 - Quadri elettrici		1,00			1,00		
	129 - Corridoio pulito		3,00			3,00		
	130 - Cambio letti		1,00			1,00		
	131 - Laboratorio estemporanea		1,00			1,00		
	132 - Emoteca		1,00			1,00		
	133 - Corridoio filtro		3,00			3,00		
	141 - Spogliatoio		2,00			2,00		
	142 - Lavaggio zoccoli		1,00			1,00		
	143 - Svestizione		1,00			1,00		
	144 - Vestizione verde		1,00			1,00		
	145 - Corridoio		1,00			1,00		
	146 - Percorso sporco		3,00			3,00		
	147 - Percorso pulito		2,00			2,00		
	148 - Magazzino sbalaggio materiali		1,00			1,00		
	150 - Lavoro infermieri		1,00			1,00		
	151 - Medico di guardia		1,00			1,00		
	161 - Spogliatoio		2,00			2,00		
	162 - Relax		1,00			1,00		
	164 - Responsabile blocco		1,00			1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		4,00			4,00		
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE VIA DI FUGA							
	PIANO PRIMO							
	101 - Percorso sporco		2,00			2,00		
	103 - Filtro		1,00			1,00		
	109 - Corridoio pulito		3,00			3,00		
	124 - Percorso sporco		1,00			1,00		
	129 - Corridoio pulito		1,00			1,00		
	133 - Corridoio filtro		1,00			1,00		
	145 - Corridoio		1,00			1,00		
	146 - Percorso sporco		1,00			1,00		
	147 - Percorso pulito		1,00			1,00		
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		1,00			1,00		
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE 2X58 IP66							
	PIANO SECONDO / COPERTURA							
	201		16,00			16,00		
	PORTICO ESTERNO		20,00			20,00		
	<<< VARIANTE 2 >>>							
	PIANO PRIMO							
	PLAFONIERA A LED 30W							
	178 - Percorso sporco					7,00		
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA							
	178 - Percorso sporco					4,00		
	A RIPORTARE					356,00		3 '889,38

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 59 TARIFFA 004.012_1_VAR - Data 16/12/2014 OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi Importo di Perizia euro 143'569,05 Percentuale					32,27%	0,00	0,00
59/1 15.04.003.FP 01	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato inon mescola elastomerica reticolata speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incend ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x95 mm² Alimentazione QE1.1 sezione GE	3,00	250,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	16,95	12'712,50
59/2 15.04.003.FP 02	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato inon mescola elastomerica reticolata speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incend ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x70 mm² Alimentazione QE1.1 sezione FM	3,00	250,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	14,42	10'815,00
59/3 15.04.003.FP 03	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato inon mescola elastomerica reticolata speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incend ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x50 mm² Alimentazione QE1.1 sezione GE	1,00	250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	13,16	3'290,00
59/4 15.05.012.00 4	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale					60,00		
	SOMMANO m					60,00	68,97	4'138,20
59/5 15.05.012.00 8	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre							
	A RIPORTARE							30'955,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'955,70
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	46,44	139,32
59/6 15.05.012.01 2	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300. Distribuzione Principale		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	46,62	139,86
59/7 15.04.006.01 0	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazio ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm ² derivazioni	3,00	250,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	1,72	1'290,00
59/8 15.05.012.00 2	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. distribuzione pricnicpale		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	52,66	13'165,00
59/9 15.05.012.00 6	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. distribuzione pricnicpale		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	31,97	319,70
59/10 15.05.012.01 0	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150.							
	A R I P O R T A R E							46'009,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'009,58
59/11 15.05.012.01 4	distribuzione principale		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,41	103,23
	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150.							
	distribuzione principale		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,53	222,65
	TOTALE euro							46'335,46
Ascoli Piceno, 16/12/2014 La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca) Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE ORDINE DEI INGEGNERI - TERAMO 28/12/2014 ING. RAFFAELE INGEGNERE								
	A RIPORTARE							

AL. n. 22

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 360'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	26/06/2013	435'980,00
2	29/11/2013	481'680,00
3	30/12/2013	370'530,00
4	05/06/2014	424'250,00
5	17/11/2014	411'850,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		2'124'290,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'497'678,39
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'497'678,39
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	12'488,39
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'124'290,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'136'778,39
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	360'900,00
per I.V.A. al 10%	36'090,00
TOTALE GENERALE euro	396'990,00


CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 360'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentosessantamilanovecento/00).

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013 e scadenze 10/06/2014




Ascoli Piceno, 16/12/2014



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri

(Handwritten signature)



Costruzioni & Restauri
Menale Antimo s.r.l.

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Vasta n. 05
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

Data	Nr.
16/12/2014	21

Codice Fiscale e P.Iva 02175860424

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)
CUP: E39H10001060003 CIG: 3387479C17

DESCRIZIONE	Importo Imponibile	% Iva	Importo IVA
-------------	-----------------------	----------	----------------

SAL 06 per lavori al 16 Dicembre 2014

Certificato di pagamento N. 06 Del 16/12/2014

Importo Lavori + oneri sicurezza

360.900,00

Riepiloghi	Imponibili	IVA	Cod. Iva
	360.900,00	10%	36.090,00

Totale Imponibili	Totale Iva	Totale Fattura
€ 360.900,00	€ 36.090,00	€ 396.990,00

Pagamento:

Bonifico bancario su: c/c n° 56503100 intestato alla Società **Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.**
presso Banca CARIPARMA con codice IBAN **IT81 A 06230 14910 000056503100**

COSTRUZIONI & RESTAURI Menale Antimo s.r.l.
C.F. e P.Iva 022201606614
Via Dei Gelsi n° 28 - 61030 Saltara (PU)
Tel 0721-895800/Fax 0721-1708535

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 – Ascoli Piceno

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO
OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della seconda Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.762.135,89	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 814.717,58	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 222.259,93	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.211.071,87	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 1.150.443,07	7,9007%

TOT. € 5.160.628,34

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.178.074,44	7,7658%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2241%
III A	Impianto idrico	€ 164.738,40	8,1752%
III B	Impianti termomeccanici	€ 786.384,01	5,8118%
III C	Impianto elettrico	€ 292.290,22	7,9007%

TOT. € 3.223.422,24



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
 Categoria I D
 Importo € 1.178.074,44
 Percentuale Tab A 7,7658%

Aliquota TAB B
 I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
 0,350

€ 1.178.074,44 X 7,7658% X 0,350 = € 32.020,42

Opere Strutturali
 Categoria I G
 Importo € 801.935,17
 Percentuale Tab A 7,2241%

Aliquota TAB B
 I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 I1) Liquidazione 0,030
 0,450

€ 801.935,17 X 7,2241% X 0,45 = € 26.069,67

Impianto idrico
 Categoria III A
 Importo € 164.738,40
 Percentuale Tab A 8,1752%

Aliquota TAB B
 I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
 0,350

€ 164.738,40 X 8,1752% X 0,35 = € 4.713,69



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 786.384,01
 Percentuale Tab A 5,8118%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
 0,350

€ 786.384,01 X 5,8118% X 0,350 = € 15.996,07

Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 292.290,22
 Percentuale Tab A 7,9007%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
 0,350

€ 292.290,22 X 7,9007% X 0,350 = € 8.082,54

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 32.020,42
Opere Strutturali	€ 26.069,67
Impianto idrico	€ 4.713,69
Impianti termomeccanici	€ 15.996,07
Impianto elettrico	€ 8.082,54
TOTALE	€ 86.882,39



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria I D

Importo € 1.178.074,44

Percentuale Tab A 7,7658%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
0,301875

€ 1.178.074,44 X 7,7658% X 0,3019 = € 27.617,61

Opere Strutturali

Categoria I G

Importo € 801.935,17

Percentuale Tab A 7,2241%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

0,31625

€ 801.935,17 X 7,2241% X 0,3163 = € 18.321,18



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto idrico

Categoria

III A

Importo

€ 164.738,40

Percentuale Tab A

8,1752%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

					0,301875	
€ 164.738,40	X	8,1752%	X	0,3019	=	€ 4.065,56

Impianti termomeccanici

Categoria

III B

Importo

€ 786.384,01

Percentuale Tab A

5,8118%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

					0,31625	
€ 786.384,01	X	5,8118%	X	0,3163	=	€ 14.453,59



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto elettrico

Categoria

III C

Importo

€ 292.290,22

Percentuale Tab A

7,9007%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,31625

€ 292.290,22 X 7,9007% X 0,3163 = € 7.303,15

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 27.617,61
Opere Strutturali	€ 18.321,18
Impianto idrico	€ 4.065,56
Impianti termomeccanici	€ 14.453,59
Impianto elettrico	€ 7.303,15
TOTALE	€ 71.761,10



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oce

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili	ID+IG		
Categoria			
Importo	€ 1.980.009,61		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 1.980.009,61	1,073%	€ 20.691,34
Sommano			€ 21.423,55

Impianto idrico	III A		
Categoria			
Importo	€ 164.738,40		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 164.738,40	1,073%	€ 1.213,48
Sommano			€ 1.945,69
Riduzione del 30% su	€ 1.945,69		-€ 583,71
Sommano			€ 1.361,98

Impianti termomeccanici	IIIB		
Categoria			
Importo	€ 786.384,01		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 786.384,01	1,073%	€ 7.883,74
Sommano			€ 8.615,95
Riduzione del 30% su	€ 8.615,95		-€ 2.584,78
Sommano			€ 6.031,16

Impianto elettrico	III C		
Categoria			
Importo	€ 292.290,22		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 292.290,22	1,073%	€ 2.582,12
Sommano			€ 3.314,32
Riduzione del 30% su	€ 3.314,32		-€ 994,30
Sommano			€ 2.320,03



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 21.423,55
Impianto idrico	€ 1.361,98
Impianti termomeccanici	€ 6.031,16
Impianto elettrico	€ 2.320,03
TOTALE	€ 31.136,73



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 86.882,39
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 71.761,10
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 31.136,73
	Totale onorari	€ 189.780,22
RIMBORSO SPESE	28,5079%	€ 54.102,36
	Totale onorari e spese	€ 243.882,57
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 97.553,03
Onorari e spese da liquidare a tutto il 6° S.A.L.		€ 146.329,54
A detrarre onorari e spese liquidati fino al 5° S.A.L.		€ 129.399,44
Onorario da liquidare		€ 16.930,10

Teramo, 16 Dicembre 2014

PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Teramo, lì 16/12/2014

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 148/14

IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 6° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	16.930,10
C.N.P.A.I.A 4% su	€	16.930,10	€ 677,20
Totale Imponibile I.V.A.		€	17.607,30
I.V.A. 22% su Imponibile	€	17.607,30	€ 3.873,61
Totale Generale		€	21.480,91

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSA 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

