

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [L. n. 67/88 – art. 20 – Opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete di Urbino alle norme di prevenzione incendi - Approvazione stato finale, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione e l'attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1)** di approvare tutti gli atti relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere necessarie per adeguare l'Ospedale di Urbino "Santa Maria della Misericordia" alle norme di prevenzione incendi, presentati dall' Ing. Rolando Girelli, in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
- 2)** di approvare la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Rolando Girelli, e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- 3)** di liquidare alla Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl di Grottammare (AP) – Via Frana n. 26 - P. IVA 01852300449, esecutrice dei lavori, la somma complessiva di €. 34.192,88 al lordo di IVA, giusta fattura n.S1 del 05/02/2015, a saldo dei lavori ;
- 4)** di liquidare allo Studio Associato Tecnostudi dell'Ing. Girelli e dell'Ing. Fabbri con sede a Pesaro in Via degli Abeti n. 300 - P.IVA 02130690411, le competenze professionali per la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione , per un importo di €. 13.047,40 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. 17/2015 del 04/03/2015;
- 5)** di liquidare allo studio Geologi Associati M. Mari & G. Marolda con sede ad Urbino, le competenze professionali relative allo studio geologico e tecnico a corredo del progetto per la

costruzione di n. 2 serbatoi per scopi antincendio presso l'area dell'Ospedale di Urbino, giusta fattura n. 3/2013 per un importo di €. 1.617,72, al lordo degli oneri di legge ;

**6)** Di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 2.507,13 al lordo di IVA, alla Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl con sede a Grottammare (AP) - P.IVA:01852300449 - per lavori compresi nella lista settimanale n. 1 eseguiti dal 22/04/2013 al 28/04/2013, dell'importo di €. 1.883,61 al lordo di IVA, giusta fattura n. S21 del 15/12/2014, nonché per lavori compresi nella lista settimanale n. 2, eseguiti dal 03/06/2013 al 09/06/2013, per un importo di €. 623,52, al lordo di IVA , giusta fattura n. S22 del 15/12/2014;

**7)** di liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 11.631,73 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A), in quanto effettuati prima del 19/08/2014;

**8)** di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammonta ad €. 62.996.86, viene finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 e verrà registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) del bilancio 2015;

**9)** di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;

**10)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;


**11)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

**12)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..


**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**AREA VASTA N. 1**  
**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**Normativa di riferimento:**

- Legge n. 67 del 11/03/1988 – art. 20;
- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.”;
- D.Lgs n. 81 del 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s. m. e i.;
- L.R. 20.06.2003 n°13 e s.m. e i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s. m.e.i.;
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 “Art.3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;

**Si richiamano i seguenti provvedimenti:**

- Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20/10/2008: “D.Lgs. n. 229/1999, art. 5/bis – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1154 del 13/07/2009 avente per oggetto “Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 legge n° 67/1998 – Direttive per l’attuazione degli interventi”;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 688/ASURDG del 27/07/2009 “ L.n. 67/88, art. 20 – Opere necessarie per adeguare Ospedale di Urbino, l’ospedale di Sassocorvaro, l’ospedale di Cagli e la RSA di Urbania alle norme di prevenzione incendi – Approvazione documenti preliminari alla progettazione”.
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 826/ASURDG del 15/09/2010 “ Incarichi a professionisti esterni per opere di adeguamento a norme antincendio ospedale di Urbino, l’ospedale di Sassocorvaro, l’ospedale di Cagli e la RSA di Urbania (PU) – Approvazione atti di gara;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 812/ASURDG del 15/09/2010 “ L. 67/88 art. 20 –Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino “Santa Maria della Misericordia” alle norme di prevenzione incendi – Approvazione progetto esecutivo;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 456/ASURDG del 24/05/2011 “ L. 67/88 art. 20 –Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino “Santa Maria della Misericordia”alle norme di prevenzione incendi – Indizione gara d’appalto;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 741/ASURDG del 04/08/2011 “ L. 67/88 art. 20 –Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di Urbino, l’ospedale di Sassocorvaro, l’ospedale di Cagli e la RSA di Urbania alle norme di prevenzione incendi – Nomina Commissione di gara e giudicatrice;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 903/ASURDG del 07/10/2011 “ L. 67/88 art. 20 –Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino “Santa Maria della Misericordia” alle norme di prevenzione incendi – Approvazione atti di gara;

- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 777/ASURDG del 15/10/2012 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e dell'elenco annuale 2013";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 898/ASURDG del 24/05/2011 " L. 67/88 art. 20 -Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete di Urbino "Santa Maria della Misericordia"alle norme di prevenzione incendi - *Approvazione e liquidazione del 1^SAL e relative competenze professionali* ;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 291/DG del 12/04/2013 " L. 67/88 art. 20 - Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete di Urbino "Santa Maria della Misericordia"alle norme di prevenzione incendi - *Approvazione perizia di variante n. 1* ;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 455/ASURDG del 10/06/2013 " L. 67/88 art. 20 -Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete di Urbino "Santa Maria della Misericordia"alle norme di prevenzione incendi - *Approvazione e liquidazione del 2^SAL e relative competenze professionali* ;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 455/ASURDG del 10/06/2013 " L. 67/88 art. 20 -Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete di Urbino "Santa Maria della Misericordia"alle norme di prevenzione incendi - *Approvazione e liquidazione del 3^SAL e relative competenze professionali* ;
- Determina del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 2 - di Urbino n. 78/DZ del 29/02/2008 "Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall'art. 92 del D.Lgs n.163/2006" ;

#### **Si premette che :**

Con determina della Giunta Regionale delle Marche n. 1389 nella seduta del 20 ottobre 2008 è stato approvato l' Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze per la prosecuzione del Programma di investimenti ex art. 20 della Legge n° 67/88, relativo al settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie esistenti nella Regione Marche;

Tale accordo, stipulato il 18/03/2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato alla riorganizzazione delle reti cliniche, territoriali e socio-sanitarie del servizio sanitario regionale in termini di potenziamento dei servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture,

Per quanto concerne la ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino sono stati previsti n. 3 interventi, tra i quali anche l'intervento identificato con il n. 110.110201.U.014, denominato "adeguamento a norma ospedale di rete di Urbino" - Importo €. 1.100.000,00;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 688/DG del 29/07/2009 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione di tale intervento;

Il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, con nota del 18/08/2009 prot. n. 8264, ha provveduto a richiedere alle ex Zone Territoriali dell'ASUR, *la disponibilità ad effettuare l'incarico* per la redazione della progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per adeguare l'ospedale di rete di Urbino alle norme di prevenzione incendi;

Non essendo pervenuta alcuna segnalazione di nominativi di tecnici disponibili ad assumere gli incarichi in argomento da parte di altre amministrazioni interpellate ed essendo il personale della U.O. Gestione Tecnica interamente impegnato nell'esecuzione delle proprie funzioni istituzionali, si è valutato di attribuire tali incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs 163/2006;

La gara relativa all'affidamento per la redazione della progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per adeguare l'ospedale di rete di Urbino Santa Maria della Misericordia" alle norme di prevenzione incendi è stata aggiudicata allo Studio Associato Tecnostudi con sede a Pesaro in Via degli Abeti n. 300;

In data 27 agosto 2010 prot. n. 8429 la Tecnostudi di Pesaro ha presentato il relativo progetto esecutivo;

Con provvedimento del direttore Generale dell'ASUR n. 812/ASURDG del 15/09/2010 veniva approvato il progetto esecutivo di tale intervento, con il seguente quadro economico finanziario:

#### **A) LAVORI**

1. Opere Meccaniche	€.	455.000,00	
2. Opere elettriche	€.	300.000,00	
3. Opere edili	€.	145.000,00	
4. Costi della sicurezza aggiuntiva	€.	<u>5.000,00</u>	
<b>Importo totale lavori da appaltare</b>			<b>€. 905.000,00</b>

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b.1) Spese tecniche	€.	73.000,00	
b.2) Imprevisti	€.	980,00	
b.3) Incentivi ex. art. 95 D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€.	4.500,00	
b.4) Spese per pubblicazione gara	€.	8.500,00	
b.5) IVA 10% sui lavori	€.	90.500,00	
b.6) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (D.M. 5/03/2010)	€.	2.920,00	
b.7) IVA 20% su spese tecniche	€.	<u>14.600,00</u>	
<b>Sommano</b>			<b>€. 195.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>€.1.100.000,00</b>

Il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche n. 94/RSP\_DPS del 17/09/2010, rettificato con successivo decreto dello stesso Dirigente n. 147/RSP\_DPS del 16/11/2010;

Il suddetto intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2013, come previsto con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 1072/DGASUR del 26/11/2010 avente ad oggetto "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e dell'elenco annuale 2011";

Con nota del DGPRG n. 40501-P- del 6/12/2010 il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Marche l'ammissione al finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del 3/12/2010;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 457/DG del 24/05/2011 è stata indetta la gara d'appalto relativa ai lavori di che trattasi, espletata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato decreto;

Con provvedimento del Direttore Generale dell'ASUR n. 741/DGASUR del 04/08/2011 è stata nominata la Commissione di gara e giudicatrice per l'espletamento della relativa procedura;

Con successivo atto del Direttore Generale dell'ASUR n. 456/DG del 24/05/2011 si è proceduto all'aggiudicazione dei suddetti lavori alla Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl con sede a Grottammare (AP), per un importo complessivo di Euro di 641.600,00 di cui €. 614.600,00 per lavori ed Euro 27.000,00 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi di legge; pertanto il quadro **economico risulta così modificato:**

#### Lavori di contratto

Importo totale lavori da appaltare **€. 641.600,00**

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1) Spese tecniche	€.	73.000,00
b.2) Imprevisti	€.	980,00
b.3) Incentivi ex. art. 95 D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€.	4.500,00
b.4) Spese per pubblicazione gara	€.	8.500,00
b.5) IVA 10% sui lavori	€.	64.160,00
b.6) Contributo integrativo 4% su spese tecniche (D.M. 5/03/2010)	€.	2.920,00
b.7) IVA 21% su spese tecniche	€.	15.943,20
b.8) Economie di gara	€.	288.396,80

#### Somma

**€. 458.400,00**

#### TOTALE COMPLESSIVO OPERA

**€.1.100.000,00**

#### CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2011 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto il 15/12/2011 al n. 3675 - Serie n. 3<sup>^</sup>;
- che i lavori sono stati consegnati e iniziati il 13/01/2012 e sono stati ultimati il 26/09/2014, come da relativo verbale;
- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 898/ASURDG del 24/05/2011 sono stati approvati il 1<sup>^</sup>SAL e le relative competenze professionali;
- con successivo provvedimento n. 291/ASURDG del 12/04/2013 del Direttore Generale dell'ASUR è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori di che trattasi, con la quale è stata concessa altresì una proroga di ultimazione dei lavori di 60 giorni, e **approvato il seguente nuovo quadro economico:**

### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

#### A) LAVORI

1. Opere Meccaniche	€.	393.924,37
2. Opere elettriche	€.	319.447,12
3. Opere edili	€.	232.961,43
4. Costi delle sicurezza aggiuntiva	€.	5.000,00
	<b>€.</b>	<b>951.332,92</b>

**Importo totale lavori da appaltare con ribasso d'asta €.** 673.283,60

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1) Spese tecniche	€.	85.000,00
b.2) Imprevisti, lavori complementari, opere in economia	€	239.424,04
b.3) Incentivi ex. art. 95		
D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€.	4.500,00
b.4) Spese pubblicazione gara	€.	8.500,00
b.5) IVA 10% sui lavori	€.	67.328,36
b.6) Contributo integrativo 4% spese tecniche (D.M. 5/03/2010)	€.	3.400,00
b.7) IVA 21% su spese tecniche	€.	18.564,00

#### **Somma**

#### **TOTALE COMPLESSIVO OPERA**

**€.** 426.716,40

**€.** 1.100.000,00

- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 455/ASURDG del 10/06/2013 si è provveduto all'approvazione e liquidazione del 2^SAL e delle relative competenze professionali;
- con successivo atto del Direttore Generale dell'ASUR n. 455/ASURDG del 10/06/2013 si è provveduto all'approvazione e liquidazione del 3^SAL e delle relative competenze professionali;

#### **PRESA VISIONE**

- degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Rolando Girelli, relativi all'approvazione dello stato finale e della contabilità finale a tutto il 16/10/2014, per un importo di Euro 727.742,88 al lordo di IVA;
- che in data 05/02/2015 la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. S1/2015 dell'importo corrispondente di €. 34.192,88, al lordo di IVA;
- che in data 04/02/2015, la suddetta ditta ha presentato polizza fidejussoria, a saldo dei lavori, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.r. n. 207/2010;

#### **VISTO**

- che con provvedimento del Direttore Generale dell'ASUR n. 826 del 15/09/2010 si è proceduto ad affidare il servizio di ingegneria e architettura consistente nella progettazione, D.L. contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di tutte le opere necessarie per adeguare l'ospedale di rete "Santa Maria della Misericordia" alle norme di prevenzione incendi al fine di ottenere il C.P.I., allo Studio Associato Tecnostudi di Pesaro;

- che in data 18 novembre 2010 - Rep. n. 153/2010 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico professionale tra l'A.S.U.R. ex "Zona Territoriale n. 2" di Urbino e gli Ingg. Rolando Girelli e Fabio Fabbri dello studio tecnico associato Tecnostudi di Pesaro, pari ad un compenso complessivo di Euro 76.502,17 al netto di IVA e di CNPAIA;

Visto che sono state già liquidate le seguenti fatture:

- n. 44/2012 per un importo di €. 44.815,80, al netto degli oneri di legge;
- n. 19/2013 per un importo di €. 18.632,62, al netto degli oneri di legge;
- n. 78/2013 per un importo di €. 2.770,49, al netto degli oneri di legge;

resta da liquidare, a saldo delle competenze professionali per la redazione della perizia di variante, dello stato finale e della redazione del certificato di regolare esecuzione, la somma di €. 10.283,26 al netto degli oneri di legge, giusta fattura 17/2015, per un ammontare complessivo lordo di €. 13.047,40;

#### VISTO

- il foglio patti e condizioni sottoscritto tra il RUP e lo studio "Geologi Associati" di M. Mari & G. Marolda di Urbino per effettuare uno studio geologico e tecnico a corredo del progetto per la costruzione di n. 2 serbatoi antincendio nell'area dell'Ospedale di Urbino;
- che in data 21/01/2014 lo studio ha emesso fattura n. 3/2014 per la liquidazione delle relative competenze professionali per un importo di €. 1.617,72 al lordo degli oneri di legge,

#### VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa, realizzati dalla seguente Ditta:

- a) Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl con sede a Grottammare (AP) - P.IVA:01852300449 - per lavori compresi nella lista settimanale n. 1 eseguiti dal 22/04/2013 al 28/04/2013, per un importo di €. 1.883,61 al lordo di IVA, giusta fattura n. S21 del 15/12/2014, nonché per lavori compresi nella lista settimanale n. 2, eseguiti dal 03/06/2013 al 09/06/2013, per un importo di €. 623,52, al lordo di IVA, giusta fattura n. S22 del 15/12/2014;

#### CONSIDERATO

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, nella misura di €. 11.631,73 dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A); si precisa che lavori si sono svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 19/08/2014, che stabilisce una nuova modalità di liquidazione degli incentivi;

#### ACCERTATO

che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano ad €. \_\_\_\_\_ al lordo di I.V.A., che verranno finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 67/88 art. 20 registrate sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) del bilancio 2015;

- **che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:**

Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri  
per la sicurezza al netto di IVA

**€. 661.584,44**



### Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori e oneri sicurezza (10%)	€.	66.158,44
- Spese tecniche	€.	85.000,00
- Contributo integrativo 4% su spese tecniche (D.M. 5/03/2010)	€.	3.400,00
- IVA 21% su spese tecniche	€.	18.564,00
- incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. n.163/90	€.	11.631,73
- spese per pubblicazione gara	€.	7.619,24
- lavori complementari al lordo di IVA	€.	31.614,09
- <i>Opere complementari da realizzare</i>	€.	<u>214.428,06</u>
<b>Tortale somme a disposizione</b>	<b>€.</b>	<b>438.415,56</b>

### IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

**€. 1.100.000,00**

### ACCERTATO

che la somma complessiva del presente provvedimento, ammontante ad Euro 62.996,86 al lordo degli oneri di legge, verrà finanziata con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, come segue:

- Euro 51.738,10 a carico dello Stato;
- Euro 11.258,76 a carico della Regione

### RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dello stato finale a tutto il 16/10/2014 dei lavori indicati in oggetto, al relativo certificato di regolare esecuzione, alla liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 34.192,88 al lordo di IVA, giusta fattura n. S1 del 05/02/2015, alla liquidazione delle competenze professionali allo studio associato Tecnostudi di Pesaro per servizi di ingegneria ed architettura, a saldo delle competenze professionali per lo stato finale per un ammontare di € 13.047,40 al lordo degli oneri di legge, alla liquidazione delle competenze professionali allo studio Geologi Associati M. Mari & G. Marolda con sede ad Urbino, le competenze professionali relative allo studio geologico e tecnico a corredo della progettazione, ai lavori complementari nonché alla liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), ai sensi delle disposizioni normative e di trasmettere tutta la documentazione contabile all'U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;

### ***Pertanto, si propone l'adozione della determina nei seguenti termini:***

- 1)** di approvare tutti gli atti relativi allo stato finale, alla contabilità finale delle opere necessarie per adeguare l'Ospedale di Urbino "Santa Maria della Misericordia" alle norme di prevenzione incendi, presentati dall' Ing. Rolando Girelli, in qualità di Direttore dei lavori, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
- 2)** di approvare la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Rolando Girelli, e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- 3)** di liquidare alla Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl di Grottammare (AP) – Via Frana n. 26 - P. IVA 01852300449, esecutrice dei lavori, la somma complessiva di € 34.192,88 al lordo di IVA, giusta fattura n.S1 del 05/02/2015, a saldo dei lavori ;


- 4)** di liquidare allo Studio Associato Tecnostudi dell'Ing. Girelli e dell'Ing. Fabbri con sede a Pesaro in Via degli Abeti n. 300 - P.IVA 02130690411, le competenze professionali per la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione , per un importo di €. 13.047,40 al lordo del contributo C.N.P.A.I.A. e di IVA, giusta fattura n. 17/2015 del 04/03/2015;
- 5)** di liquidare allo studio Geologi Associati M. Mari & G. Marolda con sede ad Urbino, le competenze professionali relative allo studio geologico e tecnico a corredo del progetto per la costruzione di n. 2 serbatoi per scopi antincendio presso l'area dell'Ospedale di Urbino, giusta fattura n. 3/2013 per un importo di €. 1.617,72, al lordo degli oneri di legge ;
- 6)** Di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 2.507,13 al lordo di IVA, alla Ditta Ascani Impianti e Costruzioni srl con sede a Grottammare (AP) - P.IVA:01852300449 - per lavori compresi nella lista settimanale n. 1 eseguiti dal 22/04/2013 al 28/04/2013, dell'importo di €. 1.883,61 al lordo di IVA, giusta fattura n. S21 del 15/12/2014, nonché per lavori compresi nella lista settimanale n. 2, eseguiti dal 03/06/2013 al 09/06/2013, per un importo di €. 623,52, al lordo di IVA , giusta fattura n. S22 del 15/12/2014;
- 7)** di liquidare l'incentivo, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 11.631,73 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A), in quanto effettuati prima del 19/08/2014;
- 8)** di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammonta ad €. 62.996,86, viene finanziata ai sensi della legge n. 67/88 art. 20 e verrà registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) del bilancio 2015;
- 9)** di trasmettere copia del presente provvedimento, corredata della relativa documentazione, alla Regione Marche, affinché inoltri richiesta di somministrazione della somma necessaria alla liquidazione della spesa;
- 10)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
- 11)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- 12)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli



Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Magi Emanuela



**I RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che, gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono finanziati con i fondi previsti dalla legge n. 67/88 - art. 20 che verrà registrata sul conto n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso ed acconti) del bilancio 2015.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**

Dott.ssa Anna Olivetti



**Il Responsabile del Bilancio**

Dott.ssa Laura Cardinali



**- ALLEGATI -**

Le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa amministrazione.

Allegato A)

Adeguamento dell'Ospedale di Urbino alle norme di prevenzione Incendi			
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva svolti prima del 19/08/2014	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo
894.748,23	2,00%	17.894,96	<b>11.631,73</b>
<b>attività</b>	<b>beneficiario</b>	<b>percentuale applicata</b>	<b>importo</b>
RUP	cascioli rodolfo	35,0%	<b>6.263,24</b>
addetti alle procedure tecnico amministrative	Magi Manuela	15%	2.684,24
addetti alle procedure tecnico amministrative	Bianchi Gianluca	3%	536,85
addetti alle procedure tecnico amministrative	Romagnoli Marco	3%	536,85
addetti alle procedure tecnico amministrative	Ottavi Donatella	3%	536,85
addetti alle procedure tecnico amministrative	Palleri Franco	3%	536,85
addetti alle procedure tecnico amministrative	Paiardini Pierangelo	3%	536,85
sommano procedure tecnico amministrative		30%	<b>5.368,49</b>