



AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Area VAsta n.3 Macerata

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 23/09/2015

OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO CUP OSPEDALE MACERATA.

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3

IMPRESA: PALMUCCI ADDIS- Via S.Marco Vecchio snc - TREIA (MC)



A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico e Progettazione
II Direzione Provinciale di Macerata
[Signature]

Ditta PALMUCCI I.
[Signature]

Contratto in data 08/07/2014 rep. n. 6574 registrato a Macerata di euro 57 637.75

Data Offerta:	30/04/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 035.33
Data Consegna:	17/07/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/07/2014	Importo per la Sicurezza:	4 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	118 015.98
Data Utile per Ultimazione:	14/10/2016	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	4 000.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					RIPORTO
					LAVORI A MISURA
1 02.03.008.001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO m ²	107,99	10,03	1'083,14	
2 02.03.010.002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... scarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento in linoleum. SOMMANO m ²	265,87	5,54	1'472,92	
3 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m ²	272,00	13,00	3'536,00	
4 15.01.003.002	Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione un ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.) SOMMANO cad	36,00	45,96	1'654,56	
5 15.02.001.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con c ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	50,00	56,34	2'817,00	
6 15.02.002.005	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. SOMMANO cad	8,00	46,43	371,44	
7 15.03.024.001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP ... finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 SOMMANO cad	69,00	108,05	7'455,45	
8 15.04.005.009	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazio ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm ² SOMMANO m	380,00	1,99	756,20	
9 15.04.005.010	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazio ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm ² SOMMANO m	830,00	1,74	1'444,20	
10 15.05.001.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ² Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ² , costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SOMMANO m	450,00	2,85	1'282,50	
11 15.05.002.003	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 SOMMANO m	34,00	8,17	277,78	
12 15.05.009.005	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70 SOMMANO cad	16,00	7,02	112,32	
13 15.05.010.002	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50 SOMMANO cad	26,00	9,43	245,18	
14	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti				
					A RIPORTARE
					22'508,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI							
			unitario	TOTALE						
					RIPORTO			22'508,69		
15.05.010.003	lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 SOMMANO cad	8,00	12,33	98,64						
15										
15.05.010.005	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90 SOMMANO cad	7,00	20,48	143,36						
16										
15.05.013.002	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO m	99,00	55,89	5'533,11						
17										
15.05.013.007	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO cad	8,00	36,71	293,68						
18										
15.05.013.011	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO cad	20,00	37,80	756,00						
19										
15.05.013.015	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO cad	7,00	49,47	346,29						
20										
15.06.007.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. SOMMANO cad	47,00	130,06	6'112,82						
21										
15.06.018.008	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A. SOMMANO cad	1,00	80,23	80,23						
22										
15.06.018.015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. SOMMANO cad	1,00	51,39	51,39						
23										
15.06.018.022	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. SOMMANO cad	3,00	23,50	70,50						
24										
15.06.018.027	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A. SOMMANO cad	4,00	40,00	160,00						
25										
15.08.002.003	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. SOMMANO cad	8,00	98,20	785,60						
26										
15.08.005.001	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. SOMMANO cad	51,00	174,93	8'921,43						
27										
15.08.017.004	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (S. A.). SOMMANO cad	9,00	151,81	1'366,29						
									A R I P O R T A R E	47'228,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			47'228,03
28 15.08.017.005	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). SOMMANO cad	14,00	111,09	1'555,26
29 A.P. 01	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO m ²	227,17	10,00	2'271,70
30 NP A.P. 06	Manodopera operaio specializzato SOMMANO h	71,00	32,98	2'341,58
31 NP A.P. 07	Manodopera operaio qualificato SOMMANO h	134,00	30,66	4'108,44
32 NP A.P. 08	Manodopera operaio comune SOMMANO h	24,00	27,65	663,60
33 NP A.P. 09	Rimozione e smaltimento di isolante termoacustico costituito da lana di roccia o simili, compreso il maggior onere per lo stoccaggio nell'ambito del cantiere in contenitori idonei ... loso Cod. CER 170603 da pagarsi a parte, il carico ed il trasporto a discarica autorizzataa per il relativo smaltimento. SOMMANO m ²	272,00	4,27	1'161,44
34 NP A.P. 10	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso certificato REI 60, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali po ... tagliafuoco. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ²	23,45	57,00	1'336,65
35 NP A.P. 11	Applicazione di controparete in pannello di silicato di calcio spessore minimo di 10 mm tipo PROMAT su parete in laterizio esistente al fine di conferire alla parete stessa un grad ... he presenti nelle pareti e tutto quant'altro necessario a dare l'opera completa. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA SOMMANO m ²	102,64	50,00	5'132,00
36 NP A.P. 12	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di ... io dell'intelaiatura, viti di fissaggio del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ²	186,81	48,00	8'966,88
37 NP A.P. 13	Pareti divisorie per interno prefabbricate in cartongesso certificato CLASSE 0, con profili di lamiera zincata dello spessore di cm 8/12 per guide orizzontali e montanti verticali ... ei pannelli. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ²	53,68	120,00	6'441,60
38 NP A.P. 14	Applicazione di controparete, soffittature o velette in pannello di silicato di calcio spessore minimo di 10 mm tipo PROMAT per compartimentazioni impianti al fine di conferire all ... successiva tinteggiatura e tutto quant'altro necessario a dare l'opera completa. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA SOMMANO m ²	81,67	58,00	4'736,86
39 NP A.P. 15	Quadretto sotto banco con contenitore IP44 delle dimensioni mm 250x370x100 completo di n. 6 prese bivalenti e n. 4 prese EDP CAT6. Ogni onere compreso SOMMANO cadauno	11,00	235,00	2'585,00
40 NP A.P. 16	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a ... zioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 2000x600x250 (hxkp) SOMMANO cadauno	1,00	3'300,00	3'300,00
41 NP A.P. 17	Accessori per quadro elettrico consistenti in morsetteria, cartellini, serie di collegamenti e multimetro modulare. Ogni onere compreso SOMMANO a corpo	1,00	570,00	570,00
42 NP A.P. 18	Lavori in cabina per sgancio a distanza interruttori CUP compreso di interruttore magnetotermico linea Enel (4x100 A 16 KA), interruttore magnetotermico linea UPS (4x25 A), n.2 bob ... ili 4/A, materiali di fissaggio e manodopera. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	773,00	773,00
	A R I P O R T A R E			93'172,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				93'172,04
43 NP A.P. 19	Lavori necessari per la realizzazione dello sgancio a distanza degli interruttori d'ingresso, compreso un interruttore magnetotermico linea Enel/FM 4x63A, interruttore magnetotermi ... i interni al quadro, serie di mersetteria. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte SOMMANO a corpo	1,00	564,00	564,00
44 NP(02.01.007)	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	56,81	3,98	226,10
45 NP(02.01.008)	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³x10km	56,81	3,07	174,41
46 NP(02.03.010.003)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la prepafazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SOMMANO m²	26,14	15,00	392,10
47 NP(15.04.002* .024)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm² SOMMANO m	80,00	4,69	375,20
48 NP(15.04.002* .027)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x1,5 mm² SOMMANO m	203,00	4,41	895,23
49 NP(15.04.002* .028)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x1,5 mm² SOMMANO m	148,00	3,80	562,40
50 NP(15.04.002* .029)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm² SOMMANO m	440,00	3,20	1'408,00
51 NP(15.04.007* .012)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione. Linea elettrica ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm² SOMMANO m	112,00	6,05	677,60
52 NP(15.04.008* .010)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x25 mm² SOMMANO m	75,00	23,17	1'737,75
53 NP(15.04.008* .021)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6 mm² SOMMANO m	75,00	7,58	568,50
54 NP(15.04.008* .026)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm² SOMMANO m	70,00	4,81	336,70
55 NP(15.04.008* .027)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x4 mm² SOMMANO m	158,00	3,96	625,68
56 NP(15.04.008* .028)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm² SOMMANO m			
A RIPO RTARE				101'715,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI					
			unitario	TOTALE				
					RIPORTO			101'715,71
57 NP(15.04.008* .031)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm ²	SOMMANO m	75,00	5,31	398,25			
58 NP(15.04.008* .034)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ²	SOMMANO m	312,00	3,19	995,28			
59 NP(15.04.008* .035)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materi ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm ²	SOMMANO m	640,00	3,07	1'964,80			
60 NP(15.04.014* .002)	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incen ... giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH	SOMMANO m	2'010,00	2,98	5'989,80			
61 NP(15.05.001.002)	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	SOMMANO m	200,00	3,26	652,00			
62 NP(15.05.002.004)	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO m	48,00	10,54	505,92			
63 NP(15.05.005.008)	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50	SOMMANO m	38,00	18,87	717,06			
64 NP(15.05.006.004)	Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO m	21,00	19,66	412,86			
65 NP(15.05.008.002)	Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti ... m 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50	SOMMANO cad	9,00	20,55	184,95			
66 NP(15.05.008.006)	Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti ... 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110	SOMMANO cad	3,00	61,00	183,00			
67 NP(15.05.013.001)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO m	36,00	49,95	1'798,20			
68 NP(15.05.013.005)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO cad	7,00	29,03	203,21			
69 NP(15.05.013.009)	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO cad	16,00	31,96	511,36			
70	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio,							
					A RIPIORTARE			116'491,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>RIEPILOGO FINALE</u>					
Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'000,00 Incidenza Sicurezza - IS = 4'000,00 / 118'015,98 = 0,0338937150714674					
LAVORI A MISURA euro					
RIBASSO del 42,96% da applicare su euro 118'012,56 =					118'012,56
(SAL * (1 - IS) * R) = (118'012,56 * (1 - 0,0338937150714674) * -0,4296) = euro					-48'979,85
PER LAVORI A MISURA euro					69'032,71
TOTALE euro					69'032,71
Macerata, 26 OTT. 2015					
L'Impresa Ditta Palmucci Addis  Ditta PALMUCCI ADDIS Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia  A.S.U.R. - AREA VASTA n.3 Servizio Provinciale di Sestri Levante Il Dirigente Ing. DANI FULVIA					
					
A RIPORTARE					

OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO CUP OSPEDALE MACERATA.

COMMITTENTE: A.S.U.R. - AREA VASTA 3

IMPRESA: PALMUCCI ADDIS- Via S.Marco Vecchio snc - TREIA (MC)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ED ULTIMO
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 38'616,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	03/06/2015	30'071,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		30'071,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/07/2014 repertorio n. 6574 registrato a Macerata con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	69'032,71
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	69'032,71
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	345,16
Ammontare dei certificati precedenti euro	30'071,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	30'416,16
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	38'616,00
per I.V.A. al 10%	3'861,60
TOTALE GENERALE euro	42'477,60


CERTIFICA

CHE ai termini del contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 38'616,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro trentaottomilaseicentosedici/00).

Macerata, 26 OTT. 2015

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
 Servizio Tecnico - MACERATA
 Il Dirigente Ing. DINI FULVIA



Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
 Servizio Tecnico - MACERATA
 Il Dirigente Ing. DINI FULVIA

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
 Servizio Tecnico - MACERATA
 Il Dirigente Ing. DINI FULVIA