

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E89H08000250003 -CIG 07875323F6 -LAVORI DI COMPL.REPARTO CARDIOLOGICO- 5 °P. OSPEDALE MC – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER – Scioglimento e Liquidazione ditta appaltatrice – Approvazione/ liquidazione. S.F. e CRE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di prendere e dare atto che, come si evince dal Certificato camerale del 21.07.2015 e dal Documento di verifica di autocertificazione richiesto in data 12.01.2016, entrambi allegati in copia al presente atto (all. n. 1 all. n. 2), la ditta General Impianti e Costruzioni Srl, avente precedentemente sede legale a Perugia - Via Pietro Soriano n. 5, appaltatrice dei *“LAVORI DI COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER”*, è in fase di scioglimento e liquidazione, che la nuova sede legale è sita in Terni Via Fratini n. 6 e che il liquidatore nominato risulta essere la sig.ra Romina Martoni;

2) di approvare:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 04.08.2015 (all. n. 3), trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2015, per quanto specificato nel documento istruttorio, pari ad un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza di €.242.919,15 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.4) delle opere di che trattasi del 04.08.2015 redatto dallo stesso Direttore Lavori;

3) di prendere e dare atto, inoltre, che il liquidatore sopradetto ha sottoscritto senza riserve sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi e che da questi risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 1.215,15 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 242.919,15
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 3 SAL)	€ 241.704,00
<i>Credito netto</i>	€ 1.215,15 oltre IVA 10%

4) di dare atto che, alla data odierna il durc della ditta General Impianti risulta irregolare e che, pertanto, questa stazione appaltante ha potere sostitutivo così come previsto dagli articoli 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. per i quali, tra l'altro, sono pervenute richieste inerenti di applicazione;

5) di provvedere con il presente atto, per quanto sopra esposto, soltanto alla liquidazione dell'importo di € 1.215,15 oltre Iva 10% per complessivi euro 1.336,66 da imputare all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/4/1 - n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

6) di dare atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, oltre al pagamento sopradetto, è sospeso presso questa Stazione Appaltante anche un altro pagamento pari ad euro 88.079,62 oltre IVA 10%, per complessivi € 96.887,58, relativo alla quota parte del 3° SAL, liquidato con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015,

7) di rimandare, pertanto, a successivo atto il pagamento dell'importo totale a favore dei soggetti aventi diritto per un importo complessivo di euro 89.294,77 oltre IVA 10% (€ 98.224,24) composto come segue:

- euro 88.079,62 oltre IVA 10%, relativo alla quota parte del 3° SAL, liquidato con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015,

- euro 1.215,15 oltre Iva 10%, relativo allo Stato finale dei lavori stessi, da liquidare con il presente atto,

8) di dare atto, altresì, che i lavori di cui trattasi sono finanziati per l'intero importo di € 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;

9) di rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale assestato a consuntivo e la rilevazione delle economie definitive del finanziamento assegnato da rendicontare all'Asur nell'ambito del progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009);

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


11) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Cigliucci




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 42 pagine di cui n. 32 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

EVIDENZIATO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma per il 2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

RICORDATO che nella citata DGRM 1389/2008 risultano inseriti n. 4 progetti proposti dall'Asur tra i quali, alla scheda n. 31 risulta il progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009) per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

PREMESSO che:

◆ nell'ambito dell'intero progetto complessivo di euro 1.900.000,00 (del quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur), con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dipendente del Servizio Tecnico di Macerata per un importo complessivo pari ad euro 355.000,00 e relativo ai lavori di "*Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker*", il cui quadro economico risulta il seguente:

Quadro economico progettuale

A)- Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 300.506,69	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 12.500,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 313.006,69
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 31.300,67	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 41.993,31

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO €. 355.000,00

♦ con lo stesso atto DG/ASUR n. 19/2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad €. 313.006,69 di cui €. 300.506,69 per lavori oltre ad euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre il Responsabile del Procedimento, Ing. Tristano Luchetti, nominato con nota ASUR 0030155/03/12/2009, è stato nominato anche Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

♦ con atto DG/ASUR 392 del 09.05.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) formata dalla ditta GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (ditta capogruppo) con sede in Perugia, Via Pietro Soriano n. 5 e dalla ditta COSTRUTTORI EDILI Srl (ditta mandante) con sede in Perugia, Strada dei Loggi n. 30, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 22,179% per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 233.857,31 oltre agli oneri per la sicurezza di €.12.500,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 246.357,31 il cui quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta suddiviso come di seguito specificato:

Quadro economico contrattuale

A)- Lavori da contratto di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 233.857,31	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 12.500,00	
TOTALE lavori da contratto di appalto		€. 246.357,31
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 24.635,73	
C4) Economie d'asta	€. 73.314,32	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 108.642,69

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO €. 355.000,00

♦ il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 26.01.2012 al n. 619 per l'importo di €. 246.357,31 di cui euro 233.857,31 per lavori ed euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 22,179%;

♦ in data 26.03.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

◆ con atto DG/ASUR 850 del 06.11.2012, a seguito del fallimento della ditta mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, Costruttori Edili Srl di Perugia, la ditta capogruppo della stessa ATI, GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl di Perugia, è stata autorizzata a proseguire le lavorazioni fino al loro completamento;

◆ a seguito delle dimissioni del precedente Direttore dei Lavori, Ing. Tristano Luchetti con decorrenza 16.06.2012, i lavori sono stati sospesi e, successivamente è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata (cfr nota ASUR/DG n. 16344 del 05.07.2012);

◆ dietro espressa richiesta da parte della ditta appaltatrice, con atto DG/ASUR 632 del 05.08.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 il quale stabilisce che "nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione";

◆ con atto DG/ASUR n. 927 del 30.12.2013 è stato approvato il Progetto di Variante Suppletiva dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale pari ad €. 4.221,85, contenuto nella percentuale del 5% dei lavori da contratto compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 238.079,16	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 12.500,00	
TOTALE lavori		€. 250.579,16
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€. 6.368,64	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 25.057,92	
C.4) Economie d'asta	€. 68.561,77	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 104.420,84
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 355.000,00

◆ con atto DG/ASUR 274 del 30.04.2014 è stato approvato il 2° SAL, inerente i lavori di cui trattasi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 27.02.2014 su un importo lavori pari ad €. 96.470,78 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 27.02.2014 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, pari ad €. 85.336,00 oltre IVA 10%;

◆ con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015 è stato approvato il 3° SAL, inerenti i lavori stessi, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 12.03.2015 su un importo lavori pari ad €. 242.919,15 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 12.03.2015 relativo alla terza rata di acconto a favore delle ditte sottoelencate, rispettivamente n. 1 appaltatrice e n. 2 subappaltatrici:

DITTA	FATTURA	IMPONIBILE in quota parte	IMPORTO CON IVA in quota parte
General Impianti e Costruzione Srl di Perugia	n. 1 del 17.03.2015 (all. n. 3)	euro 88.079,62	euro 96.887,58
Ediltermica Divisione Impianti Tecnologici Srl di Perugia	n. 77 del 17.03.2015 (all. n. 4)	euro 5.906,26	euro 6.496,89
Inveni Srl di Montecassiano	n. 25 del 17.03.2015 (all. n.5)	euro 51.730,12	euro 56.903,13
TOTALI		euro 145.716,00	euro 160.287,60

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 20.03.2015 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

VISTI rispettivamente il Certificato camerale del 21.07.2015 della ditta appaltatrice e il Documento di verifica di autocertificazione richiesto in data 12.01.2016, entrambi allegati in copia al presente atto (**all. n. 1 all. n. 2**) dai quali risulta che:

- in data 16.06.2015 la General Impianti e Costruzioni ha depositato presso il Tribunale di Perugia ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 e seguenti L.F. riservandosi di presentare la proposta, il Piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice – C.P.14/2015;
- i liquidatori della società hanno determinato di proporre al Tribunale competente l'ammissione della General Impianti e Costruzioni Srl in liquidazione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 8 L.F. Regio Decreto 16.03.1942 n. 267 e ss. mm. e ii. al fine di far maturare i tempi necessari per l'elaborazione di una proposta concordataria;
- il Tribunale di Perugia in data 09.07.2015 ha emesso Decreto che dichiara inammissibile la domanda ex art. 161 comma 6 L.F. n. 14/2015;
- la società, pertanto, è in fase di scioglimento e liquidazione;
- la nuova sede della Società è Terni Via Fratini n. 6;
- il liquidatore risulta essere la sig.ra Martoni Romina;

VISTI:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 04.08.2015 (**all. n.3**) redatto dalla Direzione dei lavori e trasmesso l'11.11.2015, in quanto solo in tale data è stata possibile la sottoscrizione da parte del liquidatore dell'impresa appaltatrice, dai quali si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad €. 242.919,15 oltre Iva 10%;

- il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. 4**) delle opere di che trattasi redatto in data 04.08.2015 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che dagli stessi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 1.215,15 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 242.919,15
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 3 SAL)	<u>€. 241.704,00</u>
Credito netto della Ditta di	€. 1.215,15 oltre IVA 10%

VISTO, inoltre, che il Durc della ditta appaltatrice risulta ancora irregolare;

RICORDATO che, a causa del durc irregolare dell'impresa appaltatrice, questa Stazione Appaltante ha potere sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui Contratti Pubblici nonché ha potere sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento;

DATO ATTO che sono pervenute a questa Amministrazione diverse richieste di pagamento di somme da parte di diversi creditori della ditta General Impianti e Costruzioni aventi diritto a vario titolo anche attraverso atti di sequestro conservativo / pignoramento di somme presso terzi (tra i quali anche due ex dipendenti della ditta stessa);

RICORDATO che l'importo di euro 88.079,62 oltre IVA (totale euro 96.887,58) di cui alla fattura n. 1 del 17.03.2015, relativa alla quota parte del 3° SAL e liquidata con atto DG/ASUR n. 333 dell'11.05.2015, è ancora giacente presso questa Amministrazione che non ha potuto provvedere al pagamento a causa della irregolarità del durc della General Impianti e Costruzioni;

VISTO che, perdurando l'irregolarità del Durc della ditta appaltatrice, con il presente atto si può provvedere soltanto alla liquidazione dell'importo sopradetto di €. 1.215,15 oltre Iva 10% per complessivi euro 1.336,66, rimandando ad un atto successivo il pagamento della somma stessa nonché di quella ancora giacente presso l'AV3 sopradetta, pari ad euro 88.079,62 oltre IVA 10% (€. 96.887,58);

ATTESO che io sottoscritto Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di prendere e dare atto che, come si evince dal Certificato camerale del 21.07.2015 e dal Documento di verifica di autocertificazione richiesto in data 12.01.2016, entrambi allegati in copia al presente atto (all. n. 1 all. n. 2), la ditta General Impianti e Costruzioni Srl, avente precedentemente sede legale a Perugia - Via Pietro Soriano n. 5, appaltatrice dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO - 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA - REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER", è in fase di scioglimento e liquidazione, che la nuova sede legale è sita in Terni Via Fratini n. 6 e che il liquidatore nominato risulta essere la sig.ra Romina Martoni;

2) di approvare:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 04.08.2015 (all. n. 3), trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2015, per quanto specificato nel documento istruttorio, pari ad un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza di €.242.919,15 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.4) delle opere di che trattasi del 04.08.2015 redatto dallo stesso Direttore Lavori;

3) di prendere e dare atto, inoltre, che il liquidatore sopradetto ha sottoscritto senza riserve sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi e che da questi risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 1.215,15 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 242.919,15
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 3 SAL)	€ 241.704,00
<i>Credito netto</i>	€ 1.215,15 oltre IVA 10%

4) di dare atto che, alla data odierna il dure della ditta General Impianti risulta irregolare e che, pertanto, questa stazione appaltante ha potere sostitutivo così come previsto dagli articoli 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. per i quali, tra l'altro, sono pervenute richieste inerenti di applicazione;

5) di provvedere con il presente atto, per quanto sopra esposto, soltanto alla liquidazione dell'importo di €. 1.215,15 oltre Iva 10% per complessivi euro 1.336,66 da imputare all'Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/4/1 - n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili";

6) di dare atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, oltre al pagamento sopradetto, è sospeso presso questa Stazione Appaltante anche un altro pagamento pari ad euro 88.079,62 oltre IVA 10%, per complessivi €. 96.887,58, relativo alla quota parte del 3° SAL, liquidato con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015,

7) di rimandare, pertanto, a successivo atto il pagamento dell'importo totale a favore dei soggetti aventi diritto per un importo complessivo di euro 89.294,77 oltre IVA 10% (€. 98.224,24) composto come segue:

- euro 88.079,62 oltre IVA 10%, relativo alla quota parte del 3° SAL, liquidato con atto DG/ASUR 333 dell'11.05.2015,
- euro 1.215,15 oltre Iva 10%, relativo allo Stato finale dei lavori stessi, da liquidare con il presente atto,

8) di dare atto, altresì, che i lavori di cui trattasi sono finanziati per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008;


9) di rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale assestato a consuntivo e la rilevazione delle economie definitive del finanziamento assegnato da rendicontare all'Asur nell'ambito del progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009);

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


11) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Amm.vo
Dr.ssa Liliana Grassefi


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3
Il Direttore

Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Giubbinielli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- n. 1- Certificato CCIAA del 21.07.2015 della General Impianti e Costruzioni,
- n. 2 – Documento di verifica di autocertificazione richiesto in data 12.01.2016,
- n. 3 - Stato Finale dei lavori del 04.08.2015,
- n. 4- Certificato di Regolare Esecuzione del 04.08.2015.