

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [Area Vasta n° 3 - Presidio Ospedaliero di San Severino Marche – Lavori di Adeguamento a norma di Prevenzione Incendi “1° stralcio” – Approvazione verbale di consistenza lavori e Accertamento tecnico contabile]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di approvare il verbale di consistenza dei lavori (all. 1) e la relazione sul conto finale (all. 2) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Sparvoli;
- 2) Di approvare il verbale di accertamento tecnico contabile e verifica contabile delle opere eseguite (all. 3) redatto dal collaudatore in corso d'opera Ing. Fulvia Dini;
- 3) Di affidare al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Michele Sparvoli incarico di redigere il progetto esecutivo per le opere residue a completamento dell'appalto;
- 4) Di trasmettere alla compagnia assicuratrice COFACE i documenti allegati alla presente determina e comunicare l'escussione della polizza fidejussoria;
- 5) Si dichiara che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della



L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dal D.M. 19/03/2015;

- 7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
- 8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Pierluigi Cinghucchi)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(D.ssa Nadia Storti)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 60 pagine di cui n. 54 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(SERVIZIO TECNICO AREA VASTA N.3 SEDE DI CAMERINO)**

In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l'argomento della presente determina e che di seguito si riportano:

- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs n. 163 del 12/04/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D. Lgs 25.2.2000 n. 65;
- Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 "Art.3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
- Determina n. 1 D.G. ASUR del 02.01.2006;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n°1401 del 14/11/2005 riguardante "Intesa istituzionale di Programma della Regione Marche – Approvazione dello schema di accordo integrativo dell'Accordo di programma Quadro Ricostruzione, denominato "Intervento di recupero della funzionalità delle strutture socio-sanitarie" è stato finanziato l'intervento di adeguamento alla norma di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche per un importo di euro 1.377.500,00. Nella stessa viene riportato che esiste "un progetto definitivo che si è utilizzato esclusivamente per acquisire il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco";

Con Determina n.192/ASURDG del 14/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d'emergenza n.109/RSP-DPS del 08/04/2011, si approva il progetto esecutivo di che trattasi, avente una somma complessiva di euro 1.377.500,00.

Con determina n°593/ASURDG del 28/06/2011 veniva indetta gara di appalto per i lavori di realizzazione di lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi "1° stralcio" del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche;

Con determina n°81/ASURDG del 02/02/2012 veniva disposta aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, all'ATI verticale da costituire con Capogruppo la ditta Tecnogruop S.r.l. con sede in Via Grazie, 38/b - 62014 Corridonia (MC), con un ribasso offerto pari al 18,798% (diciottovirgolasettecentonovantotto per cento), come risulta negli allegati al verbale di gara n.4;

In data 03/04/2012 veniva sottoscritto il contratto d'appalto Rep.n.475, il quale è stato registrato presso l'ufficio del Registro di Camerino in data 04/04/2012 al n.14, mod.69 serie 2;

In data 20/12/2012 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori;

Con determina n.786/ASURDG del 21/10/2013 veniva approvato il 1° SAL dei lavori di che trattasi;

Con determina n.787/ASURDG del 21/10/2013 veniva nominato il collaudatore in corso d'opera;

Con determina n.210/ASURDG del 11/04/2014 veniva approvato il 2° SAL dei lavori di che trattatasi;

Con determina n.67/ASURDG del 10/02/2015 veniva avviato il procedimento per la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 per grave irregolarità e grave inadempimento a seguito della perdita dell'attestazione di qualificazione;

Con nota prot. 39094 del 31/03/2015 veniva comunicata alla compagnia assicuratrice COFACE la risoluzione contrattuale e la conseguente escussione della polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di cui alla presente determina;

Con nota prot. 32096 del 17/03/2015 veniva comunicato al Direttore dei Lavori di redigere e trasmettere il verbale di consistenza e relazione sul conto finale ed al collaudatore in corso d'opera di redigere e trasmettere il verbale di accertamento tecnico contabile e verifica contabile delle opere eseguite;

In data 24/12/2015 il Direttore dei lavori trasmetteva il verbale di consistenza (all. 1) e relazione sul conto finale (all. 2);

In data 29/12/2015 il collaudatore in corso d'opera trasmetteva il verbale di accertamento tecnico contabile e verifica contabile delle opere eseguite (all. 3);

Dagli atti sopra citati emerge che l'ATI aggiudicataria dei lavori, sulla base della contabilità eseguita risulta creditrice nei confronti della Stazione Appaltante per i lavori eseguiti dell'importo di € 60.101,19, mentre, a fronte della mancata trasmissione di parte delle dichiarazioni di conformità, della mancata realizzazione delle migliorie offerte gratuitamente in gara, degli oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere per il riappalto dei lavori ed altri oneri, la stessa Stazione Appaltante avrebbe diritto al riconoscimento di oneri per un totale di € 263.558,70;

Dalle risultanze degli atti sopra richiamati alla Stazione Appaltante viene riconosciuto un danno che al netto di quanto dovuto all'ATI ammonterebbe ad € 203.457,51;

Considerata la natura dei lavori che essendo legati all'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero e vista la prima scadenza prevista dal D.M. 19/03/2015 per poter mantenere in esercizio l'attività sanitaria, si ritiene necessario quanto prima riattivare le procedure per un nuovo affidamento per il completamento delle opere residue dell'appalto in oggetto;

Visto l'art. 140 del D.Lgs 163/2006 è possibile interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, procedendo all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, con esclusione dell'originario aggiudicatario;


A tal proposito è necessario redigere progetto esecutivo delle opere residue al fine di poter procedere ad un nuovo affidamento dei lavori;

Tanto premesso

### Si Propone

l'adozione di una determina come segue:


- 1) Di approvare il verbale di consistenza dei lavori (all. 1) e la relazione sul conto finale (all. 2) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Sparvoli;
- 2) Di approvare il verbale di accertamento tecnico contabile e verifica contabile delle opere



eseguite (all. 3) redatto dal collaudatore in corso d'opera Ing. Fulvia Dini;

- 3) Di affidare al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Michele Sparvoli incarico di redigere il progetto esecutivo per le opere residue a completamento dell'appalto;
- 4) Di trasmettere alla compagnia assicuratrice COFACE i documenti allegati alla presente determina e comunicare l'escussione della polizza fidejussoria;
- 5) Si dichiara che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dal D.M. 19/03/2015;
- 7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
- 8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Marco Sabbatini




**Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio**

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

**Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione**  
Dott. Paola Gubbinielli




**Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio**  
Dott. ssa Lucia Eusebi



**Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecnologie e Patrimonio ASUR Area Vasta 3**  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale ed attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa.

**Il Dirigente**  
Ing. Fabrizio Ciribeni



Numero	183	Pag. 6
Data	21 MAR. 2016	

- ALLEGATI -

ALLEGATO 1 – Verbale di consistenza

ALLEGATO 2 – Relazione sul conto finale

ALLEGATO 3 – Verbale di accertamento tecnico contabile e verifica contabile delle opere eseguite

