

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP F82G14000560005 – Lavori SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA – Determinazioni finali.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina formandone parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di dare atto che:

- i “Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale ex Crass di Macerata”, affidati dal Rup ai sensi dell'ex art. 176 del Regolamento dei Contratti Pubblici (oggi art. 163 del D.L.vo 50/2016) al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, sono terminati;

- la stazione appaltante, con proprio atto DG/ASUR 429 del 16.06.2015, ha già provveduto ad approvare la spesa prevista in origine, l'aggiudicazione dei lavori stessi alla ditta Sardellini Srl di Macerata nonché la necessità di una maggiorazione dell'importo inizialmente presunto e stimato, sempre rimanendo contenuti all'interno del limite economico previsto al comma 1 del citato articolo;

- è stata approvata la “Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate” redatta dal professionista incaricato di fornire “supporto tecnico ai fini dell'accertamento dei vizi di carattere strutturale” presenti nel Padiglione Centrale e di individuare “eventuali interventi di messa in sicurezza e completamento” dell'immobile stesso;

2) di approvare, pertanto, a conclusione dei lavori in oggetto:

◆ il 2° Stato di Avanzamento dei lavori, sicurezza generale e sicurezza speciale dell'appalto di cui in oggetto, allegato al presente atto, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi, calcolato alla data del 28.09.2015 per importi rispettivamente pari a:

- €. 36.900,00 (lavori all. n.1),
- €. 6.900,00 (sic. gen. – all. n. 1-bis)
- €. 2.100,00 (sic. spec. – all. n. 1-tris)

e i relativi Certificati di Pagamento n°2 del 28.09.2015, allegati anch'essi al presente atto (all. n. 2/2-bis/2-tris), in riferimento alla seconda rata di acconto, pari a complessivi euro 45.900,00 oltre IVA 22%, a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

♦ *gli atti tecnico-contabili finali* relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 28.09.2015, composto da importi rispettivamente pari a:

- €. 645,74 (lavori - all. n.3),
- €. 94,71 (sic. gen. – all. n. 3-bis),
- €. 66,45 (sic. spec. – all. n. 3-tris)

per un importo complessivo di euro 806,90 oltre IVA 22%, a favore della ditta stessa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 4) delle opere in oggetto redatto in data 12.10.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

♦ l'incarico affidato dal Rup al Prof. Ing. Luigino Dezi come Direttore dei Lavori in oggetto e la relativa parcella di spesa pari ad euro 18.601,17 oltre Inps (€. 744,05), Cnpaia (€. 773,81) e IVA (€. 4.426,19) per complessivi euro 24.545,22 compresa la ritenuta d'acconto;

♦ l'incarico affidato dal DL all'Ing. Massimo Conti di Ancona come Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa parcella di spesa pari ad euro 6.260,02 oltre Inps (€. 250,40), Inarcassa (€. 260,42) e IVA (€. 1.489,58) per complessivi euro 8.260,42 compresa la ritenuta d'acconto;

♦ la "Relazione di sintesi sui lavori eseguiti" trasmessa dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, in data 08.04.2016 ns. Prot. 42163 ASURAV3/AFFGEN/A e allegata al presente atto (all. n.5) per formarne parte integrante e sostanziale completa delle seguenti tavole, Tav. 1.1, Tav. 1.2, Tav. 2 e Tav. 3;

♦ la copertura dell'intera spesa sostenuta per i lavori di cui in oggetto, pari ad un importo complessivo di quadro economico finale a consuntivo di euro 210.690,06 di cui euro 145.806,90 per lavori ed euro 64.883,16 per somme a disposizione, il tutto suddiviso come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO

LAVORI	Importo lavori	Importo sic.generale	Importo sic.speciale	TOTALI esclusa IVA
SAL n. 1	€. 90.400,00	€. 4.200,00	€. 4.500,00	€. 99.100,00
SAL n. 2	€. 36.900,00	€. 6.900,00	€. 2.100,00	€. 45.900,00
Stato Finale	€. 645,74	€. 94,71	€. 66,45	€. 806,90
TOTALE LAVORI	€. 127.945,74	€. 11.194,71	€. 6.666,45	€. 145.806,90

SOMME A DISPOSIZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori, 1° e 2° Sal + S.F.	€. 21.802,00	€. 10.098,00	€. 177,52	€. 32.077,52
	(1° Sal)	(2° Sal)	(S.F.)9	
Spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€. 18.601,17	€. 6.260,02		€. 24.861,19
	(Prof. Dezi)	(Prof. Dezi)		
Cnpaia, Inps e IVA su spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€. 5.944,05	€. 2.000,40		€. 7.944,45
	(Ing. Conti)	(Ing. Conti)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€. 64.883,16
TOTALE GENERALE				€. 210.690,06

3) di dare atto che tutti i documenti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti senza riserve di alcun tipo ed, inoltre, di dare atto che la ditta subappaltatrice, Impresa Edile Pierigè Snc di Cingoli risulta pagata a saldo;

4) di liquidare, pertanto, le spese a chiusura dell'intervento relativo ai lavori di somma urgenza per un importo complessivo pari ad euro 71.568,09 oltre oneri diversi (€ 18.219,97) per un totale di euro 89.788,06 suddiviso nel modo che segue:

OGGETTO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPONIBILE	ONERI DIVERSI (Inps-Cnpaia-IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO
Sal n. 2 (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 65/E (all. n.6)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€ 45.900,00	€ 10.098,00	€ 55.998,00
Stato finale (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 66/E (all. n.7)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€ 806,90	€ 177,52	€ 984,42
Onorario profess.le per DL (AV3-14 all."D")	Fatt. n. 2/01 (all. n. 8)	Prof. Ing. Luigino Dezi	€ 18.601,17	744,05 – inps 773,81 – cnpaia 4.426,19 - iva € 5.944,05	€ 24.545,22
Onorario profess.le per CSE (AV3-14 all."D")	Fatt. n. 1/PA (all. n. 9)	Ing. Massimo Conti	€ 6.260,02	250,40 – inps 260,42 – cnpaia 1.489,58 - iva € 2.000,40	€ 8.260,42
TOTALI			€ 71.568,09	€ 18.219,97	€ 89.788,06

5) di dare atto che, ai fini del pagamento a favore della ditta appaltatrice : **a)** la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 10) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 27.11.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di dare atto inoltre che, ai fini del pagamento a favore del Prof. Dezi e dell'Ing. Conti:

a) sono state acquisite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da ogni professionista e allegate rispettivamente in copia (all. n. 11 e all. n.13) circa la regolarità dei propri contributi versati nonché circa la loro veste di "professionisti singoli" e, quindi, non sottoposti al regime del DURC;

b) sono stati assunti tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi professionisti e allegate anch'esse rispettivamente in copia (all. n. 12 e all. n. 14);

7) di sostenere l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto con fondi propri su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1– budget degli investimenti 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accenti";

8) di ricordare che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:

- CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,
- CIG n. 558594861C per il pagamento alla ditta Sardellini Costruzioni Srl
- SmartCIG n. ZBE18775F0 per il pagamento al Prof. Ing. Dezi
- SmartCIG n. Z91187768E per il pagamento all'Ing. Conti

9) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

11) **di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Cigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 74 pagine di cui n. 61 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 3 MACERATA

U.O.C PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE
Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- L. 61/1998;
- D. L.vo 50/2016 sull'aggiudicazione dei contratti pubblici;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii. per la parte non abrogata;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;

PREMESSO che:

► con la L. 61/98, emanata a seguito degli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio marchigiano nel 1997, la Regione Marche ha finanziato alcuni interventi di restauro e miglioramento degli edifici colpiti dalla calamità naturale tra i quali anche i lavori da effettuare all'immobile denominato Padiglione Centrale ex CRass di Macerata sito in Belvedere R. Sanzio e sede amministrativa dell'Area Vasta n. 3 di Macerata denominati lavori di "Restauro e miglioramento sismico del Padiglione Centrale ex CRAS di Macerata";

► la stessa Regione, Centro Operativo di Muccia, approvava il progetto definitivo di tale opera in sede di Conferenza dei Servizi in data 05/09/02, rep. N. 649 – giusto attestato di deposito n. 28443/02 rilasciato in data 9/12/02 dal Dirigente dell'Ufficio distaccato di Muccia Ing. Cesare Spuri ammettendola a finanziamento per l'importo complessivo di € 2.756.951,54 – giusto Decreto n. 21 dell'11/02/2003;

► con delibera n. 280 del 4/07/2003 del Commissario Straordinario veniva autorizzato l'appalto dei lavori di che trattasi a mezzo trattativa privata secondo il criterio del massimo ribasso riferito all'importo delle opere a misura posto a base di gara ai sensi della legge 109/94 e legge 61/98 "ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate della Regione Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi" e ne veniva approvata la lettera di invito;

► con deliberazione C. S. AUSL n. 9 di Macerata n. 507 del 1/10/2003 i lavori sono stati affidati alla A.T.I. composta dalla ditta GENTILI FABIO di Macerata (capogruppo) e STECA SpA di Monte Urano (mandante) che aveva offerto il ribasso migliore in base alla procedura prevista dalla normativa di cui alla L. 61/98, per un importo (€ 1.908.329,55-11,12%) di € 1.696.123,31 al netto del ribasso offerto dell'11,12% oltre a € 90.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, il tutto + IVA 10%

► il contratto d'appalto redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è stato stipulato in data 9/12/2003 rep. 2789 e registrato a Macerata il 17/12/2003 n. 5285 Mod. III;

► è stata effettuata la consegna dei lavori in data 28/1/2004;

► i lavori sono stati sospesi in data 25/10/2006 per la predisposizione/approvazione di una variante in corso d'opera;

► la variante non è stata mai approvata dalla Stazione appaltante che, in data 19.06.2012 con atto DG/ASUR n. 487, ha risolto il contratto di appalto dei lavori sopradetti in danno dell'aggiudicatario;

VISTO che:

- essendo trascorso diverso tempo dalla sospensione dei lavori, nell'edificio oggetto degli stessi, sono emerse alcune problematiche strutturali che hanno avuto necessità di specifico approfondimento;
- con atto D.AV3 n. 332 del 06.03.2013, pertanto, è stato conferito al Prof. Luigino Dezi di Ancona, docente dell'Università Politecnica delle Marche, incarico di *"supporto tecnico ai fini dell'accertamento dei vizi di carattere strutturale"* presenti nell'immobile del Padiglione Centrale nonché di *"individuazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e completamento"* dei lavori di cui trattasi;
- dopo numerosi approfondimenti e sopralluoghi, oltre a specifiche analisi dello stato di progetto, di variante e dello stato di realizzazione attuale, il professionista incaricato, con nota del **28.03.2014** ns. prot. 7226, ha consegnato al Rup la Relazione nella quale definiva interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile come previsto dalla Convenzione di incarico nell'eventualità che ci fossero stati con impegno di fornirne, successivamente, anche la progettazione esecutiva delle lavorazioni stesse;
- tra le altre considerazioni tale Relazione si concludeva affermando che: *"Tra gli interventi elencati, quelli mirati a risolvere il problema delle coperture spingenti nei corpi B ed E sono da considerarsi urgenti e prioritari rispetto agli altri, in quanto la posa in opera delle capriate previste nel progetto di variante ha già prodotto importanti lesioni tra le pareti longitudinali e quelle trasversali, sulle volte e sui pavimenti."*
- tale affermazione ha richiesto uno specifico sopralluogo da parte del RUP che, accompagnato dal Prof. Dezi, lo ha effettuato in data 07.04.2014 redigendo regolare verbale (di somma urgenza) depositato agli atti di ufficio;
- in tale verbale del 07/04/2014 è stato evidenziato che *"...è urgente ed improcrastinabile eseguire i lavori per mettere in sicurezza gli ambienti interessati dalle lesioni..."* ed inoltre che *".....vista, inoltre la fase evolutiva, in alcune parti dell'edificio gli interventi possono essere in particolare ricondotti all'art.176 ("Provvedimenti in casi di somma urgenza") per quanto riguarda "lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"....."*;
- il Rup, al fine di individuare l'impresa esecutrice dei lavori, con nota del 22.05.2014 prot. ASUR 11384, in applicazione di quanto previsto dall'art. 176 dello stesso Regolamento, ha invitato in maniera informale, n. 5 ditte reputate in grado di eseguire i lavori in oggetto con professionalità e celerità sottoponendo alla loro attenzione gli Elaborati progettuali esecutivi inviati dal Prof. Ing. Luigino Dezi e composti da una Relazione Tecnica e da n. 5 Tavole;
- con verbale del 03.06.2014 è stata individuata la ditta Sardellini Costruzioni srl Via Po, n.52 – Macerata (Mc) con i prezzi stabiliti dal ribasso del 22,599% sulle voci del Prezzario Regionale anno 2013;
- il contratto di appalto è stato stipulato a misura per la categoria *OG2 (restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela)* class. I, e nello stesso si è stabilito che, in ogni caso sarebbero stati contabilizzati tutti i lavori necessari per completare l'intervento di somma urgenza nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- in data 17.11.2014, dopo aver preventivamente consegnato il cantiere nel mese di agosto per permettere la sua perimetrazione e preparazione, sono iniziati i lavori di somma urgenza;
- in data 16.02.2015 si sono riuniti di nuovo il Rup, il Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata, il Progettista, il DL nonché il Coordinatore della sicurezza in esecuzione, al fine di valutare l'andamento dei lavori stabilendo, in tale sede, di eseguire ulteriori sondaggi in modo da completare l'accertamento attualmente in corso in quanto, in seguito alla demolizione di alcuni intonaci, si erano rilevate situazioni strutturali degne di approfondimenti;
- in data 16.04.2015, il Prof. Ing. Luigino Dezi ha consegnato la *"Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate"* dalla quale si evince la necessità di proseguire gli interventi al fine di rimuovere le cause di somma urgenza sempre rimanendo contenuti all'interno del limite economico previsto dall'art. 176 comma 1 del Regolamento (200.000 Euro), concetto quest'ultimo ribadito anche nella successiva riunione del 20.04.2015 tra il Rup, il Prof. Dezi e l'Ing. Dini;

● in data 16.06.2015 con atto DG/ASUR 429, sono stati approvati, oltre al primo SAL dei lavori descritti in oggetto per un importo complessivo di euro 99.100,00 oltre IVA, anche la spesa prevista in origine, l'aggiudicazione dei lavori stessi alla ditta Sardellini Srl di Macerata nonché la necessità di una maggiorazione dell'importo inizialmente presunto e stimato sempre rimanendo contenuti all'interno del limite economico previsto dal citato articolo al comma 1, approvando la "Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate" redatta dal professionista incaricato per fornire "supporto tecnico ai fini dell'accertamento dei vizi di carattere strutturale" presenti nel Padiglione Centrale e di individuare "eventuali interventi di messa in sicurezza e completamento" dell'immobile stesso;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 21.09.2015 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori conservato agli atti di ufficio;

ESAMINATI, pertanto, i seguenti documenti conclusivi dei lavori in oggetto:

a) 2° Stato di Avanzamento dei lavori, sicurezza generale e sicurezza speciale dell'appalto di cui in oggetto, allegato al presente atto, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi calcolato alla data del 28.09.2015 per importi rispettivamente pari a:

- €. 36.900,00 (lavori all. n.1),
- €. 6.900,00 (sic. gen. – all. n. 1-bis)
- €. 2.100,00 (sic. spec. – all. n. 1-tris)

e i relativi Certificati di Pagamento n°2 del 28.09.2015 allegati anch'essi al presente atto (all. n. 2/2-bis/2-tris), in riferimento alla seconda rata di acconto, pari a complessivi euro 45.900,00 oltre IVA 22%, a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

b) atti tecnico-contabili finali relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 28.09.2015, che rileva i seguenti importi:

- €. 645,74 (lavori - all. n.3),
- €. 94,71 (sic. gen. – all. n. 3-bis),
- €. 66,45 (sic. spec. – all. n. 3-tris)

per un importo complessivo di euro 806,90 oltre IVA 22%, a favore della ditta stessa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 4) delle opere in oggetto redatto in data 12.10.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

DATO ATTO che, tutti i documenti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti senza riserve di nessun tipo ed inoltre di dare atto che la ditta subappaltatrice, Impresa Edile Pierigè Snc di Cingoli, risulta pagata a saldo per le lavorazioni effettivamente eseguite;

PRESO ATTO che il Prof. Dezi, individuato dal Rup quale Direttore dei Lavori, come risulta dal verbale del 07.04.2014 conservato agli atti d'ufficio, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza in cantiere ai sensi del D. L.vo 81/2008 e ss. mm. e ii., si è avvalso dell'Ing. Massimo Conti di Ancona;

VISTA la "Relazione di sintesi sui lavori eseguiti" trasmessa dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, in data 08.04.2016 ns. Prot. 42163 ASURAV3/AFFGEN/A e allegata al presente atto (all. n.5) completa delle seguenti tavole, Tav. 1.1, Tav. 1.2, Tav. 2 e Tav. 3;

DATO ATTO che il quadro economico finale a consuntivo dei lavori in oggetto rileva un importo complessivo pari ad euro 210.690,06, di cui euro 145.806,90 per lavori ed euro 64.883,16 per somme a disposizione, il tutto suddiviso come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO

LAVORI

LAVORI	Importo lavori	Importo sic.generale	Importo sic.speciale	TOTALI esclusa IVA
SAL n. 1	€. 90.400,00	€. 4.200,00	€. 4.500,00	€. 99.100,00
SAL n. 2	€. 36.900,00	€. 6.900,00	€. 2.100,00	€. 45.900,00
Stato Finale	€. 645,74	€. 94,71	€. 66,45	€. 806,90
TOTALE LAVORI	€. 127.945,74	€. 11.194,71	€. 6.666,45	€. 145.806,90

SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori, 1° e 2° Sal + S.F.	€. 21.802,00 (1° Sal)	€. 10.098,00 (2° Sal)	€. 177,52 (S.F.)9	€. 32.077,52
Spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€. 18.601,17 (Prof. Dezi)	€. 6.260,02 (Prof. Dezi)		€. 24.861,19
Cnappaia, Inps e IVA su spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€. 5.944,05 (Ing. Conti)	€. 2.000,40 (Ing. Conti)		€. 7.944,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€. 64.883,16
TOTALE GENERALE				€. 210.690,06

VISTE, per quanto riguarda i lavori, le seguenti fatture inviate dalla ditta Sardellini Srl di Macerata per un importo totale pari ad euro 46.706,90 oltre IVA (€. 10.275,52) per complessivi euro 56.982,42, suddiviso come segue:

LAVORI

OGGETTO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO
Sal n. 2 (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 65/E (all. n.6)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€. 45.900,00	€. 10.098,00	€. 55.998,00
Stato finale (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 66/E (all. n.6)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€. 806,90	€. 177,52	€. 984,42
TOTALI			€. 46.706,90	€.10.275,52	€. 56.982,42

VISTE, per quanto riguarda le spese tecniche, le seguenti fatture inviate dai citati professionisti in merito alle spese tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento sicurezza per un importo totale di euro 32.805,28 di cui €. 24.861,19 oltre €. 7.944,09 per oneri vari suddiviso come segue:

SPESE TECNICHE

OGGETTO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPONIBILE	ONERI DIVERSI (Inps-Cnappaia-IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO
Onorario profess.le per DL (AV3-14 all."D")	Fatt. n. 2/01 (all. n. 8)	Prof. Ing. Luigino Dezi	€. 18.601,17	744,05 – inps 773,81 – cnappaia 4.426,19 - iva €. 5.944,05	€. 24.545,22
Onorario profess.le per CSE (AV3-14 all."D")	Fatt. n. 1/PA (all. n. 9)	Ing. Massimo Conti	€. 6.260,02	250,40 – inps 260,42 – cnappaia 1.489,58 - iva €. 2.000,04	€. 8.260,06
TOTALI			€. 24.861,19	€. 7.944,09	32.805,28

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Sardellini Costruzioni Srl di Macerata come risulta dal Durc allegato in copia al presente atto (all. n. 10);

RICORDATO che la ditta appaltatrice ho sottoscritto contratto di appalto in data 27.11.2014 nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, per entrambi i professionisti ricorrono tutte le condizioni propedeutiche al pagamento degli importi sopradetti in quanto:

- **a)** è stata acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ogni professionista circa la regolarità dei propri contributi versati nonché la loro veste di “professionisti singoli” e, quindi, non sottoposti al regime del DURC, il tutto così come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio resa da ogni professionista e rispettivamente allegate in copia (all. n. 11 e n. 13);

- **b)** sono stati assunti tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ogni professionista e rispettivamente allegata in copia (all. n. 12 e n. 14);

TENUTO CONTO che la previgente normativa in materia, art. 176 del D.L.vo 163/2006, (oggi art. 163 del D.L.vo 50/2016) prevedeva che:

- *in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il soggetto fra il Rup e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori redigendone apposito verbale;*

- *l'esecuzione in somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal rup o dal tecnico;*

- *il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;*

- *la stazione appaltante, debitamente informata, provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori;*

- *in difetto di approvazione si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.*

VISTO che l'Art. 163 del D.L.vo 50 del 18.04.2016, nuovo codice dei contratti pubblici, conferma tale disciplina prevedendo, a differenza della previgente normativa, la sospensione dei lavori nel caso in cui non intervenga l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione interessata;

RITENUTO pertanto, che, alla data odierna, essendo stata regolarmente applicata la procedura d'urgenza di cui all'ex art. 176 del Regolamento dei Contratti Pubblici ed essendosi conclusi i lavori di cui in oggetto, nulla osta ad approvare gli ultimi atti contabili, l'intera procedura, l'intera copertura della spesa sostenuta per i lavori stessi e a provvedere al pagamento delle somme dovute per quanto sopra esposto;

STABILITO che tutti i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento e la previsione di spesa già contenuta nell'allegato “D” (investimenti programmati e in corso di realizzazione) ai numeri rispettivamente AV3-29 e AV3-14:

- CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,

- CIG n. 558594861C per il pagamento alla ditta Sardellini Costruzioni Srl

- SmartCIG n. ZBE18775F0 per il pagamento al Prof. Ing. Dezi

- SmartCIG n. Z91187768E per il pagamento all'Ing. Conti

VISTO che, con atto DG/ASUR n. 671 del 29.09.2015, il precedente Rup, Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell'Area Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche (nominato con atto DG/ASUR n. 343 del 03.05.2013) è stato sostituito dall'Ing. Fulvia Dini, Dirigente/Responsabile dell'Area Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 di Macerata;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fulvia Dini, Dirigente/Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con fondi propri su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1- budget degli investimenti 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

Premesso quanto sopra

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini di:

1) di dare atto che:

- i "Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza Padiglione Centrale ex Crass di Macerata", affidati dal Rup ai sensi dell'ex art. 176 del Regolamento dei Contratti Pubblici (oggi art. 163 del D.L.vo 50/2016) al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, sono terminati;

- la stazione appaltante, con proprio atto DG/ASUR 429 del 16.06.2015, ha già provveduto ad approvare la spesa prevista in origine, l'aggiudicazione dei lavori stessi alla ditta Sardellini Srl di Macerata nonché la necessità di una maggiorazione dell'importo inizialmente presunto e stimato, sempre rimanendo contenuti all'interno del limite economico previsto al comma 1 del citato articolo;

- è stata approvata la "Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle indagini effettuate" redatta dal professionista incaricato di fornire "supporto tecnico ai fini dell'accertamento dei vizi di carattere strutturale" presenti nel Padiglione Centrale e di individuare "eventuali interventi di messa in sicurezza e completamento" dell'immobile stesso;

2) di approvare, pertanto, a conclusione dei lavori in oggetto:

◆ *il 2° Stato di Avanzamento dei lavori*, sicurezza generale e sicurezza speciale dell'appalto di cui in oggetto, allegato al presente atto, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi, calcolato alla data del 28.09.2015 per importi rispettivamente pari a:

- €. 36.900,00 (lavori all. n.1),
- €. 6.900,00 (sic. gen. - all. n. 1-bis)
- €. 2.100,00 (sic. spec. - all. n. 1-tris)

e i relativi Certificati di Pagamento n°2 del 28.09.2015, allegati anch'essi al presente atto (all. n. 2/2-bis/2-tris), in riferimento alla seconda rata di acconto, pari a complessivi euro 45.900,00 oltre IVA 22%, a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata;

◆ *gli atti tecnico-contabili finali* relativi ai lavori di cui trattasi, dei quali si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori il 28.09.2015, composto da importi rispettivamente pari a:

- €. 645,74 (lavori - all. n.3),
- €. 94,71 (sic. gen. - all. n. 3-bis),
- €. 66,45 (sic. spec. - all. n. 3-tris)

per un importo complessivo di euro 806,90 oltre IVA 22%, a favore della ditta stessa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n. 4) delle opere in oggetto redatto in data 12.10.2015 dallo stesso Direttore Lavori;

♦ l'incarico affidato dal Rup al Prof. Ing. Luigino Dezi come Direttore dei Lavori in oggetto e la relativa parcella di spesa pari ad euro 18.601,17 oltre Inps (€ 744,05), Cnpaia (€ 773,81) e IVA (€ 4.426,19) per complessivi euro 24.545,22 compresa la ritenuta d'acconto;

♦ l'incarico affidato dal DL all'Ing. Massimo Conti di Ancona come Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa parcella di spesa pari ad euro 6.260,02 oltre Inps (€ 250,40), Inarcassa (€ 260,42) e IVA (€ 1.489,58) per complessivi euro 8.260,42 compresa la ritenuta d'acconto;

♦ la "Relazione di sintesi sui lavori eseguiti" trasmessa dal Direttore dei Lavori, Prof. Ing. Luigino Dezi di Ancona, in data 08.04.206 ns. Prot. 42163 ASURAV3/AFFGEN/A e allegata al presente atto (all. n.5) per formarne parte integrante e sostanziale completa delle seguenti tavole, Tav. 1.1, Tav. 1.2, Tav. 2 e Tav. 3;

♦ la copertura dell'intera spesa sostenuta per i lavori di cui in oggetto, pari ad un importo complessivo di quadro economico finale a consuntivo di euro 210.690,06 di cui euro 145.806,90 per lavori ed euro 64.883,16 per somme a disposizione, il tutto suddiviso come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO

LAVORI				
LAVORI	Importo lavori	Importo sic.generale	Importo sic.speciale	TOTALI esclusa IVA
SAL n. 1	€ 90.400,00	€ 4.200,00	€ 4.500,00	€ 99.100,00
SAL n. 2	€ 36.900,00	€ 6.900,00	€ 2.100,00	€ 45.900,00
Stato Finale	€ 645,74	€ 94,71	€ 66,45	€ 806,90
TOTALE LAVORI	€ 127.945,74	€ 11.194,71	€ 6.666,45	€ 145.806,90
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori, 1° e 2° Sal + S.F.	€ 21.802,00 (1° Sal)	€ 10.098,00 (2° Sal)	€ 177,52 (S.F.)9	€ 32.077,52
Spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€ 18.601,17 (Prof. Dezi)	€ 6.260,02 (Prof. Dezi)		€ 24.861,19
Cnappaia, Inps e IVA su spese tecniche Prof. Dezi e Ing. Conti	€ 5.944,05 (Ing. Conti)	€ 2.000,40 (Ing. Conti)		€ 7.944,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 64.883,16
TOTALE GENERALE				€ 210.690,06

3) di dare atto che tutti i documenti sopradetti, compresi lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti senza riserve di alcun tipo ed, inoltre, di dare atto che la ditta subappaltatrice, Impresa Edile Pierigè Snc di Cingoli risulta pagata a saldo;

4) di liquidare, pertanto, le spese a chiusura dell'intervento relativo ai lavori di somma urgenza per un importo complessivo pari ad euro 71.568,09 oltre oneri diversi (€ 18.219,97) per un totale di euro 89.788,06 suddiviso nel modo che segue:

OGGETTO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO IMPONIBILE	ONERI DIVERSI (Inps-Cnpaia-IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO
Sal n. 2 (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 65/E (all. n.6)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€ 45.900,00	€ 10.098,00	€ 55.998,00
Stato finale (AV3-29 all. "D")	Fatt. n. 66/E (all. n.7)	Ditta Sardellini Srl di Macerata	€ 806,90	€ 177,52	€ 984,42
Onorario profess.le	Fatt. n. 2/01 (all. n. 8)	Prof. Ing. Luigino	€ 18.601,17	744,05 – inps	€ 24.545,22

per DL (AV3-14 all."D")		Dezi		773,81 – cnpaia 4.426,19 - iva € 5.944,05	
Onorario profess.le per CSE (AV3-14 all."D")	Fatt. n. 1/PA (all. n. 9)	Ing. Massimo Conti	€ 6.260,02	250,40 – inps 260,42 – cnpaia 1.489,58 - iva € 2.000,40	€ 8.260,42
TOTALI			€ 71.568,09	€ 18.219,97	€ 89.788,06

5) di dare atto che, ai fini del pagamento a favore della ditta appaltatrice : **a)** la ditta Sardellini Costruzioni Srl di Macerata risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 10) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 27.11.2014 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di dare atto inoltre che, ai fini del pagamento a favore del Prof. Dezi e dell'Ing. Conti:

a) sono state acquisite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da ogni professionista e allegate rispettivamente in copia (all. n. 11 e all. n.13) circa la regolarità dei propri contributi versati nonchè circa la loro veste di "professionisti singoli" e, quindi, non sottoposti al regime del DURC;

b) sono stati assunti tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi professionisti e allegate anch'esse rispettivamente in copia (all. n. 12 e all. n. 14);

7) di sostenere l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto con fondi propri su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1– budget degli investimenti 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accanti";

8) di ricordare che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento:

- CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,
- CIG n. 558594861C per il pagamento alla ditta Sardellini Costruzioni Srl
- SmartCIG n. ZBE18775F0 per il pagamento al Prof. Ing. Dezi
- SmartCIG n. Z91187768E per il pagamento all'Ing. Conti

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

11) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.ssa Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvia Dini

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3**

Il Direttore

Ing. Fabrizio Ciribeni

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio trova copertura nel budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Sig. Paolo Gibbinelli)

Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Drsa Lucia Ersebi)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1/1-bis/1-ter – 2° SAL lavori, sic. gen., sic. spec.,
- all. n. 2/2-bis/2-ter – certificati di pagamento per lavori, sic. gen., sic. spec.,
- all. n. 3/3-bis/3-ter – stato finale lavori, sic. gen., sic. spec.,
- all. n. 4 – Certificato di Regolare Esecuzione,
- all. n. 5 – Relazione di Sintesi sui lavori eseguiti ns. prot. 42163 del 08.04.2016,
- all. n. 6 – fattura n. 65/e del 12.10.2015 della ditta Sardellini Costruzioni Srl,
- all. n. 7 – fattura n. 66/E del 12.10.2015 della ditta Sardellini Costruzioni Srl,
- all. n. 8 – fattura n. 2/01 del 23.02.2016 del Prof. Ing. Luigino Dezi,
- all. n. 9 – fattura n. 1/PA del 15.03.2015 dell'Ing. Massimo Conti,
- all. n. 10 – durr della ditta appaltatrice Sardellini Costruzioni Srl di Macerata,
- all. n. 11 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la propria regolarità contributiva Prof Dezi,
- all. n. 12 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista per la tracciabilità sui flussi finanziari Prof Dezi,
- all. n. 13 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la propria regolarità contributiva Ing. Conti,
- all. n. 14 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista per la tracciabilità sui flussi finanziari Ing. Conti.