

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: CUP F86D13000620005- CIG 55435634E7 - LAVORI DI ALLESTIMENTO
NUOVO CUP PRESSO OSPEDALE DI MACERATA – Determinazioni a fine appalto.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 21.12.2015 (all. n. 1), trasmessi dal Direttore dei Lavori, per quanto specificato nel documento istruttorio, pari ad un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza di €.69.032,71 oltre Iva 10%;

2) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.2) delle opere di che trattasi del 18.12.2015 redatto dallo stesso Direttore Lavori;

3) di dare atto che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi sono stati sottoscritti senza riserve e che da questi risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 345,71 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 69.032,71
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€. 68.687,00
Credito netto della Ditta di	€. 345,71 oltre IVA 10%

4) di dare atto che: **a)** la ditta Palmucci Addis di Treia risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 3*) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 08.07.2014 n. 6574 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di liquidare pertanto, l'importo complessivo di €. 345,71 oltre IVA 10% per complessivi euro 380,28 a favore della ditta Palmucci Addis di Treia;

6) di ricordare che i lavori in oggetto sono finanziati per l'intero importo con fondi propri aziendali su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1- budget 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso";

7) di dare atto che il pagamento conseguente all'adozione del presente provvedimento avverrà con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento per il pagamento sono i seguenti: - CUP F86D13000620005- CIG 55435634E7;

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

10) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Cigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 14 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- D.L.vo 163/2010 e ss. mm. e ii. specificatamente per quanto di interesse del presente appalto;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii. per la parte non abrogata;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;
- D.L.vo 50/2016;

PREMESSO che:

- con atto DG/ASUR n. 926 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ALLESTIMENTO NUOVO CUP PRESSO OSPEDALE DI MACERATA” redatto dal personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 e con lo stesso è atto è stato nominato l’Ing. Fulvia Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 117.000,00 suddiviso come segue:

Quadro economico progettuale

A) Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
a.1)- lavori a base d’asta	€. 94.035,33	
a.2)- oneri per la sicurezza	€. 4.000,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 98.035,33
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
b.1) – Iva sui lavori	€. 9.803,53	
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 1.960,71	
b.3) Onorario Coordinatore in esecuzione	€. 5.600,00	
b.4) Imprevisti e lavori in economia	€. 1.200,43	
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione		€. 18.964,67
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 117.000,00

- con lo stesso atto DG/ASUR 926/2013 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura negoziata art. 122 D.L.vo 163/06 e s.m.e i. con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta pari ad euro 98.035,33 di cui euro 94.035,33 per lavori ed euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• con atto DG/ASUR n. 273 del 30.04.2014 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta PALMUCCI ADDIS con sede in Treia – Via San Marco Vecchio, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 42,960% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 53.637,75 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 4.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 57.637,75 rettificando e approvando il seguente quadro economico contrattuale assestato dopo la gara così come segue:

Quadro economico contrattuale

A) Lavori a base di contratto	Importi parziali	Importo totale
a.1)- lavori a base d'asta	€. 53.637,75	
a.2)- oneri per la sicurezza	€. 4.000,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 57.637,75
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1) – Iva sui lavori	€. 5.763,78	
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 1.960,71	
b.3) Onorario Coordinatore in esecuzione	€. 5.600,00	
b.4) Imprevisti e lavori in economia	€. 1.600,43	
ECONOMIE DI GARA	€. 44.437,33	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 59.362,25
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 117.000,00

• in data 17.07.2014 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale dopo la sottoscrizione del contratto di appalto in data 08.07.2014;

• con atto DG/ASUR 590 del 04.09.2015 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori stessi calcolato alla data del 03.06.2015 su un importo lavori eseguiti di €. 30.222,37 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 03.06.2015 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Palmucci Addis di Treia, pari ad €. 30.071,00 oltre IVA 10%;

• con atto DG/ASUR n. 591 del 04.09.2015 è stato approvato il progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 11.396,96 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, e avente il seguente quadro economico:

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 65.034,71	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€. 69.034,71
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – IVA sui lavori	€. 6.903,47	
B.2) – Accantonamento art. 92	€. 2.360,32	
B.3) – Onorario Coordinatore sicurezza	€. 0,00	
B.4) - Imprevisti	€. 0,00	
Lavori elettrici fuori contratto	€. 2.769,30	
Quadro elettrico UTA	€. 3.649,00	

Analisi chimiche di laboratorio rifiuti	€ 875,70	
Struttura di protezione corridoio principale	€ 1.500,00	
IVA sul somme a disposizione	€ 1.934,68	
ECONOMIE D'ASTA	€ 27.972,82	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 47.965,29

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO € 117.000,00

• con atto DG/ASUR 919 del 28.12.2015 è stato approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori stessi calcolato alla data del 23.09.2015 su un importo lavori eseguiti di € 69.032,71 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 26.10.2015 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Palmucci Addis di Treia, pari ad € 38.616,00 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 11.12.2015 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

VISTI:

- gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 21.12.2015 (**all. n. 1**) redatto dalla Direzione dei lavori, dai quali si evidenzia un importo lavori eseguiti, compresi oneri sicurezza, pari ad € 69.032,71 oltre Iva 10%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. 2**) delle opere di che trattasi redatto in data 18.12.2015 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che dagli stessi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad € 345,71 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 69.032,71
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€ 68.687,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	<i>€ 345,71 oltre IVA 10%</i>

DATO ATTO che, sempre ai fini del pagamento di quanto in oggetto, la ditta Palmucci Addis di Treia ha stipulato contratto di appalto il 08.07.2014 n. 6574 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che i codici di riferimento per il pagamento sono i seguenti: - CUP F86D13000620005- CIG 55435634E7;

APPURATA la regolarità contributiva della ditta stessa così come risulta dal Durc che si allega in copia;

STABILITO che il pagamento dell'importo totale di euro 345,71 oltre IVA 10% per complessivi euro 380,28 a favore della ditta Palmucci Addis di Treia avverrà previa trasmissione a questa Amministrazione di regolare fattura emessa nel rispetto della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. con le modalità previste dalla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto sulle nuove disposizioni per l'IVA,

ATTESO che io sottoscritto Ing. Fulvia Dini, Dirigente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo con i fondi propri aziendali su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1- budget 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso";

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto del 21.12.2015 (all. n. 1), trasmessi dal Direttore dei Lavori, per quanto specificato nel documento istruttorio, pari ad un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza di €.69.032,71 oltre Iva 10%;

2) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.2) delle opere di che trattasi del 18.12.2015 redatto dallo stesso Direttore Lavori;

3) di dare atto che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi sono stati sottoscritti senza riserve e che da questi risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 345,71 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 69.032,71
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€. 68.687,00
Credito netto della Ditta di	€. 345,71 oltre IVA 10%

4) di dare atto che: **a)** la ditta Palmucci Addis di Treia risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (all. n. 3) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 08.07.2014 n. 6574 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di liquidare pertanto, l'importo complessivo di €. 345,71 oltre IVA 10% per complessivi euro 380,28 a favore della ditta Palmucci Addis di Treia;

6) di ricordare che i lavori in oggetto sono finanziati per l'intero importo con fondi propri aziendali su autorizzazione di spesa AV3INVEST/2016/1/1- budget 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015 con imputazione sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni in corso";

7) **di dare atto** che il pagamento conseguente all'adozione del presente provvedimento avverrà con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento per il pagamento sono i seguenti: - CUP F86D13000620005- CIG 55435634E7;

8) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

10) **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Amm. vs.
Dra. ssa Lucia Eusebi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvia Dini



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE- AV3**

Il Direttore

Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi propri aziendali budget 2016 provvisoriamente assegnato con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Dra. ssa Lucia Eusebi)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dra. ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- All. n. 1 - Stato Finale del 21.12.2015,
- All. n. 2 - Certificato di Regolare Esecuzione del 18.12.2015,
- All. n. 3 - Dure regolare della ditta appaltatrice.