

L. 11

COPIA

**A.S.U.R. - AREA VASTA N.3 - MACERATA**  
(regione Marche)

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINA N. 613/15  
DEL 10 OTT. 2016

**ALLEGATO 12**

**Lavori di:** Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° piano dell'ospedale di Macerata.  
Opere di adeguamento e completamento

**Esecutore:** "ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. di Silvi (TE)

**Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 26/09/2015**

Contratto in data 23/02/2015 n. \_\_\_\_ di Repertorio registrato a \_\_\_\_\_

Importo di progetto	50.000,00	Data consegna lavori:	20/05/2015
Ribasso offerto	27,850 %	Data inizio lavori:	20/05/2015
Prezzo offerto contrattuale	35.518,35	Data prevista ultimazione lavori:	17/08/2015
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	771,52	Giorni di sospensione:	0
Importo oneri speciali sicurezza	0,00	Giorni di proroga:	40
Importo totale di contratto	<u>36.289,87</u>	Nuova data di ultimazione:	26/09/2015
		Giorni impiegati in più:	40
<b>Somme a disposizione:</b>			
Lavori in economia e relativa IVA	15.000,00		
I.V.A. ed altre eventuali imposte	5.000,00		
Economia da ribasso d'asta	13.710,13		
Totale somme a disposizione	<u>33.710,13</u>		
<b>Totale somma impegnata:</b>	<b>70.000,00</b>		





COPIA

100.2

**ALLEGATO**

A.S.U.R. - AREA VASTA N.3 - MACERATA

(Regione Marche)

Lavori: strutture sanitarie per attività libero professionale intramuraria, realizzazione unità operativa di Day Surgery 6° piano ospedale di Macerata - 3° stralcio. Opere di completamento ed adeguamento, appaltati all'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE), per contratto in data 23/02/2015.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

PROGETTO: In data "Maggio 20014" veniva redatto il progetto esecutivo, approvato dall'A.S.U.R. con Determina n. 660 DG/ASUR del 09/10/2014, per l'ammontare complessivo di € 70.000,00 di cui € 50.000,00, per lavori a base d'appalto, secondo il seguente quadro economico:


A) Lavori a base d'appalto

- Lavori a corpo da ribassare	€	49.879,47	
- Oneri sic. inclusi nei prezzi	€	<u>771,52</u>	
Sommano lavori a base d'appalto	€	<u>50.000,00</u>	€ 50.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) Lavori in economia e relativa IVA	€	15.000,00
B.2) Rilievi accertamenti ed indagini	€	0,00
B.3) Allacciamenti pubblici servizi	€	0,00
B.4) Imprevisti ed IVA relativa	€	0,00
B.5) Acquisizione aree e/o immobili	€	0,00
B.6) Accantonamento art. 26, comma 4	€	0,00
B.7) Spese tecniche	€	0,00
B.8) Spese per attività di consulenza	€	0,00
B.9) Eventuali spese per comm. giudic.	€	0,00

**ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.**  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)



B.10)	Spese per pubblicità	€	0,00
B.11)	Accert. lab., verif. tec./collaudi	€	0,00
B.12)	Contributi previdenziali	€	0,00
B.13)	IVA ed altre eventuali imposte	€	5.000,00
B.14)	Fondo inc. ex-art.18 L. 109/1994	€	0,00
B.14)	Fondo acc. bon. ex-art.12 DPR 554/99	€	0,00
	Sommano	€	<u>20.000,00</u>
		€	<u>20.000,00</u>
	TOTALE	€	<u>70.000,00</u>

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero affidati all'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE), a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs 163/2006, per l'importo di € 36.289,87 al netto del ribasso dello 27,85% di cui € 771,52 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili.

CONTRATTO: In data 23/02/2015, col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE) per l'importo di € 36.289,87 al netto del ribasso del 27,85% di cui € 771,52 per oneri relativi alla sicurezza non ribassabili.


CAUZIONE: L'art. 15, punto d) del contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto, a garanzia degli impegni assunti, l'Impresa aggiudicataria ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria della "UnipolSai Assicurazioni" Agenzia di Silvi Marina/1839 n. 102869377 stipulata in data 26/11/2014 per l'importo di € 12.955,48.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 20/05/2015 come risulta dal relativo verbale in pari data.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: Nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni.

PROROGHE: Con provvedimento del Dirigente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche in data 14/09/2015, veniva concessa all'impresa una proroga di gg. 40 al termine di ultimazione dei lavori

**ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.**  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)



TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termine dell'art. 4 del contratto d'appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna e quindi il 17/09/2015. Tenuto conto della sopracitata proroga di complessivi gg. 40, la scadenza contrattuale veniva fissata a tutto il 26/09/2015.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata in data 26/09/2015 e quindi entro il tempo utile. Tuttavia con verbale di constatazione in pari data veniva rilevata la mancata esecuzione di alcune opere minori di entità marginale, per le quali veniva assegnato un tempo di ultimazione di 30 giorni.

Con il 2° verbale di constatazione del 26/10/2015, veniva riscontrato il completamento delle suddette opere e confermata quindi l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 199 D.P.R. 207/10.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati rilevati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.


ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE), esecutrice dei lavori, ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Teramo con posizione assicurativa n. 22141037 in data continuativa.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

AVVISI AI CREDITORI: Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ed allegata sub 14 al presente fascicolo.

DOCUMENTAZIONE FINALE E DICHIARAZIONI EX D.M. n.37/2008: E' stata consegnata dall'Impresa esecutrice in diverse fasi e resa completa in data 26/01/2016, viene allegata sub 15 al presente fascicolo.

**ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.**  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Roberto Mancinelli)



CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso un solo certificato di pagamento per complessivi € 33.568,13.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 15/06/2016 e firmato senza riserve dall'impresa, dal quale risulta che l'ammontare complessivo:

- per lavori e somministrazioni e di € 36.289,87

- da cui deducendo l'ammontare

dell'acconto corrisposto per (-) € 33.568,13

Resta il credito liquido dell'Impresa di € 2.721,74

(diconsi euro duemilasettecentoventuno/74)

CESSIONE DI CREDITO: Per quanto attiene la cessione di credito, il Responsabile del Procedimento dovrà rilasciare apposita certificazione liberatoria da allegare agli atti sub 13.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE: La somma netta autorizzata di € 36.289,87 per lavori in appalto, risulta pari all'importo risultante dallo stato finale.

#### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 10/05/2016, dove alla presenza degli intervenuti, si è proceduto ad una ricognizione dei luoghi e dei locali interessati dai lavori di adeguamento e completamento del reparto U.O. Day Surgery al 6° piano dell'ospedale di Macerata.

Risultati della visita di collaudo: Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti una serie di riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi con esiti positivi rispondenti alle specifiche di progetto. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non

**ELETTRODRAULIC/SILVI S.R.L.**  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)



potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Osservanza delle prescrizioni: Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri e nelle quantità di progetto;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle

ELETTROIDRAULICA SILV.S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)



opere;

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 36.289,87 è pari alle somme autorizzate;

g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto della proroga autorizzata e concessa;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi, come da dichiarazione del RUP allegata agli atti;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D. L. durante il corso di essi;


n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di adeguamento e completamento del reparto U.O. Day Surgery al 6° piano dell'ospedale di Macerata, eseguiti dall'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE) per conto dell'A.S.U.R. Area Vasta N. 3 di Macerata, in base al contratto in data 23/02/2015 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- per lavori e somministrazioni come da stato finale	€	36.289,87
- da cui deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto	(-)€	<u>33.568,13</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa di	€	<u>2.721,74</u>

(diconsi euro duemilasettecentoventuno/74) che può essere corrisposto all'Impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE) a saldo di ogni suo

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)




avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante.

Macerata , il 15 GIU. 2016

L'IMPRESA

**ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.**  
**L'Amministratore Unico**  
**(Rag. Rolando Mancinelli)**

IL DIRETTORE DEI LAVORI



100.3

A.S.U.R. Marche - Area Vasta N. 3 - Macerata

(Regione Marche)

Lavori: strutture sanitarie per attività libero professionale intramuraria, realizzazione unità operativa di Day Surgery 6° piano ospedale di Macerata. Opere di completamento ed adeguamento - lavori in economia su fattura eseguiti dalla ditta Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Opere in economia su fattura - Elettroidraulica Silvi S.r.l.

di Silvi (TE)

A seguito di alcuni imprevisti ed a varie migliorie apportate nel corso dei lavori di cui al titolo, si rendevano necessarie delle opere in economia da liquidare su fattura con utilizzo delle somme a disposizione all'uopo accantonate nel quadro economico dell'intervento di che trattasi e parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta. Con diversi preventivi veniva individuata l'entità delle suddette opere in economia come meglio illustrate, descritte e quantificate nel computo metrico estimativo, allegato 1, della relazione redatta dal sottoscritto per l'assestamento finale del quadro economico progettuale, alla quale si rimanda per maggiori dettagli. Dal riepilogo del sopracitato computo metrico estimativo, si evince che l'importo complessivo dei lavori in economia ammonta ad € 17.969,00, oltre ad IVA 10% per € 1.796,90, con un totale di € 19.765,90.

I lavori di che trattasi, venivano regolarmente autorizzati dal Direttore Lavori e dal RUP e per il loro finanziamento si è provveduto con utilizzo delle somme a disposizione

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)


ORDINE DIRIGENTI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MACERATA  
DOTT. ING. FABRIZIO POZZINI  
MATERIA  
n. 272  
INGEGNERE  
C. 20100 Macerata (MC) - Italia

dell'Amministrazione accantonate per lavori in economia e su fattura nel quadro economico dell'intervento di cui al titolo.

Le opere eseguite consistono in quanto appresso indicato:

- fornitura e posa in opera di n. 2 piastre in acciaio inox a chiusura del controsoffitto in corrispondenza della zona centrale di uscita del braccio di supporto dei pensili all'interno delle sale operatorie;
- fornitura e posa in opera di n. 1 serranda tagliafuoco REI 120 circolare diam. 160 mm. per canale aria tipo flessibile, in prossimità dell'attraversamento a parete del locale Q.E. (lato locale preparazione/risveglio);
- fornitura e posa in opera di n. 2 serrande tagliafuoco REI 120 rettangolari 400x500 mm. per canali aria in lamiera, in prossimità dell'attraversamento a parete del locale Q.E. (lato corridoio);
- modifica canali flessibili aria zona filtro centrale reparto;
- fornitura e posa in opera di manichetta antincendio a norma UNI, DN 45, lunghezza 25 mt., completa di lancia a tre effetti;
- completamento del sistema di regolazione impianto CDZ marca "Controlli" con integrazione di n. 2 regolatori MN 450, n. 1 visore di rete touch-screen MN 50, compreso ampliamento del Q.E. esistente per il posizionamento dei due regolatori;
- fornitura e posa in opera di n. 4 trasduttori di pressione per gestione automatica delle cassette a portata variabile, atti al monitoraggio dei locali a pressione positiva (sala


ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Rolando Mancinelli)



operatoria 1 e 2 e relative stanze di preparazione/risveglio;

- installazione di sistema di monitoraggio grado di intasamento filtri assoluti, costituito da n. 4 pressostati differenziali montati su un filtro campione all'interno dei sopracitati locali a pressione positiva (sale operatorie e relative stanze preparazione/risveglio);
- messa in funzione impianto radiatori con collegamento elettrico della pompa gemellare esistente all'interno della sottocentrale al piano seminterrato;
- ripristino vetrino in plexiglass su sportello quadretto intercettazione gas medicinali posto nel corridoio sul lato ingresso al reparto;
- sigillatura di tutti i filtri assoluti, esclusi quelli interni alle sale operatorie, per evitare le polveri derivanti dalle operazioni di pulizia dei locali;
- sostituzione di vetro di protezione per una plafoniera IP55 interna ad una sala operatoria, dim. 520x1112 mm., sp. 3 mm.;
- integrazione alla centralina antincendio esistente con n. 3 schede elettroniche di interfaccia, compreso indirizzamento circuiti, collaudo e messa in funzione;
- intervento su n. 2 quadretti pulsanti di sgancio interni al corridoio, consistente nella fornitura e posa in opera di cassette di custodia in pvc e sportello in plexiglass, comprese opere di adattamento e fissaggio;
- prestazione di personale specializzato e tecnico per rilievi, verifiche, prove, assistenza e collaudo di tutti

ELETTROIDRAULICA SILVIS.R.L.  
L'Amplificatore Unico  
(Rag. Roland Mancinelli)



gli impianti interni al reparto ivi comprese le relative centrali e sottocentrali;

I suddetti lavori, sono stati iniziati e regolarmente ultimati nei tempi previsti.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato sul posto per procedere ad una ricognizione onde accertare la regolarità, sia quantitativa che qualitativa, delle opere eseguite.

In seguito alle risultanze favorevoli della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici:


CONSIDERATO:

- 1) che le opere in economia eseguite dall'impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE), rispondono a quelle riportate nel rispettivo preventivo autorizzato;
- 2) che le medesime sono state eseguite a regola d'arte, e nelle quantità prescritte;
- 3) che l'importo dei lavori, assomma a netti € 17.969,00 + IVA 10% per € 1.796,90 per un totale complessivo di € 19.765,90 ed è compreso nella disponibilità finanziaria;

CERTIFICA

che le opere di cui sopra, affidate all'impresa Elettroidraulica Silvi S.r.l. di Silvi (TE), sono state regolarmente eseguite e ne liquida l'importo di € 19.765,90 IVA 10% compresa (diconsi euro diciannovemilasettecentosessantacinque/90 IVA 10% compresa), che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Rag. Roldo Mancinelli)



atto e la mancanza di atti impeditivi al pagamento avverso la stessa, notificati presso l'A.S.U.R. - Area Vasta N°3 - Macerata.

Macerata, li 15 Giugno 2016


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Rolando Mancinelli)

(Dott. Ing. Fabrizio Cioppettini)

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
(Reg. Rolando Mancinelli)



lec. 4

A.S.U.R. Marche - Area Vasta N. 3 - Macerata

(Regione Marche)

Lavori: strutture sanitarie per attività libero professionale intramuraria, realizzazione unità operativa di Day Surgery 6° piano ospedale di Macerata. Opere di completamento ed adeguamento - lavori in economia su fattura eseguiti dalla ditta Cofely Italia S.p.A. Area Adriatica - Sud.


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Opere in economia su fattura - Cofely Italia S.p.A. Area

Adriatica - Sud

A seguito della messa in funzione dell'impianto termico a servizio del 6° piano, 2^ fase dell'ospedale di Macerata, si rendevano necessarie delle opere in economia per la sistemazione delle perdite di alcuni radiatori, da liquidare su fattura con utilizzo delle somme a disposizione all'uopo accantonate nel quadro economico dell'intervento di che trattasi e parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta. Con preventivo del 09/11/2015 veniva individuata l'entità delle suddette opere in economia come meglio descritte e quantificate nel preventivo stesso, al quale si rimanda per maggiori dettagli. Dal sopracitato preventivo allegato 2, della relazione di assestamento quadro economico redatta dal sottoscritto, si evince che l'importo complessivo delle opere in economia di che trattasi ammonta ad € 1.503,04, oltre ad IVA 22% per € 330,67, con un totale di € 1.833,71.

I lavori di che trattasi, venivano regolarmente autorizzati dal Direttore Lavori e dal RUP e per il loro finanziamento si è provveduto con utilizzo delle somme a disposizione



dell'Amministrazione accantonate per lavori in economia e su  
fattura nel quadro economico dell'intervento di cui al titolo.

Le opere eseguite consistono in quanto appresso indicato:

- riempimento impianto di riscaldamento per individuazione delle giunzioni dei radiatori da sistemare e successivo svuotamento;
- scollegamento delle valvole dai detentori dei radiatori da sistemare, posizionamento a terra degli stessi, smontaggio dei tappi e disassemblaggio degli elementi in prossimità di ogni singola perdita;
- rifacimento delle giunzioni mediante fornitura e posa in opera di nipples dx/sx e guarnizioni, rimontaggio dei tappi, riposizionamento dei radiatori e collegamento degli stessi alle valvole e detentori;
- riempimento impianto, prove di tenuta ed operazioni di sfiato.


I suddetti lavori, sono stati iniziati e regolarmente ultimati nei tempi previsti.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato sul posto per procedere ad una ricognizione onde accertare la regolarità, sia quantitativa che qualitativa, delle opere eseguite.

In seguito alle risultanze favorevoli della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici:

CONSIDERATO:



- 1) che le opere in economia eseguite dall'impresa Cofely Italia S.p.A. Area Adriatica - Sud, rispondono a quelle riportate nel rispettivo preventivo autorizzato;
- 2) che le medesime sono state eseguite a regola d'arte, e nelle quantità prescritte;
- 3) che l'importo dei lavori, assomma a netti € 1.503,04 + IVA 22% per € 330,67 per un totale complessivo di € 1.833,71 ed è compreso nella disponibilità finanziaria;

CERTIFICA

che le opere di cui sopra, affidate all'impresa Cofely Italia S.p.A. Area Adriatica - Sud, sono state regolarmente eseguite e ne liquida l'importo di € 1.833,71 IVA 22% compresa (diconsi euro milleottocentotrentatre/71 IVA 22% compresa), che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto e la mancanza di atti impeditivi al pagamento avverso la stessa, notificati presso l'A.S.U.R. - Area Vasta N°3 - Macerata.

Macerata, li 15 Giugno 2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Fabrizio Cioppettini)



1 Acc.5

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3996793	Data richiesta	25/06/2016	Scadenza validità	23/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
Codice fiscale	01906340672
Sede legale	VIA STATALE NORD, 8/B 64028 SILVI (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

11/11/16



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3997216	Data richiesta	26/06/2016	Scadenza validità	24/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COFELY ITALIA SPA
Codice fiscale	07149930583
Sede legale	VIALE RIBOTTA, 31 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1 Acc. 4



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giorgio Giulianelli, Procuratore della ditta Cofely Italia SpA con sede legale in Roma Viale Ribotta 31 C.F. 07149930583, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della liquidazione dei lavori di "Sistemazione perdite su impianto/radiatori presenti al piano 6° dell'Ospedale di Macerata" - CIG Z041A87682, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/10 e s. m. e i. e precisamente:

che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut.n. 8/2010)

ovvero

che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: (vedi allegato) esistente presso (vedi allegato)

già esistente e utilizzato per il presente appalto

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti: (art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010) (vedi allegato)

che si impegna inoltre a:

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c. 1 L. 136/2010);

riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici corrispondente al numero soprariportato, e il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010) corrispondente al numero soprariportato

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 28 luglio 2016

Firma del **COFELY**

Cofely Italia S.p.A.

(la firma deve essere del Legale Rappres. o di soggetto munito di apposita procura da allegare in originale o copia autenticata) Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Allegati: eventuale procura e fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.

Lee. B

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
Progressivo di invio: 120-60KXgs  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01906340672  
Codice fiscale: 01906340672  
Denominazione: ELETTROIDRAULICA SILVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE  
ELETTROIDR  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA STATALE NORD  
Numero civico: 8/B  
CAP: 64028  
Comune: SILVI  
Provincia: TE  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE  
Numero di iscrizione: 163196  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: ELETTROIDRAULICASILVISRL@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424  
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale

### Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio  
CAP: 62100  
Comune: Macerata  
Provincia: MC  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-06-28 (28 Giugno 2016)  
Numero documento: 54  
Importo totale documento: 2993.91  
Causale: Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° Piano dell'Ospedale di Macerata. Opere di Adeguamento e completamento. STATO FINALE DEI LAVORI

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  
Codice Unitario Progetto (CUP): E85D05000060001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 596201171D

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° Piano dell'Ospedale di Macerata. Opere di Adeguamento e completamento. STATO FINALE DEI LAVORI  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: a corpo  
Valore unitario: 2721.74  
Valore totale: 2721.74  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 2721.74  
Totale imposta: 272.17  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2721.74  
Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO SPA  
Codice IBAN: IT55A0306977051100000003283  
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 77051  
Codice BIC: BCITITMM

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA N. 054 Asur Marche Stato Finale.pdf  
Descrizione: Fattura cartacea

Acc. 9

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014  
 Progressivo di invio: 003FG  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01698911003  
 Codice fiscale: 07149930583  
 Denominazione: COFELY ITALIA SPA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta  
 Numero civico: 31  
 CAP: 00144  
 Comune: Roma  
 Provincia: RM  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
 Numero di iscrizione: 597554  
 Capitale sociale: 280800000.00  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424  
 Denominazione: AZ. SAN. UN. REG. MARCHE

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DEL LAVORO 40  
 CAP: 60131  
 Comune: ANCONA  
 Provincia: AN  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-08 (08 Luglio 2016)  
Numero documento: 0013019303  
Importo totale documento: 1833.71

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z041A87682

## Dati del contratto

Identificativo contratto: NO ORDINE  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z041A87682

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: prestazioni P6 Sistemazione perdite su impianto e radiatori presenti al piano 6<sup>A</sup>, nuova sala operatoria oculistica dell'ospedale di Macerata  
Valore unitario: 1503.04000000  
Valore totale: 1503.04000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1503.04  
Totale imposta: 330.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)


## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-09-06 (06 Settembre 2016)  
Importo: 1503.04  
Codice IBAN: IT88L0306905093028427470161

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
Progressivo di invio: -22-34h6dX  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01906340672  
Codice fiscale: 01906340672  
Denominazione: ELETTROIDRAULICA SILVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE  
ELETTROIDR  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA STATALE NORD  
Numero civico: 8/B  
CAP: 64028  
Comune: SILVI  
Provincia: TE  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE  
Numero di iscrizione: 163196  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: ELETTROIDRAULICASILVISRL@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424  
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale

### Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio  
CAP: 62100  
Comune: Macerata  
Provincia: MC  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-06-28 (28 Giugno 2016)  
Numero documento: 55  
Importo totale documento: 19765.90  
Causale: Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° Piano dell'Ospedale di Macerata. Opere di Adeguamento e completamento. LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  
Codice Unitario Progetto (CUP): E85D05000060001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 596201171D

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° Piano dell'Ospedale di Macerata. Opere di Adeguamento e completamento. LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: a corpo  
Valore unitario: 17969.00  
Valore totale: 17969.00  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 17969.00  
Totale imposta: 1796.90  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 17969.00  
Istituto finanziario: BANCA INTESA SANPAOLO SPA  
Codice IBAN: IT55A0306977051100000003283  
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 77051  
Codice BIC: BCITITMM

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA N. 055 Asur Marche (Lavori in economia ).pdf  
Descrizione: Fattura cartacea