

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: CUP E85D0500060001 "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio - Opere di adeguamento e completamento" e opere in economia – Approvazione Q.E. a consuntivo e determinazioni finali.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi alla Contabilità finale del 26.09.2015, relativi alle *Opere di adeguamento e completamento* ai lavori di *Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio*, trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota del 21.06.2016 ns. prot. 71392, di cui si allega lo Stato finale (all. n.1) che evidenzia un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza, pari ad euro 36.289,87 oltre Iva 10%;

2) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.2) delle opere di che trattasi redatto in data 15.06.2016 dallo stesso Direttore Lavori;

3) di dare atto che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi sono stati sottoscritti senza riserve e che, da questi, risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 2.721,74 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 36.289,87
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	<u>€. 33.568,13</u>
Credito netto della Ditta di	€. 2.721,74 oltre IVA 10%

4) di approvare inoltre i Computi Metrici, conservati agli atti di ufficio, relativi alle seguenti opere in economia autorizzate dal Direttore dei Lavori e affidate alle ditte di seguito a fianco elencate per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si richiamano e si approvano:

- 1) *"Sistemazione perdite su impianto/radiatori presenti al piano 6° dell'Ospedale di Macerata"* per euro 1.503,034 oltre IVA – ditta esecutrice: Cofely Itali Spa;

2) "Opere in economia diverse" per euro 17.969,00 oltre IVA – ditta esecutrice: Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE);

5) di dichiarare l'ammissibilità dei Certificati di Regolare Esecuzione delle opere in economia sopradette redatti dal DL e allegati rispettivamente in copia (all. n. 3 e n. 4);

6) di approvare infine la Relazione Tecnica Assestamento Quadro Economico trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota in data 21.06.2016 ns. prot. 71392, e conservata agli atti di ufficio, dalla quale si evidenzia il seguente quadro economico finale assestato dei lavori descritti in oggetto:

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 36.289,87
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€. 21.599,61	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 25.228,60
TOTALE SOMME SPESE		€. 61.518,47
Totale economie di appalto		€. 8.481,53
TOTALE DEL FINANZIAMENTO INIZIALE		€. 70.000,00

7) di dare atto che: **a)** la ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (**all. n. 5**) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 23.02.2015 in applicazione della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che: **a)** la ditta Cofely Srl risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione delle opere in economia e che si allega in copia al presente atto (**all. n. 6**) - **b)** la stessa ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in applicazione della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**all. n. 7**);

9) di liquidare pertanto, i seguenti importi:

- € 2.721,74 oltre IVA 10% per complessivi euro 2.993,91 a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), come da fattura n. 54 del 28.06.2016 che si allega in copia (**all. n. 8**);
- € 1.503,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 1.833,71 a favore della ditta Cofely Italia Spa, come da fattura n. 13019303 del 08.07.2016 che si allega in copia (**all. n. 9**);
- € 17.969,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 19.765,90 a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), come da fattura n. 55 del 28.06.2016 che si allega in copia (**all. n. 10**);

10) di sostenere l'onere derivante dall'adozione del presente atto con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/18/2016;

11) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento

- CUP E85D05000060001 per tutti i pagamenti,
- CIG 596201171D per il pagamento dei lavori da contratto,

- SmartCig Z041A87682 per i lavori in economia ditta Cofely,
- SmartCig Z801A87698 per i lavori in economia ditta Elettroidraulica Silvi,

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

13) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

14) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Ciglioli



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 37 pagine di cui n. 28 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- D.L.vo 163/2010 e ss. mm. e ii. specificatamente per quanto di interesse del presente appalto;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii. per la parte non abrogata;
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;
- D.L.vo 50/2016;

RICORDATO che:

- ► i lavori di *“Realizzazione Unità Operativa Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio”*, per l'importo complessivo di euro 1.471.902,16, sono finanziati con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 (per euro 1.398.307,05) e con Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche dell'11.12.2006 n. 413/DPL-09 (per i restanti euro 73.595,11);
- ► l'aggiudicazione degli stessi, di cui all'atto DG/ASUR n. 93 del 21.03.2007, è avvenuta a favore dell'ATI composta dalla ditta *“SCE SUPPRESSA COSTRUZIONI EDILI Srl”* (capogruppo) con sede in Roma e dalla ditta NUOVA EDIL 99 Srl con sede a Nettuno (RM);
- ► successivamente, a seguito di fallimento della ditta mandante, la ditta capogruppo, SCE Srl di Roma, si è fatta garante della conclusione dei lavori in oggetto subentrando alla mandante stessa in corso d'opera, come risulta dall'atto DG/ASUR 481/09;
- ► tuttavia la ditta SCE Srl di Roma, pur avendo sottoscritto regolare certificato di ultimazione lavori in data 05.11.2009, non ha tenuto fede all'impegno preso lasciando l'opera non funzionale e non fruibile in quanto non ha fornito le dovute certificazioni di conformità degli impianti e attestazioni varie necessarie per poter addivenire alla certificazione della loro regolare esecuzione;
 - con atto DG/ASUR 660 del 09.10.2014:
 - sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di *“Realizzazione Unità Operativa Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio”* ai sensi dell'art. 201 del DPR 207/2010 e s. m. e i. nel dare atto, contestualmente, di non poter procedere alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori stessi per le motivazioni addotte nel citato atto;
 - è stata autorizzata l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 sede di Macerata a porre in essere le procedure di cui all'art. 134 del D.L.vo 163/06 al fine di recedere dal contratto di appalto e di poter prendere in consegna i lavori per ottenere la loro regolare esecuzione, dopo aver portato a compimento le opere mancanti a tale scopo, dando atto che nulla sarebbe stato dovuto alla ditta appaltatrice, SCE Srl di Roma, a nessun titolo con riserva di decidere circa eventuali azioni risarcitorie a carico della stessa ditta che risulta nostra debitrice per euro 2.099,78;

- è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Completamento e adeguamento dei lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata (progetto esecutivo maggio 2014)" ed è stata autorizzata l'indizione della relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.L.vo 163/06;

► con atto DG/ASUR 771 del 14.11.2014:

- si è dato atto del perfezionamento del recesso dal contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice sopradetta, a decorrere dal 31.10.2014;

- sono stati presi in consegna i lavori in oggetto al fine di completarli e di poter utilizzare i locali;

- è stato aggiudicato l'appalto delle "Opere di adeguamento e completamento" ai lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio alla ditta ELETTROIDRAULICA SILVI Srl con sede in Silvi (TE) Via Statale Nord n. 8/B, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 27,85% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 35.518,35 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 771,52, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 36.289,87 esclusa IVA;

- è stato approvato il seguente quadro economico contrattuale:

Quadro economico contrattuale

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 36.289,87
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
ECONOMIE D'ASTA	€. 15.081,14	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 33.710,13
SONNIA TOTALE DEL PROGETTO		€. 70.000,00

► in data 26.09.2015 i lavori sono stati portati a ultimazione come da certificazione depositata agli atti di ufficio;

► - con atto DG/ASUR n. 153 del'11.03.2016 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, calcolato alla data del 26.09.2015 su un importo lavori pari ad €. 36.289,87 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 20.01.2016 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), pari ad €. 33.568,13 oltre IVA 10%;

VISTI:

- gli atti tecnico-contabili relativi alla Contabilità finale del 26.09.2015, relativi alle opere in oggetto, trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota del 21.06.2016 ns. prot. 71392, di cui si allega lo Stato finale (all. n.1) che evidenzia un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza, pari ad euro 36.289,87 oltre Iva 10%;

- il Certificato di Regolare Esecuzione (all. 2) delle opere di che trattasi redatto in data 15.06.2016 dallo stesso Direttore dei lavori;

EVIDENZIATO che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve e che dagli stessi risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 2.721,74 oltre IVA 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 36.289,87
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	<u>€. 33.568,13</u>
Credito netto della Ditta di	€. 2.721,74 oltre IVA 10%

RILEVATO, dalla Relazione Tecnica di assestamento del quadro economico trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 21.06.2016 ns. prot. 71392, che, durante le lavorazioni, allo scopo di far fronte ad alcuni imprevisti (perdite di acqua dai radiatori) e con la finalità di apportare alcune migliorie all'opera in oggetto, la Direzione lavori stessa, a fronte di una somma già presente nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera in oggetto, decideva di contabilizzare alcune opere da eseguire in economia redigendo due Computi Metrici e individuando, per loro esecuzione, le ditte a fianco specificate in quanto già operanti in AV3 e, una, anche nello stesso cantiere al fine di evitare aggravii di tempo e anche interferenze sulle lavorazioni stesse:

- 1) CM per "Sistemazione perdite su impianto/radiatori presenti al piano 6° dell'Ospedale di Macerata" per euro 1.503,034 oltre IVA – ditta esecutrice: Cofely Itali Spa;
- 2) CM per "Opere in economia diverse" per euro 17.969,00 oltre IVA – ditta esecutrice: Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE);

VISTI i Certificati di Regolare Esecuzione delle opere in economia sopradette che si allegano rispettivamente in copia (all. n. 3 e all. n. 4) e che evidenziano i seguenti importi finali:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) "Sistemazione perdite su impianto/radiatori presenti al piano 6° dell'Ospedale di Macerata" | euro 1.503,04 oltre IVA |
| 2) "Opere in economia diverse" | euro 17.969,00 oltre IVA |

VISTA infine, la Relazione Tecnica di assestamento Quadro Economico sopradetta, conservata agli atti d'ufficio, dalla quale risulta il seguente quadro economico finale assestato dei lavori descritti in oggetto

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
TOTALE lavori		€. 36.289,87
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€. 21.599,61	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 25.228,60
TOTALE SOMME SPESE		€. 61.518,47
Totale economie di appalto		€. 8.481,53
TOTALE DEL FINANZIAMENTO INIZIALE		€. 70.000,00

APPURATA la regolarità contributiva delle ditte esecutrici a vario titolo, dei lavori sopradescritti, ditta Elettroidraulica Silvi Srl (all. n. 5) e ditta Cofely Italia Srl (all. n. 6);

DATO ATTO che, ai fini del pagamento di quanto in oggetto, la ditta Elettroidraulica Silvi Srl ha stipulato contratto di appalto il 23.02.2015 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari mentre la ditta Cofely ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio per assolvere a tutti gli obblighi della citata legge (all. n. 7);

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditte esecutrici dei lavori di cui sopra e precisamente:

- fattura n. 54 del 28.06.2016 per l'importo di euro 2.993,91, IVA compresa, che si allega in copia (all. n.8) emessa dalla ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE);
- fattura n. 13019303 del 08.07.2016 per l'importo di euro 1.833,71, IVA compresa, che si allega in copia (all. n.9) emessa dalla ditta Cofely Italia Spa;
- fattura n. 55 del 28.06.2016 per l'importo di euro 19.765,90, IVA compresa, che si allega in copia (all. n.10) emessa dalla ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE);

STABILITO che i pagamenti degli importi liquidati con il presente atto, pari a complessivi euro 24.593,52, IVA compresa, avverranno con le modalità previste dalla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto sulle nuove disposizioni per l'IVA, nel rispetto dei seguenti codici di riferimento:-

- CUP E85D05000060001 per tutti i pagamenti,
- CIG 596201171D per il pagamento dei lavori da contratto,
- SmartCig Z041A87682 per i lavori in economia ditta Cofely,
- SmartCig Z801A87698 per i lavori in economia ditta Elettroidraulica Silvi,

ATTESO che io sottoscritto Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'AV3 di Macerata, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiaro la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 nonché Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/18/2016;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi alla Contabilità finale del 26.09.2015, relativi alle *Opere di adeguamento e completamento* ai lavori di *Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio*, trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota del 21.06.2016 ns. prot. 71392, di cui si allega lo Stato finale (all. n.1) che evidenzia un importo lavori eseguiti da contratto, compresi oneri sicurezza, pari ad euro 36.289,87 oltre Iva 10%;

2) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.2) delle opere di che trattasi redatto in data 15.06.2016 dallo stesso Direttore Lavori;

3) di dare atto che sia lo Stato Finale che il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi sono stati sottoscritti senza riserve e che, da questi, risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad €. 2.721,74 oltre Iva 10%, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 36.289,87
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 2 SAL)	€. 33.568,13
Credito netto della Ditta di	€. 2.721,74 oltre IVA 10%

4) di approvare inoltre i Computi Metrici, conservati agli atti di ufficio, relativi alle seguenti opere in economia autorizzate dal Direttore dei Lavori e affidate alle ditte di seguito a fianco elencate per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si richiamano e si approvano:

- 3) "Sistemazione perdite su impianto/radiatori presenti al piano 6° dell'Ospedale di Macerata" per euro 1.503,034 oltre IVA – ditta esecutrice: Cofely Itali Spa;
- 4) "Opere in economia diverse" per euro 17.969,00 oltre IVA – ditta esecutrice: Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE);

5) di dichiarare l'ammissibilità dei Certificati di Regolare Esecuzione delle opere in economia sopradette redatti dal DL e allegati rispettivamente in copia (all. n. 3 e n. 4);

6) di approvare infine la Relazione Tecnica Assestamento Quadro Economico trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota in data 21.06.2016 ns. prot. 71392, e conservata agli atti di ufficio, dalla quale si evidenzia il seguente quadro economico finale assestato dei lavori descritti in oggetto:

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€ 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 771,52	
TOTALE lavori		€ 36.289,87
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€ 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€ 21.599,61	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 25.228,60
TOTALE SOMME SPESE		€ 61.518,47
Totale economie di appalto		€ 8.481,53
TOTALE DEL FINANZIAMENTO INIZIALE		€ 70.000,00

7) di dare atto che: a) la ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE) risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 5*) - b) la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 23.02.2015 in applicazione della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che: a) la ditta Cofely Srl risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione delle opere in economia e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 6*) - b) la stessa ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in applicazione della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*all. n. 7*);

9) di liquidare pertanto, i seguenti importi:

- € 2.721,74 oltre IVA 10% per complessivi euro 2.993,91 a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), come da fattura n. 54 del 28.06.2016 che si allega in copia (*all. n.8*);
- € 1.503,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 1.833,71 a favore della ditta Cofely Italia Spa, come da fattura n. 13019303 del 08.07.2016 che si allega in copia (*all. n. 9*);
- € 17.969,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 19.765,90 a favore della ditta Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), come da fattura n. 55 del 28.06.2016 che si allega in copia (*all. n. 10*);

10) di sostenere l'onere derivante dall'adozione del presente atto con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 3/18/2016;

11) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento

- CUP E85D05000060001 per tutti i pagamenti,
- CIG 596201171D per il pagamento dei lavori da contratto,
- SmartCig Z041A87682 per i lavori in economia ditta Cofely,
- SmartCig Z801A87698 per i lavori in economia ditta Elettroidraulica Silvi,

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

13) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata e al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

14) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Amm.vo
D.ssa Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3-MC**

Il Direttore


Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 nonché Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Dott. Fabio Gibbinelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(D.ssa Lucia Escebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- All. n. 1 - Stato Finale del 26.09.2015;
- All. n. 2 - Certificato di Regolare Esecuzione del 15.06.2016;
- All. n. 3 - CRE opere in economia;
- All. n. 4 - CRE opere in economia;
- All. n. 5 - Dure ditta Elettroidraulica Silvi;
- All. n. 6 - Dure ditta Cofely Spa;
- All. n. 7 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio L. 136/2010 e ss. mm. e ii. per ditta Cofely Spa;
- All. n. 8 - fattura ditta Elettroidraulica Silvi Srl lavori da contratto;
- All. n. 9 - fattura ditta Cofely Spa opere in economia;
- All. n. 10 - fattura ditta Elettroidraulica Silvi Srl opere in economia.