

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Esecuzione lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto. – Approvazione Stato Finale dei lavori e ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e UO Controllo di gestione in riferimento alla spesa;


**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


- 1) di approvare, lo stato finale dei lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto (Lotto n. 2 - CIG procedura di affidamento dei Lavori: 3958400F00 - codice intervento 110.110201.U.061), per un importo complessivo di €. 15.710,15;
- 2) di approvare il quadro di assestamento finale dettagliato nel documento istruttorio, precisando che il residuo non speso rimane a disposizione dell'Amministrazione per eventuali acquisti di attrezzature fisse;
- 3) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto;
- 4) di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio;
- 5) di liquidare il credito finale al consorzio LAVOS DUE S.c. a r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15, pari ad €. 17.281,17 di cui €. 15.710,15 per lavori ed €. 1.571,02 per IVA 10% a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- 6) di prendere atto che il consorzio LAVOS DUE S.c.a.r.l. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art. 124 del DPR 207/2010;
- 7) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 025833/DE rilasciata in conformità all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dalla società Elite Insurance company Ltd;
- 8) di notificare il presente atto al consorzio LAVOS DUE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010;

- 9) di liquidare alla Promedia Srl con sede in Teramo Via Stazio 8, la somma di €. 7.024,49 di cui €. 5.536,33 per saldo onorario DD.LL. €. 221,45 per C.N.P.A.I.A. 4% ed €. 1.266,71 per IVA 22% a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- 10) di liquidare in attesa che venga adottato il nuovo regolamento ASUR per la ripartizione degli "incentivi per la progettazione di opere o lavori" basato sul Codice unico degli appalti (ex art 92 D.Lgs 163/2006), un acconto delle competenze spettanti al personale pari ad €. 5.425,64 ripartite come descritto nel documento istruttorio relativamente ai lavori di Adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto;
- 11) di dare atto che il finanziamento dell'appalto è a carico dei fondi previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi €. 29.731,30, è imputata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio economico esercizio 2016, a completamento dei lavori incrementerà l'etichetta "I-1";
- 12) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, al Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria;
- 13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 15) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- 16) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr. Pierluigi Bignucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Nadia Sporti)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alessandro Marini)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche)**

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- DPR n. 207/2010;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato generale d'appalto" e s.m. e i.;
- D.Lgs 81/06 e s.m.i.;
- Legge n. 62 del 18/04/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio", la Regione Marche ha approvato, in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 28 febbraio 2008, l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze, integrato con le schede tecniche relative ai singoli interventi del secondo stralcio, allegate al medesimo provvedimento.

Il suddetto Accordo di Programma fra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze prevede, per il Presidio di San Benedetto del Tronto, due interventi di seguito indicati:

- Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 110.110201.U.055), importo complessivo € 3.200.000,00;
- Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto (codice intervento 110.110201.U.061), importo complessivo € 1.300.000,00.

I servizi di ingegneria ed architettura sono stati affidati come da atti su indicati distintamente per ciascun lotto:

- lotto n. 1 - Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto: Raggruppamento Temporaneo tra Studio tecnico associato Archinprogress degli Architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca con sede legale in Ariccia (RM) Via del Crocefisso snc, scala B C.F. e P.I. 04904701002 + Arking Consulting srl con sede legale in Fermo via Mameli n. 47 P.I. 01696530441;
- lotto n. 2 - Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto: Promedia Srl con sede legale in Teramo Via Stazio n. 8 C.F. e P.I. 00738610674.

Entrambi i progetti sono stati approvati sia da questa Azienda (con Determine del Direttore Generale n. 1000/ASURDG e n. 1001/ASURDG del 07/11/2011) che dalla Regione Marche (con Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 26/ESO e n. 27/ESO del 08/11/2011). Il Ministero della Salute ha definitivamente ammesso a finanziamento gli interventi con due distinti Decreti Dirigenziali in data 07/12/2011 e 09/12/2011.

I contratti per l'esecuzione dei lavori, in seguito all'esperimento di procedura aperta, sono stati come segue aggiudicati per ciascun lotto:

- lotto n. 1 - Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto: Raggruppamento temporaneo di imprese da costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl con sede in Monteprandone (AP) Via dell'Artigianato IV traversa, 2/A PI 00288220445 e la Elettro Stella S.R.L. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale n. 14/15 PI 00441900446 – aggiudicazione disposta con Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 501/ASURDG del 25/06/2012;
- lotto n. 2 - Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto: Raggruppamento temporaneo di imprese da costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl con sede in Monteprandone (AP) Via dell'Artigianato IV traversa, 2/A PI 00288220445 e la Elettro Stella S.R.L. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale n. 14/15 PI 00441900446 - aggiudicazione disposta con Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 631/ASURDG del 31/07/2012.

Con determina n. n. 875/ASURDG del 28/11/2012 si è preso atto che in seguito alla aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, disposta con Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 631/ASURDG del 31/07/2012 in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese da costituire fra la Troiani & Ciarrocchi Srl con sede in Monteprandone (AP) Via dell' Artigianato IV traversa, 2/A PI 00288220445 e la Elettro Stella S.R.L. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale n. 14/15 PI 00441900446, il RTI aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del DPR n. 207 del 05/10/2010, la Società Consortile "LAVOS DUE S.c. a r.l.", sedente in Monsampolo del Tronto, via E. Montale n. 14/15 PI 02139500447.

Pertanto si è preso atto che la "LAVOS DUE S.c. a r.l.", sedente in Monsampolo del Tronto, via E. Montale n. 14/15 PI 02139500447 subentra, ai sensi dell'art. 93, comma 2 dPR n. 207/2010, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, nell'esecuzione totale del contratto avente ad oggetto esecuzione lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto del Tronto CIG 3958400F00 CUP E88G10001450003, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

Il giorno 04/02/2013 tramite apposito verbale venivano consegnati i lavori in epigrafe al consorzio LAVOS DUE S.c. a r.l. (prevedendo quale data inizio lavori il 04/02/2013 – trattasi di consegna ripartita).

Con determina n. 117/ASURDG del 28/02/2014 sono state liquidate le spese relative all'onorario per progettazione, al I SAL lavori, I SAL DD.LL. e spese sostenute per l'espletamento della gara;

Con determina n. 578/ASURDG del 08/09/2014 e con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 91/ESO del 23/10/2014 è stata approvata una I° Perizia di Variante

Con determina n. 163/ASURDG del 06/03/2015 sono state liquidate le spese relative all'onorario per

redazione 1° perizia di variante, al 2° SAL lavori e al 2° SAL DD.LL.;

Con determina n. 767 del 04/11/2015 è stato liquidato il 3° SAL lavori e 3° SAL DD.LL.;

Con determina n. 198/ASURDG del 23/03/2016 e con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 19/ESO del 28/04/2016 è stata approvata una II° Perizia di Variante;

Con determina n. 130 del 07/03/2016 e con determina n. 419 del 18/07/2016 sono stati liquidati rispettivamente il 4° e il 5° SAL lavori e DD.LL.;

Accertato che i lavori sono terminati in tempo utile, giusto Certificato di Ultimazione dei lavori del 11/08/2016;

Vista la relazione sullo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione del 14/11/2016, conservato agli atti di questo ufficio; con il quale si collaudano i lavori di adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto eseguiti dall'impresa LAVOS DUE Scarl in base al contratto stipulato in data 19/12/2012 e registrato in data 31/12/2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno al n. 3944 serie III;

Accertato che l'impresa LAVOS DUE Scarl ha sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione senza opporre alcuna riserva;

Visto lo Stato Finale dei lavori pari ad €. 15.710,15, con il quale si liquidava all'impresa LAVOS DUE Scarl il credito finale di pari importo a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Vista la fattura n. 3/PA del 05/10/2016 emessa dal consorzio LAVOS DUE S.c.a.r.l. di complessivi €. 17.281,17 di cui €. 15.710,15 per lavori e €. 1.571,02 per IVA 10% da versare ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. A/ter del DPR 633/1972, relativa allo Stato Finale dei lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto – LOTTO 2;

Vista la parcella emessa dalla Promedia Srl riferita all'onorario per DD.LL. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione relativa allo Stato Finale per €. 5.536,33 + 4% CNPAIA + IVA in ragione del 22%;

Accertato che la Promedia Srl ha emesso fattura per complessivi €. 7.024,49, di cui €. 5.536,33 per onorario €. 221,45 per C.N.P.A.I.A. 4% e €. 1.266,71 per IVA 22% da versare ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. A/ter del DPR 633/1972, riferita all'onorario per DD.LL. e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione a tutto lo Stato Finale dei lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e dei professionisti incaricati alla DD.LL.;

Preso atto inoltre che l'ASUR, istituita con legge regionale 13/2003 ed entrata nel pieno delle proprie funzioni dal 1 gennaio 2006, non si è ancora dotata di un regolamento aziendale che prevede la ripartizione degli incentivi previsti dall' art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 per la progettazione di opere o lavori;

Considerato che riguardo al punto precedente si può procedere alla liquidazione di un acconto, come peraltro indicato nella nota del DG ASUR del 10/04/2006 (prot. 3500/FF), sulle competenze, spettanti al personale dell'U.O.C. PNOAT AV5 ai sensi dell' ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e corrispondenti a complessivi €. 5.425,64 precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all'emanazione del nuovo Regolamento ASUR;

Visto che il RUP ha indicato le spettanze per i soggetti, di seguito elencati, coinvolti nel progetto di Adeguamento a norma dell'osp.le di SBT secondo il prospetto allegato alla presente (all. n. 5):

- Ing. Paolo Enrico Svampa	Euro 2.143,32
- Dott. Emanuele Giammarini	Euro 918,56
- P.I. Francesco Curzi	Euro 1.181,88
- Rag. Giuseppina Tacconi	<u>Euro 1.181,88</u>
	Euro 5.425,64

Premesso quanto sopra:

Preso atto che il quadro economico del Progetto di adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto approvato nella Perizia di Variante n. 2 risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI		Totale
Adeguamento centrale frigorifera	€ 449.818,23	
Adeguamento centrale idrica-sanitaria	€ 121.392,73	
Restauro balcone Corpo B (Villa Voltattorni)	€ 25.000,00	
Riqualificazione unità sala parto	€ 863.952,84	
Attrezzature fisse	-	
Oneri speciali (contrattuali della sicurezza)	€ 29.266,38	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.480.521,92</b>	
<b>Oneri della sicurezza</b>		<b>€ 29.266,38</b>
<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>		<b>€ 1.451.255,54</b>
<b>Oneri contrattuali per la sicurezza</b>	<b>€ 29.266,38</b>	
<b>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.451.255,54</b>	
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>- 32,00%</b>	<b>-€ 464.401,77</b>
<b>Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza</b>		<b>€ 1.016.120,15</b>
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		

B1) Imprevisti 5%	-	
B2) Accanton.to di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)	€ 29.610,44	
B3) Spese per pubblicità, bandi incluso iva	€ 3.000,00	
B4) IVA 10% su Lavori ed imprevisti	€ 101.612,01	
B5) Progettazione - Direzione Lavori - Coord. D. Lgs 81/2008	€ 115.000,00	
B6) C.N.A.P.A.I.A. 4% Su B5	€ 4.600,00	
B7) Spese accertamenti di laboratorio	€ 3.070,00	
B8) IVA 21% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€ -	
B9) IVA 22% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€ 26.987,40	
B10) Forniture di attrezzature fisse compreso iva al 21%	-	
B11) Economie di gara	-	
<b>B TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 283.879,85</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>

Considerato che a chiusura dell'intervento a lavori ultimati e collaudati, è stata redatta la Perizia di Variante n. 3 che consiste nella redazione del quadro economico di assestamento finale le cui variazioni riguardano esclusivamente le somme a disposizione dell'Amministrazione e che risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI		Totale
Adeguamento centrale frigorifera	€ 449.818,23	
Adeguamento centrale idrica-sanitaria	€ 121.392,73	
Restauro balcone Corpo B (Villa Voltattorni)	€ 25.000,00	
Riqualificazione unità sala parto	€ 863.952,84	
Attrezzature fisse	-	
Oneri speciali (contrattuali della sicurezza)	€ 29.266,38	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.480.521,92</b>	
<b>Oneri della sicurezza</b>		<b>€ 29.266,38</b>
<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>		<b>€ 1.451.255,54</b>
<b>Oneri contrattuali per la sicurezza</b>	<b>€ 29.266,38</b>	
<b>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.451.255,54</b>	
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>- 32,00%</b>	<b>-€ 464.401,77</b>
<b>Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza</b>		<b>€ 1.016.120,15</b>
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Imprevisti 5%	-	

B2) Accanton.to di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)	€	5.425,64	
B3) Spese per pubblicità, bandi incluso iva	€	7.541,75	
B4) IVA 10% su Lavori ed imprevisti	€	101.612,01	
B5) Progettazione - Direzione Lavori - Coord. D. Lgs 81/2008	€	118.808,90	
B6) C.N.A.P.A.I.A. 4% Su B5	€	4.752,36	
B7) Spese accertamenti di laboratorio	€	-	
B8) IVA 21% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€	-	
B9) IVA 22% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€	27.183,48	
B10a) Forniture di attrezzature fisse compreso iva al 21%		-	
B10b) Forniture di attrezzature fisse compreso iva al 22%	€	18.555,72	
B11) Economie di gara		-	
<b>B TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 283.879,85</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 1.300.000,00</b>

Accertato che dal raffronto dei due quadri economici risulta una somma residua non spesa pari ad € 18.555,72 che rimane a disposizione dell'Amministrazione per eventuali acquisti di attrezzature fisse, previa autorizzazione del Servizio Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche;

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo di tutte le spese sostenute ad oggi da imputare all'appalto in argomento:

Descrizione	Competenza	Spesa
G.U. Esito gara Servizi Ing.	2011	€ 455,40
SPE Quotidiani Esito gara Servizi Ing.	2011	€ 574,75
PIEMME Quotidiani Bando gara Servizi Ing.	2011	€ 592,90
PIEMME Quotidiani Bando gara Servizi Ing.	2011	€ 588,00
SPE Quotidiani Bando gara Servizi Ing.	2011	€ 570,00
G.U. Bando gara Servizi Ing.	2011	€ 1.548,36
<b>TOTALE 2011</b>		<b>€ 4.329,41</b>
G.U. Bando gara Lavori	2012	€ 1.588,84
SPE Quotidiani Bando gara Lavori	2012	€ 578,99
G.U. Esito gara lavori	2012	€ 465,52
SPE Esito gara lavori	2012	€ 578,99
<b>TOTALE 2012</b>		<b>€ 3.212,34</b>
I SAL Lavori Consorzio Lavos 2	2013	€ 155.991,00
PROMEDIA SRL PROGETTAZIONE	2013	€ 51.677,07
PROMEDIA SRL DIREZIONE LAVORI I SAL	2013	€ 7.321,54
<b>TOTALE 2013</b>		<b>€ 214.989,61</b>



PROMEDIA SRL PROG.NE PERIZIA VARIANTE 1	2014	€ 12.442,07
II SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2014	80.000,00
DIREZIONE LAVORI II SAL (Promedia Srl + IVA)	2014	4.000,00
<b>TOTALE 2014</b>		<b>€ 96.442,07</b>
II SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2015	€ 195.000,00
DIREZIONE LAVORI II SAL (Promedia Srl + IVA)	2015	€ 10.808,81
III SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2015	€ 276.980,00
DIREZIONE LAVORI IIISAL (Promedia Srl + IVA)	2015	€ 15.808,70
IV SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2015	€ 66.550,00
<b>TOTALE 2015</b>		<b>€ 565.147,51</b>
IV SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2016	€ 217.580,00
DIREZIONE LAVORI IVSAL (Promedia Srl + IVA)	2016	€ 17.012,30
V SAL Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2016	€ 108.350,00
DIREZIONE LAVORI VSAL (Promedia Srl + IVA)	2016	€ 16.554,12
PROMEDIA SRL PROG.NE PERIZIA VARIANTE 2	2016	€ 8.095,63
Stato Finale Lavori (Consorzio Lavos 2 + IVA)	2016	€ 17.281,17
DIREZIONE LAVORI Stato Finale (Promedia + IVA)	2016	€ 7.024,49
Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/06	2016	€ 5.425,64
<b>TOTALE 2016</b>		<b>€ 397.323,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 1.281.444,29</b>

Il finanziamento dell'appalto è a carico dei fondi previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010;

La spesa liquidata con il presente atto, è pari a complessivi € 29.731,30 sarà imputata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio economico aziendale dei rispettivi esercizi di competenza, ad incremento dell'etichetta "I-1";

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento


## PROPONE

- 1) di approvare, lo stato finale dei lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto (Lotto n. 2 - CIG procedura di affidamento dei Lavori: 3958400F00 - codice intervento 110.110201.U.061), per un importo complessivo di €. 15.710,15;
- 2) di approvare il quadro di assestamento finale dettagliato nel documento istruttorio, precisando che il residuo non speso rimane a disposizione dell'Amministrazione per eventuali acquisti di attrezzature fisse;
- 3) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto;
- 4) di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio;
- 5) di liquidare il credito finale al consorzio LAVOS DUE S.c. a r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15, pari ad €. 17.281,17 di cui €. 15.710,15 per lavori ed €. 1.571,02 per IVA 10% a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- 6) di prendere atto che il consorzio LAVOS DUE S.c.a.r.l. dovrà prestare garanzia nei modi stabiliti dall'art. 124 del DPR 207/2010;
- 7) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 025833/DE rilasciata in conformità all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dalla società Elite Insurance company Ltd;
- 8) di notificare il presente atto al consorzio LAVOS DUE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010;
- 9) di liquidare alla Promedia Srl con sede in Teramo Via Stazio 8, la somma di €. 7.024,49 di cui €. 5.536,33 per saldo onorario DD.LL. €. 221,45 per C.N.P.A.I.A. 4% ed €. 1.266,71 per IVA 22% a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- 10) di liquidare in attesa che venga adottato il nuovo regolamento ASUR per la ripartizione degli "incentivi per la progettazione di opere o lavori" basato sul Codice unico degli appalti (ex art 92 D.Lgs. 163/2006), un acconto delle competenze spettanti al personale pari ad €. 5.425,64 ripartite come descritto nel documento istruttorio relativamente ai lavori di Adeguamento a norma dell'ospedale di San Benedetto del Tronto;
- 11) di dare atto che il finanziamento dell'appalto è a carico dei fondi previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n. 1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto legislativo 19.06.1999 n. 229, art. 5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." - Implementazione e definizione II stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010. La spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi €. 29.731,30, è imputata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio economico esercizio 2016, a completamento dei lavori incrementerà l'etichetta "I-1";
- 12) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, al Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria;
- 13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 15) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";  
16) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996.



**Il Responsabile del procedimento**  
(Responsabile Patrimonio - Nuove  
Opere - Attività Tecniche AV5)  
(Paolo Enrico Svampa)



**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

I sottoscritti attestano la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento precisando quanto segue: I costi scaturenti dal presente atto, come attestato dall'U.O. proponente e verificato dal competente Servizio Attività Economiche e Finanziarie sulla base delle scritture contabili dell'Ente, sono sostenuti da correlativi finanziamenti statali e regionali, come definito con Decreto del Ministero della Salute del 09/12/2011 (Finanziamento di cui L. 67/88 art 20 – Accordo di Programma 2010)

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
(Dott. Alessandro Ianniello)



**Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche Finanziarie**  
(Dott. Cesare Milani)



**- ALLEGATI -**

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.