

A.S.U.R. MARCHE

Area vasta n.2 - Senigallia

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 – CIG: 35797306A4

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 22.244,12

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/02/2013	69.550,00
2	08/04/2013	121.100,00
3	09/07/2013	68.090,00
4	07/01/2015	159.200,00
5	06/03/2015	111.450,00
6	08/07/2015	97.720,00
7	26/11/2016	268.740,00
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		891.850,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/11/2012, registrato a Urbino in data 28/11/2012 al n. 3239 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	914.094,12
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	914.094,12
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Ammontare dei certificati precedenti euro	891.850,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	891.850,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	22.244,12
per I.V.A. al 10%	2.224,41
TOTALE GENERALE euro	24.468,53

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 22.244,12 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (ventiduemiladuecentoquarantaquattro/12).

Data, 31/05/2016

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Francesco
ROSSETTI



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pesaro al n. 03371902

Chieti, il 17 maggio 2016

A.S.U.R. MARCHE
Area vasta n.2 - Senigallia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 – CIG: 35797306A4


COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

IMPRESA: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.

Contratto in data 28/11/2012 rep. n. registrato a Urbino in data 28/11/2012 al n. 3239 di euro 697 261.73

Data Offerta:	10/05/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 088 495.88
Data Consegna:	17/12/2012	Somme a Disposizione:	802 738.27
Data Inizio Lavori:	17/12/2012	Importo per la Sicurezza:	40 718.20
Giorni Utili per Ultimazione:	380	IMPORTO DI VARIANTE:	1 089 388.88
Data Utile per Ultimazione:	12/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	789 347.92
Giorni di Sospensione:	582	Importo per la Sicurezza (variante):	40 876.65
Numero di Sospensioni:	3	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	27/08/2015		
Data FINE LAVORI:	19/02/2016		

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			814.632,28
	LAVORI IN ECONOMIA			
3 LISTA 11	Installazione ups centrale telefonica, armadio dati poliambulatorio e modifiche impianti reparto chirurgia con materiale di Vs. fornitura e modifiche agli impianti esistenti RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1.313,68	
	SOMMANO n.	1,00	6.270,94	6.270,94
4 LISTA 12	realizzazione impianto TVCC con la posa di materiale e telecamere di Vs. fornitura a servizio dei poliambulatori RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1.330,42	
	SOMMANO n.	1,00	6.350,86	6.350,86
5 LISTA 13	Osp. Senigallia modifiche e revisioni agli impianti a servizio dei nuovi locali CED ed assistenze ai traslochi con materiale di Vs. fornitura RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		995,89	
	SOMMANO n.	1,00	4.753,95	4.753,95
6 LISTA 14	smantellamento e rimozione Impianti non utilizzati piano terra locali ex cup RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		648,13	
	SOMMANO n.	1,00	3.098,67	3.098,67
7 LISTA 15	installazione e programmazione sistema di registrazione e impianto videocitofonico triage, modifiche ai locali riunito dentista, con materiale di Vs. fornitura RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		824,15	
	SOMMANO n.	1,00	3.934,16	3.934,16
8 LISTA n. 1	Opere in economia per la realizzazione dei provvisori necessari alla continuità di servizio dei reparti per adeguare i transiti delle canalizzazioni esistenti. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.410,98	4.410,98
9 LISTA n. 2	Verifica e revisione UPS 120KVA Monoblocco per alimentazione apparecchiature vitali e di sicurezza. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	6.549,29	6.549,29
10 LISTA n. 3	Messa a norma impianti a servizio dei locali EMG rete dati e FM RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.107,30	4.107,30
11 LISTA n. 4	Modifiche ed adeguamenti degli impianti per segreteria ecografia e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	4.673,66	4.673,66
12 LISTA n. 5	Adeguamento e messa a norma impianti Ospedale di Senigallia revisione impianti sala corsi CED. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	5.564,12	5.564,12
13 LISTA n. 6	Realizzazione illuminazione esterna sostituzione parte cavi esistenti, installazione pali e predisposizione per TVCC palazzina poliambulatori Senigallia. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	7.814,98	7.814,98
14 LISTA n. 7	Realizzazione punti lan e adeguamento FM di servizio per le sale operatorie e locali annessi. RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.			
	A RIPORTARE			872.161,17

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			914.094,12
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 08/02/2013 euro			89.550,00
	Certificato N.2 del 08/04/2013 euro			121.100,00
	Certificato N.3 del 09/07/2013 euro			86.090,00
	Certificato N.4 del 07/01/2015 euro			159.200,00
	Certificato N.5 del 08/03/2015 euro			111.450,00
	Certificato N.6 del 08/07/2015 euro			97.720,00
	Certificato N.7 del 28/11/2015 euro			266.740,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			891.850,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			891.850,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			22.244,12
	Chieti, 17/05/2016			
	L'impresa SIET Impianti Elettrici Srl			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Carmine BRANDI			
				
	A RIPIARTARE			

COMMITTENTE: A S U R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
STATO FINALE DEI LAVORI