

10.1

ALLEGATO
DETERMINAZ. 22/159
DEL 19 GEN. 2017



OSPEDALE DI MACERATA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 10/12/2016

OGGETTO: AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI - CON VARIANTE N.1

COMMITTENTE: ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

IMPRESA: A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

Contratto in data 25/06/2014 rep. n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 di euro 1 642 552.39

Data Consegna:	30/06/2014	IMPORTO DI VARIANTE:	1 946 266 91
-----------------------	------------	-----------------------------	--------------

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO				
1 001.001.001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	100,000000	40'649,73	40'649,73
2 001.001.002	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Massetti e sottofondi SOMMANO...	%	100,000000	12'823,45	12'823,45
3 001.001.003	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Guaine, isolanti e lattenorie SOMMANO...	%	100,000000	41'969,92	41'969,92
4 001.001.004	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	100,000000	26'299,50	26'299,50
5 001.001.005	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Strutture metalliche SOMMANO...	%	100,000000	112'353,51	112'353,51
6 001.001.006	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Calcestruzzo ed armature SOMMANO...	%	100,000000	5'478,20	5'478,20
7 001.001.007	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Intonaci SOMMANO...	%	100,000000	4'768,26	4'768,26
8 001.001.008	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti SOMMANO...	%	100,000000	28'775,93	28'775,93
9 001.001.009	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	100,000000	34'730,78	34'730,78
10 001.001.010	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO...	%	100,000000	13'369,36	13'369,36
11 001.001.011	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Scarichi e fognature SOMMANO...	%	100,000000	4'106,60	4'106,60
12 001.001.012	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Economie SOMMANO...	%	100,000000	11'327,99	11'327,99
13 001.001.013	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere edili - Risanamento calcestruzzo a vista SOMMANO...	%	100,000000	17'378,76	17'378,76
14 001.002.014	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	100,000000	42'442,61	42'442,61
15 001.002.015	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Linee elettriche SOMMANO...	%	100,000000	14'274,00	14'274,00
16 001.002.016	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Canalizzazioni SOMMANO...	%	100,000000	12'423,16	12'423,16
17 001.002.017	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Quadro BT cabina esistente SOMMANO...	%	100,000000	1'865,94	1'865,94
18 001.002.020	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Quadro ambulatori SOMMANO...	%	100,000000		
	A RIPO RTARE				425'037,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				425'037,70
19 001.002.022	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico	SOMMANO... %	100,000000	9'932,09	9'932,09
20 001.003.024	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto termico a pavimento radiante	SOMMANO... %	100,000000	0,00	0,00
21 001.003.026	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione	SOMMANO... %	100,000000	26'967,57	26'967,57
22 001.004.027	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto gas medicinali - Impianto gas medicinali	SOMMANO... %	100,000000	170'849,30	170'849,30
23 001.005.028	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio	SOMMANO... %	100,000000	8'361,59	8'361,59
24 001.006.028	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso - Impianto antincendio - Impianto idrico sanitario ed antincendio	SOMMANO... %	100,000000	2'555,00	2'555,00
25 002.001.001	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi	SOMMANO... %	100,000000	10'104,08	10'104,08
26 002.001.002	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Massetti e sottofondi	SOMMANO... %	100,000000	7'346,57	7'346,57
27 002.001.003	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Guaine, isolanti e lattonerie	SOMMANO... %	100,000000	1'573,46	1'573,46
28 002.001.004	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Murature	SOMMANO... %	100,000000	5'158,62	5'158,62
29 002.001.008	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti	SOMMANO... %	100,000000	20'250,05	20'250,05
30 002.001.009	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Infissi	SOMMANO... %	100,000000	28'537,86	28'537,86
31 002.001.010	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti	SOMMANO... %	100,000000	11'091,13	11'091,13
32 002.001.011	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Scarichi e fognature	SOMMANO... %	100,000000	420,20	420,20
33 002.001.012	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere edili - Economie	SOMMANO... %	100,000000	5'664,01	5'664,01
34 002.002.014	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Impianto elettrico generale	SOMMANO... %	100,000000	29'393,17	29'393,17
35 002.002.015	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Linee elettriche	SOMMANO... %	100,000000	6'950,99	6'950,99
36 002.002.016	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Canalizzazioni	SOMMANO... %	100,000000	5'682,32	5'682,32
37 002.002.021	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Quadro servizi	SOMMANO... %	100,000000	5'182,07	5'182,07
	A R I P O R T A R E				804'021,37



Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				804'021,37
38 002.002.022	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico SOMMANO...	%	100,000000	0,00	0,00
39 002.003.025	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere climatizzazione - Modifiche impianto esistente SOMMANO...	%	100,000000	2'194,69	2'194,69
40 002.003.026	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione SOMMANO...	%	100,000000	27'943,61	27'943,61
41 002.005.028	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio SOMMANO...	%	100,000000	163,33	163,33
42 002.006.028	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP - Impianto antincendio - Impianto idrico sanitario ed antincendio SOMMANO...	%	100,000000	155,25	155,25
43 003.001.001	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi SOMMANO...	%	100,000000	6'633,89	6'633,89
44 003.001.002	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Massetti e sottofondi SOMMANO...	%	100,000000	3'861,63	3'861,63
45 003.001.003	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Guaine, isolanti e lattonerie SOMMANO...	%	100,000000	694,45	694,45
46 003.001.004	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Murature SOMMANO...	%	100,000000	3'808,26	3'808,26
47 003.001.008	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti SOMMANO...	%	100,000000	11'987,68	11'987,68
48 003.001.009	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Infissi SOMMANO...	%	100,000000	17'225,45	17'225,45
49 003.001.010	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO...	%	100,000000	5'828,14	5'828,14
50 003.001.011	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Scarichi e fognature SOMMANO...	%	100,000000	630,30	630,30
51 003.001.012	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere edili - Economie SOMMANO...	%	100,000000	5'664,01	5'664,01
52 003.002.014	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere elettriche - Impianto elettrico generale SOMMANO...	%	100,000000	28'825,91	28'825,91
53 003.002.015	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere elettriche - Linee elettriche SOMMANO...	%	100,000000	11'171,40	11'171,40
54 003.002.016	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere elettriche - Canalizzazioni SOMMANO...	%	100,000000	5'079,72	5'079,72
55 003.002.019	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere elettriche - Quadro medicina d'urgenza SOMMANO...	%	100,000000	6'276,34	6'276,34
	A R I P O R T A R E				942'165,43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				942'165,43
56 003.002.022	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere elettriche - Sistema di chiamata del personale medico				
	SOMMANO...	%	100,000000	0,00	0,00
57 003.003.025	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere climatizzazione - Modifiche impianto esistente				
	SOMMANO...	%	100,000000	3'925,70	3'925,70
58 003.003.026	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Opere climatizzazione - Impianto di climatizzazione				
	SOMMANO...	%	100,000000	28'448,91	28'448,91
59 003.004.027	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Impianto gas medicinali - Impianto gas medicinali				
	SOMMANO...	%	100,000000	20'149,53	20'149,53
60 003.005.028	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Impianto idrico sanitario - Impianto idrico sanitario ed antincendio				
	SOMMANO...	%	100,000000	288,13	288,13
61 003.006.028	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza - Impianto antincendio - Impianto idrico sanitario ed antincendio				
	SOMMANO...	%	100,000000	155,25	155,25
62 006.001.001	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Demolizioni, rimozioni e scavi				
	SOMMANO...	%	100,000000	13'623,40	13'623,40
63 006.001.004	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Murature				
	SOMMANO...	%	82,625888	67'106,68	55'447,49
64 006.001.008	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Pavimenti e rivestimenti				
	SOMMANO...	%	77,834487	31'123,53	24'224,84
65 006.001.009	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Infissi				
	SOMMANO...	%	7,292841	37'978,75	2'769,73
66 006.001.010	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere edili - Tinteggiature e controsoffitti				
	SOMMANO...	%	56,057651	18'879,76	10'583,55
67 006.002	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere elettriche				
	SOMMANO...	%	90,317932	184'198,36	166'364,15
68 006.003	Nuova Endoscopia Digestiva - Opere climatizzazione				
	SOMMANO...	%	98,255385	187'201,20	183'935,26
69 006.004	Nuova Endoscopia Digestiva - Impianto gas medicinali				
	SOMMANO...	%	100,000000	23'954,01	23'954,01
70 006.005	Nuova Endoscopia Digestiva - Impianto idrico sanitario				
	SOMMANO...	%	81,384417	21'098,99	17'171,29
71 006.006	Nuova Endoscopia Digestiva - Impianto antincendio				
	SOMMANO...	%	97,980232	2'839,93	2'782,57
	Parziale LAVORI A CORPO euro				1'495'989,24
	TOTALE euro				1'495'989,24
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	LAVORI A CORPO euro	1'495'989,24
C:001	1 Fase - Ampliamento esterno pronto soccorso euro	666'666,84
C:001.001	Opere edili euro	354'031,99
C:001.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	40'649,73
C:001.001.002	Massetti e sottofondi euro	12'823,45
C:001.001.003	Guaine, isolanti e lattonerie euro	41'969,92
C:001.001.004	Murature euro	26'299,50
C:001.001.005	Strutture metalliche euro	112'353,51
C:001.001.006	Calcestruzzo ed armature euro	5'478,20
C:001.001.007	Intonaci euro	4'768,26
C:001.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro	28'775,93
C:001.001.009	Infissi euro	34'730,78
C:001.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro	13'369,36
C:001.001.011	Scarichi e fognature euro	4'106,60
C:001.001.012	Economie euro	11'327,99
C:001.001.013	Risanamento calcestruzzo a vista euro	17'378,76
C:001.002	Opere elettriche euro	80'937,80
C:001.002.014	Impianto elettrico generale euro	42'442,61
C:001.002.015	Linee elettriche euro	14'274,00
C:001.002.016	Canalizzazioni euro	12'423,16
C:001.002.017	Quadro BT cabina esistente euro	1'865,94
C:001.002.020	Quadro ambulatori euro	9'932,09
C:001.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro	0,00
C:001.003	Opere climatizzazione euro	197'816,87
C:001.003.024	Impianto termico a pavimento radiante euro	26'967,57
C:001.003.026	Impianto di climatizzazione euro	170'849,30
C:001.004	Impianto gas medicinali euro	22'963,59
C:001.004.027	Impianto gas medicinali euro	22'963,59
C:001.005	Impianto idrico sanitario euro	8'361,59
C:001.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	8'361,59
C:001.006	Impianto antincendio euro	2'555,00
C:001.006.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	2'555,00
C:002	2 Fase - Ristrutturazione locali ex CUP euro	167'811,41
C:002.001	Opere edili euro	90'145,98
C:002.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	10'104,08
C:002.001.002	Massetti e sottofondi euro	7'346,57
C:002.001.003	Guaine, isolanti e lattonerie euro	1'573,46
C:002.001.004	Murature euro	5'158,62
C:002.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro	20'250,05
C:002.001.009	Infissi euro	28'537,86
C:002.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro	11'091,13
C:002.001.011	Scarichi e fognature euro	420,20
C:002.001.012	Economie euro	5'664,01
C:002.002	Opere elettriche euro	47'208,55
C:002.002.014	Impianto elettrico generale euro	29'393,17
C:002.002.015	Linee elettriche euro	6'950,99
C:002.002.016	Canalizzazioni euro	5'682,32
C:002.002.021	Quadro servizi euro	5'182,07
	A RIPORTARE	

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro	0,00
C:002.003	Opere climatizzazione euro	30'138,30
C:002.003.025	Modifiche impianto esistente euro	2'194,69
C:002.003.026	Impianto di climatizzazione euro	27'943,61
C:002.005	Impianto idrico sanitario euro	163,33
C:002.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	163,33
C:002.006	Impianto antincendio euro	155,25
C:002.006.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	155,25
C:003	3 Fase - Ristrutturazione locali medicina d'urgenza euro	160'654,70
C:003.001	Opere edili euro	56'333,81
C:003.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	6'633,89
C:003.001.002	Massetti e sottofondi euro	3'861,63
C:003.001.003	Guaine, isolanti e lattonerie euro	694,45
C:003.001.004	Murature euro	3'808,26
C:003.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro	11'987,68
C:003.001.009	Infissi euro	17'225,45
C:003.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro	5'828,14
C:003.001.011	Scarichi e fognature euro	630,30
C:003.001.012	Economie euro	5'664,01
C:003.002	Opere elettriche euro	51'353,37
C:003.002.014	Impianto elettrico generale euro	28'825,91
C:003.002.015	Linee elettriche euro	11'171,40
C:003.002.016	Canalizzazioni euro	5'079,72
C:003.002.019	Quadro medicina d'urgenza euro	6'276,34
C:003.002.022	Sistema di chiamata del personale medico euro	0,00
C:003.003	Opere climatizzazione euro	32'374,61
C:003.003.025	Modifiche impianto esistente euro	3'925,70
C:003.003.026	Impianto di climatizzazione euro	28'448,91
C:003.004	Impianto gas medicinali euro	20'149,53
C:003.004.027	Impianto gas medicinali euro	20'149,53
C:003.005	Impianto idrico sanitario euro	288,13
C:003.005.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	288,13
C:003.006	Impianto antincendio euro	155,25
C:003.006.028	Impianto idrico sanitario ed antincendio euro	155,25
C:006	Nuova Endoscopia Digestiva euro	500'856,29
C:006.001	Opere edili euro	106'649,01
C:006.001.001	Demolizioni, rimozioni e scavi euro	13'623,40
C:006.001.004	Murature euro	55'447,49
C:006.001.008	Pavimenti e rivestimenti euro	24'224,84
C:006.001.009	Infissi euro	2'769,73
C:006.001.010	Tinteggiature e controsoffitti euro	10'583,55
C:006.002	Opere elettriche euro	166'364,15
C:006.003	Opere climatizzazione euro	183'935,26
C:006.004	Impianto gas medicinali euro	23'954,01
C:006.005	Impianto idrico sanitario euro	17'171,29
C:006.006	Impianto antincendio euro	2'782,57
	A RIPIANTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
		RIPORTO	
		TOTALE euro	1'495'989,24
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 45'621,23</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p>	1'495'989,24
	PER LAVORI A CORPO euro	1'495'989,24
	TOTALE euro	1'495'989,24
	<p>Macerata, 10/12/2016</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa SAITEC COMPANY SRL Via dei Gorghi n° 40 63100 ASCOLI PICENO C.F. e P. IVA 01140600444  Il Direttore dei Lavori </p> <p style="text-align: center;">  </p>	
	A RIPORTARE	

OGGETTO: AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI - CON VARIANTE N.1

COMMITTENTE: ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3

IMPRESA: A.T.I.: SAITEC COMPANY S.r.l. (CAPOGRUPPO) - INVENI S.r.l.(MANDANTE)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 662'945,76

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/05/2015	283'612,54
2	01/06/2016	541'950,99
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		825'563,53
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/06/2014 repertorio n. 6563 registrato a Macerata in data 08/08/2014 al n. 4698 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'495'989,24
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	1'495'989,24
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta DPR 207/2010 art.4 c.3 0,5%	7'479,95
Ammontare dei certificati precedenti euro	825'563,53
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	833'043,48
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	662'945,76
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	662'945,76

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 662'945,76 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro seicentosessantadue milanovecentoquaranlacinque/76).

Il Direttore dei Lavori

Macerata, 10/12/2016

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa risulta regolare ai fini del DURC alla data del 10/12/2016.

SAITEC

FATTURA ELETTRONICA

F. 43/B

22.12.2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001940078
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01140600444
Codice fiscale: 01140600444
Denominazione: SAITEC COMPANY SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI GORGHI, 40
CAP: 63100
Comune: ASCOLI PICENO
Provincia: AP
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0736343593
E-mail: info@saiteccompany.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - FATTURE ELETTRONICHE
AREA VAS

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2016-12-22 (22 Dicembre 2016)
Numero documento: FatPAM 43/B
Importo totale documento: 545983.99
Causale: OSPEDALE MACERATA - LAVORI PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Unitario Progetto (CUP): E83B10000380003
Codice Identificativo Gara (CIG): 3356101627

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OPERE IMPIANTISTICHE PER AMPL.E ADEG.A NORMA PR.SOCCORSO E NEFROLOGIA - CON VARIANTE N.1 - SAL N. 3
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 496349.08000000
Valore totale: 496349.08000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 496349.08
Totale imposta: 49634.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SAITEC COMPANY SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 496349.08
Istituto finanziario: BCC PICENA
Codice IBAN: IT91S0847413500000040100033
Codice ABI: 08474
Codice CAB: 13500

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00410710586

Progressivo di invio: 0NZAS

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01839750435

Denominazione: INVENI SRL

Regime fiscale: RF01(ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: V MONTALE 1

Numero civico: *

CAP: 62010

Comune: MONTECASSIANO

Provincia: MC

Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424

Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale
- FATTURE ELETTRONICHE AREA VA

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio

Numero civico: *

CAP: 62100

Comune: Macerata

Provincia: MC

Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01(fattura)

Valuta importi: EUR

Numero documento: 30
Importo totale documento: 183256.35
Causale: III SAL COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3
LAVORI OPERE EDILI PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A
NORMA P.S. E NEFROLOGIA OSP. DI MC CON SISTEMAZIONE
IMPIANTI CON VAR. N.1

Dati del contratto

Identificativo contratto: NO ORDINE
Codice Unitario Progetto (CUP): E83B10000380003
Codice Identificativo Gara (CIG): 3356101627

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: III SAL COME DA CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N.3 LAVORI OPERE EDILI PER AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORMA P.S. E NEFROLOGIA OSP. DI MC CON
SISTEMAZIONE IMPIANTI CON VAR. N.1
Quantit: 1.00000000
Valore unitario: 166596.68000000
Valore totale: 166596.68000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 166596.68
Totale imposta: 16659.67
Esigibilità IVA: S(scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02(pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05(bonifico)
Importo: 166596.68
Istituto finanziario: CARIFERMO AG. FONTENOCE
Codice IBAN: IT97V0615069130CC0450071451

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura 3-30 Pronto Soccorso.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

100.5



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4737433	Data richiesta	28/10/2016	Scadenza validità	25/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAITEC COMPANY SRL
Codice fiscale	01140600444
Sede legale	VIA DEI GORGHI N 40 ASCOLI PICENO AP 63100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

100.6



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4823720	Data richiesta	06/11/2016	Scadenza validità	06/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INVENI SRL
Codice fiscale	01839750435
Sede legale	VIA MONTALE 1 MONTECASSIANO MC 62010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SPARVOLI

Acc. 7

PS OSP MC

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001938065
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 0SH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01333880431
Codice fiscale: SPRMHL71A10B474S
Nome: MICHELE
Cognome: SPARVOLI
Albo professionale di appartenenza: ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MACERATA
Provincia di competenza dell'Albo: MC
Numero iscrizione all'Albo: A780
Data iscrizione all'Albo: 1997-04-07 (07 Aprile 1997)
Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO 43
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 672336
E-mail: MICHELE.SPARVOLI@ALICE.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - FATTURE ELETTRONICHE
AREA VAS

Dati della sede

Indirizzo: Largo Belvedere Sanzio
CAP: 62100
Comune: Macerata
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SDI www.fatture.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)
 Numero documento: FATTPA 11_16
 Importo totale documento: 21774.60

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: 3432.31
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00
 Importo contributo cassa: 686.46
 Imponibile previdenziale: 17161.57
 Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Data ordine di acquisto: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z331A967A0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: ON
 Descrizione bene/servizio: Onorario per incarico professionale di direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in esecuzione in occasione dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma pronto soccorso e nefrologia ospedale di macerata con sistemazione impianti
 Quantità : 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 17161.57000000
 Valore totale: 17161.57000000
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 17848.03
 Totale imposta: 3926.57
 Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)
 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)

Importo: 18342.29
Istituto finanziario: BANCA FIDEURAM SPA
Codice IBAN: IT73X0329801601000066124459
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Sui www.faluzana.gov.it

Acc. 8



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Michele Sparvoli, nato a Camerino il 10/01/1971, residente a Macerata in Via Galasso da Carpi, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità al fine di poter ricevere il pagamento della Fattura N.11PA/16 del 21.12.2016

DICHIARA

1) di essere in regola con i versamenti dei propri contributi.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Macerata li 13.01.2017

IL dichiarante

Michele Sparvoli

Firma



Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax al n. _____

Allegato: fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido.

Acq. 9

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5363269	Data richiesta	10/11/2016	Scadenza validità	10/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPARVOLI MICHELE
Codice fiscale	SPRMHL71A10B474S
Sede legale	VIA TRENTO, 43 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Asl. 10



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Michele Sparvoli, titolare della ditta Studio di Ingegneria Dott. Ing. Michele Sparvoli, con sede legale in Macerata Via Trento, 43 C.F./P.IVA SPRMHL71A10B474S - 01333880431, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini di:

poter ricevere il pagamento della Fattura N.11PA/16 del 21.12.2016 – Terzo acconto spese tecniche DL e CSE – CUP E83B10000380003 – CIG 558594861C, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/10 e s. m. e i. e precisamente:
(barrare le caselle che interessano)

che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut. n. 8/2010) ovvero

X che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN IT73X0329601601000066124459 esistente presso Banca Fideuram Agenzia di Macerata

aperto appositamente il giorno _____

X già esistente e utilizzato per il presente appalto

X che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti:
(art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010)

MICHELE SPARVOLI, VIA TRENTO, 43 – 62100 MACERATA

che si impegna inoltre a:

Xa) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Xb) inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);

Xc) registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c.1 L. 136/2010);


Xd) riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al n. 0926793DC3, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al n. E48G08000780005 di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);

Xe) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 13/01/2017

Firma del Titolare



(la firma deve essere del Legale Rappres. o di soggetto munito di apposita procura da allegare in originale o copia autenticata)
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Allegati: eventuale procura e fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.