

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AdP 2010 art. 20 L. 67/88-Cod.Int.110.110201.U.055-Interventi di reingegnerizzazione Lotto n.1-Lavori di ristrutturazione piano 0 Corpo "E" ed "F" P.O. di S. Benedetto del Tronto per nuova sede del Consultorio Familiare. – Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno la somma di € 2.997,67 relativa al 3° SAL lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare di cui € 2.725,16 per lavori ed € 272,51 per IVA 10%.
- 2) Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare" dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente.
- 3) Di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo netto dei lavori pari ad € 175.000,00.
- 4) Di riconoscere le lavorazioni eseguite in economia, così come dettagliatamente descritte nel documento istruttorio e per questo di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno la somma di € 38.478,82 relativa ai lavori suppletivi eseguiti, di cui € 34.980,75 per lavori ed € 3.498,07 per IVA 10%.

- 5) Di liquidare, altresì, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra descritto, pari ad € 3.750,00.
- 6) Di imputare la somma complessiva di € 45.226,49 (2.997,67 + 38.478,82 + 3.750,00) sull'aut. AV5INVEST-2015-11/0.
- 7) Di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie ASUR –Area Vasta 5 per quanto di competenza.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche - P.F. Edilizia Sanitaria Ospedaliera.
- 9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 10) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art.28, comma 6,L.R. 26/96).
- 11) Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nella tipologia "Altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)

La presente determina si compone di n. 7 pagine e di n. 7 allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche – Area Vasta n. 5)

□ **Normativa ed atti di riferimento**

- *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
- *DPR n. 207/2010;*
- *Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.*

□ **Motivazione**

Si richiamano gli atti di seguito elencati:

- Determina n. 501/ASURDG del 25/06/2012 avente ad oggetto “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Aggiudicazione Lotto n.1”;
- Determina n. 387/ASURDG del 09/05/2013, avente ad oggetto: “Locazioni passive immobili afferenti all’Area Vasta n. 5 – revisione della spesa – piano delle esigenze locative anno 2013”;
- Determina n. 931/ASURDG del 30/12/2013, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L.67/88. Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Approvazione perizia di variante e progetto di completamento” (Lotto n.1);
- Determina n. 929/ASURDG del 30/12/2013, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare – approvazione progetto – determina a contrarre”;
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 18/ESO del 14/03/2014 avente ad oggetto: “L. 67/1988 Art. 20 (AdP 2008) – DGR n 1389/2008. ASUR AV 5 Cod. 110.110201.U.055 – Reingegnerizzazione Unita’ Operative Ospedale di San Benedetto del Tronto – Imp. Euro 3.200.000,00. Approvazione Variante I – Completamento – Nuova Sede Consultorio”.

Con determina n. 827 del 9/12/2014 il Direttore Generale dell’ASUR aggiudicava in via definitiva alla RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l., con sede ad Ascoli Piceno, l’appalto dei lavori di cui all’oggetto per un importo di € 140.019,25 oltre IVA, oneri per la sicurezza compresi ed al netto del ribasso d’asta offerto del 21,989%;

Il quadro economico venutosi a determinare a seguito dell’esperimento della gara è il seguente:

	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 175.000,00	
	Ribasso offerto pari al 21,989%	€ 38.480,75	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 136.519,25
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.500,00
	TOTALE A		€ 140.019,25
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 1.500,00	
B2	Imprevisti, compresa IVA (5%)	€ 8.400,00	
B3	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B4	IVA sui lavori (10% della voce A)	€ 14.001,92	
	TOTALE B		€ 27.651,92
C	Economie da ribasso d'asta compresa IVA		€ 42.328,83
	TOTALE GENERALE A+B+C		€ 210.000,00

Con determina n. 582 del 26/09/2016 il Direttore Generale dell'ASUR disponeva di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno la somma complessiva di € 83.451,24 relativa al 2° SAL lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare di cui € 75.864,77 per lavori ed € 7.586,48 per IVA 10%;

Accertato che i lavori sono regolarmente proseguiti e che ad oggi si sono eseguite le residue lavorazioni per complessivi € 2.725,16 (iva esclusa) e che pertanto si è nelle condizioni di emettere il 3° SAL;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori n.3 per lavorazioni eseguite a tutto il 18/07/2016 fornito dalla Direzione Lavori completo di registro di contabilità, che si allega al presente atto (All.n.1);

Preso atto che, accertata la regolarità contributiva, sia dell'impresa mandataria che della mandante, il RUP ha emesso il certificato di pagamento n.3 di € 2.997,67, compresa iva 10% (All.n.2);

Vista la fattura n. 38 del 26/10/2016 emessa dall'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. di complessivi € 2.997,67 relativa al 3° SAL lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare (All.n.3).

I lavori, il cui tempo di esecuzione era stato fissato in giorni 120, sospesi in data 13/11/2015 per intervenute esigenze, sono stati regolarmente portati a termine in data 8/09/2016, in conformità alle previsioni progettuali, salvo lievi variazioni intervenute sulle disposizioni del D.LL. e nel pieno rispetto

delle prescrizioni contrattuali come da Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto senza riserve dall'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. in data 29/12/2016, in atti;

Considerato che durante l'esecuzione dei predetti lavori di ristrutturazione sono intervenute ulteriori esigenze derivanti da imprevisti verificatisi durante l'attuazione dell'intervento stesso che, vista la disponibilità dell'impresa aggiudicataria, hanno comportato lavorazioni suppletive;

Si è convenuto, dunque, di eseguire dette lavorazioni in economie, utilizzando le economie di spesa venutesi a determinare con il ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 38.478,75, iva compresa, di cui al quadro economico sopra riportato. Si allega al riguardo Registro di Contabilità dei lavori in economia (All.n.4);

Preso atto che, accertata la regolarità contributiva, sia dell'impresa mandataria che della mandante, il RUP ha emesso il certificato di pagamento n.4 delle lavorazioni in economia per € 38.478,82, compresa iva 10% (All.n.5);

Vista la fattura n. 49 del 25/11/2016 emessa dall'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. di complessivi € 38.478,82 relativa ai lavori suppletivi per la ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare (All.n.6);

Per cui, in definitiva, il quadro economico finale di assestamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

	IMPORTO DEI LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 175.000,00	
	Ribasso offerto pari al 21,989%	- € 38.480,75	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 136.519,25
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.500,00
A3	TOTALE A		€ 140.019,25
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia richiesti dall'Amministrazione e Contabilizzati dalla D.L.	€ 34.980,75	
B2	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B3	IVA (10% della voce A3 e B1)	€ 17.500,00	
	TOTALE B		€ 56.230,75
	TOTALE GENERALE A+B		€ 196.250,00
	QUOTA FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO		€ 13.750,00
	TOTALE GENERALE		€ 210.000,00

Si mette in evidenza che residuano dalla somma inizialmente impegnata € 13.750,00, che rappresentano una economia rimessa a disposizione del finanziamento;

Visto il documento di ripartizione degli incentivi, pari ad € 3.750,00, per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale, di seguito elencato, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra specificato, che si allega (All. n.7), redatto dal Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.50/2016 secondo il Regolamento approvato con Deliberazione n.27 del 10/03/2003:

- Virgili Maurizio € 3.499,00
- Cocci Grifoni Cristina € 251,00

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

PROPONE

Di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno la somma di € 2.997,67 relativa al 3° SAL lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare di cui € 2.725,16 per lavori ed € 272,51 per IVA 10%.

Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare" dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente.

Di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo netto dei lavori pari ad € 175.000,00.

Di riconoscere le lavorazioni eseguite in economia, così come dettagliatamente descritte nel documento istruttorio e per questo di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno la somma di € 38.478,82 relativa ai lavori suppletivi eseguiti, di cui € 34.980,75 per lavori ed € 3.498,07 per IVA 10%.

Di liquidare, altresì, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale con qualifica non dirigenziale, impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra descritto, pari ad € 3.750,00.

Di imputare la somma complessiva di € 45.226,49 (2.997,67 + 38.478,82 + 3.750,00) sull'aut. AV5INVEST-2015-11/0.

Di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie ASUR –Area Vasta 5 per quanto di competenza.


Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche - P.F. Edilizia Sanitaria Ospedaliera.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art.28, comma 6, L.R. 26/96).

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nella tipologia "Altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
(Responsabile UOC Patrimonio Nuove Opere
e Attività Tecniche AV5)
(Ing. Paolo Enrico Svampa)



PARERE INFRASCritto DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti attestano la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento precisando quanto segue: i costi scaturenti dal presente atto, come attestato dall'UOC proponente e verificato dalla competente UO Attività Economico Finanziaria sulla base delle scritture contabili dell'Ente, sono sostenuti da correlativi finanziamenti previsti dall'AdP tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.17 dell'11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n.1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto Legislativo 19.06.1999 n.229, art.5/bis. AdP per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." – Implementazione e definizione Il stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)



Il Dirigente f.f. dell'U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)



- ALLEGATI -

Allegati n.7:

- 1) 3° Stato Avanzamento Lavori
- 2) Certificato di pagamento n.3
- 3) Fattura n. 38 del 26/10/2016
- 4) Registro di contabilità lavori in economia
- 5) Certificato di pagamento n.4 lavori in economia
- 6) Fattura n. 49 del 25/11/2016
- 7) Documento di ripartizione incentivi

Numero 311

Pag.
8

Data 22 MAG. 2017