

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 32810
DEL 31 MAG. 2017



ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi
Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: CONS.COOP - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì
IMP. MANDANTE: SIEM srl - Via A. Grandi, 14 60131 Ancona (AN)

IMPRESI SUBAPPALTATRICI:

STYLCASA S.r.l. - Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC)
S.I.T. S.c.p.a. - Via Ancona 15/bis - Jesi (An)
Morresi Interni di Simone Morresi - Via Mattonata 20/A - 62019 Recanati (Mc)
EVOS s.r.l. - Via Verrotti Esp-2 - 65013 Montesilvano (Pe)

4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 28/04/2017

Contratto principale: n° rep. 6521 del 18/04/2014 registrato in data 02/05/2014 n° rep. 2029
Mod.3 all'Agenzia dell'Entrate - UT Forlì-Cesena

Progetto di variante approvato con determina n.659 del 25/10/2016

Importo totale perizia di variante al netto della sicurezza	€ 834 007,43	Data consegna lavori	28/10/2015
Ribasso d'asta	9,49%	Durata lavori	390gnc
Importo per la sicurezza (CSI + CSA)	€ 18 684,57	Sospensione dei lavori	26/04/2016
Totale importo contratto	€ 852 692,00	Giorni sospesi	206
		Ripresa dei lavori	17/11/2016
		Nuova data ultimazione lavori	13/06/2017

L'impresa

Consorzio fra Cooperative di Produzione Lavoro - CONS.COOP.
Società Cooperativa
Via Galvani, 17/B - 47122 FORLÌ

Il direttore dei lavori
Ing. Diego Franzoni

Dott. Ing. Diego FRANZONI
Ordine Ingegneri Ancona n. 1188

Il responsabile del procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni



ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi
Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: CONS.COOP - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì - Data DURC 17/06/2017
IMP. MANDANTE: SIEM - Via A.Grandi, 14 60131 - Ancona (AN) - Data DURC 24/06/2017

IMPRESA SUBAPPALTATRICI:

STYLCASA S.r.l.- Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC) - Data DURC 23/06/2017
S.I.T. S.c.p.a. - Via Ancona 15/bis - Jesi (An) - Data DURC 1/06/2017
Morresi Interni di Simone Morresi - Via Mattonata 20/A - 62019 Recanati (Mc) - Data DURC 15/07/2017
EVOS s.r.l. - Via Verrotti Esp-2 - 65013 Montesilvano (Pe) - Data DURC 27/06/2017

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

per il pagamento della rata n. 4 di € 171 202,21

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

CERTIFICATI PRECEDENTI

Visto il contratto principale del 18/04/2014 rep. n°6 521, con il quale fu affidata l'esecuzione dei lavori principali su indicati per la somma di euro 852.692,00 di cui euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Vista la perizia di Variante approvata con determina n.659 del 25/10/2016 per un importo totale di euro 852.692,00 di cui euro 18.684,57 per oneri relativi alla sicurezza.

Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta a netto euro 435.329,83

N.	Data	Importi	e cioè:	
1	15/02/2016	€ 97 633,66	Lavori e somministrazioni	
2	30/08/2016	€ 30 304,89	a) per lavori a misura	€ -
3	10/04/2017	€ 134 012,42	b) per lavori a corpo	€ 424 445,51
			c) per oneri della sicurezza	€ 10 884,32
			Somma	€ 435 329,83
			Ritenute per infortuni 0,5%	€ 2 176,65
			Per certificati emessi precedentemente	€ 261 950,97
			Totale delle deduzioni	€ 264 127,62
Totale		€ 261 950,97	Risulta il credito dell'impresa	€ 171 202,21

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 14 della I.N.A.I.L. di Forlì a carattere continuativo

CERTIFICA

che, a termine dell'articolo 32 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 171.202,21 (diconsi euro centosettantunomiladuecentodue/21)

Il direttore dei lavori
Ing. Diego Franzoni

Don Diego FRANZONI
Ordinatore
Cons n. 1188

oltre IVA se dovuta per legge

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni

Recanati

SAL N.4						
Nr.Ord.	Tariffa	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità %	Importo tot. Categorie	Importi	
Tipologia offerta: Unico Ribasso						
LAVORI A CORPO VARIANTE						
(Importo lavori al netto della sicurezza 834.007,43 € - 100%)						
(Importo CSI 11.707,96 € - 100%)						
(Importo CSA 6.976,61 € - 100%)						
1	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	%	66,16%	€ 369 758,88	€ 244 617,63
		Aliquota			44,34%	66,16%
2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI	%	65,93%	€ 143 354,67	€ 94 506,64
		Aliquota			17,19%	65,93%
3	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	%	27,75%	€ 276 097,29	€ 76 619,41
		Aliquota			33,10%	27,75%
4	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE LAVANDERIE	%	19,43%	€ 44 796,58	€ 8 701,83
		Aliquota			5,37%	19,43%
Parziali Lavori a Corpo					€ 834 007,43	€ 424 445,51
Aliquota					100,00%	50,89%
Costi sicurezza						€ 10 884,32
Totale Euro						€ 435 329,83

Recanati 29/04/17

Il direttore dei lavori
 Dott. Ing. Diego Franzoni
 Ordine Ingegneri Civili di Ancona n. 1122

L'impresa

L'impresa

Consorzio fra Cooperative di
 Produz. e Lavoro - CONS.COOP.
 Società Cooperativa
 Via Galvani, 177B - 47122 FORLÌ

Nota bene: A causa della perizia di variante sono cambiati gli importi e le % delle categorie rispetto ai documenti contabili del 1° e 2° SAL