

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E83B10000380003- Lavori di "AMPLIAM. E ADEG. A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSP. MC CON SISTEMAZ. IMPIANTI - Approvazione/Liquidazione 4° e ultimo SAL e saldo spese tecniche DL e CSE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- - - -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare il 4° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI" redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 05.05.2017 su un importo lavori pari ad €. 1.946.266,91 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 05.05.2017 (all. n. 2) relativo alla quarta rata di acconto a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori stessi formata dalle ditte Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e Inveni Srl di Montecassiano subentrate a seguito di affitto di ramo d'azienda di cui all'atto DG/ASUR 344 del 30.05.2015 e pari ad €. 448.026,29 oltre IVA 10%, calcolato come specificato nel documento istruttorio;

2) di liquidare, pertanto, l'importo totale di €. 448.026,29 per lavori da contratto, a favore delle ditte di seguito indicate, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA 10% di euro 44.802,62 per un totale pari ad euro 492.828,91 suddiviso così come segue:

Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	Fatt. PA 9_17 del 07.06.2017 (all. n.3)	€. 214.646,38	€. 21.464,64	€. 236.111,02
Inveni Srl CIG 3356101627	Fatt. n. 21/PA del 06.06.2017 (all. n.4)	€. 233.379,91	€. 23.337,99	€. 256.717,90
TOTALE		€. 448.026,29	€. 44.802,63	€. 492.828,92

3) di liquidare, inoltre, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui integralmente si richiamano e si approvano, a favore dell'Ing. Michele Sparvoli, con studio in Macerata Via Trento n. 43, l'importo totale di euro 16.942,39, compresa la ritenuta d'acconto, suddiviso nei seguenti incarichi:

Incarico	Fattura	Imponibile	Cap	IVA	Totale
DL e CSE su contratto iniziale saldo CIG n. 558594861C	FATTPA n. 9_17 del 29.05.2017 (all. n. 5)	€. 3.574,68	€. 142,99	€. 817,89	€. 4.535,56
DL e CSE su variante saldo CIG n. ZBE16C253C	FATTPA n. 13_17 del 15.06.2017 (all. n. 6)	€. 7.215,58	€. 288,62	€. 1.650,92	€. 9.155,12
DL e CSE su lavori in economia saldo CIG n. ZB61F02BC2	FATTPA n. 14_17 del 15.06.2017 (all. n. 7)	€. 2.562,83	€. 102,51	€. 586,37	€. 3.251,71
		€. 13.353,09	€. 534,12	€. 3.055,19	€. 16.942,39

4) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 2:- 1) la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 8) – 2) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari – 3) la ditta Inveni Srl di Montecassiano risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 9) – 4) la stessa ditta è subentrata in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 3: 1) è stato acquisito d'ufficio il Durc regolare del professionista e che si allega in copia (all. n. 10); 3) il professionista assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, Autorizzazione AV3INVESTn. 3/8/2017 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i codici di riferimento (CIG) soprariportati e l'unico CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gighuacci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marina



La presente determina consta di n. 40 pagine di cui n. 29 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 Prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici, per quanto ancora applicabile;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti per la parte ancora vigente;
- L.R. 20/2000 Requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.
- D.L.vo 50/2016.

PREMESSO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, ha previsto un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI" è stato compreso all'allegato 25 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;
- ▶ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;
- ▶ il Servizio Tecnico di Macerata dell'Area Vasta n. 3 ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi il cui Progettista è stato l'Ing. Tristano Luchetti, ex Dirigente del Servizio stesso, che ne ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ▶ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui sopra avente un quadro economico pari allo stesso importo di euro 2.340.000,00;
- ▶ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere Pubbliche d'Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche;

► il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

► con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto integrato dei lavori in oggetto sulla base della progettazione definitiva ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione;

► con atto DG/ASUR n. 551 del 10.07.2012 l’appalto integrato di cui trattasi è stato aggiudicato alla costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1 per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte (*costituenti la percentuale di aggiudicazione complessiva del 21,73%*), pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%) oltre euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%), il tutto oltre Cap e IVA;

► la costituenda ATI si è avvalsa per la progettazione esecutiva dello Studio Tecnico Sistema Engineering di Giaconi Enrico con sede in Recanati Via del Mare n. 43;

► in data 11.03.2013 è stato registrato a Macerata al n. 1994 Mod. III il contratto di appalto integrato dei lavori in oggetto;

► con atto DG/ASUR 44 del 31.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto dallo Studio Tecnico di Recanati sopradetto nella veste di progettista dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), previa regolare validazione da parte del Responsabile del Procedimento con *Verbale del 25.11.2013*;

► con atto DG/ASUR n. 263 del 29.04.2014, a seguito della cessazione del rapporto di servizio del precedente incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Ing. T. Luchetti, previa determina a contrarre DG/ASUR 45 del 31.01.2014 per individuazione di un nuovo Direttore dei Lavori e un nuovo Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, è stato affidato all’Ing. MICHELE SPARVOLI con studio a Macerata, l’incarico professionale di “*Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione*” dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 43.446,67 oltre Cap e IVA calcolato al netto del ribasso offerto dal professionista, pari al 60%, sull’importo a base di gara;

► con lo stesso citato atto, DG/ASUR 45/2014, è stato affidato l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori in oggetto alla Commissione di Collaudo composta dall’Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell’Area Patrimonio e Nuove Opere di questa Asur, nominato Presidente della stessa e dall’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente della medesima Area, al quale viene affidato anche l’incarico per il collaudo statico, il tutto compensato ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.;

► inoltre, sempre con lo stesso atto DG/ASUR 45/2014, è stato approvato un nuovo quadro economico rideterminato in base a sopraggiunte necessità;

► con determina DG/SUR 344 del 30.05.2014, a seguito di formale comunicazione, è stato preso atto, ai sensi dell’art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., dell’affitto di ramo d’azienda intervenuto all’interno di entrambe le ditte costituenti l’ATI aggiudicataria e del conseguente subentro, nella titolarità del citato contratto di appalto integrato, rispettivamente della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (in qualità di capogruppo) a posto della precedente capogruppo Newtec System Srl di Recanati e, della ditta Inveni Srl di Montecassiano (in qualità di mandante) a posto della precedente ditta mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

► con le ditte subentrate è stata stipulata scrittura privata non autenticata, registrata a Macerata il 08.08.2014 al n. 4698, con la quale sono stati modificati esclusivamente i soggetti titolari del contratto di appalto integrato già a firma delle precedenti ditte aggiudicatrici, rimanendo invariate tutte le altre condizioni già stabilite con queste ultime;

► con atto DG/ASUR 328 dell'11.05.2015 è stato liquidato l'importo a saldo a favore dell'Ing. Enrico Giaconi con Studio Tecnico in Recanati, in qualità di progettista dell'ATI appaltatrice per una somma di euro 20.633,30 oltre Cap 4% (€ 825,33) e IVA 22% (€ 4.720,90) per complessivi euro 26.179,53 compresa la ritenuta di acconto;

► con atto DG/ASUR n. 450 del 16.06.2015 è stato approvato e liquidato il 1° SAL /parziale ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, alla data del 08.05.2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 08.05.2015 per un importo di €. 283.612,54 oltre IVA 10%, per complessivi euro €. 311.973,79;

► con atto DG/ASUR n. 864 del 04.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori in oggetto nel cui Quadro Economico sono state previste sia la spesa relativa alla redazione della variante stessa sia quella relativa all'incremento della DL e CSE in merito a quest'ultima per un importo totale di euro 26.506,22 come da incarico affidato allo stesso professionista, Ing. Michele Sparvoli;

Quadro economico di variante

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori	€ 1.886.914,15		
Oneri per la sicurezza	€ 59.352,76	€ 1.946.266,91	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€ 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€ 1.966.900,21
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€ 194.626,69		
Certificazioni e prove di laboratorio	€ 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€ 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L. vo 163/06	€ 38.000,00		
Spese tecniche per DL e CSE (incarico originario)	€ 43.446,67		
Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE	€ 26.506,22		
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte	€ 24.349,57		
Imprevisti e lavori su fattura	€ 40.908,16		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 373.099,79
TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.340.000,00

► con decreto R.M. n. 4/ESO del 12.02.2016 a firma del Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera è stata approvata la perizia di variante di cui sopra;

► con atto DG/ASUR n. 152 dell'11.03.2016 è stato liquidato il primo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per un importo di euro 7.539,45 oltre Cap (€ 301,58) e IVA (€ 1.725,03) per complessivi euro 9.566,06 compresa la ritenuta di acconto, come da fattura n. 2/PA del 15 maggio 2015;

► con atto DG/ASUR n. 405 del 05.07.2016 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori in oggetto alla data del 01.06.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 01.06.2016 per un importo di €. 541.950,99 oltre IVA 10% (€ 54.195,10) per complessivi €. 596.146,09;

► con lo stesso atto di cui sopra sono stati liquidati il secondo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione per un importo di euro 15.170,97 oltre cap (€ 606,84) ed Iva (€ 3.471,12) per complessivi euro 19.248,93 oltre all'importo di euro 19.290,64 oltre Cap (€ 771,63) e IVA (€ 4.413,70) per complessivi euro €. 24.475,96 quale primo acconto per la redazione, direzione lavori e cse relativi alla variante;

► con atto Direttore AV3 n. 1409 del 01.12.2017 sono stati approvate alcune lavorazioni in economia, precisamente i *Lavori per impianti elettrici e speciali III fase- proposta migliorativa*, affidate direttamente alla stessa ditta appaltatrice e, contestualmente, è stato affidato l'incarico per la *Verifica idoneità statica locali nuovo Reparto di Endoscopia* all'Ing. Guglielmo Cervigni di Treia;

► con atto DG/ASUR n. 22 del 18.01.2017 è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei lavori in oggetto alla data del 10.12.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°3 del 10.12.2016 per un importo di €. 662.945,76 oltre IVA 10% (€ 66.294,57) per complessivi €. 729.240,33;

► con lo stesso atto di cui sopra è stato liquidato il terzo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione per un importo di €. 17.161,57 oltre Cap e Iva;

VISTA la documentazione relativa al 4° e ultimo stato di avanzamento lavori (all. n. 1) calcolato alla data del 05.05.2017 su un importo lavori eseguiti pari ad €. 1.946.266,91 redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n° 4 del 05.05.2017 (all. n.2) relativo alla quarta rata di acconto a saldo a favore delle ditte dell'ATI appaltatrice, pari ad €. 448.026,29 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 4° SAL		€ 1.946.266,91
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€ 9.731,33	
- <u>ammontare certificati precedenti</u>	€ 1.488.509,29	
Sommano le detrazioni		€ 1.498.240,62
-	Credito netto (arrotondato a 0 euro)	€ 448.026,29 oltre IVA

Il mandato speciale di rappresentanza con il quale si sono costituite le ditte originarie, le cui condizioni sono state accettate in toto dalle due ditte subentrate dopo l'affitto di ramo d'azienda sopra menzionato (Saitec Company Srl di Ascoli Piceno/capogruppo e Inveni Srl di Montecassiano/mandante), prevede la fatturazione separata delle due ditte in base ai lavori svolti e appartenenti alle due diverse categorie di appalto;

Le fatture trasmesse dalle ditte sono le seguenti:

Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	Fatt. PA 9_17 del 07.06.2017 (all. n.3)	€ 214.646,38	€ 21.464,64	€ 236.111,02
Inveni Srl CIG 3356101627	Fatt. n. 21/PA del 06.06.2017 (all. n.4)	€ 233.379,91	€ 23.337,99	€ 256.717,90
TOTALE		€ 448.026,29	€ 44.802,63	€ 492.828,92

Esistono le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione e al pagamento del quarto SAL in quanto:

-le ditte risultano regolari sotto il profilo contributivo come risulta dai rispettivi Durc che si allegano in copia al presente atto (all. n. 8 e all. n. 9);

- le ditte si sono contrattualmente assunte tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che le lavorazioni effettuate al 4° e ultimo Sal hanno raggiunto l'importo di euro 1.946.266,91 oltre IVA, su un importo totale di euro 1.966.900,21, si reputa possibile procedere anche al pagamento delle spese tecniche a favore dell'Ing. Michele Sparvoli che, oltre alla progettazione, è stato incaricato anche della Direzione Lavori e del Coordinamento per la sicurezza;

Il professionista ha inviato le seguenti fatture:

Incarico	Fattura	Imponibile	Cap	IVA	Totale
DL e CSE su contratto iniziale saldo CIG n. 558594861C	FATTPA n. 9_17 del 29.05.2017 (all. n. 5)	€. 3.574,68	€. 142,99	€. 817,89	€. 4.535,56
DL e CSE su variante saldo CIG n. ZBE16C253C	FATTPA n. 13_17 del 15.06.2017 (all. n. 6)	€. 7.215,58	€. 288,62	€. 1.650,92	€. 9.155,12
DL e CSE su lavori in economia saldo CIG n. ZB61F02BC2	FATTPA n. 14_17 del 15.06.2017 (all. n. 7)	€. 2.562,83	€. 102,51	€. 586,37	€. 3.251,71
		€. 13.353,09	€. 534,12	€. 3.055,19	€. 16.942,39

Esistono le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto sopra in relazione alle spese tecniche per DL e CSE in quanto:

- è stata acquisto d'ufficio il Durc regolare del professionista, allegato in copia (all. n. 10);
- il professionista assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO che, pertanto, che, alla data odierna, nulla osta al pagamento delle somme sopra evidenziate sia a favore delle ditte componenti l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto sia a favore del professionista incaricato sopramenzionato;

VISTA la L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché il disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, si ricorda che, ai fini delle liquidazioni e dei pagamenti sopradetti, i codice di riferimento sono i seguenti:

- CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,
- CIG n. 3356101627 per il pagamento del quarto sal lavori da contratto,
- CIG n. 558594861C per il pagamento del saldo spese tecniche per DL e CSE su lavori da contratto,
- CIG n. ZBE16C253C per il pagamento del saldo spese tecniche per DL e CSE su lavori di variante,
- CIG n. ZB61F02BC2 per il pagamento del saldo spese tecniche per DL e CSE su lavori in economia,

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpi, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, e risultanti all'Autorizzazione AV3INVESTn. 3/8/2017 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare il 4° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI" redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 05.05.2017 su un importo lavori pari ad €. 1.946.266,91 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°4 del 05.05.2017 (all. n. 2) relativo alla quarta rata di acconto a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori stessi formata dalle ditte Saitec Company Srl di Ascoli Piceno e Inveni Srl di Montecassiano subentrate a seguito di affitto di ramo d'azienda di cui all'atto DG/ASUR 344 del 30.05.2015 e pari ad €. 448.026,29 oltre IVA 10%, calcolato come specificato nel documento istruttorio;

2) di liquidare, pertanto, l'importo totale di €. 448.026,29 per lavori da contratto, a favore delle ditte di seguito indicate, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA 10% di euro 44.802,62 per un totale pari ad euro 492.828,91 suddiviso così come segue:

Ditta	Fattura	Imponibile	IVA	Totale
Saitec Company Srl CIG 3356101627	Fatt. PA 9_17 del 07.06.2017 (all. n.3)	€. 214.646,38	€. 21.464,64	€. 236.111,02
Inveni Srl CIG 3356101627	Fatt. n. 21/PA del 06.06.2017 (all. n.4)	€. 233.379,91	€. 23.337,99	€. 256.717,90
TOTALE		€. 448.026,29	€. 44.802,63	€. 492.828,92

3) di liquidare, inoltre, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui integralmente si richiamano e si approvano, a favore dell'Ing. Michele Sparvoli, con studio in Macerata Via Trento n. 43, l'importo totale di euro 16.942,39, compresa la ritenuta d'acconto, suddiviso nei seguenti incarichi:

Incarico	Fattura	Imponibile	Cap	IVA	Totale
DL e CSE su contratto iniziale saldo CIG n. 558594861C	FATTPA n. 9_17 del 29.05.2017 (all. n. 5)	€. 3.574,68	€. 142,99	€. 817,89	€. 4.535,56
DL e CSE su variante saldo CIG n. ZBE16C253C	FATTPA n. 13_17 del 15.06.2017 (all. n. 6)	€. 7.215,58	€. 288,62	€. 1.650,92	€. 9.155,12
DL e CSE su lavori in economia saldo CIG n. ZB61F02BC2	FATTPA n. 14_17 del 15.06.2017 (all. n. 7)	€. 2.562,83	€. 102,51	€. 586,37	€. 3.251,71
		€. 13.353,09	€. 534,12	€. 3.055,19	€. 16.942,39

4) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 2:- 1) la ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 8) – 2) la stessa ditta è subentrate in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari – 3) la ditta Inveni Srl di Montecassiano risulta regolare ai fini del Durc che si allega in copia al presente atto (all. n. 9) – 4) la stessa ditta è subentrate in toto al contratto di appalto registrato a Macerata l'11.03.2013 al n. 1994 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di dare atto che ai fini del pagamento di cui al punto 3: 1) è stato acquisito d'ufficio il Dure regolare del professionista e che si allega in copia (all. n. 10); 3) il professionista assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di sostenere gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010, Autorizzazione AV3INVESTn. 3/8/2017 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i codici di riferimento (CIG) soprariportati e l'unico CUP n. E83B10000380003 per tutti i pagamenti,

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO


Dr.ssa Cristiana Valerii



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.


**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3
Il Direttore
Ing. Fabrizio Ciribeni**




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Dr. Paola Gubbionelli)



Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dr.ssa Lucia Rusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento n. 4 alla data del 05.05.2017,
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 4 del 05.05.2017,
- all. n. 3 Fatt.PA n. 9_17 del 07.06.2017 della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno,
- all. n. 4 Fatt. n.21/PA del 06.06.2017 della ditta Inveni Srl di Montecassiano,
- all. n. 5 FattPA n. 9_17 del 29.05.2017 dell'Ing. M. Sparvoli,
- all. n. 6 FattPA n. 13_17 del 15.06.2017 dell'Ing. M. Sparvoli,
- all. n. 7 FattPA n. 14_17 del 15.06.2017 dell'Ing. M. Sparvoli,
- all. n. 8 Dure regolare della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno,
- all. n. 9 Dure regolare della ditta Inveni Srl di Montecassiano,
- all. n. 10 Dure Ing. M. Sparvoli.