



## ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

### CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi  
Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

### IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: **CONS.COOP** - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì  
IMP. MANDANTE: **SIEM srl** - Via A. Grandi, 14 60131 Ancona (AN)

### IMPRESSE SUBAPPALTATRICI:

**STYLCASA S.r.l.**- Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC)  
**S.i.T. S.c.p.a.** - Via Ancona 15/bis - Jesi (An)  
**Morresi Interni di Simone Morresi** - Via Mattonata 20/A - 62019 Recanati (Mc)  
**EVOS s.r.l.** - Via Verrotti Esp-2 - 65013 Montesilvano (Pe)

### 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 08/06/2017

Contratto principale: n° rep. 6521 del 18/04/2014 r registrato in data 02/05/2014 n° rep. 2029  
Mod.3 all'Agenzia dell'Entrate - UT Forlì-Cesena

Progetto di variante approvato con determina n.659 del 25/10/2016

Importo totale perizia di variante al netto della sicurezza	€ 834 007,43	Data consegna lavori	28/10/2015
Ribasso d'asta	9,49%	Durata lavori	390gnc
Importo per la sicurezza (CSI + CSA)	€ 18 684,57	Sospensione dei lavori	26/04/2016
Totale importo contratto	€ 852 692,00	Giorni sospesi	206
		Ripresa dei lavori	17/11/2016
		Nuova data ultimazione lavori	13/06/2017

L'impresa

Consorzio fra Cooperative di Prod. e Lavoro - **CONS.COOP.**  
Cooperativa  
Via Galvani, 17/B - 47122 FORLÌ

Il direttore dei lavori  
Ing. Diego Franzoni

Doc. N. 1188  
CIG n. 4858568924

Il responsabile del procedimento  
Ing. Fabrizio Ciribeni

Firma Ing. Fabrizio Ciribeni

SAL N.5					
Nr.Ord.	Tariffa	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità %	Importo tot Categoria	Importi
		Tipologia offerta: Unico Ribasso <b>LAVORI A CORPO VARIANTE</b> (Importo lavori al netto della sicurezza 834.007,43 € - 100%) (Importo CSI 11.707,96 € - 100%) (Importo CSA 6.976,61 € - 100%)			
1	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	% 90,68%	€ 369 758,88	€ 335 311,23
		<i>Aliquota</i>		44,34%	90,68%
2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI	% 87,02%	€ 143 354,67	€ 124 750,97
		<i>Aliquota</i>		17,19%	87,02%
3	OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	% 74,48%	€ 276 097,29	€ 205 630,85
		<i>Aliquota</i>		33,10%	74,48%
4	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE LAVANDERIE	% 66,40%	€ 44 796,58	€ 29 744,27
		<i>Aliquota</i>		5,37%	66,40%
		Parziali Lavori a Corpo		€ 834 007,43	€ 695 437,32
		<i>Aliquota</i>		100,00%	83,39%
		Costi sicurezza			€ 16 236,93
		<b>Totale Euro</b>			<b>€ 711 674,25</b>


Recanati

08/06/2012

Il direttore dei lavori  
Dott. Ing. Diego Franzoni

L'impresa

L'impresa



Consorzio fra Cooperative di  
Produttori e Lavoratori COOP.  
Società Cooperativa  
Via Galvani, 17/B - 47122 FORLÌ

Nota bene: A causa della perizia di variante sono cambiati gli importi e le % delle categorie rispetto ai documenti contabili del 1° e 2° SAL



## ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

**CONTRATTO PRINCIPALE:**

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi

Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

**IMPRESA AFFIDATARIA:**

IMP. MANDATARIA: **CONS.COOP** - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì - Data DURC 11/02/2017

IMP. MANDANTE: **SIEM** - Via A.Grandi, 14 60131 - Ancona (AN) - Data DURC 24/02/2017

**IMPRESSE SUBAPPALTATRICI:**

**STYLCASA S.r.l.**- Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC) - Data DURC 23/02/2017

**S.I.T. S.c.p.a.** - Via Ancona 15/bis - Jesi (An) - Data DURC 05/06/2017

**Morresi Interni di Simone Morresi** - Via Mattonata 20/A - 62019 Recanati (Mc) - Data DURC 17/04/2017

**EVOS s.r.l.** - Via Verrotti Esp-2 - 65013 Montesilvano (Pe) - Data DURC 28/02/2017

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5**

per il pagamento della rata n. 5 di € 274 962,70

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

**CERTIFICATI PRECEDENTI**

Visto il contratto principale del 18/04/2014 rep. n°6 521, con il quale fu affidata l'esecuzione dei lavori principali su indicati per la somma di euro 852.692,00 di cui euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. Vista la perizia di Variante approvata con determina n.659 del 25/10/2016 per un importo totale di euro 852.692,00 di cui euro 18.684,57 per oneri relativi alla sicurezza.

Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta a netto euro 712,338,62

N.	Data	Importi	e cioè:	
1	15/02/2016	€ 97 633,66	Lavori e somministrazioni	
2	30/08/2016	€ 30 304,89	a) per lavori a misura	€ -
3	10/02/2017	€ 134 012,42	b) per lavori a corpo	€ 695 437,32
4		€ 171 202,21	c) per oneri della sicurezza	€ 16 236,93
			<b>Sommano</b>	<b>€ 711 674,25</b>
			Ritenute per infortuni 0,5%	€ 3 558,37
			Per certificati emessi precedentemente	€ 433 153,18
			Totale delle deduzioni	€ 436 711,55
<b>Totale</b>		<b>€ 433 153,18</b>	<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 274 962,70</b>

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 14 della I.N.A.I.L. di Forlì a carattere continuativo

**CERTIFICA**

che, a termine dell'articolo 32 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 274.962,70 (diconsi euro duecentosettantaquattromilanovecentosessantadue,70)

oltre IVA se dovuta per legge

Il direttore dei lavori  
Ing. Diego Franzoni

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fabrizio Ciribeni

Recanati .....