

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [Realizzazione opere impiantistiche dei lavori del pronto soccorso Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU) – Approvazione 1^SAL, stato finale, contabilità finale e relative liquidazioni.]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione e l'attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1)** di prendere atto degli elaborati relativi al 1^SAL, allo stato finale e alla contabilità finale, afferenti alla realizzazione delle opere impiantistiche dei lavori del pronto soccorso dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Raffaella Tamburi, della società Termostudisrl con sede ad Ancona;
- 2)** di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;
- 3)** di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- 4)** di prendere atto della liquidazione alla Ditta Siet Impianti Elettrici srl con sede a Gallo di Petriano (PU) in Via Emilia Romagna n. 10 - P. IVA 00338830417, esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €. 218.130,00 al lordo di IVA, come segue:
  - €. 155.540,00 al lordo di IVA al 10% relativo al 1^ certificato di pagamento, giusta fattura n. 32 del 06/10/2016;
  - €. 62.590,00, al lordo di IVA, a saldo dello stato finale, giusta fattura n. 1 del 30/01/2017;

**5)** di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali maturate dal progettista e dal Direttore dei lavori, l'Ing. Maria Raffaella Tamburi della società Termostudi srl , con sede in Via Guido Rossa n. 8 ad Ancona, per un importo complessivo di €. 28.394,48, al lordo degli oneri di legge, come segue:

- di €. 18.355,73, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n.1A/2015 del 29/02/2015;
- di €. 10.038,75, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 11/2016 del 29/12/2017;

**6)** Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 50.714,08, alle seguenti Ditte:

1) Ditta Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo srl con sede a Pesaro (PU) in Via A. De Gasperi n. 13 – P.IVA: 00112830419 - per lavori relativi all'impianto di condizionamento, resisi necessari e affidati dal RUP, ai sensi dell'art. 125 comma 8 u. c. , per un importo di €. 45.928,13 al lordo di IVA, giuste fatture:

- n. 255/2016 dell'importo di €. 25.315,59, al lordo di IVA;
- n. 325/2016 dell'importo di €. 18.316,13, al lordo di IVA;
- n. 36/2017 dell'importo di €. 2.296,41, al lordo di IVA;

2) Ditta eredi di Carcianelli Diego di Carcianelli Andrea con sede ad Urbino (PU) in Via dei Tulipani n. 8 – P.IVA: 02193730419 – per lavori idraulici c/o il Pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino, dell'importo complessivo di €. 4.785,95; giusta fattura n. 1/A del 16/03/2017;

**7)** di procedere alla liquidazione degli incentivi, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 1.594,85 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);


**8)** di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 298.833,41, viene finanziata con i fondi di bilancio ed è stata e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili" dei bilanci 2015-2016- 2017;

**9)** di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;


**10)** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;

**11)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..


**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Pierluigi Giolucchi)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr.ssa Nadia Sperti)



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**Si richiama la seguente normativa di riferimento:**

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.;
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s. m.e i." .
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006";

**Si richiamano le seguenti determinazioni:**

- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 760/ASURDG del 04/11/2015 "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2016//2017/2018 e dell'elenco annuale 2016";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 77/ASUDG del 05/02/2016 "Lavori di ampliamento pronto soccorso dell' Ospedale di Urbino (PU) – Approvazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili – Autorizzazione a contrarre";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 155/ASUDG del 11/03/2016 "Lavori di ampliamento pronto soccorso dell' Ospedale di Urbino (PU) – Approvazione progettazione esecutiva delle opere elettriche – Autorizzazione a contrarre";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 275/ASUDG del 20/04/2016 "Realizzazione Opere elettriche dei lavori di ampliamento pronto soccorso Ospedale "Santa Maria della Misericordia "di Urbino (PU) – *Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva*";

Tra i vari interventi inseriti nel programma triennale dei lavori 2016/2017/2018 e nell'elenco annuale del 2016, era previsto anche quello relativo all'ampliamento del reparto del pronto soccorso dell' ospedale "Santa Maria della Misericordia " di Urbino (PU), per un importo complessivo di €. 600.000,00;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 77/ASURDG del 05/02/2016 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva delle opere dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino, e si è autorizzato il RUP ad attivare le procedure per l'affidamento dei lavori;

Con successivo atto del Direttore Generale dell'ASUR n. 135/ASURDG del 07/03/2016 si sono aggiudicati i lavori edili alla Ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri , con sede a Fano (PU), in Via Roma n. 11, che ha effettuato un ribasso del 39,381%, per un importo contrattuale complessivo di €. 122.805,32, al netto di IVA del 10%;

Per provvedere al completamento dei lavori è stato necessario avviare anche le procedure per l'affidamento delle opere elettriche; infatti con atto del Direttore Generale dell'ASUR n. 155/ASURDG del 11/03/2016 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva, delle opere elettriche dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino, con il seguente quadro economico di spesa:

<b>Opere elettriche</b>	
Opere elettriche	€. 168.111,23
Oneri della sicurezza	€. <u>3.038,58</u>
<b>Sommano</b>	<b>€. 171.149,81</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	

IVA sui lavori 10%	€.	17.114,98
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%	€.	40.500,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	8.910,00
Opere in economia per completamento		
Impianti meccanici IVA compresa	€.	50.000,00
Imprevisti + Iva	€.	11.365,21
Incentivi ex art. 95		
D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€.	960,00
<b>Sommano</b>		<b>€. 128.850,19</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€. 300.000,00</b>

e si è autorizzato il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ad attivare le procedure finalizzate all'affidamento dei suddetti lavori, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, consultando almeno cinque operatori economici idonei presenti nell'elenco fornitori creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 19/02/2015 per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso degli anni 2015/2020, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'espletamento di servizi e forniture delle strutture sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 1;

In data 25/02/2016 sono state invitate le seguenti ditte:

1	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	VIA FRANA N. 26 - 63013 GROTTAMMARE (AP)
2	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL	VIA E. ROMAGNA N. 10 - 61020 GALLO DI PETRIANO (PU)
3	B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO E UBALDO	VIA RAFFAELLI N. 8 - 62011 CINGOLI (MC)
4	IMIT SRL	VIA DEL COMMERCIO N. 122 - 63100 ASCOLI PICENO
5	B.D.E. ELETTRONICA SRL	VIA E. MATTEI N. 5 - 61034 FOSSOMBRONE (PU)

a presentare la loro offerta entro l' 08/03/2016 alle ore 13,00 , presso l'Ufficio protocollo dell'ASUR AV1 - sede Fano, in Via Ceccarini n. 38;

In data 09 marzo 2016 alle ore 15,30 , il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, alla presenza di 2 testimoni, Ing. Arseni Silvia e la Dott.ssa Magi Emanuela, dipendenti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute (n. 4), come risulta dal verbale, che viene allegato al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso, dal quale risulta che la Ditta che ha presentato la migliore offerta, è la Ditta Siet Impianti Elettrici srl, con sede a Gallo di Petriano (PU), in Via Emilia Romagna n. 10, che ha effettuato un ribasso del 40,69%, per un importo contrattuale complessivo di €. 102.745,35 al netto di IVA del 10%, di cui €.99.898,56 per lavori, ed €. 3.038,58, quali oneri per la sicurezza; In data 08/03/2016 si è provveduto a stipulare il relativo contratto d'appalto e il 5 maggio 2016 si procedeva alla consegna dei lavori;

Durante il corso dei lavori è stato necessario procedere alla definizione di lavori suppletivi e alla stipula di un verbale di concordamento nuovi prezzi, avvenuta in data 16/06/2017;

In data 23/12/2016 è avvenuta l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del tempo utile contrattuale, dei tempi di sospensione e della proroga per lavori aggiuntivi;

**VISTO:**

- che in data 26/09/2016 il Direttore dei lavori ha presentato, a questa stazione appaltante, tutta la documentazione relativa al 1^ stato di avanzamento lavori al 27/08/2016, e

- successivamente il Rup, in data 30/09/2016 ha redatto il relativo certificato di pagamento per un importo di €. 155.540,00, al lordo di IVA;
- che la Ditta Siet Impianti Elettrici srl, esecutrice dei lavori, ha presentato la relativa fattura n. 32 del 06/10/2016, per un importo di €. 155.540,00, al lordo di IVA al 10%;
  - che in data 19/01/2017 la D.L. ha presentato a questa stazione appaltante tutta la documentazione relativa allo stato finale, contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di €.198.300,00 al netto di IVA;
  - che la Ditta esecutrice dei lavori, ha presentata, a saldo dei lavori, per un importo di €. 62.590,00, al lordo di IVA, la fattura n. 1 del 30/01/2017 nonché la relativa polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

#### VISTO

- che con provvedimento del Direttore Generale dell'ASUR n. 155/ASURDG del 11/03/2016 è proceduto ad affidare il servizio di ingegneria e architettura consistente nella progettazione, D.L. contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione degli impianti elettrici relativi al completamento del reparto del pronto soccorso dell'ospedale di rete "Santa Maria della Misericordia";
  - che in data 2 luglio 2015 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico professionale tra l'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU) e lo Studio Termostudi srl con sede ad Ancona per un importo complessivo di €. 28.394,48 al netto di CNPAIA e di IVA ;
- Visto che sono state già liquidate le seguenti fatture:
- n. 1A/2015 del 29/02/2015 dell'importo di €. 18.355,73 al lordo degli oneri di legge;
  - n. 11/2016 del 29/12/2017 dell'importo di €. 10.038,75, al lordo degli oneri di legge;

#### VISTO

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa, realizzati dalla seguente Ditta:

- a) Ditta Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo srl con sede a Pesaro (PU) in Via A. De Gasperi n. 13 - P.IVA: 00112830419 - per lavori relativi all'impianto di condizionamento, resisi necessari e affidati dal RUP, ai sensi dell'art. 125 comma 8 u. c. , per un importo di €. 45.928,13 al lordo di IVA, giuste fatture:
  - n. 255/2016 dell'importo di €. 25.315,59, al lordo di IVA;
  - n. 325/2016 dell'importo di €. 18.316,13, al lordo di IVA;
  - n. 36/2017 dell'importo di €. 2.296,41, al lordo di IVA;
- b) Ditta eredi di Carcianelli Diego di Carcianelli Andrea con sede ad Urbino (PU) in Via dei Tulipani n. 8 - P.IVA: 02193730419 - per lavori idraulici c/o il Pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino, dell'importo complessivo di €. 4.785,95, giusta fattura n. 1/A del 16/03/2017;

#### CONSIDERATO

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative, nella misura di €. 1.594,85 dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta al netto di IVA e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A);

si precisa che tale importo è stato calcolato dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 114

del 19/08/2014, che stabilisce una nuova modalità di liquidazione degli incentivi, essendo i lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore della citata legge;

**ACCERTATO**

che le somme a disposizione della stazione appaltante ammontavano ad €. 300.000,00 al lordo di I.V.A., e la spesa complessiva dell'intervento relativa alla realizzazione degli impianti tecnologici di *ampliamento del reparto pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino (PU)*, ammonta a consuntivo ad €. 298.833,41, è stata e verrà finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2015-2016-2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili";

**e che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:**

*Spese per lavori eseguiti compresi gli oneri per la sicurezza al netto di IVA* **€. 198.300,00**

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

IVA sui lavori 10%	€. 19.830,00	
Spese tecniche +C.N.P.A.I.A 4%	€. 23.274,16	
I.V.A. Spese tecniche 22%	€. 5.120,32	
Opere in economia per completamento		
Impianti meccanici IVA compresa	€. 50.714,08	
Incentivi ex art. 95		
D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.	€. 1.594,85	
<b>Sommano</b>		<b>€. 100.533,41</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€. 298.833,41</b>
		<b>€. 300.000,00</b>
	Residuo	€. 1.166,59

**RITENUTO**

di prendere atto dell'approvazione del 1^ sal, stato finale e contabilità finale a tutto il 19/01/2017 dei lavori indicati in oggetto, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, della liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un importo complessivo di €. 218.130,00 al lordo di IVA, nonché della liquidazione delle ditte che hanno svolto lavori complementari in economia, così come dettagliato nel documento istruttorio e dei professionisti incaricati della progettazione, della D.L., del coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, della contabilità e di procedere alla liquidazione dell'incentivo al personale individuato nell'allegato A), ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

**Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente provvedimento:**

- 1) di prendere atto degli elaborati relativi al 1^SAL, allo stato finale e alla contabilità finale, afferenti alla realizzazione delle opere impiantistiche dei lavori del pronto soccorso dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Urbino (PU), acquisiti agli atti di questa stazione appaltante, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Raffaella Tamburi, della società *Termostudi srl con sede ad Ancona*;
- 2) di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori;

3) di prendere atto dei rispettivi certificati di pagamento, emessi dal R.U.P., ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

4) di prendere atto della liquidazione alla Ditta Siet Impianti Elettrici srl con sede a Gallo di Petriano (PU) in Via Emilia Romagna n. 10 - P. IVA 00338830417, esecutrice dei lavori, della somma complessiva di €. 218.130,00 al lordo di IVA, come segue:

- €. 155.540,00 al lordo di IVA al 10% relativo al 1° certificato di pagamento, giusta fattura n. 32 del 06/10/2016;

- €. 62.590,00, al lordo di IVA, a saldo dello stato finale, giusta fattura n. 1 del 30/01/2017;

5) di prendere atto della liquidazione delle competenze professionali maturate dal progettista e dal Direttore dei lavori, l'Ing. Maria Raffaella Tamburi della società Termostudi srl, con sede in Via Guido Rossa n. 8 ad Ancona, per un importo complessivo di €. 28.394,48, al lordo degli oneri di legge, come segue:

- di €. 18.355,73, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n.1A/2015 del 29/02/2015;

- di €. 10.038,75, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 11/2016 del 29/12/2017;

6) Di prendere atto della liquidazione dei lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 50.714,08, alle seguenti Ditte:

1) Ditta Gallinelli Impianti di Gallinelli Paolo srl con sede a Pesaro (PU) in Via A. De Gasperi n. 13 - P.IVA: 00112830419 - per lavori relativi all'impianto di condizionamento, resisi necessari e affidati dal RUP, ai sensi dell'art. 125 comma 8 u. c., per un importo di €. 45.928,13 al lordo di IVA, giuste fatture:

- n. 255/2016 dell'importo di €. 25.315,59, al lordo di IVA;

- n. 325/2016 dell'importo di €. 18.316,13, al lordo di IVA;

- n. 36/2017 dell'importo di €. 2.296,41, al lordo di IVA;

2) Ditta eredi di Carcianelli Diego di Carcianelli Andrea con sede ad Urbino (PU) in Via dei Tulipani n. 8 - P.IVA: 02193730419 - per lavori idraulici c/o il Pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino, dell'importo complessivo di €. 4.785,95, giusta fattura n. 1/A del 16/03/2017;

7) di procedere alla liquidazione degli incentivi, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di €. 1.594,85 comprensivo di oneri riflessi, relativo ai suddetti lavori, come nel prospetto che viene allegato, (All.A);

8) di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, ammontante ad €. 298.833,41, viene finanziata con i fondi di bilancio ed è stata e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili" dei bilanci 2015-2016- 2017;



- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
- 10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- 11) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003 e s.m.e i..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Il Responsabile istruttoria  
Dott.ssa Magi Emanuela



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE**  
U.O.C. Patrimonio,  
Nuove Opere, Attività Tecniche  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

**I RESPONSABILI DIRIGENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere impiantistiche dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Urbino, è stata finanziata e verrà finanziata con i fondi correnti dei bilanci 2015-2016-2017 e verrà registrata sul conto 0102020204 "fabbricati indisponibili".

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
Dott.ssa Anna Olivetti



**Il Responsabile del Bilancio**  
Dott.ssa Laura Cardinali



**- ALLEGATI -**

La documentazione relativa al 1^ sal e allo stato finale nonché le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano

agli atti di questa amministrazione.

Allegato A)

opere impiantistiche ampliamento pronto soccorso Urbino (PU)			
importo lavori al lordo del ribasso d'asta ed al netto di iva	percentuale applicata	importo max erogabile	importo complessivo
332.260,33	1,60%	5.316,17	1.594,85
attività	beneficiario	percentuale applicata	importo
addetti alle procedure tecnico amministrative	Silvia Arseni	6%	318,97
addetti alle procedure tecnico amministrative	Gianluca Bianchi	6%	318,97
addetti alle procedure tecnico amministrative	Patricia Cesarini	6%	318,97
addetti alle procedure tecnico amministrative	Emanuela Magi	6%	318,97
addetti alle procedure tecnico amministrative	Fabiola Ferri	6%	318,97
sommano procedure tecnico amministrative		30%	1.594,85