

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 3 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO OSPEDALE DI S. LUCIA -RECANATI_ 1 ° STRALCIO. RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ POLIAMBULATORIALE E NUOVO SERVIZIO DIALISI -NUOVE OPERE DI FONDAZIONE -CIG VARI.DETERMINAZIONE VARIE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) **di approvare** gli atti contabili redatti dall'Ing. Diego Franzoni in data 01.09.2017 relativi allo stato finale dei seguenti lavori:
 - Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924 la cui documentazione si compone come segue:
 - ✓ Relazione sullo stato finale (Allegato n.1)
 - ✓ Stato Finale dei lavori (Allegato n.2)
 - ✓ Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.3)
 - ✓ Registro di contabilità (Allegato n.4)
 - ✓ Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.5)
 - ✓ Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.6)
 - Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551 la cui documentazione si compone come segue:
 - ✓ Stato finale dei lavori (Allegato n.7)
 - ✓ Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.8)
 - ✓ Registro di contabilità (Allegato n.9)
 - ✓ Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.10)

✓ Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.11);

2) di dare atto che la documentazione contabile dello stato finale dei lavori evidenzia i seguenti importi di lavori eseguiti:

OGGETTO APPALTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL NETTO DELL' IVA 10%
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi- CUP F23B12000250003 – CIG 4858568924.	€. 852.692,00	€. 708.115,88	€. 144.576,12
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione - CUP F23B12000250003 – CIG 6447849551.	€. 111.382,67	€. 108.196,83	€. 3.185,84

3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 12), emesso dall'Ing. Diego Franzoni in data 13.09.2017 e confermato dal Rup Ing. Fabrizio Ciribeni dei seguenti lavori:

- ✓ Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924;
- ✓ Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551;

4) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 3) che precede evidenzia i seguenti crediti netti dell'appaltatore:

OGGETTO APPALTO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL NETTO DELL' IVA 10%
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi- CUP F23B12000250003 – CIG 4858568924.	€. 144.576,12
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione - CUP F23B12000250003 – CIG 6447849551.	€. 3.185,84

5) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 3) che precede è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, che il

pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

- 6) **di prendere e dare atto** che la documentazione amministrativa contabile di cui ai punti 1) e 3) che precedono è stata sottoscritta dall'appaltatore senza riserve;
- 7) **di liquidare** conseguentemente alla A.TI CONS.COOP gli importi evidenziati nei seguenti certificati di pagamento emessi dal Rup:
- ✓ Certificato di pagamento n. 2 (Allegato n. 13), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551, dell'importo pari ad € 3.185,84 oltre Iva;
 - ✓ Certificato di pagamento n. 6 (Allegato n. 14), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924, dell'importo pari ad € 144.576,12 oltre Iva;
- 8) **di liquidare:**
- ✓ allo Studio Tecnico Engineering Service l'importo di € 4.784,27 oltre oneri e Iva, relativo al saldo dell'onorario per “Contabilità e Direzione Operativa di cantiere”, previa emissione di giusta fattura;
 - ✓ all'Ing. Diego Franzoni l'importo di € 5.536,05 oltre oneri e Iva di cui € 743,67 relativo al saldo dell'onorario per “Direzione Lavori” e € 4.792,38 relativo alla redazione dei Certificati di regolare esecuzione, previa emissione di giusta fattura;
 - ✓ al Geom. Daniele Maiolatesi l'importo di € 1.115,50 oltre oneri e Iva, relativo al saldo dell'onorario per “Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, previa emissione di giusta fattura.
 - ✓ alla A.TI CONS.COOP l'importo di € 1.787,71 oltre Iva, relativo a “spese per prove di laboratorio e prove di carico e collaudi”;
 - ✓ alla A.TI CONS.COOP l'importo di € 6.200,00 oltre Iva, relativo a “spese per micropali per prove di carico”;
- 9) **di svincolare** la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia degli obblighi assunti e tutte le altre polizze a questa collegate ed inerenti all'appalto di cui trattasi;
- 10) **di restituire a:**
- ✓ Ing. Diego Franzoni l'importo di cui al Bonifico n. A103113705601030 versato a titolo di cauzione definitiva;
- 11) **di provvedere** alle pubblicazioni inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

12) di approvare il quadro economico finale dei lavori come segue:

A				
LAVORI E SERVIZI				
		QE di variante di contratto	QE di perizia di assestamento a fine lavori	Differenze
A.1	IMPORTO LAVORI – “A CORPO” (al netto del ribasso)			
A.1.1	Appalto principale	€ 834.007,43	€ 833.973,14	- € 34,29
A.1.2	Appalto integrato	€ 10.882,67	€ 110.882,67	€ -
	Totale	€ 944.890,10	€ 944.855,81	- € 34,29
A.1.3	Costi sicurezza AP	€ 18.684,57	€ 19.218,86	€ 34,29
A.1.4	Costi sicurezza AI	€ 500,00	€ 500,00	€ -
	Totale costi sicurezza	€ 19.184,57	€ 19.218,86	€ 34,29
	Importo lavori – “A CORPO” (A.1)	€ 964.074,67	€ 964.074,67	€ -
A.2	IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE			
A.2.1	Progettazione esecutiva + CSP	€ 45.255,00	€ 45.255,00	€ -
A.2.2	Progettazione esecutiva consolidamento + CSP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	Importo totale servizi di progettazione (A.2)	€ 55.255,00	€ 55.255,00	€ -
A.3	Importo complessivo dei servizi di progettazione e delle lavorazioni (A.1 +A.2)	€ 1.019.329,67	€ 1.019.329,67	€ -
B				
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Ribasso disponibile	€ -	€ -	€ -
B.2	Eventuali lavori in economia	€ 4.000,00	€ 666,89	- € 3.333,11
B.2.1	Locale dentista P.T.	€ -	€ 3.333,11	€ 3.333,11
B.2.2	Adeguamento impianto TD e integrazione linee in fibra ottica da Rack P.T. e Piano – 2 sem. a Centro Stella	€ -	€ 3.333,11	€ 3.333,11
B.3	Imprevisti	€ 1.729,93	€ 1.729,93	€ -
B.4	Micropali per prove di carico	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ -
B.5	Rilievi accertamenti indagini	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio, prove di carico e collaudi	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ -
B.7	Attività di consulenza e supporto	€ 12.990,00	€ 691,81	- € 12.298,19
B.8	Perizia di assestamento a fine lavori	€ -	€ 1.993,10	€ 1.993,10
B.9	Certificato di regolare esecuzione (CRE) – art. 102 DL.gs. 50/2016	€ -	€ 4.792,38	€ 4.792,38
B.10	Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione operativa e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -
B.11	Incentivo ex art. 92 (2%)	€ 19.521,00	€ 19.521,00	€ -
B.12	Spese per pubblicità e bandi	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.13	Contributo previdenziale INPS 4% (Perizia e CRE) su B.8. B.9	€ -	€ 271,42	€ 271,42
B.14	CNPAIA 4% (Progettazione su A.2)	€ 2.210,20	€ 2.210,20	€ -
B.15	CNPAIA 4% (D.L. CSE su B.10)	€ 1.720,00	€ 1.720,00	€ -
B.16	CNPAIA 4% (Perizia e CRE su B.8. B.9, B.13)	€ -	€ 282,28	€ 282,28
B.17	IVA 10% (Lavori) su A.1, B.2, B.2.1, B.3, B.4	€ 97.600,46	€ 98.150,46	€ 550,00
B.18	IVA 22% (Servizi) su A.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16	€ 28.288,74	€ 27.197,76	- € 1.090,98
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	€ 230.670,33	€ 230.670,33	€ 0,00
	TOTALE (A + B)	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00

13) di dare atto che alla spesa del quadro economico si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex. Art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata della Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza –DGRM N. 1389 del 20.10.2008, per complessivi € 1.250.000,00, come segue:

- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
- per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

con imputazione al c.e. 0102020801 “immobilizzazioni materiale in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11;

14) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

15) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che, la presente determina rientra nel caso “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliacci

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 101 pagine di cui n. 86 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

SI RICHIAMANO i seguenti provvedimenti relativi al procedimento di cui trattasi:

- Determina n. 163/ ASURDG del 21/02/2013
- Determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013
- Determina n. 580 ASURDG del 19/07/2013
- Determina n. 598/ASURDG del 12/09/2014
- Determina n. 3/ASURDG del 07/01/2015
- Determina n. 284/ASURDG del 28/04/2015
- Determina n. 604/ASURDG del 11/04/2015
- Determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016
- Determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016
- Determina n. 659/ASURDG del 25/10/2016
- Determina n. 30/ASURDG del 20/01/2017
- Determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017
- Determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017
- Determina n. 485/ASURDG del 28/07/2017
- Determina n. 594/ASURDG del 10/10/2017

PREMESSO

Presso l'Ospedale di Comunità "Santa Lucia" di Recanati sono stati appaltati i lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924* ed i lavori denominati *"Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551"* relativi all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) aggiudicato giusta determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013 che si richiama integralmente.

La Direzione dei lavori, con determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016, a seguito di vicissitudini varie riferite nelle determinate sopra richiamate, è stata assunta dall' Ing. Diego Franzoni con studio in Ancona, via Bartolini 6, che è coadiuvato per la Contabilità e la Direzione Operativa dallo Studio Engineering srl con sede in Montemarciano e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dal geom. Daniele Maiolatesi con studio in Montemarciano (AN).

I lavori sono finanziati con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 L'intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue:

- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
- per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

I lavori di che trattasi sono stati appaltati alla A.TI. CONS.COOP "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop" (capogruppo) avente sede in Forlì, alla S.I.T. Srl Società Impianti tecnologici" avente sede in Jesi (mandante) e alla TECNOIMPIANTI IMPIANTI TECNICI GENERALI srl avente sede in Ancona (mandante). A quest'ultima mandante è subentrata, a seguito di cessazione di attività per fallimento, dichiarato con sentenza n. 62/2016 del 12/05/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona, la ditta SIEM srl di Ancona (mandante).

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017, la stazione appaltante ha approvato la costituzione di un nuovo R.T.P. nella composizione espressa dall'atto redatto dal notaio Dott. G. Degli Oddi in data 22/11/2016:

- Consorzio fra Cooperative in sigla Con scoop con sede in Forlì, mandataria, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG1 (100%) e nella categoria scorporabile OS3 (100%)
- SIEM S.R.L. con sede in Ancona, mandante, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OS30 (100%) e nella categoria scorporabile OS28 (100%).

I lavori sono stati modificati con una perizia di variante (approvata con determina n. 659/ASURDG/25.10.2016) che non ha modificato l'importo contrattuale dell'appalto. La perizia di variante è stata approvata con decreto del dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera n. 3/ESO del 17/02/2017.

Con determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016 è stato approvato:

- il 1° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924*
- il 1° SAL dei lavori denominati "*Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551*".

Con determina n. 30/ASURDG del 23/01/2017 è stato approvato:

- il 2° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017 è stato approvato:

- il 3° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017 è stato approvato:

- il 4° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 485/ASURDG del 28/07/2017 è stato approvato:

- il 5° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 594/ASURDG del 10/10/2017 è stato approvata:

- la perizia finale di assestamento dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia – Recanati 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924*” ;
- è stato affidato all’Ing. Diego Franzoni la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

MOTIVAZIONE

Si redige il presente documento per approvare nello specifico gli atti relativi allo stato finale redatti in data 01.09.2017 dall’Ing. Diego Franzoni come segue:

- Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924:
 - Relazione sul conto finale (Allegato n.1)
 - Stato Finale dei lavori (Allegato n.2)
 - Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.3)
 - Registro di contabilità (Allegato n.4)
 - Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.5)
 - Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.6)
- Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551:
 - Stato finale dei lavori (Allegato n.7)
 - Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.8)
 - Registro di contabilità (Allegato n.9)
 - Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.10)
 - Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.11)

La Direzione Lavori ha redatto in data 13/09/2017 il Certificato di Regolare Esecuzione che si allega (Allegato n. 12).

Dal Certificato di Regolare Esecuzione e dallo Stato finale si evince un credito netto a favore dell'ATI CONS.COOP per lavori di contratto, come di seguito specificato:

OGGETTO APPALTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE OLTRE IVA 10%
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi- CUP F23B12000250003 – CIG 4858568924.	€ 852.692,00	€ 708.115,88	€ 144.576,12
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione - CUP F23B12000250003 – CIG 6447849551.	€ 111.382,67	€ 108.196,83	€ 3.185,84

Il Rup ha emesso i seguenti certificati di pagamento:

- ⇒ Certificato di pagamento n. 2 (Allegato n. 13), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551, dell'importo pari ad € 3.185,84 oltre Iva;
- ⇒ Certificato di pagamento n. 6 (Allegato n. 14), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924, dell'importo pari ad € 144.576,12 oltre Iva;

L'appaltatore non ha apposto sulla documentazione amministrativa contabile riserva alcuna.

Inoltre è necessario riconoscere alla A.TI CONS.COOP la liquidazione dei seguenti importi, per attività regolarmente eseguite come risulta da documentazione conservata in atti:

- ⇒ € 1.787,71 oltre Iva, relativo a “spese per prove di laboratorio e prove di carico e collaudi”
- ⇒ € 6.200,00 oltre Iva, relativo a “spese per micropali per prove di carico”.

Il sottoscritto Rup attesta che la spesa del quadro economico di assestamento è finanziata per complessivi € 1.250.000,00 con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008, come segue:

per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012

per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

con imputazione al c.e. 0102020801 “immobilizzazioni materiale in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11.

Tanto premesso, il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento e

PROPONE

che il Direttore Generale determini di:

di approvare gli atti contabili redatti dall'Ing. Diego Franzoni in data 01.09.2017 relativi allo stato finale dei seguenti lavori:

- Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924 la cui documentazione si compone come segue:
 - ✓ Relazione sullo stato finale (Allegato n.1)
 - ✓ Stato Finale dei lavori (Allegato n.2)
 - ✓ Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.3)
 - ✓ Registro di contabilità (Allegato n.4)
 - ✓ Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.5)
 - ✓ Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.6)
- Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551 la cui documentazione si compone come segue:
 - ✓ Stato finale dei lavori (Allegato n.7)
 - ✓ Sommario registro contabilità allo stato finale (Allegato n.8)
 - ✓ Registro di contabilità (Allegato n.9)
 - ✓ Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (Allegato n.10)
 - ✓ Libretto delle misure e sottocomputo (Allegato n.11)

2) **di dare atto** che la documentazione contabile dello stato finale dei lavori evidenzia i seguenti importi di lavori eseguiti:

OGGETTO APPALTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL NETTO DELL' IVA 10%
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi- CUP F23B12000250003 – CIG 4858568924.	€ 852.692,00	€ 708.115,88	€ 144.576,12
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione - CUP F23B12000250003 – CIG 6447849551.	€ 111.382,67	€ 108.196,83	€ 3.185,84

- 3) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 12), emesso dall'Ing. Diego Franzoni in data 13.09.2017 e confermato dal Rup Ing. Fabrizio Ciribeni dei seguenti lavori:
- ✓ Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924;
 - ✓ Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551;

- 4) **di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 3) che precede evidenzia i seguenti crediti netti dell'appaltatore:

OGGETTO APPALTO	IMPORTO DA LIQUIDARE AL NETTO DELL' IVA 10%
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi- CUP F23B12000250003 – CIG 4858568924.	€ 144.576,12
Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione - CUP F23B12000250003 – CIG 6447849551.	€ 3.185,84

- 5) **di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione di cui al punto 3) che precede è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
- 6) **di prendere e dare atto** che la documentazione amministrativa contabile di cui ai punti 1) e 3) che precedono è stata sottoscritta dall'appaltatore senza riserve;
- 7) **di liquidare** conseguentemente alla A.TI CONS.COOP gli importi evidenziati nei seguenti certificati di pagamento emessi dal Rup:
- ✓ Certificato di pagamento n. 2 (Allegato n. 13), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – Nuove opere di Fondazione – CUP: F23B12000250003 – CIG 6447849551, dell'importo pari ad € 3.185,84 oltre Iva;
 - ✓ Certificato di pagamento n. 6 (Allegato n. 14), relativo ai Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati 1° Stralcio – Riorganizzazione attività Poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi – CUP: F23B12000250003 – CIG 4858568924, dell'importo pari ad € 144.576,12 oltre Iva;

8) di liquidare:

- ✓ allo Studio Tecnico Engineering Service l'importo di € 4.784,27 oltre oneri e Iva, relativo al saldo dell'onorario per "Contabilità e Direzione Operativa di cantiere", previa emissione di giusta fattura;
- ✓ all'Ing. Diego Franzoni l'importo di € 5.536,05 oltre oneri e Iva di cui € 743,67 relativo al saldo dell'onorario per "Direzione Lavori" e € 4.792,38 relativo alla redazione dei Certificati di regolare esecuzione, previa emissione di giusta fattura;
- ✓ al Geom. Daniele Maiolatesi l'importo di € 1.115,50 oltre oneri e Iva, relativo al saldo dell'onorario per "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", previa emissione di giusta fattura.
- ✓ alla A.TI CONS.COOP l'importo di € 1.787,71 oltre Iva, relativo a "spese per prove di laboratorio e prove di carico e collaudi";
- ✓ alla A.TI CONS.COOP l'importo di € 6.200,00 oltre Iva, relativo a "spese per micropali per prove di carico";

9) di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia degli obblighi assunti e tutte le altre polizze a questa collegate ed inerenti all'appalto di cui trattasi;

10) di restituire a:

- ✓ Ing. Diego Franzoni l'importo di cui al Bonifico n. A103113705601030 versato a titolo di cauzione definitiva;

11) di provvedere alle pubblicazioni inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

12) di approvare il quadro economico finale dei lavori come segue:

A		LAVORI E SERVIZI		
		QE di variante di contratto	QE di perizia di assestamento a fine lavori	Differenze
A.1	IMPORTO LAVORI - "A CORPO" (al netto del ribasso)			
A.1.1	Appalto principale	€ 834.007,43	€ 833.973,14	- € 34,29
A.1.2	Appalto integrato	€ 10.882,67	€ 110.882,67	€ -
	Totale	€ 944.890,10	€ 944.855,81	- € 34,29
A.1.3	Costi sicurezza AP	€ 18.684,57	€ 19.218,86	€ 34,29
A.1.4	Costi sicurezza AI	€ 500,00	€ 500,00	€ -
	Totale costi sicurezza	€ 19.184,57	€ 19.218,86	€ 34,29
	Importo lavori - "A CORPO" (A.1)	€ 964.074,67	€ 964.074,67	€ -
A.2	IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE			
A.2.1	Progettazione esecutiva + CSP	€ 45.255,00	€ 45.255,00	€ -
A.2.2	Progettazione esecutiva consolidamento + CSP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	Importo totale servizi di progettazione (A.2)	€ 55.255,00	€ 55.255,00	€ -
A.3	Importo complessivo dei servizi di progettazione e	€ 1.019.329,67	€ 1.019.329,67	€ -

delle lavorazioni (A.1 +A.2)				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Ribasso disponibile	€ -	€ -	€ -
B.2	Eventuali lavori in economia	€ 4.000,00	€ 666,89	-€ 3.333,11
B.2.1	Locale dentista P.T.	€ -	€ 3.333,11	€ 3.333,11
B.2.2	Adeguamento impianto TD e integrazione linee in fibra ottica da Rack P.T. e Piano – 2 sem. a Centro Stella	€ -	€ 3.333,11	€ 3.333,11
B.3	Imprevisti	€ 1.729,93	€ 1.729,93	€ -
B.4	Micropali per prove di carico	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ -
B.5	Rilievi accertamenti indagini	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio, prove di carico e collaudi	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ -
B.7	Attività di consulenza e supporto	€ 12.990,00	€ 691,81	-€ 12.298,19
B.8	Perizia di assestamento a fine lavori	€ -	€ 1.993,10	€ 1.993,10
B.9.	Certificato di regolare esecuzione (CRE) – art. 102 DL.gs. 50/2016	€ -	€ 4.792,38	€ 4.792,38
B.10	Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione operativa e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -
B.11	Incentivo ex art. 92 (2%)	€ 19.521,00	€ 19.521,00	€ -
B.12	Spese per pubblicità e bandi	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.13	Contributo previdenziale INPS 4% (Perizia e CRE) su B.8. B.9	€ -	€ 271,42	€ 271,42
B.14	CNPAIA 4% (Progettazione su A.2)	€ 2.210,20	€ 2.210,20	€ -
B.15	CNPAIA 4% (D.L. CSE su B.10)	€ 1.720,00	€ 1.720,00	€ -
B.16	CNPAIA 4% (Perizia e CRE su B.8. B.9, B.13)	€ -	€ 282,28	€ 282,28
B.17	IVA 10% (Lavori) su A.1, B.2, B.2.1, B.3, B.4	€ 97.600,46	€ 98.150,46	€ 550,00
B.18	IVA 22% (Servizi) su A.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16	€ 28.288,74	€ 27.197,76	-€ 1.090,98
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	€ 230.670,33	€ 230.670,33	€ 0,00
	TOTALE (A + B)	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00

13) di dare atto che alla spesa del quadro economico si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex. Art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata della Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza –DGRM N. 1389 del 20.10.2008, per complessivi € 1.250.000,00, come segue:

- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
- per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

con imputazione al c.e. 0102020801 “immobilizzazioni materiale in corso e acconti” autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11.

14) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;

- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

15) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

16) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che, la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

L'Assistente Istruttore
Geom. Christian Cervelli



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Maleri




Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni**



AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta, come dichiarato dal Dirigente responsabile del Servizio tecnico dell'Area Vasta 3 di Macerata, che la spesa del presente provvedimento è finanziata con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 e con i fondi della regione Marche Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata


Sig. Pio Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata


Dott.ssa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -Sono allegati al presente atto:

- Allegato n. 1 – Relazione sul stato finale (CIG 4858568924)
- Allegato n. 2 – Stato finale lavori (CIG 4858568924)
- Allegato n. 3 – Sommario registro contabilità allo stato finale (CIG 4858568924)
- Allegato n. 4 – Registro di contabilità (CIG 4858568924)
- Allegato n. 5 – Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza (CIG 4858568924)
- Allegato n. 6 – Libretto delle misure e sottocomputo (CIG 4858568924)
- Allegato n. 7 – Stato finale lavori (CIG 6447849551)
- Allegato n. 8 – Sommario registro contabilità allo stato finale (CIG 6447849551)
- Allegato n. 9 – Registro di contabilità (CIG 6447849551)
- Allegato n. 10 – Parere positivo al pagamento degli oneri della sicurezza(CIG 6447849551)
- Allegato n. 11 – Libretto delle misure e sottocomputo(CIG 6447849551)
- Allegato n. 12 – Certificato di Regolare Esecuzione
- Allegato n. 13 – Certificato di pagamento n. 2 (CIG 6447849551)
- Allegato n. 14 – Certificato di Pagamento n. 6 (CIG 4858568924)