

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: CUP F87H16002480005 -ASUR AV3-SISMA 2016 – INTERV.S.U.-Art.163 D.L.vo 50/2016, ORD.DPC.388/16 NOTE DPC 44398/16 e 64447/16-“PAD.CENTREX CRASS MC- Lavori realizz. nuova Centrale Termica – Approv. Q.E. a consuntivo. Liquidazioni finali

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei “Lavori di realizzazione nuova Centrale Termica Padiglione Centrale ex Crass di Macerata” affidati alla ditta ENGIE Servizi S.p.a. di Roma (cfr atto DG/ASUR 224/2017), redatti dal Direttore dei Lavori, dei quali si allega lo Stato Finale (all. n.1), sottoscritto senza riserve e dai quali si rileva un credito (all. n.2) a favore dell’impresa di euro 965,93 compresi oneri sicurezza oltre IVA per un totale pari ad €. 1.178,43;

2) di dichiarare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere stesse, redatto dallo stesso Direttore Lavori, sottoscritto anch’esso senza riserve e allegato in copia (all. n. 3) da cui si rileva che le lavorazioni, eseguite a consuntivo, risultano pari ad euro 193.186,18 oltre IVA;

3) di approvare, pertanto, il seguente quadro economico finale a consuntivo dal quale, a fronte di un finanziamento pari ad euro 258.00,00, si evidenziano una spesa pari ad €. 255.966,21 ed un’economia pari ad €. 2.033,79 calcolate così come segue:

	Importi spesi	Economia
TOTALE LAVORI compresi oneri sicurezza esclusa IVA	€. 193.186,18	€. 339,47
B1) IVA sui lavori 22%	€. 42.500,96	€. 74,68
B2) Incentivi art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.456,07	
B3) Allaccio utenze gas metano con IVA	€. 5.490,00	
B4) Progetto ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, Soprintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA	€. 9.333,00	
B5) Imprevisti e lavori in economia compresa IVA		€. 1.619,64
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 62.780,03	€. 1.694,32
TOTALE APPALTO = €. 258.000,00	€. 255.966,21	€. 2.033,79

4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento dei seguenti importi a favore della Engie Spa dei quali, quello risultante al punto b), è relativo a spese sostenute e anticipate dalla ditta stessa a soggetto avente diritto, così come specificato nel documento istruttorio;

Causale	Importo netto	IVA	Importo lordo	fattura	data
a) stato finale lavori da contratto	€. 965,93	212,50	1.178,43	2200036371 (all. n. 4)	28.12.2017
b) allaccio utenze gas	€. 4.500,00	990,00	5.490,00	2200019830 (all. n.5)	26.07.2017
TOTALE	€. 5.465,93	€. 1.202,50	€. 6.668,43		

5) di accantonare l'importo di euro €. 5.456,07, oneri compresi, relativo agli incentivi di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. nelle more dell'emanazione del Regolamento aziendale in materia;

6) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi €. 6.668,43 è già stata contabilizzata nel Bilancio Economico anno 2017, fondi propri aziendali, Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.2, Conto Economico n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, da identificare con i CIG sopra riportati, visto il Durc regolare della ditta affidataria (all. n. 6), avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA ;

8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

Numero	283	Pag.	3
Data	09 MAG. 2018		

9) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 36 pagine di cui n. 27 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241,
- D.L.vo 81/2008,
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- Linee guida Anac,
- Ordinanza DPC n. 388 del 26.08.2016,
- note del DPC n. 44398/2016 e n. 64447/2016.

PREMESSO che:

- a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'Italia centrale, in particolare dopo la scossa del 30.10.2016, il Padiglione Centrale ex Crass di Macerata, di proprietà dell' Asur Marche - Area Vasta 3, sito in Belvedere R. Sanzio n. 1, ha riportato ingenti danni e, pertanto, a carico di tale immobile il Comune di Macerata ha emesso l'Ordinanza di inagibilità n. 266 del 10.11.2016 ed ha redatto anche la relativa scheda AeDES (all. n.1) con giudizio "E" di inagibilità;

- al piano seminterrato dell'edificio in oggetto si trovava collocata la centrale termica che serviva, in maniera centralizzata, anche il riscaldamento di altri edifici situati nei pressi, risultati agibili e operativi per attività sanitarie, precisamente: Distretto di Macerata (Padiglione Mingazzini) e Servizi Veterinari (Padiglione Bianchi);

- tale centrale, considerato che è stato interdetto l'accesso all'immobile in oggetto a causa del suo stato di inagibilità, è stata necessariamente spenta in quanto risultava impossibile la sua manutenzione in edificio inagibile.

- per evitare uno stato di pregiudizio alle attività sanitarie che hanno bisogno di essere svolte in locali adeguatamente riscaldati, con grave rischio di interruzione di pubblico servizio, si è reso necessario realizzare, in altro luogo, una nuova caldaia con la installazione delle relative tubazioni gas, tubazioni di collegamento e canna fumaria;

- pertanto con atto DG/ASUR n. 224 del 07.04.2017, in regime di somma urgenza, sono stati approvati i "Lavori di realizzazione nuova Centrale Termica", ammissibili al rimborso del sisma in quanto aventi stretto nesso di causalità alla fase emergenziale dello stesso, inquadrabili tra le attività di cui all'art.1 c. 2 lett. c) dell'ODPC n. 388/2016 e riconducibili, in particolare, alla tipologia di spesa determinata al punto 7 dell'Allegato 1 alla nota DPC Prot. n. 44398 del 03.09.2016 individuata come "ripristino servizi e rete";

RICORDATO che il quadro economico di affidamento, stralciato delle economie d'asta, presenta un importo totale da finanziare pari ad euro 258.000,00, ed è stato approvato con atto DG/ASUR 224/2017 suddiviso così come segue:

A)-Lavori appaltati	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€ 184.981,55	
A1) oneri per la sicurezza	€ 8.544,10	
TOTALE lavori appaltati		€ 193.525,65
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) IVA sui lavori 22%	€ 42.575,64	
B2) Incentivi art. 113 D.L.vo 50/2016	€ 5.456,07	
B3) Allaccio utenze gas metano con IVA	€ 5.490,00	
B4) Progetto ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, Soprintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA	€ 9.333,00	
B5) Imprevisti e lavori in economia compresa IVA	€ 1.619,64	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 64.474,35
TOTALE APPALTO DA FINANZIARE		€ 258.000,00

Con lo stesso atto è stato approvato il verbale redatto in somma urgenza con il quale:

- i lavori sono stati affidati alla ditta ENGIE SERVICE SPA per le motivazioni riportate nella citata determina, per un importo pari ad euro €. 193.525,65 (ribasso del 30%) oltre IVA;
- la progettazione esecutiva è stata affidata alla stessa ditta che avrebbe provveduto tramite incarico a tecnico di propria fiducia.

PREMESSO QUANTO SOPRA si rileva che

► i lavori stessi risultano terminati, e pertanto, sono stati trasmessi gli atti della contabilità finale dei quali si allega lo Stato Finale (all. n.1) sottoscritto senza riserve e dai quali si rileva un credito a favore dell'impresa di euro 965,93 compresi oneri sicurezza (all. n.2), oltre IVA per un totale pari ad €. 1.178,43 così calcolato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 193.186,18
➤ dedotto l' acconto corrisposto (unico SAL)	€ 192.220,25
Credito netto della Ditta di	€ 965,93 oltre IVA

► è stato trasmesso anche il Certificato di Regolare Esecuzione (all. n.3) anch'esso sottoscritto senza riserve, dal quale si rileva che le lavorazioni, eseguite a consuntivo, risultano pari ad euro 193.186,18 oltre IVA con un'economia di appalto sui lavori da contratto pari ad euro 339,47;

► la ditta affidataria ha provveduto al pagamento a favore del professionista incaricato per la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto e relative pratiche amministrative, Ing. Gian Luca Maltoni di Macerata, per un importo di euro 7.650,00 oltre cap e Iva per complessivi euro 9.333,00;

► la ditta ha provveduto anche al pagamento dei lavori di allaccio utenze del gas metano per l'importo di euro €. 4.500,00 oltre Iva per complessivi euro 5.456,07 a favore dell'ente erogatore, il tutto risultante dalla documentazione conservata agli atti d'ufficio comprensiva delle relative quietanze;

VISTO il quadro economico finale dei lavori in oggetto assestato a consuntivo e dal quale, a fronte di un finanziamento di euro 258.000,00, risultano una spesa pari ad euro 255.966,21 e un'economia d'appalto pari ad euro 2.033,79, il tutto dettagliato così come segue:

	Importi spesi	Economie
TOTALE LAVORI compresi oneri sicurezza esclusa IVA	€. 193.186,18	€. 339,47
B1) IVA sui lavori 22%	€. 42.500,96	€. 74,68
B2) Incentivi art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.456,07	
B3) Allaccio utenze gas metano con IVA	€. 5.490,00	
B4) Progetto ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, Soprintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA	€. 9.333,00	
B5) Imprevisti e lavori in economia compresa IVA		€. 1.619,64
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 62.780,03	€. 1.694,32
TOTALE APPALTO = €. 258.000,00	€. 255.966,21	€. 2.033,79

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione dei seguenti importi a favore della Engie Spa dei quali, quello risultante al punto b) è relativo alle spese sostenute e già anticipate dalla ditta stessa a soggetto avente diritto, così sopra detto;

Causale	Importo netto	IVA	Importo lordo	fattura	data
a) stato finale lavori da contratto	€. 965,93	212,50	1.178,43	2200036371 (all. n. 4)	28.12.2017
b) allaccio utenze gas	€. 4.500,00	990,00	5.490,00	2200019830 (all. n.5)	26.07.2017
TOTALE	€. 5.465,93	€. 1.202,50	€. 6.668,43		

ACCERTATA la regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, verificato il permanere del possesso dei requisiti previsti per legge a carico della ditta esecutrice, e, in particolare, visto il Dure regolare della ditta stessa allegato in copia (all. n.6) è possibile disporre il pagamento degli importi sopradetti;

DATO ATTO che l'importo di euro €. 5.456,07, oneri compresi, relativo agli incentivi di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. viene accantonato nelle more dell'emanazione del Regolamento aziendale in materia;

ATTESO che il sottoscritto Rup, Ing. Fabrizio Ciribeni, dichiara la conformità alle normative in vigore nonché la legittimità del presente provvedimento e che l'onere derivante dalla sua adozione è già stato contabilizzato nel Bilancio Economico anno 2017, Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.2, Conto Economico n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti",

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini di:

1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei "Lavori di realizzazione nuova Centrale Termica Padiglione Centrale ex Crass di Macerata" affidati alla ditta ENGIE Servizi S.p.a. di Roma (cfr atto DG/ASUR 224/2017), redatti dal Direttore dei Lavori, dei quali si allega lo Stato Finale (all. n.1), sottoscritto senza riserve e dai quali si rileva un credito (all. n.2) a favore dell'impresa di euro 965,93 compresi oneri sicurezza oltre IVA per un totale pari ad €. 1.178,43;

2) di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere stesse, redatto dallo stesso Direttore Lavori, sottoscritto anch'esso senza riserve e allegato in copia (all. n. 3) da cui si rileva che le lavorazioni, eseguite a consuntivo, risultano pari ad euro 193.186,18 oltre IVA;

3) di approvare, pertanto, il seguente quadro economico finale a consuntivo dal quale, a fronte di un finanziamento pari ad euro 258.00,00, si evidenziano una spesa pari ad €. 255.966,21 ed un'economia pari ad €. 2.033,79 calcolate così come segue:

	Importi spesi	Economia
TOTALE LAVORI compresi oneri sicurezza esclusa IVA	€. 193.186,18	€. 339,47
B1) IVA sui lavori 22%	€. 42.500,96	€. 74,68
B2) Incentivi art. 113 D.L.vo 50/2016	€. 5.456,07	
B3) Allaccio utenze gas metano con IVA	€. 5.490,00	
B4) Progetto ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, Soprintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA	€. 9.333,00	
B5) Imprevisti e lavori in economia compresa IVA		€. 1.619,64
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 62.780,03	€. 1.694,32
TOTALE APPALTO = €. 258.000,00	€. 255.966,21	€. 2.033,79

4) di autorizzare la liquidazione e il pagamento dei seguenti importi a favore della Engie Spa dei quali, quello risultante al punto b), è relativo a spese sostenute e anticipate dalla ditta stessa a soggetto avente diritto, così come specificato nel documento istruttorio;

Causale	Importo netto	IVA	Importo lordo	fattura	data
c) stato finale lavori da contratto	€. 965,93	212,50	1.178,43	2200036371 (all. n. 4)	28.12.2017
d) allaccio utenze gas	€. 4.500,00	990,00	5.490,00	2200019830 (all. n.5)	26.07.2017
TOTALE	€. 5.465,93	€. 1.202,50	€. 6.668,43		

5) di accantonare l'importo di euro €. 5.456,07, oneri compresi, relativo agli incentivi di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. nelle more dell'emanazione del Regolamento aziendale in materia;

6) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi €. 6.668,43 è già stata contabilizzata nel Bilancio Economico anno 2017, fondi propri

Numero	283	Pag.	8
Data	09 MAG. 2018		

aziendali, Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017 n. 1/sub.2, Conto Economico n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

7) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, da identificare con i CIG sopra riportati, visto il Durc regolare della ditta affidataria (all. n. 6), avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA ;

8) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

9) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario istruttore /
Dr.ssa ~~Eliziana Grassetti~~



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa ~~Cristiana Valerii~~



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Numero	283	Pag.	9
Data	09 MAG. 2018		

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni**



AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITÀ' BILANCIO E FINANZA

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è già stata contabilizzata nel Bilancio Economico anno 2017.

**Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Guhinelli**

**Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Fuschi**

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- Allegato n. 1 – Stato finale dei lavori (n.12 pag),
- Allegato n. 2 – Certificato di pagamento (n. 1 pag.),
- Allegato n. 3 – Certificato di Regolare Esecuzione (n. 11 pagg.),
- Allegato n. 4 – Fattura Engie n. 2200036371 (n. 1 pag.),
- Allegato n. 5 – Fattura Engie n 2200019830 (n. 1 pag.),
- Allegato n. 6 – Dure regolare ditta Engie Spa di Roma (n. 1 pag.)