

100.1

ALLEGATO ALLA  
DETERMINA N. 532104  
DEL 06 SET. 2018

**Comune di Macerata**  
Presidio Ospedaliero di Macerata

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3 SAL FINALE A TUTTO IL 30/06/2018**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI  
RADIOLOGIA ED EMODINAMICA  
CON VARIANTE N.1

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

**IMPRESA:** A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl



Contratto in data 23/02/2018 rep. n. 21742 di euro 387 882.28

Data Consegna:	15/11/2017	IMPORTO DI VARIANTE:	886 537.38
Data Inizio Lavori:	15/11/2017	Importo per la Sicurezza:	16 320.21
Giorni Utili per Ultimazione:	210		
Data Utile per Ultimazione:	14/05/2018		
Giorni di Sospensione:	44		
Numero di Sospensioni:	1		
Nuova Data Ultimazione:	27/07/2018		
		Anticipazione	0.00

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	RIAPORTI		
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b>LAVORI A CORPO</b>					
1 001.001.001	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO %	100,0000	9'088,87	9'088,87
2 001.001.002	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Ricostruzioni	SOMMANO %	100,0000	34'145,45	34'145,45
3 001.001.003	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Finiture	SOMMANO %	100,0000	36'173,16	36'173,17
4 001.001.004	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Infissi interni	SOMMANO %	100,0000	15'208,69	15'208,70
5 001.001.005	REPARTO RADIOLOGIA - OPERE EDILI - Presidi antincendio	SOMMANO %	100,0000	317,03	317,03
6 001.002.006	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione	SOMMANO %	100,0000	73'421,80	73'421,80
7 001.002.007	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi	SOMMANO %	100,0000	14'571,19	14'571,19
8 001.003.009	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e distribuzioni principali	SOMMANO %	100,0000	19'074,35	19'074,34
9 001.003.010	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice	SOMMANO %	100,0000	7'158,61	7'158,61
10 001.003.011	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione	SOMMANO %	100,0000	9'769,35	9'769,35
11 001.003.012	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali	SOMMANO %	100,0000	7'025,04	7'025,04
12 001.003.013	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Predisposizioni elettromedicali	SOMMANO %	100,0000	636,35	636,35
13 001.003.014	REPARTO RADIOLOGIA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto rivelazione incendi	SOMMANO %	100,0000	14'399,78	14'399,78
14 002.001.001	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO %	100,0000	9'848,47	9'848,47
15 002.001.002	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Ricostruzioni	SOMMANO %	100,0000	63'659,89	63'659,89
16 002.001.003	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Finiture	SOMMANO %	100,0000	6'963,12	6'963,12
17 002.001.004	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Infissi interni	SOMMANO %	100,0000	26'672,10	26'672,10
18 002.001.005	REPARTO EMODINAMICA - OPERE EDILI - Presidi antincendio	SOMMANO %	100,0000	423,08	423,08
19 002.002.006	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto di climatizzazione	SOMMANO %	100,0000	115'714,77	115'714,78
20 002.002.007	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto idrico sanitario & scarichi	SOMMANO %	100,0000	15'605,97	15'605,96
21 002.002.008	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI MECCANICI - Impianto gas medicali	SOMMANO %	100,0000	5'328,69	5'328,70
22	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Quadri elettrici e				
<b>A RIPORTARE</b>					
					485'205,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	RIPORTI	
			unitario	TOTALE
				485 205,78
				<b>RIPORTO</b>
002.003.009	distribuzioni principali			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0000	42'862,25	42'862,25
23 002.003.010	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto forza motrice			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0000	10'530,68	10'530,67
24 002.003.011	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto di illuminazione			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0000	13'048,55	13'048,55
25 002.003.012	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianti speciali			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0000	8'531,06	8'531,06
26 002.003.013	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Predisposizioni elettromedicali			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0000	3'264,29	3'264,29
27 002.003.014	REPARTO EMODINAMICA - IMPIANTI ELETTRICI & SPECIALI - Impianto rivelazione incendi			
				<b>SOMMANO %</b>
		100,0056	9'842,16	9'842,71
				<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>
				573'285,31
				<b>TOTALE euro</b>
				573'285,31
				<b>A RIPORTARE</b>

Num. Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>	
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	573'285,31
C:001	<b>REPARTO RADIOLOGIA euro</b>	240'989,68
C:001.001	<b>OPERE EDILI euro</b>	94'933,22
C:001.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	9'088,87
C:001.001.002	Ricostruzioni euro	34'145,45
C:001.001.003	Finiture euro	36'173,17
C:001.001.004	Infissi interni euro	15'208,70
C:001.001.005	Presidi antincendio euro	317,03
C:001.002	<b>IMPIANTI MECCANICI euro</b>	87'992,99
C:001.002.006	Impianto di climatizzazione euro	73'421,80
C:001.002.007	Impianto idrico sanitario & scarichi euro	14'571,19
C:001.003	<b>IMPIANTI ELETTRICI &amp; SPECIALI euro</b>	58'063,47
C:001.003.009	Quadri elettrici e distribuzioni principali euro	19'074,34
C:001.003.010	Impianto forza motrice euro	7'158,61
C:001.003.011	Impianto di illuminazione euro	9'769,35
C:001.003.012	Impianti speciali euro	7'025,04
C:001.003.013	Predisposizioni elettromedicali euro	636,35
C:001.003.014	Impianto rivelazione incendi euro	14'399,78
C:002	<b>REPARTO EMODINAMICA euro</b>	332'295,63
C:002.001	<b>OPERE EDILI euro</b>	107'565,66
C:002.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	9'848,47
C:002.001.002	Ricostruzioni euro	62'659,89
C:002.001.003	Finiture euro	6'963,12
C:002.001.004	Infissi interni euro	26'672,10
C:002.001.005	Presidi antincendio euro	423,08
C:002.002	<b>IMPIANTI MECCANICI euro</b>	135'649,44
C:002.002.006	Impianto di climatizzazione euro	115'714,78
C:002.002.007	Impianto idrico sanitario & scarichi euro	15'605,96
C:002.002.008	Impianto gas medicali euro	5'328,70
C:002.003	<b>IMPIANTI ELETTRICI &amp; SPECIALI euro</b>	88'079,53
C:002.003.009	Quadri elettrici e distribuzioni principali euro	42'862,25
C:002.003.010	Impianto forza motrice euro	10'530,57
C:002.003.011	Impianto di illuminazione euro	13'048,55
C:002.003.012	Impianti speciali euro	8'531,06
C:002.003.013	Predisposizioni elettromedicali euro	3'264,29
C:002.003.014	Impianto rivelazione incendi euro	9'842,71
	<b>TOTALE euro</b>	573'285,31
	<b>A RIPORTARE</b>	

N. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I I P O R T I TOTALE
<b>RIPORTO</b>		
<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>		
<i>Tipologia Appalto a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 16'320,21</i>		
	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	573'285,31
	<b>PER LAVORI A CORPO euro</b>	573'285,31
	<b>TOTALE euro</b>	573'285,31
Macerata, 09/07/2018		
<p>Il Direttore dei Lavori</p>  <p>L'Impresa</p> <p><b>TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.</b>  L'Amministratore Unico  Andrea Crocetti</p> 		
<b>A RIPORTARE</b>		

**Comune di Macerata**  
Presidio Ospedaliero di Macerata

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 SAL FINALE A TUTTO IL 30/06/2018**

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA  
COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVA



**COMMITTENTE:** A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

**IMPRESA:** A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

Contratto in data 23/02/2018 rep. n. 21742 di euro  
387 882.28

COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVA euro:	6 591.52
----------------------------------	----------

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>LAVORI A CORPO</b>			
1 001.001	REPARTO RADIOLOGIA - ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA SOMMANO %	100,00	2'158,46	2'158,46
2 002.001	REPARTO EMODINAMICA - ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA SOMMANO %	100,00	4'433,06	4'433,06
	Parziale LAVORI A CORPO euro			6'591,52
	<b>TOTALE euro</b>			<b>6'591,52</b>
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<i>Tipologia Appalto a Corpo</i>			
	LAVORI A CORPO euro			6'591,52
	PER LAVORI A CORPO euro			6'591,52
	<b>TOTALE euro</b>			<b>6'591,52</b>
	Macerata, 09/07/2018			
	 Il Direttore dei Lavori			
	L'Impresa			
	<b>TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.</b> L'Amministratore Unico Andrea Crocetti 			
	A RIPORTARE			



acc. 3

# Comune di Macerata Presidio Ospedaliero di Macerata

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA CON VARIANTE N.1

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Sede Macerata

**IMPRESA:** A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3a IMPIANTI PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3a DI euro 200'062,60

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/03/2018	73'950,29
2	31/05/2018	94'918,61
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>168'868,90</b>
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni IMPIANTI	370'785,43
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>370'785,43</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta art. 18 Contratto 0,5%	1'853,93
Ammontare dei certificati precedenti euro	168'868,90
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>170'722,83</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>200'062,60</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>200'062,60</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 200'062,60 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro duecentomilasessantadue/60).

Di cui all'Impresa Principale euro 157 062.60  
Di cui al subappalto Artigiana Elettrika euro 38 000.00  
Di cui al subappalto Aeritecno euro 5 000.00

Macerata, 09/07/2018


Il Responsabile del  
Procedimento



### ASSICURAZIONE OPERAI

L'ATI risulta regolare ai fini DURC alla data del presente SAL.

Il Direttore dei Lavori



202.4

# Comune di Macerata

## Presidio Ospedaliero di Macerata

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA CON VARIANTE N.1

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 3 - Sede Macerata

**IMPRESA:** A.T.I.: Tecno Term Impianti Srl - Crucianelli RestEdile Srl

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3b EDILE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3b DI euro 80'971,43

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	02/03/2018	64'351,85
2	31/05/2018	62'755,62
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		127'107,47
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni EDILI	202'499,88
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	202'499,88
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Sicurezza Aggiuntiva	6'591,52
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	6'591,52
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta art.18 Contratto 0,5%	1'012,50
Ammontare dei certificati precedenti euro	127'107,47
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	128'119,97
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	80'971,43
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	80'971,43

### CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 80'971,43 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro ottantamilanovecentosettantauno/43).

Macerata, 09/07/2018

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'ATI risulta regolare ai fini DURC alla data del presente SAL.

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del  
ASUR - AREA OSPEDALIERA  
Ufficio TECNICO MACERATA  
Geom. MASSIMO NERETTI



### Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12319955	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNO TERM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	01385010432
Sede legale	VIA SACHAROV, 6/8 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12308646	Data richiesta	05/07/2018	Scadenza validità	02/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTIGIANA ELETTRIKA SRL
Codice fiscale	01476820434
Sede legale	PIAZZALE CIABOTTI, 8 60035 JESI (AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acc. 7



### Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11320424	Data richiesta	06/07/2018	Scadenza validità	03/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AERTHECNO SRL
Codice fiscale	01762720447
Sede legale	VIA CALZECCHI ONESTI, 22 PORTO SAN GIORGIO FM 63017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acc. 8

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12105179	Data richiesta	19/06/2018	Scadenza validità	17/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CRUCIANELLI REST/EDILE SRL
Codice fiscale	00634600431
Sede legale	VIA ANDREJ SACHAROV, 2 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.