

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: A.V. N.3 MACERATA - CUP F84E16002110002 – CIG 7013483D40 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA E EMODINAMICA – OSPEDALE DI MACERATA -Approvazione/Liquidazione 3° SAL.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) Di APPROVARE la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori (all. n. 1) e quella relativa allo stato di avanzamento dei costi sicurezza aggiuntiva (all. n. 2), inerenti i “Lavori di Manutenzione Straordinaria Reparti di Radiologia e Emodinamica – Ospedale di Macerata ” redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 26.07.2018 e calcolata alla data del 30.06.2018 e i relativi Certificati di Pagamento, n.3a-Impianti del 09.07.2018 (all. n.3) di €. 200.062,60 oltre Iva e n. 3b-Edile del 09.07.2018 (all. n. 4) di €. 80.971,43 oltre Iva, entrambi inerenti la terza rata di acconto di complessivi € 281.034,03 oltre Iva, calcolata come specificato nel documento istruttorio;

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione dell’importo complessivo di €. 281.034,03 oltre Iva, per lavori da contratto, a favore delle ditte che compongono l’ATI appaltatrice di seguito specificate, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, nonché a favore delle due ditte subappaltatrici di seguito elencate in quanto piccole imprese (cfr art. 105 c. 13 D.L.vo 50/2016), per un totale complessivo di €. 281.034,03 oltre Iva suddiviso così come segue:

Ditta appaltatrice	Ditta subappaltatrice	Imponibile	IVA	Totale
Tecno Term Impianti Srl		€. 157.062,60	€. 15.706,26	€. 172.768,86
	Artigiana Elettrika	€. 38.000,00	€. 3.800,00	€. 41.800,00
	Aerthecono	€. 5.000,00	€. 500,00	€. 5.500,00
TOTALE CERTIFICATO n. 3a-Impianti		€. 200.062,60	€. 20.006,26	€. 220.068,86

Crucianelli Rest Edile Srl	€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE CERTIFICATO n. 3°-Edile	€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE GENERALE	€. 281.034,03	€. 28.103,40	€. 309.137,43

3) DI DARE ATTO che, ai fini del pagamento di cui al punto 2):- a) le quattro ditte sopra menzionate risultano regolari ai fini della regolarità contributiva come si evince dai durc che si allegano rispettivamente in copia (allegati n. 5, 6, 7 e 8) - b) le ditte che compongono l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto, come sopra specificate, hanno sottoscritto regolare contratto di appalto assumendosi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i - c) le due ditte subappaltatrici hanno trasmesso dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa la tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e smi, conservate agli atti d'ufficio;

4) DI DICHIARARE che l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto, per un importo complessivo di euro €. 309.137,43 compresa IVA, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa n. 01/01/2018- Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

5) DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: - CUP n. F84E16002110002 - CIG n. 7013483D40;

6) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;

8) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Ciglarini



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 14 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.
- D.L.vo 50/2016.

PREMESSO che:

- con atto D. AV3 n. 272 del 10.03.2015 è stata affidata la progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione 2° sala Emodinamica Ospedale di Macerata” all’Ing. Michele Sparvoli di Macerata;
- con atto D. AV3 n. 601 del 01.06.2016 è stata affidata la progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione Reparto di Radiologia Ospedale di Macerata” all’Ing. Michele Sparvoli di Macerata;
- con nota del 24.10.2016 ns. prot. n. 116528, il Rup, Geom. Massimo Nerpiti, nominato, per l'appalto dei servizi di cui sopra con atto D. AV3 n. 1083 del 22.09.2016, ha chiesto all’Ing. Sparvoli, progettista, di unificare le due progettazioni accorpando i quadri economici in quanto è sorta la necessità di appaltare un unico progetto esecutivo composto da due fasi al fine di ottimizzare i tempi e le procedure di realizzazione dei due reparti per i quali, nel frattempo, è stata prevista una riduzione dell’uno e un ampliamento dell’altro;
- con nota prot. 129925 del 02.12.2016, l’Ing. Michele Sparvoli ha consegnato il progetto unificato che è stato validato dal Responsabile del Procedimento con regolare verbale di validazione dell’11.01.2017, depositato agli atti di ufficio;
- con atto DG/ASUR n. 69 del 13.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo unificato delle due opere sopradette avente un importo a base di appalto di euro 596.198,23 di cui euro 589.606,71 per lavori ed euro 6.591,52 per oneri sicurezza
- con lo stesso atto DG/ASUR 69/2017 è stato liquidato, a favore dell’Ing. Michele Sparvoli di Macerata, il primo acconto relativo alla progettazione dei lavori relativi rispettivamente al Reparto di Radiologia e al Reparto di Emodinamica per un importo complessivo di euro 24.881,76 compresi oneri e ritenuta d’acconto, suddiviso come segue:

- 1° acconto progettazione Radiologia = euro 9.453,15 compresa IVA
- 1° acconto progettazione Emodinamica = euro 15.428,61 compresa IVA

- con atto DG/ASUR n. 223 del 07.04.2017 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno dieci operatori economici selezionati nei modi di legge da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016;

- con atto DG/ASUR n. 308 del 22.05.2017 è stato rettificato l'importo degli oneri per la sicurezza dei lavori in oggetto che invece di euro 6.591,52 sono di euro 17.494,58 e, pertanto, l'importo a base di appalto di complessivi euro 596.198,23 risulta composto da euro 578.703,65 per lavori ed euro 17.494,58 per oneri sicurezza, il tutto nel rispetto del seguente quadro economico progettuale:

<i>A)- Lavori a base di gara:</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importo totale</i>
A.1)- lavori a base di appalto	€. 578.703,65	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 10.903,06	
A.2)- oneri per la sicurezza aggiuntivi	€. 6.591,52	
TOTALE lavori a base di gara		€. 596.198,23
<i>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>		
B.1) – Lavori in economia	€. 17.885,95	
B.2) – Imprevisti lavori	€. 51.795,58	
B.3) – Accantonamento art.113 D.L.vo 50/2016	€. 11.923,96	
B.4) – Spese per attività amministrative, gare, commissioni e pubblicità, Anac	€. 4.668,61	
B.5) – Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coord. Sicurezza compresi cnpaia e Iva	€. 49.763,50	
B.4) – IVA sui lavori a base di gara	€. 59.619,82	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 195.657,42

Importo complessivo

€. 791.855,65

- con atto DG/ASUR 610 del 17.10.2017 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda ATI formata dalla ditta Tecno Term Impianti Srl Unipersonale con sede in Tolentino Via A. Sacharov n. 6/8, quale capogruppo, e dalla ditta Crucianelli Rest Edile Srl con sede in Tolentino Via A. Sacharov n. 2/4, quale mandante, per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto della percentuale di ribasso offerta del 35,997%, pari ad euro €. 387.882,28 di cui euro 370.387,70 per lavori ed euro 17.494,58 per oneri sicurezza oltre IVA;

- il quadro economico contrattuale rideterminato dopo la gara risulta essere il seguente:

<i>A)- Lavori appaltati (ribasso 35,997%)</i>	<i>Importi parziali</i>	<i>Importo totale</i>
A.1)- lavori	€. 370.387,70	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 10.903,06	
A.2)- oneri per la sicurezza aggiuntivi	€. 6.591,52	
TOTALE lavori appaltati		€. 387.882,28

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Lavori in economia	€.	17.885,95
B.2) – Imprevisti lavori	€.	51.795,58
B.3) – Accantonamento art.113 D.L.vo 50/2016	€.	11.923,96
B.4) – Spese per attività amministrative, gare, commissioni e pubblicità, Anac	€.	4.668,61
B.5) – Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coord. Sicurezza compresi cnpaia e Iva	€.	49.763,50
B.4) – IVA sui lavori appaltati	€.	38.788,23
ECONOMIE D'ASTA	€.	229.147,54
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 403.973,37

Importo complessivo

€. 791.855,65

- in data 15.11.2017 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge.
- in data 15.02.2018 è stato sottoscritto con firma digitale il contratto di appalto repertoriato al n. 375 del 23.03.2018 del Registro interno aziendale.
- con atto DG/ASUR n. 284 del 09.05.2018 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori del 02.03.2018 per un importo totale di euro € 138.302,14 oltre Iva,
- con atto DG/ASUR n. 360 del 05.06.2018 è stata approvata la Variante dei lavori in oggetto avente il seguente quadro economico:

quadro economico di variante

<i>A)- Lavori (ribasso del 35,997%)</i>	Importi parziali	Importi totali
- lavori da contratto iniziale	€.	370.387,70
- lavori aggiuntivi da variante	€.	186.577,40
- oneri per la sicurezza inclusi da contratto	€.	10.903,06
- oneri per la sicurezza inclusi aggiuntivi da variante	€.	5.417,15
- oneri per la sicurezza aggiuntivi	€.	6.591,52
TOTALE lavori dopo variante		€. 579.876,83
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA sui lavori	€.	57.987,68
- Imprevisti e Lavori in economia	€.	40.748,64
- Accantonamento art.113 D.L.vo 50/2016	€.	11.923,96
- Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coord. Sicurezza compresi cnpaia e Iva	€.	49.763,50
- Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE, cnpaia 4% e Iva 22% compresi.	€.	33.601,50
- Spese per contributo Anac	€.	375,00
ECONOMIE	€.	17.578,54
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 211.978,82
TOTALE GENERALE		€. 791.855,65

- con atto DG/ASUR n. 398 del 03.07.2018 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori del 31.05.2018 per un importo totale di euro € 157.674,23 oltre Iva,

PREMESSO QUANTO SOPRA, il Direttore dei Lavori, con nota del 26.06.2018, ha consegnato la contabilità riguardante il terzo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi.

ESAMINATA la seguente documentazione relativa al 3° SAL:

1) Stato di avanzamento lavori n. 3 (all. n. 1) calcolato alla data del 30.06.2018 su un importo lavori eseguiti pari ad €. 573.285,31, e relativi Libretto delle misure, Libretto sotto computi n. 3 – Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, conservati agli atti d'ufficio,

2) Stato di avanzamento costi sicurezza aggiuntiva (all. n. 2) calcolato alla data del 30.06.2018 per un totale di euro 6.591,52 e relativi Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, conservati agli atti d'ufficio,

3) Certificati di Pagamento: n.3a- Impianti del 30.06.2018 (all. n.3) di €. 200.062,60 e n. 3b- Edile del 30.06.2018 (all. n. 4) di €. 80.971,43, entrambi inerenti la terza rata di acconto di complessivi euro 281.034,03, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al Sal n. 3a-Impianti		€.	370.785,43
➤ Importo costi sicurezza aggiuntiva		€.	6.591,52
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€.	1.853,93	
Ammontare dei certif. precedenti	€.	<u>168.868,90</u>	
Sommano le detrazioni impianti		€.	170.722,83
➤ Importo netto dei lavori al Sal n. 3b-Edile		€.	<u>202.499,88</u>
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€.	1.012,50	
Ammontare dei certif. precedenti	€.	<u>127.107,47</u>	
Sommano le detrazioni edile		€.	<u>128.119,97</u>
- Sommano le lavorazioni e sicurezza impianti ed edile		€.	579.876,83
- Sommano le detrazioni impianti ed edile		€.	<u>298.842,80</u>
- Credito netto terza rata (arrotondato a 0 euro)		€.	281.034,03 oltre IVA

4) mandato speciale di rappresentanza con il quale si sono costituite le ditte dell'ATI appaltatrice e con il quale è stata chiesta la fatturazione separata in base ai lavori svolti e appartenenti alle due diverse categorie di appalto;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'appalto, sono stati chiesti e autorizzati n. 2 subappalti per le opere impiantistiche e precisamente a favore delle seguenti ditte classificate come piccole imprese, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio sulla base delle indicazioni date nella Raccomandazione della Commissione del 06.05.2003 n. 2003/361/CE in merito alla definizione delle micro/piccole e medie imprese;

DITTA SUBAPPALTATRICE	Cat.	OGGETTO	IMPORTO	Autorizzazione
Artigiana ElettriKa di Jesi	OG11	Posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti elettrici	38.000,00	Prot. 5898 del 16.01.2018
Aerthecono Srl di Porto San Giorgio	OG11	Posa in opera di canalizzazioni aria	5.000,00	Prot. 8997 del 24.01.2018

CONSIDERATO di dover procedere al pagamento sia a favore delle ditte che compongono l'ATI appaltatrice sopra dette, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, sia a favore delle due ditte subappaltatrici sopra dette, in quanto piccole imprese (cfr art. 105 c. 13 D.L.vo 50/2016), per un totale complessivo di €. 281.034,03 oltre Iva suddiviso così come segue:

Ditta appaltatrice	Ditta subappaltatrice	Imponibile	IVA	Totale
Tecno Term Impianti Srl		€. 157.062,60	€. 15.706,26	€. 172.768,86
	Artigiana Elettrika	€. 38.000,00	€. 3.800,00	€. 41.800,00
	Aerthecono	€. 5.000,00	€. 500,00	€. 5.500,00
TOTALE CERTIFICATO n. 3a-Impianti		€. 200.062,60	€. 20.006,26	€. 220.068,86
Crucianelli Rest Edile Srl		€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE CERTIFICATO n. 3°-Edile		€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE GENERALE		€. 281.034,03	€. 28.103,40	€. 309.137,43

ACCERTATO che esistono le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme relative al terzo SAL in quanto:

- a) le quattro ditte sopra menzionate risultano regolari ai fini della regolarità contributiva come si evince dai durc che si allegano rispettivamente in copia (allegati n. 5, 6, 7 e 8);
- b) le ditte che compongono l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto, come sopra specificate, hanno sottoscritto regolare contratto di appalto assumendosi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i ;
- c) le due ditte subappaltatrici hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i, conservate agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto, che, alla data odierna, nulla osta al pagamento delle somme sopra evidenziate;

VISTA la L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché il disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, si ricorda che, ai fini delle liquidazioni e dei pagamenti sopradetti, i codice di riferimento sono i seguenti: - CUP n. F84E16002110002 - CIG n. 7013483D40;

ATTESO che il sottoscritto Rup, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che l'onere di spesa derivante dall'adozione dello stesso sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa n. 01/01/2018- Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) DI APPROVARE la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori (all. n. 1) e quella relativa allo stato di avanzamento dei costi sicurezza aggiuntiva (all. n. 2), inerenti i "Lavori di Manutenzione Straordinaria Reparti di Radiologia e Emodinamica – Ospedale di Macerata" redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 26.07.2018 e calcolata alla data del 30.06.2018 e i relativi Certificati di Pagamento, n.3a-Impianti del 09.07.2018 (all. n.3) di €. 200.062,60 oltre Iva e n. 3b-Edile del 09.07.2018 (all. n. 4) di €. 80.971,43 oltre Iva, entrambi inerenti la terza rata di acconto di complessivi € 281.034,03 oltre Iva, calcolata come specificato nel documento istruttorio;

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione dell'importo complessivo di €. 281.034,03 oltre Iva, per lavori da contratto, a favore delle ditte che compongono l'ATI appaltatrice di seguito specificate, in maniera separata per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, nonché a favore delle due ditte subappaltatrici di seguito elencate in quanto piccole imprese (cfr art. 105 c. 13 D.L.vo 50/2016), per un totale complessivo di €. 281.034,03 oltre Iva suddiviso così come segue:

Ditta appaltatrice	Ditta subappaltatrice	Imponibile	IVA	Totale
Tecno Term Impianti Srl		€. 157.062,60	€. 15.706,26	€. 172.768,86
	Artigiana Elettrika	€. 38.000,00	€. 3.800,00	€. 41.800,00
	Aerthecono	€. 5.000,00	€. 500,00	€. 5.500,00
TOTALE CERTIFICATO n. 3a-Impianti		€. 200.062,60	€. 20.006,26	€. 220.068,86
Crucianelli Rest Edile Srl		€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE CERTIFICATO n. 3°-Edile		€. 80.971,43	€. 8.097,14	€. 89.068,57
TOTALE GENERALE		€. 281.034,03	€. 28.103,40	€. 309.137,43

3) DI DARE ATTO che, ai fini del pagamento di cui al punto 2):- a) le quattro ditte sopra menzionate risultano regolari ai fini della regolarità contributiva come si evince dai durc che si allegano rispettivamente in copia (allegati n. 5, 6, 7 e 8) - b) le ditte che compongono l'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto, come sopra specificate, hanno sottoscritto regolare contratto di appalto assumendosi tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i - c) le due ditte subappaltatrici hanno trasmesso dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa la tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e smi, conservate agli atti d'ufficio;

4) DI DICHIARARE che l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto, per un importo complessivo di euro €. 309.137,43 compresa IVA, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa n. 01/01/2018- Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

5) DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: - CUP n. F84E16002110002 - CIG n. 7013483D40;

6) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

8) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa Liliana Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Nerpiti



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Cristiana Valerii



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3**

Il Direttore

Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dressa Lucia Fosebi)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento lavori n. 3 alla data del 30.06.2018,
- all. n. 2 Stato di avanzamento costi sicurezza aggiuntivi alla data del 30.06.2018,
- all. n. 3 Certificato di pagamento n. 3a-Impianti del 09.07.2018,
- all. n. 4 Certificato di pagamento n. 3b-Edile del 09.07.2018,
- all. n. 5 Dure regolare della ditta Tecno Term Impianti Srl di Tolentino,
- all. n. 6 Dure regolare della ditta Artigiana Elettrica di Jesi,
- all. n. 7 Dure regolare della ditta Aerthecco di Porto San Giorgio ,
- all. n. 8 Dure regolare della ditta Crucianelli di Tolentino.