

**Civitanova Marche
Macerata**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: LAVORI ACCESSORI ELETTRICI, ANTINCENDIO E STRUTTURALE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIOBANCA E LABORATORIO CELLULE STAMINALI P.O. DI CIVITANOVA MARCHE - CUP: F77H14002450002 - CIG: Z6C1E1B81D

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta Territoriale n. 3 - Sede di Macerata - Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata (MC)

R.U.P.: Ing. Fabrizio Ciribeni

IMPRESA: Artigiana Elettrica Srl, Piazzale Ciabotti 8 - Jesi (AN)

CONTRATTO: Ribasso Offerito 40,568% - Importo contrattuale 23.537,24€ oltre IVA

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto dall'Ing. William Rondanini e approvato con Determina n.530/AV3 in data 20/04/2017 con l'importo di € 39.153,00 di cui € 660,02 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

| DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|
| William Rondanini cognome e nome | | RNDWLM77T06A271B codice fiscale/Partita IVA | |
| Ancona nato/a a | | AN provincia | 06/12/1977 il |
| ALBO DEGLI INGEGNERI iscritto all'albo degli/collegio dei | | Ancona della provincia di | A3470 al numero |
| Via Milano 3 con studio in (indirizzo) | | 60015 cap | Falconara Marittima comune |
| 339/6131934 telefono | - fax | erreengineering@legalmail.it posta elettronica certificata | |

| PROGETTISTA | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|
| William Rondanini cognome e nome | | RNDWLM77T06A271B codice fiscale/Partita IVA | |
| Ancona nato/a a | | AN provincia | 06/12/1977 il |
| ALBO DEGLI INGEGNERI iscritto all'albo degli/collegio dei | | Ancona della provincia di | A3470 al numero |
| Via Milano 3 con studio in (indirizzo) | | 60015 cap | Falconara Marittima comune |
| 339/6131934 telefono | - fax | erreengineering@legalmail.it posta elettronica certificata | |

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Artigiana Elettrika Srl | | 01476820434 | |
| denominazione/ragione sociale | | codice fiscale/Partita IVA | |
| Piazzale Ciabotti 8 | | 60035 | Jesi AN |
| sede legale in via | | cap | comune prov. |
| 0731/205128 | 0731/205128 | ufficiojesi@artigianaelettrika.it | |
| telefono | fax | posta elettronica | |

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

| n. | Descrizione | Importo € |
|----|---|-----------|
| 1 | a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| 2 | A misura | 39.153,00 |
| 3 | A corpo | 0,00 |
| 4 | In economia | 0,00 |
| 5 | | |
| 6 | Sommano | 39.153,00 |
| 7 | | |
| 8 | a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| 9 | A misura | 660,02 |
| 10 | A corpo | 0,00 |
| 11 | In economia | 0,00 |
| 12 | | |
| 13 | Sommano | 39.153,00 |
| 14 | | |
| 15 | b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| 16 | b1) Imprevisti (10%) | 3.915,30 |
| 17 | b2) Arrotondamenti | 423,08 |
| 18 | b3) Accantonamenti incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) | 783,06 |
| 19 | b4) Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione | 3.138,19 |
| 20 | b5) Collaudi | 1.000,00 |
| 21 | b6) Spese di laboratorio | 1.000,00 |
| 22 | b7) CNPAIA su b4); b5) | 165,53 |
| 23 | b8) IVA 22% su lavorazioni a1); b1) | 9.475,03 |
| 24 | b9) IVA 22% su oneri tecnici b4); b5); b6); b7) | 946,82 |
| 25 | | |
| 26 | Sommano | 20.847,00 |
| 27 | | ===== |
| 28 | TOTALE | 60.000,00 |
| 29 | | ===== |

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
 Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (An)
 Partita Iva Cod. Fisc. 01476820434
 RITA 182524

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno 7/09/2017 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **90** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 6/12/2017 .
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
Non ci sono stati verbali di sospensione e ripresa dei lavori
- **Verbali nuovi prezzi:**
Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi con relativo verbale di concordamento n.001
- **Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:
Su richiesta dell'impresa, in data 6/12/2017, il RUP sulla base del parere positivo della DL ha concesso una proroga di 30 giorni naturali consecutivi.
- **Termini dei lavori:**
Per effetto della suddetta proroga la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori venne stabilita per il giorno 5/01/2018.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 4/01/2018 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 4/01/2018 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

| | |
|---|--------------------|
| TOTALE NETTO DEI LAVORI euro | € 23.526,59 |
| | |
| A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: | |
| | |
| <u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> | |
| Certificato N. 1 del 29/11/2017 | € 12.387,60 |
| | |
| SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO | € 12.387,60 |
| | |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | € 12.387,60 |
| | |
| | |
| RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro | € 11.138,99 |

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti del progetto esecutivo, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. William Rondanini il giorno 23/04/2018 alle ore 9:00 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice e con essi ha proceduto con la scorta del progetto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti tra cui:

- Impianto di condizionamento
- Impianto scarico condense
- Impianto elettrico e speciali
- Impianto forza motrice
- Impianto luce ordinaria
- Impianto luce sicurezza
- Impianto evacuazione
- Impianto rilevazione incendi
- Impianto cablaggio strutturato
- Impianto idrico antincendio

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. William Rondanini

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Artigiana Elettrika Srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato salvo lievi modifiche, contenute nei limiti dei poteri discrezionali della DL, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 23.526.59
- che non si sono verificati infortuni di nessuna natura;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Artigiana Elettrika Srl** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 23.526,59 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:


- in € 12.387,60 1° Certificato di pagamento del 29/11/2017

resta il credito di Euro **11.138,99** (diconsi euro **undicimilacentotrentaotto/99**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Civitanova Marche

ARTIGIANA Elettrika S.R.L.
Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (An)
Partita Iva e Cod. Fisc. 01476920434
(Artigiana Elettrika Srl)

Il Direttore dei Lavori



CONFERMA
del Responsabile del Procedimento



(Ing. Fabrizio Ciribeni)