

Allegato n. 1
ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 143/DS
DEL 12 FEB 2013

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "ex GIL" DI ASCOLI PICENO.
SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE; CONSULTORIO MATERNO INFANTILE; U.M.E.E.

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

IMPRESA: A.T.I. C.S.E.I.T. S.P.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L. (mandante)

Contratto in data 21/01/2011 rep. n. 7537 registrato a Ascoli Piceno in data 27/01/2011 al n. 231 di euro 1 856 049.25

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 936 252.45
Data Consegna:	31/01/2011	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	31/01/2011	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	16/12/2011	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EX
PROGETTO ESECUTIVO: SERVIZIO VETERINARIO, CONSULTORIO MATERNO INFANTILE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'936'252,45 - 100%)			
1 001.001	SECONDO PIANO INTERRATO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	221,86 (0,008%)	221,86 (0,008%)
2 001.003	SECONDO PIANO INTERRATO - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	2'957,76 (0,101%)	2'957,76 (0,101%)
3 001.004	SECONDO PIANO INTERRATO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	5'659,68 (0,193%)	5'659,68 (0,193%)
4 001.005	SECONDO PIANO INTERRATO - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	1'100,74 (0,037%)	1'100,74 (0,037%)
5 001.006	SECONDO PIANO INTERRATO - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	4'062,18 (0,138%)	4'062,18 (0,138%)
6 001.010	SECONDO PIANO INTERRATO - Impianto Luce e Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	970,32 (0,033%)	970,32 (0,033%)
7 002.001	PRIMO PIANO INTERRATO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	221,86 (0,008%)	221,86 (0,008%)
8 002.003	PRIMO PIANO INTERRATO - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	2'561,92 (0,087%)	2'561,92 (0,087%)
9 002.004	PRIMO PIANO INTERRATO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	5'888,09 (0,201%)	5'888,09 (0,201%)
10 002.005	PRIMO PIANO INTERRATO - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	1'173,11 (0,040%)	1'173,11 (0,040%)
11 002.006	PRIMO PIANO INTERRATO - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	4'062,18 (0,138%)	4'062,18 (0,138%)
12 002.010	PRIMO PIANO INTERRATO - Impianto Luce e Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	970,32 (0,033%)	970,32 (0,033%)
13 003.001	PIANO TERRA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	12'299,21 (0,419%)	12'299,21 (0,419%)
14 003.003	PIANO TERRA - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	100'781,67 (3,432%)	100'781,67 (3,432%)
15 003.004	PIANO TERRA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	74'279,04 (2,530%)	74'279,04 (2,530%)
16 003.005	PIANO TERRA - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	38'999,30 (1,328%)	38'999,30 (1,328%)
	A R I P O R T A R E			256'209,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			256'209,24
17 003.006	PIANO TERRA - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	103'569,98 (3,527%)	103'569,97 (3,527%)
18 003.007	PIANO TERRA - Sanitari e rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	24'694,61 (0,841%)	24'694,61 (0,841%)
19 003.008	PIANO TERRA - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	287,14 (0,010%)	287,14 (0,010%)
20 003.010	PIANO TERRA - Impianto Luce e Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	101'979,29 (3,473%)	101'979,29 (3,473%)
21 003.011	PIANO TERRA - Impianti Speciali SOMMANO % aliquote	100,00	21'777,85 (0,742%)	21'777,85 (0,742%)
22 003.012	PIANO TERRA - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	100,00	42'668,65 (1,453%)	42'668,65 (1,453%)
23 003.013	PIANO TERRA - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	5'799,16 (0,198%)	5'799,16 (0,198%)
24 003.014	PIANO TERRA - Impianto Elettrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	20'350,42 (0,693%)	20'350,42 (0,693%)
25 003.015	PIANO TERRA - Impianto Termico SOMMANO % aliquote	100,00	60'790,13 (2,070%)	60'790,13 (2,070%)
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	45'848,92 (1,561%)	45'848,92 (1,561%)
27 003.017	PIANO TERRA - Ascensore SOMMANO % aliquote	100,00	31'137,00 (1,060%)	31'137,00 (1,060%)
28 004.001	PIANO PRIMO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	2'547,53 (0,087%)	2'547,53 (0,087%)
29 004.002	PIANO PRIMO - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
30 004.003	PIANO PRIMO - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	91'288,92 (3,109%)	91'288,91 (3,109%)
31 004.004	PIANO PRIMO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	56'373,26 (1,920%)	56'373,26 (1,920%)
32 004.005	PIANO PRIMO - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	37'062,43 (1,262%)	37'062,43 (1,262%)
33 004.006	PIANO PRIMO - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO %	100,00	85'365,09	85'365,09
	A R I P O R T A R E			990'160,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			990'160,42
	<i>aliquote</i>		(2,907%)	(2,907%)
34 004.007	PIANO PRIMO - Sanitari e rubinetterie	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 17'959,53 (0,612%)	17'959,53 (0,612%)
35 004.010	PIANO PRIMO - Impianto Luce e Forza Motrice	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 89'099,37 (3,034%)	89'099,37 (3,034%)
36 004.011	PIANO PRIMO - Impianti Speciali	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 16'210,36 (0,552%)	16'210,36 (0,552%)
37 004.012	PIANO PRIMO - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 17'527,42 (0,597%)	17'527,42 (0,597%)
38 004.013	PIANO PRIMO - Impianto Idrico - Antincendio	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 4'392,10 (0,150%)	4'392,10 (0,150%)
39 004.014	PIANO PRIMO - Impianto Elettrico - Antincendio	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 15'683,81 (0,534%)	15'683,81 (0,534%)
40 004.015	PIANO PRIMO - Impianto Termico	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 51'809,73 (1,764%)	51'809,73 (1,764%)
41 004.016	PIANO PRIMO - Impianto di Condizionamento	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 35'075,46 (1,195%)	35'075,46 (1,195%)
42 005.001	PIANO SECONDO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 2'571,95 (0,088%)	2'571,95 (0,088%)
43 005.002	PIANO SECONDO - Opere strutturali	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
44 005.003	PIANO SECONDO - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 84'866,00 (2,890%)	84'866,00 (2,890%)
45 005.004	PIANO SECONDO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 58'580,87 (1,995%)	58'580,87 (1,995%)
46 005.005	PIANO SECONDO - T'integgiature e Controsoffitti	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 36'247,09 (1,234%)	36'247,09 (1,234%)
47 005.006	PIANO SECONDO - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 81'923,87 (2,790%)	81'923,86 (2,790%)
48 005.007	PIANO SECONDO - Sanitari e rubinetterie	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 16'729,34 (0,570%)	16'729,34 (0,570%)
49 005.010	PIANO SECONDO - Impianto Luce e Forza Motrice	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 78'867,10 (2,686%)	78'867,10 (2,686%)
50	PIANO SECONDO - Impianti Speciali			
	A R I P O R T A R E			1'600'115,23

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'600'115,23
005.011	SOMMANO % aliquote	100,00	13'765,00 (0,469%)	13'765,00 (0,469%)
51 005.012	PIANO SECONDO - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	100,00	19'301,77 (0,657%)	19'301,77 (0,657%)
52 005.013	PIANO SECONDO - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	4'490,12 (0,153%)	4'490,12 (0,153%)
53 005.014	PIANO SECONDO - Impianto Elettrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	13'492,89 (0,460%)	13'492,89 (0,460%)
54 005.015	PIANO SECONDO - Impianto Termico SOMMANO % aliquote	100,00	53'898,49 (1,836%)	53'898,49 (1,836%)
55 005.016	PIANO SECONDO - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	32'947,68 (1,122%)	32'947,68 (1,122%)
56 006.001	COPERTURA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	9'304,18 (0,317%)	9'304,18 (0,317%)
57 006.002	COPERTURA - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
58 006.003	COPERTURA - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	6'299,48 (0,215%)	6'299,48 (0,215%)
59 006.004	COPERTURA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	1'621,72 (0,055%)	1'621,72 (0,055%)
60 006.005	COPERTURA - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	4'307,64 (0,147%)	4'307,64 (0,147%)
61 006.006	COPERTURA - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	1'873,02 (0,064%)	1'873,02 (0,064%)
62 006.008	COPERTURA - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	19'649,40 (0,669%)	19'649,40 (0,669%)
63 006.009	COPERTURA - Impermeabilizzaizoni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	20'413,42 (0,695%)	20'413,42 (0,695%)
64 006.010	COPERTURA - Impianto Luce e Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	36'029,25 (1,227%)	36'029,25 (1,227%)
65 006.014	COPERTURA - Impianto Elettrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	183,93 (0,006%)	183,93 (0,006%)
66 006.018	COPERTURA - Sottocentrale Idrica SOMMANO % aliquote	100,00	50'483,10 (1,719%)	50'483,10 (1,719%)
	A R I P O R T A R E			1'890'587,14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'890'587,14
67 006.019	COPERTURA - Sottocentrale di Condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	159'075,56 (5,418%)	159'075,56 (5,418%)
68 007.001	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	1'836,49 (0,063%)	1'836,49 (0,063%)
69 007.005	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	17'972,89 (0,612%)	17'972,89 (0,612%)
70 007.009	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Impermeabilizzaioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	1'022,85 (0,035%)	1'022,85 (0,035%)
71 008.001	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	5'160,15 (0,176%)	5'160,15 (0,176%)
72 008.002	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	111'546,92 (3,799%)	111'546,92 (3,799%)
73 008.003	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	6'058,22 (0,206%)	6'058,22 (0,206%)
74 008.004	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	274,16 (0,009%)	274,16 (0,009%)
75 008.005	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Tinteggiature e Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	2'400,56 (0,082%)	2'400,56 (0,082%)
76 008.006	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	3'301,20 (0,112%)	3'301,20 (0,112%)
77 008.008	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	12'287,84 (0,418%)	12'287,84 (0,418%)
78 008.009	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impermeabilizzaioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	3'133,50 (0,107%)	3'133,50 (0,107%)
79 008.010	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianto Luce e Forza Motrice SOMMANO % aliquote	100,00	78'174,73 (2,662%)	78'174,73 (2,662%)
80 008.011	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianti Speciali SOMMANO % aliquote	100,00	3'170,19 (0,108%)	3'170,19 (0,108%)
81 008.014	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianto Elettrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	880,21 (0,030%)	880,21 (0,030%)
82 008.020	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Sottocentrale Frigorifera SOMMANO % aliquote	100,00	39'064,30 (1,330%)	39'064,30 (1,330%)
83 009.001	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	4'151,42 (0,141%)	4'151,42 (0,141%)
	A R I P O R T A R E			2'340'098,33

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO
 STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'340'098,33
84 009.003	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	6'993,24 (0,238%)	6'993,24 (0,238%)
85 009.004	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	13'225,77 (0,450%)	13'225,77 (0,450%)
86 009.006	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	230,79 (0,008%)	230,79 (0,008%)
87 009.008	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	2'465,85 (0,084%)	2'465,85 (0,084%)
88 009.012	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	100,00	4'750,10 (0,162%)	4'750,10 (0,162%)
89 009.018	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Sottocentrale Idrica SOMMANO % aliquote	100,00	234,40 (0,008%)	234,40 (0,008%)
90 010.021	ONERI DELLA SICUREZZA - Oneri della Sicurezza SOMMANO % aliquote	100,00	32'690,36 (1,113%)	32'690,36 (1,113%)
91 011.001	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	30'678,08 (1,045%)	30'678,08 (1,045%)
92 011.003	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	93'960,94 (3,200%)	93'960,94 (3,200%)
93 011.004	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	11'949,17 (0,407%)	11'949,17 (0,407%)
94 011.005	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Tinteggiature e controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	27'227,57 (0,927%)	27'227,57 (0,927%)
95 011.008	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	12'059,08 (0,411%)	12'059,08 (0,411%)
96 011.009	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Impermeabilizzazioni ed isolamenti SOMMANO % aliquote	100,00	32'470,53 (1,106%)	32'470,53 (1,106%)
97 014.001	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI - Scavi - Demolizioni - Rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	5'308,86 (0,181%)	5'308,86 (0,181%)
98 014.006	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	1'357,95 (0,046%)	1'357,95 (0,046%)
99 014.008	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	100,00	7'248,00 (0,247%)	7'248,00 (0,247%)
100 015.003	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO %	100,00	12'179,95	12'179,95
	A R I P O R T A R E			2'635'128,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'635'128,97
	<i>aliquote</i>		(0,415%)	(0,415%)
101 015.004	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	366,48 (0,012%)	366,48 (0,012%)
102 015.005	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Tinteggiature e controsoffitti <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	274,03 (0,009%)	274,03 (0,009%)
103 015.008	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Opere da fabbro e lattonerie <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	16'881,08 (0,575%)	16'881,08 (0,575%)
104 015.009	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Impermeabilizzazioni ed isolamenti <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	13'897,43 (0,473%)	13'897,43 (0,473%)
105 017.016	SOPRAVVENUTE ESIGENZE - Impianto di condizionamento <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	26'072,00 (0,888%)	26'072,00 (0,888%)
106 018.007	MIGLIORAMENTO DELL'OPERA - Sanitari e rubinetterie <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	39'807,00 (1,356%)	39'807,00 (1,356%)
107 018.008	MIGLIORAMENTO DELL'OPERA - Impianti Speciali <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	65'676,33 (2,237%)	65'676,33 (2,237%)
108 020.008	SOPRAVVENUTE ESIGENZE - Spostamento gruppo frigo, opere da fabbro e lattonerie <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	3'996,00 (0,136%)	3'996,00 (0,136%)
109 020.010	SOPRAVVENUTE ESIGENZE SPOSTAMENTO GRUPPO FRIGO - Impianto luce e forza motrice <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	43'847,06 (1,493%)	43'847,06 (1,493%)
110 021.020	OPERE IN DETRAZIONE SPOSTAMENTO GRUPPO FRIGO - Sottocentrale frigorifera <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	-18'240,20 (-0,621%)	-18'240,20 (-0,621%)
111 023.012	SOPRAVVENUTE ESIGENZE ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto idrico - Sanitario - Fognario <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	60'796,39 (2,071%)	60'796,39 (2,071%)
112 024.021	ONERI DELLA SICUREZZA IN VARIANTE <i>SOMMANO % aliquote</i>	100,00	47'749,88 (1,626%)	47'749,88 (1,626%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			2'936'252,45 (100,000%)
	T O T A L E euro			2'936'252,45
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO
STATO FINALE DEI LAVORI

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 30

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "ex GIL" DI ASCOLI PICENO.
SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE; CONSULTORIO MATERNO INFANTILE; UMEE.

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

IMPRESA: A.T.I. C.S.E.I.T. S.P.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L. (mandante)


Libretto delle Misure n. 6 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Handwritten signature.

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO E
PROGETTO ESECUTIVO: SERVIZIO VETERINARIO, CONSULTORIO MATERNO INFANTILE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'936'252,45 - 100%)							
155 003.015 30/08/2012	PIANO TERRA - Impianto Termico (voce pari a euro 60'790,13 - 2,070% dei lavori a corpo) Quantità per il restante 38,54%		38,54			38,54		
	SOMMANO % aliquota					38,54 (0,798%)		
156 003.016 30/08/2012	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento (voce pari a euro 45'848,92 - 1,561% dei lavori a corpo) Quantità per il restante 32,35%		32,35			32,35		
	SOMMANO % aliquota					32,35 (0,505%)		
157 004.015 30/08/2012	PIANO PRIMO - Impianto Termico (voce pari a euro 51'809,73 - 1,764% dei lavori a corpo) Quantità per il restante 40,90%		40,90			40,90		
	SOMMANO % aliquota					40,90 (0,722%)		
158 010.021 30/08/2012	ONERI DELLA SICUREZZA - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 32'690,36 - 1,113% dei lavori a corpo) Quantità per il restante 5%		5,00			5,00		
	SOMMANO % aliquota					5,00 (0,056%)		
	Ascoli Piceno, 30/08/2012							
	L'Impresa A.T.I. C.S.E.I.T. S.p.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L.(mandante)							
	Il Direttore dei Lavori Promedia S.r.l. - ing. Raffaele Di Gialluca							
								
	A R I P O R T A R E							

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 31

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "ex GIL" DI ASCOLI PICENO.
SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE; CONSULTORIO MATERNO INFANTILE; UMEE.

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

IMPRESA: A.T.I. C.S.E.I.T. S.P.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L.(mandante)

Registro di Contabilità n. 6 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Handwritten signature.

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO E
PROGETTO ESECUTIVO: SERVIZIO VETERINARIO, CONSULTORIO MATERNO INFANTILE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 6

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "ex GIL" DI ASCOLI PICENO.
SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE; CONSULTORIO MATERNO INFANTILE; U.M.E.E.

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

IMPRESA: A.T.I. C.S.E.I.T. S.P.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L. (mandante)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 6

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Promedia S.r.l. - ing. Raffaele Di Gialluca



PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EX
PROGETTO ESECUTIVO: SERVIZIO VETERINARIO, CONSULTORIO MATERNO INFANTIL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'936'252,45 - 100%)					
1 001.001	SECONDO PIANO INTERRATO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	al S.A.L. n. 1 aliquota	3	72	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00	221,86 (0,008%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00	221,86 (0,008%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00	221,86 (0,008%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote			100,00	221,86 (0,008%)
2 001.003	SECONDO PIANO INTERRATO - Murature - Intonaci - Massetti	al S.A.L. n. 1 aliquota	3	73	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00	2'957,76 (0,101%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00	2'957,76 (0,101%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00	2'957,76 (0,101%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote			100,00	2'957,76 (0,101%)
3 001.004	SECONDO PIANO INTERRATO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	al S.A.L. n. 1 aliquota	3	74	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00	5'659,68 (0,193%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00	5'659,68 (0,193%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00	5'659,68 (0,193%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote			100,00	5'659,68 (0,193%)
4 001.005	SECONDO PIANO INTERRATO - Tinteggiature e Controsoffitti	al S.A.L. n. 1 aliquota	4	90	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 aliquota			100,00	1'100,74 (0,037%)
		al S.A.L. n. 5 aliquota			100,00	1'100,74 (0,037%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote			100,00	1'100,74 (0,037%)
5 001.006	SECONDO PIANO INTERRATO - Infissi, vetri e cristalli	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00	0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
6 001.010	SECONDO PIANO INTERRATO - Impianto Luce e Forza Motrice	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	3	75	0,00	0,00 (0,000%)
					100,00	4'062,18
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	4'062,18 (0,138%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	4'062,18 (0,138%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	4'062,18 (0,138%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	4'062,18 (0,138%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	4	91	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	970,32
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	970,32 (0,033%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	970,32 (0,033%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	221,86
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	221,86 (0,008%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	221,86 (0,008%)
7 002.001	PRIMO PIANO INTERRATO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	76	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	221,86
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	221,86 (0,008%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	221,86 (0,008%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	221,86 (0,008%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	77	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	2'561,92
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	2'561,92 (0,087%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	2'561,92 (0,087%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	2'561,92 (0,087%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
8 002.003	PRIMO PIANO INTERRATO - Murature - Intonaci - Massetti	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	78	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	79	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
9 002.004	PRIMO PIANO INTERRATO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	80	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	3	81	0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00	0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'888,09 (0,201%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10 002.005	PRIMO PIANO INTERRATO - Tinteggiature e Controsoffitti			100,00		5'888,09 (0,201%)
				100,00	5'888,09 (0,201%)	5'888,09 (0,201%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		4	92	100,00		1'173,11
				100,00		1'173,11 (0,040%)
				100,00		1'173,11 (0,040%)
11 002.006	PRIMO PIANO INTERRATO - Infissi, vetri e cristalli					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	79	100,00		4'062,18
				100,00		4'062,18 (0,138%)
				100,00		4'062,18 (0,138%)
				100,00		4'062,18 (0,138%)
				100,00	4'062,18 (0,138%)	4'062,18 (0,138%)
12 002.010	PRIMO PIANO INTERRATO - Impianto Luce e Forza Motrice			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		4	93	100,00		970,32
				100,00		970,32 (0,033%)
				100,00		970,32 (0,033%)
				100,00	970,32 (0,033%)	970,32 (0,033%)
13 003.001	PIANO TERRA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
		1	1	100,00		12'299,21
				100,00		12'299,21 (0,419%)
				100,00		12'299,21 (0,419%)
				100,00		12'299,21 (0,419%)
				100,00		12'299,21 (0,419%)
				100,00		12'299,21 (0,419%)
				100,00	12'299,21 (0,419%)	12'299,21 (0,419%)
14	PIANO TERRA - Murature - Intonaci - Massetti					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
003.003		1	2	33,24		33'499,83
		1	28	52,46		52'870,06
	al S.A.L. n. 1			85,70		86'369,89
	aliquota					(2,942%)
	al S.A.L. n. 2			85,70		86'369,89
	aliquota					(2,942%)
		3	80	14,30		14'411,78
	al S.A.L. n. 3			100,00		100'781,67
	aliquota					(3,432%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		100'781,67
15 003.004	PIANO TERRA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	131	100,00		74'279,04
16 003.005	PIANO TERRA - Tinteggiature e Controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	132	100,00		38'999,30
17 003.006	PIANO TERRA - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
		5	132	100,00		38'999,30
	al S.A.L. n. 5			100,00		38'999,30
	aliquota					(1,328%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	38'999,30	38'999,30
	aliquota				(1,328%)	(1,328%)
		1	3	25,00		25'892,49
		1	25	-25,00		-25'892,49
		1	31	35,00		36'249,49
	al S.A.L. n. 1			35,00		36'249,49
	aliquota					(1,235%)
	al S.A.L. n. 2			35,00		36'249,49
	aliquota					(1,235%)
		3	64	30,00		31'070,99
	al S.A.L. n. 3			65,00		67'320,48
	aliquota					(2,293%)
		4	87	-65,00		-67'320,49
		4	124	85,00		88'034,48
	al S.A.L. n. 4			85,00		88'034,47
	aliquota					(2,998%)
		5	127	-85,00		-88'034,48
		5	133	100,00		103'569,98
	al S.A.L. n. 5			100,00		103'569,97
	aliquota					(3,527%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	103'569,98	103'569,97
	aliquota				(3,527%)	(3,527%)

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 003.007	PIANO TERRA - Sanitari e rubinetterie					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 5	5	134	100,00	24'694,61
19 003.008	PIANO TERRA - Opere da fabbro e lattonerie	aliquota				(0,841%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	24'694,61	24'694,61
		aliquota			(0,841%)	(0,841%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
20 003.010	PIANO TERRA - Impianto Luce e Forza Motrice	aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	287,14	287,14
		aliquota			(0,010%)	(0,010%)
		al S.A.L. n. 1	1	4	20,06	20'457,05
		aliquota				(0,697%)
		al S.A.L. n. 2		20,06	20'457,05	20'457,05
		aliquota				(0,697%)
		al S.A.L. n. 3		20,06	20'457,05	20'457,05
		aliquota				(0,697%)
		al S.A.L. n. 4		20,06	20'457,05	20'457,05
21 003.011	PIANO TERRA - Impianti Speciali	aliquota				(0,697%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	101'979,29	101'979,29
		aliquota			(3,473%)	(3,473%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00
22 003.012	PIANO TERRA - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	aliquota				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	21'777,85	21'777,85
		aliquota			(0,742%)	(0,742%)
		al S.A.L. n. 1	1	5	100,00	42'668,65
		aliquota				(1,453%)
		al S.A.L. n. 2		100,00	42'668,65	42'668,65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 003.013	PIANO TERRA - Impianto Idrico - Antincendio					(1,453%)
				100,00		42'668,65
						(1,453%)
				100,00		42'668,65
						(1,453%)
				100,00		42'668,65
						(1,453%)
				100,00	42'668,65 (1,453%)	42'668,65 (1,453%)
24 003.014	PIANO TERRA - Impianto Elettrico - Antincendio					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				100,00		5'799,16
				100,00		5'799,16
						(0,198%)
				100,00		5'799,16
						(0,198%)
25 003.015	PIANO TERRA - Impianto Termico					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				100,00		20'350,42
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento					
				100,00		20'350,42
						(0,693%)
				100,00	20'350,42 (0,693%)	20'350,42 (0,693%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				61,46		37'361,61
				61,46		37'361,61
						(1,272%)
				61,46		37'361,61
						(1,272%)
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento					
				61,46		37'361,61
						(1,272%)
				38,54		23'428,52
				100,00	60'790,13 (2,070%)	60'790,13 (2,070%)
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento					
				67,65		31'016,79
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
26 003.016	PIANO TERRA - Impianto di Condizionamento					
				67,65		31'016,79
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)
				67,65		31'016,79
						(1,056%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
27 003.017	PIANO TERRA - Ascensore	<i>aliquota</i>	6	156	32,35	(1,056%) 14'832,13
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>		100,00	45'848,92 (1,561%)	45'848,92 (1,561%)
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,000%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>	5	139	100,00 100,00	31'137,00 31'137,00 (1,060%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>		100,00	31'137,00 (1,060%)	31'137,00 (1,060%)
28 004.001	PIANO PRIMO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni		1	7	100,00	2'547,53
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		100,00		2'547,53 (0,087%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		100,00		2'547,53 (0,087%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		100,00		2'547,53 (0,087%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		100,00		2'547,53 (0,087%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		100,00		2'547,53 (0,087%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>		100,00	2'547,53 (0,087%)	2'547,53 (0,087%)
29 004.002	PIANO PRIMO - Opere strutturali		1	8	100,00	2'410,82
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		100,00		2'410,82 (0,082%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		100,00		2'410,82 (0,082%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>		100,00		2'410,82 (0,082%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		100,00		2'410,82 (0,082%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		100,00		2'410,82 (0,082%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>		100,00	2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
30 004.003	PIANO PRIMO - Murature - Intonaci - Massetti		1	9	36,51	33'329,58
			1	29	50,86	46'429,54
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		87,37		79'759,12 (2,716%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>		87,37		79'759,12 (2,716%)
		al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>	3	81	12,63 100,00	11'529,79 91'288,91 (3,109%)
		al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>		100,00		91'288,91 (3,109%)
		al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>		100,00		91'288,91 (3,109%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>		100,00	91'288,92 (3,109%)	91'288,91 (3,109%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
31 004.004	PIANO PRIMO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		3	57	31,04		17'498,26
		al S.A.L. n. 3		31,04		17'498,26
		aliquota				(0,596%)
		4	94	68,96		38'875,00
		al S.A.L. n. 4		100,00		56'373,26
32 004.005	PIANO PRIMO - Tinteggiature e Controsoffitti	aliquota				(1,920%)
		al S.A.L. n. 5		100,00		56'373,26
		aliquota				(1,920%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	56'373,26	56'373,26
		aliquota			(1,920%)	(1,920%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
33 004.006	PIANO PRIMO - Infissi, vetri e cristalli	aliquota				(0,000%)
		4	95	100,00		37'062,43
		al S.A.L. n. 4		100,00		37'062,43
		aliquota				(1,262%)
		al S.A.L. n. 5		100,00		37'062,43
		aliquota				(1,262%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	37'062,43	37'062,43
		aliquota			(1,262%)	(1,262%)
		1	10	25,00		21'341,27
		1	26	-25,00		-21'341,27
34 004.007	PIANO PRIMO - Sanitari e rubinetterie	1	32	35,00		29'877,78
		al S.A.L. n. 1		35,00		29'877,78
		aliquota				(1,018%)
		al S.A.L. n. 2		35,00		29'877,78
		aliquota				(1,018%)
		3	65	30,00		25'609,53
		al S.A.L. n. 3		65,00		55'487,31
		aliquota				(1,890%)
		4	88	-65,00		-55'487,31
		4	125	85,00		72'560,33
		al S.A.L. n. 4		85,00		72'560,33
		aliquota				(2,471%)
		5	128	-85,00		-72'560,33
		5	140	100,00		85'365,09
		al S.A.L. n. 5		100,00		85'365,09
		aliquota				(2,907%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	85'365,09	85'365,09
		aliquota			(2,907%)	(2,907%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		aliquota				(0,000%)
		4	96	100,00		17'959,53
		al S.A.L. n. 4		100,00		17'959,53
		aliquota				(0,612%)
		al S.A.L. n. 5		100,00		17'959,53
		aliquota				(0,612%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	17'959,53	17'959,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
					(0,612%)	(0,612%)
35 004.010	PIANO PRIMO - Impianto Luce e Forza Motrice					
	aliquota					
	al S.A.L. n. 1	1	11	16,24		14'469,74
	aliquota			16,24		14'469,74
	al S.A.L. n. 2			16,24		14'469,74
	aliquota					(0,493%)
	al S.A.L. n. 3			16,24		14'469,74
	aliquota					(0,493%)
	al S.A.L. n. 4	4	97	83,76		74'629,63
	aliquota			100,00		89'099,37
	al S.A.L. n. 5			100,00		89'099,37
	aliquota					(3,034%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	89'099,37	89'099,37
	aliquota				(3,034%)	(3,034%)
36 004.011	PIANO PRIMO - Impianti Speciali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4	4	98	100,00		16'210,36
	aliquota			100,00		16'210,36
	al S.A.L. n. 5			100,00		16'210,36
	aliquota					(0,552%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	16'210,36	16'210,36
	aliquota				(0,552%)	(0,552%)
37 004.012	PIANO PRIMO - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario					
	al S.A.L. n. 1	1	12	100,00		17'527,42
	aliquota			100,00		17'527,42
	al S.A.L. n. 2			100,00		17'527,42
	aliquota					(0,597%)
	al S.A.L. n. 3			100,00		17'527,42
	aliquota					(0,597%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		17'527,42
	aliquota					(0,597%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		17'527,42
	aliquota					(0,597%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	17'527,42	17'527,42
	aliquota				(0,597%)	(0,597%)
38 004.013	PIANO PRIMO - Impianto Idrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	58	100,00		4'392,10
	aliquota			100,00		4'392,10
	al S.A.L. n. 4			100,00		4'392,10
	aliquota					(0,150%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		4'392,10
	aliquota					(0,150%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	4'392,10	4'392,10
	aliquota				(0,150%)	(0,150%)
39 004.014	PIANO PRIMO - Impianto Elettrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
40 004.015	PIANO PRIMO - Impianto Termico					(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	99	100,00		15'683,81
				100,00		15'683,81
						(0,534%)
				100,00		15'683,81
						(0,534%)
				100,00	15'683,81	15'683,81
					(0,534%)	(0,534%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
41 004.016	PIANO PRIMO - Impianto di Condizionamento	3	59	54,33		28'148,23
				54,33		28'148,23
						(0,959%)
		4	100	4,77		2'471,32
				59,10		30'619,55
						(1,043%)
				59,10		30'619,55
						(1,043%)
		6	157	40,90		21'190,18
				100,00	51'809,73	51'809,73
					(1,764%)	(1,764%)
		1	13	69,40		24'342,37
				69,40		24'342,37
						(0,829%)
42 005.001	PIANO SECONDO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni			69,40		24'342,37
						(0,829%)
				69,40		24'342,37
						(0,829%)
		4	101	30,60		10'733,09
				100,00		35'075,46
						(1,195%)
				100,00		35'075,46
						(1,195%)
				100,00	35'075,46	35'075,46
					(1,195%)	(1,195%)
		1	14	100,00		2'571,95
				100,00		2'571,95
						(0,088%)
43 005.002	PIANO SECONDO - Opere strutturali			100,00		2'571,95
						(0,088%)
				100,00		2'571,95
						(0,088%)
				100,00		2'571,95
						(0,088%)
				100,00		2'571,95
						(0,088%)
				100,00		2'571,95
						(0,088%)
				100,00	2'571,95	2'571,95
					(0,088%)	(0,088%)
		1	15	100,00		2'410,82
				100,00		2'410,82
						(0,082%)
				100,00		2'410,82
						(0,082%)
				100,00		2'410,82
						(0,082%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
44 005.003	PIANO SECONDO - Murature - Intonaci - Massetti			100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00	2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
		1	16	36,45		30'933,66
		1	30	49,35		41'881,37
				85,80		72'815,03 (2,480%)
				85,80		72'815,03 (2,480%)
		3	82	14,20		12'050,97
				100,00		84'866,00 (2,890%)
				100,00		84'866,00 (2,890%)
				100,00		84'866,00 (2,890%)
				100,00	84'866,00 (2,890%)	84'866,00 (2,890%)
45 005.004	PIANO SECONDO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	60	37,14		21'756,94
				37,14		21'756,94 (0,741%)
		4	102	72,19		42'289,53
				109,33		64'046,47 (2,181%)
		5	129	-109,33		-64'046,47
		5	141	100,00		58'580,87
				100,00		58'580,87 (1,995%)
				100,00	58'580,87 (1,995%)	58'580,87 (1,995%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
46 005.005	PIANO SECONDO - Tinteggiature e Controsoffitti			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	61	100,00		36'247,09
				100,00		36'247,09 (1,234%)
				100,00		36'247,09 (1,234%)
				100,00		36'247,09 (1,234%)
				100,00		36'247,09 (1,234%)
				100,00	36'247,09 (1,234%)	36'247,09 (1,234%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		1	17	25,00		20'480,97
		1	27	-25,00		-20'480,97
47 005.006	PIANO SECONDO - Infissi, vetri e cristalli	1	33	35,00		28'673,35
				35,00		28'673,35 (0,977%)
				35,00		28'673,35 (0,977%)
		3	66	30,00		24'577,16
				65,00		53'250,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
48 005.007	PIANO SECONDO - Sanitari e rubinetterie	<i>aliquota</i>				<i>(1,814%)</i>
		4	89	-65,00		-53'250,52
		4	126	85,00		69'635,29
		al S.A.L. n. 4		85,00		69'635,28
		<i>aliquota</i>				<i>(2,372%)</i>
		5	130	-85,00		-69'635,29
		5	142	100,00		81'923,87
		al S.A.L. n. 5		100,00		81'923,86
		<i>aliquota</i>				<i>(2,790%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	81'923,87	81'923,86
		<i>aliquote</i>			<i>(2,790%)</i>	<i>(2,790%)</i>
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
49 005.010	PIANO SECONDO - Impianto Luce e Forza Motrice	<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		4	103	100,00		16'729,34
		al S.A.L. n. 4		100,00		16'729,34
		<i>aliquota</i>				<i>(0,570%)</i>
		al S.A.L. n. 5		100,00		16'729,34
		<i>aliquota</i>				<i>(0,570%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	16'729,34	16'729,34
		<i>aliquote</i>			<i>(0,570%)</i>	<i>(0,570%)</i>
		al S.A.L. n. 1		19,69		15'528,93
		<i>aliquota</i>		19,69		15'528,93
		al S.A.L. n. 2		19,69		15'528,93
		<i>aliquota</i>		19,69		15'528,93
50 005.011	PIANO SECONDO - Impianti Speciali	<i>aliquota</i>				<i>(0,529%)</i>
		4	104	80,31		63'338,17
		al S.A.L. n. 4		100,00		78'867,10
		<i>aliquota</i>				<i>(2,686%)</i>
		al S.A.L. n. 5		100,00		78'867,10
		<i>aliquota</i>				<i>(2,686%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	78'867,10	78'867,10
		<i>aliquote</i>			<i>(2,686%)</i>	<i>(2,686%)</i>
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
51 005.012	PIANO SECONDO - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	4	105	100,00		13'765,00
		al S.A.L. n. 4		100,00		13'765,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,469%)</i>
		al S.A.L. n. 5		100,00		13'765,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,469%)</i>
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	13'765,00	13'765,00
		<i>aliquote</i>			<i>(0,469%)</i>	<i>(0,469%)</i>
		al S.A.L. n. 1		100,00		19'301,77
		<i>aliquota</i>		100,00		19'301,77
		al S.A.L. n. 2		100,00		19'301,77
		<i>aliquota</i>				<i>(0,657%)</i>
		al S.A.L. n. 3		100,00		19'301,77
		<i>aliquota</i>				<i>(0,657%)</i>
		al S.A.L. n. 4		100,00		19'301,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
52 005.013	PIANO SECONDO - Impianto Idrico - Antincendio					(0,657%)
				100,00		19'301,77
						(0,657%)
				100,00	19'301,77	19'301,77
					(0,657%)	(0,657%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	62	100,00		4'490,12
53 005.014	PIANO SECONDO - Impianto Elettrico - Antincendio			100,00		4'490,12
						(0,153%)
				100,00		4'490,12
						(0,153%)
				100,00		4'490,12
						(0,153%)
				100,00		4'490,12
						(0,153%)
				100,00	4'490,12	4'490,12
					(0,153%)	(0,153%)
54 005.015	PIANO SECONDO - Impianto Termico			0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	106	100,00		13'492,89
				100,00		13'492,89
						(0,460%)
				100,00		13'492,89
						(0,460%)
				100,00	13'492,89	13'492,89
55 005.016	PIANO SECONDO - Impianto di Condizionamento					(0,460%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	63	53,99		29'099,79
				53,99		29'099,79
						(0,991%)
		4	107	7,57		4'080,12
				61,56		33'179,91
						(1,130%)
55 005.016	PIANO SECONDO - Impianto di Condizionamento	5	143	38,44		20'718,58
				100,00		53'898,49
						(1,836%)
				100,00	53'898,49	53'898,49
					(1,836%)	(1,836%)
		1	20	67,32		22'180,38
				67,32		22'180,38
						(0,755%)
				67,32		22'180,38
						(0,755%)
				67,32		22'180,38
						(0,755%)
55 005.016	PIANO SECONDO - Impianto di Condizionamento	4	108	32,68		10'767,30
				100,00		32'947,68
						(1,122%)
				100,00		32'947,68
						(1,122%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
56 006.001	COPERTURA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	32'947,68 (1,122%)	32'947,68 (1,122%)
		1	21	100,00		9'304,18
				100,00		9'304,18 (0,317%)
				100,00		9'304,18 (0,317%)
				100,00		9'304,18 (0,317%)
				100,00		9'304,18 (0,317%)
				100,00		9'304,18 (0,317%)
				100,00		9'304,18 (0,317%)
57 006.002	COPERTURA - Opere strutturali	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	9'304,18 (0,317%)	9'304,18 (0,317%)
		1	22	100,00		2'410,82
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
				100,00		2'410,82 (0,082%)
58 006.003	COPERTURA - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	2'410,82 (0,082%)	2'410,82 (0,082%)
		1	23	64,98		4'093,40
				64,98		4'093,40 (0,139%)
				64,98		4'093,40 (0,139%)
				64,98		4'093,40 (0,139%)
		4	109	35,02		2'206,08
				100,00		6'299,48 (0,215%)
				100,00		6'299,48 (0,215%)
59 006.004	COPERTURA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	6'299,48 (0,215%)	6'299,48 (0,215%)
		3	46	0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		1'621,72 (0,055%)
				100,00		1'621,72 (0,055%)
				100,00		1'621,72 (0,055%)
				100,00		1'621,72 (0,055%)
				100,00		1'621,72 (0,055%)
60 006.005	COPERTURA - Tinteggiature e Controsoffitti	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote		100,00	1'621,72 (0,055%)	1'621,72 (0,055%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota		0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
61 006.006	COPERTURA - Infissi, vetri e cristalli					
						al S.A.L. n. 2 aliquota
		3	47	0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		4'307,64
				100,00		4'307,64 (0,147%)
				100,00		4'307,64 (0,147%)
				100,00		4'307,64 (0,147%)
				100,00		4'307,64 (0,147%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote
				100,00	4'307,64 (0,147%)	4'307,64 (0,147%)
62 006.008	COPERTURA - Opere da fabbro e lattonerie					
						al S.A.L. n. 1 aliquota
		3	48	0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		1'873,02
				100,00		1'873,02 (0,064%)
				100,00		1'873,02 (0,064%)
				100,00		1'873,02 (0,064%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote
				100,00	1'873,02 (0,064%)	1'873,02 (0,064%)
63 006.009	COPERTURA - Impermeabilizzaizoni ed isolamenti					
						al S.A.L. n. 1 aliquota
		3	49	0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		19'649,40
				100,00		19'649,40 (0,669%)
				100,00		19'649,40 (0,669%)
				100,00		19'649,40 (0,669%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote
				100,00	19'649,40 (0,669%)	19'649,40 (0,669%)
64 006.010	COPERTURA - Impianto Luce e Forza Motrice					
						al S.A.L. n. 1 aliquota
		3	50	0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		20'413,42
				100,00		20'413,42 (0,695%)
				100,00		20'413,42 (0,695%)
				100,00		20'413,42 (0,695%)
						SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquote
				100,00	20'413,42 (0,695%)	20'413,42 (0,695%)
64 006.010	COPERTURA - Impianto Luce e Forza Motrice					
						al S.A.L. n. 1 aliquota
		3	51	0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		36'029,25
				100,00		36'029,25 (1,227%)
64 006.010	COPERTURA - Impianto Luce e Forza Motrice					
				100,00		36'029,25 (1,227%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
65 006.014	COPERTURA - Impianto Elettrico - Antincendio	3	52	100,00		36'029,25 (1,227%)
				100,00	36'029,25 (1,227%)	36'029,25 (1,227%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		183,93 (0,006%)
				100,00		183,93 (0,006%)
				100,00		183,93 (0,006%)
				100,00		183,93 (0,006%)
66 006.018	COPERTURA - Sottocentrale Idrica	3	53			
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		50'483,10 (1,719%)
				100,00		50'483,10 (1,719%)
				100,00		50'483,10 (1,719%)
				100,00		50'483,10 (1,719%)
				100,00	50'483,10 (1,719%)	50'483,10 (1,719%)
67 006.019	COPERTURA - Sottocentrale di Condizionamento	3	54			
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		159'075,56 (5,418%)
				100,00		159'075,56 (5,418%)
				100,00		159'075,56 (5,418%)
				100,00		159'075,56 (5,418%)
				100,00	159'075,56 (5,418%)	159'075,56 (5,418%)
68 007.001	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	3	83			
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				100,00		1'836,49 (0,063%)
				100,00		1'836,49 (0,063%)
				100,00		1'836,49 (0,063%)
				100,00		1'836,49 (0,063%)
				100,00	1'836,49 (0,063%)	1'836,49 (0,063%)
69	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Tinteggiature e Controsoffitti					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
007.005						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	84	100,00		17'972,89
	<i>aliquota</i>			100,00		17'972,89
	al S.A.L. n. 4			100,00		17'972,89
	<i>aliquota</i>					(0,612%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		17'972,89
	<i>aliquota</i>					(0,612%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	17'972,89	17'972,89
	<i>aliquota</i>				(0,612%)	(0,612%)
70	OPERE DI FINITURA SU FACCIATA EDIFICIO - Impermeabilizzaioni ed isolamenti					
007.009						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3	3	85	100,00		1'022,85
	<i>aliquota</i>			100,00		1'022,85
	al S.A.L. n. 4			100,00		1'022,85
	<i>aliquota</i>					(0,035%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		1'022,85
	<i>aliquota</i>					(0,035%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	1'022,85	1'022,85
	<i>aliquota</i>				(0,035%)	(0,035%)
71	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Scavi - Demolizioni -					
008.001	Rimozioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4	4	110	100,00		5'160,15
	<i>aliquota</i>			100,00		5'160,15
	al S.A.L. n. 5			100,00		5'160,15
	<i>aliquota</i>					(0,176%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	5'160,15	5'160,15
	<i>aliquota</i>				(0,176%)	(0,176%)
72	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Opere strutturali					
008.002						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4	4	111	100,00		111'546,92
	<i>aliquota</i>			100,00		111'546,92
	al S.A.L. n. 5			100,00		111'546,92
	<i>aliquota</i>					(3,799%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	111'546,92	111'546,92
	<i>aliquota</i>				(3,799%)	(3,799%)
73	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Murature - Intonaci - Massetti					
008.003						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
74 008.004	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	4	112	100,00		6'058,22
				100,00		6'058,22
						(0,206%)
				100,00		6'058,22
				(0,206%)		
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	6'058,22	6'058,22
		aliquota			(0,206%)	(0,206%)
75 008.005	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Tinteggiature e Controsoffitti			0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
76 008.006	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Infissi, vetri e cristalli			100,00		274,16
				100,00		274,16
						(0,009%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	274,16	274,16
		aliquota			(0,009%)	(0,009%)
77 008.008	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Opere da fabbro e lattonerie			0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
				0,00	0,00	
					(0,000%)	
77 008.008	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Opere da fabbro e lattonerie			100,00		12'287,84
				100,00		12'287,84
						(0,418%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
78 008.009	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	12'287,84 (0,418%)	12'287,84 (0,418%)
	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impermeabilizzaizoni ed isolamenti					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>	5	148	100,00 100,00		3'133,50 3'133,50 (0,107%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	3'133,50 (0,107%)	3'133,50 (0,107%)
	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianto Luce e Forza Motrice					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
79 008.010	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>	5	149	100,00 100,00		78'174,73 78'174,73 (2,662%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	78'174,73 (2,662%)	78'174,73 (2,662%)
	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianti Speciali					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
80 008.011	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>	5	150	100,00 100,00		3'170,19 3'170,19 (0,108%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	3'170,19 (0,108%)	3'170,19 (0,108%)
	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Impianto Elettrico - Antincendio					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>	5	151	100,00 100,00		880,21 880,21 (0,030%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	880,21 (0,030%)	880,21 (0,030%)
	SCALA ESTERNA, CABINA ELETTRICA, GRUPPO FRIGO - Sottocentrale Frigorifera					
82						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
008.020						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		5	152	100,00		39'064,30
	al S.A.L. n. 5			100,00		39'064,30
	<i>aliquota</i>					(1,330%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	39'064,30	39'064,30
	<i>aliquota</i>				(1,330%)	(1,330%)
83	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Scavi - Demolizioni - Rimozioni					
009.001						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		4	113	100,00		4'151,42
	al S.A.L. n. 4			100,00		4'151,42
	<i>aliquota</i>					(0,141%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		4'151,42
	<i>aliquota</i>					(0,141%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	4'151,42	4'151,42
	<i>aliquota</i>				(0,141%)	(0,141%)
84	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Murature - Intonaci - Massetti					
009.003						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		4	114	100,00		6'993,24
	al S.A.L. n. 4			100,00		6'993,24
	<i>aliquota</i>					(0,238%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		6'993,24
	<i>aliquota</i>					(0,238%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	6'993,24	6'993,24
	<i>aliquota</i>				(0,238%)	(0,238%)
85	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti					
009.004						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		4	115	100,00		13'225,77
	al S.A.L. n. 4			100,00		13'225,77
	<i>aliquota</i>					(0,450%)
	al S.A.L. n. 5			100,00		13'225,77
	<i>aliquota</i>					(0,450%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	13'225,77	13'225,77
	<i>aliquota</i>				(0,450%)	(0,450%)
86	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Infissi, vetri e cristalli					
009.006						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
87 009.008	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Opere da fabbro e lattonerie	4	116	100,00		230,79
				100,00		230,79
						(0,008%)
				100,00		230,79
						(0,008%)
				100,00	230,79 (0,008%)	230,79 (0,008%)
88 009.012	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	4	117	0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				100,00		2'465,85
				100,00		2'465,85
						(0,084%)
				100,00		2'465,85
89 009.018	SISTEMAZIONI ESTERNE ED ALLACCI TECNOLOGICI - Sottocentrale Idrica	4	118			
				100,00		4'750,10
				100,00		4'750,10
						(0,162%)
				100,00		4'750,10
						(0,162%)
				100,00	4'750,10 (0,162%)	4'750,10 (0,162%)
90 010.021	ONERI DELLA SICUREZZA - Oneri della Sicurezza	4	119	0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				100,00		234,40
				100,00		234,40
						(0,008%)
				100,00		234,40
		5	154			
				22,33		7'299,76
				95,00		31'055,84
						(1,058%)



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
91 011.001	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	6	158	5,00		1'634,52
				100,00	32'690,36 (1,113%)	32'690,36 (1,113%)
		1	34	100,00		30'678,08
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
				100,00		30'678,08 (1,045%)
92 011.003	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Murature - Intonaci - Massetti			100,00	30'678,08 (1,045%)	30'678,08 (1,045%)
		1	35	100,00		93'960,94
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
				100,00		93'960,94 (3,200%)
93 011.004	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti			100,00	93'960,94 (3,200%)	93'960,94 (3,200%)
		1	36	100,00		11'949,17
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
				100,00		11'949,17 (0,407%)
94 011.005	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Tinteggiature e controsoffitti			100,00	11'949,17 (0,407%)	11'949,17 (0,407%)
		1	37	100,00		27'227,57
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
				100,00		27'227,57 (0,927%)
95 011.008	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Opere da fabbro e lattonerie			100,00	27'227,57 (0,927%)	27'227,57 (0,927%)
		1	38	100,00		12'059,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
96 011.009	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,00		12'059,08 (0,411%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		12'059,08 (0,411%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		12'059,08 (0,411%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		12'059,08 (0,411%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		12'059,08 (0,411%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	12'059,08 (0,411%)	12'059,08 (0,411%)
	OPERE IMPREVISTE FACCIATA ESTERNA - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	1	39	100,00		32'470,53
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,00		32'470,53 (1,106%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		32'470,53 (1,106%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		32'470,53 (1,106%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		32'470,53 (1,106%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		32'470,53 (1,106%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	32'470,53 (1,106%)	32'470,53 (1,106%)
97 014.001	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI - Scavi - Demolizioni - Rimoziom	1	40	100,00		5'308,86
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,00		5'308,86 (0,181%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		5'308,86 (0,181%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		5'308,86 (0,181%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		5'308,86 (0,181%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		5'308,86 (0,181%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	5'308,86 (0,181%)	5'308,86 (0,181%)
	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI -Infissi, vetri e cristalli	1	41	100,00		1'357,95
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,00		1'357,95 (0,046%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		1'357,95 (0,046%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		1'357,95 (0,046%)
	al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i>			100,00		1'357,95 (0,046%)
	al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i>			100,00		1'357,95 (0,046%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % <i>aliquote</i>			100,00	1'357,95 (0,046%)	1'357,95 (0,046%)
98 014.006	OPERE IMPREVISTE CAVEDI TECNOLOGICI -Opere da fabbro e lattonerie	1	42	100,00		7'248,00
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			100,00		7'248,00 (0,247%)
	al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00		7'248,00 (0,247%)
	al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i>			100,00		7'248,00 (0,247%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		7'248,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
100 015.003	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Murature - Intonaci - Massetti	<i>aliquota</i>				(0,247%)
		al S.A.L. n. 5		100,00		7'248,00
		<i>aliquota</i>				(0,247%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	7'248,00	7'248,00
		<i>aliquota</i>			(0,247%)	(0,247%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	12'179,95	12'179,95
101 015.004	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti	<i>aliquota</i>				(0,415%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		100,00	366,48	366,48
		<i>aliquota</i>			(0,012%)	(0,012%)
		al S.A.L. n. 4		100,00	366,48	366,48
		<i>aliquota</i>			(0,012%)	(0,012%)
		al S.A.L. n. 5		100,00	366,48	366,48
102 015.005	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Tinteggiature e controsoffitti	<i>aliquota</i>				(0,012%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	366,48	366,48
		<i>aliquota</i>			(0,012%)	(0,012%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		100,00	274,03	274,03
		<i>aliquota</i>			(0,009%)	(0,009%)
		al S.A.L. n. 4		100,00	274,03	274,03
103 015.008	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Opere da fabbro e lattonerie	<i>aliquota</i>				(0,009%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	274,03	274,03
		<i>aliquota</i>			(0,009%)	(0,009%)
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,000%)
		al S.A.L. n. 3		100,00	16'881,08	16'881,08
		<i>aliquota</i>			(0,575%)	(0,575%)
		al S.A.L. n. 4		100,00	16'881,08	16'881,08
		<i>aliquota</i>				(0,575%)
		al S.A.L. n. 5		100,00	16'881,08	16'881,08
		<i>aliquota</i>			(0,575%)	(0,575%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 6 %		100,00	16'881,08	16'881,08
		<i>aliquota</i>			(0,575%)	(0,575%)

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
104 015.009	OPERE IMPREVISTE COPERTURA - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	71	100,00		13'897,43
				100,00		13'897,43 (0,473%)
				100,00		13'897,43 (0,473%)
				100,00		13'897,43 (0,473%)
				100,00		13'897,43 (0,473%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			100,00	13'897,43 (0,473%)	13'897,43 (0,473%)
105 017.016	SOPRAVVENUTE ESIGENZE - Impianto di condizionamento					
		1	43	100,00		26'072,00
				100,00		26'072,00 (0,888%)
				100,00		26'072,00 (0,888%)
				100,00		26'072,00 (0,888%)
				100,00		26'072,00 (0,888%)
				100,00		26'072,00 (0,888%)
				100,00		26'072,00 (0,888%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			100,00	26'072,00 (0,888%)	26'072,00 (0,888%)
106 018.007	MIGLIORAMENTO DELL'OPERA - Sanitari e rubinetterie					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		4	123	100,00		39'807,00
				100,00		39'807,00 (1,356%)
				100,00		39'807,00 (1,356%)
				100,00		39'807,00 (1,356%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			100,00	39'807,00 (1,356%)	39'807,00 (1,356%)
107 018.008	MIGLIORAMENTO DELL'OPERA - Impianti Speciali					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		5	153	100,00		65'676,33
				100,00		65'676,33 (2,237%)
				100,00		65'676,33 (2,237%)
				100,00		65'676,33 (2,237%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 % aliquota			100,00	65'676,33 (2,237%)	65'676,33 (2,237%)
108 020.008	SOPRAVVENUTE ESIGENZE - Spostamento gruppo frigo, opere da fabbro e lattonerie					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
109 020.010	SOPRAVVENUTE ESIGENZE SPOSTAMENTO GRUPPO FRIGO - Impianto luce e forza motrice	4	120	100,00		3'996,00
				100,00		3'996,00
						(0,136%)
				100,00		3'996,00
						(0,136%)
				100,00	3'996,00	3'996,00
					(0,136%)	(0,136%)
110 021.020	OPERE IN DETRAZIONE SPOSTAMENTO GRUPPO FRIGO - Sottocentrale frigorifera					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	121	100,00		43'847,06
				100,00		43'847,06
						(1,493%)
111 023.012	SOPRAVVENUTE ESIGENZE ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto idrico - Sanitario - Fognario					
				100,00		43'847,06
						(1,493%)
				100,00		43'847,06
						(1,493%)
				100,00		43'847,06
						(1,493%)
				100,00	43'847,06	43'847,06
					(1,493%)	(1,493%)
112 024.021	ONERI DELLA SICUREZZA IN VARIANTE					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	122	100,00		-18'240,20
				100,00		-18'240,20
						(-0,621%)
111 023.012	SOPRAVVENUTE ESIGENZE ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto idrico - Sanitario - Fognario			100,00		-18'240,20
						(-0,621%)
				100,00		-18'240,20
						(-0,621%)
				100,00		-18'240,20
						(-0,621%)
				100,00	-18'240,20	-18'240,20
					(-0,621%)	(-0,621%)
111 023.012	SOPRAVVENUTE ESIGENZE ALLACCI TECNOLOGICI - Impianto idrico - Sanitario - Fognario					
		1	44	100,00		60'796,39
				100,00		60'796,39
						(2,071%)
				100,00		60'796,39
						(2,071%)
				100,00		60'796,39
						(2,071%)
				100,00		60'796,39
						(2,071%)
112 024.021	ONERI DELLA SICUREZZA IN VARIANTE					
				100,00	60'796,39	60'796,39
					(2,071%)	(2,071%)
112 024.021	ONERI DELLA SICUREZZA IN VARIANTE					
		1	45	80,00		38'199,90
				80,00		38'199,90
						(1,301%)
				80,00		38'199,90
						(1,301%)
				80,00		38'199,90
						(1,301%)
		4	86	20,00		9'549,98
				100,00		47'749,88
112 024.021	ONERI DELLA SICUREZZA IN VARIANTE					
				100,00		47'749,88

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<i>aliquota</i>					(1,626%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 6 %			100,00	47'749,88	47'749,88
	<i>aliquota</i>				(1,626%)	(1,626%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					2'936'252,45
	<i>aliquota</i>					(100,000%)
	TOTALE euro					2'936'252,45
	Ascoli Piceno, 30/08/2012					
	Il Direttore dei Lavori Promedia S.r.l. - ing. Raffaele Di Gialluca  					

A.S.U.R. MARCHE
AREA VASTA TERRITORIALE N.5

All. n. 2
ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 43/19
DEL 12 FEB. 2013

LAVORI: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "ex GIL" DI ASCOLI PICENO. **SERVIZI:** DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE; CONSULTORIO MATERNO INFANTILE; U.M.E.E.

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Remo Bizzarri

IMPRESA: A.T.I. C.S.E.I.T. S.P.A. (capogruppo) - CIANNAVEI S.R.L. (mandante)

CONTRATTO: Rep. n. 7537 del 25/01/2011, Registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 27/01/2011 al n° 231 serie III

IMPORTO di CONTRATTO: € 1.856.049,25 oltre iva al 10%

IMPORTO SUPPLETIVO PRIMA VARIANTE: € 423.366,46 oltre iva al 10%


TOTALE LAVORI AFFIDATI: € 2.279.415,71 oltre iva al 10%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale

redatto in data marzo 2010 dalla PROMEDIA s.r.l. – Teramo ed approvato dal Direttore Generale della Zona, per l'importo complessivo di €. 3.000.00,00 così ripartito:

A) LAVORI		Totale
OG1- Edifici civili ed industriali	€ 1.169.459,38	
OS3- Impianto idrico-sanitari	€ 78.665,47	
OS28- Impianti termici e di condizionamento	€ 632.553,03	
OS30- Impianti elettrici e telefonici	€ 520.010,96	
TOTALE LAVORI		€ 2.400.688,84
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI		€ 2.400.688,84
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1 Imprevisti	€ 20.000,00	
B2 Spese Tecniche	€ 217.040,00	
B3 C.N.P.A.I.A. 2% di B2	€ 4.340,80	
B4 Spese per prove di laboratorio incluso iva	€ 3.571,54	
B5 Spese per pubblicità e bandi incluso iva	€ 10.000,00	
B6 Spese a fattura per allacci alla rete pubblica esterna incluso iva	€ 10.000,00	
B7 Art. 92 D.Lvo 163/2006 (ex art. 18 Legge 109/94) 2%	€ 48.013,78	
B8 Iva 10% su A - B1	€ 242.068,88	
B9 Iva 20% su B2+B3	€ 44.276,16	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 599.311,16
TOTALE GENERALE		€ 3.000.000,00



C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti

Assuntore dei lavori

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa sunnominata che offrì il ribasso del 23,00%.

Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 21 Gennaio 2011 presso gli uffici dell'Azienda Territoriale n. 5 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 27 Gennaio 2011 al. N. 231

Importo contrattuale


L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 23% sulla somma di € 2.367.998,45 oltre ad € 32.690,39 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso è risultato di nette € 1.856.049,20.

Perizia di variante e suppletiva

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, fù redatta la seguente perizia di variante e suppletiva, così distinta:



N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	AGGIUDICAZIONE		VARIANTE	
		categoria		categoria	
A LAVORI					
	OG1 - EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI	€	1.169.459,38	€	1.169.459,38
	OS3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	€	78.665,47	€	78.665,47
	OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€	632.553,03	€	632.553,03
	OS30 - IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	€	520.010,96	€	520.010,96
	Opere suppletive civili ed impianti			€	535.563,61
	TOTALE LORDO	€	2.400.688,84	€	2.936.252,45
	oneri per la sicurezza	€	32.690,33	€	80.440,11
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta				
	Ribasso d'asta	-€	544.639,66	-€	656.836,84
	Importo netto contratto COMPRESO oneri sicuri	€	1.856.049,18	€	2.279.415,61
B SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	€	20.000,00	€	-
B2	Spese Tecniche	€	217.040,00	€	292.000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 2% di B2, 4% dal 2011	€	4.340,80	€	11.680,00
B4	Collaudi	€	-	€	7.000,00
B5	Spese per prove di laboratorio incluso iva	€	3.571,54	€	4.200,00
B6	Spese per pubblicità e bandi incluso iva	€	10.000,00	€	5.400,00
B7	Spese a fattura per allacci alla rete pubblica esterna incluso iva	€	10.000,00	€	10.000,00
B8	Art. 92 D.Lvo 163/2006 (ex art. 18 Legge 109/97) 2%	€	48.013,78	€	58.725,05
B9	Iva 10% su A - B1	€	242.068,88	€	227.941,56
B10	Iva 20% su B2 + B3	€	44.276,16	€	60.736,00
B11	Economia gara	€	544.639,66	€	-
B12	Spese a fattura per messa in funzione edificio	€	-	€	42.901,78
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	1.143.950,82	€	720.584,39
	TOTALE GENERALE	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00



C.S.E.I.T. S.p.a.
 Comp. Studi Ecologici
 Impianti Trattamenti

Perizia di Assestamento somme a disposizione

Si rese necessaria l'adozione di una Perizia di Assestamento per le sole Somme a Disposizione per adeguare il quadro economico alle modifiche di legge intervenute, relative all'aumento della C.N.P.A.I.A. DAL 2% AL 4% E dell'aliquota IVA dal 20% a 21%, oltre a mutate esigenze per la messa in funzione dell'edificio.

Di seguito il definitivo quadro economico.



REGIONE MARCHE

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA TERRITORIALE N°13 - ASCOLI PICENO

**PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA DEL COMPLESSO
EDILIZIO "EX GIL" DI ASCOLI PICENO.**

SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA

IMPRESA ESECUTRICE: C.S.E.I.T. - CIANNAVEI

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	VARIANTE		ASSESTAMENTO	
		categoria		categoria	
A	LAVORI				
	OG1 - EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI	€	1 169 459,38	€	1 169 459,38
	OS3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	€	78 665,47	€	78 665,47
	OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€	632 553,03	€	632 553,03
	OS30 - IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	€	520 010,96	€	520 010,96
	Opere suppletive civili ed impianti	€	535 563,61	€	535 563,61
	TOTALE LORDO	€	2 936 252,45	€	2 936 252,45
	oneri per la sicurezza	€	80 440,11	€	80 440,11
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta				
	Ribasso d'asta	-€	656 836,84	-€	656 836,84
	Importo netto contratto COMPRESO oneri sicuri	€	2 279 415,61	€	2 279 415,61
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€	-	€	-
B2	Spese Tecniche	€	292 000,00	€	280 000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 2% di B2, 4% dal 2011	€	11 680,00	€	11 200,00
B4	Collaudi	€	7 000,00	€	-
B5	Spese per prove di laboratorio incluso iva	€	4 200,00	€	4 200,00
B6	Spese per pubblicità e bandi incluso iva	€	5 400,00	€	4 443,33
B7	Spese a fattura per allacci alla rete pubblica esterna incluso iva	€	10 000,00	€	10 000,00
B8	Art. 92 D.Lvo 163/2006 (ex art. 18 Legge 109/97)	€	58 725,05	€	29 362,63
B9	Iva 10% su A - B1	€	227 941,56	€	227 941,56
B10	Iva 20% su B2 + B3	€	60 736,00	€	60 496,67
B11	Economia gara	€	-	€	-
B12	Spese a fattura per messa in funzione edificio incluso iva	€	42 901,78	€	92 940,20
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	720 584,39	€	720 584,39
	TOTALE GENERALE	€	3 000 000,00	€	3 000 000,00

TOTALE GENERALE

€ 3 000 000,00

€ 3 000 000,00

289

C.S.E.I.T. S.r.l.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti

Spesa autorizzata per i lavori.

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 807.944,07 così distinta:

a) Per il contratto principale nette	€ 1.856.049,25
b) Per il l'atto di sottomissione n. 1	<u>€ 423.366,46</u>
Totale spesa netta autorizzata per i lavori	€ 2.279.415,71

Ordini di servizio

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 6 ordini di servizio per lavori da remunerarsi con separate fatture per lavori propedeutici alla messa in funzione dell'edificio, di seguito si descrivono sinteticamente gli stessi:


- 1) Ordine di servizio n. 3 del 02/01/2012, realizzazione di pensiline e fornitura e posa in opera di pannelli bombati a muro.
Impegno parziale di € 14 285,16 oltre l'IVA per € 1 428,52 per un totale di € 15 713,68
- 2) Ordine di servizio n. 4 del 18/01/2012, ottimizzazione e sistemazione della recinzione dell'edificio.
Impegno parziale di € 15 391,40 oltre l'IVA per € 1 539,14 per un totale di € 16 930,54
- 3) Ordine di servizio n. 5 del 27/01/2012, sistemazione area verde a confine con la strada Provinciale.
Impegno parziale di € 14 749,35 oltre l'IVA per € 1 474,94 per un totale di € 16 224,29
- 4) Ordine di servizio n. 6 del 27/01/2012, sistemazione area verde a confine con la strada Provinciale.
Impegno parziale di € 15 291,35 oltre l'IVA per € 1 529,13 per un totale di € 16 820,49
- 5) Ordine di servizio n. 7 del 24/02/2012, implementazione sicurezza scala esterna.
Impegno parziale di € 14 604,57 oltre l'IVA per € 1 460,46 per un totale di € 16 065,03
- 6) Ordine di servizio n. 8 del 24/02/2012, Impermeabilizzazione e protezione cortina esterna.
Impegno parziale di € 10 169,26 oltre l'IVA per € 1 016,93 per un totale di € 11 186,19

La regolare esecuzione degli ordini di servizio sopra elencati è stata accertata con appositi certificati di regolare esecuzione del Direttore dei lavori

Gli importi da corrispondere all'impresa appaltatrice trovano copertura finanziaria nel quadro economico della perizia di assestamento sopra riportato

Direzione Lavori

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dalla PROMEDIA S.r.l. di Teramo, nella persona dell'ing. Raffaele Di Gialluca



C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 31 gennaio 2011.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni 320 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto, il 16 dicembre 2011

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 3 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012, per avverse condizioni atmosferiche

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

1) con atto di sottomissione n.1 per un periodo di 90 giorni

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 11 aprile 2012.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori, con certificato in data 10 aprile 2012 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate



Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.

Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Certificati di acconto

Nel corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di acconto:

Per lavori .



1 Certificato di pagamento n. 1 in data 20 giugno 2011	€	338 530,00
2 Certificato di pagamento n. 2 in data 6 settembre 2011	€	403 770,00
3 Certificato di pagamento n. 3 in data 18 novembre 2011	€	536 490,00
4 Certificato di pagamento n. 4 in data 9 febbraio 2012	€	507 890,00
5 Certificato di pagamento n. 5 in data 30 marzo 2012	€	434 230,00
TOTALE		€ 2 220 910,00

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Roma mediante polizza assicurativa n. 3817883 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali


E' in corso da parte della stazione appaltante la richiesta agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'impresa, esecutrice dei lavori di cui trattasi, avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro

Avvisi ad opponendum

E' stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di aree ed immobili e danni a terzi

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del 30 agosto 2012



Stato finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30/08/2012 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo netto lavori eseguiti	€ 2 279 415,51
a dedurre acconti corrisposti all'impresa	€ 2 220 910,00
Resto il credito netto	€ 58 505,51

Somma che potrà essere pagata all'impresa non appena le operazioni di collaudo saranno terminate con esito positivo.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo netto lavori affidati	€ 2 279 415,71
Importo netto lavori eseguiti	€ 2 279 415,71
differenza	€ -

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ascoli Piceno, li 30/08/2012

L'APPALTATORE

A.T.I. C.S.E.I.T. s.p.a. - **CIANNAVEI S.r.l.**

Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROMEDIA S.r.l. - Ing. Raffaele Di Gialluca





All. n. 3
ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 163/SG
DEL 12 FEB. 2013

ASUR MARCHE

LAVORI: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA EX GIL DI
ASCOLI PICENO


IMPRESA: ATI CSEIT Spa e Ciannavei Srl con sede in Roma, via Italo Svevo, 85

OGGETTO: RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO


CONTRATTO: Contratto tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale e l'impresa esecutrice è stato stipulato in data 25/01/2011 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Ascoli Piceno il 27/01/2011 al n. 231 serie 3.

[Signature]
C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti

[Signature]
GRUPPO
2006
INTELLIGENZA




INDICE



1	PROGETTO.....	4
2	FONTI DI FINANZIAMENTO	5
3	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5
4	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	5
5	AFFIDAMENTO LAVORI	6
6	CONTRATTO DI APPALTO	6
7	COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO.....	6
8	DIREZIONE LAVORI E DI CANTIERE	6
9	QUADRO ECONOMICO APPALTATO.....	7
10	PERIZIA DI VARIANTE N°1	7
11	VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	9
12	ORDINI DI SERVIZIO	9
13	TEMPO PER ESECUZIONE DEI LAVORI	10
13.1	Verbale di consegna dei lavori	10
13.2	Tempo esecuzione dei lavori	10
13.3	Sospensioni/proroghe e ripresa dei lavori	10
13.4	Scadenza definitiva del tempo utile.....	10
14	ANDAMENTO DEI LAVORI.....	10
15	VISITE IN CORSO D'OPERA.....	10
16	LAVORI STRUTTURALI E COLLAUDO STRUTTURE	11
17	RISERVE	11
18	CONTABILITA'	11
19	CONTO FINALE	12
20	STATO FINALE DEI LAVORI	14
21	SAGGI – MISURAZIONI - PROVE	14
22	CERTIFICAZIONI	14
23	CONTESTAZIONI.....	14
24	SUB-APPALTI	14
25	RISERVE DELL'IMPRESA	15
26	INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO	15
27	ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ed ASSICURAZIONI SOCIALI	15

28	TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO	15
29	AVVISI OPPONENDUM	15
30	CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA	15
31	VIZI E DIFETTI RISCONTRATI ENTRO 2 ANNI	16
32	CERTIFICATO DI COLLAUDO	16



1 PROGETTO

L'intervento si compone di parti in demolizione (collegamento al piano terra con l'edificio storico) con parti di nuova realizzazione (locali tecnici riservati a centrale telefonica, centrale elettrica, locale misure, locale consegna enel., e la scala per due piani riservata alla sicurezza antincendio).

I locali tecnici hanno una struttura in c.l.s. armato e muri del lato seminterrato anch'essi in c.l.s. armato, tamponature in laterizio intonacato su ambo i lati, copertura con solaio in laterocemento.



La nuova scala per la sicurezza antincendio ha la fondazione comune con i locali tecnici ed è costituita da una struttura in acciaio completata da pianerottoli in grigliato metallico gradini in lamiera di acciaio e parapetti costituita da corrimano e correnti in tubi di acciaio e fascia parapiede inferiore in lamiera forata.

L'immobile esistente è stato poi completamente rivisitato al fine di renderlo utilizzabile per la destinazione prevista (uffici, ambulatori).

L'immobile è poi stato dotato delle seguenti dotazioni impiantistiche dimensionate con gli standard dettati dalle normative di settore; in particolare:

- nuova installazione sul vano esistente di ascensore idraulico con trazione oleodinamica con n°5 fermate, portata di 630kg (n°8 persone)
- unità di trattamento in copertura
- Impianti elettrici
 - nuova cabina elettrica
 - nuova centrale telefonica
 - quadri generali di reparto (n°1 per ogni servizio sanitario)
 - quadro condizionamento sottocentrale
 - linee di distribuzione;
 - impianto illuminazione degli ambienti con lampade a fluorescenza e corpi illuminanti da incasso;
 - impianto illuminazione di emergenza;
 - impianto di terra;
 - impianto rilevazione incendi automatico (fumi);
 - impianto di segnalazione e chiamata nei servizi igienici;
 - impianto dati/telefonia.

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamento



- impianti termomeccanici

- climatizzazione di tutta la zona d'intervento con impianto per il riscaldamento invernale e raffrescamento estivo (gruppo a pompa di calore monoblocco con condensatore ad aria e ventilconvettori a parete e soffitto distribuiti nei locali oltre a riscaldamento con radiatori per locali di servizio - anch'essi alimentati dalla pompa a calore)
- realizzazione di un impianto con pannelli solari termici installati in copertura (50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria)
- impianto di trattamento aria del tipo a tutt'aria esterna, con recupero di calore mediante sistema a flussi incrociati (UTA posta in copertura)
- sistema di regolazione automatica dell'impianto di condizionamento.
- Le portate di aria previste da assicurare (ricambi orari) sono almeno di:
 - Uffici ed ambulatori 2-3 vol/h
 - Servizi igienici (con wc) 10 vol/h (depressione)
 - Antibagni 5 vol/h (depressione)
 - Depositi, archivi 4-6 vol/h (depressione)

Con determina n.505/ASURDG del 27.05.2010 è stato approvato dall'ASUR il progetto esecutivo per i "Lavori di completamento della nuova palazzina Ex Gil di Ascoli Piceno". L'importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 2.400.688,84, mentre le somme a disposizione ammontano ad Euro 599.311,16 per un ammontare complessivo dell'investimento di Euro 3.000.000,00.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

La spesa è finanziata con autofinanziamento mediante la contrazione di un mutuo (o altra tipologia di autofinanziamento) come autorizzato dal Decreto del Dirigente del servizio salute della regione Marche n.157/504 del 10/11/2009.

3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Geom. Remo Bizzarri nominato con lettera del Direttore Generale n. 8560 del 30/11/2005.

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Raffreddamento

4 PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Il progettista dei lavori è la Promedia srl con sede in Teramo, via.le Europa – Mosciano S. Angelo (TE).

A seguito espletamento di gara con determina del Direttore di Zona n. 1009 del



20/09/1999, le attività di Direzione Lavori sono stati affidati alla Promedia con sede in Teramo, Via Stazio, 8

5 AFFIDAMENTO LAVORI

Con determina n.572/ASURDG del 22.06.2010 è stato approvato il bando di gara a procedura aperta.

A seguito espletamento di gara a procedura aperta, con determina del Direttore Generale n.1124/ASURDG del 17/12/2010, i lavori sono stati affidati all'ATI CSEIT Spa e Ciannavei Srl con sede in Roma, via Italo Svevo, 85.

Il ribasso offerto in fase di gara è stato del 23,00% ed una riduzione del tempo contrattuale del 20%.

L'importo quindi al netto del ribasso contrattuale è di Euro 1.856.049,24 di cui Euro 32.690,39 per oneri della sicurezza.

6 CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto tra l'ASUR e l'impresa esecutrice è stato stipulato in data 25/01/2011 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Ascoli Piceno il 27/01/2011 al n. 231 serie3.

7 COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO



L'ASUR con determina del Direttore Generale n. 44 del 17/01/2011, ha nominato il sottoscritto Ing. Gianluca Pellegrini quale collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale.

8 DIREZIONE LAVORI E DI CANTIERE

A seguito espletamento di gara con determina del Direttore di Zona n. 1009 del 20/09/1999, le attività di Direzione Lavori sono stati affidati alla Promedia con sede in Teramo, via.le Europa – Mosciano S. Angelo (TE).

- Direttore dei lavori: Ing. Di Gialluca Raffaele;
- Direttore operativo per le opere edili Arch. Ercole Volpi;
- Direttore operativo per gli impianti meccanici Ing. Pasquale di Egidio;
- Direttore operativo per gli impianti elettrici Ing. Pasquale di Egidio;
- Direttore operativo per opere strutturali Ing. Massimo Referza;
- Ispettore di cantiere Geom. Berardo Mantini.

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti



9 QUADRO ECONOMICO APPALTATO

Il progetto a seguito di gara d'appalto presenta il seguente quadro economico:

	EURO		EURO	
a lavori (a misura e copro esclusa sicurezza)	1.823.358,85			
oneri per la sicurezza	32.690,39	Sommano		1.856.049,24
b somme a disposizione				
IVA 10%	187.604,92			
Spese tecniche (progettaz., DL, Sicurezza)	217.040,00			
contributi alle Casse Previdenza	4.340,80			
IVA su spese tecniche e contributi	44.276,16	Sommano		453.261,88
Compenso RUP e collaudi	48.013,78			
Imprevisti e arrotondamenti	20.000,00	Sommano		68.013,78
Spese prove laboratorio (IVA ind)	3.571,54			
Spese pubblicità e bando (IVA ind)	10.000,00			
Spese allacci (IVA ind)	10.000,00	Sommano		23.571,54
Economie di gara	599.103,56	Sommano		599.103,56
		TOTALE		
		GENERALE		3.000.000,00

10 PERIZIA DI VARIANTE N°1

La perizia n.1 tecnicamente ha comportato la modifica delle seguenti lavorazioni con le seguenti motivazioni (art.132 D.Lgs. 163/06):

- Sopravvenute esigenze (comma 1-c "sopravvenute esigenze")

Spostamento gruppo frigo dal piano terra al piano copertura per non impegnare aree esterne;

Allacci alle reti tecnologiche, idrico-sanitarie e fognarie previste inizialmente al primo piano interrato è stato spostato in accordo con la proprietà dei parcheggi al fine di minimizzare le interferenze con i servizi esistenti; Miglioramento ispezionabilità impianto condizionamento con l'inserimento di sportelli ispezionabili che permettono inoltre l'igienizzazione delle condotte con apparecchiature automatiche.

- Miglioramento dell'opera (comma 3 "miglioramento")

Inserimento di migliorie per aumentare la funzionalità degli impianti in termini di prestazioni, sicurezza e risparmio energetico. (protezione circuiti privilegiati, protezione linee UPS, impianti TVCC e antintrusione, monitor, telecamere, rilevatori volumetrici, miscelatori elettronici, etc.)

- Opere impreviste (comma 1-b "imprevisti")

Nel corso dei lavori è stato riscontrato che la cortina di mattoni esterna presenta

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti e Trattamenti

dissestati e distacchi dalla muratura perimetrale; inoltre si è deciso di rendere ispezionabile un cavedio in cls armato esistente e di rifare la impermeabilizzazione della copertura che, durante le lavorazioni, aveva evidenziato il suo precario stato di conservazione e non dava garanzie di tenuta.

Conseguentemente l'importo contrattuale dei lavori, che ha comportato il concordamento di 62 Nuovi Prezzi, è stato aggiornato in Euro 2.279.415,71 di cui Euro 47.749,88+32.690,39 per oneri della sicurezza.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia, è stato prorogato il termine utile di fine lavori di 90 gg.

Tale perizia di variante è stata approvata dall'ASUR con determina n.705 del 28/07/2011.

In data 01/08/2011 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo a detti lavori.

Il progetto aggiornato presenta il seguente quadro economico aggiornato:

	EURO		EURO
a LAVORI			
lavori (a misura e corpo esclusa sicurezza-netto ribasso)	1.823.358,85		
oneri per la sicurezza	32.690,39		
lavori in variante (a misura e corpo esclusa sicurezza-netto ribasso)	375.616,57		
oneri per la sicurezza in variante	47.749,88	Sommano	2.279.415,69
b SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	227.941,57		
Spese tecniche (progettaz., DL, Sicurezza)	292.000,00		
contributi alle Casse Previdenza(4%)	11.680,00		
IVA su spese tecniche e contributi	60.736,00	Sommano	592.357,57
Art.92 DLgs 163/06 - 2%	58.725,05		
Collaudi	7.000,00		
Imprevisti e arrotondamenti	-	Sommano	65.725,05
Spese prove laboratorio (IVA ind)	4.200,00		
Spese pubblicità e bando (IVA ind)	5.400,00		
Spese allacci (IVA ind)	10.000,00	Sommano	19.600,00
Spese a fattura per messa in funzione edificio	42.901,68	Sommano	42.901,68



arrotondamento

0,01

TOTALE
GENERALE

3.000.000,00

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamento



11 VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti dei nuovi prezzi per i quali sono stati sottoscritti i seguenti verbali di concordamento:

- 1^a variante 62 Nuovi Prezzi in data 01/08/2011

12 ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori è stato necessario impartire all'impresa i seguenti ordini di servizio:

1. ODS n.1 del 19/05/2011 relativo alla rimozione del rivestimento esterno in mattoni, nuovo cavedio tecnico (adiacente loc. ascensore), modifiche condotte ascensore;
2. ODS n.2 del 05/12/2011 relativo a spostamento quadri, nuova posizione locale misura ENEL, box per UTA, canali mandata, dettaglio porte REI;
3. ODS n.3 del 02/01/2012 relativo a realizzazione pensiline, segnaletica informativa;
4. ODS n.4 del 18/01/2012 relativo a cancelli scorrevoli, ripristino ringhiere esistenti;
5. ODS n.5 del 27/01/2012 relativo a sistemazione scarpata, rimozione vecchie opere in ferro, pulitura verde;
6. ODS n.6 del 09/02/2012 relativo a ripristino sottofondo, nuova pavimentazione stradale, cordolo in cls;
7. ODS n.7 del 24/02/2012 relativo a pannelli in rete su ringhiere esterne, recinzione ingresso scala emergenza esterna;
8. ODS n.8 del 07/03/2012 relativo a trattamento pareti esterne.


L'impresa ha accettato di adeguarsi agli ordini di servizio impartiti senza nulla eccepire.

Tutti gli ordini di servizio impartiti risultano ad oggi eseguiti come da specifica rendicontazione della DL

- del 02/02/2012 per l'ODS n.3 (importo rendicontabile 14.285,16 +IVA)
- del 20/02/2012 per l'ODS n.4 (importo rendicontabile 15.391,40 +IVA)
- del 27/02/2012 per l'ODS n.5 (importo rendicontabile 14.749,35 +IVA)
- del 09/03/2012 per l'ODS n.6 (importo rendicontabile 15.291,35 +IVA)
- del 26/03/2012 per l'ODS n.7 (importo rendicontabile 14.604,57 +IVA)
- del 09/04/2012 per l'ODS n.8 (importo rendicontabile 10.169,26 +IVA)

per un totale di Euro 84.491.09 (oltre IVA).

C.S.E.I.T. S.p.A.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti



13 TEMPO PER ESECUZIONE DEI LAVORI

13.1 Verbale di consegna dei lavori

Con verbale del 31/01/2011 senza iscrizione di alcuna riserva sono stati consegnati i lavori e tutte le aree di cantiere senza alcuna limitazione.

13.2 Tempo esecuzione dei lavori

Il tempo contrattuale per dare ultimati i lavori, stabilito con il contratto del 25/01/2011, era di giorni 320 dal verbale di consegna, redatto in data 31/01/2011, e pertanto il termine di ultimazione era stabilito al 16/12/2011.

13.3 Sospensioni/proroghe e ripresa dei lavori

90 giorni di proroga con la 1^a perizia in data 28/07/2011

1^a sospensione in data 03/02/2012

1^a ripresa in data 01/03/2012

per un totale di 27 giorni di sospensione

13.4 Scadenza definitiva del tempo utile

A causa delle proroghe concesse il tempo utile è stato protratto e quindi la fine contrattuale dei lavori è stata posticipata al 11 aprile 2012 come indicato dalla Direzione Lavori.

14 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori non si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori.


Non si sono avuti fatti anomali nell'andamento dei lavori.

15 VISITE IN CORSO D'OPERA

Durante l'esecuzione dell'appalto il sottoscritto collaudatore ha effettuato visite di collaudo in corso d'opera della quale sono stati redatti appositi verbali:

- Visita del 18/05/2011 (**allegato 1**)
- Visita del 12/07/2011 (**allegato 2**).
- Visita del 07/05/2012 (**allegato 3**).
- Visita del 13/11/2012 (**allegato 4**).

C.S.E.I.T. S.p.A.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Irrigatori



16 LAVORI STRUTTURALI E COLLAUDO STRUTTURE

Il progetto esecutivo strutturale delle opere in c.a. è stato depositato, ai sensi della legge 1086/71, 64/74 e delle LL.RR. 33/84 e 18/87, presso Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno ed acquisito agli atti con denuncia pratica n.130980 del 17/11/2011 (prot. 55375).

Per quanto attiene la parte di strutture realizzate sono state effettuate dal sottoscritto, dove possibile, prove per la valutazione della qualità dei calcestruzzi posati in opera.

Come precisato dalla DL nella nota del 20/06/2012 i lavori strutturali si sono sostanzialmente conclusi entro il termine contrattuale, rimanendo solo piccole lavorazioni di dettaglio (**vedi allegato 8**). Per l'accettazione delle opere però sia la DL che il collaudatore hanno richiesto l'effettuazione di una prova statica sui pali la cui predisposizione ha richiesto del tempo.

In data 07 maggio 2012 è stata effettuata la prova di carico su palo di fondazione della struttura per giungere alla emissione del certificato di collaudo statico finale. L'esito della prova è stato positivo.

La Relazione a Strutture Ultimate, completa di tutte le prove dei materiali e degli esiti delle prove statiche effettuate, è stata redatta dal Direttore dei Lavori strutturali ed è stata acquisita agli atti del Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno in data 08/08/2012 al n.36558/130980.

In data 11/09/2012 da parte del collaudatore è stato emesso, ai sensi della Legge Regionale 3/11/84 n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 27/03/87 n. 18, il certificato di collaudo strutturale che è stato poi depositato al Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno (**vedi allegato 13**).

17 RISERVE

Nei documenti contabili non sono state iscritte riserve.


18 CONTABILITA'

Sono state emesse le seguenti determinazioni ASUR per la liquidazione dei SAL:

- SAL 1: determina 669 del 18/07/2011
- SAL 2: determina 929 del 10/10/2011
- SAL 3: determina 105 del 16/02/2012
- SAL 4: determina 203 del 14/03/2012
- SAL 5: determina 203 del 29/05/2012

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamento

Relazione di collaudo Ex GIL - Ascoli Piceno



Alla fine dei lavori la Direzione dei Lavori ha emesso, come risulta dalla contabilità dello Stato Finale dei Lavori:

In corrispondenza dei n. 5 SAL sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato N.1: Euro 338.530,00 (al netto ritenuta 0,5%)
- Certificato N.2: Euro 403.770,00 (al netto ritenuta 0,5%)
- Certificato N.3: Euro 536.490,00 (al netto ritenuta 0,5%)
- Certificato N.4: Euro 507.890,00 (al netto ritenuta 0,5%)
- Certificato N.5: Euro 434.230,00 (al netto ritenuta 0,5%)

per i lavori facenti parte delle opere per un importo complessivo di Euro 2.220.910,00 (al netto ritenuta 0,5% ed al netto del ribasso d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza).

19 CONTO FINALE

Il conto finale è stato redatto dalla DL in data 30 agosto 2012 (vedi **allegato 7**).

La Relazione presenta un quadro di assestamento delle "somme a disposizione" rispetto al quadro approvato con la perizia di variante n.1, mentre l'importo dei lavori è rimasto invariato. Complessivamente il costo dell'investimento complessivo (3.000.000 di Euro) non è stato incrementato essendosi reperite le somme necessarie all'assestamento all'interno delle stesse somme a disposizione già stanziare.


Come indicato nella stessa relazione sul conto finale della DL, tale assestamento si è reso necessario a seguito di due fatti:

1. L'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA (dal 20% al 21%) a seguito del D.L. n. 138/2011 (Manovra bis), con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011)
2. La copertura finanziaria agli ordini di servizio emessi, inizialmente prevista in Euro 42.901,68 e poi resisi necessari per un importo di Euro 84.491,09 (oltre IVA).

Tale variazione, che è riportata nel seguito, è stata sottoscritta anche dal RUP (vedi **allegato 7**)

A seguito della variante e degli ordini di servizio emessi e della variazione delle aliquote IVA risulta il seguente **quadro economico di assestamento finale**:

C.S.E.I.T. S.p.A.
Corso Studi Ecologici
Impianti Idraulici
Relazione di collaudo Ex GIL - Ascoli Piceno



	EURO		EURO
a LAVORI			
lavori (esclusa sicurezza-netto ribasso)	1.823.358,85		
oneri per la sicurezza	32.690,39		
lavori in variante (esclusa sicurezza-netto ribasso)	375.616,57		
oneri per la sicurezza in variante	47.749,88	Sommano	2.279.415,69
b SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	227.941,57		
Spese tecniche (progettaz., DL, Sicurezza)	280.000,00		
contributi alle Casse Previdenza(4%)	11.200,00		
IVA 20% E 21% su spese tecniche e contributi	60.496,67	Sommano	579.638,24
Art.92 DLgs 163/06 - 2%	29.362,63		
Collaudi	-		
Imprevisti e arrotondamenti	-	Sommano	29.362,63
Spese prove laboratorio (IVA ind)	4.200,00		
Spese pubblicità e bando (IVA ind)	4.443,33		
Spese allacci (IVA ind)	10.000,00	Sommano	18.643,33
Spese a fattura per messa in funzione edificio - per O.D.S. emessi e rendicontati	92.940,13	Sommano	92.940,13
	arrotondamento	-	0,02
	TOTALE GENERALE		3.000.000,00

In particolare per quanto riguarda le somme autorizzabili (per i lavori al netto del ribasso del 23%) si ha quindi la seguente situazione:

	EURO		EURO
a lavori (a misura e corpo compresa sicurezza	2.279.415,69	Sommano	2.279.415,69
Spese a fattura per messa in funzione edificio - per O.D.S. emessi e rendicontati	84.491,09	Sommano	84.491,09
		TOTALE GENERALE	2.363.906,78

In base alla documentazione agli atti sono stati effettuati i seguenti pagamenti in acconto (SAL) e certificati di pagamento già emessi per Euro 2.220.910,00 per cui per i lavori contrattuali resta quindi il **credito netto dell'impresa Euro 58.504,91**

(cinquantottomilacinquecentoquattro/91Euro) (oltre IVA 10%).

C.S.E.I.T. S.p.A.
 Comp. Studi Ecologici
 Impianti Trattamenti

Relazione di collaudo Ex GIL - Ascoli Piceno

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 13 di 32
 INCONFERE



20 STATO FINALE DEI LAVORI

In base a quanto dichiarato dalla Direzione Lavori con il verbale di ultimazione lavori del 11/04/2012 (verbale di ultimazione **allegato 5**) e con il verbale di ultimazione lavori delle opere marginali residue del 21/06/2012 (vedi **allegato 6**) i lavori risultano quindi completati in ogni loro parte.

Sono state consegnate le documentazioni As-Built e le certificazioni di conformità degli impianti e delle opere antincendio come confermato dalla Direzione Lavori e dal RUP.

21 SAGGI – MISURAZIONI - PROVE

I lavori sono stati eseguiti per le quantità e le tipologie indicate nello stato finale richiamato nel presente documento. Il sottoscritto collaudatore ha effettuato il riscontro dei lavori eseguiti durante le visite e sopralluoghi effettuati come risulta dagli specifici verbali.

22 CERTIFICAZIONI

Sono state consegnate le documentazioni As-Built e le certificazioni di conformità degli impianti e delle opere antincendio come confermato dalla Direzione Lavori.

23 CONTESTAZIONI


Non si sono avute né da parte della DL, né da parte del collaudatore contestazioni sulle lavorazioni effettuate.

24 SUB-APPALTI

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'impresa è ricorsa ai seguenti subappaltatori:

- ELETTRA Impianti srl con sede in Ascoli Piceno Strada della Bonifica 22 per un importo (presunto) di Euro 120.000,00 (Determina di autorizzazione al subappalto n.225 del 21/03/2011) per la realizzazione di parte dell'impianto elettrico
- Mazzocchi Oliviero con sede in Ascoli Piceno via Alvitreti 11 per un importo (presunto) di Euro 80.000,00 (Determina di autorizzazione al subappalto n.638 del 07/07/2011) per la realizzazione di intonaci e massetto
- Gaffredo Domenico con sede in Casaluce (CE) per un importo (presunto) di Euro 120.000,00 (Determina di autorizzazione al subappalto n.912 del 10/10/2011) per la realizzazione di impermeabilizzazione e massetto.

C.S.E.I.T. 199000
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattam.



25 RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

26 INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

27 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ed ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Impresa CSEIT Spa con sede in Roma ha assicurato gli operai del cantiere presso l'INPS di Roma - Montesacro, presso l'INAIL di Roma - Fomentano ed alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in occasione dei pagamenti dei SAL. (vedi **allegato 12**)

L'Impresa Ciannavei Srl con sede in Ascoli Piceno ha assicurato gli operai del cantiere presso l'INPS di Ascoli Piceno, presso l'INAIL di Ascoli Piceno ed alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in occasione dei pagamenti dei SAL. (vedi **allegato 12**)

28 TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'art. 141 Del DLgs 163/2006 il certificato di collaudo doveva essere emesso entro il termine di mesi 6 dall'ultimazione dei lavori. Il protrarsi dei tempi necessari per l'allaccio definitivo dell'energia elettrica alla rete cittadina ha prolungato le operazioni di collaudo che, in assenza di adeguata fornitura di energia, non potevano essere efficacemente eseguite.

29 AVVISI OPPONENDUM


Non sono stati pubblicati avvisi ad opponendum essendosi svolte tutte le lavorazioni all'interno delle proprietà ASUR. Di questo è stata rilasciata la dichiarazione da parte della Direzione Lavori in data 30/08/2012 (vedi **allegato 10**)

30 CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Per i lavori in questione non risulta che l'impresa assuntrice abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

Di questo è stata rilasciata la dichiarazione da parte della Direzione Lavori in data 30/08/2012 (vedi **allegato 11**)

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti



31 VIZI E DIFETTI RISCONTRATI ENTRO 2 ANNI

Ai sensi dell'Art. 229 (Certificato di collaudo) del "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - dpr 207/2010, qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

32 CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base a quanto sopra riportato ed agli accertamenti effettuati si redige il seguente


CERTIFICATO DI COLLAUDO

(Art. 229 "Certificato di collaudo" del DPR 207/2010)

- Richiamati i dati principali dei lavori indicati e tenuto conto che nelle visite di cui ai predetti verbali sono stati effettuati dei sopralluoghi sui luoghi dei lavori e delle opere realizzate, effettuando a campione delle prove di congruità funzionale e verifiche di sicurezza riscontrando la sostanziale congruenza delle opere realizzate con le normative.
- Premesso quanto sopra, visto i verbali di visita di collaudo, considerato l'intero svolgimento dell'appalto e considerato che:
- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, seguendo le prescrizioni contrattuali e si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- che il loro ammontare è contabilizzato nel conto finale in Euro 2.279.415,69 (oltre IVA 10%) e rientra nelle somme autorizzate e nelle disponibilità dell'Amministrazione come da quadro finale di assestamento;
- che il quadro finale di assestamento è stato sottoscritto anche dal RUP;

C.S.E.I.T. S.p.a.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamenti

Relazione di collaudo Ex GIL - Ascoli Piceno



- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, e la loro esecuzione a regola d'arte;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla Direzione Lavori;
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
- non si è resa necessaria la pubblicazione di avvisi ad opponendum in quanto trattasi di opere realizzate all'interno dell'area di proprietà della Committente;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe concesse;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Appaltatore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificate atti impeditivi al pagamento di terzi;
- non si hanno osservazioni, sul verbale, di danni causati da forza maggiore;
- l'Impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici;
- l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;
- l'Impresa appaltatrice ha provveduto a consegnare la documentazione relativa sia alle certificazioni dei materiali che a tutte le certificazioni, da parte dell'impresa, delle opere realizzate ai sensi delle normative vigenti;

Il sottoscritto collaudatore certifica:

che i lavori per il "COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA EX GIL DI ASCOLI PICENO" eseguiti dall'ATI CSEIT Spa e Ciannavei Srl con sede in Roma, via Italo Svevo, 85, in base al contratto stipulato in data 25/01/2011 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Ascoli Piceno il 27/01/2011 al n. 231 serie 3 sono collaudabili come in effetti con il presente atto


COLLAUDA e LIQUIDA

C.S.E.I.T. S.p.A.
Comp. Studi Ecologici
Impianti Trattamento

Il credito residuo dell'Impresa come di seguito:

Importo conto finale

Euro 2.279.415,69




- Deduzione per acconti corrisposti	Euro 2.220.910,00
- Deduzione per penale di ritardo	Euro 00,00
- Maggiorazione per premio incentivazione	Euro 00,00
Credito dell'Impresa	Euro 58.504,91
(Euro cinquantottomilacinquecentoquattro/91)	

che possono pagarsi all'appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Committente sia dell'assestamento al Quadro Economico di appalto, redatto dalla DL e sottoscritto dal RUP e verificato nel presente atto di collaudo, che del presente atto di collaudo.

Ancona, li 14/01/2013

Il Collaudatore
(Ing. Gianluca Pellegrini)

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Raffaele Di Gialluca)



Il Responsabile del Procedimento
(Geom Remo Bizzarri)



L'Appaltatore
(per **CASIOSEIT SpA e Ciannavei Srl**)
Comp. Studi Ecologici
Impianti Sott'acqua

[Handwritten signature]

Si allegano:

- Allegato 1: Verbale di visita di collaudo del 18/05/2011
- Allegato 2: Verbale di visita di collaudo del 12/07/2011
- Allegato 3: Verbale di visita di collaudo del 07/05/2012
- Allegato 4: Verbale di visita di collaudo del 13/11/2012
- Allegato 5: verbale di ultimazione lavori del 11/04/2012
- Allegato 6: verbale di ultimazione (opere marginali) del 21/06/2012
- Allegato 7: Relazione sul conto finale della Direzione Lavori (data 30/08/2012)
- Allegato 8: Andamento lavorazioni strutturali




Allegato 9: Elenco documentazioni consegnate da ATI

Allegato 10: Dichiarazione da parte della direzione lavori sugli avvisi opponendum (data 30/08/2012)

Allegato 11: Dichiarazione da parte della direzione lavori sulla cessione dei suoi crediti (data 30/08/2012)

Allegato 12: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Allegato 13: Certificato di collaudo statico opere strutturali (data 11/09/2012)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

COPIA

All. n. 4

ALLEGATO _____ ALLA

DETERMINA N. 143/ScDEL 12 FEB. 2013

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA UNICA
 REGIONALE - ZT N. 13
 VIA CADUTI DEL LAVORO N. 40
 60131 ANCONA (AN)
 C.F./P.I. 02175860424

CS_SB.ap.21/L

Commessa A077

Roma lì 21.01.2013

FATTURA N. 11/2013

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL
 COMPLESSO EDILIZIO "EX GIL" DI ASCOLI PICENO.
 REP. N. 7537 DEL 25.01.2011. CODICE C.I.G. 05493791E4.

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO (€)
SALDO FINALE	€ 58.504,91
I.V.A. 10%	€ 5.850,49
TOTALE	€ 64.355,40
	S. E. & O.

MODALITA' DI PAGAMENTO: B.B. 120 gg d.f.f.m
BANCA D'APPOGGIO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.1 DI ROMA
COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT51H0569603201000007575X60



All. n. 5
 ALLEGATO ALLA
 DETERMINA N. 163/19
 DEL 12 FEB 2013

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N.5 DI ASCOLI PICENO

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Progetto di completamento della nuova palazzina nel complesso edilizio "EX GIL" di Ascoli Piceno - Servizi:
 Dipartimento prevenzione, servizio medicina legale, consultorio materno infantile, UMEE

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 2.400.688,84	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 1.050.680,00	6,8743%
I G	Opere Strutturali	€ 118.779,38	12,2240%
III A	Impianto idrico	€ 78.665,47	11,2877%
III B	Impianti termomeccanici	€ 632.553,03	6,7716%
III C	Impianto elettrico	€ 520.010,96	9,5388%

B) Importi della Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 1.422.309,52	6,4497%
I G	Opere Strutturali	€ 118.779,38	12,2240%
III A	Impianto idrico	€ 309.633,69	7,4306%
III B	Impianti termomeccanici	€ 486.342,07	7,2375%
III C	Impianto elettrico	€ 599.187,79	9,2069%
TOT.		€ 2.936.252,45	

B) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori a tutto lo Stato Finale			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 1.422.309,52	6,4497%
I G	Opere Strutturali	€ 118.779,38	12,2240%
III A	Impianto idrico	€ 309.633,69	7,4306%
III B	Impianti termomeccanici	€ 486.342,07	7,2375%
III C	Impianto elettrico	€ 599.187,79	9,2069%
TOT.		€ 2.936.252,45	



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
 Categoria I C
 Importo € 1.422.309,52
 Percentuale Tab A 6,4497%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<u>0,490</u>

€ 1.422.309,52 X 6,4497% X 0,490 = € 44.950,00

Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 118.779,38
 Percentuale Tab A 12,2240%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,420
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<u>0,590</u>

€ 118.779,38 X 12,2240% X 0,59 = € 8.566,56



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianto idrico

Categoria III A
 Importo € 309.633,69
 Percentuale Tab A 7,4306%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	0,490

€ 309.633,69 X 7,4306% X 0,49 = € 11.273,74

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 486.342,07
 Percentuale Tab A 7,2375%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	0,490

€ 486.342,07 X 7,2375% X 0,490 = € 17.247,51



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianto elettrico

Categoria

III C

Importo

€ 599.187,79

Percentuale Tab A

9,2069%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo

0,320

I1) Liquidazione

0,030

I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.

0,020

I3) Coordinamento Ufficio DL

0,020

I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.

0,100

0,490

€ 599.187,79 X 9,2069% X 0,490 = € 27.031,64

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili

€ 44.950,00

Opere Strutturali

€ 8.566,56

Impianto idrico

€ 11.273,74

Impianti termomeccanici

€ 17.247,51

Impianto elettrico

€ 27.031,64

TOTALE

€ 109.069,46



Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria

I C

Importo

€ 1.422.309,52

Percentuale Tab A

6,4497%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b

25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

0,385

€ 1.422.309,52 X 6,4497% X 0,3850 = € 35.317,86

Opere Strutturali

Categoria

I G

Importo

€ 118.779,38

Percentuale Tab A

12,2240%

Aliquota base

0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b

25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c

15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

5%

0,385

€ 118.779,38 X 12,2240% X 0,3850 = € 5.590,04



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianto idrico

Categoria III A
 Importo € 309.633,69
 Percentuale Tab A 7,4306%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

€ 309.633,69 X 7,4306% X 0,3850 = 0,385 € 8.857,94

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 486.342,07
 Percentuale Tab A 7,2375%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

€ 486.342,07 X 7,2375% X 0,3850 = 0,385 € 13.551,62



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianto elettrico
 Categoria III C
 Importo € 599.187,79
 Percentuale Tab A 9,2069%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione 5%

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

0,4025

€ 599.187,79 X 9,2069% X 0,4025 = € 22.204,56

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 35.317,86
Opere Strutturali	€ 5.590,04
Impianto idrico	€ 8.857,94
Impianti termomeccanici	€ 13.551,62
Impianto elettrico	€ 22.204,56
TOTALE	€ 85.522,03



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	IC+IG		
Importo	€ 1.541.088,90		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 1.541.088,90	1,073%	€ 15.981,73
Sommano			€ 16.713,93
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 16.713,93		€ 3.342,79
		TOTALE	€ 20.056,72

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 309.633,69		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 309.633,69	1,073%	€ 2.768,21
Sommano			€ 3.500,42
Riduzione del 30% su	€ 3.500,42		-€ 1.050,13
Sommano			€ 2.450,29
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 2.450,29		€ 490,06
		TOTALE	€ 2.940,35

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 486.342,07		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 486.342,07	1,073%	€ 4.664,29
Sommano			€ 5.396,50
Riduzione del 30% su	€ 5.396,50		-€ 1.618,95
Sommano			€ 3.777,55
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 3.777,55		€ 755,51
		TOTALE	€ 4.533,06



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianto elettrico

Categoria

III C

Importo

€ 599.187,79

Fino a

€ 2.582,28

1,839%

€ 47,49

Sul più fino a

€ 10.329,14

1,686%

€ 130,61

Sul più fino a

€ 25.822,84

1,533%

€ 237,52

Sul più fino a

€ 51.645,69

1,226%

€ 316,59

Sul più fino a

€ 599.187,79

1,073%

€ 5.875,13

Sommano

€ 6.607,33

Riduzione del 30% su

€ 6.607,33

-€ 1.982,20

Sommano

€ 4.625,13

Maggiorazione del 20% per trasformazione su

€ 4.625,13

€ 925,03

TOTALE

€ 5.550,16

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili

€ 20.056,72

Impianto idrico

€ 2.940,35

Impianti termomeccanici

€ 4.533,06

Impianto elettrico

€ 5.550,16

TOTALE

€ 33.080,29



Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 109.069,46
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 85.522,03
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 33.080,29
	Totale onorari	€ 227.671,78
RIMBORSO SPESE	29,1543%	€ 66.376,11
	Totale onorari e spese	€ 294.047,89
Ribasso art. 4 Legge 155/89 da applicare su onorari e spese	20,00%	€ 58.809,58
Onorari e spese da liquidare a tutto lo Stato Finale		€ 235.238,31
A detrarre onorari e spese liquidati per 1°, 2°, 3°, 4° e 5° S.A.L.		€ 230.672,45
Onorario da liquidare		€ 4.565,86

Teramo, 21 dicembre 2012

PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it
Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N.5 DI ASCOLI PICENO**

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
Progetto di completamento della nuova palazzina nel complesso edilizio "EX GIL" di Ascoli Piceno – Servizi: Dipartimento prevenzione, servizio medicina legale, consultorio materno infantile, UMEE

**Pratiche di Accatastamento, Pratica ottenimento Agibilità,
Assistenza per Allacci utenze, Predisposizione Pratiche Autorizzative e SCIA**

ONORARI e SPESE:

1) Pratiche di Accatastamento (L.143/49)

PROFESSIONISTA: ore = 90

Onorario parziale = $90 \times 56.81 = 5'112.90$

AIUTANTI ISCRITTI ALL'ALBO: ore = 90

Onorario parziale = $90 \times 37.96 = 3'416.40$

ONORARIO = $5'112.90 + 3'416.40 = \dots\dots\dots 8'529.30$

2) Pratica ottenimento Agibilità (L.143/49)

PROFESSIONISTA: ore = 80

Onorario parziale = $80 \times 56.81 = 4'544.80$

AIUTANTI ISCRITTI ALL'ALBO: ore = 80

Onorario parziale = $80 \times 37.96 = 3'036.80$

ONORARIO = $5'112.90 + 3'416.40 + 4'544.80 + 3'036.80 = \dots\dots\dots 7'581.60$



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

3) Assistenza per Allacci utenze (L.143/49)

PROFESSIONISTA: ore = 60

Onorario parziale = $60 \times 56.81 = 3'408.60$

AIUTANTE DI CONCETTO: ore = 85

Onorario parziale = $85 \times 28.41 = 2'414.85$

ONORARIO = $5'112.90 + 3'416.40 + 4'544.80 + 3'036.80 + 3'408.60 + 2'414.85 = \dots\dots\dots 5'823.45$

4) Predisposizione Pratiche Autorizzative e SCIA (L.143/49)

PROFESSIONISTA: ore = 110

Onorario parziale = $110 \times 56.81 = 6'249.10$

AIUTANTI ISCRITTI ALL'ALBO: ore = 110

Onorario parziale = $110 \times 37.96 = 4'175.60$

ONORARIO =

$5'112.90 + 3'416.40 + 4'544.80 + 3'036.80 + 3'408.60 + 2'414.85 + 6'249.10 + 4'175.60$
 = $\dots\dots\dots 10'424.70$



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Onorari 32'359.05
Spese e oneri accessori (29,87%) 9'668.64
Sommano..... Euro 42'027.69

Ribasso art. 4 Legge 155/89 del 20% da applicare su onorari e spese..... 8'405.54
Restano..... 33'622.15

TOTALE PARCELLAEuro 33'622.15

Teramo, 21/12/2012

Firma



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Allegato n. 6
ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 143/19
Teramo, li 21/12/2012
DEL 12 FEB. 2013

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 86/12

IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALAZZINA NEL COMPLESSO EDILIZIO "EX GIL"
DI ASCOLI PICENO - SERVIZI: DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SERVIZIO MEDICINA LEGALE,
CONSULTORIO MATERNO INFANTILE, UMEE

Onorario per Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. Stato
Finale

CUP: E35D09000130002 CIG: 29168840D3

Onorario		€	38.188,01
C.N.P.A.I.A 4% su	€	38.188,01	€ 1.527,52
Totale Imponibile I.V.A.		€	39.715,53
I.V.A. 21% su Imponibile	€	39.715,53	€ 8.340,26
Totale Generale		€	48.055,79

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA
DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



A seguito dell'entrata in vigore della riduzione dell'incentivo dal 2% al 0,5% (con accantonamento del 1,5%) nel caso di specie si ha:

Incentivo in vigore

Inizio procedura 10/01/2009
Approv. prog. esec. 27/05/2010

(0,5%)
(0,5%)

Esecuzione opere dal 31/01/2011 al 14/01/2013

(2%)

Per quanto sopra indicato si può intendere la ripartizione degli incentivi suddivisa come di seguito riportato:

Lavori di completamento della nuova palazzina nel complesso edilizio "Ex Gil" di Ascoli Piceno	
Prospetto ripartizione incentivi artt. 92 -93 del D.Lgs. 163/06 (ex art.10 18 Lg. 109/94)	

Importo lordo a seguito di perizia Euro 2.400.688,84		Somme da liquidare						Totale	
Importo lordo delle opere a seguito di Perizia	RUP+ Resp. Lavori/prog.	Collaudatore in corso d'opera e finale		Collaboratori RUP + Progettazione + Collaudatore					
		quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%
Geom. R. Bizzarri	Geom. R. Bizzarri	90% attività a	Ing. G. Pellegrini	Rag. G. Tacconi	Rag. G. Tacconi	Geom. V. Fantuzzi	Geom. V. Fantuzzi	10% attività a	10% attività a
20% del 2%	10% attività a	20% del 2%	10% attività a	90% attività a	10% attività a	90% attività a	10% attività a	10% del 2%	10% del 0,5%
90% x 20% x 2%	20% del 0,5%	90% x 20% x 2%	20% del 0,5%	10% del 2%	10% del 0,5%	90% x 10% x 2%	10% x 10% x 0,5%	90% x 10% x 2%	10% x 10% x 0,5%
8.642,48	240,07	8.642,48	240,07	4.321,24	120,03	4.321,24	120,03	4.321,24	120,03
8.882,55		8.882,55		4.441,27		4.441,27		4.441,27	
2.400.688,84									26.647,65

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Remo Bizzarri)

FM



ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 113/13
DEL 12 FEB. 2013

Al. n. 7