

# MONTECASSIANO MACERATA


pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 20/07/2012

**OGGETTO:** RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI S.M.  
- IV stralcio - 2° Stato d'Avanzamento

**COMMITTENTE:** Azienda ASUR n.9 Macerata

**IMPRESA:** Sardellini Costruzioni



Contratto in data 10/01/2012 rep. n. 5978 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. di euro 713 095.00

Data Offerta:	06/07/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	912 000.27
Data Consegna:	26/01/2012	Somme a Disposizione:	487 999.73
Data Inizio Lavori:	26/01/2012	Importo per la Sicurezza:	21 366.37
Giorni Utili per Ultimazione:	450	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/04/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	12	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	09/05/2013	Anticipazione:	0.00

DARIO Ing. GIUSEPPE - 62100 Macerata - via Roma n. 62  
C.F. DRAGPP50P24E783I - PI 00624960431

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 00.1_02.01.0 01	Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti ... l'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	168,23	5,34	898,35
2 00.2a- 02.01.00a	Scavo a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito all'interno con macchina operatrice di piccole dimensioni, fino alla profondità di m 2,00. Sono c ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	34,77	60,00	2'086,20
3 00.2_02.01.0 03.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SOMMANO m3	47,70	13,20	629,64
4 00.3_02.01.0 04.001a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	30,04	156,84	4'711,47
5 01.1a_02.03. 001.002	Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... di demolizione. (L'unità di misura è il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani. SOMMANO m3	504,95	29,86	15'077,81
6 01.1_02.03.0 02002	Demolizione di muratura di qualsiasi natura e consistenza, anche in pietrame o a sacco, di qualsiasi forma e spessore, da eseguirsi a qualsiasi altezza, anche alla sommità dei muri ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO m3	37,66	174,44	6'569,41
7 01.2_02.03.0 08a	Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere esegui ... tegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 16. SOMMANO m2	125,21	15,95	1'997,10
8 01.3_02.03.0 09	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	1'372,48	13,27	18'212,81
9 01.4_24.01.0 26.00a	Scalcinatura di intonaco a calce da eseguirsi su pareti verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scariolamenti a mano sino ai punti di ca ... tuarsi preventivamente alla scalcinatura per la ricerca di decorazioni pittoriche, escluse le impalcature di servizio. SOMMANO m2	30,00	15,50	465,00
10 01.6a_02.03. 010a	Demolizione di pavimenti, eseguita anche per piccoli tratti, posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in l ... e scarico ed il trasporto delle macerie fino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	10,00	22,38	223,80
11 01.6_02.03.0 10b	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... a, compresa la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	416,69	16,50	6'875,39
12 01.7_02.03.0 14	Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque ti ... risulta; l'accatastamento del materiale di recupero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	170,15	29,86	5'080,68
13 01.8_02.03.0 11	Smontaggio di soffitti in camorcanna fatiscenti costituiti essenzialmente da strutture in legno, camorcanna e intonaco posti a qualsiasi altezza, compreso altresì l'eventuale tagli ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	60,67	13,13	796,60
14 01.9_02.05.00a	Ponteggi misurati al mq. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o ... guita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori.			
A R I P O R T A R E				63'624,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			63'624,26	
	SOMMANO m2	1'384,14	14,40	19'931,62	
15 01.9_24.01.0 02a	Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di prot ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2	205,04	21,88	4'486,28
16 01.9_24.01.0 21a	Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, muratura di mattoni e di pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia ... dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito, per una quantità minima di mc. 0,10.	SOMMANO m3	1,07	325,61	348,40
17 011_02.03.01 a	Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato, in ferro e laterizio e di qualsiasi altro tipo.. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque t ... asporto alla pubblica discarica delle macerie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2	11,30	27,80	314,14
18 02.1_02.04.0 08	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2	163,72	22,01	3'603,48
19 02.2_02.04.0 01a	Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, di qualsiasi tipo, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottos ... per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.	SOMMANO m2	16,38	26,24	429,81
20 02.3_02.04.0 09	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO ognuno	25,00	26,40	660,00
21 02.4_02.04.0 10	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m	83,00	2,82	234,06
22 02.5_02.04.0 11	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... ino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m	52,50	1,89	99,23
23 03.1a_03.03. 001.003a	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Con Rck 15 Mpa.	SOMMANO mc	32,24	114,79	3'700,83
24 03.1_03.03.0 03.001a	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... mo, vibratura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Con Rck 30 Mpa	SOMMANO m3	29,16	192,50	5'613,30
25 03.3_03.03.0 04.001a	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ... rmo, la vibratura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Rck 35 Mpa	SOMMANO m3	27,88	336,80	9'389,98
26 03.3_24.02.0 07a	Calcestruzzo cementizio alleggerito per il ripristino dei rinfianchi delle volte, rampe di scale, dosato a ql2,5 di cemento tipo 325, mc. 1,000 di argilla espansa di varia granulo ... getto, il costipamento, lo spianamento, nonché quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m3	5,76	215,19	1'239,49
27 03.5_03.04.0 01	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... i oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO kg	9'058,82	1,50	13'588,24
28 04.2_03.02.0 11	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o piu' fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore ... e degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m3	29,04	368,19	10'692,24
	A RIPORTARE			137'955,31	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			137'955,36
29 04.3_03.02.0 15.002a	Pulitura della muratura a F.V. esterna mediante scarnitura dei giunti, Lavaggio dei mattoni, rifacimento della stuccatura con prodotti idonei e del colore indicato della D.L., comp ... originario del laterizio, gli oneri per i ponteggi a qualsiasi altezza e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	386,97	46,11	17'843,19
30 04.4_03.02.0 26a	Tramezzo in laterizi forati, delle dimensioni cm. 25 x 25 x 8, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325, compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per architravi, spallette, ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq.	418,17	17,20	7'192,52
31 04.6_03.02.0 23a	Muratura eseguita con blocchi in laterizio doppio UNI, dello spessore una testalegata con c.l.s. a q.li 3 di cemento tipo 325 compreso l'onere per architravi, spallette, ponteggi, mezzi d'opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	189,61	27,50	5'214,28
32 04.6_04.01.0 36a	Sostituzione di architravi in legno con architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. So ... llature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. SOMMANO m2	6,49	481,20	3'122,99
33 05.1_03.01.0 02a	Massetto di calcestruzzo per sottopavimentazione, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica ... osaldata a maglia 5x20x20. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO m2	477,60	19,43	9'279,77
34 05.2_03.01.0 0700a	Vespaio eseguito con ghiaia o pietrisco, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	16,83	37,80	636,17
35 05.4_24.02.0 06	Formazione di rasatura con malta di calce da eseguire sopra il manto di piastrelle dello spessore cm.3 compresa la rifinitura a fratazzo (escluse le staggiature da non eseguire). Det ... à seguire l'andamento del manto di piastrelle, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq.	208,77	13,73	2'866,41
36 06.1_04.01.0 02	Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'in ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10. SOMMANO m3	18,33	465,17	8'526,56
37 06.1_24.03.0 13a	Ripresa di modanatura delle pareti e dei pilastri del corridoio ingresso piano terra, con la stessa sagoma e con materiali delle stesse caratteristiche di quelli esistenti, compres ... oro finito. La misurazione sarà eseguita al metro lineare, indipendentemente dalla sezione o dall'estensione verticale. SOMMANO ml	45,00	55,10	2'479,50
38 06.2_04.01.0 03	Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietr ... iasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	18,00	320,58	5'770,44
39 06.3_24.03.0 13a	REVISIONE GENERALE DEL CORNICIONE. Revisione generale di cornicione da eseguire tramite lo smontaggio di tutte le parti rotte o incoerenti, successiva ricollocazione in opera del ... ti, compresa la stuccatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	85,20	36,30	3'092,76
40 06.4_04.01.0 10.002a	Perforazioni. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, esegui ... r ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Murature in pietrame, mattoni e conglomerati cementizi non armati. SOMMANO mxcm	513,84	20,08	10'317,91
41 06.4_05.03.0 0a	Ripresa copertura nuova con la copertura esistente della zona ristrutturata. Sono compresi: i materiali, le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	53,00	10,12	536,36
42 06.5_04.01.0 11.001	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ... e ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35. SOMMANO m	344,00	17,28	5'944,32
43 06.6_04.02.0	Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla mes ... fino a qualsiasi			
	A R I P O R T A R E			220'778,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			220'778,54
04	distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	217,71	115,03	25'043,18
44 06.6_24.05.0 05a	Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di questa ... tente negli estradossi dei soffitti. La misurazione verrà considerata in piano aumentata di un coefficiente di 1,30. SOMMANO m2	21,06	46,97	989,19
45 06.8_04.03.0 15	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu' strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di q ... 'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	131,35	32,37	4'251,80
46 06.9_24.13.0 02a	Applicazione di prodotto ignifugo ed intumescente , dato a pennello su strutture lignee. Detta applicazione dovrà essere estesa su tutte le superfici e dato a qualsiasi altezza e ... n grado di protezione REI 120. La misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo dalla superficie trattata. SOMMANO m2	377,10	32,92	12'414,13
47 06.9_24.13.0 03	Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarne del tipo Xilamon dato a due mani con pennello o eseguito mediante immersione in apposita vasca per la dura ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misurazione avverrà secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata. SOMMANO m2	377,10	10,57	3'985,94
48 07.2_05.01.0 01.008	Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... a. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 SOMMANO m2	201,67	64,94	13'096,45
49 07.3_05.01.0 0a	Soletta per sostegno scalini della sezione ed armatura come ai disegni, data in opera compreso calcestruzzo con Rck 30 N/mmq.; dimensione massima dell'aggregato 20 mm.; classe di ... a/cemento non superiore a 0,5, le casseformi, puntellamenti, disarmo, sagomatura degli scalini e quant'altro necessario. SOMMANO mq.	10,68	103,12	1'101,32
50 08.1_24.04.0 08.006a	Fornitura e posa in opera di correnti in castagno della sezione di cm. 5x8 per piccola orditura di tetti e solai, compresi i tagli, sfridi, chioderia per il fissaggio, gli eventual ... testate che vanno incastrate nella muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	643,20	9,38	6'033,22
51 08.2_24.06.0 06.006a	Grossa e media orditura di tetti in travi di castagno a spigoli vivi di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per travi, puntoni, terzere o arcarecci, diagonal ... del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	12,22	1'273,87	15'566,69
52 08.5_24.06.0 13a	Pianelle a pie' d'opera fatte a mano e simili a quelle esistenti, ad integrazione di quelle rotte o mancanti. SOMMANO n	1'500,00	1,11	1'665,00
53 08.6_24.06.0 13b	Posa in opera di pianelle provenienti dallo smontaggio del tetto, compresa la sigillatura con malta di calce, compreso altresì il maggior onere per la posa in opera delle stesse sui muri perimetrali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	186,00	14,37	2'672,82
54 09.1_24.06.0 16a	Manto di copertura con coppi di recupero. Manto di copertura del tetto con coppi di recupero, posti in opera murati una fila su tre, compresi i pezzi speciali con interposizione di ... mi e dei coppi che formano contorno alle falde e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	330,06	30,31	10'004,12
55 09.2_03.04.0 03a	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata di maglia esagonale per la formazione del piano di appoggio del manto di copertura in modo da garantire la massima stabilità dei ... nché le murature occorrenti per l'ancoraggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	327,33	3,54	1'158,75
56 10.3_24.07.0 0b	Formazione di intonaco esterno a calce dello spessore medio di cm. 3 eseguito su superfici piane o curve, costituito da rinzafo di malta bastarda di calce, con superficie finita a ... re per la formazione di intonaco dato a seguire l'andamento della muratura, comprese eventuali impalcature di servizio. SOMMANO m2	607,58	21,50	13'062,97
57 10.4_06.01.0 01a	Intonaco alla cappuccina (rinzafo) con malta cementizia da eseguirsi a cazzuola, compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	205,03	6,86	1'406,51
	A R I P O R T A R E			333'230,63





# MONTECASSIANO MACERATA

ALLEGATO 10.2 ALLA  
DETERMINA N. 19/DG  
DEL 11 GEN 2013

**OGGETTO:** RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI S.M.  
- IV stralcio - 2° Stato d'Avanzamento

**COMMITTENTE:** Azienda ASUR n.9 Macerata

**IMPRESA:** Sardellini Costruzioni

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 126'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/05/2012	179'700,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		179'700,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/01/2012 repertorio n. 5978 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni oneri sicurezza	394'101,37 -9'233,02
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	384'868,35
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	9'233,02
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	9'233,02
<b>DETRAZIONI</b>	
Ribasso d'asta 22,333%	85'952,65
Ritenuta per infortuni 0.5%	1'540,74
Ammontare dei certificati precedenti euro	179'700,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	267'193,39
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	126'900,00
per I.V.A. al 10%	12'690,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	139'590,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 126'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoventiseimilanovecento/00).

MONTECASSIANO, 20/07/2012


Il Tecnico  
Dott. Ing. Giuseppe Dario

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Massimo Nerpiti

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata n° 003884904

Il Direttore dei Lavori








# SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.

62100 MACERATA - Via Po 52 - tel. 0733. 283801 - Fax amm.: 0733. 283830 - Fax tec.: 0733. 280786

ALLEGATO *lee. 3* ALLA



Fattura n° 72 del 23/07/2012

Spett.  
A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 – Macerata  
Via Caduti del Lavoro 40  
60131 Ancona


P. IVA = 02175860424

PAGAMENTO: . Bonifico su coord. IBAN: IT52 X 06055 13402 000000003761 presso  
BANCA MARCHE SPA agenzia 1 di Macerata.

Lavori di restauro e risanamento conservativo di  
complesso edilizio da destinare a comunità protetta  
di salute mentale – Montecassiano – 4° stralcio.  
Contratto rep. 5978/12 del 10/1/2012  
CIG: 1763030261 - CUP: E24C09000020003  
Secondo stato di avanzamento a lavori a tutto il  
20/07/2012 come da certificato di pagamento n. 2  
del 20/07/2012.

		126.900,00
IVA	10%	<u>12.690,00</u>
Totale €		139.590,00
		S.E.&O

**IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.**



GIUSEPPE DARIO  
Ingegnere


- PROGETTAZIONE EDILE E MECCANICA
- PRATICHE ANTINCENDIO
- PRATICHE PER LA SICUREZZA

ALLEGATO ALLA

DETERMINA N. 19/09

DEL 11 GEN. 2013

*See. G*



Macerata, 14-07-2012

FATTURA N. 15

Spett.

**ASUR**

**via Caduti del Lavoro, 40**

**60131 ANCONA**

C.F. e P.I. 02175860424


CUP: E24C09000020003

CIG:422675086F

Oggetto: Onorario per prestazioni professionali per **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE** - Montecassiano - IV° Stralcio. II° SaL

Onorario	€	23.000,00
Contributo Integrativo Cassa Ingegneri 4 %	€	920,00
I.V.A. 21 %	€	5.023,20
Somma	€	28.943,20
A DETRARRE RITENUTE DI ACCONTO 20 %	€	- 4.600,00
<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>	€	<b>24.343,20</b>

Modalità pagamento: Bonifico su C/C 14331/95 ABI 5308 CAB 13470, Banca Popolare di Ancona sede di Macerata Corso Cavour, intestato Dario ing. Giuseppe  
**IBAN IT 64 I 0530 81347 0000000014331**




Acc.S  
ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINA N. 19/14  
DEL 11 GEN. 2013

DATA: 04.07.2012  
FATTURA N. 08

**PROFESSIONISTA:**  
Dott. Ing. **DELEANU CRISTINA**  
Via Roma, N.62 - 62100 MACERATA  
C.F. DLNCST68B42 Z129V  
PI. 01222150433

CUP: E24C09000020003  
CIG: 422675086F



**ASUR**  
Via Coduti del Lavoro, n. 40  
60131 - ANCONA (AN)  
PI. - C.F. 02175860424

**Oggetto:** Onorario per prestazioni professionali riguardanti la predisposizione della contabilità lavori per il 4° stralcio del Progetto di "Restauro e risanamento conservativo di un complesso edilizio da destinare a Comunità Protetta di Salute Mentale" - Montecassiano (MC).

ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	EURO	5600.00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA INGEGNERI (4%)	EURO	224.00
IMPONIBILE	EURO	5824.00
I.V.A. 21%	EURO	1223.04
TOTALE FATTURA	EURO	7047.04
RI TENUTA D'ACCONTO (20% sull'onorario)	EURO	-1120.00
NETTO DA PAGARE	EURO	5927.04

Pagamento: RIMESSA DIRETTA o BONIFICO BANCARIO presso BANCA DELLE MARCHE S.p.a. - Filiale Macerata  
IBAN: IT35 S060 5513 4080 0000 0001 636  
c/c n. 000000001636  
BIC: BAMA IT3A XXX





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 20/07/2012  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21394824	del	24/10/2012
Riferimento	928	del	10/10/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120316582629		

Raccomandata A/R  
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA  
SERVIZIO TECNICO  
VIA RAFFAELLO SANZIO 1  
62100 MACERATA (MC)

Impresa	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL		
Sede legale	VIA PO 52 62100 MACERATA (MC)		
Sede operativa/Ind attività	VIA PO 52 62100 MACERATA (MC)		
Codice Fiscale	00365020437	e-mail	tecnico@sardellinicostruzioni.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it		
Oggetto dell'appalto	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO EDILIZIO MONTECASSIANO 4A A STRALCIO		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MACERATA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3384904
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/07/2012	
Il responsabile del procedimento SPERANZA WILLIAM	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MACERATA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4400919924
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/10/2012	
Il responsabile del procedimento DEL GOBBO PINA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI MACERATA - MC	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 91800
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/07/2012	
Cantiere: VIA GIOBERTI 1, 62010 APPIGNANO (MC)	
Il responsabile del procedimento SANTACHIARA GIOVANNI	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/10/2012

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SANTACHIARA GIOVANNI

*Santachiara*

Regione Marche  
**Azienda Sanitaria Unica Regionale**  
AOC: Registro ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

0089142 | 29/10/2012  
ASURAV3 | AFFGEN | A

ALLEGATO 7 ALLA  
DETERMINA N. 19/DG  
DEL 11 GEN 2013

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ **DARIO** \_\_\_\_\_ **GIUSEPPE** \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)  
nato a \_\_\_\_\_ **Macerata** \_\_\_\_\_ (**MC**) il \_\_\_\_\_ **24.09.1950** \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.)  
residente a \_\_\_\_\_ **Montecassiano** \_\_\_\_\_ (**MC**) in via \_\_\_\_\_ **Villa Mattei** \_\_\_\_\_ n. **40** \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

**DICHIARA**

**di essere libero professionista singolo e di non avere personale con rapporto di dipendenze.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Macerata, 20.11.2010

Il Dichiarante  


Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 11 GEN 2013  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto Ing. Cristina Deleanu, nato/a a ROMANIA il 02/02/1968,  
residente a MONTECASSIANO in Via Valle Cascia 91A,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità al  
fine della liquidazione della fattura n. 8 del 04.07.2012, relativa alla collaborazione con  
l'Ing. G. Dario per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e relativa contabilità dei  
lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO EDILIZIO DA  
DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE - MONTECASSIANO 4°  
stralcio"

DICHIARA

1) di non essere tenuto al rilascio del Durc. ~~in quanto~~ \_\_\_\_\_

2) di essere in regola con il versamento dei propri contributi versati presso  
INARCA SSA

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n.  
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

MACERATA il 7/11/2012.

IL/La dichiarante

Firma Cristina Deleanu

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non  
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax al  
n. \_\_\_\_\_

Allegato: fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido.

707/21/12

Feb. 10

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINA N. 19/06  
DEL 11 GEN. 2013

A.S.U.M.  
ASL9  
- 6 NOV 2012  
POSTA IN ARRIVO



### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ing. CRISTINA DELEANU o Professionista singolo/associato o facente parte di una o società (di ingegneria o di professionisti) C.F./P.IVA **01222150433** quale collaboratore dell'affidatario dell'incarico di "progettazione, Coordinamento Sicurezza e Direzione" dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo di complesso edilizio da destinare a Comunità Protetta di Salute Mentale - Montecassiano - 4° stralcio" - CUP - E24C09000020003 - CIG 422675086F, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

- che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut.n. 8/2010) ovvero
- che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN **IT35 S060 5513 4080 0000 0001 636** esistente presso Banca Delle Marche S.p.a. Filiale di Macerata, filiale 09, Ag. 8
- aperto appositamente il giorno \_\_\_\_\_
- già esistente e utilizzato per il presente incarico dal giorno \_\_\_\_\_
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti: (art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010)

NESSUN DELEGATO

- che si impegna inoltre a: (apporre una crocetta)
  - a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - b) inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);
  - c) registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c.1 L. 136/2010);
  - d) riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al numero sopra riportato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al numero sopra riportato, se del caso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);
  - e) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 31/10/2012  
Firma del Professionista Deleanu Cristina

.....  
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante.  
Allegati: fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.