

Regione Marche - A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE
L. 26/02/1999 n. 39 - Programma Nazionale
Palazzina Malattie Infettive Ospedale di Macerata

COMMITTENTE: Regione Marche - A.S.U.R.- ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA

IMPRESA: ATI: CASEP Scarl (capogruppo); DAG Carpenterie Srl; B.IE. di Bravi F. & U. Snc

CASEP Soc. Coop. a R.L.
62029 TOLLENTINO (MC)
IL PRESIDENTE
Giovanni Salvucci



SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE
Ing. Tristano Zucchi

11.4.2012

Contratto in data 17/09/2008 rep. n. 4736 registrato a Macerata in data 18/09/2008 al n. 5224 di euro 440 432.32

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	526 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	3 289.64
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	628 670.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	3 930.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 0119.001006	Pali trivellati fino m 20,00. Con diametro del palo cm 80. SOMMANO...	m	96,00	80,57	7'734,72
2 0201.003001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzimeccanici. Scav ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SOMMANO...	mc	99,74	10,85	1'082,18
3 0201.004001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. SOMMANO...	mc	7,00	128,86	902,02
4 0203.002002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	al m3	1,27	143,32	182,02
5 0203.004002	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO...	al m3	33,06	214,85	7'102,94
6 0203.006001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. SOMMANO...	al m2	200,66	10,85	2'177,16
7 0203.006002	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... ito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più. SOMMANO...	al m2	1'057,39	0,77	814,19
8 0203.008002	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. SOMMANO...	al m2	165,07	11,62	1'918,11
9 0203.010003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SOMMANO...	al m2	571,66	10,85	6'202,50
10 0203.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	al m2	178,00	10,85	1'931,30
11 0204.012	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	al m2	78,69	18,08	1'422,72
12 0204.013	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	ognuno	46,00	21,69	997,74
13 0301.002001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO...	al m2	255,15	14,36	3'663,96
14 0301.002002	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO...	al m2	1'286,36	0,98	1'260,63
15 0302.023001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6fori. Muratura ... to altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.				
	A RIPORTARE				37'392,19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				37'392,19
16 0303.001003	SOMMANO... Conglomerato cementizio per opere difondazione non armate ... 0 di cemento e comunquecon Rck non inferiore a 250 Kg/cmq.	mq	94,01	19,37	1'820,98
17 0303.003003	SOMMANO... Conglomerato cementizio per strutture armatedi fondazione ... le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.	mc	9,79	93,31	913,50
18 0305.002	SOMMANO... Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio,controllato in s ... ltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita.	mc	14,76	114,60	1'691,50
19 0305.003	SOMMANO... Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	5'890,00	0,93	5'477,70
20 0601.014	SOMMANO... Intonaco civile a scaiola. Intonaco civile a scaiola per ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	2'120,75	1,03	2'184,38
21 0701.027	SOMMANO... Realizzazione di manto impermeabile nonpedonabile autopro ... sa in opera e quanto altrooccorre per dare l'opera finita.	al m2	143,58	10,33	1'483,18
22 0801.004002	SOMMANO... Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezionequadrata o ci ... nita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80,spessore 8/10.	mq	100,00	36,36	3'636,00
23 0801.005004	SOMMANO... Canale di gronda in rame. Canale di gronda,liscio o sagom ... l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.	m	29,00	23,76	689,04
24 0903.006002	SOMMANO... Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... o il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra.	m	75,76	35,64	2'700,09
25 0903.008002	SOMMANO... Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio a ... to plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.	al m2	115,90	217,43	25'200,14
26 0903.013	SOMMANO... Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a tagl ... nita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.	al m2	111,35	56,04	6'240,05
27 0905.008	SOMMANO... Vetrate e porte in cristallo temperato. Vetrate in crista ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	al m2	12,42	286,38	3'556,84
28 1101.001002	SOMMANO... Manufatti in acciaio per travi e pilastri inprofilati sem ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.	al m2	4,55	223,63	1'017,52
29 1101.005001	SOMMANO... Manufatti in acciaio per strutture metallichesecondarie. ... i a parte. Con profilati a freddo (compresipressopiegati).	kg	22'275,00	2,50	55'687,50
30 1102.010	SOMMANO... Seconda mano a finire di epossivinilico opoliuretano. S ... durante leoperazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.	kg	1'206,00	2,58	3'111,48
	A R I P O R T A R E				152'802,09

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				152'802,09
31 1102.011001	SOMMANO... Zincatura a caldo per immersione. Zincatura diopere in fe ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.	kg	21'805,00	0,11	2'398,55
32 1103.001	SOMMANO... Solai eseguiti in lamiera zincatapresso-piegata. Solai re ... i relativi ferri diarmatura che saranno computati a parte.	kg	23'208,96	0,52	12'068,66
33 1103.002003	SOMMANO... Pannelli tipo sandwich per copertura. Pannellitipo sandwi ... a.Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60.	kg	2'700,00	1,96	5'292,00
34 1402.001001	SOMMANO... Predisposizione (LAVABO) di allaccio idrico e scarico p ... la tubazione d'adduzioneacqua calda e fredda mm 15 (1/2").	mq	85,22	35,58	3'032,13
35 1402.001009	SOMMANO... Predisposizione (BIDET) di allaccio idrico e scarico pe ... la tubazione d'adduzione acqua calda efredda mm 15 (1/2").	cad	20,00	112,38	2'247,60
36 1402.001011	SOMMANO... Predisposizione (DOCCIA) di allaccio idrico e scarico p ... la tubazione d'adduzioneacqua calda e fredda mm 15 (1/2").	cad	4,00	112,38	449,52
37 1402.001013	SOMMANO... Predisposizione (VASO A CACCIATA) di allaccio idrico e di ... cciata - diametro minimo dellatubazione di scarico mm 110.	cad	16,00	128,75	2'060,00
38 1402.001015	SOMMANO... Predisposizione (CASSETTA DI SCARICO) di allaccio idrico ... etro minimo della tubazione d'adduzioneacqua mm 10 (3/8").	cad	15,00	63,83	957,45
39 1402.002001	SOMMANO... Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo inporcellana vet ... nsioni di cm 70x54 con tolleranze inmeno o in più di cm 2.	cad	14,00	73,75	1'032,50
40 1402.011	SOMMANO... Bidet a pavimento. Bidet in porcellanavetrificata (vitreo ... re, agiudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.	cad	8,00	169,71	1'357,68
	SOMMANO...	cad	4,00	177,97	711,88
41 1404.005001	SOMMANO... Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ... e per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.	cad	9,00	87,80	790,20
42 1404.009001	SOMMANO... Batteria per bidet. Batteria per bidet inottone tipo pesa ... e per dare il lavorofinito. Scarico con comando a pistone.	cad	4,00	97,82	391,28
43 1404.015	SOMMANO... Gruppo miscelatore monocomando per doccia adincasso. Grup ... pera. E' compreso quanto occorre per dare il lavorofinito.	cad	8,00	114,14	913,12
44 1501.001001	SOMMANO... Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la line ... nto luce comandato diret. dal quadro oderivato (semplice).	cad	217,00	19,73	4'281,41
45 1501.001003	SOMMANO... Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la line ... Punto di comando (interruttore, pulsante,deviatore etc.).				
	A R I P O R T A R E				190'786,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				190'786,07
46 1501.003001	Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al ... esclusa la tinteggiatura. Per punto luce semplice o doppio. SOMMANO...	cad	111,00	10,64	1'181,04
47 1501.003002a	Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al ... finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto di comando. SOMMANO...	cad	147,00	8,52	1'252,44
48 1501.004001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea diretta dal quadro derivato (semplice). SOMMANO...	cadauno	95,00	4,96	471,20
49 1501.005003	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 ... re per dare il lavoro finito. In PVC per punto di comando. SOMMANO...	cad	66,00	21,85	1'442,10
50 1502.001001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa ... cluse le opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO...	cad	28,00	4,60	128,80
51 1502.001002	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa ... per opere murarie. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. SOMMANO...	cad	95,00	24,69	2'345,56
52 1502.003	Incremento al punto presa per opere murarie.Incremento al ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SOMMANO...	cad	45,97	4,85	222,96
53 1502.015002	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale. Punto di ... oro finito. Per ogni collegamento incluse le opere murarie. SOMMANO...	cad	104,00	6,92	719,68
54 1502.016002	Nodo equipotenziale. Nodo equipotenziale costituito da barre ... il lavoro finito. Per ogni nodo incluse le opere murarie. SOMMANO...	cad	203,00	30,21	6'132,63
55 1503.001	Punto presa di servizio in traccia escluse le opere murarie ... lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. SOMMANO...	cad	22,00	82,22	1'808,84
56 1503.002	Incremento al punto presa di servizio in traccia per opere ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. SOMMANO...	cad	300,00	26,80	8'040,00
57 1503.004001	Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata di chiamata ... re per dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata. SOMMANO...	cad	276,00	12,19	3'364,44
58 1503.021	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	13,00	25,05	325,65
59 1503.022	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	13,00	52,06	676,84
60 1505.010003	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, ... re il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70. SOMMANO...	cad	18,00	17,35	312,33
	A R I P O R T A R E				219'210,58

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				219'210,58
61 1505.010004	SOMMANO... Scatola di derivazione stagna IP55 in PVCautoestinguente, ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.	cad	2,00	6,15	12,30
62 1505.010005	SOMMANO... Scatola di derivazione stagna IP55 in PVCautoestinguente, ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90.	cad	16,00	9,30	148,80
63 1506.002007	SOMMANO... Interruttore automatico magnetotermico,caratteristica C o ... o. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A.	cad	37,00	12,39	458,43
64 1506.007001	SOMMANO... Interruttore differenziale magnetotermico,caratteristica ... la quotadi carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	cad	3,00	55,78	167,34
65 1506.007005	SOMMANO... Interruttore differenziale magnetotermico,caratteristica ... quotadi carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	cad	47,00	125,50	5'898,50
66 1506.014009	SOMMANO... Sezionatore di potenza con comando a manigliaregolabile p ... are illavoro finito. Tetrapolare fino a 160A con fusibili.	cad	6,00	213,81	1'282,86
67 1506.020023	SOMMANO... Apparecchi modulari da inserire su quadroelettrico con at ... a. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N)fino a 50A.	cad	1,00	234,26	234,26
68 1506.020026	SOMMANO... Apparecchi modulari da inserire su quadroelettrico con at ... usa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.	cad	2,00	54,85	109,70
69 1506.027002	SOMMANO... Carpenteria per quadro elettrico IP55 inlamiera verniciat ... elle misure assimilabili: Quadro mm 2.000(h) x mm 600 (p).	cad	4,00	13,94	55,76
70 1506.027003	SOMMANO... Carpenteria per quadro elettrico IP55 inlamiera verniciat ... Nelle misure assimilabili: Porta in cristallo h = mm 2000.	cad	2,00	2'928,31	5'856,62
	SOMMANO...	cad	2,00	371,85	743,70
71 1508.001001	SOMMANO... Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo,fornita dal ... er darel'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.	cad	18,00	14,41	259,38
72 1508.003001	SOMMANO... Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguenteo in ... altro occorre per dare illavoro finito. Esecuzione 2x58W.	cad	4,00	89,86	359,44
73 1508.020005	SOMMANO... Plafoniera di emergenza a bandiera realizzatoin materiale ... l lavoro finito. Con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia).	cad	10,00	147,40	1'474,00
74 1508.021004	SOMMANO... Plafoniera di emergenza con grado IP55, inclasse II di is ...ro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).	cad	64,00	151,01	9'664,64
75 1601.025001	SOMMANO... Pulsante di allarme a rottura vetro realizzatoin custodia ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.				
	A R I P O R T A R E				245'936,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				245'936,31
76 1602.001006	SOMMANO... Porta antincendio ad un battente in misure standard, costr ... atto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150.	cad	6,00	27,01	162,06
77 2301.001003	SOMMANO... Operaio Specializzato Provincia di Macerata. E' compreso anche l'utile d'impresa e spese generali.	cad	3,00	371,90	1'115,70
78 2301.002003	SOMMANO... Operaio Qualificato Provincia di Macerata. E' compreso anche l'utile d'impresa e spese generali.	h	104,00	22,90	2'381,60
79 2301.003003	SOMMANO... Operaio Comune Provincia di Macerata. E' compreso anche l'utile d'impresa e spese generali.	h	72,00	21,60	1'555,20
80 2427.109	SOMMANO... NODO EQUIPOTENZIALE COSTITUITO DA BARRETTA IN RAME FORATA ... il lavoro finito. Per ogni nodo incluse le opere murarie.	h	13,76	19,85	273,14
81 2430.024	SOMMANO... FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE ANALOGICA INDIRIZZATA PER RILEV. INCENDIO	cad	6,00	68,48	410,88
82 2430.025	SOMMANO... FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORE DIFUMO FOTOELETTR ... o di lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.	cad	1,00	3'718,49	3'718,49
83 2430.027	SOMMANO... FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA LUMINOSA CON PELLICO ... mentato 12Vcc, compresa quota parte per moduli di comando.	cad	50,00	247,90	12'395,00
84 NP 0101	SOMMANO... FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA LUMINOSA CON PELLICO ... mentato 12Vcc, compresa quota parte per moduli di comando.	cad	9,00	289,22	2'602,98
85 NP 0102	SOMMANO... Spicconatura dalle pareti di rivestimento plastico e rasa ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m2	634,78	10,50	6'665,19
86 NP 0103	SOMMANO... Fornitura e posa di controsoffitto, riutilizzando la stru ... ompresa verifica e sistemazione della struttura esistente.	m2	95,82	18,00	1'724,76
87 NP 0104	SOMMANO... Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso, sia nor ... preso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita.	m2	627,42	45,00	28'233,90
88 NP 0105	SOMMANO... Realizzazione di controparete interna completa di isolame ... sigillati e rasati con stucco a base di polvere di gesso.	m2	117,33	120,00	14'079,60
89 NP 02.03.010.002	SOMMANO... Fornitura e posa in opera di giunto tecnico strutturale	m	47,13	100,00	4'713,00
90 NP 0201	SOMMANO... Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... estimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.	mq	245,81	5,41	1'329,83
	SOMMANO... Modifica delle tubazioni di scarico di acque chiare e ner ... a applicare per ognuno dei gruppi bagno (singoli o doppi).	a corpo	8,00	3'250,00	26'000,00
	A R I P O R T A R E				353'297,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				353'297,64
91 NP 0202	Rifacimento scarichi dei lavandini delle camere al P1 sov ... er ognuno degli scarichi dei lavandini delle camere al P1. SOMMANO...	a corpo	9,00	510,00	4'590,00
92 NP 0203	Fornitura e montaggio di vuotatoio per padelle in ceramica bianca. SOMMANO...	cadauno	1,00	670,00	670,00
93 NP 0204	Colonne montanti per impianto di riscaldamento dei Piani ... ura Prezzo a corpo da applicare per n° 15 colonne montanti SOMMANO...	a corpo	1,00	6'450,00	6'450,00
94 NP 0205	Allaccio radiatori del Piano Primo. Rifacimento di n. 36 ... Prezzo a corpo da applicare per n° 36 allacci di radiatori SOMMANO...	a corpo	1,00	8'800,00	8'800,00
95 NP 0206	Allaccio radiatori del Piano Terra. Rifacimento di n. 34 ... Prezzo a corpo da applicare per n° 34 allacci di radiatori SOMMANO...	a corpo	1,00	7'850,00	7'850,00
96 NP 0207	Modifica delle condotte aria nelle camere e bagni al piano terra parte esistente SOMMANO...	a corpo	1,00	4'300,00	4'300,00
97 NP 0208	Condotte aria mandata e cacciata per ampliamento piano te ... primo, compreso modifica ed ampliamento macchina esistente SOMMANO...	a corpo	1,00	18'500,00	18'500,00
98 NP 03.01.001.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO...	mq	204,66	12,96	2'652,39
99 NP 03.01.001.002	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO...	mq	1'803,62	0,96	1'731,48
100 NP 03.01.012.003	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa SOMMANO...	mq	74,35	27,69	2'058,75
101 NP 03.02.017.004	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blo ... nita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro. SOMMANO...	mc	16,94	168,54	2'855,07
102 NP 0301	Incremento al punto luce, punto di comando, punto presa e ... , punto di comando, punto presa e punto presa di servizio. SOMMANO...	cadauno	908,00	1,70	1'543,60
103 NP 0302	Tastiera per gestione remota impianto allarme incendio SOMMANO...	cadauno	1,00	1'100,00	1'100,00
104 NP 0303	Plafoniera segnapasso fluorescente 4W SOMMANO...	cadauno	15,00	118,00	1'770,00
105 NP 0304	Plafoniera da incasso segnapasso a led. SOMMANO...	cadauno	19,00	103,00	1'957,00
106 NP 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	24,87	30,89	768,23
	A R I P O R T A R E				420'894,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				420'894,16
107 NP 0401	Pannello sandwich tipo "ISOCLASS 1000" studiato per impie ... o cadmiato e quant'altro occorra per dare l'opera finita. SOMMANO...	m2	145,61	52,20	7'600,84
108 NP 0402	Pannello sandwich tipo "ISOPIANO 1000" studiato per impie ... o cadmiato e quant'altro occorra per dare l'opera finita. SOMMANO...	m2	29,70	39,50	1'173,15
109 NP 0403	Scossaline di raccordo in lamiera preverniciata sp. 08/10 ... e sp. 20 mm e quant'altro occorra per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	291,00	10,20	2'968,20
110 NP 0404	Pressopiegati a "C" per riquadratura finestre a costituir ... ilconature e quant'altro occorra per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	210,00	8,40	1'764,00
111 NP 0405	Mantovana perimetrale realizzata mediante lamiera di allu ... o cadmiato e quanto altro occorra per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	34,56	27,00	933,12
112 NP 0406	Taglio a freddo di pannelli di tamponamento "ISOCLASS 100 ... mente alloggerà l'infixo non quotato nella presente voce. SOMMANO...	m2	16,00	150,00	2'400,00
113 NP 06.01.001	Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sb ... mento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	60,50	5,57	336,99
114 NP 06.01.006	Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cement ... mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	1'170,00	4,91	5'744,70
115 NP 06.01.007.002	Intonaco per uso civile costituito da rinzafo, abbozzo e ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno. SOMMANO...	mq	67,76	22,14	1'500,21
116 NP 06.02.001.002	Rivestimento in piastrelle bicottura. Rivestimento di par ... astrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13,20x20. SOMMANO...	mq	441,00	47,69	21'031,29
117 NP 06.02.010.003	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Rivesti ... relle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30. SOMMANO...	mq	25,54	41,98	1'072,17
118 NP 06.04.030.002	Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleum nazionale, ... so ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 3,2. SOMMANO...	mq	163,56	27,59	4'512,62
119 NP 06.06.003	Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gom ... tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte SOMMANO...	m	198,18	8,23	1'631,02
120 NP 07.02.001	Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolament ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	239,79	5,57	1'335,64
121 NP 07.02.002	Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per paret ... al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più. SOMMANO...	mq	121,00	0,78	94,38
	A R I P O R T A R E				474'992,49

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				474'992,49
122 NP 07.03.011.002	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra mine ... pera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. SOMMANO...	mq	635,42	39,35	25'003,78
123 NP 08.02.005.003	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizza ... 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 5,3. SOMMANO...	m	55,50	42,76	2'373,18
124 NP 09.01.011.001	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di A ... opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85. SOMMANO...	cad	24,00	35,43	850,32
125 NP 09.05.006.016	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche i ... inita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6-12-6. SOMMANO...	mq	12,42	48,41	601,25
126 NP 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO...	mq	2'634,43	3,18	8'377,50
127 NP 12.01.003	Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo. SOMMANO...	mq	1'189,15	1,25	1'486,44
128 NP 12.03.005.001	Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di el ... n pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare. SOMMANO...	cad	343,00	4,91	1'684,13
129 NP 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. SOMMANO...	mq	1'189,15	1,80	2'140,47
130 NP 13.03.003.004	Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. ... a vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 680. SOMMANO...	w	28'116,00	0,14	3'936,24
131 NP 13.03.013.001	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... ttore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio. SOMMANO...	cad	16,00	187,67	3'002,72
132 NP 13.15.001.005	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... are: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82. SOMMANO...	m	60,00	22,31	1'338,60
133 NP 13.16.002.006	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4). SOMMANO...	m	60,00	3,94	236,40
134 NP 13.17.011.008	Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 t ... Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 10 + 10. SOMMANO...	cad	2,00	213,86	427,72
135 NP 13.17.015.006	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ... x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 110. SOMMANO...	cad	2,00	104,78	209,56
136 NP 13.18.012.005	Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filetta ... o +170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. SOMMANO...	cad	4,00	26,38	105,52
137 NP	Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da deten ... astica e piastrine coprimuro. Diametro nominale 15 (1/2").				
	A R I P O R T A R E				526'766,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				526'766,32
13.18.025.002	SOMMANO...	cad	16,00	23,03	368,48
138 NP	Piccolo ventilatore per montaggio a soffitto, completo di ... a: D (mm). Numero velocità: V. Q = 1500/900 D = 300 V = 2.				
13.23.003.003	SOMMANO...	cad	1,00	447,03	447,03
139 NP	Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, comple ... ro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 204/100 V = 2.				
13.23.004.003	SOMMANO...	cad	4,00	167,89	671,56
140 NP	Accessori per ventilatori centrifughi con collari per col ... legamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.				
13.23.007.001	SOMMANO...	cad	1,00	79,41	79,41
141 NP	Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... voro finito e funzionante. Diametro nominale mm 20 (3/4").				
14.01.002.003	SOMMANO...	cad	20,00	17,53	350,60
142 NP	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate ... pere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.				
14.01.014.002	SOMMANO...	m	94,00	9,00	846,00
143 NP 14.02.009	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
	SOMMANO...	cad	14,00	148,11	2'073,54
144 NP 14.06.001 mod	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... 2007 € 823,12 PREZZO RIDOTTO CONCORDATO APPLICATO € 584,41				
	SOMMANO...	cad	9,00	584,41	5'259,69
145 NP 14.06.002 mod	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... 2007 € 646,84 PREZZO RIDOTTO CONCORDATO APPLICATO € 459,25				
	SOMMANO...	cad	9,00	459,25	4'133,25
146 NP 14.06.003	Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vas ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
	SOMMANO...	cad	5,00	136,12	680,60
147 NP	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera d ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 800x800				
14.06.005.001	SOMMANO...	cad	8,00	214,50	1'716,00
148 NP	Miscelatore ergonomico per lavabo. Miscelatore ergonomico ... 2007 € 385,60 PREZZO RIDOTTO CONCORDATO APPLICATO € 273,78				
14.06.007.001 mod	SOMMANO...	cad	9,00	273,78	2'464,02
149 NP	Miscelatore ergonomico Per vaso-bidet. Miscelatore ergono ... 2007 € 484,67 PREZZO RIDOTTO CONCORDATO APPLICATO € 344,12				
14.06.007.002 mod	SOMMANO...	cad	9,00	344,12	3'097,08
150 NP	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).				
15.01.002.003	SOMMANO...	cad	10,00	45,32	453,20
151 NP	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.				
15.02.002.001	SOMMANO...	cad	27,00	45,64	1'232,28
152 NP	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.				
	A R I P O R T A R E				550'639,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				550'639,06
15.02.002.002	SOMMANO...	cad	2,00	9,32	18,64
153 NP	unto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa ... voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.				
15.02.002.003	SOMMANO...	cad	1,00	38,29	38,29
154 NP	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.				
15.02.002.004	SOMMANO...	cad	3,00	51,78	155,34
155 NP	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.				
15.02.007.001	SOMMANO...	cad	2,00	60,16	120,32
156 NP	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 32A 3P+T				
15.02.007.004	SOMMANO...	cad	2,00	97,14	194,28
157 NP	Incremento al punto presa di servizio per impianto videoc ... occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno.				
15.03.005.001	SOMMANO...	cad	1,00	1'210,47	1'210,47
158 NP	Incremento al punto presa di servizio per impianto videoc ... avoro finito. Per ogni posto interno non intercomunicante.				
15.03.005.002	SOMMANO...	cad	1,00	500,64	500,64
159 NP	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30				
15.03.024.001	SOMMANO...	cad	8,00	97,83	782,64
160 NP	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90				
15.03.024.002	SOMMANO...	cad	23,00	228,85	5'263,55
161 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mmq.				
15.04.005.007	SOMMANO...	m	102,00	12,01	1'225,02
162 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x10 mmq.				
15.04.005.012	SOMMANO...	m	93,00	9,64	896,52
163 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x1,5 mmq.				
15.04.005.016	SOMMANO...	m	706,00	3,25	2'294,50
164 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mmq.				
15.04.005.019	SOMMANO...	m	93,00	4,37	406,41
165 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mmq.				
15.04.005.020	SOMMANO...	m	1'626,00	3,57	5'804,82
166 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x6 mmq.				
15.04.005.023	SOMMANO...	m	752,00	4,72	3'549,44
167 NP	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma i ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mmq.				
	A R I P O R T A R E				573'099,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				573'099,94
15.04.005.026	SOMMANO...	m	944,00	2,35	2'218,40
168 NP	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x50 mmq.				
15.04.006.003	SOMMANO...	m	114,00	9,58	1'092,12
169 NP	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mmq.				
15.04.006.006	SOMMANO...	m	488,00	4,28	2'088,64
170 NP	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenze o occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP cat. 6, LSZH				
15.04.008.004	SOMMANO...	m	961,00	3,13	3'007,93
171 NP	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50				
15.05.009.001	SOMMANO...	cad	7,00	7,35	51,45
172 NP	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata ... inito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm				
15.05.011.004	SOMMANO...	m	194,00	41,22	7'996,68
173 NP	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata ... lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 200 mm				
15.05.011.009	SOMMANO...	cad	34,00	34,37	1'168,58
174 NP	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata ... Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 200 mm				
15.05.011.014	SOMMANO...	cad	30,00	35,48	1'064,40
175 NP	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata ... ro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 200 mm				
15.05.011.019	SOMMANO...	cad	14,00	46,89	656,46
176 NP	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata ... inito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 200 mm				
15.05.011.024	SOMMANO...	cad	3,00	58,38	175,14
177 NP	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale ... assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 80x60 mm				
15.05.017.026	SOMMANO...	cad	335,00	10,37	3'473,95
178 NP	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA				
15.06.002.010	SOMMANO...	cad	20,00	112,46	2'249,20
179 NP	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.				
15.06.005.006	SOMMANO...	cad	16,00	180,49	2'887,84
180 NP	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.				
15.06.005.007	SOMMANO...	cad	7,00	253,99	1'777,93
181 NP	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.				
15.06.008.001	SOMMANO...	cad	6,00	168,93	1'013,58
182 NP	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.				
	A R I P O R T A R E				604'022,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				604'022,24
15.06.008.004	SOMMANO...	cad	3,00	284,02	852,06
183 NP	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 125A Icc: 36KA.				
15.06.009.006	SOMMANO...	cad	1,00	804,28	804,28
184 NP	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... ccorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura.				
15.06.010.001	SOMMANO...	cad	1,00	85,91	85,91
185 NP	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.				
15.06.010.011	SOMMANO...	cad	24,00	54,14	1'299,36
186 NP	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Sganciatore elettronico fino a 250A (non fornito separato)				
15.06.010.015	SOMMANO...	cad	1,00	480,37	480,37
187 NP	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... are il lavoro finito. Tripolare fino 7,5kW (su profilato).				
15.06.012.002	SOMMANO...	cad	2,00	68,05	136,10
188 NP	Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ... la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione				
15.06.013.006	SOMMANO...	cad	1,00	462,17	462,17
189 NP	Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ... altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 400A.				
15.06.014.006	SOMMANO...	cad	1,00	399,49	399,49
190 NP	Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ... occorre per dare il lavoro finito. Schermi copri morsetti.				
15.06.014.009	SOMMANO...	cad	4,00	36,11	144,44
191 NP	Piccolo ventilatore per montaggio a soffitto, completo di ... a: D (mm). Numero velocità: V. Q = 1500/900 D = 300 V = 2.				
15.06.018.002	SOMMANO...	cad	2,00	26,21	52,42
192 NP	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.				
15.06.018.008	SOMMANO...	cad	1,00	75,15	75,15
193 NP	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A.				
15.06.018.028	SOMMANO...	cad	3,00	43,97	131,91
194 NP	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico.				
15.06.018.032	SOMMANO...	cad	4,00	96,72	386,88
195 NP	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... penteria. TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA.				
15.06.018.049	SOMMANO...	cad	3,00	55,16	165,48
196 NP	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.				
15.06.021.001	SOMMANO...	cad	2,00	52,93	105,86
197 NP	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.				
	A R I P O R T A R E				609'604,12

COMMITTENTE: Regione Marche - A.S.U.R.- ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Regione Marche - A.S.U.R.-ZONA TERRITORIALE N. 9 MACERATA
STATO FINALE DEI LAVORI



ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 208/DG
DEL 12 MAR. 2013

COMUNE DI MACERATA

LAVORI: **LEGGE 26/02/1999 N.39 – PROGRAMMA NAZIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER CURE PALLIATIVE – HOSPICE
PRESSO PALAZZINA MALATTIE INFETTIVE - OSPEDALE DI
MACERATA**

PROPRIETA': **ASUR ZT9 Macerata**

IMPRESA: **ATI:**

CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438;

B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC) Cod. Fisc. 00915650436;

DAG Carpenterie Metalliche srl di Controguerrra (TE) Cod. Fisc. 00857610679.

CONTRATTO: **Rep. 4736 del 17/09/2008 registrato a Macerata il 18/09/2008 al n. 5224, per complessi € 440.432,32 di cui € 437.142,68 (al netto del ribasso d'asta offerto del 16,370%) e € 3.289,64 per oneri per la sicurezza.**

VARIANTE: **Determina di approvazione DG/ASUR n. 560 del 16/06/2010.**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO PRINCIPALE

Determina di approvazione progetto DG/ASUR n. 616 del 19/10/2007.

Il Presidio Sanitario di Macerata è stato inserito dalla Regione Marche nel "Programma Nazionale per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali" (programma hospice). Il progetto, pertanto, prevedeva la riorganizzazione funzionale, mediante ampliamenti e sistemazioni edilizie ed impiantistiche, del piano terra della Palazzina "Infettivi" del Presidio Sanitario per accogliere 8 posti letto residenziali di cure palliative ed i relativi

servizi. Il piano terra, utilizzato come riserva del reparto malattie infettive operante al piano 1°, occupa una superficie complessiva di circa 600 mq, è facilmente accessibile da via Pancalducci e sarà suddiviso in due zone omogenee contigue: **area destinata alla residenzialità ed area destinata alla valutazione e terapia**, in conformità a quanto indicato nel D.P.C.M. 20.01.2000 "Requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative".

I lavori di progetto consistevano principalmente in:

- a) ampliamento degli spazi esistenti per adeguare la superficie delle zone di valutazione e terapia finalizzate ad acquisire i requisiti minimi dettati dal citato D.P.C.M.;
- b) opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico degli spazi esistenti finalizzate ad acquisire i requisiti minimi strutturali ed impiantistici dettati dal citato D.P.C.M.;
- c) collegamento funzionale dell'hospice con il resto della struttura sanitaria per l'agevole fruizione dei servizi generali;
- d) sistemazione degli spazi verdi esterni per migliorare la qualità di vita del paziente.

Quadro economico:

Il costo complessivo dell'opera è di € 692.120,66 così ripartito:

Lavori a base d'asta	€ 522.710,36	
Oneri per la sicurezza	€ 3.289,64	

<i>Totale lavori</i>		€ 526.000,00
- Lavori in economia liquidabili a fattura compresa IVA	€ 13.520,66	
- Spese tecniche per collaudi, adeguamento catastale, sorveglianza, art. 18 L. 109/94 e s.m.i. compresa CNPAIA	€ 80.000,00	
- Apparecchiature sanitarie e attrezzature specifiche arredi IVA compr.	€ 20.000,00	
- IVA 10% sui lavori	€ 52.600,00	

<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 166.120,66
Totale complessivo		€ 692.120,66

Appalto:

Determina di aggiudicazione DG/ASUR n. 279 del 03/04/2008.

I lavori furono aggiudicati all'ATI costituita da CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438, B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC) Cod. Fisc. 00915650436 e DAG Carpenterie Metalliche srl di Controguerra (TE) Cod. Fisc. 00857610679. Stipulato un Contratto con Rep. 4736 del 17/09/2008 registrato a Macerata il 18/09/2008 al n. 5224, per complessi € 440.432,32 al netto di IVA al 10%, composto da € 437.142,68 al netto del ribasso d'asta offerto del 16,370% e da € 3.289,64 per oneri per la sicurezza.

Quadro economico appalto:

Lavori a base d'asta	€ 437.142,68	
Oneri per la sicurezza	€ 3.289,64	

<i>Totale lavori</i>		€ 440.432,32
- Lavori in economia liquidabili a fattura compresa IVA	€ 13.520,66	
- Spese tecniche per collaudi, adeguamento catastale, sorveglianza, art. 18 L. 109/94 e s.m.i. compresa CNPAIA	€ 80.000,00	
- Apparecchiature sanitarie e attrezzature specifiche arredi IVA compr.	€ 20.000,00	
- IVA 10% sui lavori	€ 44.043,23	
- Economie d'asta	€ 94.124,45	

<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 251.688,34

Totale complessivo		€ 692.120,66

PERIZIA DI VARIANTE

Determina di approvazione DG/ASUR n. 560 del 16/06/2010.

La variante al progetto si è resa necessaria per consentire alcune variazioni distributive interne maggiormente funzionali allo svolgimento della delicata attività ospedaliera. Tali modifiche sono state vagliate in accordo con la Direzione Medica della struttura, in particolare si è proceduto ad una diversa dislocazione degli spazi di servizio e degli spogliatoi del personale sanitario con conseguente riutilizzo degli ambienti per studi medici, ambulatori e stanza per caposala. Tali spazi, infatti, sono stati individuati e realizzati in altri ambienti della preesistente struttura sanitaria. Si è mantenuta la chiostrina interna per garantire un maggior confort ambientale per i pazienti. Il numero delle camere di degenza è rimasto inalterato, la variante intende migliorare l'impiantistica, prevista nel progetto

originario, con particolare riguardo all'impianto elettrico e idrotermosanitario. Al fine di migliorare la qualità termoacustica dell'Hospice, è stata prevista la realizzazione di controsoffittatura fonoassorbente al piano terra ed una diversa tamponatura esterna del nuovo corpo di fabbrica in ampliamento con utilizzo di particolari tecnologie rispondenti ad alti livelli di isolamento termoacustico. In particolare è previsto l'utilizzo di pannelli sandwich tipo ISOCLASS 1000 per quanto riguarda l'involucro esterno del piano terra e primo, mentre al piano seminterrato la tamponatura esterna sarà realizzata con blocchi tipo Poroton. Il progetto di variante, inoltre, prevede la non realizzazione del tunnel di collegamento con il resto della struttura ospedaliera, in quanto di difficile ed onerosa costruzione a causa dei servizi interrati che occupano gli spazi antistanti la palazzina oggetto dell'intervento. Tale intervento sarà oggetto di nuova progettazione da parte della Zona Territoriale n.9 con utilizzo di altri finanziamenti. Si precisa che la variante in oggetto non modifica né la sagoma né la volumetria dell'ampliamento da realizzare.

Quadro economico di variante:

Lavori complessivi in variante	€ 628.670,00	
Di cui		
Oneri per la sicurezza € 3.930,00		
Ribasso del 16,370% sui lavori	€ 102.269,94	

<i>Totale lavori</i>	€ 526.400,06	
- Lavori in economia liquidabili a fattura compresa IVA	€ 35.000,00	
- Spese tecniche per collaudi, adeguamento catastale, sorveglianza, art. 18 L. 109/94 e s.m.i. compresa CNPAIA	€ 21.000,00	
- Apparecchiature sanitarie e attrezzature specifiche arredi IVA compr.	€ 20.000,00	
- Linea gas medicali	€ 21.000,00	
- Collaudi e prove di laboratorio	€ 3.600,00	
- IVA 10% sui lavori	€ 52.640,00	
- Fondo di incentivazione ex-art.18 Legge 109/1994	€ 12.480,60	

<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 165.720,60

Totale complessivo		€ 692.120,66

STATO FINALE

Quadro economico stato finale dei lavori

Lavori previsti	€ 526.400,06
Importo complessivo dei lavori eseguiti	€ 526.257,68
(Rif.4° ed ultimo SAL è stato redatto in data 26/09/2011)	
Saldo contabile	(-) € 142,38

Quadro somme a disposizione dell'Amministrazione

- Lavori in economia liquidabili a fattura compresa IVA	€ 35.000,00	
- Spese tecniche per collaudi, adeguamento catastale, sorveglianza, art. 18 L. 109/94 e s.m.i. compresa CNPAIA	€ 21.000,00	
- Apparecchiature sanitarie e attrezzature specifiche arredi IVA compr.	€ 20.000,00	
- Linea gas medicali	€ 21.000,00	
- Collaudi e prove di laboratorio	€ 3.600,00	
- IVA 10% sui lavori	€ 52.640,00	
- Fondo di incentivazione ex-art.18 Legge 109/1994	€ 12.480,60	

<i>Totale somme a disposizione</i>		€ 165.720,60

Totale complessivo		€ 692.120,66

➤ Descrizione dei lavori

Realizzazione di struttura per cure palliative – HOSPICE presso la palazzina malattie infettive del presidio ospedaliero di Macerata.

➤ Impresa appaltatrice

ATI Registrata Agenzia delle Entrate – Ufficio di Macerata in data 19/06/2008 al n.6277 costituita da:

CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438;

B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC) Cod. Fisc. 00915650436;

DAG Carpenterie Metalliche srl di Controguerra (TE) Cod. Fisc. 00857610679.

➤ **Cauzione**

Compagnia di assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a. n. NA92/00A0138612 del 12/062008 per un importo di € 570,00.

➤ **Contratto**

Contratto di appalto Rep. 4736 del 17/09/2008 registrato a Macerata il 18/09/2008 al n. 5224 per complessi € 440.432,32 (IVA al 10%), composto da € 437.142,68 al netto del ribasso d'asta offerto del 16,370% e da € 3.289,64 per oneri per la sicurezza.

➤ **Importo contrattuale**

Importo contrattuale per complessi € 440.432,32 al netto di IVA al 10%, composto da € 437.142,68 (al netto del ribasso d'asta offerto del 16,370%) e da € 3.289,64 per oneri per la sicurezza. Rep. 4736 del 17/09/2008 registrato a Macerata il 18/09/2008 al n. 5224.

➤ **Polizza rischi.**

Compagnia di assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a. n. A92/74/800.028 del 12/062008 per un importo assicurato per danni alle cose di € 880.864,64 e responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00.

➤ **Atti aggiuntivi**

Schema di atto di sottomissione sottoscritto Prot. n. 23826 del 02/07/2010 dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa.

➤ **Verbali di concordamento di nuovi prezzi**

Verbale Prot. n. 23826 del 02/07/2010 di concordamento n.130 nuovi prezzi sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa.

➤ **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati a seguito di regolare verbale in data 14/01/2009.

➤ **Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori**

Il capitolato speciale di appalto fissava in 180 giorni consecutivi il termine per l'ultimazione dei lavori.

➤ **Sospensione e ripresa dei lavori.**

Verbale di sospensione dei lavori n.1 del 04/03/2009;

Verbale di ripresa dei lavori n.1 del 24/04/2009;

Verbale di sospensione dei lavori n.2 del 03/08/2009;

Verbale di ripresa dei lavori n.2 del 26/06/2010;

Verbale di sospensione dei lavori n.3 del 14/07/2010;

Verbale di ripresa dei lavori n.3 del 15/05/2011;

➤ **Proroghe concesse**

- Con lo schema di atto di sottomissione Prot. n. 23826 del 02/07/2010 sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa, il termine per l'ultimazione dei lavori venne prorogato di 60 giorni.

➤ **Scadenza definitiva del tempo utile**

A seguito delle sospensioni e riprese dei lavori il termine ultimo per l'ultimazione delle opere risulta il 20/07/2011

➤ **Ultimazione dei lavori**

I lavori sono stati ultimati il giorno 20/07/2011

➤ **Danni di forza maggiore**

Durante il corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

➤ **Anticipazioni dell'Impresa**

Non è stata concessa nessuna anticipazione all'impresa.

➤ **Variazioni apportate**

Perizia di variante approvata con Determina DG/ASUR n. 560 del 16/06/2010.

➤ **Certificati d'acconto**

LAVORI A MISURA TOTALE		imponibile	%	iva
Impresa CASEP Scarl.- fatt. n.05 del 30/10/2009	SAL 1	€ 100.813,64	10%	€ 10.081,36
Impresa CASEP Scarl - fatt. n.05 del 19/07/2010	SAL 2	€ 276.870,15	10%	€ 27.687,02
Impresa CASEP Scarl - fatt. n.03 del 31/05/2011	SAL 3	€ 112.136,58	10%	€ 11.213,66
Impresa CASEP Scarl - fatt. n.04 del 30/09/2011	SAL 4	€ 33.806,02	10%	€ 3.380,60
Totale liquidato		€ 523.626,39		€ 52.362,64

➤ **4° ed ultimo SAL**

Il 4° ed ultimo SAL è stato redatto in data 26/09/2011 per l'importo complessivo di €. 526.257,68

Da cui dedotto l'importo totale di € 523.626,39 dei certificati d'acconto pagati all'Impresa:

LAVORI A MISURA	prestaz.	imponibile	%	iva
Totale liquidato		€ 523.626,39	10%	€ 52.362,64

Pertanto risulta il credito dell'impresa come segue

LAVORI A MISURA	prestaz.	imponibile	%	iva
Impresa CASEP Scarl	SAL finale	€ 2.631,29	10%	€ 263,13

➤ **Stato finale**

Pertanto il saldo contabile dei lavori dell'appalto commissionati all'ATI CASEP Scarl risulta:

- Importo totale di contratto	€ 526.400,06
- Importo complessivo dei lavori eseguiti	€ 526.257,68
(Rif.4° ed ultimo SAL è stato redatto in data 26/09/2011)	
Saldo contabile	(-) € 142,38

➤ **Riserve dell'Impresa**

Non è stata concessa nessuna anticipazione all'impresa.

➤ **Subappalti**

Nessuno

➤ **Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati infortuni.

➤ **Assicurazione degli operai**

Le imprese consorziate hanno assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC);

- INAIL di Macerata posizione n.3701828 - Macerata;
- INPS di Macerata posizione n.4401598276 – Macerata.

CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438;

Ditta Sciarra Francesco

- INAIL di Macerata posizione n.2648624 - Macerata;
- INPS di Macerata posizione n. 11787442WU – Macerata.

quindi risultano in regola con le posizioni assicurative.

➤ **Avvisi ad opponendum**

Non sono presenti avvisi ad opponendum.

➤ **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

L'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

➤ **Certificati:**

Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati:

- Idrico sanitario
- Riscaldamento e condizionamento
- Unità di trattamento aria (UTA)
- Elettrico, illuminazione, f.m., emergenza, di chiamata, diffusione sonora, citofono, tv, telefonico, trasmissione dati.

Dichiarazione di conformità dei materiali impiegati.

Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali impiegati.

➤ **Direzione dei Lavori**

Il direttore dei lavori è il Dott. Ing. Luchetti Tristano dirigente del Servizio Tecnico dell'ASUR Area Vasta n.3 – Macerata (DG/ASUR n. 616 del 19/10/2007).

➤ **Responsabile Unico del Procedimento**

Il RUP nominato è il Dott. Ing. Moriconi Piero sostituito dal Geom. Nerpiti Massimo.

VISITA DEI LUOGHI

Dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. Luchetti Tristano, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del geom. Salvucci Giovanni rappresentante legale dell'ATI con sede in Tolentino – Via A. De Gasperi n. 31, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto Dott. Luchetti Tristano, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto responsabile del servizio tecnico ASUR Area vasta n.3 di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa ATI, Registrata Agenzia delle Entrate – Ufficio di Macerata in data 19/06/2008 al n.6277 costituita da:
 - CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438;
 - B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC) Cod. Fisc. 00915650436;
 - DAG Carpenterie Metalliche srl di Controguerra (TE) Cod. Fisc. 00857610679,corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ATI, Registrata Agenzia delle Entrate – Ufficio di Macerata in data 19/06/2008 al n.6277 costituita da:

- CASEP Scarl di Tolentino (capogruppo) Cod. Fisc. 00664330438;
- B. IE. di Bravi Francesco e Ubaldo snc di Pollenza (MC) Cod. Fisc. 00915650436;
- DAG Carpenterie Metalliche srl di Controguerra (TE) Cod. Fisc. 00857610679;

e liquida il relativo importo netto di € 526.257,68 , da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 523.626,39 , resta il credito di € 2.631,29 (diconsi Euro duemilaseicentotrentuno/29) al netto dell'IVA di Legge, da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve errori o omissioni.

Macerata li 14 GIU. 2012

L'Impresa ATI

Il Rappresentante Legale


CASEP Soc. Coop. a R.L.
62029 TOLENTINO (MC)
IL PRESIDENTE
Giovanni Salvucci

Visto: Il responsabile del procedimento



La Direzione dei lavori
(Ing. Luchetti Tristano)

SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE
Ing. Tristano Luchetti



CASEP Soc. Coop. a R.L.


ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINA N. 208/DG
DEL 12 MAR 2013

FATTURA n.ro: 06 del 22 DICEMBRE 2011

Spett. le ASUR - ZONA TERRITORIALE n° 9 - MACERATA
Via Caduti del Lavoro, 40
60100 ANCONA

P.IVA 02175860424

INVIATA COPIA A LUANA
IL 23 OTT. 2012



REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE

L. 26/02/1999 n. 39 - Programma Nazionale

Palazzina Malattie Infettive Ospedale di Macerata

Contratto di appalto rep. n. 4736 del 17/9/2008 registrato a MC al n. 5224 Mod. III il 18/9/2009

STATO FINALE DEI LAVORI

Codice Fornitore	117372	Euro	2.631,29
Protocollo	14426		
N.d.C.			
C.d.C.			
Prenot. n.	Ord. n.		

Totale	Euro	2.631,29
I.V.A 10 %	Euro	263,13
TOTALE FATTURA	Euro	2.894,42

(Diconsi Euro duemilaottocentonovantaquattro/42)

S.E.& O.

In osservanza all'art.13 del dlgs 196/2003, la società CASEP Scrl nella sua qualità di Titolare, informa i clienti che i suoi dati sono conservati nei nostri archivi cartacei ed informatici e saranno utilizzati dalla nostra società e da soggetti esterni ad essa collegati, per lo svolgimento di attività di tipo amministrativo, contabile e fiscale. In tal caso l'utilizzo dei dati da parte di terzi sarà effettuato nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
Il cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al Titolare del Trattamento. In particolare secondo l'art.7 della legge, il cliente ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Un eventuale rifiuto alla dazione dei dati, pertanto non consentirà la conclusione di alcun accordo di tipo commerciale non potendosi identificare la controparte contrattuale.

Sede Operativa: 62010 URBISAGLIA (MC) Traversa Belloni, 1 - tel/fax 0733/1990436 - 506188

Sede Legale: 62029 TOLENTINO (MC) Via De Gasperi, 31

Cod. Fisc. e P. IVA 00664330438 - Albo Società Cooperative n. A119671

MOD_FAT REV. 01 DEL 31/03/2006

REPERTORIO N.39628

RACCOLTA N.12855

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, in Morrovalle, nel mio studio in via XXV Aprile 67, alle ore diciannove e trenta minuti.

27 - DICEMBRE - 2011 - h. 19.30

Avanti a me dottor Michele Gentilucci, Notaio residente in Morrovalle, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,

si è riunita

l'assemblea dei soci della società "CASEP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede legale in Tolentino, Via A. De Gasperi n. 31, codice fiscale, P.Iva e iscrizione presso la Camera di Commercio di Macerata: 00664330438, R.E.A. n.94209, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- scioglimento anticipato della società ai sensi degli articoli 2545 duodecies e 2484 n. 6 del codice civile con successiva messa in liquidazione e nomina di un liquidatore.

E' presente

- SALVUCCI Giovanni nato a Macerata il 13 settembre 1962 e residente ad Urbisaglia, Traversa Belloni n. 1 il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società. Comparsa della cui identità personale, poteri e qualifica, io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere questo verbale. Aderendo io Notaio dò atto che assume la presidenza lo stesso SALVUCCI Giovanni il quale

dà atto

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini di legge e di statuto;
- che dell'organo amministrativo della società è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona di sé stesso SALVUCCI Giovanni, assenti giustificati gli altri amministratori;
- che è rappresentato in assemblea in proprio e per delega l'intero capitale sociale come da foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (deleghe conferite al socio Foglia Paolo);

In conseguenza di quanto precede il Presidente

dichiara

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge (articolo 2479 bis c.c.) e di Statuto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra le ragioni che consigliano lo scioglimento e la messa in

liquidazione della società, ai sensi degli articoli 2545
duodecies e 2484 n. 6 c.c.

Propone quale liquidatore sè stesso SALVUCCI Giovanni, che
assumerà la detta funzione con tutti i poteri di legge.
Tanto premesso l'assemblea, dopo breve discussione, a voti unanimi
e palesi

delibera

1) di sciogliere anticipatamente la società ai sensi degli articoli
2545 duodecies e 2484 n. 6 del codice civile disponendone la
liquidazione;

2) di nominare liquidatore della società SALVUCCI Giovanni, con
tutti i poteri conseguenti senza alcuna eccezione, a norma
dell'articolo 2489 del Codice Civile.

Il liquidatore definirà tutti i rapporti attivi e passivi ed
eserciterà i suoi poteri con firma libera.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore
diciannove e quaranta minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto
da persona di mia fiducia, che ho letto, unitamente all'allegato,
al comparante che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle
ore diciannove e quaranta minuti.



Occupa un foglio su facciate una e parte di questa seconda.

Firmato: SALVUCCI Giovanni, Michele Gentilucci Notaio.


596/51/12 001

A.C. 5

20/11/2012
 X Dott. ne Grassetti
 Q



208/DG
 12 MAR. 2013



Alla ASUR MARCHE
 ZONA TERRITORIALE n. 9 - Sede di Macerata
 Belvedere R. Sanzio n. 1
 62100 MACERATA

Ufficio Contratti - Att.ne Dott.ssa L. Grassetti
 Invio anticipato con e-mail all'indirizzo
Elisana.grassetti@sanita.marche.it

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione struttura per cure palliative "Hospice" presso palazzina infettivi Ospedale di Macerata"

Comunicazione scioglimento della soc. CASEP Scarl

In relazione ai lavori indicati in oggetto ed ai rapporti ancora in essere, si comunica che la ditta Casep Scarl, con sede a Tolentino (MC), via A. De Gasperi 31, impresa capogruppo dell'ATI che ha assunto la esecuzione dei lavori con contratto di appalto rep. n. 4736 del 17/09/2009, registrato a Macerata il 18/09/2009 al n. 5224, in data 27 dicembre 2011 è stata sciolta e messa in liquidazione volontaria, come da verbale dell'Assemblea dei Soci in pari data. Contestualmente è stato nominato il liquidatore nella persona del sottoscritto Giovanni Salvucci, per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi.

Per tanto ogni comunicazione ed atto dovranno essere inviati ed intestati al sottoscritto al seguente recapito:



Giovanni Salvucci, residente a Urbisaglia (MC), Traversa Belloni, 1 - cod. fisc. SLVGNN62P13E783G - tel 0733506188 mobile 3337667129.

Si allega copia del Verbale di scioglimento del 27/12/2011.


Cordiali saluti

Urbisaglia, 08 novembre 2012

Giovanni Salvucci



in liquidazione



6095/12

AL. 6

28/11/2012
x D. Grassetti
Q

Spett.le ASUR Marche
Sede di Macerata
Belvedere Raffaello Sanzio, 1
62100 Macerata

Ufficio Contratti - Att.ne Dott.ssa L. Grassetti
Invio anticipato con e-mail all'indirizzo
liliana.grassetti@sanita.marche.it

Urbisaglia, 08 novembre 2012

OGGETTO: Lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE "HOSPICE"
PRESSO PALAZZINA INFETTIVI OSPEDALE DI MACERATA"

Pagamento dello STATO FINALE DEI LAVORI: regolarità contributiva delle ditte
esecutrici.

In relazione al pagamento della nostra fattura n. 06/2011 del 22/12/2011 di importo totale € 2.894,42
relativa allo Stato Finale dei Lavori,
ed in merito alla verifica della regolarità contributiva della ditte associate esecutrici dei lavori,
comunico che la richiesta del DURC deve essere effettuata riguardo la seguente ditta, mandante
dell'ATI, che ha realizzato le lavorazioni:

- B.I.E. SNC, di Bravi Francesco e Ubaldo, con sede a 62011 Cingoli (MC), Via F. Raffaelli, 8
 - o Partita IVA: 00915650436
 - o Codice Fiscale: 00915650436
 - o Posizione INPS 4401598276 sede di Macerata
 - o Posizione INAIL 3701828 sede di Macerata
 - o CASSA EDILE n. == sede di == (IMPIANTISTA)

Il liquidatore:
Giovanni Salyucci

Giovanni Salyucci

8/11
30-11-2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto BRANI FRANCESCO, Rappresentante Legale/delegato della ditta B.I.E. SNC DI BRANI FRANCESCO E UBALDO appaltatrice (☐ singola o ☐ capogruppo) dei lavori di "CUP E83B00000000001 - Lavori di "REALIZZAZIONE STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE "HOSPICE" PRESSO PALAZZINA INFETTIVI - OSPEDALE DI MACERATA" con sede legale in CINGOLI Via FILIPPO RAFFAELLI 8 C.F./P.IVA 00915650436, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito al contratto di appalto dei lavori stessi, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

☒ che si impegna a trasmettere entro sette giorni dalla sua accensione o dallo loro prima utilizzazione (nel caso di conti correnti esistenti) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 7 c. 2 Det. Aut.n. 8/2010) ovvero

☐ che il numero del conto corrente dedicato è il seguente: IBAN IT 07 B085496886000030
1083 ESISTENTE PRESSO BCC DI FILOTTRANO - FILIALE DI CINGOLI

☐ aperto appositamente il giorno

☒ già esistente e utilizzato per il presente appalto dal giorno 21.01.2009

☐ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto, sono le seguenti:
(art. 7 c. 1 Det. Aut. n. 8/2010)

BRANI FRANCESCO

☐ che si impegna inoltre a:

- ☒ comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ☒ inviare copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'art. 3 della citata legge (art. 7 ultimo periodo Det. Aut. N. 8/2010);
- ☒ registrare sul conto corrente interessato tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto ed effettuare gli stessi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (pena la risoluzione di diritto del contratto) (art. 3 c.1 L. 136/2010);
- ☒ riportare su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa stazione appaltante il codice identificativo gara (CIG) corrispondente al numero sopra riportato, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al numero sopra riportato di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 16.01.2003 (art. 3 c. 5 L. 136/2010);
- ☒ dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 c. 8 L. 136/2010);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lg.vo. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 15.02.2012

Firma del Legale Rappresentante / delegato (specificare)

(la presente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da lui delegato con allegata delega in originale)

B.I.E. s.n.c.
di Brani Francesco & Ubaldo
via F. Raffaelli, 8
62011 CINGOLI (MC)

cod. Fisc. e Partita IVA 00915650436

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione viene resa insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante.

Allegati: eventuale delega e fotocopia, non autenticata, di documento di identità non scaduto.

PEC per SF. Hospice

ALLEGATO *for. 8*
 DETERMINAZIONE *208/SG*
 DEL 12 MAR 2013

INAIL
 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
 14/06/2012
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21862120	del	22/11/2012
Riferimento	279	del	03/04/2008
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120342994137		

Raccomandata A/R
 Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
 SERVIZIO TECNICO
 VIA RAFFAELLO SANZIO 1
 62100 MACERATA (MC)

Consorzio/Mandatario	BRAVI FRANCESCO E UBALDO B.IE SNC				
Sede legale	VIA FILIPPO RAFFAELLI 8 62011 CINGOLI (MC)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FILIPPO RAFFAELLI 8 62011 CINGOLI (MC)				
Codice Fiscale	00915650436	e-mail	bie.impianti@gmail.com	e-mail PEC	bie.impianti@ticertifica.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	HOSPICE OSPEDALE DI MACERATA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di MACERATA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3701828
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/06/2012	
Il responsabile del procedimento SPERANZA WILLIAM	
☒ I.N.P.S. - Sede di MACERATA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4401598276
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/12/2012	
Il responsabile del procedimento DEL GOBBO PINA	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 18/12/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DEL GOBBO PINA



