

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

ALLEGATO All. n. 1 ALLA
DETERMINA N. 20/16
DEL 11 GEN. 2013

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 9 A TUTTO IL 05/12/2012

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Contratto in data 08/11/2010 rep. n. registrato a Caserta in data 12/11/2010 al n. 2188
di euro 0.00

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 4 561 440.47 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 0.00 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | | | | | RIPORTO |
| | | | | | LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%) |
| 1 c001.001.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Impianto idrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 113'350,67 (2,485%) | 113'350,67 (2,485%) |
| 2 c001.001.020 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Lavori stradali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 40'210,80 (0,882%) | 40'210,80 (0,882%) |
| 3 c001.001_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'865,62 (0,151%) | 6'865,62 (0,151%) |
| 4 c001.002.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'193,69 (0,026%) | 1'193,69 (0,026%) |
| 5 c001.002.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 16'838,83 (0,369%) | 16'838,83 (0,369%) |
| 6 c001.002.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'832,96 (0,150%) | 6'832,96 (0,150%) |
| 7 c001.002.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'673,35 (0,037%) | 1'673,35 (0,037%) |
| 8 c001.002.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto idrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'504,66 (0,033%) | 1'504,66 (0,033%) |
| 9 c001.002.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 9'385,44 (0,206%) | 9'385,44 (0,206%) |
| 10 c001.002_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 65'708,45 (1,441%) | 65'708,45 (1,441%) |
| 11 c001.003.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 8'679,74 (0,190%) | 8'679,74 (0,190%) |
| 12 c001.003.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 30'552,49 (0,670%) | 30'552,49 (0,670%) |
| 13 c001.003.004 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 4'324,99 (0,095%) | 4'324,99 (0,095%) |
| 14 c001.003.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 14'276,62 (0,313%) | 14'276,62 (0,313%) |
| 15 c001.003.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Infissi, vetri e cristalli | | | | |
| | | | | | A RIPORTARE |
| | | | | | 321'398,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 321'398,31 |
| 16 c001.003.008 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote 100,00 | 41'739,61 (0,915%) | 41'739,61 (0,915%) |
| 17 c001.003.009 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote 100,00 | 31'661,37 (0,694%) | 31'661,37 (0,694%) |
| 18 c001.003.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto idrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote 100,00 | 10'444,33 (0,229%) | 10'444,33 (0,229%) |
| 19 c001.003.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote 100,00 | 4'080,08 (0,089%) | 4'080,08 (0,089%) |
| 20 c001.003.015 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto condizionamento | SOMMANO % aliquote 100,00 | 55'560,52 (1,218%) | 55'560,52 (1,218%) |
| 21 c001.003.VA R2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante | SOMMANO % aliquote 35,86 | 9'150,90 (0,201%) | 9'150,90 (0,201%) |
| 22 c001.004.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote 100,00 | 94'280,79 (2,067%) | 33'809,09 (0,741%) |
| 23 c001.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA | SOMMANO % aliquote 100,00 | 13'705,55 (0,300%) | 13'705,55 (0,300%) |
| 24 c001.005_V AR | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA_VARIANTE | SOMMANO % aliquote 100,00 | 80'369,58 (1,762%) | 80'369,58 (1,762%) |
| 25 c001.006.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote 100,00 | 54'196,57 (1,188%) | 54'196,57 (1,188%) |
| 26 c001.006.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote 100,00 | 10'574,29 (0,232%) | 10'574,29 (0,232%) |
| 27 c001.006.004 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO % aliquote 100,00 | 17'841,50 (0,391%) | 17'841,50 (0,391%) |
| 28 c001.006.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote 100,00 | 8'000,90 (0,175%) | 8'000,90 (0,175%) |
| | A R I P O R T A R E | | 29'769,41 (0,653%) | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 722'302,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 722'302,01 |
| 29 c001.006.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 27'810,23 (0,610%) |
| 30 c001.006.008 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 57'660,87 (1,264%) |
| 31 c001.006.009 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'699,04 (0,147%) |
| 32 c001.006.010 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto idrico-Sanitario | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 32'718,18 (0,717%) |
| 33 c001.006.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 7'888,79 (0,173%) |
| 34 c001.006.014 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto termico | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 4'018,40 (0,088%) |
| 35 c001.006.015 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto condizionamento | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 28'261,36 (0,620%) |
| 36 c001.006.021 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Attrezzature fisse | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'537,11 (0,034%) |
| 37 c001.006_V AR1 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 169'687,46 (3,720%) |
| 38 c001.006_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - DEGENZE CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 153'661,10 (3,369%) |
| 39 c001.006_V AR31 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 50'653,65 (1,110%) |
| 40 c001.006_V AR4 | COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - VARIANTE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 20'892,06 (0,458%) |
| 41 c001.007_V AR2 | COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 20'892,06 (0,458%) |
| 42 c002.008.001 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 47'057,17 (1,032%) |
| 43 c002.008.003 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Murature,intonaci e Massetti | SOMMANO % | 100,00 | 30'893,88 |
| | A RIPORTARE | | | 1'382'633,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 1'382'633,37 |
| 44 c002.008.004 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote | 100,00 | (0,677%) 60'454,42 (1,325%) | (0,677%) 60'454,42 (1,325%) |
| 45 c002.008.005 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote | 100,00 | 67'207,08 (1,473%) | 67'207,08 (1,473%) |
| 46 c002.008.006 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote | 100,00 | 47'913,70 (1,050%) | 47'913,70 (1,050%) |
| 47 c002.008.007 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote | 100,00 | 47'238,85 (1,036%) | 47'238,85 (1,036%) |
| 48 c002.008.008 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote | 100,00 | 106'490,94 (2,335%) | 106'490,94 (2,335%) |
| 49 c002.008.009 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianti speciali SOMMANO % aliquote | 100,00 | 50'674,17 (1,111%) | 50'674,17 (1,111%) |
| 50 c002.008.010 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote | 100,00 | 33'174,47 (0,727%) | 33'174,47 (0,727%) |
| 51 c002.008.011 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote | 100,00 | 867,24 (0,019%) | 867,24 (0,019%) |
| 52 c002.008.012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote | 100,00 | 9'452,17 (0,207%) | 9'452,17 (0,207%) |
| 53 c002.008.013 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto gas medicinali SOMMANO % aliquote | 100,00 | 23'955,63 (0,525%) | 23'955,63 (0,525%) |
| 54 c002.008.014 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto termico SOMMANO % aliquote | 100,00 | 11'267,40 (0,247%) | 11'267,40 (0,247%) |
| 55 c002.008.015 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote | 100,00 | 142'802,84 (3,131%) | 142'802,84 (3,131%) |
| 56 c002.008.017 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale termica SOMMANO % aliquote | 100,00 | 16'512,54 (0,362%) | 16'512,54 (0,362%) |
| 57 c002.008.018 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote | 100,00 | 196'058,14 (4,298%) | 196'058,14 (4,298%) |
| 58 c002.008.019 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale frigorifera SOMMANO % aliquote | 100,00 | 21'814,15 (0,478%) | 21'814,15 (0,478%) |
| 59 c002.008.021 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'468,50 (0,032%) | 1'468,50 (0,032%) |
| 60 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Scavi, demolizioni e rimozioni | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 2'219'985,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | | | | R I P O R T O | 2'219'985,61 |
| c002.009.001 | | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 96'756,91 (2,121%) | 96'756,91 (2,121%) |
| 61 c002.009.002 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Opere strutturali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 96'081,30 (2,106%) | 96'081,30 (2,106%) |
| 62 c002.009.003 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 80'186,36 (1,758%) | 80'186,36 (1,758%) |
| 63 c002.009.004 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 86'303,47 (1,892%) | 86'303,47 (1,892%) |
| 64 c002.009.005 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 69'689,15 (1,528%) | 69'689,15 (1,528%) |
| 65 c002.009.006 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 147'643,62 (3,237%) | 147'643,62 (3,237%) |
| 66 c002.009.006 _VAR | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli - OPERE IN VARIANTE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 7'068,60 (0,155%) | 7'068,60 (0,155%) |
| 67 c002.009.007 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 24'497,66 (0,537%) | 24'497,66 (0,537%) |
| 68 c002.009.008 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 192'141,72 (4,212%) | 192'141,73 (4,212%) |
| 69 c002.009.009 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 45'995,51 (1,008%) | 45'995,51 (1,008%) |
| 70 c002.009.010 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Sanitario | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 56'427,86 (1,237%) | 56'427,86 (1,237%) |
| 71 c002.009.011 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 13'815,06 (0,303%) | 13'815,06 (0,303%) |
| 72 c002.009.012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 14'848,20 (0,326%) | 14'848,20 (0,326%) |
| 73 c002.009.013 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto gas medicinali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 58'785,69 (1,289%) | 58'785,69 (1,289%) |
| 74 c002.009.014 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto termico | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 31'297,71 (0,686%) | 31'297,71 (0,686%) |
| 75 c002.009.015 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 143'506,55 (3,146%) | 143'506,55 (3,146%) |
| 76 c002.009.016 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale idrica | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 14'468,49 (0,317%) | 14'468,49 (0,317%) |
| | | | | A R I P O R T A R E | 3'399'499,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 3'399'499,48 |
| 77 c002.009.017 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale termica SOMMANO % aliquote | 100,00 | 44'300,73 (0,971%) | 44'300,73 (0,971%) |
| 78 c002.009.018 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote | 100,00 | 155'442,66 (3,408%) | 155'442,67 (3,408%) |
| 79 c002.009.020 _VAR2 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 23'510,43 (0,515%) | 23'510,43 (0,515%) |
| 80 c002.009.021 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote | 100,00 | 235'815,00 (5,170%) | 235'815,00 (5,170%) |
| 81 c002.009.021 .VAR | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse - OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote | 100,00 | 143'981,11 (3,156%) | 143'981,10 (3,156%) |
| 82 c002.009.021 _VAR1 | LABORATORIO ANALISI - Prima variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 60'219,89 (1,320%) | 60'219,89 (1,320%) |
| 83 c002.009.021 _VAR2 | LABORATORIO ANALISI - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 22'151,83 (0,486%) | 22'151,83 (0,486%) |
| 84 c002.023_V AR2 | W.C. U.R.P. - Prima variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 34'350,13 (0,753%) | 34'350,13 (0,753%) |
| 85 c002.024_V AR2 | EMATOLOGIA - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 90'521,73 (1,984%) | 90'521,73 (1,984%) |
| 86 c002.025_V AR2 | BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 93'784,99 (2,056%) | 93'784,99 (2,056%) |
| 87 c002.026_V AR2 | CENTRO PRELIEVI - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 100,00 | 13'685,57 (0,300%) | 13'685,57 (0,300%) |
| 88 c003.010 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE GENERALI SOMMANO % aliquote | 90,00 | 40'126,33 (0,880%) | 36'113,70 (0,792%) |
| 89 c003.010_V AR | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote | 100,00 | 25'000,00 (0,548%) | 25'000,00 (0,548%) |
| 90 c003.010_V AR2 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE SOMMANO % aliquote | 80,00 | 15'000,00 (0,329%) | 12'000,00 (0,263%) |
| 91 c004.001 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - ANELLO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote | 100,00 | 26'896,15 (0,590%) | 26'896,16 (0,590%) |
| 92 c004.002 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - CUNICOLI SOMMANO % aliquote | 100,00 | 2'389,28 (0,052%) | 2'389,28 (0,052%) |
| 93 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - PALAZZINA AMBULATORI- | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 4'419'662,69 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|---|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 4'419'662,69 | |
| c004.003 | LABORATORI | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 79,51 (0,002%) | 79,51 (0,002%) |
| 94 c004.005 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 1'010,81 (0,022%) | 1'010,81 (0,022%) |
| 95 c004.006 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 2'431,29 (0,053%) | 2'431,29 (0,053%) |
| 96 c004.007 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 3'078,34 (0,067%) | 3'078,34 (0,067%) |
| 97 c005.008 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO B - NEFROLOGIA | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 5'206,61 (0,114%) | 5'206,61 (0,114%) |
| 98 c006.009 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO C - RIANIMAZIONE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 8'734,87 (0,191%) | 8'734,87 (0,191%) |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> | | | | 4'440'204,12 (97,342%) |
| | T O T A L E euro | | | | 4'440'204,12 |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|---------------------------|--------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>a dedurre gli oneri speciali della sicurezza ribasso d'asta del 28.31% su euro 4 319 832,83 a sommare gli oneri della sicurezza</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>Ascoli Piceno, 05/12/2012</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Rialto Costruzioni s.p.a.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzari</p> <p style="text-align: right;">RIALTO COSTRUZIONI SPA Il Procuratore Speciale (Geom. Saverio Bova)</p> | | 4'440'204,12 (97,342%) | 4'440'204,12 |
| | | | -120'371,29 | -120'371,29 |
| | | | 120'371,29 | 120'371,29 |
| | | | 3'217'259,45 | 3'217'259,45 |
| | A RIPORTARE | | | |

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 31

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno


IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tamaro (CE)

Libretto delle Misure n. 9 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Remo Bizzarri



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI



| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%) | | | | | | | |
| 166 c001.001_V AR2 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante (voce pari a euro 6'865,62 - 0,151% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,151%) | | |
| 167 c001.002_V AR2 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante (voce pari a euro 65'708,45 - 1,441% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (1,441%) | | |
| 168 c001.003.008 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto luce e forza motrice (voce pari a euro 31'661,37 - 0,694% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,139%) | | |
| 169 c001.003.009 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianti speciali (voce pari a euro 10'444,33 - 0,229% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,046%) | | |
| 170 c001.003.011 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto idrico-Antincendio (voce pari a euro 4'080,08 - 0,089% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,018%) | | |
| 171 c001.003.012 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio (voce pari a euro 55'560,52 - 1,218% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,244%) | | |
| 172 c001.003.015 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto condizionamento | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 - 63100 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9

RIALTO COSTRUZIONI SPA
L'IMPRESA
Il Procuratore Speciale
(Geom. Saverio Bova)

ORDINE DEI GEOMETRI TERAMO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
289
Ingegnere Raffaele
INGEGNERE

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|--|------------|--------|-------|--------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | (voce pari a euro 9'150,90 - 0,201% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,040%) | | |
| 173 c001.004.012 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio (voce pari a euro 13'705,55 - 0,300% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,300%) | | |
| 174 c001.006_V AR3 05/12/2012 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE (voce pari a euro 153'661,10 - 3,369% dei lavori a corpo) Il presente progressico annulla la quantità in partita provvisoria | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | SI DETRAGGONO % aliquota | | | | | | 100,00 (-3,369%) | |
| 175 c001.006_V AR31 05/12/2012 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE (voce pari a euro 50'653,65 - 1,110% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (1,110%) | | |
| 176 c001.007_V AR2 05/12/2012 | COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante (voce pari a euro 20'892,06 - 0,458% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 100,00 (0,458%) | | |
| 177 c002.009.007 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie (voce pari a euro 24'497,66 - 0,537% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 20,00 (0,107%) | | |
| 178 c002.009.009 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali (voce pari a euro 45'995,51 - 1,008% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 14,28 | | |
| | SOMMANO % aliquota | | | | | 14,28 (0,144%) | | |
| 179 c002.009.010 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Sanitario (voce pari a euro 56'427,86 - 1,237% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 10,29 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 10,29 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 - 63100 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9

RIALTO COSTRUZIONI SPA
L'IMPRESA
Il Procuratore Speciale
(Geom. Saverio Bova)

ORDINE
IL DIRETTORE DEI LAVORI
TERAMO
288
Giulio dott. Raffaele

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | PERCENTUALI | | FIGURE ed Annotazioni |
|--|---|------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | | (0,127%) | | |
| 180 c002.009.011 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio (voce pari a euro 13'815,06 - 0,303% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 0,69 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 0,69 (0,002%) | | |
| 181 c002.009.012 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico-Antincendio (voce pari a euro 14'848,20 - 0,326% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 12,41 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 12,41 (0,040%) | | |
| 182 c002.009.015 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento (voce pari a euro 143'506,55 - 3,146% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante del corpo d'opera | | | | | 1,52 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 1,52 (0,048%) | | |
| 183 c002.009.020 _VAR2 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante (voce pari a euro 23'510,43 - 0,515% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 (0,515%) | | |
| 184 c002.009.021 _VAR1 05/12/2012 | LABORATORIO ANALISI - Prima variante (voce pari a euro 60'219,89 - 1,320% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 (1,320%) | | |
| 185 c002.009.021 _VAR2 05/12/2012 | LABORATORIO ANALISI - Seconda variante (voce pari a euro 22'151,83 - 0,486% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 (0,486%) | | |
| 186 c002.023_V AR2 05/12/2012 | W.C. U.R.P. - Prima variante (voce pari a euro 34'350,13 - 0,753% dei lavori a corpo) | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 (0,753%) | | |
| 187 c002.024_V | EMATOLOGIA - Seconda variante (voce pari a euro 90'521,73 - 1,984% dei lavori a corpo) | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 - 63100 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9

L'IMPRESA
ITALTO COSTRUZIONI SPA
Il Procuratore
(Geom. Salvatore)

IL DIRETTORE DEI LAVORI - TERAMO
28/12/2012
Ing. Raffaele

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.9**

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 □
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis □ Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a.



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 167 TARIFFA c001.002_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante | | | | | | | |
| | Importo di Perizia euro 65'708,45 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 167/1 02.01.003.00 1 | Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. tunnel esterno tunnel esterno | | 66,00 15,00 | 5,500 5,500 | 0,400 0,400 | 145,20 33,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 178,20 | 13,44 | 2'395,01 |
| 167/2 02.01.004.00 1 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. tunnel esterno tunnel esterno | | 66,00 15,00 | 1,000 1,000 | 0,200 0,200 | 13,20 3,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 16,20 | 155,74 | 2'522,99 |
| 167/3 03.015.FP02 | Fornitura e posa in opera di contropareti su pareti in laterizi forati intonacate su entrambi i lati atte ad avere una resistenza al fuoco REI 120, composto da un orditura in profi ... e alle prescrizione della casa produttrice, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piano interrato palazzina - archivio carta Piano interrato palazzina - corridoio Piano interrato palazzina - deposito radioattivi Piano interrato palazzina - deposito radioattivi | | 4,55 4,10 3,05 4,20 | 3,300 3,300 3,300 3,300 | | 15,02 13,53 10,07 13,86 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 52,48 | 28,78 | 1'510,37 |
| 167/4 NP_ED_17 | Movimentazione suppellettili e documenti presenti nel piano interrato palazzina ambulatori e laboratori | | | | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'878,69 | 3'878,69 |
| 167/5 03.01.001.00 1 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. tunnel esterno tunnel esterno | | 66,00 15,00 | 4,000 4,000 | | 264,00 60,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 324,00 | 12,96 | 4'199,04 |
| 167/6 03.01.001.00 2 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. tunnel esterno | 5,00 | 66,00 | 4,000 | | 1'320,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1'320,00 | | 14'506,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1'320,00 | | 14'506,10 |
| | tunnel esterno | 5,00 | 15,00 | 4,000 | | 300,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'620,00 | 0,96 | 1'555,20 |
| 167/7 03.04.003 | Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. tunnel esterno diam. mm. 8 passo 20x20 tunnel esterno diam. mm. 8 passo 20x20 | | 66,00 15,00 | 4,000 4,000 | 3,960 3,960 | 1'045,44 237,60 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'283,04 | 1,72 | 2'206,83 |
| 167/8 NP_17.03.02 8.003 | Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. ... ornata in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150. tunnel esterno *(lung.=66,00+15,00) | | 81,00 | | | 81,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 81,00 | 15,07 | 1'220,67 |
| 167/9 NP_03.01.00 7.001 | Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. tunnel esterno *(lung.=66,00+15,00) | | 81,00 | 0,400 | 0,200 | 6,48 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 6,48 | 32,21 | 208,72 |
| 167/10 NP_07.01.00 2 | Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m ² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. doppia guaina su tunnel esterno *(larg.=4,00+1,00+1,00) doppia guaina su tunnel esterno *(larg.=4,00+1,00+1,00) | 1,00 1,00 | 66,00 15,00 | 6,000 6,000 | | 396,00 90,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 486,00 | 1,35 | 656,10 |
| 167/11 NP_07.01.00 7.002 | Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a ba ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. doppia guaina su tunnel esterno *(larg.=4,00+1,00+1,00) doppia guaina su tunnel esterno *(larg.=4,00+1,00+1,00) | 2,00 2,00 | 66,00 15,00 | 6,000 6,000 | | 792,00 180,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 972,00 | 12,89 | 12'529,08 |
| 167/12 NP_19.13.00 1.001 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25 tunnel esterno tunnel esterno | | 66,00 15,00 | 4,000 4,000 | 0,500 0,500 | 132,00 30,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 162,00 | | 32'882,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 162,00 | | 32'882,70 |
| | SOMMANO m³ | | | | | 162,00 | 39,71 | 6'433,02 |
| 167/13 NP_19.13.00 3.002 | Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm tunnel esterno | | 66,00 15,00 | 5,400 5,400 | 0,150 0,150 | 53,46 12,15 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 65,61 | 240,15 | 15'756,24 |
| 167/14 NP_19.13.01 2.002 | Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati d ... presa tra 0,7 a 1,1 N/mm² a 10 °C e tra 0,12 e 0,2 N/mm² a 40 °C A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC area parcheggio | | 66,00 15,00 | 7,400 7,400 | | 488,40 111,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 599,40 | 13,37 | 8'013,98 |
| 167/15 20.01.FP51 | Fioriera cm 230x100x67h realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e zincato (secondo le norme UNI ISO 2081/89 da ditta certificata ISO 9001:2000); l'impasto è compost ... erfici sono bocciardate, sempre rifinite a regola d'arte. Interno impermeabilizzato e dotato di ganci di movimentazione. Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite | | | | | -14,00 | | |
| | SI DETRAGGONO cadauno | | | | | -14,00 | 784,00 | -10'976,00 |
| 167/16 20.01.001.00 1 | Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite Fioriere | 14,00 | 2,30 | 0,700 | 0,670 | -15,10 | | |
| | SI DETRAGGONO mc | | | | | -15,10 | 40,49 | -611,40 |
| 167/17 06.02.008.00 4 | Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 3. Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite seduta di volume per areazione permanente di locale filtro aprova di fumo | | 1,20 | 0,450 | | -0,54 | | |
| | SI DETRAGGONO mq | | | | | -0,54 | 100,86 | -54,46 |
| 167/18 19.13.001.00 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in misto | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 51'444,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 51'444,08 |
| 1 | granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70 ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite (lung.=10,80+2,15+6,55+13,70+6,20) (lung.=2,1+3,3+2,1)*(larg.=2,000+4) | | 39,40 7,50 | 1,800 2,400 | 0,260 0,260 | -18,44 -4,68 | | |
| | SI DETRAGGONO mc | | | | | -23,12 | 36,67 | -847,81 |
| 167/19 19.13.003.00 | Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm. Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite | | 39,40 7,50 | 1,800 2,400 | 0,150 0,150 | -10,64 -2,70 | | |
| 2 | SI DETRAGGONO mc | | | | | -13,34 | 143,73 | -1'917,36 |
| 167/20 19.13.012.00 | Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati ... presa tra 0,7 a 1,1 N/mm ² a 10 °C e tra 0,12 e 0,2 N/mm ² a 40 °C A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite | | 39,40 7,50 | 1,800 2,400 | | -70,92 -18,00 | | |
| 2 | SI DETRAGGONO mq | | | | | -88,92 | 12,85 | -1'142,62 |
| 167/21 06.01.004.00 | Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato ti ... curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di calce idrata e sabbia. Il presente progressivo detrae le quantità del progetto esecutivo non eseguite parete per realizzazione di volume per areazione naturale di filtro a prova di fumo cordolo a pavimento | 2,00 3,00 | 0,45 2,30 | 0,450 0,120 | | -0,41 -0,83 | | |
| 2 | SI DETRAGGONO mq | | | | | -1,24 | 18,03 | -22,36 |
| 167/22 NP_06.06.00 5.002 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formaz ... zia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa. Zoccolino interno tunnel *(lung.=64+14) | 2,00 | 78,00 | | | 156,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 156,00 | 15,35 | 2'394,60 |
| 167/23 15.01.002.00 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 49'908,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|----------------|-------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 49'908,53 |
| | tunnel interno | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 38,09 | 457,08 |
| 167/24 15.04.002.02 5 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mmq. tunnel interno | | | | | 140,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 140,00 | 3,41 | 477,40 |
| 167/25 15.08.003.00 2 | Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W. tunnel interno | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 81,26 | 975,12 |
| 167/26 NP_04.01.01 6 | Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite i ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tunnel interno soffitto *(lung.=2,00+2,70+4,00+5,00+3,00+2,00+6,00+6,00+2,00+1,00) Tunnel interno pareti *(lung.=6,00+6,00) | | 33,70 12,00 | | 3,000 3,600 | 101,10 43,20 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 144,30 | 5,69 | 821,07 |
| 167/27 NP_04.01.01 7 | Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tunnel interno soffitto *(lung.=2,00+2,70+4,00+5,00+3,00+2,00+6,00+6,00+2,00+1,00) Tunnel interno pareti *(lung.=6,00+6,00) | | 33,70 12,00 | | 3,000 3,600 | 101,10 43,20 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 144,30 | 10,68 | 1'541,12 |
| 167/28 NP_04.01.01 8 | Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con interval ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. Tunnel interno soffitto *(lung.=2,00+2,70+4,00+5,00+3,00+2,00+6,00+6,00+2,00+1,00) Tunnel interno pareti *(lung.=6,00+6,00) | | 33,70 12,00 | | 3,000 3,600 | 101,10 43,20 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 144,30 | 24,73 | 3'568,54 |
| 167/29 NP_04.01.02 2 | Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la su ... lo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm ² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 57'748,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|------------------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 173 TARIFFA c001.004.012 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio Importo di Perizia euro 13'705,55 | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 173/1 15.04.FP50.a | Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni RS 485; caratteristiche: Sezione 2x2xAWG24/7, Conduttori interni in rame stagnato, flessibile, Isolamento dei conduttori in polie ... iante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo RS485 2x2x24AVG. Collegamento Edificio B | | 350,00 | | | 350,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 350,00 | 3,40 | 1'190,00 |
| 173/2 15.04.FP50.b | F. e p.o. di linea elettrica impianto antincendio in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) twistato ... tro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni; le scatole di derivazione. Cavo loop antincendio. Collegamento Edificio E | 2,00 | 280,00 | | | 560,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 560,00 | 3,20 | 1'792,00 |
| 173/3 16.01.FP63 | Programmazione centrale, installazione nuove schede e aggiornamento software PC di gestione nel centro gesitone emergenze per supervisione impianti. E' compresa la fornitura e posa ... noltre compresi tutti gli accessori anche non espressamente citati per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'730,00 | 3'730,00 |
| 173/4 15.05.002.00 3 | Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... i, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Collegamento Edificio B Collegamento Edificio e | | 100,00 150,00 | | | 100,00 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 250,00 | 5,84 | 1'460,00 |
| 173/5 15.05.009.00 3 | Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestingente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 10,91 | 327,30 |
| 173/6 16.01.032.00 2 | Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separ | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 8'499,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 175 TARIFFA e001.006_VAR31 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE | | | | | | | |
| | Importo di Perizia euro 50'653,65 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 175/1 02.04.008 | Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,00 | | | 4,60 | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,45 | | | 6,67 | | |
| | ricerca | 1,00 | 0,90 | | | 2,07 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 13,34 | 22,01 | 293,61 |
| 175/2 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... tivo oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. | | | | | | | |
| | ricerca | | 5,00 | | | 16,00 | | |
| | ricerca | 2,00 | 2,00 | | | 12,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 28,80 | 13,61 | 391,97 |
| 175/3 02.03.010.00 3 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. | | | | | | | |
| | wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | | 2,00 | 2,95 | | | 12,98 | | |
| | | 2,00 | | 1,050 | | 4,62 | | |
| | locale 1 | | 3,15 | 5,000 | | 15,75 | | |
| | locale 2 | | 2,00 | 5,000 | | 10,00 | | |
| | | | 2,00 | 1,150 | | 2,30 | | |
| | | | 2,90 | 5,000 | | 14,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 63,25 | 14,61 | 924,08 |
| 175/4 02.04.003.00 1 | Rimozione di battiscopa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | In plastica o legno incollato. | | | | | | | |
| | locale 1 | 2,00 | 3,15 | | | 6,30 | | |
| | locale 2 | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | 2,00 | 2,90 | | | 5,80 | | |
| | locale 1 | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | locale 2 | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | | 2,00 | | 1,150 | | 2,30 | | |
| | | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 52,40 | 1,57 | 82,27 |
| 175/5 02.03.006.00 1 | Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... ica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1'691,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|------------|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 1'691,93 |
| | Per spessori fino a cm 8. wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,10 | 13,59 | 42,13 |
| 175/6 24.01.021 | Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento. inserimento porta | | 1,50 | 0,200 | 2,400 | 0,72 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,72 | 325,61 | 234,44 |
| 175/7 04.01.036 | Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. | | 1,40 | 0,120 | 0,200 | 0,03 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 0,03 | 358,30 | 10,75 |
| 175/8 02.04.009 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 26,40 | 105,60 |
| 175/9 03.02.021 | Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | 1,70 | 0,120 | 2,400 | 0,49 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,49 | 175,89 | 86,19 |
| 175/10 06.04.FP51 | Realizzazione di soglia lungo il perimetro tra esterno ed interno dei nuovi vani porta, è compresa la fornitura e messa in opera di: - fornitura e messa in opera di lastra in piet ... razione e pezzo speciale, i tagli gli sfridi del materiale e di quanto necessario a rendere l'opera finita e funzionate | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 258,50 | 258,50 |
| 175/11 NP_ED_04 | Asportazione delle parti mobili dei massetti a seguito della rimozione del pavimento in pvc - rimozione ed asportazione delle parti incoerenti dei massetti con macchina idonea - pulizia della superficie interessata dal trattamento locale 1 locale 2 | | 3,15 2,00 2,00 2,90 | 5,000 5,000 1,150 5,000 | | 15,75 10,00 2,30 14,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,55 | 17,11 | 728,03 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 3'157,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|--------|---|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 3'157,57 |
| 175/12 NP_ED_05 | Impermeabilizzazione dei massetti nei bagni - impermeabilizzazione dei massetti con MAPELASTIC - malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili di superfici in calcestruzzo, anche soggette a spinta idraulica, e per la protezione contro gli agenti aggressivi wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,10 | 23,11 | 71,64 |
| 175/13 03.01.001.00 1 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,10 | 12,96 | 40,18 |
| 175/14 03.01.001.00 2 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. wc | | 2,95 | 1,050 | 5,000 | 15,49 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,49 | 0,96 | 14,87 |
| 175/15 NP_ED_03 | Rinzafo e finitura sui battiscopa rimossi - asportazione delle parti mobili - pulizia del sito - rinzafo con malta tipo FASSA KC 1 - lisciatura superficiale per successive lavorazioni locale 1 locale 2 locale 1 locale 2 | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 3,15 2,00 2,00 2,90 | | | 6,30 4,00 4,00 5,80 10,00 10,00 2,30 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 52,40 | 16,60 | 869,84 |
| 175/16 06.04.FP50 | Preparazione di sottofondo di pavimento esistente dopo la rimozione di pavimento vinilico consistente in: - trattamento mediante eleicotteratura della superficie - consolidamento ... isulta e quanto altro occorre a dare l'opera finita ad opera d'arte e pronta per la stesura del la nuova pavimentazione. locale 1 locale 2 | | 3,15 2,00 2,00 2,90 | 5,000 5,000 1,150 5,000 | | 15,75 10,00 2,30 14,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 42,55 | 28,65 | 1'219,06 |
| 175/17 06.04.FP01 | Pavimento o rivestimento in gomma esente da alogeni costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una base monocromati ... sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento o rivestimento in gomma . locale 1 | | 3,15 | 5,000 | | 15,75 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 15,75 | | 5'373,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 15,75 | | 5'373,16 |
| | locale 2 | | 2,00 | 5,000 | | 10,00 | | |
| | | | 2,00 | 1,150 | | 2,30 | | |
| | | | 2,90 | 5,000 | | 14,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,55 | 42,27 | 1'798,59 |
| 175/18 06.04.FP09 | Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguscia in gomma sintetica in appoggio al pavimento in altezza cm.10 profondità cm.1,5 del peso minimo di Kg. 0,4/ml. Compresi sfridi, ta ... re il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è altresì compreso l'onere di angolari in gomma sia interni che esterni. | | | | | | | |
| | locale 1 | 2,00 | 3,15 | | | 6,30 | | |
| | locale 2 | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | |
| | | 2,00 | 2,90 | | | 5,80 | | |
| | locale 1 | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | locale 2 | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | | 2,00 | | 1,150 | | 2,30 | | |
| | | 2,00 | | 5,000 | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 52,40 | 11,19 | 586,36 |
| 175/19 06.04.008.00 3 | Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento. | | | | | | | |
| | wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,10 | 39,23 | 121,61 |
| 175/20 06.02.003.00 6 | Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il ... occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer). | | | | | | | |
| | wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | | 2,00 | 2,95 | | 2,200 | 12,98 | | |
| | | 2,00 | | 1,050 | 2,200 | 4,62 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 20,70 | 35,84 | 741,89 |
| 175/21 07.03.001.00 1 | Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensio ... aggioro di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli. | | | | | | | |
| | wc | | 2,95 | 1,050 | | 3,10 | | |
| | locale 1 | | 3,15 | 5,000 | | 15,75 | | |
| | locale 2 | | 2,00 | 5,000 | | 10,00 | | |
| | | | 2,00 | 1,150 | | 2,30 | | |
| | | | 2,90 | 5,000 | | 14,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 45,65 | 43,38 | 1'980,30 |
| 175/22 12.01.FP50 | Tinteggiatura lavabile per interni acrilica. Tinteggiatura acrilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. | | | | | | | |
| | locale 1 | 2,00 | 3,15 | | 2,400 | 15,12 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 15,12 | | 10'601,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 15,12 | | 10'601,91 |
| | locale 2 | 2,00 | 2,00 | | 2,400 | 9,60 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | 2,400 | 9,60 | | |
| | | 2,00 | 2,90 | | 2,400 | 13,92 | | |
| | locale 1 | 2,00 | | 5,000 | 2,400 | 24,00 | | |
| | locale 2 | 2,00 | | 5,000 | 2,400 | 24,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 96,24 | 14,10 | 1'356,98 |
| 175/23 09.03.FP07 | Sistema di apertura a scorrere per porte da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera. Inc ... magisteri per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Sistema di apertura a scorrere per porte. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 154,24 | 154,24 |
| 175/24 09.03.006.00 2 | Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serr ... era finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. | | | | | | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,00 | | 2,300 | 4,60 | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,45 | | 2,300 | 6,67 | | |
| | ricerca | 1,00 | 0,90 | | 2,300 | 2,07 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 13,34 | 264,64 | 3'530,30 |
| 175/25 09.03.008.00 2 | Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. | | | | | | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,00 | | 2,300 | 4,60 | | |
| | ricerca | 2,00 | 1,45 | | 2,300 | 6,67 | | |
| | ricerca | 1,00 | 0,90 | | 2,300 | 2,07 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 13,34 | 68,20 | 909,79 |
| 175/26 02.04.FP01.d | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... nte Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto termico. Locali esistenti per la realizzazione dei nuovi LAB.01 e LAB.02 e WC | | | | | 0,10 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 0,10 | 4'927,31 | 492,73 |
| 175/27 02.04.FP01.e | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... e Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto elettrico. Locali esistenti per la realizzazione dei nuovi LAB.01 e LAB.02 e WC | | | | | 0,10 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 0,10 | 3'948,42 | 394,84 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 17'440,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 17'440,79 |
| 175/28 02.04.FP01.f | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... Ente Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto idrico. Locali esistenti per la realizzazione dei nuovi LAB.01 e LAB.02 e WC | | | | | 0,10 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 0,10 | 3'576,84 | 357,68 |
| 175/29 14.02.002.00 1 | Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 229,06 | 229,06 |
| 175/30 14.02.003 | Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 60,47 | 60,47 |
| 175/31 14.04.016.00 1 | Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 140,34 | 140,34 |
| 175/32 14.06.002 | Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 646,84 | 646,84 |
| 175/33 14.06.004 | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 44,31 | 44,31 |
| 175/34 14.06.007.00 2 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 18'919,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'919,49 |
| | Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 484,67 | 484,67 |
| 175/35 15.01.001.00 1 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: I ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 3,00 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 33,57 | 201,42 |
| 175/36 15.08.004.00 2 | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore ... sta o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 172,01 | 688,04 |
| 175/37 15.08.FP50 | Apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite centralina a microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di la ... i adesivi conformi alle norme di settore. Lampada fluorescente compatta 11W, autonomia in emergenza 3 ore versione S.E. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 193,50 | 387,00 |
| 175/38 15.08.FP52 | Oneri per il collegamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza. all'alimentazione elettrica derivata dalla rete elettrica esistente. il collegameno alle centrali (queste escluse) della rete bus di controllo apparecchi. Sperimentazione Cardiologia + Corridoio e locali di fronte studi medici 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 967,88 | 967,88 |
| 175/39 15.02.002.00 5 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 39,56 | 79,12 |
| 175/40 15.02.001.00 1 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... otto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Sperimentazione Cardiologia 01 | | | | | 6,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 6,00 | | 21'727,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 6,00 | | 21'727,62 |
| | Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 47,23 | 566,76 |
| 175/41 15.06.FP53 | Fornitura e posa in opera di centralino elettrico da incasso per sezionamento stanza, secondo le prescrizioni riportate nella tavola di progetto, costituito in resina IP 40, format ... stallato a h=130cm. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Quadro Q.AMB Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,00 | 866,00 | 1'732,00 |
| 175/42 15.07.009 | Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... ualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 4,00 | 9,43 | 37,72 |
| 175/43 15.06.FP52 | Fornitura e posa in opera di centralino elettrico da incasso per sezionamento stanza, secondo le prescrizioni riportate nella tavola di progetto, costituito in resina IP 40, format ... tallato a h=130cm. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Quadro Q.DEG4 Centralino per alimentazione nuvi locali LAB01 - LAB02 e We annesso | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'263,50 | 1'263,50 |
| 175/44 15.01.001.00 1 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 4,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 33,57 | 234,99 |
| 175/45 15.01.001.00 2 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 36,53 | 219,18 |
| 175/46 15.01.001.00 3 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 25'781,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 25'781,77 |
| | Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 4,00 1,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 40,28 | 281,96 |
| 175/47 15.08.004.00 2 | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore ... sta o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 6,00 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 172,01 | 1'548,09 |
| 175/48 15.08.005.00 7 | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 1x18W. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 93,19 | 93,19 |
| 175/49 15.08.FP57 | F. e p.o apparecchio illuminante da incasso circolare, d 210mm con corpo in lamiera di acciaio, diffusore in vetro satinato sabbato, riflettore in policarbonato metallizzato con po ... osa nel controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 116,50 | 116,50 |
| 175/50 15.08.FP50 | Apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite centralina a microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di la ... i adesivi conformi alle norme di settore. Lampada fluorescente compatta 11W, autonomia in emergenza 3 ore versione S.E. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 193,50 | 387,00 |
| 175/51 15.07.012.00 3 | Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in mater ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 93,78 | 187,56 |
| 175/52 15.07.009 | Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... ualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 28'396,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|----------------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 28'396,07 |
| | Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 4,00 | 9,43 | 37,72 |
| 175/53 NP_15.04.00 5.018 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mmq. Alimentazione quadri sperimentazione da QE di Piano - Linea Normale Alimentazione quadri sperimentazione da QE di Piano - Linea Preferenziale | | 30,00 30,00 | | | 30,00 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 60,00 | 5,35 | 321,00 |
| 175/54 15.02.001.00 2 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... naco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 4,00 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 9,32 | 74,56 |
| 175/55 15.03.020.00 2 | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... e il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 171,61 | 686,44 |
| 175/56 15.03.001 | Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... ca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 34,38 | 137,52 |
| 175/57 16.01.029.00 1 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 190,54 | 762,16 |
| 175/58 16.01.FP51 | Incremento al rivelatore di fumo analogico indirizzato di tipo ottico o a riflessione di luce. Incremento per incorporazione delle funzioni di rivelatore termovelocimetrico e di rivelatore termostatico. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 30'415,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 30'415,47 |
| | Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 2,00 4,00 | 10,75 | 43,00 |
| 175/59 16.01.FP54 | F. e p.o. di lampada spia di ripetizione rivelatore di fumo in allarme da installare a parete o soffitto. Sono compresi: la derivazione in cavo twistato e schermato di sezione 2x1, ... 1 rivelatore di fumo. E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 2,00 4,00 | 72,00 | 288,00 |
| 175/60 16.01.FP59 | Oneri per il collegamento all'impianto di rivelazione fumi esistenti e ripristino di apparati in campo esistenti. E' compresa la posa in opera i collegamenti elettrici, i cavi, gli ... inoltre compresi tutti gli accessori anche non espressamente citati per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Sperimentazione Cardiologia + Corridoio e locali di fronte studi medici 44 SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 1,00 | 848,50 | 848,50 |
| 175/61 15.03.001 | Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... ca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Corridoio davanti locali 43 e 44 SOMMANO cad | | | | | 4,00 4,00 | 34,38 | 137,52 |
| 175/62 15.02.001.00 1 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... otto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 SOMMANO cad | | | | | 10,00 8,00 18,00 | 47,23 | 850,14 |
| 175/63 15.02.001.00 2 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... naco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 SOMMANO cad | | | | | 8,00 6,00 14,00 | 9,32 | 130,48 |
| 175/64 15.03.001 | Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... ca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 32'713,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 32'713,11 |
| | Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 34,38 | 137,52 |
| 175/65 16.01.029.00 1 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 190,54 | 762,16 |
| 175/66 16.01.FP51 | Incremento al rivelatore di fumo analogico indirizzato di tipo ottico o a riflessione di luce. Incremento per incorporazione delle funzioni di rivelatore termovelocimetrico e di rivelatore termostatico. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 10,75 | 43,00 |
| 175/67 16.01.FP54 | F. e p.o. di lampada spia di ripetizione rivelatore di fumo in allarme da installare a parete o soffitto. Sono compresi: la derivazione in cavo twistato e schermato di sezione 2x1, ... 1 rivelatore di fumo. E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 72,00 | 288,00 |
| 175/68 15.03.020.00 2 | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... e il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 Nuovo Locale LAB.01 Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 6,00 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 171,61 | 1'716,10 |
| 175/69 15.03.028.00 3 | Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 15 unità rack Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 531,11 | 531,11 |
| 175/70 15.03.030.00 2 | Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm. Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 66,52 | 66,52 |
| 175/71 15.03.031.00 2 | Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 36'257,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 36'257,52 |
| | prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico. Su nuovo armadio rack di reparto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 202,66 | 202,66 |
| 175/72 15.03.026.00 4 | Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 420,02 | 840,04 |
| 175/73 15.03.032.00 2 | Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 48 prese RJ45 1U. Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 342,84 | 342,84 |
| 175/74 15.03.033.00 2 | Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 543,51 | 543,51 |
| 175/75 15.03.034.00 1 | Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC. Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 29,96 | 59,92 |
| 175/76 15.04.008.00 7 | Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incen ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2 Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | 30,00 | | | 30,00 | 5,05 | 151,50 |
| 175/77 15.04.FP04 | CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi ... n materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: Schermato Formazione a coppia 21 x 2 x 0,6. Sperimentazione Cardiologia + Locali di fronte studi medici 44 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | 30,00 | | | 30,00 | 9,94 | 298,20 |
| 175/78 14.02.001.00 1 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Bagno tra LAB.01 e LAB.02 Bagno tra LAB.01 e LAB.02 - miscelatore per vaso/bidet | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 2,00 | | 38'696,19 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 2,00 | | 38'696,19 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 170,77 | 341,54 |
| 175/79 14.02.001.01 3 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 94,56 | 94,56 |
| 175/80 14.02.001.01 5 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 116,53 | 116,53 |
| 175/81 13.15.FP03 | Realizzazione di allaccio di tubazioni in acciaio di qualunque diametro, per fluido caldo o freddo eseguita secondo le indicazioni della D.L., per fluidi cladi, freddi o vapore all ... urarie e l'assistenza in aiuto ai montatori, ed ogni onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita e funzionante. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 175/82 13.15.FP04 | Realizzazione di allaccio di tubazioni di scarico alle montanti esistenti eseguita secondo le indicazioni della D.L., compreso il taglio delle tubazioni, i pezzi speciali, le salda ... urarie e l'assistenza in aiuto ai montatori, ed ogni onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita e funzionante. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 229,60 | 229,60 |
| 175/83 13.03.013.00 1 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... rdi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 187,67 | 375,34 |
| 175/84 NP011 | Esecuzione attività di eliminazione tubazioni esistenti dell'impianto di riscaldamento nel reparto di Nefrologia dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno, in particolare dovranno esse ... ica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Num 32 chiusure reparto di Nefrologia. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 175/85 | F. e p. o.di climatizzatore senza unità esterna adatto per | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 43'633,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 43'633,76 |
| 13.04.FP50 | installazione a parete per solo raffrescamento. Sono compresi il kit di installazione completo, le opere murarie per la r ... tre compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Potenza di raffreddamento 2 kW. Sperimentazione Cardiologia 01 Sperimentazione Cardiologia 02 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 1'400,00 | 2'800,00 |
| 175/86 13.04.013.00 3 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 531,63 | 531,63 |
| 175/87 13.04.013.00 5 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Maggiorazione per una valvola modulante. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 199,33 | 398,66 |
| 175/88 13.04.003.00 6 | Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mo ... ialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 16,50 PF = 6,50. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 560,12 | 560,12 |
| 175/89 13.04.006.00 1 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati c ... ei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Batteria per impianti a 4 tubi. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 80,21 | 80,21 |
| 175/90 13.04.006.00 3 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati c ... , comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 96,89 | 96,89 |
| 175/91 13.04.006.00 6 | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati c ... base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Raccordo mandata diritto. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | 48'101,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 48'101,27 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 33,81 | 33,81 |
| 175/92 13.16.012.00 4 | Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... uerficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2"). Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,00 | 5,18 | 62,16 |
| 175/93 13.16.012.00 5 | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C ... erficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4"). Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 5,53 | 33,18 |
| 175/94 13.15.001.00 2 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,00 | 12,77 | 153,24 |
| 175/95 13.15.001.00 3 | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, vernici ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39. Nuovo Locale LAB.01 | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 14,09 | 84,54 |
| 175/96 13.04.FP50 | F. e p. o.di climatizzatore senza unità esterna adatto per installazione a parete per solo raffrescamento. Sono compresi il kit di installazione completo, le opere murarie per la r ... tre compreso ogni altro accessorio per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Potenza di raffreddamento 2 kW. Nuovo Locale LAB.02 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'400,00 | 1'400,00 |
| 175/97 13.24.005.00 1 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. Bagno tra LAB.01 e LAB.02 | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 55,00 | 12,86 | 707,30 |
| 175/98 13.24.001.00 4 | Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio ... | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 50'575,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 176 TARIFFA c001.007_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante Importo di Perizia euro 38'287,16 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 176/1 02.03.010.00 2 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. collegamento orizzontale collegamento orizzontale | | 15,40 15,40 | 2,600 3,000 | | 40,04 46,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 86,24 | 5,39 | 464,83 |
| 176/2 02.04.003.00 4 | Rimozione di battiscopa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo. collegamento orizzontale *(lung.=15,40+2,60+15,40+2,60) collegamento orizzontale *(lung.=15,40+3,00+15,40+3,00) | 2,00 2,00 | 36,00 36,80 | | | 72,00 73,60 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 145,60 | 2,20 | 320,32 |
| 176/3 NP_ED_03 | Rinzaffo e finitura sui battiscopa rimossi - asportazione delle parti mobili - pulizia del sito - rinzaffo con malta tipo FASSA KC 1 - lisciatura superficiale per successive lavorazioni collegamento orizzontale *(lung.=15,40+2,60+15,40+2,60) collegamento orizzontale *(lung.=15,40+3,00+15,40+3,00) | 2,00 2,00 | 36,00 36,80 | | | 72,00 73,60 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 145,60 | 16,60 | 2'416,96 |
| 176/4 12.01.FP50 | Tinteggiatura lavabile per interni acrilica. Tinteggiatura acrilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. collegamento orizzontale *(lung.=15,40+2,60+15,40+2,60) collegamento orizzontale *(lung.=15,40+3,00+15,40+3,00) | 2,00 2,00 | 36,00 36,80 | 3,500 3,500 | | 252,00 257,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 509,60 | 14,10 | 7'185,36 |
| 176/5 07.03.001.00 1 | Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensio ... aggioro di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli. collegamento orizzontale | | 15,40 15,40 | 2,600 2,600 | | 40,04 40,04 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 80,08 | 43,38 | 3'473,87 |
| 176/6 12.11.FP02 | Fornitura e posa in opera di paracolpo murale ad alta resistenza all'urto, con altezza non inferiore a 200 mm e larghezza non inferiore a 20 mm, costituito da un profilo continuo i ... amento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paracolpi. | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | A RIPO RTARE | | | | | 50,00 | | 13'861,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 50,00 | | 13'861,34 |
| | SOMMANO m | | | | | 50,00 | 50,20 | 2'510,00 |
| 176/7 12.11.FP03 | Fornitura e posa in opera di paraspigolo murale ad alta resistenza all'urto, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo acrilovinil ... ento al luogo di posa, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Paraspigolo. | 10,00 | 2,30 | | | 23,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 23,00 | 14,93 | 343,39 |
| 176/8 16.01.029.00 1 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. Corridoio davanti locali 43 e 44 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 190,54 | 762,16 |
| 176/9 16.01.FP51 | Incremento al rivelatore di fumo analogico indirizzato di tipo ottico o a riflessione di luce. Incremento per incorporazione delle funzioni di rilevatore termovelocimetrico e di rilevatore termostatico. Corridoio davanti locali 43 e 44 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 10,75 | 43,00 |
| 176/10 16.01.FP54 | F. e p.o. di lampada spia di ripetizione rilevatore di fumo in allarme da installare a parete o soffitto. Sono compresi: la derivazione in cavo twistato e schermato di sezione 2x1, ... l rivelatore di fumo. E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Corridoio davanti locali 43 e 44 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 72,00 | 144,00 |
| 176/11 02.04.FP01.d | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... nte Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto termico. Gruppo frigo e radiatori | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 4'927,31 | 4'927,31 |
| 176/12 15.01.002.00 1 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Emergenza Plafoniera | | | | | 9,00 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 27,00 | 38,09 | 1'028,43 |
| 176/13 | Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 23'619,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 23'619,63 |
| NP_15.08.00 1.001 | dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c ... ico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50. Emergenza | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 14,49 | 130,41 |
| 176/14 15.08.004.00 2 | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore ... sta o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 172,01 | 3'096,18 |
| 176/15 NP_15.03.00 2 | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Elettromagneti Pulsanti allarme Targhe ottiche acustiche Rivelatori fumo Lampade ripetizione per Rivelatori fumo | | | | | 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 71,55 | 1'287,90 |
| 176/16 NP_ED_06 | Asportazione della colla dalle pareti interessate dall'asportazione del rivestimento in PVC - rimozione ed asportazione delle parti incoerenti sulle pareti - pulizia della superfi ... ZL 25 - FASSA, a base di calce idrata, gesso, farina di roccia ed additivi specifici. Granulometria inferiore a 0.1 mm. collegamento orizzontale *(lung.=15,40+2,60+15,40+2,60) collegamento orizzontale *(lung.=15,40+3,00+15,40+3,00) | 2,00 2,00 | 36,00 36,80 | 2,300 2,300 | | 165,60 169,28 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 334,88 | 24,43 | 8'181,12 |
| 176/17 09.03.006.00 2 | Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serr ... era finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. Infisso tipo P08 | 1,00 | 1,90 | | 2,150 | 4,09 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4,09 | 264,64 | 1'082,38 |
| 176/18 16.02.007.00 4 | Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push. Infisso tipo P08 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 260,81 | 521,62 |
| 176/19 | Accessori per porte antincendio da conteggiare come | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 37'919,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 183 TARIFFA c002.009.020_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante | | | | | | | |
| | Importo di Perizia euro 23'510,43 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 183/1 14.5.FP01.b | Fornitura e posa in opera di tubo di rame trattato avente le seguenti caratteristiche: - tubi di rame prodotti con materie prime ricavate da minerale e non da rottame, in modo ... rendere l'opera realizzata secondo le normative vigenti, incluso le opere murarie necessarie. Tubo di rame diam 10/12. | | | | | 110,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 110,00 | 22,44 | 2'468,40 |
| 183/2 14.5.FP01.c | Fornitura e posa in opera di tubo di rame trattato avente le seguenti caratteristiche: - tubi di rame prodotti con materie prime ricavate da minerale e non da rottame, in modo ... rendere l'opera realizzata secondo le normative vigenti, incluso le opere murarie necessarie. Tubo di rame diam 12/14 | | | | | 77,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 77,00 | 24,22 | 1'864,94 |
| 183/3 14.5.FP01.d | Fornitura e posa in opera di tubo di rame trattato avente le seguenti caratteristiche: - tubi di rame prodotti con materie prime ricavate da minerale e non da rottame, in modo ... rendere l'opera realizzata secondo le normative vigenti, incluso le opere murarie necessarie. Tubo di rame diam 14/16. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | 27,25 | 272,50 |
| 183/4 NP_ID_01 | Valvola a sfera per gas medicinali 3/8" completa di raccordo a tre pezzi a saldare. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 29,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 29,00 | 87,07 | 2'525,03 |
| 183/5 NP_13.18.01 4.006 | Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cest ... o, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2"). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 106,72 | 106,72 |
| 183/6 13.20.003.00 | Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro | | | | | | | |
| | A RIPO RTARE | | | | | | | 7'237,59 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 7'237,59 |
| 1 | bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 16,22 | 16,22 |
| 183/7 NP_13.19.02 5.005 | Regolatore elettronico da quadro con uscite a due posizioni o modulanti. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, c ... l comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore con 2 uscite modulanti. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 811,60 | 811,60 |
| 183/8 NP_13.19.02 9.010 | Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 136,35 | 136,35 |
| 183/9 NP_13.19.05 1.008 | Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore ... dita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 809,35 | 809,35 |
| 183/10 NP_13.21.00 2 | Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ... d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 98,13 | 294,39 |
| 183/11 NP_15.04.00 2.030 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mmq. | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m | | 50,00 | | | 50,00 | 2,27 | 113,50 |
| 183/12 15.04.002.02 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mmq. | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 50,00 | | 9'419,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 50,00 | | 9'419,00 |
| | SOMMANO m | | | | | 50,00 | 2,62 | 131,00 |
| 183/13 NP_EL_11 | Intervento su quadro elettrico generale esistente al servizio della sotto centrale termica per programmazione nuovo regolatore DCC, modifica tubazione di ricircolo acqua calda sani ... vie, fornitura e posa in opera di nuovi rivestimenti. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'375,93 | 3'375,93 |
| 183/14 NP_04.01.01 6 | Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite i ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risanamento trave terapia intensiva lato nord | | 30,55 | | 0,900 | 27,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 27,50 | 5,69 | 156,48 |
| 183/15 NP_04.01.01 7 | Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risanamento trave terapia intensiva lato nord | | 30,55 | | 0,900 | 27,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 27,50 | 10,68 | 293,70 |
| 183/16 NP_04.01.01 8 | Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con interval ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. Risanamento trave terapia intensiva lato nord | | 30,55 | | 0,900 | 27,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 27,50 | 24,73 | 680,08 |
| 183/17 NP_04.01.02 2 | Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la su ... lo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm ² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risanamento trave terapia intensiva lato nord | | 30,55 | | 0,900 | 27,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 27,50 | 55,16 | 1'516,90 |
| 183/18 NP EL 002 | Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana vetrificata del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, sono compresi l'allettamento sul pavimento ... relative guarnizioni, la griglia metallica cromata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 769,22 | 769,22 |
| 183/19 NP_14.06.01 0 | Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 9,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 9,00 | | 16'342,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 184 TARIFFA c002.009.021_VARI - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | LABORATORIO ANALISI - Prima variante Importo di Perizia euro 60'219,89 | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | Percentuale | | | | | | | |
| 184/1 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... tivo oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. | | 2,50 2,50 3,20 2,80 | | 4,500 4,500 3,000 3,000 | 11,25 11,25 9,60 8,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 40,50 | 13,61 | 551,21 |
| 184/2 02.03.010.00 3 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. rivestimento in piastrelle | | 30,00 15,00 3,70 3,00 | | 2,200 1,000 2,200 2,200 | 66,00 15,00 8,14 6,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 95,74 | 14,61 | 1'398,76 |
| 184/3 02.A.001 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro dopo aver rimosso le piastrelle, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro dopo aver rimosso le piastrelle dove rimosso le piastrelle | | | | | 95,74 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 95,74 | 4,40 | 421,26 |
| 184/4 02.01.007 | Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. | | | | | 13,48 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 13,48 | 3,86 | 52,03 |
| 184/5 06.01.007.00 1 | Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, ariccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. dove rimosso le piastrelle dove rimosso le piastrelle | | | | | 95,74 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 95,74 | 22,86 | 2'188,62 |
| 184/6 05.A.001 | Preparazione di sottofondo per la stesura di pavimento in PVC, compreso il consolidamento del pavimento esistente, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4'611,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4'611,88 |
| | l'eventuale eliminazione delle parti inconsistenti, il livellamen ... l piano, almeno due mani di aggrappante e di livellante. E' compreso quanto altro occorre a dare l'opera finita ad arte. | | | | | 101,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 101,00 | 15,80 | 1'595,80 |
| 184/7 06.04.023 | Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da ... donei collanti, previa rasatura con livellante impuotrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | | 101,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 101,00 | 32,66 | 3'298,66 |
| 184/8 06.04.024 | Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la p ... la larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (par.ug.=45+3,7+3) | 51,70 | | | | 51,70 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 51,70 | 9,27 | 479,26 |
| 184/9 06.04.037.00 2 | Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di ottono da mm 25x3. | | 1,20 | | | 1,20 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1,20 | 5,21 | 6,25 |
| 184/10 12.01.004.00 1 | Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. pareti *(par.ug.=31+3,7+3) soffitto | 37,70 | | | 3,000 | 113,10 48,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 161,10 | 6,92 | 1'114,81 |
| 184/11 12.01.004.00 3 | Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo. | | | | | 161,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 161,10 | 2,96 | 476,86 |
| 184/12 07.A.001 | Controsoffitto in pannelli 60x60cm in fibra minerale. Fornitura e messa in opera di controsoffitto in pannelli 60x60cm in fibra minerale lavabile e disinfettabile spessore minimo ... tasselli, i tagli, gli sfridi e quant'altro necessario per fornire il controsoffitto montato a perfetta regola d'arte. | | | | | 51,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 51,60 | 33,60 | 1'733,76 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 13'317,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-----------------------|-------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| R I P O R T O | | | | | | | | 13'317,28 |
| 184/13 03.A.001 | Realizzazione di tettino in metallo a copertura della macchina di compressione dell'aria da realizzarsi sulla copertura del piano seminterrato a ridosso della parete esterna del ... samento della macchina e quant'altro occorer a dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensioni orientative 140x140xh90cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'100,00 | 1'100,00 |
| 184/14 07.03.011.00 2 | Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. | 2,00 | 15,00 0,50 0,60 | | 0,300 6,700 6,700 | 9,00 3,35 4,02 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 16,37 | 42,15 | 690,00 |
| 184/15 15.06.019.FP 001 | Fornitura e posa in opera di quadri elettrici a pavimento o a parete, componibili in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 61489-1 grado di protezione ... richiamati, per dare il titolo di lavoro funzionante e collaudabile. Quadro Laboratorio analisi. Sistema automatizzato | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 14'650,00 | 14'650,00 |
| 184/16 15.05.017.01 1 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x80. Prese CEE | | 45,00 | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 45,00 | 28,08 | 1'263,60 |
| 184/17 15.05.017.01 9 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 120 | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 50,00 | 3,91 | 195,50 |
| 184/18 15.05.017.03 1 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 120x80 mm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 18,30 | 91,50 |
| 184/19 15.05.017.04 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta | | | | | | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | | | | 31'307,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 31'307,88 |
| 6 | apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo piano o derivazione 120x80 mm | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 18,78 | 93,90 |
| 184/20 15.05.017.06 0 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Separatore mm 80 | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 45,00 | 6,77 | 304,65 |
| 184/21 15.05.017.01 5 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x80. Prese servizio e cablaggio strutturato | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 70,00 | 40,96 | 2'867,20 |
| 184/22 15.05.017.02 1 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 200 | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 70,00 | 4,77 | 333,90 |
| 184/23 15.05.017.03 3 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 25,45 | 152,70 |
| 184/24 15.05.017.04 7 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo piano o derivazione 200x80 mm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 26,74 | 267,40 |
| 184/25 15.05.017.06 0 | Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 35'327,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|--------------|---------------|--------|--------|-------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 35'327,63 |
| | misure di altezza per profondità assimilabile a: Separatore mm 80 | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 70,00 | 6,77 | 473,90 |
| 184/26 15.05.009.00 4 | Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70 Prese CEE Prese servizio Prese cablaggio strutturato | | | | | 10,00 10,00 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 15,66 | 469,80 |
| 184/27 15.05.009.00 6 | Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x220x120 rete elettrica | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 29,63 | 148,15 |
| 184/28 15.04.003.00 8 | Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x50 mmq. Linea di alimentazione rete preferenziale | 3,00 | 70,00 | | | 210,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 210,00 | 9,56 | 2'007,60 |
| 184/29 15.04.003.00 9 | Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x35 mmq. Line UPS | 2,00 | 3,00 | 15,000 | | 90,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 90,00 | 7,43 | 668,70 |
| 184/30 15.04.003.01 0 | Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mmq. Linea di alimentazione rete preferenziale Linea UPS | 2,00 2,00 | 70,00 2,00 | 15,000 | | 140,00 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 200,00 | 5,58 | 1'116,00 |
| 184/31 15.04.005.02 1 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 40'211,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 40'211,78 |
| | ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(4*10+15+30+25*2+20+10+15+20+10*2+10*2+15+25+20+10+15+20+35+25)*1,15+14,25) | 480,00 | | | | 480,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 480,00 | 3,05 | 1'464,00 |
| 184/32 15.04.005.02 0 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(15+25+10+10)*1,15+11) | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 3,57 | 285,60 |
| 184/33 15.04.005.01 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(30+30+25+25+20+20)*1,15+7,50) | 180,00 | | | | 180,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 180,00 | 4,37 | 786,60 |
| 184/34 15.04.005.01 8 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(15)*1,15+2,75) | 20,00 | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | 5,80 | 116,00 |
| 184/35 15.04.005.01 0 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(15+15)*1,15+5,50) | 40,00 | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 5,31 | 212,40 |
| 184/36 15.04.005.00 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mmq. Distribuzione locale *(par.ug.=(30+30)*1,15+11) | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 6,47 | 517,60 |
| 184/37 15.04.007.01 5 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mmq. Distribuzione locale *(lung.=(10+10)*1,15+2) | 3,00 | 25,00 | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | 0,65 | 48,75 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 43'642,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 43'642,73 |
| 184/38 15.04.007.01 4 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mmq. Distribuzione locale *(lung.=(20)*1,15+2) | 3,00 | 25,00 | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | 1,19 | 89,25 |
| 184/39 15.04.007.01 3 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mmq. Distribuzione locale *(lung.=(20)*1,15+2) | 5,00 | 25,00 | | | 125,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 125,00 | 1,34 | 167,50 |
| 184/40 15.01.002.00 1 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Punto luce ordinario | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 38,09 | 685,62 |
| 184/41 15.01.002.00 2 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). Punto luce sicurezza | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 44,10 | 176,40 |
| 184/42 15.01.002.00 3 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 50,09 | 50,09 |
| 184/43 15.01.002.00 4 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 14,01 | 14,01 |
| 184/44 15.02.002.00 1 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. | | | | | | | |
| | A RIPO RTARE | | | | | | | 44'825,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 44'825,60 |
| | Combinazione 1 presa Combinazione 2 prese Combinazione 4 prese | | | | | 1,00 6,00 19,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 26,00 | 50,55 | 1'314,30 |
| 184/45 15.02.002.00 2 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Combinazione 2 prese Combinazione 4 prese | 6,00 19,00 | 1,00 3,00 | | | 6,00 57,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 63,00 | 9,92 | 624,96 |
| 184/46 15.02.002.00 3 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 43,23 | 345,84 |
| 184/47 15.02.007.00 1 | Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ...occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 60,16 | 481,28 |
| 184/48 15.02.002.00 3 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 43,23 | 172,92 |
| 184/49 15.02.007.00 2 | Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ...occo e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 32A. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 79,75 | 319,00 |
| 184/50 15.02.002.00 4 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 45,78 | 137,34 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 48'221,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 48'221,24 |
| 184/51 15.02.007.00 6 | Presse CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presse CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutti ... cco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 81,64 | 244,92 |
| 184/52 15.02.002.00 5 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Termostato Regolatore fan coil canalizzato Elettrovalvola fan coil canalizzato | | | | | 2,00 5,00 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 39,56 | 474,72 |
| 184/53 15.02.005.00 2 | Punto presa CEE trifase da 63A. Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore HO7V-K o NO7V-K di sezione minima pari a mmq 16 sia di fase che di terra, in tubazione in P ... ezza massima di m. 5,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa in tubazione in metallo Alim. UTA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 158,22 | 158,22 |
| 184/54 15.03.020.00 1 | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30 Combinazione 3 prese Combinazione 4 prese Combinazione 6 prese | 1,00 8,00 3,00 | 3,00 4,00 6,00 | | | 3,00 32,00 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 53,00 | 86,89 | 4'605,17 |
| 184/55 15.03.021.00 2 | Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP. Rete interna ospedale Area validazione Area macchine | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 251,05 | 753,15 |
| 184/56 15.03.023.00 1 | Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00 | | | | | 53,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 53,00 | 3,69 | 195,57 |
| 184/57 16.01.029.00 1 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 54'652,99 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 54'652,99 |
| | fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 190,54 | 571,62 |
| 184/58 16.01.024 | Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestingente con vetro e pittogramma, f... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 33,60 | 134,40 |
| 184/59 16.01.028 | Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da inserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 67,14 | 134,28 |
| 184/60 15.03.002 | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 80,60 | 564,20 |
| 184/61 15.03.002 | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 80,60 | 322,40 |
| 184/62 15.08.038.FP 001 | Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, ottica speculare con schermo parabolico in allumi ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Plafoniera incasso, ottica Dark-light 4x14W IP20 | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 121,50 | 1'458,00 |
| 184/63 15.08.038.FP 002 | Fornitura e posa in opera di plafoniera da palfone con corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, ottica speculare con schermo parabolico in allumi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Plafoniera a plafone, ottica Dark-light 4x14W IP20 | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 139,00 | 834,00 |
| 184/64 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da esterno | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 58'671,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 185 TARIFFA c002.009.021_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | LABORATORIO ANALISI - Seconda variante Importo di Perizia euro 22'151,83 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 185/1 12.01.FP50 | Tinteggiatura lavabile per interni acrilica. Tinteggiatura acrilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. corridoio laboratorio analisi corridoio laboratorio analisi corridoio laboratorio analisi | 2,00 2,00 | 28,90 28,90 | 2,600 2,600 | 4,300 4,300 | 248,54 22,36 75,14 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 346,04 | 14,10 | 4'879,16 |
| 185/2 07.03.011.00 1 | Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. porta rimossa chiusura finestre corridoio chiusura finestre corridoio chiusura finestre corridoio chiusura finestre corridoio chiusura finestre corridoio | 2,00 6,00 2,00 6,00 4,00 4,00 | 2,00 2,60 4,00 5,40 2,50 5,00 | | 0,910 0,910 0,750 0,910 0,910 0,910 | 3,64 14,20 6,00 29,48 9,10 18,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 80,62 | 45,57 | 3'673,85 |
| 185/3 09.03.006.00 2 | Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serr ... era finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. porta laboratorio analisi | | 1,40 | | 2,250 | 3,15 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,15 | 264,64 | 833,62 |
| 185/4 09.03.008.00 2 | Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. porta laboratorio analisi | | 1,40 | | 2,250 | 3,15 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,15 | 68,20 | 214,83 |
| 185/5 NP_ID_04 | Oneri di allaccio all'impianto di produzione aria compressa ad uso tecnico, fornito in altra sezione di appalto. Utilizziamo la stessa voce per allacciarsi alla dorsale esistente | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'565,37 | 1'565,37 |
| 185/6 NP_14.01.01 7.006 | Tubazioni in rame trafilato per gas medicali. Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame ... ie, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 20/22 mm. Aria compressa tecnica | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 11'416,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|--|--|-------|---|---|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| R I P O R T O | | | | | | | | |
| SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 186 | | | | | | | | |
| TARIFFA c002.023_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | | |
| W.C. U.R.P. - Prima variante | | | | | | | | |
| Importo di Perizia euro 34'350,13 | | | | | | | | |
| Percentuale | | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 186/1 02.04.008 | Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. infissi sopra porte wc porte wc | 3,00 3,00 | 0,70 0,70 | | 0,800 2,200 | 1,68 4,62 | | |
| SOMMANO mq | | | | | | 6,30 | 22,01 | 138,66 |
| 186/2 02.04.009 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lavabi vasi | | | | | 2,00 3,00 | | |
| SOMMANO cad | | | | | | 5,00 | 26,40 | 132,00 |
| 186/3 02.03.010.00 3 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. antibagno antibagno wc1 wc1 wc2 wc2 wc3 wc3 antibagno wc1 wc2 wc3 | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 4,01 1,20 1,25 2,06 1,25 2,06 1,25 2,06 | | 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 | 17,64 2,64 5,50 9,06 5,50 9,06 5,50 9,06 | | |
| SOMMANO mq | | | | | | 76,51 | 14,61 | 1'117,81 |
| 186/4 02.03.010.00 4 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. zona marmo | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| SOMMANO mq | | | | | | 3,37 | 17,52 | 59,04 |
| 186/5 02.03.006.00 1 | Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... ica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. antibagno | | 1,20 | 4,010 | | 4,81 | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | | 4,81 | | 1'447,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 4,81 | | 1'447,51 |
| | wc1 | | 1,25 | 2,060 | | 2,58 | | |
| | wc2 | | 1,25 | 2,060 | | 2,58 | | |
| | wc3 | | 1,25 | 2,060 | | 2,58 | | |
| | ingresso | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,92 | 13,59 | 216,35 |
| 186/6 02.04.FP01.b | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... e Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto elettrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 4'037,83 | 4'037,83 |
| 186/7 02.04.FP01.c | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... Ente Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto idrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'613,48 | 3'613,48 |
| 186/8 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... tivo oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. | 2,00 | 2,06 | | 3,400 | 14,01 | | |
| | | | 4,01 | | 3,400 | 13,63 | | |
| | | | 1,50 | | 3,400 | 5,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 32,74 | 13,61 | 445,59 |
| 186/9 02.03.009 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | 4,01 | | 2,200 | 8,82 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 8,82 | 12,68 | 111,84 |
| 186/10 03.02.FP50 | Muratura in blocchetti di calcestruzzo areato con caratteristiche fino a REI 120. Blocchetti lisci maschiati in calcestruzzo areato autoclavato per sistemi di costruzione a secco. ... rasatura finale della parete, le architravi e quanto altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte. Spessore 12 cm | | 4,45 | | 3,400 | 15,13 | | |
| | | | 1,75 | | 3,400 | 5,95 | | |
| | | | 1,80 | | 3,400 | 6,12 | | |
| | | | 2,20 | | 3,400 | 7,48 | | |
| | | | 2,20 | | 3,400 | 7,48 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 42,16 | | 9'872,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 42,16 | | 9'872,60 |
| | SOMMANO m2 | | | | | 42,16 | 57,50 | 2'424,20 |
| 186/11 06.01.003.00 1 | Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato di ... rfici plane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento. | 2,00 | 4,45 | | 3,400 | 30,26 | | |
| | | 2,00 | 1,75 | | 3,400 | 11,90 | | |
| | | 2,00 | 1,80 | | 3,400 | 12,24 | | |
| | | 2,00 | 2,20 | | 3,400 | 14,96 | | |
| | | 2,00 | 2,20 | | 3,400 | 14,96 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 84,32 | 17,12 | 1'443,56 |
| 186/12 03.01.001.00 1 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. | | | | | | | |
| | ingresso | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| | antibagno | | 1,23 | 4,010 | | 4,93 | | |
| | wc h | | 1,83 | 2,060 | | 3,77 | | |
| | wc urp | | 1,75 | 1,990 | | 3,48 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,55 | 12,96 | 201,53 |
| 186/13 06.04.FP05 | Fornitura e posa in opera di pavimenti interni in piastrelle in fine gres porcellanato smaltato secondo la normativa DIN EN 176 BI con dimensione reale 197x197 mm, e dimensioni no ... re l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento in piastrelle di fine gres porcellanato antisdrucchiolo cat. R11. | | | | | | | |
| | ingresso | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| | antibagno | | 1,23 | 4,010 | | 4,93 | | |
| | wc h | | 1,83 | 2,060 | | 3,77 | | |
| | wc urp | | 1,75 | 1,990 | | 3,48 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,55 | 34,97 | 543,78 |
| 186/14 06.02.003.00 6 | Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il ... occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer). | | | | | | | |
| | ingresso | 2,00 | 2,41 | | 2,200 | 10,60 | | |
| | ingresso | | 1,40 | | 2,200 | 3,08 | | |
| | antibagno | | 4,01 | | 2,200 | 8,82 | | |
| | antibagno | | 1,23 | | 2,200 | 2,71 | | |
| | antibagno | | 2,03 | | 2,200 | 4,47 | | |
| | antibagno | | 0,40 | | 2,200 | 0,88 | | |
| | antibagno | | 2,02 | | 2,200 | 4,44 | | |
| | wc h | 2,00 | 2,06 | | 2,200 | 9,06 | | |
| | wc h | 2,00 | 1,83 | | 2,200 | 8,05 | | |
| | wc urp | 2,00 | 1,75 | | 2,200 | 7,70 | | |
| | wc urp | 2,00 | 1,99 | | 2,200 | 8,76 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 68,57 | 35,84 | 2'457,55 |
| 186/15 12.01.FP50 | Tinteggiatura lavabile per interni acrilica. Tinteggiatura acrilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 16'943,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 16'943,22 |
| | due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. | | | | | | | |
| | zona esterna | | 2,14 | | 3,400 | 7,28 | | |
| | zona esterna | | | 2,290 | 3,400 | 7,79 | | |
| | zona esterna | | 2,14 | 2,290 | | 4,90 | | |
| | antibagno | | 1,40 | | 1,200 | 1,68 | | |
| | antibagno | | 2,41 | | 1,200 | 2,89 | | |
| | antibagno | | 0,20 | | 1,200 | 0,24 | | |
| | antibagno | | 4,01 | | 1,200 | 4,81 | | |
| | antibagno | | 1,23 | | 1,200 | 1,48 | | |
| | antibagno | | 2,03 | | 1,200 | 2,44 | | |
| | antibagno | | 0,40 | | 1,200 | 0,48 | | |
| | antibagno | | 2,02 | | 1,200 | 2,42 | | |
| | antibagno | | 2,41 | | 1,200 | 2,89 | | |
| | antibagno | | 1,41 | 2,410 | | 3,40 | | |
| | antibagno | | 1,55 | 2,020 | | 3,13 | | |
| | wc h | | 1,23 | 1,990 | | 2,45 | | |
| | wc h | | 1,83 | 2,060 | | 3,77 | | |
| | wc h | 2,00 | 1,83 | | 1,200 | 4,39 | | |
| | wc h | 2,00 | 2,06 | | 1,200 | 4,94 | | |
| | wc urp | | 1,75 | 1,990 | | 3,48 | | |
| | wc urp | 2,00 | 1,75 | | 1,200 | 4,20 | | |
| | wc urp | 2,00 | 1,99 | | 1,200 | 4,78 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 73,84 | 14,10 | 1'041,14 |
| 186/16 09.03.006.00 2 | Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serr ... era finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. | | | | | | | |
| | wc urp | | | | | | | |
| | wc h | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | wc ingresso | | 0,95 | | 2,100 | 2,00 | | |
| | wc ingresso | | 0,95 | | 2,100 | 2,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,89 | 264,64 | 1'558,73 |
| 186/17 09.03.008.00 2 | Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. | | | | | | | |
| | wc urp | | | | | | | |
| | wc h | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | wc ingresso | | 0,95 | | 2,100 | 2,00 | | |
| | wc ingresso | | 0,95 | | 2,100 | 2,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,89 | 68,20 | 401,70 |
| 186/18 09.03.FP50 | Accessorio porta: pistone per chiudi porta automatica. Fornitura e dinstallazione di molla per chiusura automatica della porta. | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 108,00 | 108,00 |
| 186/19 09.03.FP51 | Accessorio porta: scrocco libero/occupato. | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 40,90 | 81,80 |
| 186/20 16.02.007.00 3 | Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 20'134,59 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 20'134,59 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 203,04 | 406,08 |
| 186/21 15.02.001.00 1 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... otto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 47,23 | 188,92 |
| 186/22 15.03.FP50 | Realizzazione d impianto di allarme per WC disabili costituito da pulsante a tirante, allarme ottico acustico installato fuori porta, pulsante di annullo installato all'interno de ... ompresi tutti gli accessori necessari all'installazione ed alla posa in opera. Impianto di chiamata per locale disabili. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,00 | 129,00 | 258,00 |
| 186/23 15.04.007.01 4 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mmq. | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 45,00 | 1,19 | 53,55 |
| 186/24 15.04.007.01 3 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mmq. | | | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 45,00 | 1,34 | 60,30 |
| 186/25 15.05.001.00 3 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e post ... la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 2,54 | 76,20 |
| 186/26 NP002 | Realizzazione quadro elettrico di zona composto da centralino in resina da incasso da 12 moduli dove all'interno vengono inseriti su barra din i seguenti interruttori: Num 01 Sezi ... ice - Estrattori sono comprese le opere murarie per l'incasso a muro e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 866,00 | 866,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 22'043,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 22'043,64 |
| 186/27 15.08.005.00 3 | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... sta o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 161,60 | 323,20 |
| 186/28 15.08.005.00 4 | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... sta o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 121,33 | 363,99 |
| 186/29 15.08.FP50 | Apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite centralina a microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di la ... i adesivi conformi alle norme di settore. Lampada fluorescente compatta 11W, autonomia in emergenza 3 ore versione S.E. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 193,50 | 774,00 |
| 186/30 15.01.FP51 | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ontamento. h variabile da 120 cm a 200 cm in base alle dimensioni del locale. Punto di comando rivelatore di presenza. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 104,00 | 520,00 |
| 186/31 NP_MEC_02 | Realizzazione collegamenti alle dorsali adduzione acqua e aal'impianto di scarico esistenti e realizzazione esalazione aria, realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Ino ... a modifica dei vetri per l'installazione dell'impianto di estrazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1'500,49 | 1'500,49 |
| 186/32 14.02.001.00 1 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Lavabi Per doccia vaso-bidet | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 170,77 | 853,85 |
| 186/33 14.02.001.01 3 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 26'379,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 26'379,17 |
| | igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 94,56 | 189,12 |
| 186/34 14.02.001.01 5 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 116,53 | 233,06 |
| 186/35 14.02.001.01 7 | Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... itarie con relative rubinetterie. Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 94,56 | 94,56 |
| 186/36 13.01.016.00 3 | Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoe ... valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 30. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 370,92 | 370,92 |
| 186/37 13.17.FP01 | Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione per impianti idrici in ottone con innesto primario a 3/4" e innesto diramazioni per tubazioni da 3/8". Completo di tutto q ... re muraria e l'assistenza in aiuto ai montatori. Collettore doppio fino a 8 attacchi Collettore per impianto idrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 97,97 | 97,97 |
| 186/38 13.17.FP50 | Accessori per impiantistica, fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione per impianti idrici in ottone con innesto primario a 3/4" e innesto diramazioni per tubazioni ... ere muraria e l'assistenza in aiuto ai montatori. Collettore doppio fino a 8 attacchi Collettore per impianto idrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 98,00 | 98,00 |
| 186/39 13.18.004.00 3 | Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio i ... fera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 22,38 | 134,28 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 27'597,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 27'597,08 |
| 186/40 14.02.002.00 1 | Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 229,06 | 687,18 |
| 186/41 14.02.003 | Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 60,47 | 181,41 |
| 186/42 14.02.008.00 3 | Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 271,67 | 271,67 |
| 186/43 14.02.009 | Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 148,11 | 296,22 |
| 186/44 14.04.016.00 1 | Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 140,34 | 421,02 |
| 186/45 14.04.FP50 | Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, ... muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Porte | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 186/46 14.06.001 | Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e pileta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 29'954,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 29'954,58 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 823,12 | 823,12 |
| 186/47 14.06.002 | Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 646,84 | 646,84 |
| 186/48 14.06.004 | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 44,31 | 44,31 |
| 186/49 14.06.007.00 1 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 385,60 | 385,60 |
| 186/50 14.06.007.00 2 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 484,67 | 484,67 |
| 186/51 14.06.008.00 1 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 330,42 | 330,42 |
| 186/52 14.06.008.00 3 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 102,27 | 204,54 |
| 186/53 14.06.008.00 4 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5). | | | | | 2,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 2,00 | | 32'874,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 187 TARIFFA c002.024_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | EMATOLOGIA - Seconda variante Importo di Perizia euro 90'521,73 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 187/1 02.04.008 | Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | |
| | 1 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | 2 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 3 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 4 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 5 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 6 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | 7 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 8 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 10 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | 11 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | 12 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 13 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 24 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 25 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 26 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 27 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | 28 | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | 29 | | 0,90 | | 2,100 | 1,89 | | |
| | | | 1,30 | | 2,100 | 2,73 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 44,10 | 22,01 | 970,64 |
| 187/2 02.03.010.00 2 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. | | | | | | | |
| | 1 | | 1,85 | 2,200 | | 4,07 | | |
| | 2 | | 3,30 | 4,000 | | 13,20 | | |
| | 3 | | 2,10 | 2,200 | | 4,62 | | |
| | 4 | | 3,95 | 3,300 | | 13,04 | | |
| | 5 | | 2,20 | 2,150 | | 4,73 | | |
| | 6 | | 1,55 | 2,200 | | 3,41 | | |
| | 7 | | 3,25 | 3,300 | | 10,73 | | |
| | 8 | | 2,20 | 2,100 | | 4,62 | | |
| | 9 | | 2,15 | 2,200 | | 4,73 | | |
| | 10 | | 2,05 | 2,350 | | 4,82 | | |
| | 11 | | 2,10 | 2,050 | | 4,31 | | |
| | 12 | | 1,80 | 2,200 | | 3,96 | | |
| | 13 | | 4,90 | 3,300 | | 16,17 | | |
| | 14 | | 2,95 | 2,200 | | 6,49 | | |
| | 15 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 16 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 17 | | 2,05 | 2,950 | | 6,05 | | |
| | 18 | | 3,45 | 2,950 | | 10,18 | | |
| | 19 | | 1,80 | 1,650 | | 2,97 | | |
| | 20 | | 1,80 | 1,650 | | 2,97 | | |
| | 21 | | 2,80 | 2,050 | | 5,74 | | |
| | 22 | | 2,10 | 1,950 | | 4,10 | | |
| | 23 | | 2,10 | 2,100 | | 4,41 | | |
| | 24 | | 4,85 | 5,600 | | 27,16 | | |
| | 25 | | 4,95 | 5,600 | | 27,72 | | |
| | 26 | | 1,00 | 3,150 | | 3,15 | | |
| | 27 | | 1,00 | 1,350 | | 1,35 | | |
| | 28 | | 1,00 | 0,900 | | 0,90 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 215,90 | | 970,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 215,90 | | 970,64 |
| 29 | | | 2,70 | 5,600 | | 15,12 | | |
| 2 | | 2,00 | | 4,000 | 2,200 | 17,60 | | |
| 3 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 4 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 5 | | 2,00 | | 2,150 | 2,200 | 9,46 | | |
| 7 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 8 | | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| 9 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 12 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 13 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 14 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 15 | | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| 16 | | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| 17 | | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| 18 | | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| 19 | | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| 20 | | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| 21 | | 2,00 | | 2,050 | 2,200 | 9,02 | | |
| 22 | | 2,00 | | 1,950 | 2,200 | 8,58 | | |
| 23 | | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| 24 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 25 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 26 | | 2,00 | | 3,150 | 2,200 | 13,86 | | |
| 27 | | 2,00 | | 1,350 | 2,200 | 5,94 | | |
| 28 | | 2,00 | | 0,900 | 2,200 | 3,96 | | |
| 29 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 2 | | 2,00 | 3,30 | | 2,200 | 14,52 | | |
| 3 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 4 | | 2,00 | 3,95 | | 2,200 | 17,38 | | |
| 5 | | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| 7 | | 2,00 | 3,25 | | 2,200 | 14,30 | | |
| 8 | | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| 9 | | 2,00 | 2,15 | | 2,200 | 9,46 | | |
| 12 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 13 | | 2,00 | 4,90 | | 2,200 | 21,56 | | |
| 14 | | 2,00 | 2,95 | | 2,200 | 12,98 | | |
| 15 | | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| 16 | | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| 17 | | 2,00 | 2,05 | | 2,200 | 9,02 | | |
| 18 | | 2,00 | 3,45 | | 2,200 | 15,18 | | |
| 19 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 20 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 21 | | 2,00 | 2,80 | | 2,200 | 12,32 | | |
| 22 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 23 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 24 | | 2,00 | 4,85 | | 2,200 | 21,34 | | |
| 25 | | 2,00 | 4,95 | | 2,200 | 21,78 | | |
| 26 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 27 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 28 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 29 | | 2,00 | 2,70 | | 2,200 | 11,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 836,68 | 5,39 | 4'509,71 |
| 187/3 02.03.011 | Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. corridoio | | 19,80 | 2,200 | | 43,56 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 43,56 | 12,67 | 551,91 |
| 187/4 NP_ED_11 | Opere da falegname - sistemazione delle tapparelle esterne - verifica dei rulli per il sollevamento - sostituzione dei rulli per | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 6'032,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 6'032,26 |
| | il sollevamento - rimozione dei cassonetti in legno - posa dei nuovi cassonetti - opere di completamento e pitturazioni delle parti a vista | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 20,00 | 296,46 | 5'929,20 |
| 187/5 NP_ED_16 | smontaggio e rimontaggio armadi ed arredi reparto di ematologia | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 6'467,09 | 6'467,09 |
| 187/6 06.01.003.00 1 | Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato di ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento. | | | | | | | |
| | 2 | 2,00 | | 4,000 | 2,200 | 17,60 | | |
| | 3 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 4 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 5 | 2,00 | | 2,150 | 2,200 | 9,46 | | |
| | 7 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 8 | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| | 9 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 12 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 13 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 14 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 15 | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| | 16 | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| | 17 | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| | 18 | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| | 19 | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| | 20 | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| | 21 | 2,00 | | 2,050 | 2,200 | 9,02 | | |
| | 22 | 2,00 | | 1,950 | 2,200 | 8,58 | | |
| | 23 | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| | 24 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 25 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 26 | 2,00 | | 3,150 | 2,200 | 13,86 | | |
| | 27 | 2,00 | | 1,350 | 2,200 | 5,94 | | |
| | 28 | 2,00 | | 0,900 | 2,200 | 3,96 | | |
| | 29 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 2 | 2,00 | 3,30 | | 2,200 | 14,52 | | |
| | 3 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 4 | 2,00 | 3,95 | | 2,200 | 17,38 | | |
| | 5 | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| | 7 | 2,00 | 3,25 | | 2,200 | 14,30 | | |
| | 8 | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| | 9 | 2,00 | 2,15 | | 2,200 | 9,46 | | |
| | 12 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 13 | 2,00 | 4,90 | | 2,200 | 21,56 | | |
| | 14 | 2,00 | 2,95 | | 2,200 | 12,98 | | |
| | 15 | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| | 16 | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| | 17 | 2,00 | 2,05 | | 2,200 | 9,02 | | |
| | 18 | 2,00 | 3,45 | | 2,200 | 15,18 | | |
| | 19 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 20 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 21 | 2,00 | 2,80 | | 2,200 | 12,32 | | |
| | 22 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 23 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 24 | 2,00 | 4,85 | | 2,200 | 21,34 | | |
| | 25 | 2,00 | 4,95 | | 2,200 | 21,78 | | |
| | 26 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 584,98 | | 18'428,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 584,98 | | 18'428,55 |
| | 27 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | 28 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | 29 | 2,00 | 2,70 | | 2,200 | 11,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 605,66 | 17,12 | 10'368,90 |
| 187/7 06.01.008.00 1 | Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento. | | | | | | | |
| | 2 | 2,00 | | 4,000 | 2,200 | 17,60 | | |
| | 3 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 4 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 5 | 2,00 | | 2,150 | 2,200 | 9,46 | | |
| | 7 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 8 | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| | 9 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 12 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 13 | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| | 14 | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| | 15 | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| | 16 | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| | 17 | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| | 18 | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| | 19 | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| | 20 | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| | 21 | 2,00 | | 2,050 | 2,200 | 9,02 | | |
| | 22 | 2,00 | | 1,950 | 2,200 | 8,58 | | |
| | 23 | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| | 24 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 25 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 26 | 2,00 | | 3,150 | 2,200 | 13,86 | | |
| | 27 | 2,00 | | 1,350 | 2,200 | 5,94 | | |
| | 28 | 2,00 | | 0,900 | 2,200 | 3,96 | | |
| | 29 | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| | 2 | 2,00 | 3,30 | | 2,200 | 14,52 | | |
| | 3 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 4 | 2,00 | 3,95 | | 2,200 | 17,38 | | |
| | 5 | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| | 7 | 2,00 | 3,25 | | 2,200 | 14,30 | | |
| | 8 | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| | 9 | 2,00 | 2,15 | | 2,200 | 9,46 | | |
| | 12 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 13 | 2,00 | 4,90 | | 2,200 | 21,56 | | |
| | 14 | 2,00 | 2,95 | | 2,200 | 12,98 | | |
| | 15 | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| | 16 | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| | 17 | 2,00 | 2,05 | | 2,200 | 9,02 | | |
| | 18 | 2,00 | 3,45 | | 2,200 | 15,18 | | |
| | 19 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 20 | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| | 21 | 2,00 | 2,80 | | 2,200 | 12,32 | | |
| | 22 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 23 | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| | 24 | 2,00 | 4,85 | | 2,200 | 21,34 | | |
| | 25 | 2,00 | 4,95 | | 2,200 | 21,78 | | |
| | 26 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | 27 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | 28 | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | 29 | 2,00 | 2,70 | | 2,200 | 11,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 605,66 | 14,25 | 8'630,65 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 37'428,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 37'428,10 |
| 187/8 06.04.FP50 | Preparazione di sottofondo di pavimento esistente dopo la rimozione di pavimento vinilico consistente in: - trattamento mediante eleicotteratura della superficie - consolidamento ... isulta e quanto altro occorre a dare l'opere finita ad opera d'arte e pronta per la stesura del la nuova pavimentazione. | | | | | | | |
| | 2 | | 3,30 | 4,000 | | 13,20 | | |
| | 3 | | 2,10 | 2,200 | | 4,62 | | |
| | 4 | | 3,95 | 3,300 | | 13,04 | | |
| | 5 | | 2,20 | 2,150 | | 4,73 | | |
| | 7 | | 3,25 | 3,300 | | 10,73 | | |
| | 8 | | 2,20 | 2,100 | | 4,62 | | |
| | 9 | | 2,15 | 2,200 | | 4,73 | | |
| | 12 | | 1,80 | 2,200 | | 3,96 | | |
| | 13 | | 4,90 | 3,300 | | 16,17 | | |
| | 14 | | 2,95 | 2,200 | | 6,49 | | |
| | 15 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 16 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 17 | | 2,05 | 2,950 | | 6,05 | | |
| | 18 | | 3,45 | 2,950 | | 10,18 | | |
| | 19 | | 1,80 | 1,650 | | 2,97 | | |
| | 20 | | 1,80 | 1,650 | | 2,97 | | |
| | 21 | | 2,80 | 2,050 | | 5,74 | | |
| | 22 | | 2,10 | 1,950 | | 4,10 | | |
| | 23 | | 2,10 | 2,100 | | 4,41 | | |
| | 24 | | 4,85 | 5,600 | | 27,16 | | |
| | 25 | | 4,95 | 5,600 | | 27,72 | | |
| | 26 | | 1,00 | 3,150 | | 3,15 | | |
| | 27 | | 1,00 | 1,350 | | 1,35 | | |
| | 28 | | 1,00 | 0,900 | | 0,90 | | |
| | 29 | | 2,70 | 5,600 | | 15,12 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 214,41 | 28,65 | 6'142,85 |
| 187/9 06.04.FP01 | Pavimento o rivestimento in gomma esente da alogeni costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrtata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una base monocromati ... sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento o rivestimento in gomma . | | | | | | | |
| | 2 | | 3,30 | 4,000 | | 13,20 | | |
| | 3 | | 2,10 | 2,200 | | 4,62 | | |
| | 4 | | 3,95 | 3,300 | | 13,04 | | |
| | 5 | | 2,20 | 2,150 | | 4,73 | | |
| | 7 | | 3,25 | 3,300 | | 10,73 | | |
| | 8 | | 2,20 | 2,100 | | 4,62 | | |
| | 9 | | 2,15 | 2,200 | | 4,73 | | |
| | 12 | | 1,80 | 2,200 | | 3,96 | | |
| | 13 | | 4,90 | 3,300 | | 16,17 | | |
| | 14 | | 2,95 | 2,200 | | 6,49 | | |
| | 15 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 16 | | 3,50 | 2,900 | | 10,15 | | |
| | 17 | | 2,05 | 2,950 | | 6,05 | | |
| | 18 | | 3,45 | 2,950 | | 10,18 | | |
| | 19 | | 4,90 | 3,000 | | 14,70 | | |
| | 20 | | 1,90 | 2,700 | | 5,13 | | |
| | 21 | | 2,80 | 2,050 | | 5,74 | | |
| | 22 | | 2,10 | 1,950 | | 4,10 | | |
| | 23 | | 3,10 | 4,900 | | 15,19 | | |
| | 24 | | 4,85 | 5,600 | | 27,16 | | |
| | 25 | | 4,95 | 5,600 | | 27,72 | | |
| | 26 | | 3,10 | 4,900 | | 15,19 | | |
| | 27 | | 4,00 | 4,900 | | 19,60 | | |
| | 28 | | 2,70 | 4,900 | | 13,23 | | |
| | 29 | | 2,70 | 5,600 | | 15,12 | | |
| | rivestimenti | | | | | | | |
| | 2 | 2,00 | | 4,000 | 2,200 | 17,60 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 299,30 | | 43'570,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 299,30 | | 43'570,95 |
| 3 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 4 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 5 | | 2,00 | | 2,150 | 2,200 | 9,46 | | |
| 7 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 8 | | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| 9 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 12 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 13 | | 2,00 | | 3,300 | 2,200 | 14,52 | | |
| 14 | | 2,00 | | 2,200 | 2,200 | 9,68 | | |
| 15 | | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| 16 | | 2,00 | | 2,900 | 2,200 | 12,76 | | |
| 17 | | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| 18 | | 2,00 | | 2,950 | 2,200 | 12,98 | | |
| 19 | | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| 20 | | 2,00 | | 1,650 | 2,200 | 7,26 | | |
| 21 | | 2,00 | | 2,050 | 2,200 | 9,02 | | |
| 22 | | 2,00 | | 1,950 | 2,200 | 8,58 | | |
| 23 | | 2,00 | | 2,100 | 2,200 | 9,24 | | |
| 24 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 25 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 26 | | 2,00 | | 3,150 | 2,200 | 13,86 | | |
| 27 | | 2,00 | | 1,350 | 2,200 | 5,94 | | |
| 28 | | 2,00 | | 0,900 | 2,200 | 3,96 | | |
| 29 | | 2,00 | | 5,600 | 2,200 | 24,64 | | |
| 2 | | 2,00 | 3,30 | | 2,200 | 14,52 | | |
| 3 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 4 | | 2,00 | 3,95 | | 2,200 | 17,38 | | |
| 5 | | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| 7 | | 2,00 | 3,25 | | 2,200 | 14,30 | | |
| 8 | | 2,00 | 2,20 | | 2,200 | 9,68 | | |
| 9 | | 2,00 | 2,15 | | 2,200 | 9,46 | | |
| 12 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 13 | | 2,00 | 4,90 | | 2,200 | 21,56 | | |
| 14 | | 2,00 | 2,95 | | 2,200 | 12,98 | | |
| 15 | | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| 16 | | 2,00 | 3,50 | | 2,200 | 15,40 | | |
| 17 | | 2,00 | 2,05 | | 2,200 | 9,02 | | |
| 18 | | 2,00 | 3,45 | | 2,200 | 15,18 | | |
| 19 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 20 | | 2,00 | 1,80 | | 2,200 | 7,92 | | |
| 21 | | 2,00 | 2,80 | | 2,200 | 12,32 | | |
| 22 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 23 | | 2,00 | 2,10 | | 2,200 | 9,24 | | |
| 24 | | 2,00 | 4,85 | | 2,200 | 21,34 | | |
| 25 | | 2,00 | 4,95 | | 2,200 | 21,78 | | |
| 26 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 27 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 28 | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| 29 | | 2,00 | 2,70 | | 2,200 | 11,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 887,36 | 42,27 | 37'508,71 |
| 187/10 07.03.001.00 1 | Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensio ... aggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli. | | 43,56 | | | 43,56 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 43,56 | 43,38 | 1'889,63 |
| 187/11 12.04.002.00 3 | Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern ... tro | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 82'969,29 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 82'969,29 |
| | occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. | | | | | | | |
| | soffitti | | | | | | | |
| 23 | | | 4,90 | 3,100 | | 15,19 | | |
| 24 | | | 4,85 | 5,600 | | 27,16 | | |
| 25 | | | 4,95 | 5,600 | | 27,72 | | |
| 26 | | | 3,10 | 4,900 | | 15,19 | | |
| 27 | | | 4,00 | 4,900 | | 19,60 | | |
| 28 | | | 2,70 | 4,800 | | 12,96 | | |
| 29 | | | 2,70 | 5,600 | | 15,12 | | |
| | pareti | | | | | | | |
| 2 | | 2,00 | | 4,000 | 1,000 | 8,00 | | |
| 3 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 4 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 5 | | 2,00 | | 2,150 | 1,000 | 4,30 | | |
| 7 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 8 | | 2,00 | | 2,100 | 1,000 | 4,20 | | |
| 9 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 12 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 13 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 14 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 15 | | 2,00 | | 2,900 | 1,000 | 5,80 | | |
| 16 | | 2,00 | | 2,900 | 1,000 | 5,80 | | |
| 17 | | 2,00 | | 2,950 | 1,000 | 5,90 | | |
| 18 | | 2,00 | | 2,950 | 1,000 | 5,90 | | |
| 19 | | 2,00 | | 1,650 | 1,000 | 3,30 | | |
| 20 | | 2,00 | | 1,650 | 1,000 | 3,30 | | |
| 21 | | 2,00 | | 2,050 | 1,000 | 4,10 | | |
| 22 | | 2,00 | | 1,950 | 1,000 | 3,90 | | |
| 23 | | 2,00 | | 2,100 | 1,000 | 4,20 | | |
| 24 | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 25 | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 26 | | 2,00 | | 3,150 | 1,000 | 6,30 | | |
| 27 | | 2,00 | | 1,350 | 1,000 | 2,70 | | |
| 28 | | 2,00 | | 0,900 | 1,000 | 1,80 | | |
| 29 | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 2 | | 2,00 | 3,30 | | 1,000 | 6,60 | | |
| 3 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 4 | | 2,00 | 3,95 | | 1,000 | 7,90 | | |
| 5 | | 2,00 | 2,20 | | 1,000 | 4,40 | | |
| 7 | | 2,00 | 3,25 | | 1,000 | 6,50 | | |
| 8 | | 2,00 | 2,20 | | 1,000 | 4,40 | | |
| 9 | | 2,00 | 2,15 | | 1,000 | 4,30 | | |
| 12 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 13 | | 2,00 | 4,90 | | 1,000 | 9,80 | | |
| 14 | | 2,00 | 2,95 | | 1,000 | 5,90 | | |
| 15 | | 2,00 | 3,50 | | 1,000 | 7,00 | | |
| 16 | | 2,00 | 3,50 | | 1,000 | 7,00 | | |
| 17 | | 2,00 | 2,05 | | 1,000 | 4,10 | | |
| 18 | | 2,00 | 3,45 | | 1,000 | 6,90 | | |
| 19 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 20 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 21 | | 2,00 | 2,80 | | 1,000 | 5,60 | | |
| 22 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 23 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 24 | | 2,00 | 4,85 | | 1,000 | 9,70 | | |
| 25 | | 2,00 | 4,95 | | 1,000 | 9,90 | | |
| 26 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 27 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 28 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 29 | | 2,00 | 2,70 | | 1,000 | 5,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 408,24 | 4,40 | 1'796,26 |
| 187/12 12.01.FP50 | Tinteggiatura lavabile per interni acrilica. Tinteggiatura acrilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 84'765,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 84'765,55 |
| | acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. | | | | | | | |
| | soffitti | | | | | | | |
| 23 | | | 4,90 | 3,100 | | 15,19 | | |
| 24 | | | 4,85 | 5,600 | | 27,16 | | |
| 25 | | | 4,95 | 5,600 | | 27,72 | | |
| 26 | | | 3,10 | 4,900 | | 15,19 | | |
| 27 | | | 4,00 | 4,900 | | 19,60 | | |
| 28 | | | 2,70 | 4,800 | | 12,96 | | |
| 29 | | | 2,70 | 5,600 | | 15,12 | | |
| | pareti | | | | | | | |
| 2 | | 2,00 | | 4,000 | 1,000 | 8,00 | | |
| 3 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 4 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 5 | | 2,00 | | 2,150 | 1,000 | 4,30 | | |
| 7 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 8 | | 2,00 | | 2,100 | 1,000 | 4,20 | | |
| 9 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 12 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 13 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 14 | | 2,00 | | 3,300 | 1,000 | 6,60 | | |
| 15 | | 2,00 | | 2,200 | 1,000 | 4,40 | | |
| 16 | | 2,00 | | 2,900 | 1,000 | 5,80 | | |
| 17 | | 2,00 | | 2,900 | 1,000 | 5,80 | | |
| 18 | | 2,00 | | 2,950 | 1,000 | 5,90 | | |
| 19 | | 2,00 | | 2,950 | 1,000 | 5,90 | | |
| 20 | | 2,00 | | 1,650 | 1,000 | 3,30 | | |
| 21 | | 2,00 | | 1,650 | 1,000 | 3,30 | | |
| 22 | | 2,00 | | 2,050 | 1,000 | 4,10 | | |
| 23 | | 2,00 | | 1,950 | 1,000 | 3,90 | | |
| 24 | | 2,00 | | 2,100 | 1,000 | 4,20 | | |
| 25 | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 26 | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 27 | | 2,00 | | 3,150 | 1,000 | 6,30 | | |
| 28 | | 2,00 | | 1,350 | 1,000 | 2,70 | | |
| 29 | | 2,00 | | 0,900 | 1,000 | 1,80 | | |
| | | 2,00 | | 5,600 | 1,000 | 11,20 | | |
| 2 | | 2,00 | 3,30 | | 1,000 | 6,60 | | |
| 3 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 4 | | 2,00 | 3,95 | | 1,000 | 7,90 | | |
| 5 | | 2,00 | 2,20 | | 1,000 | 4,40 | | |
| 7 | | 2,00 | 3,25 | | 1,000 | 6,50 | | |
| 8 | | 2,00 | 2,20 | | 1,000 | 4,40 | | |
| 9 | | 2,00 | 2,15 | | 1,000 | 4,30 | | |
| 12 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 13 | | 2,00 | 4,90 | | 1,000 | 9,80 | | |
| 14 | | 2,00 | 2,95 | | 1,000 | 5,90 | | |
| 15 | | 2,00 | 3,50 | | 1,000 | 7,00 | | |
| 16 | | 2,00 | 3,50 | | 1,000 | 7,00 | | |
| 17 | | 2,00 | 2,05 | | 1,000 | 4,10 | | |
| 18 | | 2,00 | 3,45 | | 1,000 | 6,90 | | |
| 19 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 20 | | 2,00 | 1,80 | | 1,000 | 3,60 | | |
| 21 | | 2,00 | 2,80 | | 1,000 | 5,60 | | |
| 22 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 23 | | 2,00 | 2,10 | | 1,000 | 4,20 | | |
| 24 | | 2,00 | 4,85 | | 1,000 | 9,70 | | |
| 25 | | 2,00 | 4,95 | | 1,000 | 9,90 | | |
| 26 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 27 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 28 | | 2,00 | 1,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| 29 | | 2,00 | 2,70 | | 1,000 | 5,40 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 408,24 | 14,10 | 5'756,18 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 90'521,73 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 90'521,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|--------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 188 TARIFFA c002.025_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante Importo di Perizia euro 93'784,99 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 188/1 NP_ED_18 | Rimozione doppia guaina bituminosa e pannello di lana di roccia spessore cm. 4 superficie copertura blocco operatorio | | 44,00 | 29,400 | | 1'293,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1'293,60 | 11,97 | 15'484,39 |
| 188/2 NP_ED_19 | Oneri di conferimento e smaltimento a discarica di guaina bituminosa e pannello in lana di roccia rimossa doppia guaina in ragione di 4 kg/mq *(H/peso=4/1000) strato di lana di roccia in ragione di 40 kg/mq *(H/peso=40* 0,04/1000) | 2,00 | 44,00 | 29,400 | 0,004 | 10,35 | | |
| | | | 44,00 | 29,400 | 0,002 | 2,59 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 12,94 | 1'454,75 | 18'824,47 |
| 188/3 03.01.001.00 1 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. pendenze copertura blocco operatorio | | 44,00 | 29,400 | | 1'293,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'293,60 | 12,96 | 16'765,06 |
| 188/4 03.04.003 | Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. in ragione di 2.20 kg/mq. | | 44,00 | 29,400 | 2,200 | 2'845,92 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2'845,92 | 1,72 | 4'894,98 |
| 188/5 NP_07.01.00 2 | Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. copertura blocco operatorio | | 44,00 | 29,400 | | 1'293,60 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'293,60 | 1,35 | 1'746,36 |
| 188/6 NP_07.01.00 7.002 | Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREEMENT dall'I.C.I.T.E., a base ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. doppia guaina su copertura blocco operatorio risolto su perimetro blocco operatorio *(lung.=44,00+29,40+ 44,00+29,40) | 2,00 | 44,00 | 29,400 | | 2'587,20 | | |
| | | | 146,80 | | 0,150 | 22,02 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2'609,22 | 12,89 | 33'632,85 |
| 188/7 | Rinzaffo e finitura sui battiscopa rimossi - asportazione delle | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 91'348,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 189 TARIFFA c002.026_VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | CENTRO PRELIEVI - Seconda variante Importo di Perizia euro 13'685,57 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 189/1 02.04.008 | Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. porte wc ambulatorio e stud. medico | 4,00 2,00 | 0,90 0,90 | | 2,200 2,200 | 7,92 3,96 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 11,88 | 22,01 | 261,48 |
| 189/2 02.04.009 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 26,40 | 184,80 |
| 189/3 02.03.006.00 1 | Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. antibagno wc1 wc2 wc3 ingresso | | 1,20 1,25 1,25 1,25 1,40 | 4,010 2,060 2,060 2,060 2,410 | | 4,81 2,58 2,58 2,58 3,37 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,92 | 13,59 | 216,35 |
| 189/4 02.04.FP01.b | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... e Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto elettrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 4'037,83 | 4'037,83 |
| 189/5 02.04.FP01.c | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... Ente Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto idrico. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'613,48 | 3'613,48 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 8'313,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 8'313,94 |
| 189/6 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. | 2,00 | 2,06 4,01 1,50 | | 3,400 3,400 3,400 | 14,01 13,63 5,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 32,74 | 13,61 | 445,59 |
| 189/7 02.03.010.00 4 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. zona marmo | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,37 | 17,52 | 59,04 |
| 189/8 02.03.009 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | 4,01 | | 2,200 | 8,82 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 8,82 | 12,68 | 111,84 |
| 189/9 03.01.001.00 1 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. ingresso antibagno wc h | | 1,40 1,23 1,83 | 2,410 4,010 2,060 | | 3,37 4,93 3,77 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 12,07 | 12,96 | 156,43 |
| 189/10 06.01.003.00 1 | Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato ti ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento. | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 4,45 1,75 1,80 2,20 2,20 | | 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 | 30,26 11,90 12,24 14,96 14,96 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 84,32 | 17,12 | 1'443,56 |
| 189/11 06.04.FP05 | Fornitura e posa in opera di pavimenti interni in piastrelle in fine gres porcellanato smaltato secondo la normativa DIN EN 176 BI con dimensione reale 197x197 mm, e dimensioni no ... re l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento in piastrelle di fine gres porcellanato antisdrucchiolo cat R11. ingresso | | 1,40 | 2,410 | | 3,37 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 3,37 | | 10'530,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|---|-------------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 190 TARIFFA c001.003.VAR2 - Data 05/12/2012 | | | | | | | |
| | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante Importo di Perizia euro 94'280,79 | | | | | | | |
| | Percentuale | | | | | 35,86% | 0,00 | 0,00 |
| 190/1 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti a tutti i costi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Frigoemoteca | | 35,19 | | | 35,19 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 35,19 | 13,61 | 478,94 |
| 190/2 02.03.010.00 2 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. Centro prelievi Aferesi Immunoematologia | | | | | 66,50 22,20 18,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 107,20 | 5,39 | 577,81 |
| 190/3 02.04.003.00 4 | Rimozione di battiscopa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo. Centro prelievi Aferesi Corridoio Immunoematologia Frigoemoteca | | | | | 33,60 20,00 96,70 38,80 24,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 213,10 | 2,20 | 468,82 |
| 190/4 15.01.002.00 1 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Condizionamento ambulatori e w.c. h Frigoemoteca | | | | | 1,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 38,09 | 114,27 |
| 190/5 15.01.002.00 2 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). Condizionamento ambulatori e w.c. h | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 44,10 | 44,10 |
| 190/6 15.01.002.00 | Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1'683,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|----------------|--------|--|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 1'683,94 |
| 3 | linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). Condizionamento ambulatori e w.c. h | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 50,09 | 150,27 |
| 190/7 15.02.002.00 1 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Centro prelievi Aferesi Segreteria Immunoematologia Condizionamento ambulatori e w.c. h Frigoemoteca | | | | | 10,00 4,00 1,00 32,00 1,00 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 56,00 | 50,55 | 2'830,80 |
| 190/8 15.02.002.00 2 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Centro prelievi Aferesi Segreteria Immunoematologia Frigoemoteca | | | | | 6,00 6,00 2,00 16,00 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 42,00 | 9,92 | 416,64 |
| 190/9 15.02.004.00 3 | Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezion ... eta di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A. Frigoemoteca | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 59,17 | 355,02 |
| 190/10 NP_15.06.00 9.004 | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 70KA. Immunoematologia Frigoemoteca | | | 2,00 1,00 | | 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 1'050,09 | 3'150,27 |
| 190/11 15.04.005.00 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mmq. Immunoematologia Frigoemoteca | | | 60,00 60,00 | | 60,00 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 120,00 | 6,47 | 776,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 9'363,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 9'363,34 |
| 190/12 15.04.007.01 3 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mmq. Centro prelevi Aferesi Segreteria Condizionamento ambulatori e w.c. h | | | | | 360,00 360,00 45,00 360,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'125,00 | 1,34 | 1'507,50 |
| 190/13 15.04.005.00 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mmq. Frigoemoteca | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 6,47 | 194,10 |
| 190/14 15.03.002 4 | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Segreteria Immunoematologia Frigoemoteca | | | | | 3,00 8,00 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 31,00 | 80,60 | 2'498,60 |
| 190/15 15.03.023.00 5 | Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e Cat. 5e FTP - Lunghezza m. 2,00. Immunoematologia Frigoemoteca | | 8,00 | | | 8,00 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 28,00 | 7,70 | 215,60 |
| 190/16 15.03.026.00 4 | Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, precabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP Frigoemoteca | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 420,02 | 840,04 |
| 190/17 15.03.020.00 1 | Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30 Segreteria Immunoematologia Frigoemoteca | | | | | 3,00 8,00 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 23,00 | 86,89 | 1'998,47 |
| 190/18 15.07.009 | Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 16'617,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|---|------------|--------------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 16'617,65 |
| | (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq. Centro prelievi Aferesi | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 9,43 | 18,86 |
| 190/19 15.07.012.00 1 | Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in mater ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm. Centro prelievi Aferesi | | | | | 21,00 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 49,06 | 1'177,44 |
| 190/20 15.04.007.01 2 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V- K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 6 mmq. Centro prelievi Aferesi | | | | | 60,00 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 120,00 | 1,98 | 237,60 |
| 190/21 02.03.008.00 2 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere esegui ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Aferesi | | 11,28 | | | 11,28 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 11,28 | 13,61 | 153,52 |
| 190/22 02.04.009 | Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 4,00 4,00 | | | 4,00 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 26,40 | 211,20 |
| 190/23 02.04.008 | Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 1,68 1,89 | | | 1,68 1,89 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,57 | 22,01 | 78,58 |
| 190/24 24.01.021 | Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 18'494,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'494,85 |
| | comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H Frigoemoteca | | 0,48 0,36 0,48 | | | 0,48 0,36 0,48 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,32 | 325,61 | 429,81 |
| 190/25 04.01.036 | Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 0,24 0,20 | | | 0,24 0,20 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 0,44 | 358,30 | 157,65 |
| 190/26 02.03.010.00 3 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 17,72 25,12 | | | 17,72 25,12 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,84 | 14,61 | 625,89 |
| 190/27 02.03.009 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti dell ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aferesi Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 12,92 19,32 | | | 12,92 19,32 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 32,24 | 12,68 | 408,80 |
| 190/28 03.02.017.00 2 | Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature ... altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine). Condizionamento ambulatori e w.c. h Frigoemoteca | | 1,89 7,47 | 0,120 0,120 | | 0,23 0,90 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,13 | 234,88 | 265,41 |
| 190/29 06.01.008.00 1 | Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento. Aferesi Frigoemoteca Condizionamento ambulatori e w.c. h *(lung.=21,21+1,89) | | 12,92 14,94 23,10 | | | 12,92 14,94 23,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 50,96 | 14,25 | 726,18 |
| 190/30 02.04.FP01.a | Rimozione degli impianti tecnologici esistenti nelle zone di intervento. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 21'108,59 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 21'108,59 |
| | operazioni: -Distacco elettrico, -Svuotamento degli im ... nte Appaltante, a giudizio della Direzione dei Lavori degli apparati e dei componenti riutilizzabili. Impianto termico. Aferesi Frimoemoteca Condizionamento ambulatori e w.c. h | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | 3'879,15 | 11'637,45 |
| 190/31 02.03.006.00 1 | Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali proven ... ica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. Condizionamento ambulatori e w.c. H | | 5,80 | | | 5,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,80 | 13,59 | 78,82 |
| 190/32 NP_15.05.00 5.004 | Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25 Sala frigoriferi | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 25,00 | 9,26 | 231,50 |
| 190/33 15.04.005.00 9 | Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mmq. Sala Frigoriferi | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 50,00 | 6,47 | 323,50 |
| 190/34 NP_15.05.00 6.005 | Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ... protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40 Sala frigoriferi | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 24,76 | 247,60 |
| 190/35 NP_15.05.00 7.004 | Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25 Sala frigoriferi | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 22,78 | 113,90 |
| 190/36 07.01.007.00 1 | Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a ba ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 33'741,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 33'741,36 |
| | Spessore mm 3. Condizionamento ambulatori e w.c. h | | 5,80 | | | 5,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 5,80 | 10,94 | 63,45 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 33'804,81 |
| | <p>Ascoli Piceno, 05/12/2012</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p>A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a.</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p>Rialto Costruzioni s.p.a.</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 29

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Registro di Contabilità n. 9 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Remo Bizzarri



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZI

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | PERCENTUALI | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|--|--|----------|----|-------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| R I P O R T O | | | | | | | 4'008'433,39 | 2'890'500,00 |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%) | | | | | | | | |
| 166 c001.001_V AR2 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) | 6'865,62 (0,151%) | |
| 167 c001.002_V AR2 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 100,00 | | 65'708,45 (1,441%) | 65'708,45 (1,441%) | |
| 168 c001.003.008 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 20,00 | | 31'661,37 (0,694%) | 6'332,27 (0,139%) | |
| 169 c001.003.009 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianti speciali SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 20,00 | | 10'444,33 (0,229%) | 2'088,87 (0,046%) | |
| 170 c001.003.011 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto idrico- Antincendio SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 20,00 | | 4'080,08 (0,089%) | 816,02 (0,018%) | |
| 171 c001.003.012 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 20,00 | | 55'560,52 (1,218%) | 11'112,10 (0,244%) | |
| 172 c001.003.015 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote | 9 | 32 | 20,00 | | 9'150,90 (0,201%) | 1'830,18 (0,040%) | |
| 173 c001.004.012 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote | 9 | 33 | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) | 13'705,55 (0,300%) | |
| 174 c001.006_V AR3 05/12/2012 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE SI DETRAGGONO % aliquote | 9 | 33 | | 100,00 | 153'661,10 (3,369%) | -153'661,10 (-3,369%) | |
| 175 c001.006_V AR31 05/12/2012 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE SOMMANO % aliquote | 9 | 33 | 100,00 | | 50'653,65 (1,110%) | 50'653,65 (1,110%) | |
| 176 c001.007_V AR2 05/12/2012 | COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante SOMMANO % aliquote | 9 | 33 | 100,00 | | 20'892,06 (0,458%) | 20'892,06 (0,458%) | |
| 177 c002.009.007 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % | 9 | 33 | 20,00 | | 24'497,66 | 4'899,53 | |
| A R I P O R T A R E | | | | | | | 4'039'676,59 | 2'890'500,00 |

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | PERCENTUALI | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|--|---|------------------------------|---------|-------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | 4'039'676,59 | 2'890'500,00 |
| | <i>aliquote</i> | | | | | (0,537%) | (0,107%) | |
| 178 c002.009.009 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 33 | 14,28 | | 45'995,51 (1,008%) | 6'568,16 (0,144%) | |
| 179 c002.009.010 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Sanitario | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 33 | 10,29 | | 56'427,86 (1,237%) | 5'806,43 (0,127%) | |
| 180 c002.009.011 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 0,69 | | 13'815,06 (0,303%) | 95,32 (0,002%) | |
| 181 c002.009.012 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 12,41 | | 14'848,20 (0,326%) | 1'842,66 (0,040%) | |
| 182 c002.009.015 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 1,52 | | 143'506,55 (3,146%) | 2'181,30 (0,048%) | |
| 183 c002.009.020 05/12/2012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) | 23'510,43 (0,515%) | |
| 184 c002.009.021 05/12/2012 | LABORATORIO ANALISI - Prima variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) | 60'219,89 (1,320%) | |
| 185 c002.009.021 05/12/2012 | LABORATORIO ANALISI - Seconda variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) | 22'151,83 (0,486%) | |
| 186 c002.023_V AR2 05/12/2012 | W.C. U.R.P. - Prima variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 100,00 | | 34'350,13 (0,753%) | 34'350,13 (0,753%) | |
| 187 c002.024_V AR2 05/12/2012 | EMATOLOGIA - Seconda variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 34 | 100,00 | | 90'521,73 (1,984%) | 90'521,73 (1,984%) | |
| 188 c002.025_V AR2 05/12/2012 | BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 35 | 100,00 | | 93'784,99 (2,056%) | 93'784,99 (2,056%) | |
| 189 c002.026_V AR2 05/12/2012 | CENTRO PRELIEVI - Seconda variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 35 | 100,00 | | 13'685,57 (0,300%) | 13'685,57 (0,300%) | |
| 190 c001.003.VA R2 05/12/2012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 9 35 | 35,86 | | 94'280,79 (2,067%) | 33'809,09 (0,741%) | |
| 191 c003.010_V | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 4'428'204,12 | 2'890'500,00 |

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 9

IL DIRETTORE DEI LAVORI
A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a.



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-------------|-----|----------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%) | | | | | |
| 1 c001.001.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Impianto idrico-Antincendio | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 78 | 70,00 | | 79'345,47 |
| | | 2 | 81 | -70,00 | | -79'345,47 |
| | | 2 | 84 | 90,00 | | 102'015,60 |
| | | 2 | 115 | -90,00 | | -102'015,60 |
| | | 2 | 117 | 100,00 | | 113'350,67 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 113'350,67 (2,485%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 113'350,67 (2,485%) | 113'350,67 (2,485%) |
| 2 c001.001.020 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Lavori stradali | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 79 | 70,00 | | 28'147,56 |
| | | 2 | 82 | -70,00 | | -28'147,56 |
| | | 2 | 85 | 90,00 | | 36'189,72 |
| | | 2 | 116 | -90,00 | | -36'189,72 |
| | | 2 | 118 | 100,00 | | 40'210,80 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 40'210,80 (0,882%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 40'210,80 (0,882%) | 40'210,80 (0,882%) |
| 3 c001.001_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 166 | 100,00 | | 6'865,62 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) |
| | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) |
| | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) |
| | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | | |
| 4 c001.002.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Scavi, demolizioni e rimozioni | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 6'865,62 (0,151%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 6'865,62 (0,151%) | 6'865,62 (0,151%) | | |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 121 | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'193,69 (0,026%) | | | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 1'193,69 (0,026%) | 1'193,69 (0,026%) | | | | |
| 5 c001.002.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Murature, intonaci e Massetti | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 122 | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 16'838,83 (0,369%) | 16'838,83 (0,369%) | | |
| | | 6 c001.002.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Tinteggiature, controsoffitti | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 123 | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 6'832,96 (0,150%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | | |
| 7 c001.002.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Infissi, vetri e cristalli | aliquota al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | (0,150%) 6'832,96 (0,150%) | | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 6'832,96 (0,150%) | 6'832,96 (0,150%) | | | |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | | |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 124 | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 1'673,35 (0,037%) | 1'673,35 (0,037%) | | |
| | | 8 c001.002.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto idrico-Antincendio | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | |
| | | | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 125 | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) |
| al S.A.L. n. 3 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| al S.A.L. n. 4 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| al S.A.L. n. 5 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| al S.A.L. n. 6 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| al S.A.L. n. 7 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | | | | 100,00 | | 1'504,66 (0,033%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | | | 100,00 | 1'504,66 (0,033%) | 1'504,66 (0,033%) | | |
| 9 c001.002.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto elettrico-Antincendio | | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | |
| | | | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 126 | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) |
| | | | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) |
| | | | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | | |
|-------------------------|---|-------------|-----|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | | 9'385,44 (0,206%) | 9'385,44 (0,206%) |
| 10 c001.002_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 167 | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 65'708,45 (1,441%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | | 65'708,45 (1,441%) | 65'708,45 (1,441%) |
| 11 c001.003.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Scavi, demolizioni e rimozioni | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 127 | 80,00 | | | 6'943,79 |
| | | 2 | 149 | 20,00 | | | 1'735,95 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 8'679,74 (0,190%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | | 8'679,74 (0,190%) | 8'679,74 (0,190%) |
| 12 c001.003.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Murature, intonaci e Massetti | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 128 | 80,00 | | | 24'441,99 |
| | | 2 | 150 | 20,00 | | | 6'110,50 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | | 30'552,49 (0,670%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | | 30'552,49 | 30'552,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|--|-------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| | | | | | | (0,670%) | (0,670%) |
| 13 c001.003.004 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | | | | | | |
| | aliquote | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | | (0,000%) |
| | | 2 | 129 | 80,00 | | | 3'459,99 |
| | | 2 | 151 | 20,00 | | | 865,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | | 4'324,99 |
| | aliquota | | | | | | (0,095%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | | 4'324,99 | 4'324,99 |
| | aliquote | | | | | (0,095%) | (0,095%) |
| 14 c001.003.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Tinteggiature, controsoffitti | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | | (0,000%) |
| | | 2 | 130 | 80,00 | | | 11'421,30 |
| | | 2 | 152 | 20,00 | | | 2'855,32 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | | 14'276,62 |
| | aliquota | | | | | | (0,313%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | | 14'276,62 | 14'276,62 |
| | aliquote | | | | | (0,313%) | (0,313%) |
| 15 c001.003.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Infissi, vetri e cristalli | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | | (0,000%) |
| | | 2 | 131 | 80,00 | | | 33'391,69 |
| | | 2 | 153 | 20,00 | | | 8'347,92 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | | 41'739,61 |
| | aliquota | | | | | | (0,915%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 16 c001.003.008 | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 41'739,61 (0,915%) | 41'739,61 (0,915%) |
| | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto luce e forza motrice | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 132 | 80,00 | | 25'329,10 |
| | | 2 | 168 | 20,00 | | 6'332,27 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'661,37 (0,694%) | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 31'661,37 (0,694%) | 31'661,37 (0,694%) | |
| 17 c001.003.009 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianti speciali | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 133 | 80,00 | | 8'355,46 |
| | | 2 | 169 | 20,00 | | 2'088,87 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 10'444,33 (0,229%) |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 10'444,33 (0,229%) | 10'444,33 (0,229%) | |
| 18 c001.003.011 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto idrico-Antincendio | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 134 | 80,00 | | 3'264,06 |
| | | 2 | 170 | 20,00 | | 816,02 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 4'080,08 (0,089%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 19 c001.003.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 4'080,08 (0,089%) | 4'080,08 (0,089%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 135 | 80,00 | | 44'448,42 |
| | | 2 | 171 | 20,00 | | 11'112,10 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 55'560,52 (1,218%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | | 100,00 | 55'560,52 (1,218%) | 55'560,52 (1,218%) |
| 20 c001.003.015 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto condizionamento | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 55'560,52 (1,218%) | 55'560,52 (1,218%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 136 | 80,00 | | 7'320,72 |
| | | 2 | 172 | 20,00 | | 1'830,18 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 9'150,90 (0,201%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | | 100,00 | 9'150,90 (0,201%) | 9'150,90 (0,201%) |
| 21 c001.003.VA R2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Seconda Variante | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 9'150,90 (0,201%) | 9'150,90 (0,201%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 190 | 35,86 | | 33'809,09 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | 35,86 | | 33'809,09 (0,741%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|-------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 35,86 | 94'280,79 (2,067%) | 33'809,09 (0,741%) |
| 22 c001.004.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | 2 | 173 | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'705,55 (0,300%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 13'705,55 (0,300%) | 13'705,55 (0,300%) |
| 23 c001.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | 1 | 1 | 80,00 | | 64'295,66 (1,410%) |
| | | 2 | 83 | -80,00 | | -64'295,66 |
| | | 2 | 86 | 90,00 | | 72'332,62 |
| | | 2 | 119 | -90,00 | | -72'332,62 |
| | | 2 | 120 | 100,00 | | 80'369,58 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'369,58 (1,762%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 80'369,58 (1,762%) | 80'369,58 (1,762%) |
| 24 c001.005_V AR | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA_VARIANTE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | 2 | 109 | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 25 c001.006.001 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Scavi, demolizioni e rimozioni | al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 54'196,57 (1,188%) | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 54'196,57 (1,188%) | 54'196,57 (1,188%) | |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | 1 | 2 | 80,00 | | 8'459,43 |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 80,00 | | 8'459,43 (0,185%) |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 25 | -80,00 | | -8'459,43 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 35 | 100,00 | | 10'574,29 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 10'574,29 (0,232%) |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 10'574,29 (0,232%) | 10'574,29 (0,232%) | | |
| 26 c001.006.003 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Murature, intonaci e Massetti | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 36 | 100,00 | | 17'841,50 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 17'841,50 (0,391%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 17'841,50 (0,391%) | 17'841,50 (0,391%) |
| 27 c001.006.004 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | al S.A.L. n. 1 aliquota | 1 | 3 | 80,00 | | 6'400,72 |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 80,00 | | 6'400,72 (0,140%) |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 26 | -80,00 | | -6'400,72 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | 2 | 37 | 100,00 | | 8'000,90 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|-------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| | | | | 100,00 | | 8'000,90 (0,175%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 8'000,90 (0,175%) | 8'000,90 (0,175%) |
| 28 c001.006.005 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Tinteggiature, controsoffitti | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 38 | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | | | | 100,00 | | 29'769,41 (0,653%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 29'769,41 (0,653%) | 29'769,41 (0,653%) |
| 29 c001.006.006 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Infissi, vetri e cristalli | | | 80,00 | | 22'248,18 (0,488%) |
| | | 1 | 4 | 80,00 | | 22'248,18 (0,488%) |
| | | 2 | 27 | -80,00 | | -22'248,18 |
| | | 2 | 39 | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | | | | 100,00 | | 27'810,23 (0,610%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 27'810,23 (0,610%) | 27'810,23 (0,610%) |
| 30 c001.006.008 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto luce e forza motrice | | | 50,00 | | 28'830,44 (0,632%) |
| | | 1 | 5 | 50,00 | | 28'830,44 (0,632%) |
| | | 2 | 28 | -50,00 | | -28'830,44 |
| | | 2 | 40 | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 31 c001.006.009 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianti speciali | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) | |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 57'660,87 (1,264%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 57'660,87 (1,264%) | 57'660,87 (1,264%) |
| | | | 1 | 6 | 50,00 | | 3'349,52 |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 50,00 | | 3'349,52 (0,073%) |
| | | | 2 | 29 | -50,00 | | -3'349,52 |
| | | | 2 | 41 | 100,00 | | 6'699,04 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) |
| al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) | | |
| al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) | | |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 6'699,04 (0,147%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 6'699,04 (0,147%) | 6'699,04 (0,147%) | | |
| 32 c001.006.010 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto idrico-Sanitario | | | 50,00 | | 16'359,09 | |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 50,00 | | 16'359,09 (0,359%) |
| | | | 2 | 30 | -130,00 | | -42'533,63 |
| | | | 2 | 42 | 100,00 | | 32'718,18 |
| | | | 2 | 80 | 80,00 | | 26'174,54 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 32'718,18 (0,717%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 32'718,18 (0,717%) | 32'718,18 (0,717%) |
| 33 c001.006.012 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto elettrico-Antincendio | | | 50,00 | | 3'944,40 | |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 50,00 | | 3'944,40 (0,086%) |
| | | | 2 | 31 | -50,00 | | -3'944,40 |
| | | | 2 | 43 | 100,00 | | 7'888,79 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 7'888,79 (0,173%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 7'888,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | | | (0,173%) |
| | aliquota al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 7'888,79 |
| | aliquota al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 7'888,79 |
| | aliquota al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 7'888,79 |
| | aliquota al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 7'888,79 |
| | aliquota al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 7'888,79 |
| | aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 7'888,79 (0,173%) | 7'888,79 (0,173%) |
| 34 c001.006.014 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto termico | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 9 | 50,00 | | 2'009,20 |
| | aliquota | | | 50,00 | | 2'009,20 |
| | | 2 | 32 | -50,00 | | (0,044%) |
| | | 2 | 44 | 100,00 | | -2'009,20 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | aliquota | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 4'018,40 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,088%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 4'018,40 (0,088%) | 4'018,40 (0,088%) |
| 35 c001.006.015 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto condizionamento | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 10 | 50,00 | | 14'130,68 |
| | aliquota | | | 50,00 | | 14'130,68 |
| | | 2 | 33 | -50,00 | | (0,310%) |
| | | 2 | 45 | 100,00 | | -14'130,68 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | aliquota | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 28'261,36 |
| | aliquota | | | 100,00 | | (0,620%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 28'261,36 (0,620%) | 28'261,36 (0,620%) |
| 36 c001.006.021 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Attrezzature fisse | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 11 | 50,00 | | 768,56 |
| | aliquota | | | 50,00 | | 768,56 |
| | | 2 | 34 | -50,00 | | (0,017%) |
| | | | | | | -768,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|-------------|-----|----------|------------|-------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | 2 | 46 | 100,00 | | 1'537,11 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 1'537,11 |
| | aliquota | | | | | (0,034%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 1'537,11 | 1'537,11 |
| | aliquote | | | | (0,034%) | (0,034%) |
| 37 c001.006_V AR1 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 110 | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 169'687,46 |
| | aliquota | | | | | (3,720%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 169'687,46 | 169'687,46 |
| | aliquote | | | | (3,720%) | (3,720%) |
| 38 c001.006_V AR2 | COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - DEGENZE CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 111 | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 153'661,10 |
| | aliquota | | | | | (3,369%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 153'661,10 | 153'661,10 |
| | aliquote | | | | (3,369%) | (3,369%) |
| 39 c001.006_V AR3 | RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | | 2 | 112 | 100,00 | | 153'661,10 |
| | | 2 | 174 | -100,00 | | -153'661,10 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 43 c002.008.001 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Scavi, demolizioni e rimozioni | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 20'892,06 (0,458%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 20'892,06 (0,458%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 20'892,06 (0,458%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 20'892,06 (0,458%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 20'892,06 (0,458%) | 20'892,06 (0,458%) |
| | | 1 | 12 | 90,00 | | 42'351,45 |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 90,00 | | 42'351,45 (0,928%) |
| | | 2 | 47 | -90,00 | | -42'351,45 |
| | | 2 | 54 | 100,00 | | 47'057,17 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) |
| al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 47'057,17 (1,032%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 47'057,17 (1,032%) | 47'057,17 (1,032%) | | |
| 44 c002.008.003 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Murature, intonaci e Massetti | | | | | |
| | | 1 | 13 | 90,00 | | 27'804,49 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 90,00 | | 27'804,49 (0,610%) |
| | | 2 | 48 | -90,00 | | -27'804,49 |
| | | 2 | 55 | 100,00 | | 30'893,88 |
| | al S.A.L. n. 2 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 3 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 4 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 5 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 6 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 7 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | al S.A.L. n. 8 aliquota | | | 100,00 | | 30'893,88 (0,677%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 30'893,88 (0,677%) | 30'893,88 (0,677%) |
| 45 c002.008.004 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | | | | | |
| | | 1 | 14 | 30,00 | | 18'136,33 |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 30,00 | | 18'136,33 (0,398%) |
| | | 2 | 49 | -30,00 | | -18'136,33 |
| | | 2 | 56 | 33,44 | | 20'215,96 |
| | | 2 | 68 | 66,56 | | 40'238,46 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 60'454,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|-------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | | | (1,325%) |
| | aliquota al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 60'454,42 |
| | aliquota | | | | | (1,325%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 60'454,42 (1,325%) | 60'454,42 (1,325%) |
| 46 c002.008.005 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Tinteggiature, controsoffitti | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 57 | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 67'207,08 |
| | aliquota | | | | | (1,473%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 67'207,08 (1,473%) | 67'207,08 (1,473%) |
| 47 c002.008.006 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Infissi, vetri e cristalli | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 58 | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 47'913,70 |
| | aliquota | | | | | (1,050%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | | 100,00 | 47'913,70 (1,050%) | 47'913,70 (1,050%) |
| 48 c002.008.007 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sanitari e Rubinetterie | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 aliquota | | | 0,00 | | 0,00 |
| | aliquota | | | | | (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 59 | 100,00 | | 47'238,85 |
| | aliquota | | | 100,00 | | 47'238,85 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 47'238,85 |
| | aliquota | | | | | (1,036%) |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 47'238,85 |
| | aliquota | | | | | (1,036%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 49 c002.008.008 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto luce e forza motrice | <i>aliquota</i> | | | | (1,036%) | |
| | | al S.A.L. n. 5 | | 100,00 | | 47'238,85 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | (1,036%) | |
| | | al S.A.L. n. 6 | | 100,00 | | 47'238,85 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | (1,036%) | |
| | | al S.A.L. n. 7 | | 100,00 | | 47'238,85 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | (1,036%) | |
| | | al S.A.L. n. 8 | | 100,00 | | 47'238,85 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | (1,036%) | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | 100,00 | | 47'238,85 | |
| | | <i>aliquote</i> | | | | (1,036%) | |
| | | | | 1 | 15 | 50,00 | 53'245,47 |
| | | | al S.A.L. n. 1 | | | 50,00 | 53'245,47 |
| | | | <i>aliquota</i> | | | | (1,167%) |
| | | 2 | 50 | -50,00 | -53'245,47 | | |
| | | 2 | 60 | 76,49 | 81'454,92 | | |
| | | 2 | 69 | 23,51 | 25'036,02 | | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (2,335%) | | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 106'490,94 | | |
| | <i>aliquote</i> | | | | (2,335%) | | |
| 50 c002.008.009 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianti speciali | | | | | | |
| | | 1 | 16 | 50,00 | 25'337,09 | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 50,00 | 25'337,09 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (0,555%) | | |
| | | 2 | 51 | -50,00 | -25'337,09 | | |
| | | 2 | 61 | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (1,111%) | | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 50'674,17 | | |
| | <i>aliquote</i> | | | | (1,111%) | | |
| 51 c002.008.010 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Sanitario | | | | | | |
| | | 1 | 17 | 50,00 | 16'587,24 | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 50,00 | 16'587,24 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (0,364%) | | |
| | | 2 | 52 | -50,00 | -16'587,24 | | |
| | | 2 | 62 | 100,00 | 33'174,47 | | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | 33'174,47 | | |
| | <i>aliquota</i> | | | | (0,727%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|----------|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 16'512,54 (0,362%) | 16'512,54 (0,362%) | | |
| | | 58 c002.008.018 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale condizionamento | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 74 | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) |
| | | | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) |
| | | | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 196'058,14 (4,298%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | | | 100,00 | 196'058,14 (4,298%) | 196'058,14 (4,298%) | | |
| 59 c002.008.019 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale frigorifera | | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 75 | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 21'814,15 (0,478%) | 21'814,15 (0,478%) | | |
| | | 60 c002.008.021 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Attrezzature fisse | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | | | 76 | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | | |
| 61 c002.009.001 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Scavi, demolizioni e rimozioni | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'468,50 (0,032%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 1'468,50 (0,032%) | 1'468,50 (0,032%) | | |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 77 | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 96'756,91 (2,121%) | 96'756,91 (2,121%) | | |
| | | 62 c002.009.002 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Opere strutturali | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | | | 98 | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | | | 100,00 | | 96'081,30 (2,106%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | | | 100,00 | 96'081,30 (2,106%) | 96'081,30 (2,106%) | | |
| 63 c002.009.003 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Murature, intonaci e Massetti | | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | | | 2 | 87 | 82,39 | | 66'065,54 |
| | | | | | 2 | 154 | 17,61 | | 14'120,82 |
| | | | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) |
| | | | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | |
| 64 c002.009.004 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 80'186,36 (1,758%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | 100,00 | 80'186,36 (1,758%) | 80'186,36 (1,758%) | | |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | |
| | | | 2 | 99 | 57,66 | 49'762,58 | | |
| | | | 2 | 155 | 42,34 | 36'540,89 | | |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 86'303,47 (1,892%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | 100,00 | 86'303,47 (1,892%) | 86'303,47 (1,892%) | | | | |
| 65 c002.009.005 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Tinteggiature, controsoffitti | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | | |
| | | | 2 | 139 | 61,37 | 42'768,23 | | |
| | | | 2 | 156 | 38,63 | 26'920,92 | | |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | 100,00 | 69'689,15 (1,528%) | 69'689,15 (1,528%) | | |
| | | 66 c002.009.006 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | | | 2 | 100 | 50,00 | 73'821,81 |
| | 2 | | | 157 | 50,00 | 73'821,81 | | |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) | | |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|---|--------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 67 c002.009.006 _VAR | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 147'643,62 (3,237%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 147'643,62 (3,237%) | 147'643,62 (3,237%) |
| | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli - OPERE IN VARIANTE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 141 | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 7'068,60 (0,155%) | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 7'068,60 (0,155%) | 7'068,60 (0,155%) | |
| 68 c002.009.007 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 137 | 80,00 | | 19'598,13 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | 2 | 177 | 20,00 | | 4'899,53 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 24'497,66 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 24'497,66 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 24'497,66 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 24'497,66 (0,537%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 24'497,66 (0,537%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 24'497,66 (0,537%) | 24'497,66 (0,537%) |
| | 69 c002.009.008 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto luce e forza motrice | | | | |
| al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 2 | 88 | 37,91 | | 72'840,93 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 2 | 101 | 15,24 | | 29'282,40 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | 2 | 138 | 16,25 | | 31'223,03 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | 2 | 158 | 30,60 | | 58'795,37 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 192'141,73 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 192'141,73 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 192'141,73 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 9 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 192'141,73 (4,212%) |
| al S.A.L. n. 10 <i>aliquota</i> | | | | 100,00 | | 192'141,73 (4,212%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | |
| 70 c002.009.009 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali | <i>aliquota</i> | | | | | (4,212%) | |
| | | al S.A.L. n. 7 | | 100,00 | | | 192'141,73 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (4,212%) |
| | | al S.A.L. n. 8 | | 100,00 | | | 192'141,73 | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (4,212%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | 100,00 | | 192'141,72 | 192'141,73 | (4,212%) |
| | | <i>aliquote</i> | | | | (4,212%) | (4,212%) | |
| | | al S.A.L. n. 1 | | 0,00 | | | 0,00 | (0,000%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (0,000%) |
| | | 2 89 | | 44,85 | | | 20'628,99 | |
| | | 2 102 | | 40,87 | | | 18'798,36 | |
| | | 2 178 | | 14,28 | | | 6'568,16 | |
| | | al S.A.L. n. 2 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 3 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 4 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 5 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 6 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 7 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| al S.A.L. n. 8 | | 100,00 | | | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,008%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | 100,00 | | 45'995,51 | 45'995,51 | (1,008%) | | |
| <i>aliquote</i> | | | | (1,008%) | (1,008%) | | | |
| 71 c002.009.010 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Sanitario | al S.A.L. n. 1 | | 0,00 | | 0,00 | (0,000%) | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | (0,000%) | |
| | | 2 90 | | 89,71 | | | 50'621,43 | |
| | | 2 179 | | 10,29 | | | 5'806,43 | |
| | | al S.A.L. n. 2 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) |
| | | al S.A.L. n. 4 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) |
| | | al S.A.L. n. 5 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) |
| | | al S.A.L. n. 6 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) | | |
| al S.A.L. n. 7 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) | | |
| al S.A.L. n. 8 | | 100,00 | | | 56'427,86 | (1,237%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (1,237%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | 100,00 | | 56'427,86 | 56'427,86 | (1,237%) | | |
| <i>aliquote</i> | | | | (1,237%) | (1,237%) | | | |
| 72 c002.009.011 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio | al S.A.L. n. 1 | | 0,00 | | 0,00 | (0,000%) | |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | (0,000%) | |
| | | 2 91 | | 99,31 | | | 13'719,74 | |
| | | 2 180 | | 0,69 | | | 95,32 | |
| | | al S.A.L. n. 2 | | 100,00 | | | 13'815,06 | (0,303%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (0,303%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | 100,00 | | | 13'815,06 | (0,303%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (0,303%) |
| | | al S.A.L. n. 4 | | 100,00 | | | 13'815,06 | (0,303%) |
| | | <i>aliquota</i> | | | | | | (0,303%) |
| al S.A.L. n. 5 | | 100,00 | | | 13'815,06 | (0,303%) | | |
| <i>aliquota</i> | | | | | | (0,303%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---|---|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 73 c002.009.012 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico- Antincendio | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'815,06 (0,303%) |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'815,06 (0,303%) |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 13'815,06 (0,303%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 13'815,06 (0,303%) | 13'815,06 (0,303%) |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 103 | 87,59 | | 13'005,54 |
| | | | 2 | 181 | 12,41 | | 1'842,66 |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'848,20 (0,326%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 14'848,20 (0,326%) | 14'848,20 (0,326%) | | |
| 74 c002.009.013 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto gas medicinali | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 92 | 71,44 | 41'996,50 | |
| | | | 2 | 159 | 28,56 | 16'789,19 | |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 58'785,69 (1,289%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 58'785,69 (1,289%) | 58'785,69 (1,289%) | | |
| 75 c002.009.014 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto termico | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 93 | 33,82 | 10'584,89 | |
| | | | 2 | 160 | 66,18 | 20'712,82 | |
| al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) | | |
| al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) | | |
| al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) | | |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|-------------|-----|----------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 31'297,71 (0,686%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | | | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 31'297,71 (0,686%) | 31'297,71 (0,686%) |
| 76 c002.009.015 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento | | | | | |
| | | 1 | 19 | 30,00 | | 43'051,96 |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 30,00 | | 43'051,96 (0,944%) |
| | | 2 | 94 | 68,48 | | 98'273,29 |
| | | 2 | 182 | 1,52 | | 2'181,30 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'506,55 (3,146%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 143'506,55 (3,146%) | 143'506,55 (3,146%) |
| 77 c002.009.016 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale idrica | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 95 | 97,06 | | 14'043,12 |
| | | 2 | 161 | 2,94 | | 425,37 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 14'468,49 (0,317%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 14'468,49 (0,317%) | 14'468,49 (0,317%) |
| 78 c002.009.017 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale termica | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 96 | 94,41 | | 41'824,32 |
| | | 2 | 162 | 5,59 | | 2'476,41 |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 79 c002.009.018 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale condizionamento | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 44'300,73 (0,971%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 44'300,73 (0,971%) | 44'300,73 (0,971%) |
| | | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 97 | 40,10 | | 62'332,51 |
| | | | 2 104 | 37,17 | | 57'778,04 |
| | | | 2 163 | 22,73 | | 35'332,12 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) |
| al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) | | |
| al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) | | |
| al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) | | |
| al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) | | |
| al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 155'442,67 (3,408%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 155'442,66 (3,408%) | 155'442,67 (3,408%) | | |
| 80 c002.009.020 _VAR2 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 183 | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 6 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 7 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| | | al S.A.L. n. 8 aliquota | | 100,00 | | 23'510,43 (0,515%) |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % aliquote | | 100,00 | 23'510,43 (0,515%) | 23'510,43 (0,515%) | | |
| 81 c002.009.021 | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse | al S.A.L. n. 1 aliquota | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 105 | 30,00 | | 70'744,50 |
| | | | 2 140 | 50,00 | | 117'907,50 |
| | | | 2 164 | 20,00 | | 47'163,00 |
| | | al S.A.L. n. 2 aliquota | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 3 aliquota | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 4 aliquota | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 5 aliquota | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---|--|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 82 c002.009.021 _VAR | RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse - OPERE IN VARIANTE | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 235'815,00 (5,170%) |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 235'815,00 (5,170%) | 235'815,00 (5,170%) |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 142 | 50,00 | | 71'990,55 |
| | | | 2 | 165 | 50,00 | | 71'990,55 |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) |
| al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) | | |
| al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) | | |
| al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) | | |
| al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 143'981,10 (3,156%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 143'981,11 (3,156%) | 143'981,10 (3,156%) | | |
| 83 c002.009.021 _VAR1 | LABORATORIO ANALISI - Prima variante | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 184 | 100,00 | | 60'219,89 |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| | | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 60'219,89 (1,320%) |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | | | 100,00 | 60'219,89 (1,320%) | 60'219,89 (1,320%) |
| 84 c002.009.021 _VAR2 | LABORATORIO ANALISI - Seconda variante | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | | 2 | 185 | 100,00 | | 22'151,83 |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 22'151,83 (0,486%) |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | | |
| 85 c002.023_V AR2 | W.C. U.R.P. - Prima variante | aliquota al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | (0,486%) 22'151,83 | |
| | | aliquota | | | | | (0,486%) | |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 22'151,83 | 22'151,83 | (0,486%) (0,486%) |
| | | aliquota | | | | | | (0,486%) |
| | | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | (0,000%) |
| | | aliquota | 2 | 186 | | | | (0,000%) |
| | | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) |
| | | aliquota | | | | | | (0,753%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) |
| | | aliquota | | | | | | (0,753%) |
| | | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) |
| | | aliquota | | | | | | (0,753%) |
| | | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) |
| aliquota | | | | | | (0,753%) | | |
| al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) | | |
| aliquota | | | | | | (0,753%) | | |
| al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) | | |
| aliquota | | | | | | (0,753%) | | |
| al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 34'350,13 | (0,753%) | | |
| aliquota | | | | | | (0,753%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 34'350,13 | 34'350,13 | (0,753%) (0,753%) | | |
| aliquota | | | | | | (0,753%) | | |
| 86 c002.024_V AR2 | EMATOLOGIA - Seconda variante | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | aliquota | | | | | (0,000%) | |
| | | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| | | aliquota | 2 | 187 | | | | (1,984%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| | | aliquota | | | | | | (1,984%) |
| | | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| | | aliquota | | | | | | (1,984%) |
| | | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| | | aliquota | | | | | | (1,984%) |
| | | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| | | aliquota | | | | | | (1,984%) |
| | | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) |
| aliquota | | | | | | (1,984%) | | |
| al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 90'521,73 | (1,984%) | | |
| aliquota | | | | | | (1,984%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 90'521,73 | 90'521,73 | (1,984%) (1,984%) | | |
| aliquota | | | | | | (1,984%) | | |
| 87 c002.025_V AR2 | BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | aliquota | | | | | (0,000%) | |
| | | al S.A.L. n. 2 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| | | aliquota | 2 | 188 | | | | (2,056%) |
| | | al S.A.L. n. 3 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| | | aliquota | | | | | | (2,056%) |
| | | al S.A.L. n. 4 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| | | aliquota | | | | | | (2,056%) |
| | | al S.A.L. n. 5 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| | | aliquota | | | | | | (2,056%) |
| | | al S.A.L. n. 6 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| | | aliquota | | | | | | (2,056%) |
| | | al S.A.L. n. 7 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) |
| aliquota | | | | | | (2,056%) | | |
| al S.A.L. n. 8 | | | 100,00 | | 93'784,99 | (2,056%) | | |
| aliquota | | | | | | (2,056%) | | |
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 % | | | 100,00 | 93'784,99 | 93'784,99 | (2,056%) (2,056%) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 79,51 (0,002%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 79,51 (0,002%) | 79,51 (0,002%) |
| 95 c004.005 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | 1 | 22 | 80,00 80,00 | | 808,65 808,65 (0,018%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 145 | 20,00 100,00 | | 202,16 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 1'010,81 (0,022%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 1'010,81 (0,022%) | 1'010,81 (0,022%) |
| 96 c004.006 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | 1 | 23 | 80,00 80,00 | | 1'945,03 1'945,03 (0,043%) |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | 2 | 146 | 20,00 100,00 | | 486,26 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 2'431,29 (0,053%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 2'431,29 (0,053%) | 2'431,29 (0,053%) |
| 97 c004.007 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) |
| | | 2 | 147 | 100,00 | | 3'078,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|--|--|-----|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 3'078,34 (0,067%) | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 3'078,34 (0,067%) | 3'078,34 (0,067%) | |
| | 98 c005.008 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO B - NEFROLOGIA | 1 | 24 | 80,00 | | 4'165,29 (0,091%) |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 80,00 | | 4'165,29 (0,091%) |
| | | 2 | 107 | 10,00 | | 520,66 | |
| | | 2 | 148 | 10,00 | | 520,66 | |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 5'206,61 (0,114%) | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 5'206,61 (0,114%) | 5'206,61 (0,114%) | |
| 99 c006.009 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO C - RIANIMAZIONE | 2 | 108 | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | |
| | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | | 0,00 | | 0,00 (0,000%) | |
| | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 4 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 5 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 6 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 7 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | al S.A.L. n. 8 <i>aliquota</i> | | | 100,00 | | 8'734,87 (0,191%) | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 9 % <i>aliquote</i> | | | 100,00 | 8'734,87 (0,191%) | 8'734,87 (0,191%) | |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> | | | | | 4'440'204,12 (97,342%) | |
| | T O T A L E euro | | | | | 4'440'204,12 | |

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

ALLEGATO n. 2 ALLA
DETERMINAZIONE N. 20/12
DEL 11 GEN. 2013

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 – 63100 Ascoli Piceno
IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050 San Tammaro (CE)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 9 DI euro 310'600,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|---------------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 25/02/2011 | 339'900,00 |
| 2 | 27/05/2011 | 360'300,00 |
| 3 | 09/09/2011 | 378'500,00 |
| 4 | 17/12/2011 | 397'900,00 |
| 5 | 27/03/2012 | 314'500,00 |
| 6 | 23/05/2012 | 486'200,00 |
| 7 | 27/06/2012 | 306'000,00 |
| 8 | 02/08/2012 | 307'200,00 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 2'890'500,00 |
| anticipazione | | 0,00 |

IL SOTTOSCRITTO,


VISTO: il Contratto in data 08/11/2010 repertorio n. registrato a Caserta in data 12/11/2010 al n. 2188 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|--|--------------|
| Lavori e somministrazioni | 3'217'259,45 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | 3'217'259,45 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione | 16'086,30 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 2'890'500,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 2'906'586,30 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro per I.V.A. al 10% | 310'600,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 341'660,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini del del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 310'600,00 oltre IVA, come per legge.
Diconsi: (euro trecentodiecimilaseicento/00).

Ascoli Piceno, 05/12/2012



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Remo Bizzari

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Caserta al n. 004474602cc55 con carattere continuativo

Il Direttore dei Lavori
A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting
S.p.a.

ORDINE DEI GEOMETRI - TERAMO
289/05/12/2012
INGEGNERE

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Spett/le
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Territoriale n. 13
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

| Data | Nr. |
|-----------------|-----|
| 7 dicembre 2012 | 60 |

Codice Fiscale
Partita Iva Cliente 02175860424

OGGETTO: Lavori di Completamento Impianti Antincendio e Interventi di Ristrutturazione Igienico Sanitaria presso l'Ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno - Via Degli IRIS, 6 - 63100 Ascoli Piceno - Contratto del 08/11/2010 registrato presso Agenzia delle Entrate di Caserta - Ufficio del Territorio di Santa M.C.-V. in data 12/11/2010 al n. 2188 e reportariato in data 17/11/201 al n. 7434. codice cup E33B07000040003

| DESCRIZIONE | Importo Imponibile | % Iva | Importo IVA |
|-------------|--------------------|-------|-------------|
|-------------|--------------------|-------|-------------|

SAL 09 per lavori al 5 dicembre 2012

Certificato di pagamento N. 09 Del 05/12/2012

| | |
|--|----------------|
| Importo Lavori + oneri sicurezza | 3.217.259,45 |
| A detrarre ritenuta contrattuale del 0,50% | - 16.086,30 |
| Acconti precedenti | - 2.890.500,00 |
| Arrotondamenti | - 73,16 |

| Riepiloghi | Imponibili | IVA | Cod. iva |
|------------|------------|-----|-----------|
| | 310.600,00 | 10% | 31.060,00 |

| Totale Imponibili | Totale Iva | Totale Fattura |
|-------------------|-------------|----------------|
| € 310.600,00 | € 31.060,00 | € 341.660,00 |

Pagamento: **Rimessa diretta a mezzo bonifico su: CREDEM - Agenzia di Aversa, Piazza Municipio - Aversa (CE) - IBAN: IT 65 N 03032 74790 010000000111**

Note:

RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.

Sede Legale e Uffici: 81050 - San Tammaro (CE) - Strada Statale 7 bis Zona P.I.R. località "Ponticello"
P.iva: 07625540633 - C.F. 02217930615 e Reg. Imprese di Caserta 237847 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
mail: info@rialtocostruzioni.it - rialto@pec.rialtocostruzioni.it Tel. 0823/793578 (pbx 5 linee) Fax 0823/697566



UNISOA
Attestazione UNI ISO 9001 n. 35/03/01/06

1. Introduction

2. Methodology

PROGETTO ESECUTIVO ASCOLI: NEFROLOGIA - RIANIMAZIONE - ANTINCENDIO
 NOTULA PER ONORARI PROFESSIONALI
 ai sensi del D.M. 04.04.2001

ALLEGATO n. 4 ALLA
 DETERMINAZIONE n. 201/D4
 DEL 10 GEN 2012

| IMPOSTO | TOTALE LAVORI di REALIZZAZIONE | Chassa | TOTALE LAVORI DA REALIZZARE |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| OPERE EDILI (IG) | € 419.658,08 | IC | € 2.044.350,41 |
| OPERE STRUTTURALI (IG) | € 16.537,48 | IG | € 112.616,78 |
| APPARATI IDROANTARI (IIB) | € 44.147,52 | IIB | € 329.681,31 |
| APPARATI MECCANICI (IIB) | € 8.798,79 | IIB | € 951.457,03 |
| APPARATI ELETTRICI (IIB) | € 32.543,37 | IIB | € 801.345,72 |
| ARREDI ED ATTREZZATURE (IIB) | € - | IIB | € 321.102,47 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 521.685,24 | | € 4.660.571,66 |
| Rimborso spese FORFETTARIO | 28,88% | | |

| Riepilogo onorari | |
|------------------------------------|-------------|
| ONORARIO PROGETTAZIONE BASE | € 33.889,00 |
| ONORARIO PROGETTAZIONE INTEGRATIVA | € 1.112,39 |
| ONORARIO SICUREZZA PROGETTAZIONE | € 7.466,86 |
| Sconto | € 15.126,35 |
| Rimborso spese FORFETTARIO | € 8.148,24 |
| Totale onorario progettazione | € 35.440,14 |

ONORARIO PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI DI BASE


| PROGETTAZIONE | IMPORTO LAVORI | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | PRELIMINARE | | | DEFINITIVO | | | ESECUTIVO | | | COEFFICIENTE Tabella B | ONORARIO PROGETTAZIONE |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------|-------|------------|------|------|-----------|------|------|------------------------|------------------------|
| | | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | | |
| Progettazione integrale e coordinata | 521.685,24 | IC | 7,3479 | 0,09 | 0,01 | 0,23 | 0,05 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | € 19.549,91 | |
| Opere edili | 419.658,08 | IC | 8,2883 | 0 | 0 | 0,135 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | € 4.888,39 | |
| Arredi ed attrezzature | 16.537,48 | IG | 20,1015 | 0,07 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | € 1.828,35 | |
| Opere strutturali | 44.147,52 | IIB | 12,6888 | 0,11 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | € 1.828,35 | |
| Impianti idroantari | 8.798,79 | IIB | 9,9303 | 0,11 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | € 3.635,70 | |
| Impianti meccanici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0,11 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | € 567,94 | |
| Impianti elettrici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0,11 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | € 567,94 | |
| TOTALE ONORARIO PER PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA | | | | | | | | | | | | | | |
| € 33.889,00 | | | | | | | | | | | | | | |

ONORARIO PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE

| PROGETTAZIONE | IMPORTO LAVORI | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | PRELIMINARE | | | DEFINITIVO | | | COEFFICIENTE Tabella B1 | ONORARIO PROGETTAZIONE INTEGRATIVA |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|----|------------|----|----|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | |
| Progettazione integrale e coordinata | 521.685,24 | IC | 7,3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 695,48 | |
| Opere edili | 419.658,08 | IC | 8,2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 695,48 | |
| Arredi ed attrezzature | 16.537,48 | IG | 20,1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 66,49 | |
| Opere strutturali | 44.147,52 | IIB | 12,6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 66,49 | |
| Impianti idroantari | 8.798,79 | IIB | 9,9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 167,80 | |
| Impianti meccanici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 26,21 | |
| Impianti elettrici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 156,40 | |
| TOTALE ONORARIO PER PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA | | | | | | | | | | | |
| € 1.112,39 | | | | | | | | | | | |

PIANO DELLA SICUREZZA

| COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | IMPORTO LAVORI | Classe e categoria di appartenenza | INCREMENTI | | | MAGGIORAZIONI | | | COEFFICIENTE Tabella B2 | ONORARIO COORDINAMENTO SICUREZZA |
|---|----------------|------------------------------------|------------|---|---|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| | | | a | b | c | d | e | f | | |
| Opere edili | 419.658,08 | IC | 8,2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5.216,14 | |
| Arredi ed attrezzature | 16.537,48 | IG | 20,1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 498,64 | |
| Opere strutturali | 44.147,52 | IIB | 12,6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 839,01 | |
| Impianti idroantari | 8.798,79 | IIB | 9,9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 131,06 | |
| Impianti meccanici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 782,01 | |
| Impianti elettrici | 32.543,37 | IIB | 16,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 782,01 | |
| TOTALE ONORARIO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE | | | | | | | | | | |
| € 7.466,86 | | | | | | | | | | |





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scollivigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
 C.C.I.A.A. FIRENZE: 293209

COPIA
 All. n. 5
 ALLEGATO ALLA
 DETERMINAZIONE 2012/16
 DEL 11 GEN. 2013
 ASSOCIATO oice
 CONFINDUSTRIA

FATTURA

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 - ANCONA - AN

Data: 30/11/2012

Numero: 740/S

Pag: 1/1

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

COMMESSA L.09.25

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

| | |
|--|-----------|
| CORRISPETTIVO | 35.440,14 |
| Progettazione opere di Variante n° 2 nell'ambito delle attività di Direzione lavori, delle opere di Completamento impianto antincendio e interventi di ristrutturazione igienico sanitaria dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Cod. 110.110201.U.037. Perizia di variante n° 2 CIG 0294238CDD; CUP non presente INARCASSA 4% | 1.417,61 |

| Pagamento: BONIFICO 90GG DF | | | | |
|---|------------|-----------------------|----------|----------------------------------|
| Banca di appoggio: CASSA DI RISPARMIO FIRENZE 00102 ANTELLA IBAN:IT28H0616037721000002980C00 BIC:CRFIIT3F | | | | |
| C.Iva | Imponibile | %Ie | Imposta | Descrizione IVA |
| 033 | 36.857,75 | 21,00 | 7.740,13 | Iva ad esigibilità differita 21% |
| Totale Imponibile | | Totale Imposta | | Totale Documento € |
| 36.857,75 | | 7.740,13 | | 44.597,88 |

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scollivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la sede al nr. 055/649851.



PROGETTO ESECUTIVO ASCOLI: NEFROLOGIA - RIANIMAZIONE - ANTINCENDIO
NOTULA PER ONORARI PROFESSIONALI
ai sensi del D.M. 04.04.2001

ALLEGATO 11 ALLA
DETERMINAZIONE N. 20/14

DEL 11 GEN 2013

| IMPOSTO | DA REALIZZARE | SAL 8 | SAL 7 | SAL 6 | SAL 5 | SAL 4 | SAL 3 | SAL 2 | SAL 1 |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| OPERE EDILI (lc) | € 1.024.592,33 | 1.595.120,03 | 1.362.458,90 | 1.493.304,43 | 821.638,12 | 875.348,12 | 593.203,46 | 428.090,53 | 248.177,01 |
| OPERE STRUTTURALI (lb) | € 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 | 96.081,30 |
| IMPIANTI IDROSANTARI (lib) | € 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 | 280.533,79 |
| IMPIANTI MECCANICI (lii) | € 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 | 942.658,24 |
| IMPIANTI ELETTRODI (liii) | € 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 | 768.812,35 |
| ARREDI ED ATTREZZATURE (li) | € 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 | 321.108,40 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 4.038.898,42 | 4.038.898,42 | 3.679.344,17 | 3.157.468,64 | 2.479.820,33 | 1.605.987,14 | 959.440,63 | 458.264,33 | 13% |
| Rimborso spese FORFETTARIO | € 28.834% | | | | | | | | |
| Appalto base | € 3.977.933,33 | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| ONORARIO DIREZIONE LAVORI BASE + INTEGRATIVE | € 207.687,36,87 |
| ONORARIO SICUREZZA ESECUZIONE | € 62.935,86 |
| ONORARIO CONTABILITA' | € 14.788,88 |
| Sconto | € 35,86% |
| Rimborso spese FORFETTARIO | € 48.655,08 |
| Totale onorario direzione lavori | € 25.312,37 |
| SAL 8 | € 28.834% |
| Già fatturato | € 113.068,90 |
| SAL 9 e 7 | € 77.312,10 |
| RESTA DA FATTURARE | € 35.786,80 |

ONORARIO DIREZIONE LAVORI

| DIREZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Opere edili | 773.483,91 | 6,2780 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| arredi ed attrezzature | 247.358,26 | 14,8583 | 0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Opere strutturali | - | 13,0510 | 0,42 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Impianti idrosantari | 4.015,52 | 7,6033 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Impianti meccanici | 135.511,00 | 6,1525 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Impianti elettrici | 368.244,33 | 8,6871 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| TOTALE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI | | | | | | | | | |

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

| COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | IMPORTO LAVORI | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Opere edili | 773.483,91 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| arredi ed attrezzature | 247.358,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Opere strutturali | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Impianti idrosantari | 4.015,52 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Impianti meccanici | 135.511,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Impianti elettrici | 368.244,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| TOTALE ONORARIO PER COORDINATORE SICUREZZA | | | | | | | | | |

ONORARIO CONTABILITA'

| CONTABILITA' OPERE EDILI (Classe I) | IMPORTO LAVORI | IMPORTO PER SCAGLIONI |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTALE | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 | 1.020.842,20 |
| su rimanenti Euro | | | | | | | | | |
| CONTABILITA' IMPIANTI (Classe diversa da I) | IMPORTO LAVORI | IMPORTO PER SCAGLIONI |
| su Euro | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 | 507.770,85 |
| TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' | € | € | € | € | € | € | € | € | € |



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scovigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F03010380487
 C.C.I.A.A. FIREA: 293209

COPIA ALLEGATO n. 7 ALLA DETERMINA N. 20/10 DEL 11 GEN 2011
 oice CONFINDUSTRIA

FATTURA

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 - ANCONA - AN

Data: 30/11/2012

Numero: 758/S

P.I. 02175860424

Pag: 1/1

C.F. 02175860424

COMMESSA L.09.25

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

| | |
|---|-----------|
| CORRISPETTIVO | 35.786,80 |
| Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità lavori, coordinamento ufficio direzione dei lavori con 1 addetto per le opere di Completamento impianto antincendio e interventi di ristrutturazione igienico sanitaria dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Cod. 110.110201.U.037. Onorario al 8° SAL CIG 0294238CDD; CUP non presente | |
| INARCASSA 4% | 1.431,47 |

Pagamento: BONIFICO 90GG DF
Banca di appoggio: CASSA DI RISPARMIO FIRENZE 00102 ANTELLA
 IBAN:IT28H0616037721000002980COO BIC:CRFIIT3F

| C.Iva | Imponibile | %Ie | Imposta | Descrizione IVA |
|--------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 033 | 37.218,27 | 21,00 | 7.815,84 | Iva ad esigibilità differita 21% |
| Totale Imponibile | | | Totale Imposta | Totale Documento € |
| 37.218,27 | | | 7.815,84 | 45.034,11 |

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione a/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scovigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo e telefonando presso la ns. sede al nr 055/649851.





PROGETTO ESECUTIVO ASCOLI: NEFROLOGIA - RIANIMAZIONE - ANTINCENDIO
NOTULA PER ONORARI PROFESSIONALI
 ai sensi del D.M. 04.04.2001

ALLEGATO n. 8 ALLA
DETERMINA N. 20/14

| IMPORTO | Classe | TOTALE LAVORI DA REALIZZARE | SAL 9 (Var.2) | SAL 9 (Var.1) |
|----------------------------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|
| OPERE EDILI (I) | Ic | € 2.044.350,41 | € 1.977.685,72 | € 1.595.120,03 |
| OPERE STRUTTURALI (I) | Ig | € 112.618,78 | € 112.618,78 | € 96.081,30 |
| IMPIANTI EROGANZARI (I) | Illa | € 339.681,31 | € 330.243,18 | € 298.414,15 |
| IMPIANTI MECCANICI (I) | Ilib | € 981.457,03 | € 948.622,43 | € 838.042,97 |
| IMPIANTI ELETTRICI (I) | Ilic | € 801.355,73 | € 761.925,90 | € 761.666,53 |
| ARREDI ED ATTREZZATURE (I) | Ii | € 321.108,40 | € 321.108,40 | € 321.108,40 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | € 4.980.971,66 | € 4.440.204,11 | € 4.009.433,38 |
| Rimborso spese FORFETTARIO | | 29,82% | 97,381% | 97,893% |

| Riepilogo onorari | |
|--|-------------|
| ONORARIO DIREZIONE LAVORI BASE + INTEGRATIVE | € 13.572,28 |
| ONORARIO SICUREZZA ESECUZIONE | € 13.639,59 |
| ONORARIO CONTABILITA' | € 4.526,17 |
| Sconto | € 1 |
| Rimborso spese FORFETTARIO | € 5.857,31 |
| Totale onorario direzione lavori | € 26.278,95 |
| SAL 9 (Var.2) | |

ONORARIO DIREZIONE LAVORI

| DIREZIONE LAVORI | IMPORTO LAVORI SAL 9 (Var.2) | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | BASE | | INTEGRATIVE | | COEFFICIENTE Tabella B | ONORARIO DIREZIONE LAVORI |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Assistenza livelli Prove d'ufficio | Assistenza livello Prove d'ufficio | Aggiornamento elaborati di progetto Aggiornamento manuali Aggiornamento ufficio Materie Direzione Lavori | Ufficio Direzione Lavori (per ogni addetto) | | |
| Opere edili | 382.565,69 | Ic | 6,0013 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,490 | € 11.249,89 |
| Opere ed attrezzature | - | Ii | 14,8583 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,410 | € - |
| Opere strutturali | 16.537,48 | Ig | 12,4251 | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,500 | € 1.212,33 |
| Impianti idroantennari | 21.829,03 | Illa | 7,3006 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,490 | € 760,91 |
| Impianti meccanici | 10.579,46 | Ilib | 6,1393 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,490 | € 318,26 |
| Impianti elettrici | 259,07 | Ilic | 8,5824 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,490 | € 10,68 |
| TOTALE ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI | | | | | | | | | € 13.572,28 |

COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

| COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | IMPORTO LAVORI SAL 9 (Var.2) | Classe e categoria di appartenenza | PERCENTUALE DI APPLICAZIONE Tabella A | INCREMENTI | | MAGGIORAZIONI | | | | | ONORARIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------|
| | | | | Edifici soggetti a vincolo | Adempimenti del piano e del progetto | Coordinamento attività di informazione | Rischio di espletamento, adempimenti, esecuzioni | Esposizione sanitaria chimica o biologica | Materie tossicanti | In presenza di linee elettriche | | Percentuale totale | |
| Opere edili | 382.565,69 | Ic | 6,0013 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € 11.479,48 |
| Opere ed attrezzature | - | Ii | 14,8583 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € - |
| Opere strutturali | 16.537,48 | Ig | 12,4251 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € 1.027,40 |
| Impianti idroantennari | 21.829,03 | Illa | 7,3006 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € 766,84 |
| Impianti meccanici | 10.579,46 | Ilib | 6,1393 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € 324,75 |
| Impianti elettrici | 259,07 | Ilic | 8,5824 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5000 | € 11,12 |
| TOTALE ONORARIO PER COORDINAMENTO SICUREZZA | | | | | | | | | | | | € 13.639,59 | |

ONORARIO CONTABILITA'

| CONTABILITA' OPERE EDILI (Classe I) | IMPORTO LAVORI | Importo per scaglioni | % di applicazione | onorario | ONORARIO CONTABILITA' OPERE EDILI |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| TOTALE | 389.103,17 | 399.103,17 | 1,0731 | 4.262,78 | € 4.262,78 |
| su rimanenti Euro | | x | | 4.262,78 | € 4.262,78 |

CONTABILITA' IMPIANTI (Classe diversa da I)

| IMPORTO LAVORI | Importo per scaglioni | percentuale di applicazione | onorario | ONORARIO CONTABILITA' IMPIANTI |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| 32.687,56 | 32.687,56 | 1,0731 | 350,56 | € 350,56 |
| | x | | 360,56 | € 360,56 |
| TOTALE | | | | € 245,39 |

TOTALE ONORARIO PER CONTABILITA' € 4.526,17



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it

Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
 C.C.I.A.A. FIREA: 293209

COPIA

Allegato n. 9 ALLA
 DETERMINAZIONE N. 20/14
 DEL 11 GEN. 2013

ASSOCIAZIONE oice



FATTURA

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 - ANCONA - AN

Data: 10/12/2012

Numero: 813/S

Pag: 1/1

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

COMMESSA L.09.25

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

| | |
|---|-----------|
| CORRISPETTIVO | 26.278,85 |
| Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità lavori, coordinamento ufficio direzione dei lavori con 1 addetto per le opere di Completamento impianto antincendio e interventi di ristrutturazione igienico sanitaria dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Cod. 110.110201.U.037. Onorario al 9° SAL CIG 0294238CDD; CUP non presente | |
| INARCASSA 4% | 1.051,15 |

Pagamento: BONIFICO 90GG DF
Banca di appoggio: CASSA DI RISPARMIO FIRENZE 00102 ANTELLA
 IBAN:IT28H0616037721000002980C00 BIC:CRFIIT3F

| C.Iva | Imponibile | %Ie | Imposta | Descrizione IVA |
|--------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 033 | 27.330,00 | 21,00 | 5.739,30 | Iva ad esigibilità differita 21% |
| Totale Imponibile | | | Totale Imposta | Totale Documento € |
| 27.330,00 | | | 5.739,30 | 33.069,30 |

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione a/o diffusione o usati al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo e tele-fonando presso la ns. sede al nr. 055/649851.



