

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 482/ASURDG DEL 17/06/2013**

**Oggetto: [L. n. 67/88 – art. 20 - Lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania (PU) - Approvazione dello stato finale e liquidazione della contabilità finale]**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente responsabile dell'U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione 2013 e al finanziamento utilizzato;

**SENTITI** preventivamente i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1) di approvare la relazione e il certificato di collaudo eseguito dall'Ing. Giovanni Uguccioni di Fano relativo ai lavori realizzati ed eseguiti dalla Ditta FAD srl di Scafati, per la realizzazione di un modulo di RSA (n. 20 posti letto) per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU);

2) di liquidare allo studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara – C.F. P.I. : 01698620380 le competenze per attività di consulenza, assistenza relativamente alla risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con la Ditta FAD srl di Scafati (SA) e ai rapporti con la procedura fallimentare di quest'ultima per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di Iva e degli oneri di legge, giusta parcella n. 37/2010 del 05/05/2010;

3) di liquidare allo Studio Tecnico Uguccioni Giovanni di Fano le competenze professionali relative al collaudo dei lavori eseguiti dalla ditta FAD, per un importo complessivo di €. 8.200,80, al lordo dei contributi di legge e di IVA al 20%, giuste fatture:

- n. 14 del 28/02/2008 dell'importo di €. 4.510,44 all'ordine degli oneri di legge ,

- n. 25 del 24/09/2009 dell'importo di €. 3.690,36 allordo degli oneri di legge;
- 4) di approvare altresì tutti gli atti relativi allo stato finale nonché la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Angelo Bortolazzi e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento delle suddette opere ;
- 5) di liquidare allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. di Ferrara un importo complessivo ammontante ad €. 17.625,60 al lordo di Iva e dell'incassa relativo alle competenze per la redazione della perizia di variante per un importo lordo di €. 5.263,20 - giusta fattura n. n. 10 del 19/04/2010- nonché per la Direzione Lavoro, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo stato finale per un importo lordo di €. 12.362,40 -giusta fattura n. n. 11/S del 19/04/2010;
- 6) di liquidare alla Ditta S.I.E.T. "Impianti Elettrici s.r.l. , *esecutrice delle opere di completamento*, la fattura n 88/2010 del 23/06/2010 dell'importo di €.66.429,91 al lordo degli oneri di legge, a saldo dei suddetti lavori;
- 7) di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, per un importo complessivo di €. 3.662,40 al lordo di IVA, alla Ditta Singhenasi Catalin Costel di Bellocchi di Fano (PU) – P.IVA 02229380411- per lavori di scavo per rifacimento linea acqua e antincendio - giuste fattura n. 3 del 29/01/2010 dell'importo lordo di €. 2.768,40 e fattura n. 14 del 31/05/2010 dell'importo di Euro 894,00, al lordo di IVA;
- 8) di liquidare l'incentivo relativo al personale addetto alle procedure tecnico e amministrative, dell'importo complessivo di Euro 6.106,75 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come nel prospetto che viene allegato (*All. A*);
- 9) di imputare la spesa complessiva di €. 103.207,71 al lordo degli oneri di legge sul conto n. 01202020801 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" del bilancio economico per l'anno 2013 e che verrà finanziata *con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988*, così come segue:
- Euro 98.047,32 a carico dello Stato;
  - Euro 5.160,39 a carico della Regione.
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di completamento, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/ del 2010.
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i..
- 12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Piero Ciccarelli)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Alberto Carelli )

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Giorgio Caraffa)

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA N. 1 –**

**U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attivita' Tecniche**

**RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:**

- D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” e s. m.;
- D.M. lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 “Capitolato generale d’appalto”,
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.s n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- L. R. Marche 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s. m. e i..

***Si richiamano i a seguenti provvedimenti:***

- Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 460/DG99 dell’01/07/1999 rettificato con successivo provvedimento n. 516/DG99 del 30/07/1999 “Affidamento incarico professionale all’ing. A. Bortolazzi & C. per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza dei lavori di realizzazione delle residenze sanitarie di Cagli e di Urbania”
- Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 761/DG del 12/12/2000 modificato ed integrato da successivo provvedimento n. 686/DG del 27/11/2001 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Approvazione progetto esecutivo;
- Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 204/DG del 20/04/2001 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Liquidazione competenze professionali per progettazione;
- Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 283/DG del 17/06/2002 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – Liquidazione competenze professionali;
- Provvedimento del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 165/DG del 15/04/2002 “L. n. 67/88 – Interventi inseriti nell’Accordo di Programma tra Ministero Sanità e Regione Marche, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs n. 229/99, sottoscritto il 18/06/2000: Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – *Indizione gara della gara d’appalto*”;
- Provvedimento del Commissario Straordinario della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 225/DG del 2/12/2002 “Realizzazione di n. 1 modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – *Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva*”;

- Provvedimento del Commissario Straordinario della ex Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 355/DG del 29/07/2003 “Incarico professionale di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e nomina dei collaudatori in corso d’opera, delle opere di realizzazione della RSA di Cagli e di Urbina – *Approvazione bozza e disciplinare di incarico professionale*”;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 271/GT del 17/12/2003 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione del 1° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 280/GT del 30/12/2003 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione di competenze professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite al 1° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 17/GT del 11/02/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione del 2° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 139/GT del 18/06/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione di competenze professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite al 2° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 134/GT del 15/06/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione del 3° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 161/GT del 8/07/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione di competenze professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite al 3° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 136/GT del 11/02/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione del 4° S.A.L.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 126/GT del 26/05/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione<sup>1^</sup> perizia di variante e suppletiva.*;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 162/GT del 8/07/2004 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbina – *Approvazione e liquidazione di competenze professionali relative agli incarichi di d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite al 4° S.A.L.*;
- Provvedimento del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 83 del 10/02/2005 “Conferimento incarico di consulenza all’Avv. G. Berti”;
- Provvedimento del Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica della ex Azienda “U.S.L. n. 2” di Urbino n. 201/GT del 29/12/2005 ” Realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per

disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania – *Liquidazione competenze professionali relative alla redazione della 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante* ;

- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 315/DG del 13/06/2007 “Opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania (PU) – Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione a contrattare”;
- Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 190/DG del 29/02/2008 “Opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania (PU) – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva”;
- Determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 - Urbino n. 78/DZT2 del 29/02/2008 “Ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere e lavori di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 109/94 e s. m. così come modificato dall’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.689/DG del 29/07/2009 “Opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania (PU) – Approvazione e liquidazione del 1<sup>a</sup> SAL”;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.1087/DG del 10/11/2009 “Opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. in Comune di Urbania (PU) – Approvazione perizia di variante e suppletiva;

**Si premette che:**

- Nell’**accordo di programma tra Ministero della Sanità e Regione Marche**, ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 229/1999, allegato al protocollo d’ intesa sottoscritto il 18.6.2000, risulta inserito l’ intervento relativo alla **realizzazione di una RSA per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania** , per il quale è previsto un finanziamento di Euro 98.432,67, di cui: Euro 936.852,81 a carico dello Stato (L.67/88 – art20) ed Euro 49.579,86 a carico della Regione;
- Con provvedimento n° 761/DG del 22.1.2000, modificato ed integrato da provvedimento n° 686 del 27.11.2001, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “ **realizzazione di un modulo di 20 posti letto di R.S.A. per disabili nella ex struttura ospedaliera di Urbania** ”;
- Il progetto Esecutivo è stato approvato con decreto del Dirigente del Servizio LL.PP. della Regione Marche N° 1667 del 5.12.2001; con nota N° 12026 del 21.12.2001, lo stesso Servizio ha trasmesso al Ministero della Salute la relativa richiesta di finanziamento;
- Con successiva nota n° 14012 del 15.2.2002. il Servizio LL.PP. ha comunicato che con decreto dirigenziale del 22.1.2002 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l’intervento di che trattasi;
- Con provvedimento del Direttore Generale n. 165/DG del 15.04.2002 è stata avviata la procedura per l’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) e 1-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Con successivo provvedimento del Commissario Straordinario n. 225/COMST del 02/12/2002, **l’appalto di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta F.A.D. s.r.l. di Scafati (SA)**, per l’importo di Euro 535.807,98 al netto del ribasso d’asta del 13,819%, di cui €. 15.424,24 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, compresi nei prezzi ed Euro 3.615,20, per oneri della sicurezza non compresi nei prezzi;
- In data 30 gennaio 2003 - Rep. n. 2 – è stato stipulato il relativo contratto;

- In data 10 marzo 2003 sono stati consegnati i lavori;
- Con provvedimento del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 271\GT del 17/12/2003, si è provveduto ad approvare gli atti relativi al 1^ SAL e a liquidare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi;
- Con successivo provvedimento del Dirigente n. 17/GT del 11/02/2004 si sono approvati gli atti relativi al 2^ SAL e si è liquidato la Ditta esecutrice dei suddetti lavori;
- Con atto del Dirigente n. 126/GT del 26/05/2004 si è approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante;
- Con provvedimenti del Dirigente U.O. Gestione Tecnica n. 134 e n. 136 del 15/06/2004 sono stati approvati rispettivamente gli elaborati relativi al 3^ e 4^ S.A.L. e si è liquidato la Ditta esecutrice dei lavori;

Nel giugno 2004, l'impresa F.A.D. s.r.l. di Scafati (SA), appaltatrice dei lavori di realizzazione di un modulo da 20 p.l. per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU) ha abbandonato il cantiere senza una formale comunicazione;

L'impresa è stata dichiarata fallita, come risulta dalla dichiarazione di fallimento con sentenza n. 32/2004 del Tribunale civile di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare – depositata in cancelleria il 14/12/2004;

Alla Ditta appaltatrice FAD sono stati liquidati i lavori eseguiti fino al 4^ SAL;

*Si dà atto inoltre che* il curatore del fallimento non ha dichiarato nei termini di cui all'art. 81 della legge n. 267/42 di voler subentrare nel rapporto di appalto ed essendo le qualità personali dell'appaltatore requisiti determinanti per la stipula del contratto, lo stesso si intende automaticamente risolto con la dichiarazione di fallimento della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 81 c. 2 della summenzionata legge;

Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino n. 83 del 10/02/2005 veniva conferito allo Studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara l'incarico di consulenza per fornire il supporto legale per la risoluzione contrattuale, la escussione della cauzione definitiva e la gestione in generale dei rapporti con il curatore fallimentare della Ditta FAD, imputando già nel bilancio del 2005 la spesa presunta di €. 2.500,00 comprensivo d IVA e Cassa Previdenziale;

La stazione appaltante ha provveduto a far redigere dalla Direzione Lavori uno stato di consistenza delle opere che dovevano essere ancora eseguite per il completamento dell'opera; il progettista e la Direzione Lavori, l'Ing. Angelo Bortolazzi di Ferrara, ha pertanto redatto il progetto esecutivo dei lavori necessari a completare l'opera;

Con determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R. n. 315/ASURDG del 13/06/2007 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento dei lavori per la realizzazione di n. 1 modulo di R.S.A. nel Comune di Urbania e si autorizzava il Responsabile Unico del procedimento, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, a procedere all'affidamento dei lavori, mediante cottimo fiduciario, come previsto dall'art. 125, comma 4 e 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 190/ASURDG si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, alla Ditta SIET Impianti Elettrici s.r.l. con sede a Gallo di Petriano (PU) il completamento delle suddette opere per un importo complessivo di €uro 186.545,53 di cui €uro 179.018,71 per lavori ed €uro 7.526,82 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e s. m. e i.;

### CONSIDERATO

- che in data 5 giugno 2008 è stato stipulato il contratto con la Ditta SIET Impianti Elettrici srl – P.IVA 00338830417 – appaltatrice dei lavori - per un importo complessivo di €uro 186.545,53 di cui €uro 179.018,71 per lavori ed €uro 7.526,82 per oneri previsti per la sicurezza del cantiere;
- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 689 del 29/07/2009 si è provveduto all'approvazione del 1^ SAL, alla liquidazione alla Ditta esecutrice dei lavori per un importo di €. 154.465,19, al lordo di IVA e alla liquidazione delle competenze professionali per progettazione, coordinamento e D.L. al 1^ SAL, allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. di Ferrara dell'importo complessivo 30.694,87, al lordo degli oneri di legge;
- con successivo atto del Direttore Generale dell'ASUR n. 1087 del 10/11/2009 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per un importo pari ad €. 195,781,16, compresi gli oneri della sicurezza di € 7.608,01, secondo il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE

#### A) IMPORTO OPERE

- Opere edili	€.	78.720,80
- Opere termoidrauliche	€.	44.978,11
- Opere elettriche	€.	64.474,24
<b>Totale A)</b>	€.	<b>188.173,15</b>

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

- SixQi compreso nei singoli prezzi unitari	2)	€.	1.608,01
- per oneri per la sicurezza SSS	3)	€.	6.000,00
<b>Totale oneri per la sicurezza</b>	4)	€.	<b>7.608,01</b>
<b>Totale opere (1+4)</b>		€.	<b>195.781,16</b>

#### B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 I.V.A. al 10% sull'importo delle opere	€.	19.578,10
B.3.1 Spese tecniche per progettazione e coor.to sicurezza in fase progettazione inclusi oneri di lex	€.	7.770,68
B.3.2 Spese tecniche per D.L. e coor.to sicurezza in fase di esecuzione inclusi oneri di lex	€.	35.300,00
B.3.3 Spese tecniche per redazione perizia + oneri di lex	€.	5.300,00
B.4 Arredi compresa I.V.A.	€.	46.212,84
B.5 Spese per pubblicazione	€.	2.600,00
B.6 Spese di collaudo – oneri di lex + IVA	€.	9.000,00
B.7 Incentivo ex art. 95 D.Lgs. n.163/06 e s.m.	€.	6.200,00
B.8 Imprevisti – I.V.A. inclusa	€.	6.470,12

**Totale €. 138.431,74**

**TOTALE GENERALE €. 334.212,90**

- che i lavori di completamento sono stati consegnati e iniziati il 18/07/2008 ed ultimati il 20/12/2009, come risulta dal verbale di fine lavori;

#### **VISTO**

- che in data 20/12/2009, il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento relativo allo stato finale, dell'importo di €uro 55358,26;
- che la Ditta esecutrice dei lavori ha emesso fattura n. 88 del 23/06/2010 dell'importo complessivo di €. 66.429,91, al lordo di IVA ,a saldo dei lavori di che trattasi;
- che la stessa Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi,
- che in data 09/09/2010 ha presentato la garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, per saldo dei lavori;

#### **CONSIDERATO**

che con provvedimento n. 460/DG del 01/07/1999, rettificato con provvedimento n. 516/DG del 30/07/1999, veniva affidato l'incarico di progettazione e redazione del Piano di sicurezza delle opere di realizzazione delle RSA di Cagli e Urbania per una spesa presunta di £.240.769.548 (€. 124.347,09) al lordo degli oneri di legge e con successivo atto del Direttore Generale n. 355/DG del 29/07/2003 quello di Direzione Lavori e di coordinamento in fase di esecuzione, all'Ing. Angelo Botolazzi di Ferrara per una spesa presunta ammontante ad €. 77.004,98 al lordo di IVA e dei contributi previdenziali, nonché quello di collaudatore per i suddetti lavori allo Studio Tecnico Ing. Uguccioni di Fano per un ammontare di spesa presunta di €. 8.200,00 al lordo degli oneri di legge ;

#### **PRESA VISIONE**

- degli atti contabili redatti dall'Ing. Angelo Bortolazzi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, relativi all'approvazione dello stato finale a tutto il 20/12/2009, dell'importo di €uro 195.781,16 al netto di IVA del 10%, (€. 215.359,26al lordo);
- delle competenze inerente l'onorario professionale per la redazione della perizia di variante, Direzione lavori, contabilità allo stato finale per complessivi €uro 17.625,60 al lordo degli oneri di legge, relativi alle seguenti fatture:
- fattura n. 10/S del 19/04/2010 per l'importo lordo di €. 5.263,20 (redazione perizia varante approvata il 10/11/2009);
- fattura n. 11/S del 19/04/2010 per un importo lordo di €. 12.362,40 (D.L. e coord.to sicurezza allo stato finale 26/11/2009)

**VISTE** le sotto elencate fatture emesse dallo studio tecnico Uguccioni di Fano relative al collaudo amministrativo:

- n.14 del 28/02/2008 dell'importo di €. 4.510,44 al lordo di IVA e degli oneri di legge;
- n. 25 del 24/09/2009 a saldo dell'importo di €.3.690,36 al lordo di IVA e degli oneri di legge;

#### **CONSIDERATO**

- che con provvedimento del l'ex Direttore di Zona n. 2 di Urbino n. 83/DZ del 10/02/2005 veniva conferito l'incarico di consulenza per il supporto legale per la risoluzione contrattuale, la escussione della fidejussione e la gestione generale dei rapporti con il curatore fallimentare allo studio legale Avv. Gianfranco Berti di Ferrara per una spesa presunta ammontante ad €. 2.500,00 al lordo di IVAe Cassa previdenziale;

#### **VISTA**

- la parcella n. 37/2010 emessa dell'avv. Gianfranco Berti di Ferrara in data 5/05/2010 per l'assistenza e la consulenza relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento con la ditta F.A.D. s.r.l. e in riferimento agli adempimenti riferiti ai rapporti con la procedura fallimentare, per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di IVA e dei contributi;

#### **VISTO**

che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori accessori di completamento che sono stati eseguiti in economia, la cui disponibilità di risorse economiche è prevista nel quadro economico di spesa e sono stati realizzati dalla Ditta Singhenasi Catalin Costel di Bellocchi di Fano (PU) – P.IVA 02229380411 - per un importo complessivo di €. 3.662,40, al lordo di IVA, - giuste fattura n. 3 del 29/01/2010 dell'importo lordo di € 2.768,40 e fattura n. 14 del 31/05/2010 dell'importo di Euro 894,00, al lordo di IVA;

#### **CONSIDERATO**

che per i suddetti lavori, ai sensi dell' 92 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, e s. m. e i. e in base al regolamento di ripartizione degli incentivi, adottato con determina del Direttore della ex ZT2 n. 78 del 29/02/2008, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli ha determinato l'importo degli incentivi al personale nella misura di €. 6.106,75 e le relative quote individuali secondo il prospetto allegato (All. A);

#### **ACCERTATO**

che la somma complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad Euro 104.643,29 al lordo degli oneri di legge, verrà *finanziata con i fondi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988*;

Per quanto sopra, il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

#### **QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO**

<b>Lavori eseguiti al lordo degli oneri della sicurezza</b>	<b>€.</b>	<b>195.781,16</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1 I.V.A. al 10% sull'importo delle opere	€.	19.578,11
B.3.1 Spese tecniche per progettazione e coord.to sicurezza in fase progettazione inclusi oneri di lex +IVA	€.	7.770,68
B.3.2 Spese tecniche per D.L. e coord.to sicurezza in fase di esecuzione inclusi oneri di lex +IVA	€.	35.286,59
B.3.3 Spese tecniche per redazione perizia + oneri di lex	€.	5.263,20

B.4	Arredi compresa I.V.A. 20%	€.	29.000,00
B.5.	Spese per indizione gara	€.	151,00
B.6	Spese di collaudo +oneri di lex +IVA	€.	8.200,80
B.7	Incentivo ex art. 95 D.Lgs. n.163/06 e s.m.	€.	6.106,75
B.8	Lavori in economia – I.V.A. inclusa	€.	3.662,40
<b>Totale</b>		€.	<b>115.019,53</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 310800,69</b>
<i>Economie</i>	€. <u>23.412,23</u>
	<b>€. 334.212,92</b>

Il quadro economico dell'intervento complessivo, a consuntivo, risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO</b>			
	Lavori eseguiti al 4° SAL dalla Ditta FAD	Lavori di completamento eseguiti Ditta SIET	Quadro Economico Complessivo
<b>Lavori eseguiti al lordo degli oneri della sicurezza</b>	<b>482.029,32</b>	<b>195.781,16</b>	<b>677.810,48</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
- I.V.A. 10% sul totale opere	48.202,93	19.578,11	67.781,04
- Spese tecniche per progettazione, e coordinamento sicurezza in progettazione – CNPAIA 2% - I.V.A. 20% incluse (secondo legge 143/49)	39.926,33	7.770,68	47.697,01
- Spese tecniche per Direzione Lavori, e coordinamento sicurezza in esecuzione – CNPAIA 2% - +I.V.A. 20%	61.897,36	35.286,59	97.183,95
- Spese tecniche redazione 1^ Perizia - CNPAIA 2% - + I.V.A.	20.163,82	5.263,20	25.427,02
- Arredi compreso I.V.A. 20%		29.000,00	29.000,00
- Spese di collaudo - CNPAIA 2% e IVA 20% incluse		8.200,80	8.200,80
- Incentivo ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.e.i.		6.106,75	6.106,75
- Spese pubblicazione bando e avvisi		151,00	151,00
- Imprevisti - IVA inclusa		3.662,40	3.662,40
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>170.190,44</b>	<b>115.019,53</b>	<b>285.209,97</b>
<b>Economie a consuntivo</b>		<b>23.412,23</b>	<b>23.412,23</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>652.219,76</b>	<b>334.212,92</b>	<b>986.432,68</b>

### Tutto ciò premesso

Si ritiene di dover approvare la documentazione relativa al certificato di collaudo eseguito dall'Ing. Giovanni Uguccioni di Fano riferito ai lavori parzialmente realizzati dalla ditta FAD srl di Scafati nonché gli atti relativi allo stato finale e alla contabilità finale e il relativo certificato di pagamento dei

lavori di completamento realizzati dalla Ditta SIET Impianti Elettrici di Gallo di Petriano (PU) e di provvedere alla liquidazione della fattura n. 88 del 23/06/2010 per un ammontare di €. 66.429,91 al lordo di IVA, *alla liquidazione delle competenze professionali relative alla redazione della perizia di variante, alla D.L. e contabilità dello stato finale per un importo complessivo di €. 17.625,60 ed infine di liquidare l'incentivo, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative come si allega nel prospetto A)* dell'importo di Euro 6.106,75, al lordo degli oneri di legge e di trasmettere tutta la documentazione contabile all'U.O. Ragioneria per attivare le relative procedure di liquidazione;

**Pertanto si propone l'adozione del provvedimento nei seguenti termini:**

- 1) di approvare la relazione e il certificato di collaudo eseguito dall'Ing. Giovanni Uguccioni di Fano riferiti ai lavori parzialmente realizzati ed eseguiti dalla Ditta FAD srl di Scafati, per la realizzazione di un modulo di RSA (n. 20 posti letto) per disabili presso la ex struttura ospedaliera di Urbania (PU);
- 2) di liquidare allo studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara – C.F. P.I. : 01698620380 le competenze per attività di consulenza, assistenza relativamente alla risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con la Ditta FAD srl di Scafati (SA) e ai rapporti con la procedura fallimentare di quest'ultima per un importo complessivo di €. 1.182,25 al lordo di Iva e degli oneri di legge, giusta parcella n. 37/2010 del 05/05/2010;
- 3) di liquidare alla Studio Tecnico Uguccioni Giovanni di Fano le competenze professionali relative al collaudo dei lavori eseguiti dalla ditta FAD, per un importo complessivo di €. 8.200,80, al lordo dei contributi di legge e di IVA al 20%, giuste fatture:
  - n. 14 del 2802/2008 dell'importo di €. 4.510,44 allordo degli oneri di legge ,
  - n. 25 del 24/09/2009 dell'importo di €. 3.690,36 allordo degli oneri di legge;
- 4) di approvare altresì tutti gli atti relativi allo stato finale nonché la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Angelo Bortolazzi e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento delle opere summenzionate;
- 5) di liquidare allo Studio Ing. A. Bortolazzi Consulting s.r.l. di Ferrara un importo complessivo ammontante ad €. 17.625,60 al lordo di Iva e dell'arcassa relativo alle competenze per la redazione della perizia di variante per un importo lordo di €. 5.263,20 - giusta fattura n. n. 10 del 19/04/2010- nonché per la Direzione Lavoro, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo allo stato finale per un importo lordo di €. 12.362,40 -giusta fattura n. n. 11/S del 19/04/2010;

- 6) di liquidare alla Ditta S.I.E.T. “Impianti Elettrici s.r.l. , *esecutrice delle opere di completamento*, la fattura n 88/2010 del 23/06/2010 dell’importo di €.66.429,91 al lordo degli oneri di legge, a saldo dei suddetti lavori;
- 7) di liquidare i lavori complementari, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall’appalto principale, per un importo complessivo di €. 3.662,40 al lordo di IVA, alla Ditta Singhenasi Catalin Costel di Bellocchi di Fano (PU) – P.IVA 02229380411- per lavori di scavo per rifacimento linea acqua e antincendio - giuste fattura n. 3 del 29/01/2010 dell’importo lordo di €. 2.768,40 e fattura n. 14 del 31/05/2010 dell’importo di Euro 894,00, al lordo di IVA;
- 8) di liquidare l’incentivo relativo al personale dell’ U.O. Gestione Tecnica, dell’importo complessivo di Euro 6.106,75 ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come nel prospetto che viene allegato (*All. A*);
- 9) di imputare la spesa complessiva di €. 103.207,71 al lordo degli oneri di legge sul conto n. 012020 20801 “Immobilizzazioni in corso ed acconti” del bilancio economico per l’anno 2013 e che verrà finanziata con i fondi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, così come segue:
- Euro 98.047,32 a carico dello Stato;
  - Euro 5.160,39 a carico della Regione.
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori di completamento, ai sensi dell’art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/ del 2010.
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. e i..
- 12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 c. 6, della L.R. n. 13/2003;

Il Responsabile dell’istruttoria  
Dott.ssa Magi Emanuela

**Responsabile del procedimento**  
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

**U.O.C. Contabilità - Bilancio-Finanze:**

*Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.*

*Il Responsabile del Controllo di Gestione*  
Dott.ssa Anna Olivetti

*Il Responsabile del Bilancio*  
Dott.ssa Laura Cardinali

**- ALLEGATI -**

Le fatture che vengono liquidate con il presente provvedimento e il prospetto denominato "Allegato A"), fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questa Area Vasta n. 1.