

1301  
AEO.1

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINAZIONE N. 633/12  
DEL 5 AGO. 2013




# ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

pag. 1


## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/05/2013

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO  
OSPEDALIERO DI TREIA

**COMMITTENTE:** ASUR- Area vasta n.3



**IMPRESA:** Baghetti Francesco Srl Unipersonale - Montegiorgio (FM)




Contratto in data 31/01/2012 rep. n. 5990 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001170 di euro 103 029.42

Data Offerta:	02/03/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	130 854.62
Data Consegna:	04/09/2012	Somme a Disposizione:	19 145.38
Data Inizio Lavori:	04/09/2012	Importo per la Sicurezza:	5 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/01/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

ASUR - Zona Territoriale 9  
Manutenzione straordinaria Ospedale di Treia

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 02.05.001.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna  SOMMANO mq	2'514,62	13,46	33'846,78	
2 02.05.012	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.  SOMMANO mq	952,00	4,46	4'245,92	
3 04.04.007	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... re l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente.  " "  SOMMANO mq	240,05	32,37	7'770,42	
4 09.04.007	Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del pe ... o occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.  SOMMANO mq	295,35	47,65	14'073,43	
5 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO mq	2'938,10	14,15	41'574,11	
6 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo.  SOMMANO mq	2'938,10	1,89	5'553,01	
7 90.03	Operaio Qualificato Provincia di Macerata  SOMMANO h	357,00	24,00	8'568,00	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				115'631,67
	RIBASSO del 22,109% da considerare su euro				115'631,67
	<b>TOTALE euro</b>				115'631,67
	----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5'000,00</i>  <i>Incidenza Sicurezza - IS = 5'000,00 / 130'854,62 = 0,0382103436623025</i></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b>                      RIBASSO del 22,109% da applicare su euro 115'631,67 =                      (SAL * (1 - IS) * R) = (115'631,67 * (1 - 0,0382103436623025) * -0,22109) = euro</p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>		115'631,67	-24'588,16
				91'043,51
				91'043,51
	<p>Treia, 21/05/2013</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <div style="text-align: center;">   <b>BAGNETTI FRANCESCO</b>                      UNIPERSONALE                      L'Amministratore Unico                 </div> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="text-align: center;">                       Ing. Dini Fulvia                      Dott. Ingegnere                      Ordine Ingeg. 1806                 </div>			
	A RIPORTARE			



# ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

ALLEGATO Acc. 2 ALLA  
DETERMINA N. 633/A  
DEL 5 AGO. 2013

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA

**COMMITTENTE:** ASUR- Area vasta n.3

**IMPRESA:** Baghetti Francesco Srl Unipersonale - Montegiorgio (FM)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 46'527,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	18/12/2012	44'061,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		44'061,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n. 5990 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001170 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	91'043,51
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	91'043,51
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	455,22
Ammontare dei certificati precedenti euro	44'061,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	44'516,22
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	46'527,00
per I.V.A. al 10%	4'652,70
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	51'179,70

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 46 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 46'527,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicorsi: (euro quarantaseimilacinquecentoventisette/00).

Treia, 21/05/2013

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di FERMO


Il Direttore dei Lavori  
Ing. Dini Fulvia



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Dini Fulvia

Il Responsabile del  
Procedimento

Geom. Nerpi Massimo  
Geom. M. Nerpi



100.3



ELETTRICITA' E SICUREZZA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 633/12

A.S.U.R. MARCHE DEL - 5 AGO. 2013  
VIA CADUTI DEL LAVORO, N.40  
60131 ANCONA (AN)

FATTURA


CONTRIBUTO AMB.LE CONAI ASSOLTO

Pregasi controllare Vs.numero di partita IVA e l'esatta intestazione della fattura segnalandoci immediatamente le eventuali inesattezze. In caso contrario riteniamo validi i dati riportati in fattura esonerandoci dalle sanzioni previste dall'Art.41 del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Cod. Cliente 555	Cod. Fiscale Cliente	Partita IVA Cliente 02175860424
Condizioni di pagamento BONIF.30g COD.IBAN IT45T0615069540CC0241005040		N. FATTURA 54
Banca appoggio		DATA FATTURA 11/07/2013
		Pag. 1

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	C.I.
	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA SAL N.2				46.527,00	4

Condizioni generali di Vendita-La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino.Trascorsi 8gg dal ricevimento della merce,non sara'ammesso nessun reclamo.Qualsiasi contestazione non esonera dall'obbligo di eseguire il pagamento secondo le modalita e i termini pattuiti In caso di pagamenti a rate il mancato pagamento anche di una sola Rata comporta automaticamente la decadenza del beneficio del termine e la ditta fornitrice sara'autorizzata a richiedere il pagamento dell'intero importo.I pagamenti devono essere effettuati al ns domicilio di Montegiorgio.Scaduto il termine di pagamento decorreranno gli interessi commerciali con aumento del 4% sul tasso ufficiale.I preventivi non hanno valore trascorsi 6mesi.Per qualsiasi Controversia Foro competente e' quello di Fermo.Il Committente ai sensi dell'art.1523 c.c.acquistera' la proprieta' dell'impianto in oggetto solo col pagamento integrale del prezzo.Resta inteso che la ditta installatrice in caso di mancato pagamento sara'autorizzata allo smontaggio e all'asporto dell'impianto stesso.

Totale merce 46.527,00	% Sconto	Importo sconto	Spese incasso	Spese varie	Spese eff.es.art.15	Rolli
Imponibile 46.527,00	Aliquota 10,00	Imposta 4.652,70				
Data 31.08.2013	Importo 51.179,70	Data	Importo	Data	Importo	

SOLUZIONI ED INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMI DI SICUREZZA - TVCC - APERTURE AUTOMATICHE - CLIMATIZZAZIONE

BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unipersonale - Sede: Via Faleriense Ovest, 29/a (Strada Prov. 239) - 63025 MONTEGIORGIO (FM)  
Tel. 0734 968534 - Fax 0734 968526 - info@baghettifrancescosrl.it - Reg. Imprese FM, P. Iva e C.F. 01670920444

11/7/13  
A.Q. B

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 21/05/2013  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25261542	del	26/06/2013
Riferimento	22489202	del	09/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131033989654	

Raccomandata AV/R  
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA  
SERVIZIO TECNICO  
VIA RAFFAELLO SANZIO 1  
62100 MACERATA (MC)

Impresa	BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Sede operativa/ind attività	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Codice Fiscale	01670920444	e-mail	info@baghettifrancescosrl.it	e-mail PEC	baghettifrancescosrl@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA.				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 30268
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/07/2013	
Il responsabile del procedimento ANDREANI ANTONELLA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ASCOLI PICENO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0604090908
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/06/2013	
Il responsabile del procedimento BEVINI EMIDIO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 08/07/2013

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
ANDREANI ANTONELLA

