

All. n. 1

ALLEGATO _____ ALLA

DETERMINA N. 638/09

DEL - 5 AGO 2013

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 □
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis □ Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Contratto in data 08/11/2010 rep. n. registrato a Caserta in data 12/11/2010 al n. 2188
di euro 0.00

IMPORTO DEL PROGETTO: 4 561 440.47

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%)			
1 c001.001.011	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	113'350,67 (2,485%)	113'350,67 (2,485%)
2 c001.001.020	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Lavori stradali SOMMANO % aliquote	100,00	40'210,80 (0,882%)	40'210,80 (0,882%)
3 c001.001_V AR2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	6'865,62 (0,151%)	6'865,62 (0,151%)
4 c001.002.001	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	1'193,69 (0,026%)	1'193,69 (0,026%)
5 c001.002.003	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	16'838,83 (0,369%)	16'838,83 (0,369%)
6 c001.002.005	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	6'832,96 (0,150%)	6'832,96 (0,150%)
7 c001.002.006	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	1'673,35 (0,037%)	1'673,35 (0,037%)
8 c001.002.011	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	1'504,66 (0,033%)	1'504,66 (0,033%)
9 c001.002.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	9'385,44 (0,206%)	9'385,44 (0,206%)
10 c001.002_V AR2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	65'708,45 (1,441%)	65'708,45 (1,441%)
11 c001.003.001	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	8'679,74 (0,190%)	8'679,74 (0,190%)
12 c001.003.003	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	30'552,49 (0,670%)	30'552,49 (0,670%)
13 c001.003.004	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	4'324,99 (0,095%)	4'324,99 (0,095%)
14 c001.003.005	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	14'276,62 (0,313%)	14'276,62 (0,313%)
15 c001.003.006	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Infissi, vetri e cristalli			
	A R I P O R T A R E			321'398,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			321'398,31
16 c001.003.008	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto luce e forza motrice	SOMMANO % aliquote 100,00	41'739,61 (0,915%)	41'739,61 (0,915%)
17 c001.003.009	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianti speciali	SOMMANO % aliquote 100,00	31'661,37 (0,694%)	31'661,37 (0,694%)
18 c001.003.011	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto idrico-Antincendio	SOMMANO % aliquote 100,00	10'444,33 (0,229%)	10'444,33 (0,229%)
19 c001.003.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio	SOMMANO % aliquote 100,00	4'080,08 (0,089%)	4'080,08 (0,089%)
20 c001.003.015	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Impianto condizionamento	SOMMANO % aliquote 100,00	55'560,52 (1,218%)	55'560,52 (1,218%)
21 c001.003.VA R2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante	SOMMANO % aliquote 100,00	9'150,90 (0,201%)	9'150,90 (0,201%)
22 c001.004.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio	SOMMANO % aliquote 100,00	94'280,79 (2,067%)	94'280,79 (2,067%)
23 c001.005	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA	SOMMANO % aliquote 100,00	13'705,55 (0,300%)	13'705,55 (0,300%)
24 c001.005_V AR	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA_VARIANTE	SOMMANO % aliquote 100,00	80'369,58 (1,762%)	80'369,58 (1,762%)
25 c001.006.001	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote 100,00	54'196,57 (1,188%)	54'196,57 (1,188%)
26 c001.006.003	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote 100,00	10'574,29 (0,232%)	10'574,29 (0,232%)
27 c001.006.004	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote 100,00	17'841,50 (0,391%)	17'841,50 (0,391%)
28 c001.006.005	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Tinteggiature, controsoffitti	SOMMANO % aliquote 100,00	8'000,90 (0,175%)	8'000,90 (0,175%)
		SOMMANO % aliquote 100,00	29'769,41 (0,653%)	29'769,41 (0,653%)
	A R I P O R T A R E			782'773,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			782'773,71
29 c001.006.006	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	27'810,23 (0,610%)	27'810,23 (0,610%)
30 c001.006.008	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	57'660,87 (1,264%)	57'660,87 (1,264%)
31 c001.006.009	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,00	6'699,04 (0,147%)	6'699,04 (0,147%)
32 c001.006.010	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	32'718,18 (0,717%)	32'718,18 (0,717%)
33 c001.006.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	7'888,79 (0,173%)	7'888,79 (0,173%)
34 c001.006.014	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto termico SOMMANO % aliquote	100,00	4'018,40 (0,088%)	4'018,40 (0,088%)
35 c001.006.015	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	28'261,36 (0,620%)	28'261,36 (0,620%)
36 c001.006.021	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	100,00	1'537,11 (0,034%)	1'537,11 (0,034%)
37 c001.006_V AR1	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	169'687,46 (3,720%)	169'687,46 (3,720%)
38 c001.006_V AR2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - DEGENZE CARDIOLOGIA 2° PIANO - VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	153'661,10 (3,369%)	153'661,10 (3,369%)
39 c001.006_V AR31	RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	50'653,65 (1,110%)	50'653,65 (1,110%)
40 c001.006_V AR4	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	20'892,06 (0,458%)	20'892,06 (0,458%)
41 c001.007.000	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE SOMMANO % aliquote	100,00	35'341,01 (0,775%)	35'341,01 (0,775%)
42 c001.007.001	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	1'015,93 (0,022%)	1'015,93 (0,022%)
	A RI PORTARE			1'380'618,90

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'380'618,90
43 c001.007_V AR2	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante SOMMANO % aliquote	100,00	38'287,14 (0,839%)	38'287,14 (0,839%)
44 c002.008.001	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	47'057,17 (1,032%)	47'057,17 (1,032%)
45 c002.008.003	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	30'893,88 (0,677%)	30'893,88 (0,677%)
46 c002.008.004	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	60'454,42 (1,325%)	60'454,42 (1,325%)
47 c002.008.005	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	67'207,08 (1,473%)	67'207,08 (1,473%)
48 c002.008.006	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	47'913,70 (1,050%)	47'913,70 (1,050%)
49 c002.008.007	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	47'238,85 (1,036%)	47'238,85 (1,036%)
50 c002.008.008	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	106'490,94 (2,335%)	106'490,94 (2,335%)
51 c002.008.009	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,00	50'674,17 (1,111%)	50'674,17 (1,111%)
52 c002.008.010	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	33'174,47 (0,727%)	33'174,47 (0,727%)
53 c002.008.011	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	867,24 (0,019%)	867,24 (0,019%)
54 c002.008.012	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	9'452,17 (0,207%)	9'452,17 (0,207%)
55 c002.008.013	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto gas medicinali SOMMANO % aliquote	100,00	23'955,63 (0,525%)	23'955,63 (0,525%)
56 c002.008.014	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto termico SOMMANO % aliquote	100,00	11'267,40 (0,247%)	11'267,40 (0,247%)
57 c002.008.015	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	142'802,84 (3,131%)	142'802,84 (3,131%)
58 c002.008.017	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale termica SOMMANO % aliquote	100,00	16'512,54 (0,362%)	16'512,54 (0,362%)
59 c002.008.018	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	196'058,14 (4,298%)	196'058,14 (4,298%)
	A R I P O R T A R E			2'310'926,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'310'926,68
60 c002.008.019	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale frigorifera SOMMANO % aliquote	100,00	21'814,15 (0,478%)	21'814,15 (0,478%)
61 c002.008.021	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	100,00	1'468,50 (0,032%)	1'468,50 (0,032%)
62 c002.009.001	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	96'756,91 (2,121%)	96'756,91 (2,121%)
63 c002.009.002	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	96'081,30 (2,106%)	96'081,30 (2,106%)
64 c002.009.003	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	80'186,36 (1,758%)	80'186,36 (1,758%)
65 c002.009.004	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	86'303,47 (1,892%)	86'303,47 (1,892%)
66 c002.009.005	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	69'689,15 (1,528%)	69'689,15 (1,528%)
67 c002.009.006	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	147'643,62 (3,237%)	147'643,62 (3,237%)
68 c002.009.006 _VAR	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli - OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	7'068,60 (0,155%)	7'068,60 (0,155%)
69 c002.009.007	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	24'497,66 (0,537%)	24'497,66 (0,537%)
70 c002.009.008	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	192'141,72 (4,212%)	192'141,73 (4,212%)
71 c002.009.009	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,00	45'995,51 (1,008%)	45'995,51 (1,008%)
72 c002.009.010	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	56'427,86 (1,237%)	56'427,86 (1,237%)
73 c002.009.011	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	13'815,06 (0,303%)	13'815,06 (0,303%)
74 c002.009.012	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	14'848,20 (0,326%)	14'848,20 (0,326%)
75 c002.009.013	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto gas medicinali SOMMANO % aliquote	100,00	58'785,69 (1,289%)	58'785,69 (1,289%)
76	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto termico			
	A R I P O R T A R E			3'324'450,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'324'450,45
c002.009.014	SOMMANO % aliquote	100,00	31'297,71 (0,686%)	31'297,71 (0,686%)
77 c002.009.015	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	143'506,55 (3,146%)	143'506,55 (3,146%)
78 c002.009.016	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale idrica SOMMANO % aliquote	100,00	14'468,49 (0,317%)	14'468,49 (0,317%)
79 c002.009.017	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale termica SOMMANO % aliquote	100,00	44'300,73 (0,971%)	44'300,73 (0,971%)
80 c002.009.018	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	155'442,66 (3,408%)	155'442,67 (3,408%)
81 c002.009.020 _VAR2	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante SOMMANO % aliquote	100,00	23'510,43 (0,515%)	23'510,43 (0,515%)
82 c002.009.021	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse SOMMANO % aliquote	100,00	235'815,00 (5,170%)	235'815,00 (5,170%)
83 c002.009.021 _VAR	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse - OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	143'981,11 (3,156%)	143'981,10 (3,156%)
84 c002.009.021 _VAR1	LABORATORIO ANALISI - Prima variante SOMMANO % aliquote	100,00	60'219,89 (1,320%)	60'219,89 (1,320%)
85 c002.009.021 _VAR2	LABORATORIO ANALISI - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	22'151,83 (0,486%)	22'151,83 (0,486%)
86 c002.023_V AR2	W.C. U.R.P. - Prima variante SOMMANO % aliquote	100,00	34'350,13 (0,753%)	34'350,13 (0,753%)
87 c002.024_V AR2	EMATOLOGIA - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	90'521,73 (1,984%)	90'521,73 (1,984%)
88 c002.025_V AR2	BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	93'784,99 (2,056%)	93'784,99 (2,056%)
89 c002.026_V AR2	CENTRO PRELIEVI - Seconda variante SOMMANO % aliquote	100,00	13'685,57 (0,300%)	13'685,57 (0,300%)
90 c003.010	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE GENERALI SOMMANO % aliquote	100,00	40'126,33 (0,880%)	40'126,33 (0,880%)
91 c003.010_V AR	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	25'000,00 (0,548%)	25'000,00 (0,548%)
92 c003.010_V AR2	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	15'000,00 (0,329%)	15'000,00 (0,329%)
	A R I P O R T A R E			4'511'613,60

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 – 63100 Ascoli Piceno
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> TOTALE euro a dedurre gli oneri speciali della sicurezza ribasso d'asta del 28.31% su euro 4 431 487,28 a sommare gli oneri della sicurezza TOTALE GENERALE euro			4'561'440,47 (100,000%) 4'561'440,47 -129'953,19 -1'254'554,04 129'953,18 3'306'886,42
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 □ 63100 Ascoli Piceno
STATO FINALE DEI LAVORI

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 6

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 -
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis - Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Libretto delle Misure n. 10 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Geom. Remo Bizzarri



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZ

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%)							
192 c001.007.000 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE (voce pari a euro 35'341,01 - 0,775% dei lavori a corpo) Quantità eseguita al 100%					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,775%)		
193 c001.007.001 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE - Scavi, demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 1'015,93 - 0,022% dei lavori a corpo) Quantità eseguita al 100%					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,022%)		
194 c001.003.VA R2 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante (voce pari a euro 94'280,79 - 2,067% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante fino al completamento del corpo d'opera *(par.ug.=100-35,86)	64,14				64,14		
	SOMMANO % aliquota					64,14 (1,326%)		
195 c003.010 24/05/2013	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE GENERALI (voce pari a euro 40'126,33 - 0,880% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante fino al completamento del corpo d'opera					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,088%)		
196 c003.010_V AR2 24/05/2013	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE (voce pari a euro 15'000,00 - 0,329% dei lavori a corpo) Quantità eseguita per la parte restante fino al completamento del corpo d'opera					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,066%)		
	Ascoli Piceno, 24/05/2013							
	L'Impresa Rialto Costruzioni s.p.a.							
	ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO Il Direttore dei Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Computing s.p.a. INGEGNERE Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri							
	A RIPORTO							

RIALTO COSTRUZIONI SPA
Il Procuratore Speciale
(Geom. Saverio Bova)



Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 33

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA


COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)


Registro di Contabilità n. 10 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						4'457'599,20	3'201'100,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%)							
192 c001.007.000 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE SOMMANO % aliquote	10	7	100,00		35'341,01 (0,775%)	35'341,01 (0,775%)	
193 c001.007.001 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	10	7	100,00		1'015,93 (0,022%)	1'015,93 (0,022%)	
194 c001.003.VA R2 24/05/2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Seconda Variante SOMMANO % aliquote	10	7	64,14		94'280,79 (2,067%)	60'471,70 (1,326%)	
195 c003.010 24/05/2013	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE GENERALI SOMMANO % aliquote	10	7	10,00		40'126,33 (0,880%)	4'012,63 (0,088%)	
196 c003.010_V AR2 24/05/2013	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE SOMMANO % aliquote	10	7	20,00		15'000,00 (0,329%)	3'000,00 (0,066%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						103'841,27 (2,277%)	
	TOTALE euro						4'561'440,47	
	Ascoli Piceno, 24/05/2013							
	L'Impresa Rialto Costruzioni s.p.a.							
								
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri							
								
	A RIPORTARE						4'561'440,47	3'201'100,00

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE ZONA TERRITORIALE N° 13 - Via degli Iris n. 6 –
63100 Ascoli Piceno

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.p.a. - Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050
San Tammaro (CE)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE



LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'561'440,47 - 100%)					
1 c001.001.011	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Impianto idrico-Antincendio					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	78	70,00		79'345,47
		2	81	-70,00		-79'345,47
		2	84	90,00		102'015,60
		2	115	-90,00		-102'015,60
		2	117	100,00		113'350,67
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	113'350,67 (2,485%)	113'350,67 (2,485%)
2 c001.001.020	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Lavori stradali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	79	70,00		28'147,56
		2	82	-70,00		-28'147,56
		2	85	90,00		36'189,72
		2	116	-90,00		-36'189,72
		2	118	100,00		40'210,80
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	40'210,80 (0,882%)	40'210,80 (0,882%)
3 c001.001_V AR2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ANELLO ANTINCENDIO - Seconda variante					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	166	100,00		6'865,62
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	6'865,62 (0,151%)	6'865,62 (0,151%)
4 c001.002.001	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Scavi, demolizioni e rimozioni					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	121	100,00		1'193,69
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	1'193,69 (0,026%)	1'193,69 (0,026%)
5 c001.002.003	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Murature, intonaci e Massetti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	122	100,00		16'838,83
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	16'838,83 (0,369%)	16'838,83 (0,369%)
6 c001.002.005	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Tinteggiature, controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	123	100,00		6'832,96
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	6'832,96 (0,150%)	6'832,96 (0,150%)
7 c001.002.006	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	124	100,00		1'673,35
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'673,35	1'673,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 c001.002.011	<i>aliquote</i>				(0,037%)	(0,037%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto idrico-Antincendio			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	125	100,00		1'504,66
9 c001.002.012	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'504,66	1'504,66
	<i>aliquote</i>				(0,033%)	(0,033%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Impianto elettrico-Antincendio			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
10 c001.002_V AR2	<i>aliquota</i>	2	126	100,00		9'385,44
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'385,44	9'385,44
	<i>aliquote</i>				(0,206%)	(0,206%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - CUNICOLI - Seconda variante			0,00		0,00
11 c001.003.001	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	167	100,00		65'708,45
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	65'708,45	65'708,45
	<i>aliquote</i>				(1,441%)	(1,441%)
12 c001.003.003	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Scavi, demolizioni e rimozioni			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	127	80,00		6'943,79
		2	149	20,00		1'735,95
13 c001.003.004	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	8'679,74	8'679,74
	<i>aliquote</i>				(0,190%)	(0,190%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Murature, intonaci e Massetti			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
14 c001.003.005	<i>aliquota</i>	2	128	80,00		24'441,99
		2	150	20,00		6'110,50
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	30'552,49	30'552,49
	<i>aliquote</i>				(0,670%)	(0,670%)
15 c001.003.006	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	129	80,00		3'459,99
		2	151	20,00		865,00
16 c001.003.007	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	4'324,99	4'324,99
	<i>aliquote</i>				(0,095%)	(0,095%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Tinteggiature, controsoffitti			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
17 c001.003.008	<i>aliquota</i>	2	130	80,00		11'421,30
		2	152	20,00		2'855,32
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	14'276,62	14'276,62
	<i>aliquote</i>				(0,313%)	(0,313%)
18 c001.003.009	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI - Infissi, vetri e cristalli			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
16 c001.003.008	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto luce e forza motrice	2	131	80,00		33'391,69
		2	153	20,00		8'347,92
				100,00	41'739,61 (0,915%)	41'739,61 (0,915%)
17 c001.003.009	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianti speciali			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	132	80,00		25'329,10
		2	168	20,00		6'332,27
				100,00	31'661,37 (0,694%)	31'661,37 (0,694%)
18 c001.003.011	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto idrico-Antincendio			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	133	80,00		8'355,46
		2	169	20,00		2'088,87
				100,00	10'444,33 (0,229%)	10'444,33 (0,229%)
19 c001.003.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto elettrico-Antincendio			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	134	80,00		3'264,06
		2	170	20,00		816,02
				100,00	4'080,08 (0,089%)	4'080,08 (0,089%)
20 c001.003.015	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Impianto condizionamento			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	135	80,00		44'448,42
		2	171	20,00		11'112,10
				100,00	55'560,52 (1,218%)	55'560,52 (1,218%)
21 c001.003.VA R2	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA AMBULATORI- LABORATORI - Seconda Variante			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	190	35,86		33'809,09
		2	194	64,14		60'471,70
				100,00	94'280,79 (2,067%)	94'280,79 (2,067%)
22 c001.004.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SUPERVISIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Impianto elettrico-Antincendio			0,00		0,00
						(0,000%)
		2	173	100,00		13'705,55

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
23 c001.005	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	13'705,55 (0,300%)	13'705,55 (0,300%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	1	80,00		64'295,66
				80,00		64'295,66 (1,410%)
		2	83	-80,00		-64'295,66
		2	86	90,00		72'332,62
24 c001.005_V AR	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	80'369,58 (1,762%)	80'369,58 (1,762%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA_VARIANTE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	109	100,00		54'196,57
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	54'196,57 (1,188%)	54'196,57 (1,188%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Scavi, demolizioni e rimozioni					
25 c001.006.001	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	2	80,00		8'459,43
				80,00		8'459,43 (0,185%)
		2	25	-80,00		-8'459,43
		2	35	100,00		10'574,29
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	10'574,29 (0,232%)	10'574,29 (0,232%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Murature, intonaci e Massetti					
26 c001.006.003	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	36	100,00		17'841,50
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	17'841,50 (0,391%)	17'841,50 (0,391%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	80,00		6'400,72
				80,00		6'400,72 (0,140%)
27 c001.006.004		2	26	-80,00		-6'400,72
		2	37	100,00		8'000,90
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	8'000,90 (0,175%)	8'000,90 (0,175%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - T'integgiature, controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	38	100,00		29'769,41
28 c001.006.005	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	29'769,41 (0,653%)	29'769,41 (0,653%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	4	80,00		22'248,18
				80,00		22'248,18 (0,488%)
29 c001.006.006						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI				
		SAL	RC		unitario	TOTALE			
30 c001.006.008	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto luce e forza motrice	2	27	-80,00	27'810,23 (0,610%)	-22'248,18			
		2	39	100,00		27'810,23			
		SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote		100,00		27'810,23 (0,610%)			
		1	5	50,00		28'830,44			
				50,00		28'830,44 (0,632%)			
		2	28	-50,00		-28'830,44			
				2		40	100,00	57'660,87	
		SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote		100,00		57'660,87 (1,264%)			
		31 c001.006.009	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianti speciali	1		6	50,00	6'699,04 (0,147%)	3'349,52
				al S.A.L. n. 1 aliquota		50,00	3'349,52 (0,073%)		
2	29			-50,00	-3'349,52				
				2	41	100,00	6'699,04		
SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote				100,00	6'699,04 (0,147%)				
32 c001.006.010	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto idrico-Sanitario			1	7	50,00	32'718,18 (0,717%)		16'359,09
				al S.A.L. n. 1 aliquota		50,00			16'359,09 (0,359%)
				2	30	-130,00			-42'533,63
						2			42
				2	80	80,00			26'174,54
		SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote				100,00		32'718,18 (0,717%)	
		33 c001.006.012	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto elettrico-Antincendio	1	8	50,00		7'888,79 (0,173%)	3'944,40
				al S.A.L. n. 1 aliquota		50,00			3'944,40 (0,086%)
				2	31	-50,00			-3'944,40
						2			43
SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote				100,00	7'888,79 (0,173%)				
34 c001.006.014	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto termico			1	9	50,00	4'018,40 (0,088%)		2'009,20
				al S.A.L. n. 1 aliquota		50,00			2'009,20 (0,044%)
				2	32	-50,00			-2'009,20
						2			44
				SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote		100,00			4'018,40 (0,088%)
		35 c001.006.015	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO - Impianto condizionamento	1	10	50,00		28'261,36	14'130,68
				al S.A.L. n. 1 aliquota		50,00			14'130,68 (0,310%)
				2	33	-50,00			-14'130,68
						2			45
				SOMMANO allo STATO FINALE %		100,00			28'261,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
36 c001.006.021	<i>aliquote</i>				(0,620%)	(0,620%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2°					
	PIANO - Attrezzature fisse					
		1	11	50,00		768,56
	al S.A.L. n. 1			50,00		768,56
	<i>aliquota</i>					(0,017%)
37 c001.006_V AR1		2	34	-50,00		-768,56
		2	46	100,00		1'537,11
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'537,11	1'537,11
	<i>aliquote</i>				(0,034%)	(0,034%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2°					
	PIANO - VARIANTE					
38 c001.006_V AR2				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	110	100,00		169'687,46
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	169'687,46	169'687,46
	<i>aliquote</i>				(3,720%)	(3,720%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - DEGENZE CARDIOLOGIA 2° PIANO -					
39 c001.006_V AR3	VARIANTE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	111	100,00		153'661,10
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	153'661,10	153'661,10
	<i>aliquote</i>				(3,369%)	(3,369%)
40 c001.006_V AR31	RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	112	100,00		153'661,10
		2	174	-100,00		-153'661,10
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	153'661,10	0,00
41 c001.006_V AR4					(3,369%)	(0,000%)
	RICERCA CARDIOLOGICA - VARIANTE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	175	100,00		50'653,65
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	50'653,65	50'653,65
42 c001.007.000					(1,110%)	(1,110%)
	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - VARIANTE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	113	100,00		20'892,06
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	20'892,06	20'892,06
43 c001.007.001					(0,458%)	(0,458%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA					
	PATOLOGICA E MORGUE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	192	100,00		35'341,01
44 c001.007.002						
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	35'341,01	35'341,01
	<i>aliquote</i>				(0,775%)	(0,775%)
	COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - PALAZZINA ANATOMIA					
	PATOLOGICA E MORGUE - Scavi, demolizioni e rimozioni					
				0,00		0,00
45 c001.007.003						(0,000%)
	<i>aliquota</i>	2	193	100,00		1'015,93

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	1'015,93 (0,022%)	1'015,93 (0,022%)
44 c001.007_V AR2	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI - Seconda Variante					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	176	100,00		38'287,14
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	38'287,14 (0,839%)	38'287,14 (0,839%)
45 c002.008.001	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Scavi, demolizioni e rimozioni					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	12	90,00		42'351,45
				90,00		42'351,45 (0,928%)
		2	47	-90,00		-42'351,45
		2	54	100,00		47'057,17
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	47'057,17 (1,032%)	47'057,17 (1,032%)
46 c002.008.003	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Murature, intonaci e Massetti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	13	90,00		27'804,49
				90,00		27'804,49 (0,610%)
		2	48	-90,00		-27'804,49
		2	55	100,00		30'893,88
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	30'893,88 (0,677%)	30'893,88 (0,677%)
47 c002.008.004	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	14	30,00		18'136,33
				30,00		18'136,33 (0,398%)
		2	49	-30,00		-18'136,33
		2	56	33,44		20'215,96
		2	68	66,56		40'238,46
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	60'454,42 (1,325%)	60'454,42 (1,325%)
48 c002.008.005	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Tinteggiature, controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	57	100,00		67'207,08
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	67'207,08 (1,473%)	67'207,08 (1,473%)
49 c002.008.006	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	58	100,00		47'913,70
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	47'913,70 (1,050%)	47'913,70 (1,050%)
50 c002.008.007	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sanitari e Rubinetterie					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	59	100,00		47'238,85
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	47'238,85 (1,036%)	47'238,85 (1,036%)
51	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto luce e forza					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
c002.008.008	motrice	1	15	50,00		53'245,47
	al S.A.L. n. 1			50,00		53'245,47
	aliquota					(1,167%)
		2	50	-50,00		-53'245,47
		2	60	76,49		81'454,92
		2	69	23,51		25'036,02
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	106'490,94	106'490,94
	aliquote				(2,335%)	(2,335%)
52 c002.008.009	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianti speciali	1	16	50,00		25'337,09
	al S.A.L. n. 1			50,00		25'337,09
	aliquota					(0,555%)
		2	51	-50,00		-25'337,09
		2	61	100,00		50'674,17
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	50'674,17	50'674,17
	aliquote				(1,111%)	(1,111%)
53 c002.008.010	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Sanitario	1	17	50,00		16'587,24
	al S.A.L. n. 1			50,00		16'587,24
	aliquota					(0,364%)
		2	52	-50,00		-16'587,24
		2	62	100,00		33'174,47
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	33'174,47	33'174,47
	aliquote				(0,727%)	(0,727%)
54 c002.008.011	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto idrico-Antincendio	1	18	50,00		433,62
	al S.A.L. n. 1			50,00		433,62
	aliquota					(0,010%)
		2	53	-50,00		-433,62
		2	63	100,00		867,24
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	867,24	867,24
	aliquote				(0,019%)	(0,019%)
55 c002.008.012	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto elettrico-Antincendio			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota					
		2	64	91,02		8'603,37
		2	70	8,98		848,80
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	9'452,17	9'452,17
	aliquote				(0,207%)	(0,207%)
56 c002.008.013	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto gas medicinali			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota					
		2	65	65,84		15'772,39
		2	71	34,16		8'183,24
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	23'955,63	23'955,63
	aliquote				(0,525%)	(0,525%)
57 c002.008.014	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto termico			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1					(0,000%)
	aliquota					
		2	66	100,00		11'267,40
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	11'267,40	11'267,40
	aliquote				(0,247%)	(0,247%)
58 c002.008.015	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Impianto condizionamento					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
59 c002.008.017	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	67	88,70		126'666,12
		2	72	11,30		16'136,72
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	142'802,84 (3,131%)	142'802,84 (3,131%)
60 c002.008.018	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale termica					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	73	100,00		16'512,54
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	16'512,54 (0,362%)	16'512,54 (0,362%)
61 c002.008.019	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale condizionamento					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	74	100,00		196'058,14
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	196'058,14 (4,298%)	196'058,14 (4,298%)
62 c002.008.021	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Sottocentrale frigorifera					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	75	100,00		21'814,15
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	21'814,15 (0,478%)	21'814,15 (0,478%)
63 c002.009.001	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - NEFROLOGIA - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	76	100,00		1'468,50
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	1'468,50 (0,032%)	1'468,50 (0,032%)
64 c002.009.002	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Scavi, demolizioni e rimozioni					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	77	100,00		96'756,91
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	96'756,91 (2,121%)	96'756,91 (2,121%)
65 c002.009.003	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Opere strutturali					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	98	100,00		96'081,30
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	96'081,30 (2,106%)	96'081,30 (2,106%)
66 c002.009.004	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Murature, intonaci e Massetti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
		2	87	82,39		66'065,54
		2	154	17,61		14'120,82
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquote			100,00	80'186,36 (1,758%)	80'186,36 (1,758%)
66 c002.009.004	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
67 c002.009.005	<i>aliquota</i>	2	99	57,66		(0,000%)
		2	155	42,34		49'762,58
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	86'303,47	86'303,47
	<i>aliquote</i>				(1,892%)	(1,892%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Tinteggiature, controsoffitti					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	139	61,37		42'768,23
		2	156	38,63		26'920,92
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	69'689,15	69'689,15
68 c002.009.006	<i>aliquote</i>				(1,528%)	(1,528%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	100	50,00		73'821,81
		2	157	50,00		73'821,81
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	147'643,62	147'643,62
	<i>aliquote</i>				(3,237%)	(3,237%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Infissi, vetri e cristalli - OPERE IN VARIANTE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
69 c002.009.006 _VAR	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	141	100,00		7'068,60
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7'068,60	7'068,60
	<i>aliquote</i>				(0,155%)	(0,155%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sanitari e Rubinetterie					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	137	80,00		19'598,13
		2	177	20,00		4'899,53
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	24'497,66	24'497,66
70 c002.009.007	<i>aliquote</i>				(0,537%)	(0,537%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto luce e forza motrice					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	88	37,91		72'840,93
		2	101	15,24		29'282,40
		2	138	16,25		31'223,03
		2	158	30,60		58'795,37
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	192'141,72	192'141,73
	<i>aliquote</i>				(4,212%)	(4,212%)
71 c002.009.008	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianti speciali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	89	44,85		20'628,99
		2	102	40,87		18'798,36
		2	178	14,28		6'568,16
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	45'995,51	45'995,51
	<i>aliquote</i>				(1,008%)	(1,008%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico- Sanitario					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
72 c002.009.009	<i>aliquota</i>					(0,000%)
		2	90	89,71		50'621,43


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
74 c002.009.011	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto idrico-Antincendio	2	179	10,29		5'806,43
				100,00	56'427,86 (1,237%)	56'427,86 (1,237%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		2	91	99,31		13'719,74
		2	180	0,69		95,32
75 c002.009.012	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto elettrico-Antincendio			100,00	13'815,06 (0,303%)	13'815,06 (0,303%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		2	103	87,59		13'005,54
		2	181	12,41		1'842,66
				100,00	14'848,20 (0,326%)	14'848,20 (0,326%)
76 c002.009.013	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto gas medicinali			0,00		0,00 (0,000%)
		2	92	71,44		41'996,50
		2	159	28,56		16'789,19
				100,00	58'785,69 (1,289%)	58'785,69 (1,289%)
				0,00		0,00 (0,000%)
77 c002.009.014	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto termico	2	93	33,82		10'584,89
		2	160	66,18		20'712,82
				100,00	31'297,71 (0,686%)	31'297,71 (0,686%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		2	94	68,48		98'273,29
78 c002.009.015	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Impianto condizionamento	2	182	1,52		2'181,30
				100,00	143'506,55 (3,146%)	143'506,55 (3,146%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		2	95	97,06		14'043,12
		2	161	2,94		425,37
79 c002.009.016	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale idrica			100,00	14'468,49 (0,317%)	14'468,49 (0,317%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		2	96	94,41		41'824,32
		2	162	5,59		2'476,41
				100,00	44'300,73	44'300,73
80 c002.009.017	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale termica			0,00		0,00 (0,000%)
		2	96	94,41		41'824,32
		2	162	5,59		2'476,41
				100,00	44'300,73	44'300,73
				0,00		0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
81 c002.009.018	<i>aliquote</i>				(0,971%)	(0,971%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Sottocentrale condizionamento					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	97	40,10		(0,000%) 62'332,51
		2	104	37,17		57'778,04
82 c002.009.020 _VAR2		2	163	22,73		35'332,12
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	155'442,66 (3,408%)	155'442,67 (3,408%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Seconda Variante					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	183	100,00		(0,000%) 23'510,43
83 c002.009.021						
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	23'510,43 (0,515%)	23'510,43 (0,515%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	105	30,00		(0,000%) 70'744,50
84 c002.009.021 _VAR		2	140	50,00		117'907,50
		2	164	20,00		47'163,00
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	235'815,00 (5,170%)	235'815,00 (5,170%)
	RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - RIANIMAZIONE - Attrezzature fisse - OPERE IN VARIANTE					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
85 c002.009.021 _VAR1		2	142	50,00		(0,000%) 71'990,55
		2	165	50,00		71'990,55
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	143'981,11 (3,156%)	143'981,10 (3,156%)
	LABORATORIO ANALISI - Prima variante					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
86 c002.009.021 _VAR2		2	184	100,00		(0,000%) 60'219,89
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	60'219,89 (1,320%)	60'219,89 (1,320%)
	LABORATORIO ANALISI - Seconda variante					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	185	100,00		(0,000%) 22'151,83
87 c002.023_V AR2						
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	22'151,83 (0,486%)	22'151,83 (0,486%)
	W.C. U.R.P. - Prima variante					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	186	100,00		(0,000%) 34'350,13
88 c002.024_V AR2						
	SOMMANO allo STATO FINALE % <i>aliquote</i>			100,00	34'350,13 (0,753%)	34'350,13 (0,753%)
	EMATOLOGIA - Seconda variante					
	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			0,00		0,00
		2	187	100,00		(0,000%) 90'521,73
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	90'521,73	90'521,73

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
89 c002.025_V AR2	BLOCCO OPERATORIO - Seconda variante				(1,984%)	(1,984%)
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	188	100,00		(0,000%) 93'784,99
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	93'784,99 (2,056%)	93'784,99 (2,056%)
	aliquote					
90 c002.026_V AR2	CENTRO PRELIEVI - Seconda variante					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	189	100,00		(0,000%) 13'685,57
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	13'685,57 (0,300%)	13'685,57 (0,300%)
	aliquote					
91 c003.010	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE GENERALI					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1	1	20	90,00		36'113,70
	aliquota			90,00		36'113,70
		2	195	10,00		(0,792%) 4'012,63
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	40'126,33 (0,880%)	40'126,33 (0,880%)
	aliquote					
92 c003.010_V AR	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN VARIANTE					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	114	100,00		(0,000%) 25'000,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	25'000,00 (0,548%)	25'000,00 (0,548%)
	aliquote					
93 c003.010_V AR2	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA GENERALI - OPERE IN SECONDA VARIANTE					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	191	80,00		(0,000%) 12'000,00
		2	196	20,00		3'000,00
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	15'000,00 (0,329%)	15'000,00 (0,329%)
	aliquote					
94 c004.001	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - ANELLO ANTINCENDIO					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1	1	21	50,00		13'448,08
	aliquota			50,00		13'448,08
		2	106	50,00		(0,295%) 13'448,08
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	26'896,15 (0,590%)	26'896,16 (0,590%)
	aliquote					
95 c004.002	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - CUNICOLI					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	143	100,00		(0,000%) 2'389,28
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	2'389,28 (0,052%)	2'389,28 (0,052%)
	aliquote					
96 c004.003	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - PALAZZINA AMBULATORI-LABORATORI					
	aliquote					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota	2	144	100,00		(0,000%) 79,51
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	79,51 (0,002%)	79,51 (0,002%)
	aliquote					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
97 c004.005	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - SISTEMI PROTEZIONE CADUTA IN COPERTURA	1	22	80,00		808,65
	al S.A.L. n. 1 aliquota			80,00		808,65 (0,018%)
		2	145	20,00		202,16
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquota			100,00	1'010,81 (0,022%)	1'010,81 (0,022%)
98 c004.006	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - AMBULATORI CARDIOLOGIA 2° PIANO	1	23	80,00		1'945,03
	al S.A.L. n. 1 aliquota			80,00		1'945,03 (0,043%)
		2	146	20,00		486,26
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquota			100,00	2'431,29 (0,053%)	2'431,29 (0,053%)
99 c004.007	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO A - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA E MORGUE			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	147	100,00		3'078,34
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquota			100,00	3'078,34 (0,067%)	3'078,34 (0,067%)
100 c005.008	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO B - NEFROLOGIA	1	24	80,00		4'165,29
	al S.A.L. n. 1 aliquota			80,00		4'165,29 (0,091%)
		2	107	10,00		520,66
		2	148	10,00		520,66
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquota			100,00	5'206,61 (0,114%)	5'206,61 (0,114%)
101 c006.009	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA INTERVENTO C - RIANIMAZIONE			0,00		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	108	100,00		8'734,87
	SOMMANO allo STATO FINALE % aliquota			100,00	8'734,87 (0,191%)	8'734,87 (0,191%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					4'561'440,47 (100,000%)
	TOTALE euro					4'561'440,47

Ascoli Piceno, 24/05/2013



**A.S.U.R. MARCHE
AREA VASTA TERRITORIALE N.5**

Allegato n. 2 ALLA
DETERMINA N. 638/DC
DEL - 5 AGO 2013
INTERVENTI DI

**LAVORI: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E
RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA.**

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Remo Bizzarri

IMPRESA: RIALTO COSTRUZIONI S.r.l., Strada Statale 7 bis – Zona PIP 81050 San
Tammaro (CE)

CONTRATTO: Stipulato in data 08/11/2010, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Caserta, Ufficio territorio di Santa Maria Capua a Vetere al n. 2188 in data 12/11/2010

IMPORTO CONTRATTUALE: € 2.447.106,15 oltre € 523.038,01 relativo al primo atto di
sottomissione ed € 336.742,26 per il secondo atto di sottomissione, per un totale di €
3.306.886,42 di lavori affidati al netto del ribasso d'asta ed incluso gli oneri della sicurezza
aggiuntiva.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale

redatto in data novembre 2010 dalla PROMEDIA s.r.l. – Teramo ed approvato dal Direttore
Generale della Zona con determina DRASUR n° 1262 del 23/12/2009 e decreto Regione Marche
n° 6/RSP-DPS del 09/02/2010, per l'importo complessivo di €. 4.450.000,00 così ripartito:

A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA n. 5 - ASCOLI PICENO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO

COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA - P.O. ASCOLI P

IMPRESA ESECUTRICE: RIALTO COSTRUZIONI s.p.a.

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	PROGETTO ESECUTIVO	
		categoria	categoria
	LAVORI PROGETTO ESECUTIVO	€	3 377 933,33
	Anello antincendio	€	153 561,47
	Cunicoli	€	37 428,93
	Palazzina amulatori laboratori	€	210 470,65
	Supervisione impianti antincendio	€	13 705,55
	Sistemi di protezione caduta in copertura	€	80 369,58
	Ambulatori cardiologia 2° piano	€	232 780,08
	Palazzina anatomia patologica e morgue	€	36 356,94
	Nefrologia	€	915 303,29
	Rianimazione	€	1 608 003,65
	Oneri contrattuali della sicurezza aggiuntivi	€	89 953,19
	TOTALE LORDO	€	3 377 933,33
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti e arrotondamenti	€	120 959,00
B2	Oneri; progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€	403 741,65
B3	C.N.P.A.I.A. 2%	€	8 474,83
B4	C.N.P.A.I.A. 4%	€	-
B4	Collaudi	€	20 000,00
B5	Spese per prove di laboratorio incluso iva	€	5 000,00
B6	Spese per pubblicità e bandi incluso iva	€	10 000,00
B7	Altre spese tecniche (incentivo art.92 D.lgs 163/06)	€	67 558,67
B8	Iva 10% su A - B1	€	349 889,23
B9	Iva 20% su B2+B3 (in variante sino al 3° s.a.l.)	€	86 443,29
B11	ECONOMIE DI GARA COMPRESO IVA	€	-
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	1 072 066,67
	TOTALE GENERALE	€	4 450 000,00

Assuntore dei lavori

Con determina del Direttore Generale DGASUR n° 877 del 29/09/2010 I lavori sono stati aggiudicati all'impresa sunnominata che offri il ribasso del 28,31%.

Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 08/11/2010, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio territorialr di Santa Maria Capua a Vetere al n. 2188 in data 12/11/2010

Importo contrattuale

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 28,31% sulla somma di € 3.287.980,14 oltre ad € 89.953,14 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso è risultato di nette € 2.447.106,15.

Perizie di variante e suppletive

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, furono redatte le seguenti perizie di variante e suppletiva, così distinte:

Prima perizia suppletiva e di variante in data aprile 2012, ed approvata con determina del Direttore Generale A.S.U.R. con Determina DGASUR n° 298 del 12/04/2012 d Decreto Regione Marche RM n° 62/ESO del 22/05/2012

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	variante	
	categoria	categoria
LAVORI PROGETTO ESECUTIVO	€ 3.377.933,33	
Anello antincendio		€ 153.561,47
Cunicoli		€ 37.428,93
Palazzina amulatori laboratori		€ 210.470,65
Supervisione impianti antincendio		€ 13.705,55
Sistemi di protezione caduta in copertura		€ 80.369,58
Ambulatori cardiologia 2° piano		€ 232.780,08
Palazzina anatomia patologica e morgue		€ 36.356,94
Nefrologia		€ 915.303,29
Rianimazione		€ 1.608.003,65
Oneri contrattuali della sicurezza		€ 89.953,19
LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	€ 719.710,57	
Sistemi di protezione caduta in copertura - VARIANTE		€ 54.196,57
Ambulatori cardiologia 2° piano - VARIANTE		€ 169.687,46
Degenze cardiologia 2° piano - VARIANTE		€ 153.661,16
Ricerca cardiologica 2° piano - VARIANTE		€ 50.653,65
Collegamenti orizzontali 2° piano - VARIANTE		€ 20.892,06
Rianimazione - VARIANTE		€ 151.049,71
Laboratorio analisi - VARIANTE		€ 60.219,83
w.c. u.r.p. - VARIANTE		€ 34.350,13
Oneri contrattuali della sicurezza		€ 25.000,00
TOTALE LORDO		€ 4.097.643,90
oneri per la sicurezza	€ 114.953,19	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.982.690,71	
Ribasso d'asta	-28,31%	-€ 1.127.499,74
Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza		€ 2.970.144,16
SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti e arrotondamenti		€ -
Oneri; progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		€ 530.000,00
C.N.P.A.I.A. 2% di B2 (in variante solo su progettazione)		€ 3.782,91
C.N.P.A.I.A. 4% di B2 (in variante su restanti spese tecniche)		€ 13.634,19
Collaudi		€ -
Spese per prove di laboratorio incluso iva		€ 5.000,00
Spese per pubblicità e bandi incluso iva		€ 10.000,00
Altre spese tecniche (incentivo art.92 D.lgs 163/06)		€ 40.976,44
Iva 10% su A - B1		€ 297.014,42
Iva 20% su B2+B3 (in variante sino al 3° s.a.l.)		€ 58.817,98
Iva 21% su B2+B4 (in variante su restanti spese tecniche)		€ 55.345,20
ECONOMIE DI GARA		€ 465.284,71
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 1.479.855,84
TOTALE GENERALE		€ 4.450.000,00

Seconda Perizia Suppletiva e di Variante in data aprile 2012, ed approvata con determina del Direttore Generale A.S.U.R. con Determina DGASUR n° 843 del 06/11/2012 d Decreto Regione Marche RM n° 151/ESO del 26/11/2012

N.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	VARIANTE N. 2	
		categoria	categoria
	LAVORI PROGETTO ESECUTIVO	€ 3.377.933,33	
	Anello antincendio	€	153.561,47
	Cunicoli	€	37.428,93
	Palazzina ambulatori laboratori	€	210.470,65
	Supervisione impianti antincendio	€	13.705,55
	Sistemi di protezione caduta in copertura	€	80.369,58
	Ambulatori cardiologia 2° piano	€	232.780,08
	Palazzina anatomia patologica e morgue	€	36.356,94
	Nefrologia	€	915.303,29
	Rianimazione	€	1.608.003,65
	Oneri contrattuali della sicurezza	€	89.953,19
	LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 1	€ 719.710,57	
	Sistemi di protezione caduta in copertura - PRIMA VARIANTE	€	54.196,57
	Ambulatori cardiologia 2° piano - PRIMA VARIANTE	€	169.687,46
	Degenze cardiologia 2° piano - PRIMA VARIANTE	€	153.661,16
	Ricerca cardiologica 2° piano - PRIMA VARIANTE	€	50.653,65
	Collegamenti orizzontali 2° piano - PRIMA VARIANTE	€	20.892,06
	Rianimazione - PRIMA VARIANTE	€	151.049,71
	Laboratorio analisi - PRIMA VARIANTE	€	60.219,83
	w.c. u.r.p. - PRIMA VARIANTE	€	34.350,13
	Oneri contrattuali della sicurezza PRIMA VARIANTE	€	25.000,00
	LAVORI PERIZIA DI VARIANTE N. 2	€ 463.796,57	
	Anello antincendio - SECONDA VARIANTE	€	6.865,62
	Cunicoli - SECONDA VARIANTE	€	65.708,45
	Palazzina Ambulatori Laboratori - SECONDA VARIANTE	€	94.280,79
	Rianimazione - SECONDA VARIANTE	€	23.510,43
	Laboratorio analisi - SECONDA VARIANTE	€	22.151,83
	Ematologia - SECONDA VARIANTE	€	90.521,73
	Collegamenti orizzontali - SECONDA VARIANTE	€	38.287,16
	Centro prelievi - SECONDA VARIANTE	€	13.685,57
	Risanamento Blocco Operatorio - SECONDA VARIANTE	€	93.784,99
	Oneri contrattuali della sicurezza SECONDA VARIANTE	€	15.000,00
	TOTALE LORDO	€	4.561.440,47
	oneri per la sicurezza	€ 129.953,19	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.431.487,28	
	Ribasso d'asta	-28,31%	€ 1.254.554,05
	Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza		€ 3.306.886,42
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti e arrotondamenti	€	-
B2	Oneri, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€	600.000,00
B3	C.N.P.A.I.A. 2% di B2 (in variante solo su progettazione)	€	3.782,91
B4	C.N.P.A.I.A. 4% di B2 (in variante su restanti spese tecniche)	€	16.434,19
B5	Collaudi	€	-
B6	Spese per prove di laboratorio incluso iva	€	5.000,00
B7	Spese per pubblicità e bandi incluso iva	€	10.000,00
B8	Altre spese tecniche (incentivo art.92 D.lgs 163/06)	€	45.614,40
B9	Iva 10% su A - B1	€	330.688,64
B10	Iva 20% su B2+B3 (in variante sino al 3° s.a.l.)	€	58.817,98
B11	Iva 21% su B2+B4 (in variante su restanti spese tecniche)	€	70.633,20
B11	ECONOMIE DI GARA	€	2.142,26
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	1.143.113,68
	TOTALE GENERALE	€	4.450.000,00

Spesa autorizzata per i lavori.

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 3.306.886,42 così distinta:

a) Per il contratto principale nette	€ 2.447.106,15
b) Per il l'atto di sottomissione n. 1	€ 523.038,01
b) Per il l'atto di sottomissione n. 2	€ 336.742,26
Totale spesa netta autorizzata per i lavori	€ 3.306.886,42

Ordini di servizio

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 3 ordini dei servizio

Direzione Lavori

Con determina A.S.U.R. DGASUR n° 620 del 08/07/2009 i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'A.T.I. Hospital Consulting s.r.l. - PROMEDIA S.r.l., nella persona dell'ing. Raffaele Di Gialluca

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 16 novembre 2010.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni 504 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto, il 02 aprile 2012

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

- 1) dal 3 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012, per avverse condizioni atmosferiche
- 2) dal 9 marzo 2012 al 15 aprile 2012, per redazione prima perizia di variante
- 3) dal 3 settembre 2012 al 06 novembre 2012, per redazione seconda perizia di variante

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- 1) con atto di sottomissione n.1 per un periodo di 120 giorni
- 2) con atto di sottomissione n. 2 per un periodo di 90 giorni

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 06 marzo 2013.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori, con certificato in data 05 marzo 2013 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.

Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Certificati di acconto

Nel corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di acconto:

Per lavori

1 Certificato di pagamento n. 1 in data 25 febbraio 2011	€	339 900,00
2 Certificato di pagamento n. 2 in data 27 maggio 2011	€	360 300,00
3 Certificato di pagamento n. 3 in data 09 settembre 2011	€	378 500,00
4 Certificato di pagamento n. 4 in data 17 novembre 2011	€	397 900,00
5 Certificato di pagamento n. 5 in data 27 marzo 2012	€	314 500,00
6 Certificato di pagamento n. 6 in data 23 maggio 2012	€	486 200,00
7 Certificato di pagamento n. 7 in data 27 giugno 2012	€	306 000,00
8 Certificato di pagamento n. 8 in data 02 agosto 2012	€	307 200,00
9 Certificato di pagamento n. 9 in data 05 dicembre 2012	€	310 600,00
TOTALE		€ 3 201 100,00

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caserta mediante polizza assicurativa n. 004474602cc55 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali

E' in corso da parte della stazione appaltante la richiesta agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'impresa, esecutrice dei lavori di cui trattasi, avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro

Avvisi ad opponendum

E' stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di aree ed immobili e danni a terzi

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del 30 agosto 2012

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 24/05/2013 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo netto lavori eseguiti	€ 3 306 886,42
a dedurre acconti corrisposti all'impresa	€ 3 201 100,00
Resta il credito netto	€ 105 786,42

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo netto lavori affidati	€ 3 306 886,42
Importo netto lavori eseguiti	€ 3 306 886,42
differenza	€ -

Pertanto, non appena saranno terminate le operazioni di collaudo con esito positivo, potrà essere pagata all'impresa Rialto S.p.a., la somma di € 105.786,42 oltre i.v.a. di legge, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere .

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ascoli Piceno, li 24/05/2013


L'APPALTATORE
RIALTO COSTRUZIONI SPA
Il Procuratore Speciale
(Geom. Saverio Bova)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
PROMEDIA S.r.l. Ing. Raffaele Di Gialluca
289
INGEGNERE





All. n. 3

ALLEGATO _____ ALLA

DETERMINA N. 638/19

DEL - 5 AGO. 2013

ASUR MARCHE

LAVORI: COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ED INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLA STRUTTURA SANITARIA C. E G. MAZZONI DI ASCOLI PICENO

IMPRESA: Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE)

RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

CONTRATTO: Il contratto tra l'ASUR e l'impresa esecutrice è stato stipulato in data 08/11/2010 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Caserta il 12/11/2010 al n. 2188 serie /

INDICE

1. PROGETTO	4
2. FONTI DI FINANZIAMENTO	6
3. STAZIONE APPALTANTE	6
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	6
5. PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	6
6. AFFIDAMENTO LAVORI	6
7. CONTRATTO DI APPALTO	6
8. COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO	7
9. DIREZIONE LAVORI E DI CANTIERE	7
10. COORDINATORE SICUREZZA IN CORSO D'OPERA	7
11. QUADRO ECONOMICO APPALTATO	7
12. PERIZIA DI VARIANTE N°1	8
13. PERIZIA DI VARIANTE N°2	11
14. VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	13
15. ORDINI DI SERVIZIO	13
16. TEMPO PER ESECUZIONE DEI LAVORI	13
17. ANDAMENTO DEI LAVORI	14
18. VISITE IN CORSO D'OPERA e FINALE	14
19. LAVORI STRUTTURALI E COLLAUDO STRUTTURE	15
20. RISERVE	16
21. CONTABILITA'	16
22. STATO FINALE DEI LAVORI	17
23. MIGLIORIE OFFERTE DALL'IMPRESA	17
24. CONTO FINALE	17
25. SAGGI – MISURAZIONI - PROVE	18
26. CERTIFICAZIONI	18
27. CONTESTAZIONI	18
28. SUB-APPALTI	18
29. RISERVE DELL'IMPRESA	19

30. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO.....	19
31. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ed ASS. SOCIALI.....	19
32. TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO	19
33. AVVISI OPPONENDUM.....	19
34. CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA	19
35. VIZI E DIFETTI RISCONTRATI ENTRO 2 ANNI.....	20
36. CERTIFICATO DI COLLAUDO	20

1. PROGETTO

I lavori si articolano in tre interventi tematici, di seguito classificati con un codice alfabetico: A,B,C.

Nell'intervento A sono elencati tutti quei interventi che investono gli aspetti di sicurezza ed in particolare quella relativa alla prevenzione incendi. Questi interventi sono sparsi all'interno di tutta l'area ospedaliera ed interessano sia interventi all'esterno che all'interno degli edifici. In particolare si articola in più interventi, tutti finalizzati ad ottenere un adeguato sistema di messa in sicurezza degli edifici:

Intervento A1:

Manutenzione straordinari dell'anello antincendio esistente con la sua completa sostituzione ed ampliamento del sistema di idranti all'esterno degli edifici.

Intervento A2:

L'intervento consiste nel rendere accessibile e funzionale il cunicolo di collegamento, tra la palazzina B, (Laboratorio e Ambulatorio), con l'edificio principale Ospedale attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di compartimentazioni e di filtri a prova di fumo al fine di mettere in sicurezza la comunicazione tra i due edifici.

Intervento A3:

L'intervento relativo alla palazzina B, dedicata alle attività di Laboratorio e di Ambulatorio, consiste nel completare l'individuazione e la realizzazione dei setti per le compartimentazioni e la rete degli impianti speciali dedicati alla prevenzione incendi.

Intervento A4:

L'intervento in oggetto prevede il collegamento dell'impianto di supervisione tra tutte le centrali di rilevazione fumi dei vari edifici. L'impianto di gestione sarà centralizzato presso il "centro gestione emergenza" ubicato presso l'ingresso principale dell'edificio Ospedale.

Intervento A5:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza di tutte le coperture piane

dell'edificio principale attraverso la realizzazione di ringhiera di protezione lungo il perimetro della copertura stessa.

Intervento A6:

L'intervento consiste nell'adeguamento igienico sanitario dell'ala Ovest al 2° piano, provvisoriamente occupata dal servizio dell'UTIC. A conclusione della ristrutturazione dei nuovi spazi dedicati all'UTIC, quelli occupati oggi provvisoriamente verranno lasciati liberi. La possibilità di trasferire qui gli ambulatori ubicati al piano terra permetterà di iniziare l'intervento relativo alla ristrutturazione della Rianimazione. L'intervento in oggetto quindi è finalizzato a predisporre questi ambienti ad accogliere il servizio di Ambulatori Cardiologici.

Intervento A7:

L'intervento relativo all'edificio E, dedicato alle attività di Anatomia Patologica e sede del Centro 118, consiste nel realizzare le compartimentazioni taglia fuoco e di adeguare i sistemi di via di fuga al fine di garantire l'utilizzo di adeguati percorsi di emergenza.

L'Intervento B è relativo alla ristrutturazione totale del servizio di Nefrologia al piano 2° ala sud dell'edificio principale dedicato ad Ospedale.

L'Intervento C è inerente alla ristrutturazione totale del servizio di Rianimazione ubicato al piano terra dell'edificio principale dedicato ad Ospedale.

Il progetto esecutivo è stato approvato dall'ASUR con determina n. 1262 del 23/12/2009, nonché dalla Regione Marche con Decreto del dirigente della P.F. Rischio Sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 6/RSP_DPS del 09/02/2010.

L'importo complessivo, da progetto, dei lavori ammonta ad Euro 3.377.933,33, mentre le somme a disposizione ammontano ad Euro 1.072.066,67 per un ammontare complessivo dell'investimento di Euro 4.450.000.

La progettazione esecutiva è stata approvata con determina ASURDG n.1262 del 23/12/2009. E' stata inoltre approvata con Decreto regionale

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

La spesa è finanziata nell'ambito del Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari (anno 2009 – 1° stralcio) AdP 2009.

3. STAZIONE APPALTANTE

ASUR Marche con sede in Ancona, Via Caduti del lavoro n.40.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri nominato con lettera del Direttore Generale n.9944 del 25/05/2009.

5. PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Il progettista dei lavori è IATI Hospital Consulting (mandataria) - Promedia srl (mandante) con sede in via.Scolivigne n.60/1 loc. Grassina - Bagno a Ripoli (FI).

6. AFFIDAMENTO LAVORI

A seguito espletamento di gara a procedura aperta, con determina del Direttore Generale n. 877 del 29/09/2010, i lavori sono stati affidati all'Impresa Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE), S.S. Appia 7 bis Zona P.I.P. loc. Ponticello

Il ribasso offerto in fase di gara è stato del 28,310% ed una riduzione del tempo contrattuale del 20%.

A seguito del ribasso di gara l'importo contrattuale dei lavori è di **Euro 2.447.106,15** di cui Euro 81.775,63 per oneri della sicurezza.

7. CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto tra l'ASUR e l'impresa esecutrice è stato stipulato in data

08/11/2010 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Caserta il 12/11/2010 al n. 2188 serie I.

8. COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

L'ASUR con determina del Direttore Generale n. 877 del 29/09/2010, ha nominato il sottoscritto Ing. Gianluca Pellegrini quale collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale.

9. DIREZIONE LAVORI E DI CANTIERE

A seguito espletamento di gara con determina del Direttore Generale n. 620 del 08/07/2009, le attività di Direzione Lavori sono stati affidati all'ATI Hospital Consulting Spa e Promedia Srl con sede in Bagno a Ripoli (FI), via di Scolivigne , 60/1

- Direttore dei lavori: Ing. Di Gialluca Raffaele;
- Direttore operativo per le opere edili Arch. Ercole Volpi;
- Direttore operativo per gli impianti meccanici Ing. Pasquale di Egidio;
- Direttore operativo per gli impianti elettrici Ing. Marco della Tommasina;
- Direttore operativo per opere strutturali Ing. Massimo Referza;
- Ispettore di cantiere Geom. Berardo Mantini.

10. COORDINATORE SICUREZZA IN CORSO D'OPERA

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'ASUR con determina del Direttore Generale n. 620 del 08/07/2009, ha nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione l'Ing. Di Gialluca Raffaele dall'inizio dei lavori fino al termine degli stessi

11. QUADRO ECONOMICO APPALTATO

Il progetto a seguito di gara d'appalto presenta il seguente quadro economico:

	EURO		EURO
a lavori (a corpo esclusa sicurezza)	2.357.152,96		
oneri per la sicurezza	89.953,19	Sommano	2.447.106,15
b somme a disposizione			
Imprevisti e arrotondamenti	120.959,00		
Spese tecniche (progettaz., DL, Sicurezza)	403.741,64		
contributi alle Casse Previdenza (2%)	8.474,83		
Collaudi	20.000,00		
Spese prove laboratorio (IVA incl)	5.000,00		
Spese pubblicità e bando (IVA incl)	10.000,00		
Altre spese tecniche (inc.art92 DLgs 163/06)	67.558,67		
IVA 10% (lavori+imprevisti)	256.806,52		
IVA su spese tecniche e contributi (20%)	82.443,29	Sommano	974.983,95
Economie di gara	1.027.909,90	Sommano	1.027.909,90
		TOTALE	
		GENERALE	4.450.000,00

12. PERIZIA DI VARIANTE N°1

Le lavorazioni oggetto della presente variante e di seguito descritte sono motivate da quanto previsto all'art. 132 della D.LGS. 163/2006 e s.m.e i., per cause impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

In particolare sono giustificate ai sensi del comma 1.b) del suddetto articolo le seguenti opere in variante:

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il servizio di Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ospedale, con nota dell'8/2/2011 riportata in allegato 2), ha evidenziato la necessità di dotare di sistemi di protezione collettive dei lavoratori tutte le coperture e non solo le aree oggetto dei lavori in quanto si chiede di assicurare per questi stessi lavoratori che intervengono sulle coperture per eseguire interventi.
- 2) Nell'ambito della riorganizzazione della attività sanitaria del servizio di cardiologia, conseguente al potenziamento della diagnostica per emodinamica ed alla attivazione del nuovo reparto di UTIC, la Direzione sanitaria aziendale con la nota riportata in allegato 3) ha richiesto di apportare alcune modifiche al lay out funzionale dell'area ambulatoriale e di degenza del reparto di cardiologia posto al secondo piano dell'ala ovest e dell'ala nord dell'edificio principale dell'ospedale, oggetto di lavori

previsti nel presente contratto, ed alcune integrazioni impiantistiche.


3) Per consentire la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, soprattutto della cardiologia e della rianimazione, è necessario vuotare i rispettivi reparti e spostare i pazienti in essi ricoverati in ambienti resi idonei anche con lavori impiantistici.

4) L'ASUR con determina del Direttore generale n° 527 del 7/6/2010 ha approvato l'aggiudicazione di un appalto denominato "Fornitura dei sistemi diagnostici completi di reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo occorrenti ai Laboratori Analisi di Ascoli Piceno e di Amandola della Zona Territoriale n° 13" alla ditta Beckmann. L'ASUR avrebbe dovuto eseguire le opere finalizzate alla riorganizzazione funzionale di alcuni ambienti del laboratorio di analisi per poter disporre di un unico ampio ambiente ottenibile unificando tre locali, e eseguendo gli adattamenti impiantistici necessari, lavori che al momento non sono stati ancora eseguiti per mancanza di fondi. E' stato richiesto che venisse ordinato alla ditta Rialto Costruzioni, nell'ambito dell'appalto in corso, l'esecuzione delle opere edili e di impiantistica elettrica necessarie per l'installazione delle apparecchiature diagnostiche e della strumentazione analitica e preanalitica dell'area siero fornite dalla ditta Beckmann.

5) Sono state previste opere volte ad un complessivo miglioramento delle caratteristiche dell'intervento nell'interesse dell'azienda ospedaliera che non superino il 5% dell'importo originario del contratto e trovino copertura nelle somme stanziare per l'appalto. Queste opere aggiuntive sono finalizzate al miglioramento nel campo della sicurezza e della gestione del personale.

6) Per l'esecuzione degli interventi in variante sopra descritti è stato necessario provvedere ad una integrazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Quanto sopra descritto è di seguito riepilogato:



Lavorazione	Art. 132 Comma 1.b)	Art. 132 Comma 1.c)	Art. 132 Comma 3
1) Sistemi di protezione dalle cadute in copertura	€ 54.196,57		
2) Adeguamento reparto di Cardiologia	€ 394.894,33		
3) Realizzazione di servizi igienici per portatori di handicapp U.R.P.	€ 34.350,13		
4) Adeguamento laboratorio analisi		€ 60.219,83	
5) Migliorie e integrazioni in Rianimazione			€ 151.049,71
6) Integrazione piano di sicurezza e coordinamento	€ 17.924,02	€ 7.075,98	
TOTALE	€ 501.365,05	€ 67.295,81	€ 151.049,71
(% rispetto all'importo di gara)	(14,84%)	(1,99%)	(4,47%)

L'importo totale della variante n°1 di euro 719.710,57 lordi pari al 21,31 % dell'importo di contratto pertanto ai sensi dell'art. 161 comma 13 del DPR 207/2010 è stato comunicato all'appaltatore il superamento del sesto quinto dell'importo aggiudicato e chiesto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ottenendone risposta affermativa.

Conseguentemente l'importo contrattuale dei lavori, che ha comportato il concordamento di 54 Nuovi Prezzi, è stato aggiornato in Euro 2.970.144,16 di cui Euro 89.953,19+25.000,00 per oneri della sicurezza.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia, è stato prorogato il termine utile di fine lavori di 120 gg.

In data 13/04/2012 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo a detti lavori che è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta al al n. 3140 del 17/04/2012

Tale perizia di variante è stata approvata dall'ASUR con determina n.298 del 12/04/2012.

Il progetto aggiornato presenta il seguente quadro economico aggiornato:

a	lavori (a corpo esclusa sicurezza)	EURO		EURO
	oneri per la sicurezza	2.855.190,97		
		114.953,19	Sommano	2.970.144,16
b	somme a disposizione			
	Imprevisti e arrotondamenti	-		
	Spese tecniche (progettaz.,DL, Sicurezza)	530.000,00		
	contributi alle Casse Previdenza (2%)	3.782,91		
	contributi alle Casse Previdenza (4%)	13.634,19		
	Collaudi	-		
	Spese prove laboratorio (IVA incl)	5.000,00		
	Spese pubblicità e bando (IVA incl)	10.000,00		
	Altre spese tecniche (inc.art92 DLgs 163/06)	40.976,44		
	IVA 10% (lavori+imprevisti)	297.014,42		
	IVA su sp.tecniche e contributi (20%) fino SAL 3	58.817,98		
	IVA su sp.tecniche e contributi (21%) dopo SAL 3	55.345,20	Sommano	1.014.571,14
	Economie di gara	465.284,70	Sommano	465.284,70
			TOTALE	
			GENERALE	4.450.000,00

Con decreto 62/ESO del 22/05/2012 è stata approvata la variante da parte della struttura regionale competente.

13. PERIZIA DI VARIANTE N°2

Le lavorazioni oggetto della presente variante e di seguito descritte sono motivate da quanto previsto all'art. 132 della D.LGS. 163/2006 e s.m.e i., per cause impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Tali lavorazioni riguardano in particolare:

- 1) Rifacimento impermeabilizzazioni copertura Blocco Operatorio.
- 2) Cunicolo interrato degradato - anello antincendio
- 3) Richieste UO Medicina Trasfusionale
- 4) Richieste Direzione Sanitaria e UO Rianimazione

Tali richieste possono essere ripartite, secondo quanto previsto dall'art.132 sopra richiamato, nel modo seguente:

- Comma 1 – b Euro 166.359,06 (lordo ribasso)
- Comma 1 – c Euro 282.437,51 (lordo ribasso)
- Incremento sicurezza Euro 15.000,00

L'importo totale della variante n°2 di euro 336.742,26 (netto ribasso) che non varia l'importo complessivo dell'investimento; il tutto come meglio descritto nei documenti allegati alla presentazione della variante n.2.

Conseguentemente l'importo contrattuale dei lavori, che ha comportato il concordamento di 40 Nuovi Prezzi, è stato aggiornato in Euro 3.306.886,42 di cui Euro 89.953,19+25.000,00+15.000,00 per oneri della sicurezza.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia, è stato prorogato il termine utile di fine lavori di 90 gg.


In data 09/11/2012 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo a detti lavori che è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta al n. 5443 del 19/11/2012.

Tale perizia di variante è stata approvata dall'ASUR con determina n.8438.

Il progetto aggiornato presenta il seguente quadro economico:

	EURO		EURO
a lavori (a corpo esclusa sicurezza)	3.176.933,23		
oneri per la sicurezza	129.953,19	Sommano	3.306.886,42
b somme a disposizione			
Imprevisti e arrotondamenti	-		
Spese tecniche (progettaz., DL, Sicurezza)	600.000,00		
contributi alle Casse Previdenza (2%)	3.782,91		
contributi alle Casse Previdenza (4%)	16.434,19		
Collaudi	-		
Spese prove laboratorio (IVA incl)	5.000,00		
Spese pubblicità e bando (IVA incl)	10.000,00		
Altre spese tecniche (inc.art92 DLgs 163/06)	45.614,40		
IVA 10% (lavori+imprevisti)	330.688,64		
IVA su sp.tecniche e contributi (20%) fino SAL 3	58.817,98		
IVA su sp.tecniche e contributi (21%) dopo SAL 3	70.633,20	Sommano	1.140.971,32
Economie di gara	2.142,26	Sommano	2.142,26
		TOTALE	
		GENERALE	4.450.000,00

Con decreto 151/ESO del 26/11/2012 è stata approvata la variante da parte della struttura regionale competente.



14. VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti dei nuovi prezzi per i quali sono stati sottoscritti i seguenti verbali di concordamento:

- 1^a variante 54 Nuovi Prezzi in data 13/04/2012
- 2^a variante 40 Nuovi Prezzi in data 09/11/2012

15. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti ordini di servizio:

- 1 – sollecito della consegna delle attrezzature
- 2 – alcune modifiche da effettuare su attrezzature consegnate
- 3 – serbatoi per acque biologiche per Euro 7.420,82

16. TEMPO PER ESECUZIONE DEI LAVORI

Verbale di consegna dei lavori

Con verbale del 16/11/2010 senza iscrizione di alcuna riserva sono stati consegnati i lavori e tutte le aree di cantiere senza alcuna limitazione.

Tempo esecuzione dei lavori

Il tempo contrattuale per dare ultimati i lavori, stabilito con il contratto del 08/11/2010, era di giorni 504 dal verbale di consegna, redatto in data 16/11/2010.

Sospensioni/proroghe e ripresa dei lavori

- con la 1^a perizia è stata concessa una proroga di 120 gg
- con la 2^a perizia è stata concessa una proroga di 90gg

1^a sospensione in data 03/02/2012

1^a ripresa in data 01/03/2012

per un totale di 27 giorni di sospensione

2^a sospensione in data 09/03/2012

2^a ripresa in data 16/04/2012

per un totale di 38 giorni di sospensione

3^ sospensione in data 03/09/2012

3^ ripresa in data 07/11/2012

per un totale di 65 giorni di sospensione

Scadenza definitiva del tempo utile

A causa delle proroghe concesse e delle sospensioni lavori il tempo utile è stato protratto e quindi la fine contrattuale dei lavori è stata posticipata al 06 marzo 2013 come indicato dalla Direzione Lavori.

17. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori non si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori.

Non si sono avuti fatti anomali nell'andamento dei lavori.

18. VISITE IN CORSO D'OPERA e FINALE

Durante l'esecuzione dell'appalto il sottoscritto collaudatore ha effettuato visite di collaudo in corso d'opera della quale sono stati redatti appositi verbali:

- Visita del 17/01/11 (**allegato 1**).
- Visita del 18/05/11 (**allegato 2**)
- Visita del 12/07/11 (**allegato 3**)
- Visita del 17/07/12 (**allegato 4**)
- Visita del 04/12/12 (**allegato 5**)

E' stata inoltre effettuata una visita finale dei lavori in data 28/05/2013 durante la quale, alla presenza della DL, del RUP e del rappresentante dell'impresa si sono effettuate le ultime verifiche, in particolare si sono effettuate ulteriori delle verifiche sugli impianti elettrici che hanno dato esito positivo (vedi **allegato 15**)

19. LAVORI STRUTTURALI E COLLAUDO STRUTTURE

Il progetto esecutivo strutturale delle opere in acciaio è stato depositato, ai sensi della legge 1086/71, 64/74 e delle LL.RR. 33/84 e 18/87, presso Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno ed acquisito agli atti con denuncia pratica n.130979 del 17/11/2011 (prot. 55372). In data 14/01/2013 è stata depositata la 1^a variante strutturale che è stata acquisita agli atti al n.1772 della pratica n.130979.

La Relazione a Strutture Ultimate, completa di tutte le prove dei materiali e degli esiti delle prove statiche effettuate, è stata redatta dal Direttore dei Lavori strutturali ed è stata acquisita agli atti del Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno in data 29/04/2013.

In data 11/09/2012 da parte del collaudatore è stato emesso, ai sensi della Legge Regionale 3/11/84 n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 27/03/87 n. 18, il certificato di collaudo strutturale che è stato poi depositato al Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno (vedi allegato 6).

E' stato inoltre depositato il progetto esecutivo strutturale delle opere in acciaio relative ad una scala che è stato depositato, ai sensi della legge 1086/71, 64/74 e delle LL.RR. 33/84 e 18/87, presso Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno ed acquisito agli atti con denuncia pratica n.131740 del 26/02/2013 (prot. 8852).

La Relazione a Strutture Ultimate, completa di tutte le prove dei materiali e degli esiti delle prove statiche effettuate, è stata redatta dal Direttore dei Lavori strutturali ed è stata acquisita agli atti del Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno in data 29/04/2013.

In data 11/09/2012 da parte del collaudatore è stato emesso, ai sensi della Legge Regionale 3/11/84 n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 27/03/87 n. 18, il certificato di collaudo strutturale che è stato poi depositato al Servizio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno (vedi allegato 7).

20. RISERVE

Nei documenti contabili non sono state iscritte riserve.

21. CONTABILITA'

Sono state emesse le seguenti determinazioni ASUR per la liquidazione dei SAL:

- SAL 1: determina 204 del 14/03/2011
- SAL 2: determina 553 del 16/06/2011
- SAL 3: determina 900 del 07/10/2011
- SAL 4: determina 1098 del 07/12/2011
- SAL 5: determina 354 del 30/04/2012
- SAL 6: determina 518 del 25/06/2012
- SAL 7: determina 618 del 31/07/2012
- SAL 8: determina 745 del 03/10/2012
- SAL 9: determina 20 del 11/01/2013

In corrispondenza dei n. 9 SAL sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato N.1: Euro 373.890,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.117/RSP.DPS del 18/04/2011)
- Certificato N.2: Euro 396.330,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.188/RSP.DPS del 18/07/2011)
- Certificato N.3: Euro 416.350,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.188/RSP.DPS del 18/07/2011)
- Certificato N.4: Euro 437.690,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.13/ESO del 27/03/2012)
- Certificato N.5: Euro 345.950,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.77/ESO del 29/05/2012)
- Certificato N.6: Euro 534.820,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.108/ESO del 30/07/2012)
- Certificato N.7: Euro 336.600,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.120/ESO del 10/09/2012)

- Certificato N.8: Euro 337.920,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.153/ESO del 30/11/2012)
- Certificato N.9: Euro 341.660,00 IVA compresa (approvato con Decreto regionale n.43/ESO del 11/03/2013)

per un importo complessivo di Euro 3.521.210,00 IVA compresa (Euro 3.201.100,00 al netto IVA ed al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza).

22. STATO FINALE DEI LAVORI

In base a quanto dichiarato dalla Direzione Lavori con il verbale di ultimazione lavori del 05/03/2013 (verbale di ultimazione **allegato 8**) e con il verbale di ultimazione lavori delle opere marginali residue del 03/05/2013 (vedi **allegato 9**) i lavori risultano quindi completati in ogni loro parte.

23. MIGLIORIE OFFERTE DALL'IMPRESA

In base a quanto dichiarato dalla Direzione Lavori con il verbale di ultimazione del 24/05/2013 (vedi **allegato 14**)

24. CONTO FINALE

Il conto finale è stato redatto dalla DL in data 24/05/2013 (vedi **allegato 10**).

A seguito della varianti e degli ordini di servizio emessi risulta il seguente quadro economico delle somme autorizzabili

	EURO (netto ribasso)		EURO
a lavori (a corpo compresa sicurezza)	3.306.886,42	Sommano	3.306.886,42
Imprevisti e arrotondamenti	-		
Lavori in economia	-	Sommano	-

Il conto finale riporta per lavori a corpo e somministrazioni (netto ribasso, netto IVA):

Lavori: Euro 3.306.886,42

per i certificati in acconto già emessi:

Lavori - acconti già emessi: Euro 3.201.100,00

Secondo il detto stato finale resta quindi complessivamente a **credito netto dell'impresa € 105.786,42** (oltre IVA 10%)

25. SAGGI – MISURAZIONI - PROVE

I lavori sono stati eseguiti per le quantità e le tipologie indicate nello stato finale richiamato nel presente documento. Il sottoscritto collaudatore ha effettuato il riscontro dei lavori eseguiti durante le visite e sopralluoghi effettuati come risulta dagli specifici verbali.

26. CERTIFICAZIONI

Sono state consegnate le documentazioni As-Built e le certificazioni di conformità degli impianti e delle opere antincendio come confermato dalla Direzione Lavori.

27. CONTESTAZIONI

Non si sono avute né da parte della DL, né da parte del collaudatore contestazioni sulle lavorazioni effettuate.

28. SUB-APPALTI

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'impresa è ricorsa ai seguenti subappaltatori:

- IMIT Srl con sede in Ascoli Piceno, via del Commercio 122, per un importo (presunto) di Euro 631.640,00 (Determina di autorizzazione

al subappalto n.82 del 02/02/2011) per la realizzazione di parte dell'impianto elettrico, impianto idrotermo-sanitario ed impianti speciali.

29. RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

30. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

31. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ed ASS. SOCIALI

Impresa Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE), S.S. Appia 7 bis Zona P.I.P. loc. Ponticello ha assicurato gli operai del cantiere presso l'INPS di Caserta, presso l'INAIL di Caserta ed alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in occasione dei pagamenti dei SAL. (vedi allegato 11)

32. TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'art. 141 Del DLgs 163/2006 il certificato di collaudo viene emesso entro il termine di mesi 6 dall'ultimazione dei lavori.

33. AVVISI OPPONENDUM

Non sono stati pubblicati avvisi ad opponendum essendosi svolte tutte le lavorazioni all'interno delle proprietà ASUR. Di questo è stata rilasciata la dichiarazione da parte della Direzione Lavori in data 24/05/2013 (vedi allegato 12)

34. CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Per i lavori in questione non risulta che l'impresa assuntrice abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

Di questo è stata rilasciata la dichiarazione da parte della Direzione Lavori in data 24/05/2013 (vedi **allegato 13**)

35. VIZI E DIFETTI RISCONTRATI ENTRO 2 ANNI

Ai sensi dell'Art. 229 (Certificato di collaudo) del "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - dpr 207/2010, qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

36. CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base a quanto sopra riportato ed agli accertamenti effettuati si redige il seguente

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(Art. 229 "Certificato di collaudo" del DPR 207/2010)

- Richiamati i dati principali dei lavori indicati e tenuto conto che nelle visite di cui ai predetti verbali sono stati effettuati dei sopralluoghi sui luoghi dei lavori e delle opere realizzate, effettuando a campione delle prove di congruità funzionale e verifiche di sicurezza riscontrando la sostanziale congruenza delle opere realizzate con le normative.
- Premesso quanto sopra, visto i verbali di visita di collaudo, considerato l'intero svolgimento dell'appalto e considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, seguendo le prescrizioni contrattuali e si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- che il loro ammontare è contabilizzato nel conto finale in Euro 3.306.886,42 (oltre IVA) e rientra nelle somme autorizzate e nelle disponibilità dell'Amministrazione come da quadro finale;
- che per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, e la loro esecuzione a regola d'arte;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla Direzione Lavori;
- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
- non si è resa necessaria la pubblicazione di avvisi ad opponendum in quanto trattasi di opere realizzate all'interno dell'area di proprietà della Committente;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe concesse;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Appaltatore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificate atti impeditivi al pagamento di terzi;
- non si hanno osservazioni, sul verbale, di danni causati da forza maggiore;

- l'Impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici;
- l'Impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;
- l'Impresa appaltatrice ha provveduto a consegnare la documentazione relativa sia alle certificazioni dei materiali che a tutte le certificazioni, da parte dell'impresa, delle opere realizzate ai sensi delle normative vigenti;

Il sottoscritto collaudatore certifica:
 che i lavori per il "COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ED INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLA STRUTTURA SANITARIA C. E G. MAZZONI DI ASCOLI PICENO" eseguiti dall' all'Impresa Rialto Costruzioni Spa con sede in San Tammaro (CE), S.S. Appia 7 bis Zona P.I.P. loc. Ponticello, in base al contratto stipulato in data 08/11/2010 e registrato all'Ufficio del Registro - Atti Privati - di Caserta il 12/11/2010 al n. 2188 serie / sono collaudabili come in effetti con il presente atto

COLLAUDA e LIQUIDA

il credito residuo dell'Impresa come di seguito:

- Importo conto finale	Euro 3.306.886,42
- Deduzione per acconti corrisposti	Euro 3.201.100,00
- Deduzione per penale di ritardo	Euro 00,00
- Maggiorazione per premio incentivazione	<u>Euro 00,00</u>
Credito dell'Impresa	Euro 105.786,42

(Euro centocinquemilasettecentoottantasei/42)

che possono pagarsi all'appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Committente del presente atto di collaudo.

Ancona, li 04/07/2013

Il Collaudatore
(Ing. Gianluca Pellegrini)

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Raffaele Di Gialluca)

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Remo Bizzarri)


L'Appaltatore

(per l'Impresa Rialto Costruzioni Spa)

RIALTO COSTRUZIONI SPA
Il Procuratore Speciale
(Geom. Saverio Bova)

Allegati

- Allegato 1: Visita del 17/01/11
- Allegato 2: Visita del 18/05/11
- Allegato 3: Visita del 12/07/11
- Allegato 4: Visita del 17/07/12
- Allegato 5: Visita del 04/12/12
- Allegato 6: collaudo strutturale
- Allegato 7: collaudo strutturale scala
- Allegato 8: verbale di ultimazione lavori del 05/03/2013
- Allegato 9: verbale di ultimazione (opere marginali) del 21/06/2012
- Allegato 10: Relazione sul conto finale della Direzione Lavori (data 30/08/2012)
- Allegato 11: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Allegato 12: Dichiarazione da parte della direzione lavori sugli avvisi opponendum
- Allegato 13: Dichiarazione da parte della direzione lavori sulla cessione dei suoi crediti
- Allegato 14: Verbale di conformità migliorie offerte dall'impresa (24/05/2013)
- Allegato 15: Verifiche impiantistiche effettuate in data 28/05/2013



Spett.le
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche Zona Territoriale n. 13
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

Fattura (IVA ad esigibilità differita)

Data	Nr.
28 maggio 2013	29

Codice Fiscale
Partita Iva Cliente 02175860424

OGGETTO: Lavori di Completamento Impianti Antincendio e Interventi di Ristrutturazione Igienico Sanitaria presso l'Ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno - Via Degli IRIS, 6 - 63100 Ascoli Piceno - Contratto del 08/11/2010 registrato presso Agenzia delle Entrate di Caserta - Ufficio del Territorio di Santa M.C-V. in data 12/11/2010 al n. 2188 e reportariato in data 17/11/201 al n. 7434. codice cup E33B07000040003

DESCRIZIONE	Importo Imponibile	% Iva	Importo IVA
-------------	--------------------	-------	-------------

Stato finale a collaudo

Importo Lavori + oneri sicurezza

A detrarre ritenuta contrattuale del 0,50%

Acconti precedenti

Arrotondamenti

ASUR MARCHE - ZONA TERRITORIALE II
Cod. Fornitore 10574
Nr. Foglio 59446/2013
C.F. 3.306.886,42 0102020801
Cassa 3.201.100,00

Riepiloghi	Imponibili	IVA	Cod. iva
	105.786,42	10%	10.578,64

Totale Imponibili	Totale Iva	Totale Fattura
€ 105.786,42	€ 10.578,64	€ 116.365,07

Pagamento: Rimessa diretta a mezzo bonifico su: CREDEM - Agenzia di Aversa, Piazza Municipio - Aversa (CE) - IBAN: IT 65 N 03032 74790 010000000111

Note:

RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.

Sede Legale e Uffici: 81050 - San Tammaro (CE) - Strada Statale 7 bis Zona P.I.P. località "Ponticello"
Piva: 07625540633 - C.F. 02217930615 e Reg. Imprese di Caserta 237847 - Capitale Sociale € 500.000,00 I.v.
mail: info@rialtocostruzioni.it - rialto@pec.rialtocostruzioni.it Tel. 0823/793578 (pbx 5 linee) Fax 0823/697566



UNI EN ISO 14001:2004

GHSA 18001 - ED. 2007

ISO 9001:2008-Cert. n. 9165 RIAL

FATTURA

Data: 23/07/2013

Numero: 413/S

Pag: 1/1

COMMESSA L.09.25

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
60131 - ANCONA - AN

P.I. 02175860424

C.F. 02175860424

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO

6.561,52

Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità lavori, coordinamento ufficio
direzione dei lavori con 1 addetto per le opere di
Completamento impianto antincendio e interventi di
ristrutturazione igienico sanitaria dell'ospedale Mazzoni
di Ascoli Piceno. Cod. 110.110201.U.037.

Onorario al SAL FINALE

Totale DL dopo variante 2 (decreto 151/ESO del 26/11/2012):
318.559,82

Totale fatturato al 9° SAL: 311.998,30

CIG 0294238CDD; CUP non presente

INARCASSA 4%

262,46

Pagamento:

BONIFICO 9066 DF

Banca di appoggio:

UNICREDIT SPA AGENZIA FIRENZE

IBAN:IT84F0200802837000500061919 BIC:UNCRITM1F12

C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA
033	6.823,98	21,00	1.433,04	Iva ad esigibilità differita 21%
Totale Imponibile			Totale Imposta	Totale Documento €
6.823,98			1.433,04	8.257,02

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

- Vi informiamo che i V. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
- I V. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione a/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici a/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
- Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la



A seguito dell'entrata in vigore della riduzione dell'incentivo dal 2% al 0,5% nel caso di specie si ha:

	Incentivo in vigore
Inizio procedura	(0,5%)
Approv. prog. esec.	(0,5%)
Esecuzione opere dal 02/01/2011 al 03/05/2013	(2%)

Per quanto sopra indicato si può intendere la ripartizione degli incentivi suddivisa come di seguito riportato:


Lavori di completamento Impianti antincendio e interventi di ristrutturazione igienico sanitaria presso l'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno

Prospetto ripartizione incentivi artt. 92 -93 del D.Lgs. 163/06 (ex art.10 18 Lg. 109/94)

Importo a seguito di perizia Euro 3.306.886,42

Importo		Somme da liquidare						Totale
delle opere a	RUP + Resp. Lavori/prog.	Collaudatore in corso d'opera e finale		Collaboratori RUP + Progettazione + Collaudatore				
seguito di Perizia								
	quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%	quota 2%	quota 0,5%
Geom. R. Bizzarri	Geom. R. Bizzarri	Geom. R. Bizzarri	Ing. G. Pellegrini	Ing. G. Pellegrini	Rag. G. Tacconi	Rag. G. Tacconi	Geom. V. Fantuzzi	Geom. V. Fantuzzi
90% attività a	10% attività a	10% attività a	90% attività a	10% attività a	90% attività a	10% attività a	90% attività a	10% attività a
20% del 2%	20% del 0,5%	20% del 2%	20% del 0,5%	20% del 0,5%	10% del 2%	10% del 0,5%	10% del 2%	10% del 0,5%
90% x 20% x 2%	10% x 20% x 0,5%	90% x 20% x 2%	10% x 20% x 0,5%	10% x 20% x 0,5%	90% x 10% x 2%	10% x 10% x 0,5%	90% x 10% x 2%	10% x 10% x 0,5%
3.306.886,42	11.904,79	330,69	11.904,79	330,69	5.952,40	165,34	5.952,40	165,34
	12.235,48			12.235,48				36.706,44
					6.117,74		6.117,74	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Remo Bizzarri)



ALLEGATO 6 ALLA
DETERMINA N. _____
DEL _____