

All. n. 1

ALLEGATO ALLA
DETERMINAN. 894/09
DEL 13 DIC. 2013

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 26/11/2013

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)


IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 679 595.32
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGENERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO contabilità lavori

n.Ord. RIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)				
001_I_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO % aliquote	39,49	193'715,74 (4,140%)	76'498,35 (1,635%)
002_I_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	98,08	817'633,74 (17,472%)	801'935,17 (17,137%)
003_I_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO % aliquote	47,17	480'438,49 (10,267%)	226'622,84 (4,843%)
004_I_V	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza	SOMMANO % aliquote	70,00	48'387,21 (1,034%)	33'871,05 (0,724%)
001_I_V	Opere Provvisoriale	SOMMANO % aliquote	100,00	46'328,79 (0,990%)	46'328,79 (0,990%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquote				1'185'256,20 (25,328%)
	TOTALE euro				1'185'256,20
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 LAVORI A CORPO euro			1'185'256,20 (25,328%)
	<i>aliquota</i>			
	TOTALE euro			1'185'256,20
	A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi			-33'871,05
	ribasso d'asta del 22,84% su € 1.151.385,15 (1.185.256,20-33.871,05)			-262'976,37
	A sommare gli oneri della sicurezza aggiuntivi			33'871,05
	TOTALE GENERALE euro			922'279,83
	Ascoli Piceno, 25/11/2013			
	L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Appalto s.r.l. La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele Di Gialluca) 29/11/2013 Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri			
				
	A RIPIANTARE			

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 4

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENT
contabilità lavori

Am. Ord. ARIFFA ATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)							
001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 117'213,28 - 2,505% dei lavori a corpo) Il prese progressi annulla la quantità in avanzamento allibrata nel 1° s.a.l. per esse contabilizzata con i nuovi importi della prima perizia di variante						17,12	
	SIDETRAGGONO % aliquota						17,12 (-0,429%)	
002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali (voce pari a euro 611'512,13 - 13,068% dei lavori a corpo) Il prese progressi annulla la quantità in avanzamento allibrata nel 1° s.a.l. per esse contabilizzata con i nuovi importi della prima perizia di variante						84,32	
	SIDETRAGGONO % aliquota						84,32 (-11,019%)	
024	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 41'387,21 - 0,884% dei lavori a corpo) Il prese progressi annulla la quantità in avanzamento allibrata nel 1° s.a.l. per esse contabilizzata con i nuovi importi della prima perizia di variante						60,00	
	SIDETRAGGONO % aliquota						60,00 (-0,531%)	
001_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni (voce pari a euro 193'715,74 - 4,140% dei lavori a corpo)						39,49	
	SOMMANO % aliquota						39,49 (1,635%)	
002_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali (voce pari a euro 817'633,74 - 17,472% dei lavori a corpo)						98,08	
	SOMMANO % aliquota						98,08 (17,137%)	
003_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti (voce pari a euro 480'438,49 - 10,267% dei lavori a corpo)						47,17	
	SOMMANO % aliquota						47,17 (4,843%)	
001_1_V	Opere Provisionali (voce pari a euro 46'328,79 - 0,990% dei lavori a corpo)						100,00	
	A RIPORTARE						100,00	

MMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.V. B.A. AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

DIRETTORE DELLE MISURE N. 2

L. M. BRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL COORDINATORE

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,990%)		
5.024_1_V	OGI - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza (voce pari a euro 48'387,21 - 1,034% dei lavori a corpo) in percentuale di avanzamento					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,724%)		
	Ascoli Piceno, 25/11/2013							
	L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menzies Antimo s.r.l.							
	La Direzione Lavori A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. Ing. Raffaele							
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Remo Bizzarri							
	A RIPOARTARE							

MITTENTE: REGIONE MARCHE - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
 TETTO DELLE MISURE N. 2
 L'IMPRESA
 IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP
contabilità lavori pag. 1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO							560'526,27	435'980,00
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)								
4 001.001 29/11/2013	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni							
	SI DETRAGGONO % aliquote	2	5		17,12	117'213,28 (2,505%)	-20'066,91 (-0,429%)	
5 001.002 29/11/2013	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali							
	SI DETRAGGONO % aliquote	2	5		84,32	611'512,13 (13,068%)	-515'627,03 (-11,019%)	
6 005.024 29/11/2013	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza							
	SI DETRAGGONO % aliquote	2	5		60,00	41'387,21 (0,884%)	-24'832,33 (-0,531%)	
7 001.001_1_V AR 29/11/2013	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni							
	SOMMANO % aliquote	2	5	39,49		193'715,74 (4,140%)	76'498,35 (1,635%)	
8 001.002_1_V AR 29/11/2013	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali							
	SOMMANO % aliquote	2	5	98,08		817'633,74 (17,472%)	801'935,17 (17,137%)	
9 001.003_1_V AR 29/11/2013	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti							
	SOMMANO % aliquote	2	5	47,17		480'438,49 (10,267%)	226'622,84 (4,843%)	
10 006.01_1_V AR 29/11/2013	Opere Provvisionali							
	SOMMANO % aliquote	2	5	100,00		46'328,79 (0,990%)	46'328,79 (0,990%)	
11 005.024_1_V AR 29/11/2013	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza							
	SOMMANO % aliquote	2	6	70,00		48'387,21 (1,034%)	33'871,05 (0,724%)	
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota							624'729,93 (13,350%)	
TOTALE euro							1'185'256,20	
Ascoli Piceno,								
L'Impresa COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l.								
								
In data ___ / ___ / 2013 è stato chiesto il PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro								481'680,00
							1'185'256,20	917'660,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE AREA VASTA 5 PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 01

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo Bizzarri



Registro di contabilità N. 01
Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO srl
L'AMMINISTRATORE
L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5
Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

n.Ord. RIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)						
001	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	1	17,12		20'066,91	
				17,12		20'066,91	
		2	4	-17,12		(0,429%) -20'066,91	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	117'213,28 (2,505%)	0,00 (0,000%)	
001_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00	
		2	7	39,49		(0,000%) 76'498,35	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			39,49	193'715,74 (4,140%)	76'498,35 (1,635%)	
002	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali						
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	2	84,32		515'627,03	
				84,32		515'627,03	
		2	5	-84,32		(11,019%) -515'627,03	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	611'512,13 (13,068%)	0,00 (0,000%)	
002_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00	
		2	8	98,08		(0,000%) 801'935,17	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			98,08	817'633,74 (17,472%)	801'935,17 (17,137%)	
003_1_V	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00	
		2	9	47,17		(0,000%) 226'622,84	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			47,17	480'438,49 (10,267%)	226'622,84 (4,843%)	
024	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza						
	al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	60,00		24'832,33	
				60,00		24'832,33	
		2	6	-60,00		(0,531%) -24'832,33	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	41'387,21 (0,884%)	0,00 (0,000%)	
024_1_V	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00	
		2	11	70,00		(0,000%) 33'871,05	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			70,00	48'387,21 (1,034%)	33'871,05 (0,724%)	
01_1_V	Opere Provvisionali						
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00	
		2	10	100,00		(0,000%) 46'328,79	
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,00	46'328,79 (0,990%)	46'328,79 (0,990%)	

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<p style="text-align: right;">Parziale LAVORI A CORPO euro ▼ aliquota</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Ascoli Piceno, 25/11/2013</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p style="text-align: center;">230 [Signature]</p> <p style="text-align: center;">INGEGNERE</p> </div>					<p>1'185'256,20 (25,328%)</p> <hr/> <p>1'185'256,20</p>

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

Att. n. 2
 ALLEGATO _____ ALLA
 DETERMINA N. 894/19
 DEL 13 DIC 2013

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 481'680,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		435'980,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		435'980,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	922'279,83
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	922'279,83
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	4'611,40
Ammontare dei certificati precedenti euro	435'980,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	440'591,40
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	481'680,00
per I.V.A. al 10%	48'168,00
TOTALE GENERALE euro	529'848,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 481'680,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quattrocentoottantatunomilaseicentoottanta/00).

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013 e scadenze 10/06/2014

Il Direttore dei Lavori
 ORIONE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 Di Giulio dott. Raffaele
 INGEGNERE

Ascoli Piceno, 12/11/2013



Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzarri

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 - Ascoli Piceno

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO
OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.581.202,73	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 817.633,74	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 997.384,65	8,1581%
TOT.		€ 4.679.595,32	

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 383.321,03	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 0,00	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 0,00	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 0,00	8,1581%
TOT.		€ 1.185.256,20	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONFERENZA

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
 Categoria I D
 Importo € 383.321,03
 Percentuale Tab A 7,9424%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 I1) Liquidazione 0,030
0,350

€ 383.321,03 X 7,9424% X 0,350 = € 10.655,71

Opere Strutturali
 Categoria I G
 Importo € 801.935,17
 Percentuale Tab A 7,2179%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 I1) Liquidazione 0,030
0,450

€ 801.935,17 X 7,2179% X 0,45 = € 26.047,30

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili		€ 10.655,71
Opere Strutturali		€ 26.047,30
	TOTALE	<u>€ 36.703,01</u>



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



C.O.N.I.N.G.E.C.I.A.A.

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili						
Categoria		I D				
Importo		€ 383.321,03				
Percentuale Tab A		7,9424%				
Aliquota base					0,25	
INCREMENTI						
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c					15%	
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO						
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere					5%	
					<u>0,301875</u>	
	€ 383.321,03	X	7,9424%	X	0,3019	= € 9.190,55

Opere Strutturali						
Categoria		I G				
Importo		€ 801.935,17				
Percentuale Tab A		7,2179%				
Aliquota base					0,25	
INCREMENTI						
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c					15%	
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO						
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere					5%	
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti					5%	
					<u>0,31625</u>	
	€ 801.935,17	X	7,2179%	X	0,3163	= € 18.305,46

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili		€ 9.190,55
Opere Strutturali		€ 18.305,46
TOTALE		€ 27.496,01



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONFERENZA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	ID+IG		
Importo	€ 1.185.256,20		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 1.185.256,20	1,073%	€ 12.163,64
Sommano			€ 12.895,85



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

alice



CONFERMA

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 36.703,01
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 27.496,01
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 12.895,85
	Totale onorari	€ 77.094,87
RIMBORSO SPESE	28,6477%	€ 22.085,91
	Totale onorari e spese	€ 99.180,77
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 39.672,31
Onorari e spese da liquidare a tutto il 2° S.A.L.		€ 59.508,46
A detrarre onorari e spese liquidati per 1° S.A.L.		€ 23.358,38
Onorario da liquidare		€ 36.150,08

Teramo, 26 Novembre 2013


PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:
Sede Operativa:
Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

ASSOCIATO
oice



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 80/13

IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 2° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	36.150,08	
C.N.P.A.I.A 4% su	€	36.150,08	€	1.446,00
Totale Imponibile I.V.A.		€	37.596,08	
I.V.A. 22% su Imponibile	€	37.596,08	€	8.271,14
Totale Generale		€	45.867,22	

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 5
Via degli Iris
63100 – Ascoli Piceno

**OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO
OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)**

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

INCARICO: Perizia di Variante

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere	1'253'989.81
Opere Edili	605'316.06
Opere Strutturali	447'088.99
Impianti Idrici	0.00
Impianti Meccanici	0.00
Impianti Elettrici	201'584.76

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

1) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica

Importo Lavori: Opere Edili = 605'316.06

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 9.881%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.26$

ONORARIO = $605'316.06 * 9.881\% * 0.26 =$ 15'550.93

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.6431% 4'609.78



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
oice



2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Strutture in c.a. richiedenti speciale studio tecnico e/o antisismiche

Importo Lavori: Opere Strutturali = 447'088.99

Classe e Categoria = Ig

Percentuale Tabella A = 8.39%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.28

ONORARIO = $447'088.99 * 8.39\% * 0.28 = \dots\dots\dots 10'503.01$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.6431%.....3'113.42

3) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti di illuminazione

Importo Lavori: Impianti Elettrici = 201'584.76

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 12.3156%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3

ONORARIO = $201'584.76 * 12.3156\% * 0.3 = \dots\dots\dots 7'447.91$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.6431%.....2'207.79



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione Esecutiva di Perizia..... 43'432.84
Sommano Euro 43'432.84

Ribasso come da convenzione del 40,00 % da applicare su onorari e spese 17'373.14
Restano..... 26'059.70

TOTALE PARCELLA Euro 26'059.70

Teramo, 26/11/2013

Firma
PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 81/13
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per redazione 1 Perizia di Variante

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 - CIG: 4011471297

Onorario		€	26.059,70
C.N.P.A.I.A 4% su	€	26.059,70	€ 1.042,39
Totale Imponibile I.V.A.		€	27.102,09
I.V.A. 22% su Imponibile	€	27.102,09	€ 5.962,46
Totale Generale		€	33.064,55

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo, Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

ASSOCIATO
OICE



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it