

All. n. 1

ALLEGATO ALLADETERMINA N. 895/10DEL 13 DIC 2013**Regione Marche**
ASUR Marche

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 22/11/2013**OGGETTO:** PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED
AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO
SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI"
(AP)**COMMITTENTE:** REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli
Piceno**IMPRESA:** IMIT SrlContratto in data 12/03/2012 rep. n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012
al n. 672 di euro 829 326.80

Data Offerta:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 016 737.96
Data Consegna:	15/06/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/06/2012	Importo per la Sicurezza:	66 039.65
Giorni Utili per Ultimazione:	288	IMPORTO DI VARIANTE	1 226 286.40
Data Utile per Ultimazione:	29/03/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	71 943.26
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Anticipazione:	0.00

RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

COMMITTENTE REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 22/11/2013

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 22/11/2013

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 22/11/2013

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 05 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Remo Bizzarri



RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

Num Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		prof ug	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 66 0012 26/11/2013	IMPIANTO GAS MEDICINALI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						88,65	
	SI DETRAGGONO %						88,65	
2 / 55 0013 26/11/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						76,83	
	SI DETRAGGONO %						76,83	
3 / 56 0014 26/11/2013	OPERE STRUTTURALI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						100,00	
	SI DETRAGGONO %						100,00	
4 / 57 0015 26/11/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						98,98	
	SI DETRAGGONO %						98,98	
5 / 58 0016 26/11/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						70,61	
	SI DETRAGGONO %						70,61	
6 / 59 0017 26/11/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						93,29	
	SI DETRAGGONO %						93,29	
7 / 60 0018 26/11/2013	INFISSI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						41,21	
	SI DETRAGGONO %						41,21	
8 / 61 0019 26/11/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						85,82	
	SI DETRAGGONO %						85,82	
9 / 62 0020 26/11/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						90,28	
	SI DETRAGGONO %						90,28	
10 / 63	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DELL'OPERA



Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
0021 26/11/2013	Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						98,71	
	SI DETRAGGONO %						98,71	
11 / 64 0022 26/11/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						56,76	
	SI DETRAGGONO %						56,76	
12 / 65 0023 26/11/2013	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante						75,53	
	SI DETRAGGONO %						75,53	
	LAVORI A CORPO							
13 / 67 0024 26/11/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					65,47		
	SOMMANO %					65,47		
14 / 80 0024 26/11/2013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=100-65,47)	34,53				34,53		
	SOMMANO %					34,53		
15 / 68 0025 26/11/2013	OPERE STRUTTURALI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					89,01		
	SOMMANO %					89,01		
16 / 81 0025 26/11/2013	OPERE STRUTTURALI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=99,97-89,01)	10,96				10,96		
	SOMMANO %					10,96		
17 / 69 0026 26/11/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					98,98		
	SOMMANO %					98,98		
18 / 82 0026 26/11/2013	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=100-98,98)	1,02				1,02		
	SOMMANO %					1,02		
19 / 70 0027 26/11/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					62,96		
	SOMMANO %					62,96		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

L'IMPRESA
IMIT S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
20 / 83 0027 26/11/2013	TAMPONAMENTI ED INTONACI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=99,3-62,96)	36,34				36,34		
	SOMMANO %					36,34		
21 / 71 0028 26/11/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					74,06		
	SOMMANO %					74,06		
22 / 84 0028 26/11/2013	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=88,43-74,06)	14,37				14,37		
	SOMMANO %					14,37		
23 / 72 0029 26/11/2013	INFISSI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					36,43		
	SOMMANO %					36,43		
24 / 85 0029 26/11/2013	INFISSI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=95,32-36,43)	58,89				58,89		
	SOMMANO %					58,89		
25 / 73 0030 26/11/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					70,16		
	SOMMANO %					70,16		
26 / 86 0030 26/11/2013	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VAR2 SAL 4 *(par.ug.=88,35-70,16)	18,19				18,19		
	SOMMANO %					18,19		
27 / 74 0031 26/11/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					72,95		
	SOMMANO %					72,95		
28 / 87 0031 26/11/2013	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VAR2 SAL 4 *(par.ug.=94,4-72,95)	21,45				21,45		
	SOMMANO %					21,45		
29 / 75 0032 26/11/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,47		
	SOMMANO %					80,47		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4


L'IMPRESA
IMIT S.r.l.


IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num Ord TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung	latg	lit/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
30 / 76 0032 26/11/2013	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VAR2 SAL. 4 *(par.ug.=91,65-80,47)	11,18				11,18		
	SOMMANO %					11,18		
31 / 77 0033 26/11/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					51,35		
	SOMMANO %					51,35		
32 / 88 0033 26/11/2013	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VAR2 SAL. 4 *(par.ug.=95,21-51,35)	43,86				43,86		
	SOMMANO %					43,86		
33 / 78 0034 26/11/2013	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					67,07		
	SOMMANO %					67,07		
34 / 89 0034 26/11/2013	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VAR2 SAL. 4 *(par.ug.=96,24-67,07)	29,17				29,17		
	SOMMANO %					29,17		
35 / 79 0035 26/11/2013	IMPIANTO GAS MEDICINALI VAR2 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					80,82		
	SOMMANO %					80,82		
36 / 90 0035 26/11/2013	IMPIANTO GAS MEDICINALI VAR2 SAL. 4 *(par.ug.=97,89-80,82)	17,07				17,07		
	SOMMANO %					17,07		
	LAVORI A MISURA							
37 / 91 SIC_01 26/11/2013	Oneri speciali per la sicurezza da piano di coordinamento SAL. 4					10,00		
	SOMMANO %					10,00		
	Ascoli Piceno, 22/11/2013							
	 L'Impresa IMIT s.r.l. (MIT 87)							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina							
								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4


IMIT s.r.l.


IL DIRETTORE DEI LAVORI



RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

pag. 8

Num. Ord. FARDA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAZIONI	Libretto Nr. Pg.	Quantita'/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Positive	Negative		Debito	Pagamento
	RIPORTO:					991'997,19	853'800,00
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
55	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI						
0013							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	76,83		69'979,44	53'765,20	
56	OPERE STRUTTURALI VARI						
0014							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	100,00		110'334,87	110'334,87	
57	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI						
0015							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	98,98		66'546,19	65'867,42	
58	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI						
0016							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	70,61		135'179,42	95'450,12	
59	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI						
0017							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	93,29		97'124,43	90'697,08	
60	INFISSI VARI						
0018							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	41,21		76'781,35	31'641,89	
61	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI						
0019							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	85,82		48'717,25	41'804,57	
62	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI						
0020							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	98,28		165'171,45	176'200,67	
63	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI						
0021							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	98,21		46'176,30	46'282,54	
64	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VARI						
0022							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 3	56,76		58'572,45	33'349,30	
65	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VARI						
0023							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 3	75,53		269'146,75	203'437,09	
66	IMPIANTO GAS MEDICINALI						
0012							
22/11/2013	SIDI TRACCONO %	4 2	88,65		23'620,08	20'673,25	
	Parziale LAVORI A CORPO euro					950'289,90	
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
67	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VAR2						
0024							
22/11/2013	SOMMANO %	4 3	65,47		82'118,14	53'762,75	
68	OPERE STRUTTURALI VAR2						
0025							
22/11/2013	SOMMANO %	4 3	89,01		123'957,19	110'334,29	
69	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VAR2						
0026							
22/11/2013	SOMMANO %	4 3	98,98		66'546,19	65'867,42	
70	TAMPONAMENTI ED INTONACI VAR2						
0027							
22/11/2013	SOMMANO %	4 3	62,96		151'615,91	95'457,38	
71	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VAR2						
0028							
22/11/2013	SOMMANO %	4 4	74,06		122'349,14	90'611,77	
72	INFISSI VAR2						
0029							
22/11/2013	SOMMANO %	4 4	36,43		86'863,12	31'644,23	
73	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VAR2						
0030							
	SOMMANO %	4 4	70,16		59'589,24	41'807,81	
	A RIPORTARE					977'922,94	853'800,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA

IMITSRI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



pag. 9

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

SA MIT SRI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




pag. 10

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno [SAL 4 medicina nucleare - RUV] del (1. Regione) MARCHEL.9
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED
AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO
SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI"
(AP)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli
Piceno

IMPRESA: IMIT Srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Marco Della Tommasina




RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4


Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
2 0001	LAVORI A CORPO (progetto euro 978'258,81 - 100%)					
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
		1	1	16,34		10'840,86
	al S.A.L. n. 1			16,34		10'840,86
	aliquota					(1,11%)
		2	13	-16,34		-10'840,86
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
3 0002	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	66'345,51 (6,78%)	0,00 (0,00%)
	aliquota					
	OPERE STRUTTURALI					
		1	2	100,00		110'337,81
	al S.A.L. n. 1			100,00		110'337,81
	aliquota					(11,28%)
		2	14	-100,00		-110'337,81
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
4 0003	aliquota					(0,00%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	110'337,81 (11,28%)	0,00 (0,00%)
	aliquota					
	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI					
		1	3	95,40		63'480,27
	al S.A.L. n. 1			95,40		63'480,27
	aliquota					(6,49%)
		2	15	-95,40		-63'480,27
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
5 0004	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	66'541,16 (6,80%)	0,00 (0,00%)
	aliquota					
	TAMPONAMENTI ED INTONACI					
		1	4	8,76		10'662,23
	al S.A.L. n. 1			8,76		10'662,23
	aliquota					(1,09%)
		2	16	-8,76		-10'662,23
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
6 0005	aliquota					(0,00%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	121'714,96 (12,44%)	0,00 (0,00%)
	aliquota					
	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
		1	5	7,02		5'655,28
	al S.A.L. n. 1			7,02		5'655,28
	aliquota					(0,58%)
		2	17	-7,02		-5'655,28
7 0006	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,00%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	80'559,61 (8,23%)	0,00 (0,00%)
	aliquota					
	INFISSI					
		1	6	5,29		3'094,13
	al S.A.L. n. 1			5,29		3'094,13
	aliquota					(0,32%)



Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAI	RC		unitario	TOTALE
8 0007	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI	2	18	-5,29		-3.094,13
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00	58'490,09	0,00
					(5,98%)	(0,00%)
9 0008	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE	1	7	14,31		5'495,96
				14,31		5'495,96
						(0,56%)
		2	19	-14,31		-5'495,96
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00	38'406,44	0,00
10 0009	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO				(3,93%)	(0,00%)
		1	8	14,48		21'803,06
				14,48		21'803,06
						(2,23%)
		2	20	-14,48		-21'803,06
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
11 0010	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO			0,00	150'573,60	0,00
					(15,39%)	(0,00%)
		1	9	3,64		1'336,75
				3,64		1'336,75
						(0,14%)
		2	21	-3,64		-1'336,75
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
12 0011	IMPIANTO IDRICO SANITARIO					
				0,00	36'723,84	0,00
					(3,75%)	(0,00%)
		1	10	0,00		0,00
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00	180'655,05	0,00
					(18,47%)	(0,00%)
		1	11	2,53		1'128,10
				2,53		1'128,10
						(0,12%)
		2	22	-2,53		-1'128,10
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00		0,00
						(0,00%)
				0,00	44'589,04	0,00
					(4,56%)	(0,00%)



COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4




pag. 6

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
13 0012	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 1'187'807,25 - 100%) IMPIANTO GAS MEDICINALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	53	88,65		20'673,25 (1,74%)
		4	66	-88,65		-20'673,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	23'320,08 (1,96%)	0,00 (0,00%)
14 0013	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
		2	23	15,49		10'839,82
		2	33	29,64		20'741,91
	al S.A.L. n. 2 aliquota			45,13		31'581,73 (2,66%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	44	31,70		22'183,48 (4,53%)
		4	55	-76,83		-53'765,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	69'979,44 (5,89%)	0,01 (0,00%)
15 0014	OPERE STRUTTURALI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
		2	24	100,00		110'334,87
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00		110'334,87 (9,29%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			100,00		110'334,87 (9,29%)
		4	56	-110,00		-110'334,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	110'334,87 (9,29%)	0,00 (0,00%)
16 0015	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
		2	25	95,39		63'478,41
		2	34	3,59		2'389,01
	al S.A.L. n. 2 aliquota			98,98		65'867,42 (5,55%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota			98,98		65'867,42 (5,55%)
		4	57	-98,98		-65'867,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	66'546,19 (5,60%)	0,00 (0,00%)
17 0016	TAMPONAMENTI ED INTONACI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
		2	26	7,89		10'665,65
		2	35	26,97		36'457,86
	al S.A.L. n. 2 aliquota			34,86		47'123,51 (3,97%)
	al S.A.L. n. 3 aliquota	3	45	35,75		48'326,61 (8,04%)
		4	58	-70,61		-95'450,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	135'179,32 (11,38%)	0,00 (0,00%)




Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 0017	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	2	27		5,82		5'652,64
	2	36		18,71		18'171,98
	al S.A.L. n. 2 aliquota			24,53		23'824,62 (2,01%)
	3	46		68,76		66'782,76
	al S.A.L. n. 3 aliquota			93,29		90'607,38 (7,63%)
	4	59		-93,29		-90'607,38
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	97'124,43 (8,18%)	0,00 (0,00%)
19 0018	INFISSI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	2	28		4,03		3'094,29
	2	37		34,57		26'543,31
	al S.A.L. n. 2 aliquota			38,60		29'637,60 (2,50%)
	3	47		2,61		2'003,99
	al S.A.L. n. 3 aliquota			41,21		31'641,59 (2,66%)
	4	60		-41,21		-31'641,59
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	76'781,35 (6,46%)	0,00 (0,00%)
20 0019	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	2	29		11,28		5'495,36
	2	38		48,85		23'798,62
	al S.A.L. n. 2 aliquota			60,13		29'293,98 (2,47%)
	3	48		25,69		12'515,59
	al S.A.L. n. 3 aliquota			85,82		41'809,57 (3,52%)
	4	61		-85,82		-41'809,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	48'717,75 (4,10%)	0,00 (0,00%)
21 0020	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	2	30		11,17		21'800,64
	2	39		13,87		27'070,26
	al S.A.L. n. 2 aliquota			25,04		48'870,90 (4,11%)
	3	49		65,24		127'329,77
	al S.A.L. n. 3 aliquota			90,28		176'200,67 (14,83%)
	4	62		-90,28		-176'200,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00	195'171,32 (16,43%)	0,00 (0,00%)
22 0021	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
	2	31		3,64		1'336,84
	2	40		14,43		5'299,61
	al S.A.L. n. 2 aliquota			18,07		6'636,45 (0,56%)
	3	50		80,64		29'616,09
	al S.A.L. n. 3 aliquota			98,71		36'252,54 (3,05%)
	4	63		-98,71		-36'252,54


COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4



COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4




Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
25 0024	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE 2 euro 1'411'751,57 - 100%) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota al S.A.L. n. 3 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
		4	67	65,47		53'762,75
		4	80	34,53		28'355,39
				100,00	82'118,14 (5,82%)	82'118,14 (5,82%)
26 0025	OPERE STRUTTURALI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota al S.A.L. n. 3 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
		4	68	89,01		110'334,29
		4	81	10,96		13'585,71
				99,97	123'957,19 (8,78%)	123'920,00 (8,78%)
27 0026	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota al S.A.L. n. 3 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
		4	69	98,98		65'867,42
		4	82	1,02		678,77
				100,00	66'546,19 (4,71%)	66'546,19 (4,71%)
28 0027	TAMPONAMENTI ED INTONACI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota al S.A.L. n. 3 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
		4	70	62,96		95'457,38
		4	83	36,34		55'097,22
				99,30	151'615,91 (10,74%)	150'554,60 (10,66%)
29 0028	MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2 aliquota al S.A.L. n. 3 aliquota SOMMANO al S.A.L. n. 4 % aliquota			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)
		4	71	74,06		90'611,77
		4	84	14,37		17'581,57
				88,43	122'349,14 (8,67%)	108'193,34 (7,66%)
30 0029	INFISSI VAR2 al S.A.L. n. 1 aliquota al S.A.L. n. 2			0,00		0,00 (0,00%)
				0,00		0,00 (0,00%)



Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL.	RC		unitario	TOTALE
31 0030	TINTEGGIATURA E CONTROSOFFITTI VAR2					<i>aliquota</i> <i>al S.A.L. n. 3</i> <i>aliquota</i> <i>(0,00%)</i> 0,00
		4	72	36,43		<i>(0,00%)</i> 31'644,23
		4	85	58,89		51'153,69
						<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(6,15%)</i> 82'797,92 <i>(5,86%)</i>
				95,32	86'863,12	
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
		4	73	70,16		41'807,81
32 0031	IMPIANTI ELETTRICI E FORZA MOTRICE VAR2	4	86	18,19		10'839,28
						<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(4,22%)</i> 52'647,09 <i>(3,73%)</i>
				88,35	59'589,24	
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
		4	74	72,95		176'191,87
		4	87	21,45		51'806,93
33 0032	IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO VAR2					<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(17,11%)</i> 227'998,80 <i>(16,15%)</i>
				94,40	241'524,15	
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
		4	75	80,47		36'252,83
		4	76	11,18		5'036,74
						<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(3,19%)</i> 41'289,57 <i>(2,92%)</i>
34 0033	IMPIANTO IDRICO SANITARIO VAR2					91,65 45'051,36 <i>(3,19%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
		4	77	51,35		33'246,52
		4	88	43,86		28'397,12
						<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(4,59%)</i> 61'643,64 <i>(4,37%)</i>
				95,21	64'744,92	
35 0034	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO VAR2					0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
						0,00 <i>(0,00%)</i>
		4	78	67,07		203'446,13
		4	89	29,17		88'482,54
						<i>SOMMANO al S.A.L. n. 4 %</i> <i>aliquota</i> <i>(21,49%)</i> 291'928,67 <i>(20,68%)</i>
				96,24	303'334,03	

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4



[illegible]

All. n. 2

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 895/10
DEL 13 DIC. 2013**Regione Marche**
ASUR Marche**OGGETTO:** PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL
REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO
DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)**COMMITTENTE:** REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta territoriale n. 5 Ascoli Piceno**IMPRESA:** IMIT Srl**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4**
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4476599 DI euro 240'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	25/10/2012	201'300,00
2	21/03/2013	261'800,00
3	31/07/2013	390'700,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		853'800,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ascoli Piceno 14583467 Il Direttore dei Lavori Ing. Marco Della Tommasina 		


IL SOTTOSCRITTO,VISTO: il Contratto in data 12/03/2012 repertorio n. 7871 registrato a Ascoli Piceno in data 13/03/2012
al n. 672 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'277'828,87
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'277'828,87
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari	36'848,40
Oneri per la sicurezza	36'555,20
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	73'403,60
DETRAZIONI	
Ribasso Offerto 19,713%	251'898,41
Ritenuta per infortuni 0.5%	5'496,67
Ammontare dei certificati precedenti euro	853'800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'111'195,08
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	240'000,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	240'000,00

CERTIFICACHE ai termini dell'articolo _____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa
la rata di euro 240'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro duecentoquarantamila/00).

Ascoli Piceno, 22/11/2013

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Remo Bizzarri



Via del Commercio, 122 - 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736.307221 Fax 0736.403929
www.imitsrl.com - info@imitsrl.com
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese
di Ascoli Piceno N. 01948260441
Capitale Sociale € 80.000,00



RINA
ISO 9001:2008
Certified Management System



ALLEGATO

ALLA

DETERMINA N. 895/19

DEL 13 DIC. 2013

Intestatario:

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale

A.S.U.R. Area Vasta N. 9

Via Caduti del Lavoro, 40

Via degli Iris

60131 Ancona

AN

63100 Ascoli Piceno

AP

Fattura nr. 000092/13 del 27/11/13

Condizione pagamento

BONIFICO BANCARIO

Banca di appoggio

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Pag. 1

Partita IVA cliente

02175860424

Codice fiscale cliente

02175860424

Annotazioni

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Valore unitario	Imponibile	IVA
	PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA ED AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE AL PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO DELL'OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" DI ASCOLI PICENO 4° CERTIFICATO CIG : 31914915AF CUP:E33B10000670003 CONTRATTO REP.N° 7871 DEL 12/03/12 REGISTRATO AD ASCOLI PICENO IN DATA 13/03/12 AL N° 672 ai sensi dell'art.3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e d.l. 187/2010 il pagamento sara' effettuato tramite accredito sul seguente c/c dedicato dell'Appaltatore Scadenze: Bonifico € 264.000,00 al 27/11/13 Vogliate effettuare il bonifico presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA Abi: 08474 CAB 13501 c/c 000120101267 IBAN: IT66D0847413501000120101267		1,00	240.000,00	240.000,00	10
IVA	Descrizione	Imponibile		IVA	Imponibile + Imposta	
10	IVA al 10%	240.000,00		24.000,00	264.000,00	
Spese bolli		Spese incasso		Acconti		Tot. da pagare
Totale imponibile		Totale imposta		Totale fattura		
240.000,00		24.000,00		264.000,00		
264.000,00						