

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto – Il intervento– Liquidazione stato finale, spese tecniche, incentivi, ammissibilità certificato regolare esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria in riferimento al finanziamento utilizzato;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare, per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – Il intervento" CIG 1497569906 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 518.405,91;

2) di dare atto dell'ammissibilità, per il contratto di cui al punto 1), del Certificato di Regolare Esecuzione del 30/09/2013 trasmesso in data 04/10/2013 prot. n. 45612 A.V.5, da cui emerge un credito residuo dell'impresa di € 28.205,91 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 31.026,50 Iva compresa - competenza esercizio 2013;

3) di liquidare:

- all'appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale 14/15, l'importo di € 28.205,91 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 31.026,50 Iva compresa, relativo al credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione (competenza 2013);

- allo Studio Tecnico Associato "Archinprogress" degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca di Ariccia (Roma), la complessiva somma di € 1.787,21 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 2.249,03, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo di tutte le prestazioni professionali per direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., relative al contratto in argomento;

- al personale dell'U.O. Servizio Tecnico SBT AV5 le competenze spettanti ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, per la somma di € 8.930,00 come risultante dai prospetti allegati, precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all'emanazione del nuovo Regolamento Asur;

4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 42.205,53, è contabilizzata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio per l'esercizio di competenza 2013 anno di collaudo dell'opera;

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;


6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996, stante l'urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento e la chiusura del contratto.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


DOTT. SSA CINWETTA CAPOCCHIA


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 11 pagine; di cui n. 2 pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – Area Vasta Territoriale n. 5)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si richiamano gli atti di seguito elencati:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008 avente ad oggetto “D. Lgs n. 229/1999, art. 5/bis - Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze”;
- Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze sottoscritto il 18 marzo 2009;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad oggetto “Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 – Autorizzazione all’ASUR per l’esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio dell’Ospedale di S. Benedetto del Tronto”;
- determina n. 84/ASURDG del 22/01/2010, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del Soccorso II intervento – Indizione gara per affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria”;
- determina n. 331/ASURDG del 07/04/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto II intervento – Nomina commissione giudicatrice”;
- determina n. 736/ASURDG del 11/08/2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta appalto servizi di ingegneria ed architettura per Lavori adeguamento antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto II intervento – Aggiudicazione”;
- Disciplinare di Incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura necessari per l’attuazione dell’intervento denominato Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto dell’Ospedale Madonna del Soccorso - II intervento, sottoscritto in data 19/10/2010 con lo Studio Tecnico Associato “ARCHINPROGRESS” con sede a Roma;
- determina n. 181/ASURDG del 04/03/2011, avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione progetto - Indizione procedura di gara aperta per appalto esecuzione lavori”;
- determina n. 467/ASURDG del 24/05/2011, avente ad oggetto: “Procedura aperta per appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Nomina commissione giudicatrice”.
- determina n. 762/ASURDG del 02/09/2011, avente ad oggetto: Procedura aperta per appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Aggiudicazione.

- contratto d'appalto per esecuzione "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento", sottoscritto in data 28/11/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 15/02/2012 al n°539 serie 3;
- determina n. 562/ASURDG del 10/07/2012, avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione e liquidazione SAL I e II e spese tecniche";
- determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012, avente ad oggetto: "appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione progetto completamento – Affidamento lavori";
- contratto d'appalto per esecuzione "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - II° intervento" – PROGETTO DI COMPLETAMENTO", sottoscritto in data 28/11/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto in data 16/10/2012 al n° 3168 serie 3°;
- determina n. 213/ASURDG del 12/03/2013, avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione e liquidazione SAL IV";
- determina n. 300/ASURDG del 15/04/2013, avente ad oggetto: "appalto esecuzione Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – progetto completamento – Liquidazione SAL I, stato finale spese tecniche";
- determina n. 301/ASURDG del 15/04/2013, avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento – Approvazione e liquidazione SAL V".

L'intervento in oggetto ha lo scopo di realizzare le opere di adeguamento antincendio II intervento nella restante parte della struttura ospedaliera denominata "Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto" (Corpi D, B-C, E-F), per un importo complessivo, previsto nel progetto esecutivo, di € 900.000,00.

A		IMPORTO DEI LAVORI	
	Lavori a corpo	€	720.000,00
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	720.000,00
A.2	ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 9.349,89+€ 2.824,02)	€	12.173,91
	TOTALE A	€	732.173,91
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 10% inclusa)	€	1.000,00

B.2	Imprevisti (IVA 10% inclusa)	€	29.286,96
B.3	Spese tecniche relative progettazione preliminare, direzione lavori, conferenze di servizi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo, ecc.,		
	Sommano (incluso 2% Inarcassa)	€	47.500,00
B.5	Incentivi ex art. 92, c. 5. Dlgs 163/2006 e s.m.i.	€	7.321,74
B.6	IVA		
	IVA sui lavori (10%)	€	73.217,39
	IVA su B.4 (20%)	€	9.500,00
	Sommano	€	82.717,39
	TOTALE B	€	167.826,09
	TOTALE A + B	€	900.000,00

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, nonché della stipula del relativo contratto, il nuovo quadro economico venutosi a creare è il seguente:

A	IMPORTO A BASE D'ASTA:		
	LAVORI A CORPO, al netto degli oneri ordinari e speciali di sicurezza		€ 720.000,00
	• a dedurre il ribasso d'asta del 29,69%		-€ 213.768,00
A1	Importo netto dei lavori, a corpo		€ 506.232,00
A2	ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 9.349,89 + € 2.824,02)		€ 12.173,91
	TOTALE A		€ 518.405,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 10% inclusa)		€ 1.000,00
B2	Imprevisti (IVA 10% inclusa)		€ 29.286,96
B3	Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, Certificato di regolare esecuzione, etc..., incluso aliquota Inarcassa		€ 47.500,00
B4	Incentivi ex art. 92, c. 5. Dlgs 163/2006 e s.m.i.		€ 7.321,74
B5	IVA:		
	IVA sui lavori (10%)	€	51.840,59
	IVA su B3 (20%)	€	9.500,00
	Somma l'IVA		€ 61.340,59

B6	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA:		
	Economie da ribasso d'asta, sui lavori a base d'asta	€	
		213.768,00	
	Economie da ribasso d'asta, sull'IVA dei lavori a base d'asta	€ 21.376,80	
	Sommano le economie da ribasso d'asta		€ 235.144,80
	TOTALE A + B		€ 900.000,00

Il giorno 25/10/2011 tramite apposito verbale venivano consegnati i lavori in epigrafe all'impresa Elettro Stella di Luciani Ennio S.r.l. aggiudicataria dei lavori.

Come concordato tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, la Direzione dei lavori e l'Impresa, d'intesa col RUP, la prima fase operativa ha interessato il Blocco Operatorio del Corpo D piano -1 sottostrada: vista la straordinaria sospensione delle attività delle sale operatorie, e vista la necessità rappresentata dalla Direzione Medica P.O. di effettuare ulteriori lavorazioni di sistemazione non previste in quanto non strettamente connesse con l'antincendio ma fortemente necessarie per l'efficienza del reparto, lavorazioni che se rimandate ad un intervento successivo avrebbero comportato un ulteriore interruzione dell'attività operatoria con grave nocimento sulle attese dell'utenza, la Stazione Appaltante ha ritenuto doveroso anticipare la realizzazione delle suddette lavorazioni trovando le stesse copertura finanziaria con le economie derivanti dal ribasso d'asta dell'intervento in corso.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha intrapreso un'azione di verifica tecnico economica a valle dalla quale è risultato fattibile procedere ad una Perizia di Variante che prevedesse un assestamento del quadro economico per l'utilizzo delle somme per "imprevisti e arrotondamenti" (voce B.2 e B.1 del QTE comparativo) da impiegare per lavori in economia, e l'utilizzo delle economie dei ribassi d'asta (voce C e D dei QTE) per la realizzazioni di opere complementari mediante redazione di un Progetto di completamento, successivamente approvato con determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012.

Il nuovo quadro economico del progetto a seguito della perizia di variante è il seguente:

PROGETTO DI VARIANTE		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 720.000,00
A.2	ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta pari a 9.349,89+2824,02))	€ 12.173,91
A.3	A dedurre il ribasso d'asta del 29,690%	€ - 213.768,00
A.5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI (incluso oneri della sicurezza)	€ 518.405,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e forniture (IVA inclusa)	€ 21.850,57
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	
B.3	Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, Certificato di regolare esecuzione, etc..., incluso aliquota Inarcassa	€ 48.408,70
B.4	Incentivi ex art. 92, c. 5, Dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 7.321,74

B.5	Spese per di gara (pubblicità, commissioni giudicatrici, ecc.) (IVA incl.)	€	7.144,72
B.6	IVA sui lavori voce A (10%)	€	51.840,59
B.7	IVA su B.3	€	9.882,98
	TOTALE B	€	146.449,29
D	Opere complementari ex art. 57 c.5, lettera a.1) del D.lgs 163/2006		
D.1	Progetto di completamento	€	235.144,80
	TOTALE D	€	235.144,80
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A.5+B+C+D)	€	900.000,00

Di seguito si riporta il quadro della tempistica dell'appalto.

QUADRO SINOTTICO DELLA TEMPISTICA DELL'APPALTO	
Consegna Lavori	28/10/2011
Inizio Lavori	28/10/2011
Giorni utili per l'ultimazione	300 (trecento)
Termine di ultimazione previsto	23/08/2012
Verbale di sospensione lavori	23/07/2012
Verbale di ripresa lavori	28/06/2013
Data ultimazione lavori	29/07/2013

In data 04/10/2013 prot. n. 45612 A.V.5 è stata presentata, per il contratto in argomento: a) la documentazione relativa allo Stato finale dei lavori (totale € 518.405,91 oltre IVA al 10 per cento – credito residuo impresa € 28.205,91); b) il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/09/2013.

In data 26/09/2013 è pervenuta dallo Studio Tecnico Associato "Archinprogress" degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca di Ariccia (Roma) la Fatt. n. 14/2013 del 26/09/2013, dell'importo di € 1.787,21 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 2.249,03, IVA ed oneri previdenziali inclusi) per Direzione Lavori, contabilità e sicurezza, a saldo di tutte le prestazioni delle opere relative al contratto in argomento.

Infine, si deve procedere alla liquidazione delle competenze, relative all'intervento principale e al progetto di completamento, spettanti al personale dell'U.O. Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e corrispondente a complessivi € € 8.930,00 come risultanti dai prospetti di ripartizione dell'incentivo economico allegati (all. n. 1-2), precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all'emanazione del nuovo Regolamento Asur.

Per quanto sopra esposto, vanno liquidati:

- **in favore** dell'impresa ELETTRIO STELLA SRL con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale n. 14/15 € 28.205,91 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 31.026,50 Iva compresa - competenza esercizio 2013;
- **in favore** dello Studio Tecnico Associato "Archinprogress" di Ariccia (Roma), l'importo di € 1.787,21 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 2.249,03, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo di tutte le prestazioni professionali per direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., relative al contratto in argomento.
- **in favore** del personale dell'U.O. Servizio Tecnico SBT AV5 le competenze spettanti ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, per la somma di € 8.930,00 come risultante dai prospetti allegati, precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all'emanazione del nuovo Regolamento Asur;

Per quanto concerne il finanziamento dell'appalto, non essendo più in essere il finanziamento espressamente previsto dalla D.G.R. n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto "Definizione del processo di Budgeting delle aziende, zone territoriali, dei presidi di alta specializzazione, del dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell'INRCA per l'anno 2009" e con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 117/S04 del 23/09/2009 avente ad oggetto "Attuazione DGR n. 1306/2009 di definizione del processo di budgeting per il 2009 – Autorizzazione all'ASUR per l'esecuzione di interventi urgenti di adeguamento antincendio dell'Ospedale di S. Benedetto del Tronto", la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 42.205,53 è imputata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio per l'esercizio di competenza 2013.

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento come sopra individuate,

PROPONE

1) di approvare, per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto – II intervento" CIG 1497569906 lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 518.405,91;

2) di dare atto dell'ammissibilità, per il contratto di cui al punto 1), del Certificato di Regolare Esecuzione del 30/09/2013 trasmesso in data 04/10/2013 prot. n. 45612 A.V.5, da cui emerge un credito residuo dell'impresa di € 28.205,91 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 31.026,50 Iva compresa - competenza esercizio 2013;

3) di liquidare:

- all'appaltatore, impresa Elettro Stella di Luciani Ennio s.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto, Via E. Montale 14/15, l'importo di € 28.205,91 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 31.026,50 Iva compresa, relativo al credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione (competenza 2013);

- allo Studio Tecnico Associato "Archinprogress" degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca di Ariccia (Roma), la complessiva somma di € 1.787,21 oltre oneri previdenziali e IVA al 21 % (€ 2.249,03, IVA ed oneri previdenziali inclusi) a saldo di tutte le prestazioni professionali per direzione lavori, contabilità, sicurezza, ecc., relative al contratto in argomento;

- al personale dell'U.O. Servizio Tecnico SBT AV5 le competenze spettanti ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, per la somma di € 8.930,00 come risultante dai prospetti allegati, precisando che tale somma è da intendersi salvo conguaglio in più o in meno in seguito all'emanazione del nuovo Regolamento Asur;

4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto, pari a complessivi € 42.205,53, è contabilizzata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio per l'esercizio di competenza 2013 anno di collaudo dell'opera;

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996, stante l'urgenza di formalizzare la liquidazione in argomento e la chiusura del contratto.


Il Responsabile del procedimento
(Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico SBT)
(Paolo Enrico Svampa)




Il Dirigente F.FF. dell'UOC Economico Finanziaria SBT Area Vasta n. 5,

vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del procedimento, si dà atto che la spesa di cui al punto n. 4) della presente determina viene registrata al conto patrimoniale 0102020204 "fabbricati indisponibili" del Bilancio di Esercizio 2013.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Milco Coacci)



Per il Dirigente U.O.
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Funzionario Delegato
(Bruna Pelliccioni)



- ALLEGATI -

Allegati:

- Ripartizione incentivo contratto principale
- Ripartizione incentivo contratto lavori di completamento