

104



ASUR
Area Vasta n.3

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 228/19
DEL 14 APR. 2014


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 3 a tutto il 07/01/2014

OGGETTO: Realizzazione nuova sede Centro Dialisi Ospedale di Tolentino

COMMITTENTE: Asur Area Vasta n.3 Macerata

IMPRESA: Elettroidraulica Silvi Snc di Mancinelli & C.



A.S.U.R. AREA VASTA n.3
Servizio AREA VASTA n.3 MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA

Elettroidraulica Silvi s.n.c.
di Mancinelli & C.

Contratto in data 31/01/2012 rep. n. 5991 registrato Macerata in data 20/02/2012
al n.001173 di euro 349 882.19

Atto di sottomissione in data 19/12/2013

Data Offerta:	23/08/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	446 428,57
Data Consegna:	11/06/2012	Somme a Disposizione:	150 177,81
Data Inizio Lavori:	11/06/2012	Importo per la Sicurezza:	18 000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	300	IMPORTO DI VARIANTE	508 005,21
Data Utile per Ultimazione:	06/02/2013	Somme a Disposizione (variante):	101 857,97
Giorni di Sospensione:	326	Importo per la Sicurezza (variante):	20 482,77
Numero di Sospensioni:	2		
Nuova Data Ultimazione:	27/02/2014	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 01.19.001.003	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50. SOMMANO m	48,00	48,18	2'312,64
2 02.01.003.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SOMMANO mc	70,00	13,44	940,80
3 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO mc	45,93	3,80	174,53
4 02.03.002.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO mc	23,61	173,15	4'088,07
5 02.03.006.001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. SOMMANO mq	156,71	13,59	2'129,68
6 02.03.006.002	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più. SOMMANO mq	449,33	0,95	426,87
7 02.03.008.001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SOMMANO mq	61,69	9,76	602,10
8 02.03.009	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia intemo che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	19,00	12,68	240,92
9 02.03.010.003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SOMMANO mq	218,13	14,61	3'186,88
10 02.03.010.004	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. SOMMANO mq	15,08	17,52	264,20
11 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	123,87	12,67	1'569,43
12 02.04.003.004	Rimozione di battiscopa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo. SOMMANO m	10,00	2,20	22,00
13 02.04.006	Rimozione di tubi in ferro e PVC per condotte. Rimozione di tubi in ferro e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i masse ... e genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. SOMMANO m	44,50	2,82	125,49
14 02.04.008	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la			
	A R I P O R T A R E			16'083,61

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16'083,61
15 02.04.009	cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	53,00	22,01	1'166,53
16 02.05.001.001	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	20,00	26,40	528,00
17 02.05.012	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO mq	45,00	13,46	605,70
18 03.01.001.001	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto dd materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO mq	45,00	4,46	200,70
19 03.01.001.002	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opea ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	150,95	12,96	1'956,32
20 03.01.003.007	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opea ben costipato e livellato, eseguito per pavim ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO mq	578,85	0,96	555,70
21 03.01.003.008	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali e naturali espansi, dati in opea per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... i dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	34,58	17,57	607,57
22 03.01.012.002	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali e naturali espansi, dati in opea per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO mq	207,47	1,97	408,72
23 03.02.017.002	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un ins ... griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa SOMMANO mq	17,87	25,18	449,97
24 03.02.022	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine). SOMMANO mc	8,70	234,88	2'043,46
25 03.03.002.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio atre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	123,37	21,36	2'635,18
26 03.03.020.001	Classe di esposizione XCl - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fomitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SOMMANO mc	15,35	130,31	2'000,26
27 03.03.020.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. SOMMANO mq	13,20	23,10	304,92
28	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO mq	73,38	31,55	2'315,15
	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad adherenza migliorata Fe B44K per			
	A R I P O R T A R E			31'861,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			31'861,79	
03.04.001	strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO kg	3'221,96	1,50	4'832,94
29 03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO kg	682,82	1,72	1'174,45
30 04.01.036	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: le collature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.	SOMMANO mq	3,65	358,30	1'307,79
31 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qualità dell'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO mq	79,20	32,37	2'563,70
32 05.01.001.007	Solaio in laterocemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in situ. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00.	SOMMANO mq	19,62	62,71	1'230,37
33 06.01.007.002	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arricchito, tirato in piano con regola, e da un terzo strato di rinzaffo, tirato in piano o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.	SOMMANO mq	70,15	21,95	1'539,79
34 06.01.008.001	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito con regola, e da un terzo strato di rinzaffo, tirato in piano o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.	SOMMANO mq	395,55	14,25	5'636,59
35 06.03.003.007	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse le lavorazioni di sterna, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.				
	Marmo Travertino spessore 2 cm.	SOMMANO mq	4,21	210,19	884,90
36 06.03.003.008	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse le lavorazioni di sterna, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.				
	Marmo Travertino spessore 3 cm.	SOMMANO mq	5,00	220,90	1'104,50
37 06.03.004.008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno strato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.	SOMMANO mq	3,26	166,06	541,36
38 06.04.023	Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da un collante idoneo, previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO mq	253,85	31,39	7'968,35
39 06.04.024	Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe I di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la parete e la larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m	239,15	8,36	1'999,30
40 06.05.011	Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO mq	253,85	4,41	1'119,47
	A R I P O R T A R E				63'765,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			63'765,30
41 07.01.005.002	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. SOMMANO mq	66,87	15,22	1'017,76
42 07.01.005.004	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. SOMMANO mq	70,66	15,91	1'124,20
43 07.02.001	Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	32,98	5,84	192,60
44 07.02.002	Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più. SOMMANO mq	197,88	0,82	162,26
45 07.02.005.001	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... (fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/mc 28. SOMMANO mq	67,07	8,43	565,40
46 07.02.006.001	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/mc 28. SOMMANO mq	87,24	2,39	208,50
47 07.03.002	Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di ... ggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	322,33	29,67	9'563,53
48 08.01.004.003	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. SOMMANO m	12,00	27,53	330,36
49 08.01.012	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	3,02	84,86	256,28
50 08.02.002.002	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore= mm 40 x 1,2. SOMMANO m	78,00	14,26	1'112,28
51 08.02.002.005	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore= mm 80 x 1,5. SOMMANO m	38,00	21,12	802,56
52 08.02.002.007	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore= mm 110 x 1,8. SOMMANO m	62,00	26,71	1'656,02
53 08.02.002.008	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore= mm 125 x 2,0. SOMMANO m	15,00	29,62	444,30
54 09.01.011.001	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85. SOMMANO cad	2,00	37,13	74,26
55	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e			
	A R I P O R T A R E			81'275,61

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			81'275,61
09.01.011.002	grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controltelaio da mm 86 fino a mm 100. SOMMANO cad	7,00	40,38	282,66
56 09.01.011.003	Controltelaio per porte in legno. Controltelaio in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controltelaio da mm 101 fino a mm 150. SOMMANO cad	3,00	46,88	140,64
57 09.03.007	Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti i ... le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	8,22	321,22	2'640,43
58 09.03.011	Compenso per anodizzazione con procedimento elettrolitico e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). SOMMANO mq	23,69	11,38	269,59
59 09.03.013	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. SOMMANO mq	23,69	348,56	8'257,38
60 09.05.006.023	Vetrata termoacustiche isolanti. Vetrata termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7. SOMMANO mq	23,69	90,84	2'152,00
61 12.01.004.001	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO mq	704,08	6,92	4'872,23
62 12.01.009	Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato appennello, del tipo vernicesiliconica in solve ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	55,00	9,43	518,65
63 12.04.002.003	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ... occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. SOMMANO mq	603,51	4,40	2'655,44
64 12.04.003.001	Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove. SOMMANO mq	100,57	1,51	151,86
65 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. SOMMANO mq	704,08	1,89	1'330,71
66 13.16.005.003	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 22 (1/2"). SOMMANO m	86,00	3,98	342,28
67 13.16.005.004	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 28 (3/4"). SOMMANO m	48,00	4,07	195,36
68 13.16.005.005	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 35 (1"). SOMMANO m	22,00	4,42	97,24
69 13.16.016.004	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). SOMMANO m	6,00	17,38	104,28
	A R I P O R T A R E			105'286,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			105'286,36
70 13.18.001.004	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42. SOMMANO cad	8,00	22,94	183,52
71 13.31.001.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz... su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati). SOMMANO mc	0,15	1'361,01	204,15
72 13.31.001.003	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz... urature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Incremento per tracce su muri e solai pieni. SOMMANO mc	0,14	1'284,74	179,86
73 13.31.003.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi ... tura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza. SOMMANO m	120,00	11,26	1'351,20
74 13.31.004.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di t... accia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza. SOMMANO m	30,00	28,04	841,20
75 14.01.010.002	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e ... o e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02. SOMMANO m	86,00	13,27	1'141,22
76 14.01.010.003	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e ... o e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51. SOMMANO m	48,00	14,77	708,96
77 14.01.010.004	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e ... ito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13. SOMMANO m	22,00	19,75	434,50
78 14.02.002.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. SOMMANO cad	1,00	229,06	229,06
79 14.02.008.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. SOMMANO cad	1,00	263,75	263,75
80 14.02.009	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	5,00	148,11	740,55
81 14.02.028.001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	7,00	216,52	1'515,64
82 14.02.028.011	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	4,00	170,77	683,08
83 14.02.028.013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SOMMANO cad	5,00	140,32	701,60
	A R I P O R T A R E			114'464,65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			114'464,65
84 14.02.028.015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). SOMMANO cad	5,00	154,66	773,30
85 14.04.016.002	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di racc ... zionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole. SOMMANO cad	1,00	140,34	140,34
86 14.04.021.002	Valvola intercettazione a sfera da incasso con cappuccio. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi file ... 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	14,00	18,53	259,42
87 14.06.001	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	3,00	823,12	2'469,36
88 14.06.002	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	4,00	646,84	2'587,36
89 14.06.007.001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. SOMMANO cad	3,00	385,60	1'156,80
90 14.06.007.002	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... occorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. SOMMANO cad	3,00	484,67	1'454,01
91 14.06.008.001	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). SOMMANO cad	3,00	330,42	991,26
92 14.06.008.003	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). SOMMANO m	6,30	102,27	644,30
93 15.01.001.001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). SOMMANO cad	41,00	33,57	1'376,37
94 15.01.001.003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). SOMMANO cad	24,00	40,28	966,72
95 15.01.001.004	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. SOMMANO cad	6,00	12,94	77,64
96 15.01.002.001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). SOMMANO cad	53,00	38,09	2'018,77
97 15.01.002.003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).			
	A R I P O R T A R E			129'380,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			129'380,30
98 15.01.005.001	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo N07 V-K o N07G9-K in tubazione ... o e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In PVC per punto luce semplice o doppio. SOMMANO cad	2,00	45,32	90,64
99 15.02.001.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	53,00	6,40	339,20
100 15.02.001.002	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in pi, sulla stessa scatola. SOMMANO cad	57,00	47,23	2'692,11
101 15.02.002.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... ollari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL SOMMANO cad	15,00	9,32	139,80
102 15.02.002.002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in pi, sulla stessa scatola. SOMMANO cad	27,00	45,64	1'232,28
103 15.02.005.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in pi, sulla stessa scatola. SOMMANO cad	15,00	9,32	139,80
104 15.03.001	Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55. Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo H07V-K o N07VK con tubazione ... , scatole in PVC o in ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SOMMANO cad	27,00	7,59	204,93
105 15.03.002	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SOMMANO cad	64,00	34,38	2'200,32
106 15.03.003.001	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SOMMANO cad	59,00	71,55	4'221,45
107 15.03.003.002	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno. SOMMANO cad	1,00	259,30	259,30
108 15.03.008	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter). SOMMANO cad	3,00	587,79	1'763,37
109 15.03.009	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	1,00	67,92	67,92
110 15.03.019	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	18,00	98,92	1'780,56
111 15.03.024.001	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	28,00	31,57	883,96
	A R I P O R T A R E			145'395,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			145'395,94
112 15.03.024.002	panel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 SOMMANO cad	24,00	97,83	2'347,92
113 15.03.029.001	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collega ... i patch panel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 SOMMANO cad	4,00	228,85	915,40
114 15.03.031.002	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità rack 600x600 SOMMANO cad	1,00	1'003,02	1'003,02
115 15.03.031.003	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16 e interruttore magnetotermico SOMMANO cad	1,00	202,66	202,66
116 15.03.031.004	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n3 ventilatori 65 mc/h 220V SOMMANO cad	1,00	263,22	263,22
117 15.03.032.001	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione SOMMANO cad	1,00	107,41	107,41
118 15.03.033.001	Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U SOMMANO cad	3,00	185,13	555,39
119 15.03.034.003	Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U SOMMANO cad	3,00	315,85	947,55
120 15.04.003.008	Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori ST/SC SOMMANO cad	3,00	26,13	78,39
121 15.04.003.010	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x50 mmq. SOMMANO m	150,00	9,07	1'360,50
122 15.04.005.012	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mmq. SOMMANO m	100,00	5,58	558,00
123 15.04.005.023	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x10 mmq. SOMMANO m	50,00	9,64	482,00
124 15.04.005.024	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x6 mmq. SOMMANO m	545,00	4,72	2'572,40
125 15.04.005.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mmq. SOMMANO m	213,00	3,69	785,97
	A R I P O R T A R E			158'357,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			158'357,54
126 15.04.005.026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mmq. SOMMANO m	35,00	2,35	82,25
127 15.04.006.005	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mmq. SOMMANO m	45,00	5,82	261,90
128 15.04.006.006	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mmq. SOMMANO m	165,00	4,28	706,20
129 15.04.006.008	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6 mmq. SOMMANO m	340,00	2,29	778,60
130 15.04.006.009	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mmq. SOMMANO m	300,00	1,60	480,00
131 15.04.006.010	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mmq. SOMMANO m	108,00	1,40	151,20
132 15.04.006.011	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mmq. SOMMANO m	50,00	0,83	41,50
133 15.04.008.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio (NPI) ed ... giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH SOMMANO m	1'440,00	2,62	3'772,80
134 15.05.001.002	Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e post ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. SOMMANO m	168,00	2,83	475,44
135 15.05.001.003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e post ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SOMMANO m	410,00	2,54	1'041,40
136 15.05.001.004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e post ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. SOMMANO m	54,00	3,22	173,88
137 15.05.004.004	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file ... protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25 SOMMANO m	152,00	9,49	1'442,48
138 15.05.008.004	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 SOMMANO cad	21,00	5,11	107,31
139 15.05.008.005	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70 SOMMANO cad	19,00	6,06	115,14
	A R I P O R T A R E			167'987,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			167'987,64
140 15.05.008.006	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70 SOMMANO cad	5,00	7,00	35,00
141 15.05.008.007	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 SOMMANO cad	1,00	13,54	13,54
142 15.05.009.002	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50 SOMMANO cad	46,00	8,31	382,26
143 15.05.009.003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 SOMMANO cad	20,00	10,91	218,20
144 15.05.012.002	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. SOMMANO m	81,00	48,28	3'910,68
145 15.05.012.003	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO m	36,00	51,26	1'845,36
146 15.05.012.004	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. SOMMANO m	3,00	63,72	191,16
147 15.05.012.006	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. SOMMANO cad	3,00	30,06	90,18
148 15.05.012.007	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO cad	7,00	34,37	240,59
149 15.05.012.008	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. SOMMANO cad	1,00	44,00	44,00
150 15.05.012.010	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150. SOMMANO cad	30,00	32,48	974,40
151 15.05.012.011	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200. SOMMANO cad	13,00	35,48	461,24
152 15.05.012.012	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300. SOMMANO cad	1,00	44,18	44,18
153 15.05.012.014	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. SOMMANO cad			
	A R I P O R T A R E			176'438,43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			176'438,43
	SOMMANO cad	2,00	42,08	84,16
154 15.05.012.015	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.			
	SOMMANO cad	1,00	46,89	46,89
155 15.05.012.022	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm 150.			
	SOMMANO cad	5,00	37,04	185,20
156 15.05.012.023	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio .. altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200.			
	SOMMANO cad	4,00	43,77	175,08
157 15.05.013.002	Incremento per canale metallico zincato. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizi ... emento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 150 mm			
	SOMMANO cad	81,00	23,59	1'910,79
158 15.05.013.003	Incremento per canale metallico zincato. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizi ... emento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm			
	SOMMANO cad	36,00	25,04	901,44
159 15.05.013.004	Incremento per canale metallico zincato. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizi ... emento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 300 mm			
	SOMMANO cad	3,00	27,98	83,94
160 15.06.018.040	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... occorre per dare il lavoro finito E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.			
	SOMMANO cad	2,00	309,46	618,92
161 15.07.009	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq.			
	SOMMANO m	1'114,00	9,43	10'505,02
162 15.07.010	Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche ... qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq.			
	SOMMANO m	44,00	13,79	606,76
163 15.07.012.002	Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in mater ... ltoneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.			
	SOMMANO cad	9,00	73,66	662,94
164 15.08.004.002	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/mq) con titolo di alluminio superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.			
	SOMMANO cad	48,00	172,01	8'256,48
165 15.08.019.003	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ... lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).			
	SOMMANO cad	4,00	158,07	632,28
166 15.08.019.004	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ... lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).			
	SOMMANO cad	15,00	192,21	2'883,15
167 15.08.019.005	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ... mento; la lampada			
	A R I P O R T A R E			203'991,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			203'991,48
168 16.01.022	fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24W (S.A.). SOMMANO cad	2,00	243,67	487,34
169 16.01.024	Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per ... centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	1,00	65,69	65,69
170 16.01.025.003	Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	3,00	32,88	98,64
171 16.01.027	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... isposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con martelletto. SOMMANO cad	3,00	65,69	197,07
172 16.01.028	Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di c... i accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	1,00	229,94	229,94
173 16.01.029.001	Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	3,00	65,69	197,07
174 16.02.007.001	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. SOMMANO cad	55,00	190,54	10'479,70
175 16.02.007.003	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale. SOMMANO cad	1,00	26,46	26,46
176 16.02.007.005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. SOMMANO cad	5,00	203,04	1'015,20
177 16.02.007.014	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. SOMMANO cad	2,00	107,74	215,48
178 18.03.001.003	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400. SOMMANO cad	1,00	399,42	399,42
179 18.03.003.003	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60. SOMMANO cad	3,00	81,53	244,59
180 18.03.017	Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei d... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60. SOMMANO cad	6,00	29,22	175,32
181	Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino ... ecc. ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO kg	150,00	2,32	348,00
	A R I P O R T A R E			218'171,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			218'171,40
23.01.001.003	SOMMANO all'or	82,00	25,00	2'050,00
182	Operaio Qualificato Provincia di Macerata			
23.01.002.003	SOMMANO all'or	135,00	24,00	3'240,00
183	Operaio Comune Provincia di Macerata			
23.01.003.003	SOMMANO all'or	84,00	23,00	1'932,00
184	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento.			
24.01.021	SOMMANO mc	10,00	325,61	3'256,10
185	Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi c ... o sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10			
24.01.023.001	SOMMANO m	40,00	7,15	286,00
186	Fornitura e posa in opera di rasatura di massetto rapido con prodotto autolivellante di spessore medio di mm.2. Applicazione con spatola metallica, di malta cementizia bicomponente ... ulo elastico a 28 gg. 180 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
EDI.001	SOMMANO m2	768,32	8,00	6'146,56
187	Rivestimento plastico in materiale vinilico. Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato dello spessore di mm.1 costituito da uno strato ... di polivinile, è compresa la riprofilatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
EDI.002	SOMMANO m2	461,53	30,00	13'845,90
188	Fornitura e posa in opea di controtelaio tipo scrigno, compresi il pannello cieco per porta scorrevole a scomparsa fino a mt. 1,00 di lunghezza, idonea maniglia e serratura in acc ... scelta della D.L. , comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
EDI.007	SOMMANO m2	7,23	400,00	2'892,00
189	ALLARME GAS CLINICI di reparto formato da una centralina di gestione allarmi per reti di distribuzione gas medicinali conforme alle norme EN 7396-1 e EN 475 in grado di controllare ... sporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO cadauno	1,00	544,78	544,78
ALLARME 001				
190	SEGNALAZIONE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO GAS CLINICI per centralina di intercettazione gas medicinali, conforme alle norme EN 7396-1 e EN 475 in grado di segnalare lo stato di funzio .. sporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO cadauno	3,00	168,84	506,52
ALLARME 003				
191	QUADRO D'INTERCETTAZIONE GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI-EN 7396/07 e completo di: cassetta metallica di protezione ad incasso o da esterno verniciata a fuoco, con sportello ... audo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO cadauno	1,00	718,63	718,63
INTERC.AREA3	Gas intercettati OSSIGENO, VUOTO e ARIA MEDICALE.			
192	QUADRO DOPPIO DI RIDUZIONE DI 2 STADIO PER GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN 10524/08 e completo di: - Cassetta metallica di protezione ad incasso o da esterno verniciat ... llaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO cadauno	1,00	2'195,81	2'195,81
RIDUZ_ 23	Gas allacciati OSSIGENO, VUOTO, ARIA MEDICALE.			
193	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... to) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO m	190,40	21,79	4'148,82
TUBO_02	Diametro interno/esterno: 10/12 (tubo in rotoli e/o barre).			
194	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... to) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
GAS MED	SOMMANO m	149,70	24,00	3'592,80
TUBO_03	Diametro interno/esterno: 12/14 (tubo in rotoli e/o barre).			
195	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea			
	A R I P O R T A R E			263'527,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			263'527,32
GAS MED TUBO_04	al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 14/16 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	84,00	25,25	2'121,00
196 GAS MED TUBO_05	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 16/18 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	49,90	28,18	1'406,18
197 GAS MED TUBO_06	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 20/22 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	23,00	30,95	711,85
198 GAS MED TUBO_12	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 10/12 (tubo in rotoli). SOMMANO m	38,50	21,21	816,59
199 GAS MED TUBO_13	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 12/14 (tubo in rotoli). SOMMANO m	77,00	23,43	1'804,11
200 GAS MED TUBO_15	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 16/18 (tubo in rotoli). SOMMANO m	8,00	27,59	220,72
201 GAS MED TUBO_16	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 20/22 (tubo in rotoli). SOMMANO m	4,00	30,22	120,88
202 IE.001.001	Fornitura e posa in opera QUADRO ELETTRICO IP55; carpenteria a pavimento o parete, composto da uno scomparto con sportello frontale trasparente e chiusura a chiave, comprendente in ... perfetta regola d'arte secondo le norme CEI. Q.E.G. IP55 di reparto, a pavimento, come da schema unifilare n°1, TAV. n°E5 SOMMANO cad	1,00	9'940,00	9'940,00
203 IE.001.002	Fornitura e posa in opera QUADRO ELETTRICO IP55; carpenteria a pavimento o parete, composto da uno scomparto con sportello frontale trasparente e chiusura a chiave, comprendente in ... secondo le norme CEI. Q.E. IP55 di stanza a parete, in resina a doppio isolamento, come da schema unifilare n°2, TAV. n°E5 SOMMANO cad	16,00	600,00	9'600,00
204 IE.002.001	Incremento al punto presa di servizio per punto di chiamata dalla pulsantiera del testaleto. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata. SOMMANO cad	16,00	36,59	585,44
205 IE.003	Fornitura e posa in opera di plafoniera con grado di protezione IP55 a doppio isolamento in Classe II con corpo base in cornice di policarbonato bianco, guarnizione stagna anti-inquinamento, componenti elettrici, accessori di fissaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	60,00	120,00
206 IE.006	Realizzazione di smantellamento impianto elettrico esistente per l'intero reparto, compreso l'accantonamento in cantiere di tutto il materiale riutilizzabile, a parere insindacabile di specialisti autorizzati. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO corpo	1,00	778,60	778,60
207 IE.008	Fornitura e posa in opera di quadretto di SEGNALAZIONE ACUSTICO-LUMINOSA per chiamata infermieri, dalle degenze, ambulatori, bagni, ecc., completo di scatola da incasso, placca di ... r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le Norme CEI come da schema unifilare di cui alla TAV. SOMMANO corpo			
	A R I P O R T A R E			291'752,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			291'752,69	
	N. E5.				
	SOMMANO cad	1,00	450,00	450,00	
208 IE.009	Fornitura e posa in opera di lampada a tastiera di conferma chiamata ed annullamento, costituita da visualizzatore luminoso tipo a bandiera posto esterno porta con lampada 3 W -24 ... infermieri, comprese opere murarie ed ogni altro onere magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	SOMMANO cad	6,00	158,56	951,36
209 NP 01	Parete in cartongesso e interposta fibra minerale.	SOMMANO m2	192,23	38,55	7'410,47
210 NP 02(06.06.004.002)	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, e ... il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.	SOMMANO m	4,00	27,20	108,80
211 NP 03(14.02.001.002)	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	SOMMANO cad	1,00	170,77	170,77
212 NP 04(14.02.001.009)	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	SOMMANO cad	1,00	170,77	170,77
213 NP 05(14.02.001.011)	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	SOMMANO cad	1,00	170,77	170,77
214 NP 06(14.02.025.003)	Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sif ... ccio e di scarico. In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22.	SOMMANO cad	3,00	277,26	831,78
215 NP 07	Sottomobile per lavello cucina in legno bianco dim.90x50. Ogni onere compreso per fornitura e montaggio	SOMMANO cadauno	3,00	147,00	441,00
216 NP 08(14.02.021.002)	Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera completo di piletta e griglia di scarico ad ango ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.	SOMMANO cad	1,00	238,34	238,34
217 NP 09(14.04.012)	Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	1,00	59,02	59,02
218 NP 10(14.04.015)	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	1,00	126,51	126,51
219 NP 11(14.04.018)	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavell ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	4,00	165,75	663,00
220 NP 12(13.24.005.001)	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.	SOMMANO kg	1'000,00	12,86	12'860,00
221 NP 13(13.24.005.002)	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz ... mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.	SOMMANO kg	520,00	7,20	3'744,00
	A R I P O R T A R E			320'149,28	

COMMITTENTE: Asur Area Vasta n.3 Macerata

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 07/01/2014


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			320'149,28
222 NP 14(13.16.044.005)	Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduc ... dicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 10 applicato all'esterno. SOMMANO mq	180,00	33,80	6'084,00
223 NP 15(13.15.013.002)	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportune ... vi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato. SOMMANO kg	100,00	5,20	520,00
224 NP 16(13.16.047.002)	Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio z ... ono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio. SOMMANO mq	23,00	42,82	984,86
225 NP 17(13.24.002.002)	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 100. SOMMANO m	6,00	14,51	87,06
226 NP 18(13.24.002.004)	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 150. SOMMANO m	18,00	18,59	334,62
227 NP 19(13.24.002.005)	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 180. SOMMANO m	12,00	20,04	240,48
228 NP 20(13.24.002.006)	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 200. SOMMANO m	18,00	23,42	421,56
229 NP 21(13.24.002.007)	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250. SOMMANO m	24,00	28,51	684,24
230 NP 22(13.24.006)	Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione I al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. SOMMANO kg	5,00	24,86	124,30
231 NP 23(13.24.013.003)	Bocchetta in alluminio con bare orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con bare orizzontali fisse inclinate a 0 ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). SOMMANO dmq	100,00	11,14	1'114,00
232 NP 24(13.24.013.004)	Bocchetta in alluminio con bare orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con bare orizzontali fisse inclinate a 0 ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). SOMMANO dmq	60,00	10,31	618,60
233 NP 25(13.24.021.002)	Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 60 ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150). SOMMANO dmq	50,00	8,98	449,00
234 NP 26(13.24.036.002)	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente de ... n polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portataaria. Collare D = 150 mm. SOMMANO cad	6,00	19,17	115,02
235 NP 27(13.24.040.002)	Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio ... rda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210). SOMMANO dmq	150,00	7,61	1'141,50
	A R I P O R T A R E			333'068,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			333'068,52
236 NP 28(13.24.042.002)	Accessori per serrande di regolazione costituiti da comando manuale, mensola per servomotore e interruttore di fine corsa. Comando manuale oltre a 50 dmq. SOMMANO cad	5,00	29,48	147,40
237 NP 29(13.24.043.004)	Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria. Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria i ... a. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (mc/h). Diametro = 200 P = 220/940. SOMMANO cad	1,00	187,76	187,76
238 NP 30	Diffusore a soffitto quadrato a moto turbolento con feritoie orientabili con plenum in lamiera d'acciaio zincata coibentata e raccordo circolare. Dim. 400x400, diametro 160, Q=220/270 SOMMANO cadauno	4,00	453,49	1'813,96
239 NP 31	Diffusore a soffitto quadrato a moto turbolento con feritoie orientabili con plenum in lamiera d'acciaio zincata coibentata e raccordo circolare. Dim. 587x587 (est. 600x600) D=250, Q=500/700 SOMMANO cadauno	11,00	505,01	5'555,11
240 NP 32	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib ... cordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio. SOMMANO cadauno	5,00	187,67	938,35
241 NP 33(01.19.001.005)	Pali trivellati fino a m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80. SOMMANO m	12,00	94,07	1'128,84
242 NP 34	Compenso per incremento al massetto con uso di cemento tipo 425 SOMMANO mq	123,35	3,50	431,73
243 NP 35(16.02.004.008)	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1400 x 2150. SOMMANO cad	1,00	889,48	889,48
244 NP 36	Fornitura e posa in opera di serratura elettrica su porta taglia fuoco di ingresso al reparto in prossimità degli ascensori in quanto è stato predisposto un'impianto di chiamata citofonica SOMMANO cadauno	1,00	110,00	110,00
245 NP 38(15.03.030.002)	Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm SOMMANO cad	1,00	66,52	66,52
246 NP 39(15.03.026.002)	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP SOMMANO cad	4,00	351,82	1'407,28
247 NP 40(15.04.003.009)	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guai ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x35 mmq. SOMMANO m	150,00	6,98	1'047,00
248 NP 41(15.06.024.002)	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... ,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli). SOMMANO cad	1,00	399,20	399,20
249 NP 42(15.06.026.010)	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30, tenuta meccanica IK08. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30, ... o. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona anteriore) SOMMANO cad	1,00	390,65	390,65
250 NP 43(15.06.018.004)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A. SOMMANO cad	1,00	50,51	50,51
251	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori			
	A R I P O R T A R E			347'632,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			360'777,36
	SOMMANO cad	2,00	216,72	433,44
266 NP 59(13.19.013.001)	Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differe ... regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,1/ 2,0 bar.	SOMMANO cad	1,00	292,05
267 NP 60(13.19.034.003)	Potenzometro di comando a distanza per regolatori e apparecchiature elettroniche. Potenzometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Potenzometro temperatura scala 20/105°C.	SOMMANO cad	1,00	168,83
268 OSM.001	Circuito di distribuzione acqua osmotizzata in acciaio inox AISI 316L. Realizzazione di linea di distribuzione in acciaio INOX AISI 316L, con strutturazione ad anello unico per tutto il circuito di distribuzione dell'acqua trattata per le periodiche analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua distribuita	SOMMANO a corpo	1,00	63'081,58
269 OSM.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rilsan diametro 4 mm per circuito di aria compressa, per collegamento di valvole pneumatiche in sala osmosi e sale dialisi.	SOMMANO m	400,00	4,53
270 OSM.003	Fornitura e posa in opera di compressore silenziato di litri 24 in grado di alimentare le valvole pneumatiche e del generatore di vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO a corpo	1,00	284,69
271 OSM.004	Fornitura e posa in opera di valvola pneumatica in acciaio inox di tipo sanitario per svuotamento anello completa di scarico condensa e collegamenti idraulici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cadauno	13,00	915,75
272 OSM.005	Collegamento delle tubazioni del circuito acqua osmotizzata all'impianto esistente consistente in: · svuotamento del circuito; · taglio delle tubazioni; · collegamento del nuovo anello; · messa in pressione dell'impianto; · disinfezione chimica. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito.	SOMMANO a corpo	1,00	1'275,86
273 OSM.006	Fornitura e posa in opera di numero 16 pannelli testaleto singoli modello Media Supply Centre, sviluppato da Fresenius Medical Care. Il Media Supply Centre è realizzato su una stampante con prese speciali, campanello chiamata infermiere, uscita RS 232 o RJ 45 (per il trasferimento dati), presa cuffia TV.	SOMMANO cadauno	16,00	3'122,94
274 PRESA GAS 001	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità termica ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Preso OSSIGENO Attacco UNI/AFNOR	SOMMANO cadauno	22,00	100,97
275 PRESA GAS 002	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità termica ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Preso ARIA MEDICALE 4 Bar Attacco UNI/AFNOR	SOMMANO cadauno	22,00	100,97
276 PRESA GAS 004	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità termica ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Preso ASPIRAZIONE Attacco UNI/AFNOR	SOMMANO cadauno	22,00	100,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro			496'661,62
	RIBASSO del 22,535% da considerare su euro			496'661,62
	T O T A L E euro			496'661,62
	A R I P O R T A R E			496'661,62

COMMITTENTE: Asur Area Vasta n.3 Macerata

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 07/01/2014

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NONapplicare il Ribasso euro 18'000,00</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 18'000,00 / 446'428,57 = 0,040320000129024</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 22,535% da applicare su euro 496'661,62 = (SAL * (1 - IS) * R) = (496'661,62 * (1 - 0,040320000129024) * -0,22535) = euro</p>	496'661,62 -107'409,97 PER LAVORI A MISURA euro 389'251,65 TOTALE euro 389'251,65
	<p>Tolentino, 07/01/2014</p> <p style="text-align: center;"> Elettroidraulica Silvi s.n.c. di Mancini U.C. Il Direttore dei Lavori Ing. Dini Fulvia </p> <p style="text-align: center;"> A.SUR. AREA VASTA n.3 Servizio Tecnico Il Dirigente Ing. DINI FULVIA </p> 	
	A RIPORTARE	

102



ASUR
Area Vasta n.3

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 2289
DEL 14 APR. 2014

OGGETTO: Realizzazione nuova sede Centro Dialisi Ospedale di Tolentino

COMMITTENTE: Asur Area Vasta n.3 Macerata

IMPRESA: Elettroidraulica Silvi Snc di Mancinelli & C.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 75'670,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	18/12/2012	104'547,00
2	16/04/2013	207'088,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		311'635,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/01/2012 repertorio n. 5991 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001173 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	389'251,65
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	389'251,65
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'946,26
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	311'635,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	313'581,26
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	75'670,00
per I.V.A. al 10%	7'567,00
TOTALE GENERALE euro	83'237,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 46 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 75'670,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro settantacinquemilaseicentoseventanta/00).

Tolentino, 07/01/2014

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Nerpi Massimo

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico - MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAAIL di TERAMO

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dini Fulvia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico - MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA

DATA 07/01/2014	FATTURA N. 003	Spett.le A.S.U.R. Area Vasta n. 3 Via Caduti del Lavoro, 40 60031 Ancona (AN)
---------------------------	--------------------------	--

COD. FISC./PARTITA IVA CLIENTE	02175860424 - 02175860424
--------------------------------	---------------------------

PAGAMENTO : Bonifico bancario presso la Banca dell'Adriatico Spa Ag. di Silvi Marina (TE).
Cod. IBAN: IT71K057487705007400001548B - Cod. BIC: IBSPIT3P

DESCRIZIONE

<p>"Lavori di allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino"</p> <p>Contratto di appalto lavori Rep. N. 5991 del 31/10/2012</p> <p>CIG. 0838668AB7</p> <p>CUP: E23B0800021 0003</p> <p><u>III STATO AVANZAMENTO LAVORI</u></p> <p>- Come da certificato di pagamento n. 3 del 07/01/2014</p>	<p>75.670,00</p>
---	------------------

Cod. C.F. 3727

Provincia 288492

Risc.

C.I.G.

Ragione C.F. n.

<p>Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Vi informiamo che i dati in ns. possesso a Voi relativi, sotto ogni forma, vengono da noi trattati per le sole finalità amministrative e contabili in osservanza degli obblighi di legge vigenti. Vi sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della sopraccitata legge. L'assenza di Vs. disposizione contrarie, equivale a benestare.</p>	IMPONIBILE	75.670,00
	I.V.A. 10%	7.567,00
	TOTALE FATTURA Euro	83.237,00

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 07/01/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	28268935	del	21/01/2014
Riferimento	1022	del	14/11/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120315243303		

Spett.le ELETTRIDRAULICA SILVI SNC DI MANCINELLI M. & C.
ELETTRIDRAULICASILVI@PEC.IT

Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
areavasta3.asur@emarche.it

Impresa	ELETTRIDRAULICA SILVI SNC DI MANCINELLI M. & C.				
Sede legale	VIA STATALE NORD 8/B 64028 SILVI (TE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA STATALE NORD 8/B 64028 SILVI (TE)				
Codice Fiscale	00178360673	e-mail	eltridraulica@tiscali.it	e-mail PEC	ELETTRIDRAULICASILVI@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: lilliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI TOLENTINO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3272584
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/01/2014	
Il responsabile del procedimento TAVANI ADELINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7900804291
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/02/2014	
Il responsabile del procedimento GELAO LUCREZIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 08/02/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GELAO LUCREZIA

A.S.U.R.
AREA VASTA N. 3 MC

08.FEB.2014

POSTA IN ARRIVO

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ACC:Registro ASUR AREA VASTA 3 - MACERI
0011317 | 06/02/2014
ASURAV3 | AFFGEN | A

