

Comune di Civitanova Marche
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 03/02/2014

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. -

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n° 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

Contratto in data 29/07/2011 rep. n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 di euro 4 699 640.64

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | 24/05/2011 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 7 593 835.01 |
| Data Consegna: | 06/09/2011 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 07/10/2011 | Importo per la Sicurezza: | 0.00 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 552 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 11/03/2013 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 144 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | 02/08/2013 | Anticipazione: | 0.00 |

RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE
CONTABILITA' LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|--|---|-----------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | |
| LAVORI A CORPO (Progetto euro 7'593'835,01 - 100%) | | | | | |
| 1 C001.001.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 102'228,70 (1,346%) | 102'228,70 (1,346%) |
| 2 C001.001.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'825 618,81 (24,041%) | 1'825'618,81 (24,041%) |
| 3 C001.002.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 445'599,17 (5,868%) | 445'599,18 (5,868%) |
| 4 C001.002.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 97,88 | 232'647,16 (3,064%) | 227'715,04 (2,999%) |
| 5 C001.002.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 18'636,68 (0,245%) | 18'636,68 (0,245%) |
| 6 C001.002.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 164'680,32 (2,169%) | 164'680,32 (2,169%) |
| 7 C001.002.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere | SOMMANO % aliquote | 74,45 | 42'388,47 (0,558%) | 31'558,22 (0,416%) |
| 8 C001.002.01 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali | SOMMANO % aliquote | 95,00 | 8'963,33 (0,118%) | 8'515,16 (0,112%) |
| 9 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 520,98 (0,007%) | 520,98 (0,007%) |
| 10 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 185'868,74 (2,448%) | 185'868,74 (2,448%) |
| 11 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 96,17 | 163'342,55 (2,151%) | 157'086,53 (2,069%) |
| 12 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 68'349,85 (0,900%) | 68'349,85 (0,900%) |
| 13 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 115'989,00 (1,527%) | 115'989,00 (1,527%) |
| 14 C001.003.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 61'761,80 (0,813%) | 61'761,80 (0,813%) |
| 15 C001.004.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote | 89,11 | 688'728,45 (9,070%) | 613'725,92 (8,082%) |
| 16 C001.005.00 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % | 100,00 | 12'003,47 | 12'003,47 |
| A RIPORTARE | | | | | |
| | | | | | 4'039'858,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 4'039'858,40 |
| 9 | | | | |
| | <i>aliquote</i> | | (0,158%) | (0,158%) |
| 17 C001.005.01 0 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % <i>aliquote</i> | 98,87 | 138'665,55 (1,826%) | 137'098,63 (1,805%) |
| 18 C001.005.01 1 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % <i>aliquote</i> | 95,70 | 11'143,15 (0,147%) | 10'664,00 (0,140%) |
| 19 C001.005.01 2 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto termico SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 33'157,25 (0,437%) | 33'157,26 (0,437%) |
| 20 C001.005.01 4 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % <i>aliquote</i> | 88,61 | 433'666,12 (5,711%) | 384'271,55 (5,060%) |
| 21 C001.007.01 6 | D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali SOMMANO % <i>aliquote</i> | 95,00 | 34'142,08 (0,450%) | 32'434,98 (0,427%) |
| 22 C003.001.00 1 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 1'232,16 (0,016%) | 1'232,16 (0,016%) |
| 23 C003.001.00 2 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 75'213,68 (0,990%) | 75'213,68 (0,990%) |
| 24 C003.002.00 3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 22'372,17 (0,295%) | 22'372,17 (0,295%) |
| 25 C003.002.00 4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % <i>aliquote</i> | 90,03 | 38'621,08 (0,509%) | 34'770,55 (0,458%) |
| 26 C003.002.00 6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 8'887,18 (0,117%) | 8'887,18 (0,117%) |
| 27 C003.002.00 7 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere SOMMANO % <i>aliquote</i> | 97,38 | 23'284,78 (0,307%) | 22'674,72 (0,299%) |
| 28 C003.003.00 1 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 6'758,85 (0,089%) | 6'758,85 (0,089%) |
| 29 C003.003.00 3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 27'690,78 (0,365%) | 27'690,78 (0,365%) |
| 30 C003.003.00 4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 | 28'564,97 (0,376%) | 28'564,97 (0,376%) |
| | A R I P O R T A R E | | | 4'865'649,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| R I P O R T O | | | | 4'865'649,88 |
| 31 C003.003.00 5 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % aliquote 100,00 | 13'721,43 (0,181%) | 13'721,43 (0,181%) |
| 32 C003.003.00 6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % aliquote 100,00 | 22'378,00 (0,295%) | 22'378,00 (0,295%) |
| 33 C003.003.00 8 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie | SOMMANO % aliquote 100,00 | 8'413,42 (0,111%) | 8'413,42 (0,111%) |
| 34 C003.004.00 9 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote 100,00 | 35'027,83 (0,461%) | 35'027,83 (0,461%) |
| 35 C003.005.01 0 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario | SOMMANO % aliquote 100,00 | 9'043,33 (0,119%) | 9'043,33 (0,119%) |
| 36 C003.005.01 3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento | SOMMANO % aliquote 90,68 | 35'365,76 (0,466%) | 32'069,67 (0,422%) |
| 37 C004.005.00 9 | CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO % aliquote 100,00 | 9'516,04 (0,125%) | 9'516,04 (0,125%) |
| 38 C004.005.01 3 | CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento | SOMMANO % aliquote 100,00 | 142'917,67 (1,882%) | 142'917,67 (1,882%) |
| 39 C005.005.00 1 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % aliquote 90,00 | 31'159,65 (0,410%) | 28'043,69 (0,369%) |
| 40 C005.005.00 2 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Opere strutturali | SOMMANO % aliquote 90,00 | 29'041,48 (0,382%) | 26'137,33 (0,344%) |
| 41 C005.005.01 0 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico- Sanitario | SOMMANO % aliquote 90,00 | 24'081,83 (0,317%) | 21'673,65 (0,285%) |
| 42 C006.010.02 7 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri contrattuali della sicurezza | SOMMANO % aliquote 95,00 | 54'814,14 (0,722%) | 52'073,43 (0,686%) |
| 43 C006.011.02 7 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza DEA e Dialisi - Oneri contrattuali della sicurezza | SOMMANO % aliquote 95,00 | 183'956,74 (2,422%) | 174'758,90 (2,301%) |
| 44 C006.013.02 7 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Morrovalle - Oneri contrattuali della sicurezza | SOMMANO % 100,00 | 3'621,18 | 3'621,18 |
| A R I P O R T A R E | | | | 5'445'045,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | 5'445'045,45 |
| | <i>aliquote</i> | | (0,048%) | (0,048%) |
| 45 C009.003.00 1 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 6'296,43 (0,083%) | 6'296,43 (0,083%) |
| 46 C009.003.00 3 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto idrico sanitario | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 3'246,72 (0,043%) | 3'246,72 (0,043%) |
| 47 C010.003.00 3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti - PRIMA VARIANTE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 22'007,16 (0,290%) | 22'007,16 (0,290%) |
| 48 C010.003.00 4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti - PRIMA VARIANTE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 4'158,77 (0,055%) | 4'158,77 (0,055%) |
| 49 C010.003.00 6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Infissi, vetri e cristalli - PRIMA VARIANTE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 6'043,14 (0,080%) | 6'043,14 (0,080%) |
| 50 C010.003.00 9 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianto luce e forza motrice- PRIMA VARIANTE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 1'176,02 (0,015%) | 1'176,02 (0,015%) |
| 51 C010.003.01 3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianto condizionamento- PRIMA VARIANTE | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 100,00 3'274,96 (0,043%) | 3'274,96 (0,043%) |
| 52 C011.003.00 1 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 20,00 11'961,64 (0,158%) | 2'392,33 (0,032%) |
| 53 C011.003.00 2 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 20,00 25'425,00 (0,335%) | 5'085,00 (0,067%) |
| 54 C011.003.00 3 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 60,00 263'537,60 (3,470%) | 158'122,56 (2,082%) |
| 55 C011.003.00 5 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 20,00 54'871,64 (0,723%) | 10'974,33 (0,145%) |
| 56 C011.003.00 6 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 20,00 73'034,25 (0,962%) | 14'606,85 (0,192%) |
| 57 C011.003.00 7 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature | SOMMANO % <i>aliquote</i> | 20,00 27'126,69 (0,357%) | 5'425,34 (0,071%) |
| A RIPORTARE | | | | 5'687'855,06 |

Comune di Civitanova Marche
 Provincia di Macerata

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. -

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n° 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrica s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 12 DI euro 424'140,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------------|---------------------|
| n. | data | importo |
| 1 | 16/11/2011 | 301'430,00 |
| 2 | 01/02/2012 | 380'200,00 |
| 3 | 14/03/2012 | 330'850,00 |
| 4 | 09/05/2012 | 274'180,00 |
| 5 | 19/06/2012 | 331'890,00 |
| 6 | 10/09/2012 | 297'080,00 |
| 7 | 05/11/2012 | 351'660,00 |
| 8 | 11/02/2013 | 272'400,00 |
| 9 | 05/06/2013 | 337'610,00 |
| 10 | 05/09/2013 | 506'210,00 |
| 11 | 13/11/2013 | 542'380,00 |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 3'925'890,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/07/2011 repertorio n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | 4'371'898,72 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 4'371'898,72 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 21'859,49 |
| Recupero anticipazione | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 3'925'890,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 3'947'749,49 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro | 424'140,00 |
| per I.V.A. al 10% | 42'414,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 466'554,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 424'140,00 oltre IVA, come per legge.
 Diconsi: (euro quattrocentoventiquattromilacent quaranta/00).

Civitanova Marche, 03/02/2014

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Caserta, pos. 004474602cc55

Il Direttore dei Lavori

289 INGEGNERE

Il Responsabile del Procedimento



ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3
Sede di Macerata P.O. di Civitanova Marche

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
Riqualficazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------|
| Importo a base d'asta lavori ed arredi | | € 6.324.945,46 | |
| Importi progettati per categorie di lavori: | | | |
| Categoria | | Importo in Euro | % Tab. A |
| I C | Opere Edili | € 2.200.119,49 | 5,8878% |
| I G | Opere Strutturali | € 2.078.334,83 | 5,8850% |
| III A | Impianto idrico | € 269.150,91 | 7,7330% |
| III B | Impianti termomeccanici | € 971.209,50 | 6,1101% |
| III C | Impianto elettrico | € 806.130,73 | 8,5704% |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------|
| B) Importi della Perizia di Variante | | | |
| Categoria | | Importo in Euro | % Tab. A |
| I C | Opere Edili | € 2.982.376,56 | 5,5958% |
| I E | Arredi e Attrezzature | € 85.919,00 | 21,9298% |
| I G | Opere Strutturali | € 2.192.202,32 | 5,8229% |
| III A | Impianto idrico | € 362.202,73 | 7,1122% |
| III B | Impianti termomeccanici | € 999.775,33 | 6,0694% |
| III C | Impianto elettrico | € 971.359,07 | 8,2074% |
| TOT. | | € 7.593.835,01 | |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------|
| Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori a tutto il 12° SAL | | | |
| Categoria | | Importo in Euro | % Tab. A |
| I C | Opere Edili | € 2.296.106,03 | 5,5958% |
| I E | Arredi e Attrezzature | € 5.425,34 | 21,9298% |
| I G | Opere Strutturali | € 1.932.054,82 | 5,8229% |
| III A | Impianto idrico | € 267.331,38 | 7,1122% |
| III B | Impianti termomeccanici | € 595.691,11 | 6,0694% |
| III C | Impianto elettrico | € 695.153,70 | 8,2074% |
| TOT. | | € 5.791.762,38 | |



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
 Categoria I C
 Importo € 2.296.106,03
 Percentuale Tab A 5,5958%

Aliquota TAB B

l) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 l1) Liquidazione 0,030
 l2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 l3) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 l4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,490

€ 2.296.106,03 X_y 5,5958% X 0,490 = € 62.957,90

Arredi e Attrezzature

Categoria I E
 Importo € 5.425,34
 Percentuale Tab A 21,9298%

Aliquota TAB B

l) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 l1) Liquidazione 0,030
 l2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 l3) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 l4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,590

€ 5.425,34 X 21,9298% X 0,59 = € 701,96

Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 1.932.054,82
 Percentuale Tab A 5,8229%

Aliquota TAB B

l) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 l1) Liquidazione 0,030
 l2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 l3) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 l4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,590

€ 1.932.054,82 X 5,8229% X 0,59 = € 66.375,96



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Impianto idrico
 Categoria III A
 Importo € 267.331,38
 Percentuale Tab A 7,1122%

Aliquota TAB B

| | |
|---|-------|
| I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo | 0,320 |
| 1) Liquidazione | 0,030 |
| 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. | 0,020 |
| 13) Coordinamento Ufficio DL | 0,020 |
| 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. | 0,100 |
| | <hr/> |
| | 0,490 |

€ 267.331,38 X 7,1122% X 0,49 = € 9.316,44

Impianti termomeccanici
 Categoria III B
 Importo € 595.691,11
 Percentuale Tab A 6,0694%

Aliquota TAB B

| | |
|---|-------|
| I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo | 0,320 |
| 1) Liquidazione | 0,030 |
| 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. | 0,020 |
| 13) Coordinamento Ufficio DL | 0,020 |
| 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. | 0,100 |
| | <hr/> |
| | 0,490 |

€ 595.691,11 X 6,0694% X 0,490 = € 17.715,89

Impianto elettrico
 Categoria III C
 Importo € 695.153,70
 Percentuale Tab A 8,2074%

Aliquota TAB B

| | |
|---|-------|
| I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo | 0,320 |
| 1) Liquidazione | 0,030 |
| 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. | 0,020 |
| 13) Coordinamento Ufficio DL | 0,020 |
| 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. | 0,100 |
| | <hr/> |
| | 0,490 |

€ 695.153,70 X 8,2074% X 0,490 = € 27.956,48



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Opere Edili | € 62.957,90 |
| Arredi e Attrezzature | € 701,96 |
| Opere Strutturali | € 66.375,96 |
| Impianto idrico | € 9.316,44 |
| Impianti termomeccanici | € 17.715,89 |
| Impianto elettrico | € 27.956,48 |
| TOTALE | € 185.024,62 |



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

Uce Ut

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|---|---------------|---------------|
| Opere Edili | | | | | | |
| Categoria | | | I C | | | |
| Importo | | € 2.296.106,03 | | | | |
| Percentuale Tab A | | | 5,5958% | | | |
| Aliquota base | | | | | 0,25 | |
| INCREMENTI | | | | | | |
| Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b | | | | | 25% | |
| Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c | | | | | 15% | |
| MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO | | | | | | |
| Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere | | | | | 5% | |
| | | | | | <u>0,3675</u> | |
| | € 2.296.106,03 | X | 5,5958% | X | 0,3675 | = € 47.218,42 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---|---------------|------------|
| Arredi e Attrezzature | | | | | | |
| Categoria | | | I E | | | |
| Importo | | € 5.425,34 | | | | |
| Percentuale Tab A | | | 21,9298% | | | |
| Aliquota base | | | | | 0,25 | |
| INCREMENTI | | | | | | |
| Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b | | | | | 25% | |
| Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c | | | | | 15% | |
| MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO | | | | | | |
| Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere | | | | | 5% | |
| | | | | | <u>0,3675</u> | |
| | € 5.425,34 | X | 21,9298% | X | 0,3675 | = € 437,24 |



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Cod. Fisc. e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 1.932.054,82
 Percentuale Tab A 5,8229%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
0,3675

€ 1.932.054,82 X 5,8229% X 0,3675 = € 41.344,35

Impianto idrico

Categoria III A
 Importo € 267.331,38
 Percentuale Tab A 7,1122%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
0,3675

€ 267.331,38 X 7,1122% X 0,3675 = € 6.987,33

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 595.691,11
 Percentuale Tab A 6,0694%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
0,3675

€ 595.691,11 X 6,0694% X 0,3675 = € 13.286,92



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATI

006

006

ASSOCIATI

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

| | | | | | |
|---|--------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Impianto elettrico | | | | | |
| Categoria | | III C | | | |
| Importo | € 695.153,70 | | | | |
| Percentuale Tab A | | 8,2074% | | | |
| Aliquota base | | | | 0,25 | |
| INCREMENTI | | | | | |
| Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b | | | | 25% | |
| Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c | | | | 15% | |
| MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO | | | | | |
| Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere | | | | 5% | |
| | | | | <u>0,3675</u> | |
| | € 695.153,70 | X | 8,2074% | X | 0,3675 |
| | | | | = | € 20.967,36 |

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Opere Edili | € 47.218,42 |
| Arredi e Attrezzature | € 437,24 |
| Opere Strutturali | € 41.344,35 |
| Impianto idrico | € 6.987,33 |
| Impianti termomeccanici | € 13.286,92 |
| Impianto elettrico | € 20.967,36 |
| TOTALE | € 130.241,61 |



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

C) Onorario per Contabilità Lavori

| | | | |
|---|----------------|---------------|--------------------|
| Opere Edili | | | |
| Categoria | IC+IE+IG | | |
| Importo | € 4.233.586,19 | | |
| Fino a | € 2.582,28 | 1,839% | € 47,49 |
| Sul più fino a | € 10.329,14 | 1,686% | € 130,61 |
| Sul più fino a | € 25.822,84 | 1,533% | € 237,52 |
| Sul più fino a | € 51.645,69 | 1,226% | € 316,59 |
| Sommano | € 4.233.586,19 | 1,073% | € 44.872,22 |
| Maggiorazione del 20% per trasformazione su | € 45.604,43 | | € 45.604,43 |
| | | | € 9.120,89 |
| | | TOTALE | € 54.725,31 |

| | | | |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| Impianto idrico | | | |
| Categoria | III A | | |
| Importo | € 267.331,38 | | |
| Fino a | € 2.582,28 | 1,839% | € 47,49 |
| Sul più fino a | € 10.329,14 | 1,686% | € 130,61 |
| Sul più fino a | € 25.822,84 | 1,533% | € 237,52 |
| Sul più fino a | € 51.645,69 | 1,226% | € 316,59 |
| Sul più fino a | € 267.331,38 | 1,073% | € 2.314,31 |
| Sommano | | | € 3.046,51 |
| Riduzione del 30% su | € 3.046,51 | | -€ 913,95 |
| Sommano | | | € 2.132,56 |
| Maggiorazione del 20% per trasformazione su | € 2.132,56 | | € 426,51 |
| | | TOTALE | € 2.559,07 |

| | | | |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| Impianti termomeccanici | | | |
| Categoria | IIIB | | |
| Importo | € 595.691,11 | | |
| Fino a | € 2.582,28 | 1,839% | € 47,49 |
| Sul più fino a | € 10.329,14 | 1,686% | € 130,61 |
| Sul più fino a | € 25.822,84 | 1,533% | € 237,52 |
| Sul più fino a | € 51.645,69 | 1,226% | € 316,59 |
| Sul più fino a | € 595.691,11 | 1,073% | € 5.837,61 |
| Sommano | | | € 6.569,81 |
| Riduzione del 30% su | € 6.569,81 | | -€ 1.970,94 |
| Sommano | | | € 4.598,87 |
| Maggiorazione del 20% per trasformazione su | € 4.598,87 | | € 919,77 |
| | | TOTALE | € 5.518,64 |



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:
 Sede Operativa:
 Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

ACCOUNTS
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

| | | | |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| Impianto elettrico | | | |
| Categoria | III C | | |
| Importo | € 695.153,70 | | |
| Fino a | € 2.582,28 | 1,839% | € 47,49 |
| Sul più fino a | € 10.329,14 | 1,686% | € 130,61 |
| Sul più fino a | € 25.822,84 | 1,533% | € 237,52 |
| Sul più fino a | € 51.645,69 | 1,226% | € 316,59 |
| Sul più fino a | € 695.153,70 | 1,073% | € 6.904,84 |
| Sommano | | | € 7.637,05 |
| Riduzione del 30% su | € 7.637,05 | | -€ 2.291,11 |
| Sommano | | | € 5.345,93 |
| Maggiorazione del 20% per trasformazione su | € 5.345,93 | | € 1.069,19 |
| | | TOTALE | € 6.415,12 |

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| Opere Edili | | € 54.725,31 |
| Impianto idrico | | € 2.559,07 |
| Impianti termomeccanici | | € 5.518,64 |
| Impianto elettrico | | € 6.415,12 |
| | TOTALE | € 69.218,15 |



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007


Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO GENERALE

| | | |
|---|--|---------------------|
| A) DIREZIONE LAVORI | | € 185.024,62 |
| B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA | | € 130.241,61 |
| C) CONTABILITA' LAVORI | | € 69.218,15 |
| | Totale onorari | <u>€ 384.484,39</u> |
| RIMBORSO SPESE | 27,8008% | € 106.889,74 |
| | Totale onorari e spese | € 491.374,12 |
| Ribasso art. 4 Legge 155/89 da applicare su onorari e spese | 35,167% | € 172.801,54 |
| | Onorari e spese da liquidare a tutto il 12° S.A.L. | € 318.572,59 |
| A detrarre onorari e spese liquidati per 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11° S.A.L. | | € 287.931,12 |
| | Onorario da liquidare | € 30.641,47 |

Teramo, 3 Febbraio 2014



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIAZIONE
 ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375