

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: CUP E85F08000030006
-INTERV.FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI:PROMOZ.EFFIC.ENERGETICA-
COGEN.POR 2007/2013-Asse 3,Attiv.3.1.2-IMP.DI TRIGENERAZIONE
OSP.MACERATA - Appr./liquid.S.F.e Collaudo-Appr.Q.E.fine ed economie
d'appalto-Liquid.finali

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell'Area Patrimonio e Nuove Opere dell'Asur Marche, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio- Macerata e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione-Macerata dell'Area Vasta n. 3 - MC in base alla quale i lavori descritti in oggetto risultano finanziati a consuntivo, in parte, euro 1.029.159,00, con i fondi europei di cui al POR 2007/2013 - Asse 3, Attività 3.1.2 concessi con DDPF 86/APP del 24.09.2009 e, in parte, euro 268.994,49, con i fondi propri dell'ASUR-AV3-MC, questi ultimi, per la quota di competenza del presente atto, pari ad €. 132.250,29, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare



- gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale (*all.1*) del 07.06.2012 relativi ai lavori di "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A SERVIZIO OSPEDALE DI MACERATA" redatto dall'Ufficio Direzione dei lavori, per un importo, compresi oneri sicurezza, pari ad euro €. 1.112.153,00 oltre Iva 10% per complessivi euro 1.223.368,30;

- il Certificato di Collaudo delle opere stesse, depositato agli atti di ufficio, redatto dal Collaudatore Ing. Fulvia Dini, nominato con atto DG/ASUR 530 del 08.06.2011;

- il saldo delle spese tecniche, pari ad euro 3.641,53 oltre Cap e IVA per complessivi euro 4.582,50, relative alla "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione" affidate allo Studio Promedia di Teramo con atto DG/ASUR n. 273 del 06.04.2011;

- la scheda relativa al fondo di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*all. n. 2*);

2) di dare atto che lo Stato Finale e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta appaltatrice Cofely Italia Spa di Roma, a favore della quale risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 103.583,00 oltre Iva 10% per complessivi euro 113.941,30, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 1.112.153,00
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 1 SAL)	€. 1.008.570,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	€. 103.583,00 oltre IVA 10%

3) di approvare il seguente Quadro Economico Finale dei lavori di cui trattasi che risulta assestato così come segue:

Quadro Economico Finale Assestato

A)- Lavori a base di contratto	Importi parziali	Importi totali
A)- lavori a misura	€. 1.076.653,00	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 35.500,00	
TOTALE lavori a base di contratto		€. 1.112.153,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) - Lavori in economia	€. 0,00	
C.2) - Imprevisti	€. 0,00	
C.3) - spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in progett. e in esec., direzione lavori	€. 48.520,90	
C4) Art. 92 Codice dei Contratti	€. 13.726,49	
C5) IVA 10% sui lavori	€. 111.215,30	
C6) IVA su spese tecniche + CAP	€. 12.537,80	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 186.000,49
IMPORTO TOTALE SPESO		€. 1.298.153,49
<i>Economie già riconosciuti a favore della R.M. con atto DG/ASUR 434/2012.</i>	€. 61.345,87	
<i>Economie ulteriori a chiusura appalto</i>	€. 52.886,77	
TOTALE ECONOMIE DI APPALTO		€. 114.232,64

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO INIZIALE

€. 1.412.386,13



4) **di dare atto** che, da quanto sopra detto, risulta a consuntivo un'economia pari ad euro 114.232,64 (di cui euro 61.345,87 già riconosciute alla Regione Marche con atto DG/ASUR n. 434 del 29.05.2012), come si evince dal Quadro Economico Finale sopra riportato, il quale evidenzia una spesa complessiva di euro 1.298.153,49 a fronte di un finanziamento originario di euro 1.412.386,13;

5) **di dare atto** che l'opera di cui trattasi, per l'importo totale speso a consuntivo pari ad euro 1.298.153,49, risulta complessivamente finanziata in parte con fondi europei e in parte con fondi propri dell'Asur-AV3 così come di seguito specificato:

- euro 1.029.159,00 (cfr decreto R.M. n. 30/EFN del 26.06.2013) con i fondi europei di cui al POR 2007/2013 – Asse 3, Attività 3.1.2, concessi con DDPF 86/APP del 24.09.2009 (già completamente utilizzati per i precedenti pagamenti);
- euro 268.994,49 (cfr nota ex DZ Prot. 27904 del 30.07.2009) con i fondi propri dell'ASUR-AV3-MC assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013

6) **di dare mandato** all'U.O.C. Contabilità e Bilancio e all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'AV3 nonché all'Area Risorse Umane dell'ASUR, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere ai rimanenti pagamenti sottoelencati per una spesa complessiva di euro **132.250,29** completamente sostenuta con fondi propri dell'Asur-AV3-MC, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013, così come di seguito dettagliatamente suddivisa:

- a) **lavori di contratto**: €. 103.583,00 oltre IVA 10% per un totale di €. **113.941,30** a favore alla ditta appaltatrice sopradetta, Cofely Italia Spa, come da fattura n. 1033781 del 07.11.2012 che si allega in copia (all.3) - Autorizzazione di spesa n. 176/2009 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2012,
- b) **spese tecniche**: euro 3.641,53 oltre Cap (€. 145,66), e IVA (€.795,31) per complessivi euro **4.582,50** comprensivi della ritenuta d'acconto, a favore dello Studio Promedia di Teramo, quale incaricato con atto DG/ASUR n. 273 del 06.04.2011 della "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione, come da fattura n. 34/13 del 22.05.2013 (all. n. 4), relativa al saldo dell'importo totale dovuto per onorari, spese ed eventuali collaborazioni oltre oneri accessori come da convenzione d'incarico - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/4/2/2013 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2013,
- c) **fondo di cui all'art. 92 D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.** per un importo complessivo di euro **13.726,49** suddiviso come evidenziato e dettagliato nell'allegata scheda di cui al punto 1) (all. n. 2) - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/4/2/2013 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2013,



7) **di dare atto che**, riguardo alla liquidazione dei lavori da contratto: a) la ditta COFELY di Roma risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello Stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 5*) – b) la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 09.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 26 del contratto stesso;

8) **di dare atto che**, riguardo alla liquidazione delle spese tecniche: a) lo Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del saldo dell'onorario professionale per “*Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione*” e che si allega in copia al presente atto (*all. n.6*) – b) lo stesso Studio Tecnico ha sottoscritto convenzione di incarico in data 28.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 11 della stessa;

9) **di ricordare** che, per i pagamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, i codici di riferimento, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono i seguenti:

- il CUP per entrambi i pagamenti è: n. E85F08000030006,
- il CIG per il pagamento della fattura della ditta Cofely è 04234577C3,
- il CIG per il pagamento della fattura dello Studio Tecnico Promedia è 04684988C5;

10) **di dare atto**, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


11) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico, al Servizio Bilancio e al Servizio Personale dell'AV3-Macerata, nonché all'Area Patrimonio e Nuove Opere e al Servizio Risorse Umane dell'ASUR, ciascuno per il seguito di propria competenza;

12) **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 9 di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010
- DDPF 60/APP del 09.07.2009
- DDPF 66/APP del 11.07.2008
- DDPF 86/APP del 24.09.2009

PREMESSO che:

- con DDPF 66/APP dell'11/7/2008 relativo al POR 2007/2013 – Asse 3 Intervento 3.1.2.43.01 è stato approvato un bando relativo alla "Promozione dell'efficienza energetica: Cogenerazione";
- le Aziende Sanitarie ai sensi della L.R. 13/2003 sono tra i soggetti beneficiari finali indicati nel citato bando;
- l'entità del finanziamento europeo, secondo le indicazioni del bando, è pari al massimo alla percentuale dell'80% del costo dell'investimento sostenuto ammissibile a finanziamento, mentre la parte rimanente pari al 20% resta a carico del richiedente e sarà pertanto, garantita dall'ASUR con fondi propri;
- l'investimento previsto per il progetto di trigenerazione a servizio dell'Ospedale di Macerata è pari ad euro 1.412.386,13;



CONSIDERATO che con atto DG/ASUR 25 del 16.01.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo lavori pari ad euro 1.183.317,70 di cui euro 1.147.817,70 per lavori ed euro 35.500,00 per oneri per la sicurezza;

RICORDATO che con nota del 16.07.2009 prot. 402360 e con DDPF 86/APP del 24.09.2009 la Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio comunicava la concessione di un contributo pari ad euro 1.106.831,30 sull'importo complessivo ammissibile finanziabile pari ad euro 1.383.539,12 e che, a seguito di ciò, veniva assunta Autorizzazione di spesa n. 306/2010 sub O corrispondente al Conto n. 0102020204 “fabbricati indisponibili” nel Bilancio Economico aziendale;

VISTO che con atto del Direttore ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata – Prot. 27904 del 30.07.2009, si dichiarava che il 20% dell'importo complessivo dell'opera pari ad euro 305.554,83 sarebbe stato finanziato con fondi propri dell'ASUR – ex ZT n. 9 di Macerata:

VISTO altresì che:

◆ con atto DG/ASUR n. 215 del 26.02.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e contestualmente ne è stata autorizzata l'indizione della gara di appalto con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un importo a base di gara pari ad euro 1.183.317,70 di cui euro 1.147.817,70 per lavori ed euro 35.500,00 per oneri per la sicurezza;

◆ con atto DG/ASUR 388 del 21.04.2010 è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di “Direzione Lavori, misura e contabilità nonché Coordinamento Sicurezza in esecuzione” dei lavori descritti in oggetto e ne è stata contestualmente approvata la relativa documentazione di gara;

◆ con atto DG/ASUR 10 del 12.01.2011 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Cofely Italia Spa di Roma per un importo contrattuale di euro 1.112.153,00 di cui euro 1.076.653,00 per lavori ed euro 35.500,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

◆ con atto DG/ASUR 273 del 06.04.2011 il servizio di “*Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione*” è stato affidato allo Studio Tecnico Promedia di Teramo che ha sottoscritto Convenzione di incarico in data 28.05.2011;

◆ con atto DG/ASUR 530 del 08.06.2011 è stato nominato Collaudatore Tecnico/amministrativo delle opere in oggetto l'Ing. Fulvia Dini, oggi Dirigente del Servizio Tecnico-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

◆ il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 09.05.2011 ed i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;



VISTO che, a seguito dell'atto DG/ASUR 434/2012, è stato approvato e liquidato, con atto DG/ASUR n. 556 del 10.07.2012, il 1° Stato di avanzamento per lavori eseguiti alla data del 13.04.2012 su un importo lavori pari ad €. 1.013.644,56 come risulta anche dal relativo Certificato di Pagamento n°1 del 13.04.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Cofely Italia Spa di Roma, pari ad €. 1.008.570,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 1.109.427,00;

ATTESO che, con lo stesso atto DG/ASUR n.556/2012, è stato approvato e liquidato anche il 1° stato di avanzamento delle spese tecniche relative all'onorario professionale per l'incarico di "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione 1° SAL" redatto e trasmesso dall'Ufficio Direzione Lavori, Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo, calcolato alla data del 13.04.2012 sull'importo dei lavori relativo al 1° SAL e inerente la prima rata di acconto a favore dello Studio Tecnico stesso per un importo di euro 44.879,37 oltre Cap (1.795,17) e Iva 21% (9.801,65) per complessivi euro 56.476,20;

CONSIDERATO che i lavori sono stati conclusi il giorno 08.05.2012 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;

RILEVATO che è stato necessario munirsi del Collaudo Statico e di conformità delle strutture in c.a. relativo al solettone su pali per impianti che è stato redatto, a cura della ditta appaltatrice, dall'Ing. Maria Carciofi di Macerata in data 15.03.2013 e depositato in pari data presso il competente Servizio Sismica provinciale;

DATO ATTO che, successivamente, in data 19.03.2013, è stato eseguito il Collaudo Tecnico/Amministrativo dell'opera dal Collaudatore Ing. Fulvia Dini, incaricato come sopra detto;

VISTI:

• gli atti tecnico-contabili relativi allo **Stato Finale** dei lavori in oggetto, composti dalla Relazione sul conto finale, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità e dallo Stato finale del 07.06.2012 che si allega (all. n.1), il tutto redatto dalla Direzione dei lavori Studio Tecnico Promedia di Teramo, dai quali si evidenzia un credito a favore della ditta appaltatrice pari ad euro 103.583,00 oltre IVA 10% calcolato come segue:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€ 1.112.153,00
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 1 SAL)	€ 1.008.570,00
<i>Credito netto della Ditta di</i>	€ 103.583,00 oltre IVA 10%

• il **Certificato di Collaudo T/A** delle opere di che trattasi redatto in data 19.03.2013 dal Collaudatore Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, nominata come sopra detto con il quale sono state confermate le risultanze dello Stato Finale dei lavori;



EVIDENZIATO che lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta appaltatrice;

VISTO l'art. 7 "*Liquidazione degli onorari*" della citata Convenzione d'incarico del 28.05.2011 sottoscritta con lo Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo nella quale è stabilito che: "*L'ultima rata corrispondente allo Stato Finale dei lavori stessi, sarà liquidata con l'approvazione del Collaudo da parte del Committente.*"

ESAMINATA, pertanto, la seguente documentazione propedeutica alle liquidazioni finali inerenti il presente appalto sia in merito ai lavori da contratto che al saldo delle spese tecniche di *Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione* e precisamente:

a) per i lavori da contratto di appalto

- fattura n. 1033781 del 07.11.2012, che si allega in copia (all. n. 3), trasmessa dalla ditta appaltatrice, Cofely Italia Spa di Roma, per l'importo di €. 103.583,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 113.941,30;
- Durc regolare della ditta stessa e che si allega in copia al presente atto (all.n. 5);
- contratto di appalto stipulato dalla ditta in data 09.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 26 del contratto stesso;

b) per le spese tecniche

- fattura n. 34/13 del 22.05.2013, che si allega in copia (all. n. 4), trasmessa dallo Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo per un importo di euro 3.641,53 oltre Cap 4% (€. 145,66) e IVA 21% (€. 795,31) per complessivi euro 4.582,50 relativa al saldo delle spese tecniche per la "*Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione*" dei lavori di cui trattasi;
- Durc regolare dello stesso Studio Tecnico e che si allega in copia al presente atto (all. n. 6);
- convenzione di incarico sottoscritta dallo Studio Tecnico in data 28.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 11 della stessa;

EVIDENZIATO che, ai fini delle liquidazioni di cui al precedente comma - lett. a) e b)- i riferimenti di cui alla L. 136/2006 e s. m. e i. sono i seguenti:

- il CUP per entrambi i pagamenti: n. E85F08000030006
- il CIG per il pagamento della fattura della ditta Cofely Spa è il n. 04234577C3;
- il CIG per il pagamento della fattura dello Studio Tecnico Promedia Srl è il n. 04684988C5;

CONSIDERATO che, a seguito della conclusione del procedimento di appalto, il Responsabile del Procedimento può proporre la liquidazione del fondo incentivante relativo all'appalto stesso per un importo complessivo calcolato di euro 13.726,49, compresi gli oneri riflessi, su un importo massimo presunto di euro 20.000,00 già approvato con atto DG/ASUR 434 del 29.05.2012, da ripartire, in base alle normative sopracitate, tra il personale tecnico e amministrativo che ha preso parte alle diverse fasi del procedimento stesso;



RICORDATO che:

- l'art.93 comma 7 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii. stabilisce che le tutte le spese inerenti le attività tecniche devono essere prevista nel quadro economico d'appalto ivi comprese quelle relative agli incentivi di cui all'art.92 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii., come è stato previsto nell'appalto in oggetto;
- l'art.92 comma 5 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii. stabilisce che " ... una somma non superiore al due per cento a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. ..."
- il RUP Ing. Gianluca Pellegrini, che fa carico alla struttura centrale dell'ASUR, ha anche sviluppato e firmato la progettazione definitiva del progetto, sulla base della quale è stato concesso il finanziamento europeo, che il collaudatore Ing. Fulvia Dini fa carico alla struttura centrale dell'ASUR, che la dott.ssa Liliana Grassetti, che fa carico alla struttura della Area Vasta 3 di Macerata (ex ZT9 di Macerata), ha supportato il RUP in tutte le fasi dell'investimento per quanto riguarda gli aspetti amministrativi;

VISTO il "Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 18 legge 109/94 e succ. mod. e interg." attualmente vigente;

VISTA inoltre la scheda di ripartizione del citato fondo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 2), redatta ai sensi dell'art. 92 del D.L.vo 163/06 e s.m.e.i. e nel rispetto del citato regolamento aziendale;

ATTESO che, a fronte di tutte le liquidazioni, il Quadro Economico Finale dell'opera evidenzia una spesa complessiva di euro 1.298.153,49 a fronte del finanziamento assegnato di euro 1.412.386,13 e, pertanto, risulta una economia di appalto pari ad euro 114.232,64 (di cui euro 61.345,87 già riconosciute a favore della Regione Marche con atto DG/ASUR n. 434/2012), il tutto ripartito come dettagliatamente riportato di seguito

Quadro Economico Finale

A)- Lavori a base di contratto	Importi parziali	Importi totali
A)- lavori a misura	€. .076.653,00	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 35.500,00	
TOTALE lavori a base di contratto		€. 1.112.153,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) - Lavori in economia	€. 0,00	
C.2) - Imprevisti	€. 0,00	
C.3) - spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in progett. e in esec., direzione lavori	€. 48.520,90	
C4) Art. 92 Codice dei Contratti	€. 13.726,49	
C5) IVA 10% sui lavori	€. 111.215,30	
C6) IVA su spese tecniche + CAP	€. 12.537,80	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 186.000,49
IMPORTO TOTALE SPESO		€. 1.298.153,49
<i>Economie già riconosciuti a favore della R.M. con atto DG/ASUR 434/2012.</i>	€. 61.345,87	
<i>Economie ulteriori a chiusura appalto</i>	€. 52.886,77	
TOTALE ECONOMIE DI APPALTO		€. 114.232,64

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO INIZIALE

€. 1.412.386,13

EVIDENZIATO che, sull'importo complessivo speso a consuntivo per i lavori di cui trattasi, pari ad euro €. 1.298.153,49 (a seguito del decreto del Dirigente della P.F. di Funzione Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili Regione Marche n. 30/EFN del 26.06.2013 con il quale è stato stabilito che "il contributo concesso all'ASUR di Macerata, beneficiario n. 3, con DDPF n. 86 del 24.09.2009, è stato ridefinito in seguito alla rideterminazione dell'importo dei lavori), è stata effettuata una rimodulazione che ha portato l'originario importo finanziato con fondi europei da euro 1.106.831,29 ad euro 1.029.159,00;

ATTESO che, pertanto, in base al nuovo importo del contributo europeo e alle spese sostenute nell'intero appalto, la quota da finanziare con i fondi propri dell'Asur-AV3 – MC è pari ad euro 268.994,49 (minore dell'importo di euro 305.554,83 previsto inizialmente a preventivo), e trova copertura finanziaria nei fondi del Bilancio Economico dell'Area Vasta n. 3-MC, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013;

RIPORTATO, pertanto, di seguito, lo schema di dettaglio delle spese relative al presente appalto con la rispettiva fonte di finanziamento, il totale di €. 1.298.153,49 risulta diviso come segue:

OGGETTO	FORNITORE	DOCUMENTO CONTABILE	IMPORTI FONDI EUROPEI	IMPORTI FONDI PROPRI
1° stato di avanzamento lavori da contratto/quota parte	Cofely di Roma	Fattura n. 1019268 del 01.06.2012 (già liquidata)	Euro 1.029.159,00	
1° stato di avanzamento lavori da contratto/quota parte	Cofely di Roma	Fattura n. 1019268 del 01.06.2012 (già liquidata)		Euro 80.268,00
1° acconto spese tecniche	Promedia di Teramo	Fattura n. 30 del 17.04.2012 (già liquidata)		Euro 56.476,20
Saldo lavori da contratto	Cofely di Roma	Fattura n. 1033781 del 07.11.2012		Euro 113.941,30
Saldo spese tecniche	Promedia di Teramo	Fattura n. 34/13 del 22.05.2013		Euro 4.582,50
Incentivi art. 92	Personale dipendente			Euro 13.726,49

TOTALI PARZIALI

Euro 1.029.159,00 Euro 268.994,49

DATO ATTO CHE:

- la proposta della presente determina è stata inviata più volte al Servizio Bilancio dell'AV3 per la sottoscrizione e l'indicazione dell'autorizzazione di spesa (nota ID:198479 del 09.07.2013 – nota ID:239584 del 31.10.2013 e da ultima nota ID:256984 del 12.12.2013) per essere poi sottoposta alla validazione della Direzione di Area Vasta 3-Mc propedeutica all'inoltro alla Direzione Generale dell'ASUR per l'approvazione di competenza;
- non essendo ad oggi pervenute osservazioni sulla proposta del presente atto, si ripropone la proposta dell'atto già presentata al fine di darne seguito;

ATTESO che il sottoscritto Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente dell'Area Patrimonio e Nuove Opere – Asur Ancona, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che i lavori descritti in oggetto risultano finanziati a consuntivo, in parte, euro 1.029.159,00, con i fondi europei di cui al POR 2007/2013 – Asse 3, Attività 3.1.2, concessi con DDPF 86/APP del 24.09.2009 e, in parte, euro 268.994,49, con i fondi propri dell'ASUR – AV3- MC, questi ultimi, per la quota di competenza del presente atto, pari ad €. 132.250,29, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare

- gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale (*all.1*) del 07.06.2012 relativi ai lavori di "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A SERVIZIO OSPEDALE DI MACERATA" redatto dall'Ufficio Direzione dei lavori, per un importo, compresi oneri sicurezza, pari ad euro €. 1.112.153,00 oltre Iva 10% per complessivi euro 1.223.368,30;
- il Certificato di Collaudo delle opere stesse, depositato agli atti di ufficio, redatto dal Collaudatore Ing. Fulvia Dini, nominato con atto DG/ASUR 530 del 08.06.2011;
- il saldo delle spese tecniche, pari ad euro 3.641,53 oltre Cap e IVA per complessivi euro 4.582,50, relative alla "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione" affidate allo Studio Promedia di Teramo con atto DG/ASUR n. 273 del 06.04.2011;
- la scheda relativa al fondo di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*all. n. 2*);

2) di dare atto che lo Stato Finale e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta appaltatrice Cofely Italia Spa di Roma, a favore della quale risulta un credito netto per lavori di contratto pari ad €. 103.583,00 oltre Iva 10% per complessivi euro 113.941,30, calcolato come di seguito specificato:

➤ importo netto Stato Finale Lavori	€. 1.112.153,00
➤ dedotti gli acconti corrisposti (n. 1 SAL)	<u>€. 1.008.570,00</u>
Credito netto della Ditta di	€. 103.583,00 oltre IVA 10%



3) di approvare il seguente Quadro Economico Finale dei lavori di cui trattasi che risulta assestato così come segue:

Quadro Economico Finale Assestato

A)- Lavori a base di contratto	Importi parziali	Importi totali
A)- lavori a misura	€. 1.076.653,00	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 35.500,00	
TOTALE lavori a base di contratto		€. 1.112.153,00
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C.1) – Lavori in economia	€. 0,00	
C.2) – Imprevisti	€. 0,00	
C.3) – spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in progett. e in esec., direzione lavori	€. 48.520,90	
C4) Art. 92 Codice dei Contratti	€. 13.726,49	
C5) IVA 10% sui lavori	€. 111.215,30	
C6) IVA su spese tecniche + CAP	€. 12.537,80	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 186.000,49
IMPORTO TOTALE SPESO		€. 1.298.153,49
<i>Economie già riconosciuti a favore della R.M. con atto DG/ASUR 434/2012.</i>	€. 61.345,87	
<i>Economie ulteriori a chiusura appalto</i>	€. 52.886,77	
TOTALE ECONOMIE DI APPALTO		€. 114.232,64

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO INIZIALE

€. 1.412.386,13

4) di dare atto che, da quanto sopra detto, risulta a consuntivo un'economia pari ad euro 114.232,64 (di cui euro 61.345,87 già riconosciute alla Regione Marche con atto DG/ASUR n. 434 del 29.05.2012), come si evince dal Quadro Economico Finale sopra riportato, il quale evidenzia una spesa complessiva di euro 1.298.153,49 a fronte di un finanziamento originario di euro 1.412.386,13;

5) di dare atto che l'opera di cui trattasi, per l'importo totale speso a consuntivo pari ad euro 1.298.153,49, risulta complessivamente finanziata in parte con fondi europei e in parte con fondi propri dell'Asur-AV3 così come di seguito specificato:

- euro 1.029.159,00 (cfr decreto R.M. n. 30/EFN del 26.06.2013) con i fondi europei di cui al POR 2007/2013 – Asse 3, Attività 3.1.2, concessi con DDPF 86/APP del 24.09.2009 (già completamente utilizzati per i precedenti pagamenti);
- euro 268.994,49 (cfr nota ex DZ Prot. 27904 del 30.07.2009) con i fondi propri dell'ASUR-AV3-MC assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013

6) di dare mandato all'U.O.C. Contabilità e Bilancio e all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'AV3 nonché all'Area Risorse Umane dell'ASUR, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere ai rimanenti pagamenti sottoelencati per una spesa complessiva di euro **132.250,29** completamente sostenuta con fondi propri dell'Asur-AV3-MC, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013, così come di seguito dettagliatamente suddivisa:

- a) lavori di contratto: €. 103.583,00 oltre IVA 10% per un totale di €. **113.941,30** a favore della ditta appaltatrice sopradetta, Cofely Italia Spa, come da fattura n. 1033781 del 07.11.2012 che si allega in copia (*all.3*) - Autorizzazione di spesa n. 176/2009 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2012,
- b) spese tecniche: euro 3.641,53 oltre Cap (€. 145,66), e IVA (€.795,31) per complessivi euro **4.582,50** comprensivi della ritenuta d'acconto, a favore dello Studio Promedia di Teramo, quale incaricato con atto DG/ASUR n. 273 del 06.04.2011 della "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione, come da fattura n. 34/13 del 22.05.2013 (*all. n. 4*), relativa al saldo dell'importo totale dovuto per onorari, spese ed eventuali collaborazioni oltre oneri accessori come da convenzione d'incarico - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/4/2/2013 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2013,
- c) fondo di cui all'art. 92 D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per un importo complessivo di euro **13.726,49** suddiviso come evidenziato e dettagliato nell'allegata scheda di cui al punto 1) (*all. n. 2*) - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/4/2/2013 n.d.c. 0102020204 "fabbricati indisponibili" B.E. 2013,

7) di dare atto che, riguardo alla liquidazione dei lavori da contratto: a) la ditta COFELY di Roma risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione dello Stato finale e che si allega in copia al presente atto (*all. n. 5*) - b) la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 09.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 26 del contratto stesso;

8) di dare atto che, riguardo alla liquidazione delle spese tecniche: a) lo Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del saldo dell'onorario professionale per "Direzione Lavori, contabilità e sorveglianza lavori, sicurezza in cantiere in fase di esecuzione" e che si allega in copia al presente atto (*all. n.6*) - b) lo stesso Studio Tecnico ha sottoscritto convenzione di incarico in data 28.05.2011 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari come risulta dall'art. 11 della stessa;

9) di ricordare che, per i pagamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, i codici di riferimento, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono i seguenti:

- il CUP per entrambi i pagamenti è: n. E85F08000030006,
- il CIG per il pagamento della fattura della ditta Cofely è 04234577C3,
- il CIG per il pagamento della fattura dello Studio Tecnico Promedia è 04684988C5,

10) di dare atto, inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



11) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico, al Servizio Bilancio e al Servizio Personale dell'AV3-Macerata, nonché all'Area Patrimonio e Nuove Opere e al Servizio Risorse Umane dell'ASUR, ciascuno per il seguito di propria competenza;

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

Il Funzionario Istruttore
D.ssa Lilliana Grassetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Pellegrini

Si dichiara che i lavori descritti in oggetto risultano finanziati a consuntivo come segue: 1) euro 1.029.159,00 con i fondi europei di cui al POR 2007/2013 – Asse 3, Attività 3.1.2, concessi con DDPF 86/APP del 24.09.2009 (già utilizzati) - 2) euro 268.994,49 con i fondi propri dell'ASUR, questi ultimi, per la quota di competenza del presente atto, pari ad €. 132.250,29, assegnati ai relativi anni di competenza (2012 e 2013) e risultanti nel budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE – ASUR
IL DIRETTORE**
Ing. Gianluca Pellegrini

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO- Mc E U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE – Mc

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che i lavori descritti in oggetto sono finanziati come sopra detto e si attesta inoltre che, per la parte di finanziamento proprio, la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari ad euro 132.250,29, ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31.12.2013 in esecuzione della D.G.R. n. 1749 del 27.12.2013.

Il Dirigente Supporto Controllo di Gestione- Mc
(Sig. Fabio Gubbinelli)

Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio-Mc
(Sig. Fabio Gubbinelli)

Numero	397	Pag.	15
Data	23 GIU. 2014		

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato Finale dei lavori al 07.06.2012;
- all. n. 2 Scheda di ripartizione fondo incentivante;
- all. n. 3 Fattura della ditta Cofely Spa di Roma;
- all. n. 4 Fattura dello Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo;
- all. n. 5 Durc della ditta Cofely Spa di Roma;
- all. n. 6 Durc dello Studio Tecnico Promedia Srl di Teramo.

