

All. n. 1

ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINAZ. all/Δ9
DEL 25 GIU 2014

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 05/06/2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 di euro 0.00

Data Offerta:	31/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 679 595.32
Data Consegna:	11/02/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/02/2013	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	484	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:		Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:		Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni			
Nuova Data Ultimazione:		Anticipazione:	0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO OPER
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595.32 - 100%)					
1 001.001_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni	SOMMANO % aliquote	39.49	193'715.74 (4.140%)	76'498.35 (1.635%)
2 001.002_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	98.08	817'633.74 (17.472%)	801'935.17 (17.137%)
3 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti	SOMMANO % aliquote	89.50	480'438.49 (10.267%)	429'992.45 (9.189%)
4 001.004	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie	SOMMANO % aliquote	20.00	240'208.94 (5.133%)	48'041.79 (1.027%)
5 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie	SOMMANO % aliquote	100.00	23'206.90 (0.496%)	23'206.90 (0.496%)
6 001.009_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti	SOMMANO % aliquote	100.00	41'213.72 (0.881%)	41'213.72 (0.881%)
7 001.010_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne	SOMMANO % aliquote	91.69	70'622.85 (1.509%)	64'754.09 (1.384%)
8 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario	SOMMANO % aliquote	75.77	82'897.70 (1.771%)	62'811.59 (1.342%)
9 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio	SOMMANO % aliquote	91.59	3'606.65 (0.077%)	3'303.33 (0.071%)
10 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali	SOMMANO % aliquote	66.11	89'659.38 (1.916%)	59'273.82 (1.267%)
11 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico	SOMMANO % aliquote	33.15	60'277.01 (1.288%)	19'981.83 (0.427%)
12 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento	SOMMANO % aliquote	71.05	378'684.00 (8.092%)	269'054.98 (5.750%)
13 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce	SOMMANO % aliquote	6.82	125'129.94 (2.674%)	8'533.86 (0.182%)
14 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi	SOMMANO % aliquote	8.89	143'569.05 (3.068%)	12'763.29 (0.273%)
15 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali	SOMMANO % aliquote	14.16	63'749.31 (1.362%)	9'026.90 (0.193%)
16 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	SOMMANO % aliquote	14.44	74'623.16 (1.595%)	10'775.58 (0.230%)
A R I P O R T A R E					1'941'167.65

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 10

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Remo Bizzarri



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)								
19 001.003_1_V AR	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti (voce pari a euro 480'438,49 - 10,267% dei lavori a corpo)						6,96	
	SOMMANO % aliquota						6,96 (0,715%)	
20 001.008	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie (voce pari a euro 23'206,90 - 0,496% dei lavori a corpo)						100,00	
	SOMMANO % aliquota						100,00 (0,496%)	
21 001.004	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie (voce pari a euro 240'208,94 - 5,133% dei lavori a corpo) Quantità a piè d'opera pari al 20% per fornitura di sottostruttura e pareti		20,00				20,00	
	SOMMANO % aliquota						20,00 (1,027%)	
22 002.018	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario (voce pari a euro 82'897,70 - 1,771% dei lavori a corpo)						75,77	
	SOMMANO % aliquota						75,77 (1,342%)	
23 002.019	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio (voce pari a euro 3'606,65 - 0,077% dei lavori a corpo)						91,59	
	SOMMANO % aliquota						91,59 (0,071%)	
24 002.020	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali (voce pari a euro 89'659,38 - 1,916% dei lavori a corpo)						66,11	
	SOMMANO % aliquota						66,11 (1,267%)	
25 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico (voce pari a euro 60'277,01 - 1,288% dei lavori a corpo)						33,15	
	SOMMANO % aliquota						33,15 (0,427%)	
26	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di							

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO S.R.L.
 L'AMMINISTRATORE
 A RIPORTARE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 DI GIALLUCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
003.022	Condizionamento <i>(voce pari a euro 378'684.00 - 8.092% dei lavori a corpo)</i>					71.05		
	SOMMANO % aliquota					71.05 <i>(5.750%)</i>		
27 004.010_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce <i>(voce pari a euro 125'129.94 - 2.674% dei lavori a corpo)</i>					2.04		
	SOMMANO % aliquota					2.04 <i>(0.055%)</i>		
28 004.012_1_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi <i>(voce pari a euro 143'569.05 - 3.068% dei lavori a corpo)</i>					6.92		
	SOMMANO % aliquota					6.92 <i>(0.212%)</i>		
29 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali <i>(voce pari a euro 63'749.31 - 1.362% dei lavori a corpo)</i>					14.16		
	SOMMANO % aliquota					14.16 <i>(0.193%)</i>		
30 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio <i>(voce pari a euro 74'623.16 - 1.595% dei lavori a corpo)</i>					14.44		
	SOMMANO % aliquota					14.44 <i>(0.230%)</i>		
31 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale <i>(voce pari a euro 9'114.90 - 0.195% dei lavori a corpo)</i>					13.04		
	SOMMANO % aliquota					13.04 <i>(0.025%)</i>		

Ascoli Piceno, 05/06/2014

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 COS. TR. di Menale Antimo s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

La Direzione Lavori
 A.T.I. Promedia s.r.l. - Hospital Consulting s.p.a. (Ing. Raffaele
 Di Gialluca)

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzarri



A RIPORTARE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 DI GIALLUCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 DI GIALLUCA dott. RAFFAELE
 IL DIRETTORE DELLAVORI
 INGEGNERE

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO							1'665'443,03	1'288'190,00
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'679'595,32 - 100%)								
19 001.003_1_V AR 05/06/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti SOMMANO % aliquote	4	11	6,96		480'438,49 (10,267%)	33'438,52 (0,715%)	
20 001.008 05/06/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie SOMMANO % aliquote	4	11	100,00		23'206,90 (0,496%)	23'206,90 (0,496%)	
21 001.004 05/06/2014	OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie SOMMANO % aliquote	4	11	20,00		240'208,94 (5,133%)	48'041,79 (1,027%)	
22 002.018 05/06/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario SOMMANO % aliquote	4	11	75,77		82'897,70 (1,771%)	62'811,59 (1,342%)	
23 002.019 05/06/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio SOMMANO % aliquote	4	11	91,59		3'606,65 (0,077%)	3'303,33 (0,071%)	
24 002.020 05/06/2014	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali SOMMANO % aliquote	4	11	66,11		89'659,38 (1,916%)	59'273,82 (1,267%)	
25 003.021 05/06/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico SOMMANO % aliquote	4	11	33,15		60'277,01 (1,288%)	19'981,83 (0,427%)	
26 003.022 05/06/2014	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento SOMMANO % aliquote	4	11	71,05		378'684,00 (8,092%)	269'054,98 (5,750%)	
27 004.010_1_V AR 05/06/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce SOMMANO % aliquote	4	12	2,04		125'129,94 (2,674%)	2'552,65 (0,055%)	
28 004.012_1_V AR 05/06/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi SOMMANO % aliquote	4	12	6,92		143'569,05 (3,068%)	9'934,98 (0,212%)	
29 004.014 05/06/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali SOMMANO % aliquote	4	12	14,16		63'749,31 (1,362%)	9'026,90 (0,193%)	
30 004.015 05/06/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio SOMMANO % aliquote	4	12	14,44		74'623,16 (1,595%)	10'775,58 (0,230%)	
31 004.016 05/06/2014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale SOMMANO % aliquote	4	12	13,04		9'114,90 (0,195%)	1'188,58 (0,025%)	
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota							552'591,45 (11,809%)	
A RIPORTARE							2'219'034,48	1'288'190,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzari



Registro di contabilità N. 01
 Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTONIO srl
 L'AMMINISTRATORE
 L'Impresa
 P.iva e C.F. 02220160614

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						2'219'034,48	1'288'190,00
	TOTALE euro						2'219'034,48	
	A RIPORTARE						2'219'034,48	1'712'440,00

Ascoli Piceno 05/06/2014
Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE

Il Direttore dei Lavori

289 DI GALLUCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE

In data ___/___/2014 e' stato emesso il CERTIFICATO DI
 PAGAMENTO n. 4 per un importo di euro

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 DI GALLUCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE

424'250,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Remo Bizzarri



Registro di contabilità N. 01
 Committente: ASUR Marche Area vasta 5

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE
 L'Impresa

P.iva e C.F. 02220160614

Handwritten initials

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI PICENO (AP)

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
contabilità lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
		4	21	20.00		48'041.79
				20.00	240'208.94	48'041.79
					(5.133%)	(1.027%)
7	OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie					
001.008				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
		4	20	100.00		23'206.90
				100.00	23'206.90	23'206.90
					(0.496%)	(0.496%)
8	OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti					
001.009_I_V				0.00		0.00
AR						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
				100.00		41'213.72
				100.00		41'213.72
						(0.881%)
		3	14			
				100.00	41'213.72	41'213.72
					(0.881%)	(0.881%)
9	OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne					
001.010_I_V				0.00		0.00
AR						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
				91.69		64'754.09
				91.69		64'754.09
						(1.384%)
		3	15			
				91.69	70'622.85	64'754.09
					(1.509%)	(1.384%)
10	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario					
002.018				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
		4	22	75.77		62'811.59
				75.77	82'897.70	62'811.59
					(1.771%)	(1.342%)
11	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio					
002.019				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
				0.00		0.00
						(0.000%)
		4	23	91.59		3'303.33
				91.59	3'606.65	3'303.33
					(0.077%)	(0.071%)
12	OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali					
002.020				0.00		0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
		4	24	66.11		59'273.82
				66.11	89'659.38 (1.916%)	59'273.82 (1.267%)
13 003.021	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico					
				0.00		0.00
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
		4	25	33.15		19'981.83
				33.15	60'277.01 (1.288%)	19'981.83 (0.427%)
14 003.022	OS28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento					
				0.00		0.00
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
				0.00		0.00
						(0,000%)
		4	26	71.05		269'054,98
				71.05	378'684.00 (8,092%)	269'054,98 (5,750%)
15 004.010_I_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				4,78		5'981,21
						(0,128%)
				4,78		5'981,21
						(0,128%)
		4	27	2.04		2'552,65
				6.82	125'129,94 (2,674%)	8'533,86 (0,182%)
16 004.012_I_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				1,97		2'828,31
						(0,060%)
				1,97		2'828,31
						(0,060%)
		4	28	6.92		9'934,98
				8.89	143'569.05 (3,068%)	12'763,29 (0,273%)
17 004.014	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		4	29	14.16		9'026,90
				14.16	63'749.31 (1,362%)	9'026,90 (0,193%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 004.015	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>			<i>(0,000%)</i>	
			4	30	14,44	10'775,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			14,44	74'623,16	10'775,58
	<i>aliquota</i>				<i>(1,595%)</i>	<i>(0,230%)</i>
19 004.016	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>			<i>(0,000%)</i>	
			4	31	13,04	1'188,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			13,04	9'114,90	1'188,58
	<i>aliquota</i>				<i>(0,195%)</i>	<i>(0,025%)</i>
20 004.017_I_V AR	OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 3		51,19		191'639,69
		<i>aliquota</i>			<i>(4,095%)</i>	
			3	12	51,19	191'639,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			51,19	374'369,38	191'639,69
	<i>aliquota</i>				<i>(8,000%)</i>	<i>(4,095%)</i>
21 005.024	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza	al S.A.L. n. 1	1	3	60,00	24'832,33
		<i>aliquota</i>			60,00	24'832,33
						<i>(0,531%)</i>
		al S.A.L. n. 2	2	6	-60,00	-24'832,33
		<i>aliquota</i>			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>			<i>(0,000%)</i>	
					0,00	0,00
		<i>aliquota</i>			<i>(0,000%)</i>	
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			0,00	41'387,21	0,00
	<i>aliquota</i>				<i>(0,884%)</i>	<i>(0,000%)</i>
22 005.024_I_V AR	OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2	2	11	70,00	33'871,05
		<i>aliquota</i>			70,00	33'871,05
						<i>(0,724%)</i>
			3	18	10,00	4'838,72
		<i>aliquota</i>			80,00	38'709,77
		<i>aliquota</i>			<i>(0,827%)</i>	
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			80,00	48'387,21	38'709,77
	<i>aliquota</i>				<i>(1,034%)</i>	<i>(0,827%)</i>
23 006.01_I_V AR	Opere Provvisionali	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2	2	10	100,00	46'328,79
		<i>aliquota</i>			100,00	46'328,79
		<i>aliquota</i>			<i>(0,990%)</i>	
					100,00	46'328,79
		<i>aliquota</i>			<i>(0,990%)</i>	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i>			100.00	46'328.79 <i>(0.990%)</i>	46'328.79 <i>(0.990%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					2'219'034.48 <i>(47.419%)</i>
	TOTALE euro					2'219'034.48
	Ascoli Piceno, 05/06/2014					
	Il Direttore dei Lavori					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 289 DIGIALUNGA dott. RAFFAELE INGEGNERE </div>					

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

ALL. n. 2
 ALLEGATO _____ ALLA
 DETERMINAZIONE 44/DC
 DEL 25 GIU. 2014

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 Presidio Ospedaliero di ASCOLI

IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 424'250,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		435'980,00
2		481'680,00
3		370'530,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'288'190,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'721'048,32
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'721'048,32
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	8'605,24
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'288'190,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'296'795,24
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	424'250,00
per I.V.A. al 10%	42'425,00
TOTALE GENERALE euro	466'675,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 424'250,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quattrocentoventiquattromiladuecentocinquanta/00).

Ascoli Piceno, 26/06/2014

Il Responsabile del
 Procedimento
 Geom. Remo Bizzarri

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza presso l'INAIL di Aversa (CE) n. 04475460/24 con decorrenza 18/02/2013 e scadenze 10/06/2014

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 289 DI GIALUCCA dott. RAFFAELE
 INGEGNERE





Costruzioni & Restauri
Menale Antimo s.r.l.

All. n. 3

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 44/DC
DEL 25 GIU. 2014

Spett.le
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ASUR Marche - Area Vasta Territoriale N. 5
Via degli IRIS, 6
63100 ASCOLI PICENO

Fattura

Data	Nr.
6 giugno 2014	8

Codice Fiscale
Partita Iva Cliente 02175860424

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATIVO, OSPEDALE "C. & G. Mazzoni (AP)" - Cig.:3387479C17 Cup:E39H10001060003.

DESCRIZIONE	Importo Imponibile	% Iva	Importo IVA
-------------	--------------------	-------	-------------

Certificato di pagamento N.4	424.250,00	10%	42.425,00
-------------------------------------	------------	-----	-----------

Riepiloghi	Imponibili	IVA	Cod. iva
	424.250,00	10%	42.425,00

Totale Imponibili	Totale Iva	Totale Fattura
€ 424.250,00	€ 42.425,00	€ 466.675,00

Pagamento: Bonifico bancario su: c/c n. 56503100 intestato alla Società **Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.** presso Banca CARIPARMA con codice IBAN : **IT81 A 06230 14910 000056503100**

COSTRUZIONI & RESTAURI Menale Antimo s.r.l.
C.F. e P.iva 022201606614
Via Dei Gesù n° 28 - 61030 Saltara (PL)
Tel 0721-895800/Fax 0721-1708535

Spett.le

Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Area Vasta n. 5
 Via degli Iris
 63100 - Ascoli Piceno

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
 COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BLOCCO
 OPERATORIO OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (AP)

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 3.912.853,65	
A) Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.222.167,43	8,4572%
I G	Opere Strutturali	€ 611.512,13	7,7464%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 795.799,89	8,5965%

B) Importi della Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 1.581.202,73	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 817.633,74	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 176.163,73	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 1.107.210,47	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 997.384,65	8,1581%
TOT.		€ 4.679.595,32	

C) Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I D	Opere Edili	€ 768.745,86	7,9424%
I G	Opere Strutturali	€ 801.935,17	7,2179%
III A	Impianto idrico	€ 125.388,74	8,7612%
III B	Impianti termomeccanici	€ 289.036,81	5,9298%
III C	Impianto elettrico	€ 233.927,90	8,1581%
TOT.		€ 2.219.034,48	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
 ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
 ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
 OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili

Categoria	I D
Importo	€ 768.745,86
Percentuale Tab A	7,9424%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
	<hr/>
	0,350

€ 768.745,86	X	7,9424%	X	0,350	=	€ 21.369,90
--------------	---	---------	---	-------	---	-------------

Opere Strutturali

Categoria	I G
Importo	€ 801.935,17
Percentuale Tab A	7,2179%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,420
I1) Liquidazione	0,030
	<hr/>
	0,450

€ 801.935,17	X	7,2179%	X	0,45	=	€ 26.047,30
--------------	---	---------	---	------	---	-------------

Impianto idrico

Categoria	III A
Importo	€ 125.388,74
Percentuale Tab A	8,7612%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
	<hr/>
	0,350

€ 125.388,74	X	8,7612%	X	0,35	=	€ 3.844,95
--------------	---	---------	---	------	---	------------


Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Impianti termomeccanici

Categoria III B
Importo € 289.036,81
Percentuale Tab A 5,9298%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 289.036,81 X 5,9298% X 0,350 = € 5.998,76

Impianto elettrico

Categoria III C
Importo € 233.927,90
Percentuale Tab A 8,1581%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
I1) Liquidazione 0,030

0,350

€ 233.927,90 X 8,1581% X 0,350 = € 6.679,43

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 21.369,90
Opere Strutturali	€ 26.047,30
Impianto idrico	€ 3.844,95
Impianti termomeccanici	€ 5.998,76
Impianto elettrico	€ 6.679,43
TOTALE	€ 63.940,33



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria	I D
Importo	€ 768.745,86
Percentuale Tab A	7,9424%

Aliquota base	0,25
---------------	------

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	15%
---	-----

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	5%
	0,301875

€ 768.745,86	X	7,9424%	X	0,3019	=	€ 18.431,54
--------------	---	---------	---	--------	---	-------------

Opere Strutturali

Categoria	I G
Importo	€ 801.935,17
Percentuale Tab A	7,2179%

Aliquota base	0,25
---------------	------

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	15%
---	-----

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere	5%
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti	5%
	0,31625

€ 801.935,17	X	7,2179%	X	0,3163	=	€ 18.305,46
--------------	---	---------	---	--------	---	-------------

Impianto idrico

Categoria	III A
Importo	€ 125.388,74
Percentuale Tab A	8,7612%

Aliquota base	0,25
---------------	------

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c	15%
---	-----


Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa:

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale:

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

					5%		
					0,301875		
€ 125.388,74	X	8,7612%	X	0,3019	=		€ 3.316,27

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 289.036,81
 Percentuale Tab A 5,9298%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 5%

					5%		
					0,31625		
€ 289.036,81	X	5,9298%	X	0,3163	=		€ 5.420,31

Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 233.927,90
 Percentuale Tab A 8,1581%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

					5%		
					0,31625		
€ 233.927,90	X	8,1581%	X	0,3163	=		€ 6.035,34


Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 18.431,54
Opere Strutturali	€ 18.305,46
Impianto idrico	€ 3.316,27
Impianti termomeccanici	€ 5.420,31
Impianto elettrico	€ 6.035,34
TOTALE	€ 51.508,91



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	ID+IG		
Importo	€ 1.570.681,03		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 1.570.681,03	1,073%	€ 16.299,25
Sommano			€ 17.031,46

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 125.388,74		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 125.388,74	1,073%	€ 791,26
Sommano			€ 1.523,47
Riduzione del 30% su	€ 1.523,47		-€ 457,04
Sommano			€ 1.066,43

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 289.036,81		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 289.036,81	1,073%	€ 2.547,21
Sommano			€ 3.279,41
Riduzione del 30% su	€ 3.279,41		-€ 983,82
Sommano			€ 2.295,59

Impianto elettrico			
Categoria	III C		
Importo	€ 233.927,90		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 233.927,90	1,073%	€ 1.955,89
Sommano			€ 2.688,09
Riduzione del 30% su	€ 2.688,09		-€ 806,43
Sommano			€ 1.881,67

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 17.031,46
Impianto idrico	€ 1.066,43
Impianti termomeccanici	€ 2.295,59
Impianto elettrico	€ 1.881,67
TOTALE	€ 22.275,14



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 63.940,33
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 51.508,91
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 22.275,14
	Totale onorari	€ 137.724,38
RIMBORSO SPESE	28,6477%	€ 39.454,87
	Totale onorari e spese	€ 177.179,25
Ribasso offerto in sede di gara da applicare su onorari e spese	40,000%	€ 70.871,70
	Onorari e spese da liquidare a tutto il 4° S.A.L.	€ 106.307,55
	A detrarre onorari e spese liquidati per 1°, 2° e 3° S.A.L.	€ 82.721,14
	Onorario da liquidare	€ 23.586,41

Teramo, 05 Giugno 2014



PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

Spett.Le

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA (AN)

Part. IVA - Cod.Fisc. 02175860424

Fatt. 68/14

IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA

Oggetto:

Lavori di reingegnerizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Onorario per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. A tutto il 4° S.A.L.

Contratto Rep. 7999 del 10/12/2012 - CUP: E39H10001060003 – CIG: 4011471297

Onorario		€	23.586,41
C.N.P.A.I.A 4% su	€	23.586,41	€ 943,46
Totale Imponibile I.V.A.		€	24.529,87
I.V.A. 22% su Imponibile	€	24.529,87	€ 5.396,57
Totale Generale		€	29.926,44

Si dà mandato irrevocabile a codesto Spett.le ASL ad effettuare il pagamento tramite BANCA DELL'ADRIATICO, Agenzia di Teramo , Codice IBAN IT 13 S 05748 15300 100000005229



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351

ISO 9001:2008

Nr. Certificat: 01366

ISO 14001:2004

Nr. Certificat: 01210

OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345

Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it