

ASUR

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAN. 412/19  
DEL 25 GIU. 2014



# ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA

**COMMITTENTE:** ASUR- Area vasta n.3

**IMPRESA:** Baghetti Francesco Srl Unipersonale - Montegiorgio (FM)

Contratto in data 31/01/2012 rep. n. 5990 registrato a Macerata in data 20/02/2012 al n. 001170 di euro 103 029,42

Data Offerta:	02/03/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	130 854.62
Data Consegna:	04/09/2012	Somme a Disposizione:	19 145.38
Data inizio Lavori:	04/09/2012	Importo per la Sicurezza:	5 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/01/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	268	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	3	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	27/09/2013		
Data FINE LAVORI:	26/09/2013	Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	1

ASUR - Zona Territoriale 9  
Manutenzione straordinaria Ospedale di Treia

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 02.05.001.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.	SOMMANO mq	2'994,62	13,46	40'307,58
2 02.05.012	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	SOMMANO mq	1'252,00	4,46	5'583,92
3 04.04.007	Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; la sostituzione di quelle rotte o mancanti; il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei displuvi e delle tegole della linea di gronda; la pulitura dei canali di gronda; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la fornitura e posa in opera delle tegole e/o dei pezzi speciali fino a un massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente.	SOMMANO mq	388,55	32,37	12'577,37
4 09.04.007	Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kg/mq, rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgicinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.	SOMMANO mq	295,35	47,65	14'073,43
5 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO mq	2'938,10	14,15	41'574,11
6 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo.	SOMMANO mq	2'938,10	1,89	5'553,01
7 90.01	Rimozione di serranda avvolgibile in pvc. Rimozione di serranda in pvc di qualunque forma e specie, incluso corda, ecc.. Sono compresi: il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e lo smaltimento in discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO mq	47,65	14,43	687,59
8 90.03	Operaio Qualificato Provincia di Macerata	SOMMANO h	437,00	24,00	10'488,00
Parziale LAVORI A MISURA euro					130'845,01
RIBASSO del 22,109% da considerare su euro					130'845,01
TOTALE euro					130'845,01
A RIPORTARE					





**OGGETTO:** COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TRELA  
CUP E32J08000070003 – CIG 08396179DB

**COMMITTENTE:** ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata

**COMUNE** sede dei lavori: TRELA

**ATTO DI AGGIUDICAZIONE:** atto DG/ASUR n. 603 del 28.06.2008

**AGGIUDICATARIO:** Ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipersonale con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/A

**CONTRATTO:** Registrato a Macerata al n. 1170 del 20.02.2012;

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Euro 103.029,42 di cui Euro 98.029,42 per lavori al netto del ribasso offerto del 22,109% ed Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. Dini Fulvia, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del signor BAGHETTI FRANCESCO rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto Dott. Ing. Dini Fulvia, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto responsabile del Servizio Tecnico ASUR-AV3 di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa. Considerato che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipersonale con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/A, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;



- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di Euro 103 021,86;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali


o/

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipersonale con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/A e liquida il relativo importo netto di Euro 103 021,86, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 90 588,00, resta il credito di Euro 12 433,86 (diconsi euro dodicimilaquattrocentotrentatre/86) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve errori o omissioni.

Macerata li 30/09/2013

L'Impresa  
  
  
UNIPERSONALE  
Il Rappresentante Legale

La Direzione dei lavori  
  
(Ing. Dini Fulvia)

Visto: Il responsabile del procedimento

  
(Geom. Nerpiti Massimo)  




ELETTRICITA' E SICUREZZA

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE L.12/19

A.S.U.R. MARCHE

DEL 25 GIU 2014

VIA CADUTI DEL LAVORO, N.40  
60131 ANCONA (AN)

FATTURA

CONTRIBUTO AMB.LE CONAI ASSOLTO

Pregasi controllare Vs. numero di partita IVA e l'esatta intestazione della fattura segnalandoci immediatamente le eventuali inesattezze.  
In caso contrario riteniamo validi i dati riportati in fattura esonerandoci dalle sanzioni previste dall'Art.41 del D.P.R. 26/10/1972 n.533.

Cod. Cliente 555	Cod. Fiscale Cliente	Partita IVA Cliente 02175860424
Condizioni di pagamento BONIF.30g COD.IBAN IT45T0615069540CC0241005040		N. FATTURA 107
Banca appoggio		DATA FATTURA 23/10/2013
		Pag. 1

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Importo	C.I.
	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA STATO FINALE				12.433,86	4

Condizioni generali di Vendita-La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino.Trascorsi 8gg dal ricevimento della merce non sara' ammesso nessun reclamo.Qualsiasi contestazione non esonera dall'obbligo di eseguire il pagamento secondo le modalita e i termini pattuiti in caso di pagamenti a rate il mancato pagamento anche di una sola Rata comporta automaticamente la decadenza del beneficio del termine e la ditta fornitrice sara' autorizzata a richiedere il pagamento dell'intero importo.I pagamenti devono essere effettuati al ns domicilio di Montegiorgio.Scaduto il termine di pagamento decorreranno gli interessi commerciali con aumento del 4% sul tasso ufficiale.I preventivi non hanno valore trascorsi 6mesi.Per qualsiasi Controversia Foro competente e' quello di Fermo.Il Committente ai sensi dell'art.1523 c.c.acquistara' la proprieta' dell'impianto in oggetto solo col pagamento integrale del prezzo.Resta inteso che la ditta installatrice in caso di mancato pagamento sara' autorizzata allo smontaggio e all'asporto dell'impianto stesso.

Totale merce 12.433,86	% Sconto	Importo sconto.	Spese incasso	Spese varie	Spese eff.es.art.15	Bolli
Imponibile 12.433,86	Aliquota 10,00	Imposta 1.243,39	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Operazione con imposta ad esigibilita' differita Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72.         </div>			
		Imponibile 12.433,86				
Data 30.11.2013	Importo 13.677,25	Data	Importo	Data	Importo	

SOLUZIONI ED INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMI DI SICUREZZA - TVCC - APERTURE AUTOMATICHE - CLIMATIZZAZIONE

TILEIA S.F.

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE N. 412/19  
DEL 25 GIU. 2014

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL  
30/09/2013

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29788698	del	24/04/2014
Riferimento	22489202	del	09/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131033989654	

Spett.le BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE  
baghettifrancescosrl@pec.it

Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA  
SERVIZIO TECNICO  
areavasta3.asur@emarche.it

Impresa	BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FALERIENSE OVEST 29 63833 MONTEGIORGIO (FM)				
Codice Fiscale	01670920444	e-mail	info@baghettifrancescosrl.it	e-mail PEC	baghettifrancescosrl@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it				
Oggetto dell'appalto	COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FERMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 30268
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/05/2014	
Il responsabile del procedimento PATRIZI MARIA CRISTINA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ASCOLI PICENO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0604090908
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/04/2014	
Il responsabile del procedimento BEVINI EMIDIO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 08/05/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

GUARDATI MARIA TERESA





## U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

**OGGETTO: CUP E32J08000070003 – CIG 08396179DB - Lavori di “COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA – Approvazione/liquidazione Stato Finale, CRE e art. 92 D.L.vo 163/06 e s. m. e i.**

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR n. 500 del 27.05.2010  
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 130.854,62  
 SPESE TECNICHE (progettazione a tecnici esterni) € 0,00  
 FONDI ART. 92 D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. € 2.617,09  
 - Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche” approvato con atto DZ n. 777 del 29.12.2005  
 - DM n. 139 del 09.07.2008

PERSONALE	RUOLO	MANSIONE SVOLTA nell'appalto	QUOTA PARTE
Ing. Tristano Luchetti	NON dipendente Comune di Macerata	Varie mansioni tecniche	€ 392,56
Geom. Massimo Nerpiti	Dipendente	RUP/ Varie mansioni tecniche	€ 1.033,75
P.I. Mario Gattari	Dipendente	Varie mansioni tecniche	€ 379,48
Ing. Fulvia Dini	Dirigente Dipendente	Dirigente/varie mansioni tecniche	€ 484,16
Ing. Fabrizio Ciribeni	Dirigente/Responsabile Dipendente	Dirigente di settore	€ 65,43
Dr.ssa Liliana Grassetti	Dipendente	Procedure amministrative	€ 198,90
Sig.ra Silvia Pazzelli	Dipendente	Procedure amministrative	€ 31,41
Sig.ra Fulvia Boccia	Dipendente	Procedure amministrative	€ 31,41
TOTALE			€ 2.617,09