

ente appaltante

A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta n° 2 - Fabriano

(Regione Marche)

Lavori

Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - LOTTO A


impresa

Spese Generali


contratto d'apalto	in data	n.	li rep.
autorizzato con	in data	n.	
reso esecutivo	in data	n.	
registrato alla Corte dei conti il		al reg.	n.
e all'Ufficio del Registro di	il	serie	n.

Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 30/11/2013

Importo del progetto	Esecutivo "Maggio 2012"	€	3.000.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del % ..		€	
fondo a disposizione dell'Amministrazione		€	
del quale impegnato:			
per spese generali. (lotti A-B-C)		€	300.000,00
per IVA evcontr. 2%		€	
per lavori in economica. pagamenti e relativa IVA		€	
per sorveglianza e direzione		€	
per		€	
totale somma impegnata		€	
data della consegna _____			
data dell'inizio lavori _____			
scadenza del tempo utile per l'ultimazione lavori _____			
i lavori rimasero sospesi e prorogati per _____			
per cui la nuova scadenza del tempo utile è di _____			
giorni impiegati in più _____			
giorni impiegati in meno _____			

DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo	Importo		
			Parziale	Totale	
N.B. 1. Omorario conforme alla specifica calcolata sugli importi dei lavori del Progetto Esecutivo "Maggio 2012"					
N.B. 2. Gli importi vengono ridotti proporzionalmente in modo da rientrare nel limite della somma accantonata nel quadro economico del progetto esecutivo, pari ad € 300.000,00					
A)	Progettazione integrale e coordinata $(0,34.954,91 + 85.297,63 + 76.700,30) / 362.826,93 \times 300.000,00$				
B)	Dirigenza Lavori (quota proporzionale al 1° s.a.l.) $83.108,89 / 362.826,93 \times 300.000,00 \times (121.124,04 / 2.305.148,67)$	€	81.027,27		
C1)	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione $28.168,43 / 362.826,93 \times 300.000,00 \times 1.146.954,41$ (lotto A+B+C)	€	3.610,78		
C2)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (quota proporzionale al 1° s.a.l.) $46.947,40 / 362.826,93 \times 300.000,00 \times (121.124,04 / 2.305.148,67)$	€	11.588,62		
D)	Contabilità (quota proporzionale al 1° s.a.l.) $26.715,52 / 362.826,93 \times 300.000,00 \times (121.124,04 / 2.305.148,67)$	€	2.039,69		
			€	1.161,99	
Sommando			€	99.428,35	
Riduzione 3% ex art. 15, 4° comma della convenzione d'incarico			(-€)	4.971,42	
Restano netti			€	94.456,93	
(Diconsi euro novantaquattromilaquattrocentecinquantesimi/93)					
Macerata, li 30/11/2013					
		Il DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Fabrizio Cioppellini			
					

Ente appaltante		A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta n° 2 - Fabriano (Regione Marche)	
Lavori di		Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - LOTTO A	
		Spese Generali	
		Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata	
Certificati emessi		Visto il contratto in data n. di rep., registrato a il al n.	
n.	data	importo	col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:
		AMMONTARE DEI LAVORI	
		per lavori e somministrazioni	€
		per materiali giacenti in cantiere	€
		per prestazioni in economia	€
		per spese generali	€
		TOTALE	94.456,93
		ribasso / aumento	€
		Risulta l'ammontare lordo dei lavori e somministrazioni	€
		RITENUTE CONTRATTUALI	
		del decimo sulle prime	€
		del ventesimo su	€
		del % per infortuni	€
			€
		Dedotto il totale delle ritenute	€
		Rimane l'ammontare netto di	€ 94.456,93
		Dedotto i precedenti acconti di complessive	€ 0,00
		Rimane il credito dell'impresa di	€ 94.456,93
Totale			
Assicurazione infortuni		CERTIFICA	
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL Sede di con posizione assicurativa n. scadenza in data		che per spese generali si può pagare la somma di € 94.456,93 + c.i. 4% + IVA 22% (diconsi euro novantaquattromilaquattrocentocinquantesi/93 + c.i. 4% + IVA)	
Il Direttore dei Lavori		Macerata, li 30/11/2013	
		Il Responsabile del Procedimento	



ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINA N. 502/09
DEL - 1 AGO 2014

GRUPPO MARCHE



PAOLO CASTELLI LUIGI CRISTINI ALESSANDRO CASTELLI
PATRIZIA CERCONE CLAUDIA CONTIGIANI
ARCHITETTI

FABRIZIO CIOPPETTINI ALESSIO TRAPE MICHELE ANGELETTI
MARIELLA ROTELLI STEFANO BELLESI IRENE GASPARETTI
CHIARA ANTOLINI
INGEGNERI

Data	20/12/2013	Rep	1100/66
Prof			

Spett.le AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE
Via Caduti del Lavoro n. 40
60131 - ANCONA

Oggetto: Lavori di adeguamento a norma Ospedale
"E. Profili" di Fabriano - LOTTO A.
1° stato avanzamento.

CUP: F98G88000000002

Cod. Fisc. e Part. IVA cliente: 02175860424

FATTURA N. 27/2013

Tanto dovuto per quanto in oggetto:
Contributo integrativo 4%

I. V. A. 22%

A detrarre ritenuta di acconto -20% su € 94.456,93

	€	94.456,93
	€	3.778,28
Somma	€	98.235,21
	€	21.611,75
Totale lordo	€	119.846,96
	€	-18.891,39
Totale netto	€	100.955,57

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Si prega di voler accreditare l'importo relativo a questa fattura sul ns. c/c n. 000000002000 presso
Banca Marche S.p.A., Ag. N. 4 di Villa Potenza IBAN: IT13 C 06055 13405 000000002000



STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE

62100 MACERATA - C. da Potenza 11 - Tel. 0733 492522 - Fax 0733 492188 - c.f. e p. IVA 00141310433
www.gruppomarche.it - e-mail: staff@gruppomarche.it - pec: studio.tecnico.gruppomarche@pec.it

DEL - 1 AGO, 2014

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A


Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2014

Contratto in data 22/10/2012 n. ____ di Repertorio registrato a _____

Importo di progetto	1.146.954,41	Data consegna lavori:	03/12/2012
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	18.197,47	Data inizio lavori:	03/12/2012
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36	Data prevista ultimazione lavori:	28/09/2013
Somme a disposizione	532.667,29	Giorni di sospensione:	0
		Giorni di proroga:	483
Importo di progetto dopo le varianti	1.227.068,73	Nuova data di ultimazione:	24/01/2015
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi dopo le varianti	19.253,53	Giorni impiegati in più:	483
Importo oneri speciali sicurezza dopo le varianti	95.455,36		
 Ribasso offerto	 23,350 %		
 Prezzo offerto contrattuale	 852.623,82		
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	19.253,53		
Importo oneri speciali sicurezza	95.455,36		
Importo totale di contratto	<u>967.332,71</u>		
 Somme a disposizione dopo le varianti:			
Lavori in economia, pagamenti su fattura e relativa IVA (ribasso d'asta)	171.524,96		
Imprevisti ed IVA relativa	10.000,00		
Spese tecniche	170.000,00		
Spese per attività di consulenza o di supporto	4.488,00		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00		

Spese per pubblicità	2.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	5.000,00
C.I. Cassa Naz.le Ingg. e Archh.	7.179,52
I.V.A. ed altre eventuali imposte	135.933,45
Fondo di incentivazione ex-art. 18 L. 109/1994	24.541,36
Totale somme a disposizione dopo le varianti	<hr/> 532.667,29
Totale somma impegnata:	1.500.000,00


N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
LAVORI A CORPO						
1		Opere edili e finiture	%	32,739	450.345,94 (39,797%)	147.438,76 (13,029)
2		Opere strutturali	%	28,142	43.698,92 (3,861%)	12.297,75 (1,087)
3		Impianti idrosanitari	%	31,250	52.216,79 (4,615%)	16.317,75 (1,442)
4		Impianti meccanici	%	45,088	232.302,44 (20,528%)	104.740,52 (9,256)
5		Impianti elettrici e speciali	%	38,314	224.934,96 (19,878%)	86.181,58 (7,616)
Importo totale lavori a corpo						366.976,36
Importo totale lavori						366.976,36
Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza						366.976,36 6.243,82
Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 23,3500 %						360.732,54 84.231,05
Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso						276.501,49 6.243,82
Totale Importo relativo alle spese speciali della sicurezza						282.745,31 30.955,68
TOTALE						313.700,99
<p>Impresa</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Direttore dei lavori</p> <div style="text-align: center;">  <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI MACERATA Dot. Ing. FABILIO CIOPPETTA MACE. AN. via ... n. 272 ...</p> </div>						

**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A

Esecutore: GPL Costruzioni Generali S.r.l. di Ancona

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 per il pagamento della rata n.2 di € 200.999,31

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo euro
1	18/04/2013	100.153,65
Totale		100.153,65
<p>L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n.61054648/62 della I.N.A.I.L. a carattere continuativo.</p>		
<p align="center">Il Direttore dei Lavori</p> 		
<p align="center">23/05/2014</p>		
<p align="center">INGEGNERE</p>		

Il Responsabile del Procedimento


VISTO il contratto repertorio n. ____ del 22/10/2012 registrato a _____ in data ____/____/____ al n. ____ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma al netto di € 905.678,49.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta al netto a € 313.700,99 e cioè:

IMPORTI SOGGETTI A RITENUTE		
per lavori e somministrazioni	313.700,99	
TOTALE importi soggetti a ritenute euro		313.700,99
DETRAZIONI		
ritenuta per infortuni del 0,500 %	1.568,50	
ritenuta art. 29 C.S.A. NB2 3,500 %	10.979,53	
ammontare dei certificati precedenti	100.153,65	
TOTALE detrazioni euro		112.701,68
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN EURO		200.999,31

CERTIFICA

che, ai sensi dell'art.6 del contratto, si può pagare all'Impresa la rata di € 200.999,31 alla quale aggiungendo la quota del 10% per IVA pari a € 20.099,93 per un totale complessivo di € 221.099,24 (dicansi duecentoventunomilanovantanove/24 euro).

07/07/2014
Responsabile del Procedimento



*in
C/O: ASUR
Fabiano
ASUR - Imp. Regionale*

Ancona, 23/05/14
Fattura n. 079/14

ALLEGATO 6 ALLA
DETERMINA N. 502/DS
DEL 1 AGO. 2014

Spett.le
ASUR - Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche
Via Caduti del Lavoro n. 40
60100 - ANCONA

P.IVA: 02175860424

COD. CIG 45551672B9

Lavori di adeguamento a norma Ospedale "Engles Profili" di Fabriano - Progetto esecutivo Lotto A.

Contratto registrato il 07/11/12 al n. 6975

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
SAL N. 2**

Imponibile	200.999,31 €
IVA (10%)	20.099,93 €
TOTALE FATTURA	221.099,24 €

IVA ad esigibilità differita

IVA agevolata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 633 Tabella A parte III, nn. 127 quinquies-septies-quaterdecies.

**PAGAMENTO: Bonifico Bancario
BANCA DELL'ADRIATICO
Corso Carlo Alberto, 96 -Fil. Ancona
IBAN IT 71 L 05748 02600 100000001100**

Trattamento dati personali. La GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL, in relazione al D. Lgs. n. 196/2003 garantisce che, come indicato nell' informativa consegnata, la raccolta ed il trattamento dei dati personali forniti, ha l' esclusiva finalità di permettere lo svolgimento della propria attività e che i dati verranno trattati nel pieno rispetto della citata legge.



**A.S.U.R. - Marche - Area Vasta n. 2 - Fabriano
(Regione Marche)**

ALLEGATO 7 ALLA

DETERMINA N. 502/05

DEL - 1 AGO, 2014

ALLEGATO 5

Lavori di: Adeguamento a norma ospedale "E. Profili" di Fabriano - Lotto A.
Adeguamento locali ex laboratori analisi vecchio complesso per
sterilizzazione provvisoria.

Esecutore: "Paladini Marcello" di Castelplanio (AN)

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 31/05/2014

Contratto in data 10/02/2014 n. (CIG Z580DF1D65) di Repertorio registrato a

Importo di progetto	33.473,96	Data consegna lavori:	20/02/2014
Ribasso offerto	25,000 %	Data inizio lavori:	20/02/2014
Prezzo offerto contrattuale	24.541,39	Data prevista ultimazione lavori:	05/04/2014
Importo oneri sicurezza inclusa nei prezzi	0,00	Giorni di sospensione:	56
Importo oneri speciali sicurezza	752,10	Giorni di proroga:	0
Importo totale di contratto	<u>25.293,49</u>	Nuova data di ultimazione:	31/05/2014
Totale somma impegnata:	25.293,49	Giorni impiegati in più:	56

N.°	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
LAVORI A CORPO						
1		Opere edili	%	100,000	8.567,87 (26,184%)	8.567,87 (26,184)
		aliquota corrispondente				
2		Impianti idricosanitari	%	100,000	9.590,88 (29,310%)	9.590,88 (29,310)
		aliquota corrispondente				
3		Impianti meccanici	%	100,000	6.072,31 (18,558%)	6.072,31 (18,558)
		aliquota corrispondente				
4		Impianti elettrici speciali	%	100,000	8.490,80 (25,948%)	8.490,80 (25,948)
		aliquota corrispondente				
Importo totale lavori a corpo						32.721,86
Importo totale lavori						32.721,86
Sommano a detrarre importo relativo alla sicurezza						32.721,86 0,00
Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 25,0000 %						32.721,86 8.180,47
Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso						24.541,39 0,00
Totale Importo relativo alle spese speciali della sicurezza						24.541,39 752,10
TOTALE						25.293,49
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				
		=====				

Impresa
Flodiu Harullo

Direttore dei lavori

MAZZIO CIORATTINI
 MACERATA
 272

Ub. Es. - Luogo cons. doc. fiscali, Via Cannege, 3
 Dom. Fisc. Via Cannege, 3 - 60031 Castelpianico (AN)
 Tel 0731/813456 Fax 0731/817070 e-mail: info@paladinigroup.com
 Cod. Fisc. e n° Iscr. CCIAA di Ancona PLDMCL49P20D451M
 Albo Artigiani 26622 - A.N.C. n° 9340253 - P. Iva 00190220426
 Attestazione CQOP SOA 37128/10/00

CERTIFICATE N. 4872/01/S

ATTESTAZIONE N. 37128/10/00

INSTALLATION OF DOMESTIC AND INDUSTRIAL ELECTRICAL PLANTS, WIRE
 ASSEMBLY OF ELECTRICAL CABINETS AND ELECTRICAL INSTALLATION

Fattura	Numero 94	Del 13/06/14	Pag 1
Partita IVA cliente 02175860424	Codice fiscale cliente 02175860424		
Condizione pagamento/ Banca di Appoggio BONIFICO BANCARIO BANCA MARCHE - Ag. Castelpianico IBAN: IT58 B 06055 37300 000000003445			

Spett.le

ASUR MARCHE
 Area Vasta n° **2**
 Via Turati, 51
 60044 Fabriano

17 GIU. 2014

Reg. Marche - C.A.R.A. - AN - Regione Marche
 Zona Territoriale n. 6 - Fabriano
 APPROVATO
 PROT. N.

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sconti	Imponibile	IVA
	LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE "E. PROFIL" DI FABRIANO - LOTTO A. ADEGUAMENTO LOCALI EX LABORATORI ANALISI VECCHIO COMPLESSO PER STERILIZZAZIONE PROVVISORIA. STATO FINALE LAVORI CONTRATTO DEL 10/02/14 CIG Z580DF1D65 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			25.293,50		25.293,50	10

DELEGATO **8** ALLA IVA
 DETERMINA N. **502/09**
 DEL **- 1 AGO 2014**

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Totale netto merce 25.293,50	Ulteriori sconti 0,00	IVA 10	Descrizione IVA al 10%	Imponibile 25.293,50	Imposta 2.529,35	Totale 27.822,85	Totale imponibile 25.293,50
Spese spedizione / imballo 0,00	Spese incasso 0,00						Totale imposta 2.529,35
Spese bolli 0,00	Abbuoni 0,00						Totale fattura € 27.822,85
Scadenze € 27.822,85 al 13/06/14							